Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Генподрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"
Наименование работ: "Строительство детского сада на 80 мест в селе Жынгылды Мангистауского района".
Договор: №55 от 24.07.2015г.

АКТ №3

выполненных работ и затрат за октябрь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		СТЕНЫ								
1	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м б=390 м3	710,943	1843,36	321,26	1310524	228398	605905	4,10	2915
				603,00	119,25	428699	84780	118	0,59	419
		ПЕРЕГОРОДКИ								
2	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м б=100мм м3	21,08	1843,36	321,26	38858	6772	17966	4,10	86
				603,00	119,25	12711	2514	118	0,59	12
3	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	543,382	1411,86	34,37	767179	18676	129437	1,21	657
				189,00	12,87	102699	6993	118	0,06	34
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций В5рI т	0,7664	49879,65	422,15	38228	324	7610	56,40	43
				8257,50	157,50	6329	121	118	0,77	1
		ШАХТА ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА ТК-Р/1 шт/								
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка стен неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	2,332	1411,86	34,37	3292	80	555	1,21	3
				189,00	12,87	441	30	118	0,06	--
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5ВрI т	0,007	49879,65	422,15	349	3	70	56,40	--
				8257,50	157,50	58	1	118	0,77	--
7	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	117,58	70,66	235	141	137	0,15	--
				23,85	25,15	48	50	140	0,11	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
8	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	51	117,58	70,66	5997	3604	3498	0,15	8
				23,85	25,15	1216	1283	140	0,11	5
9	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т шт	136	425,06	273,10	57808	37141	42984	0,81	111
				130,73	95,02	17779	12923	140	0,37	51
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-1 /1 шт/								
10	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20 м3	6,9	22926,04	407,30	158190	2810	18394	14,40	99
				2385,00	153,86	16457	1062	105	0,75	5
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-2 /1 шт/								
11	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20 м3	4,4	22926,04	407,30	100875	1792	11730	14,40	63
				2385,00	153,86	10494	677	105	0,75	3
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-3 /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20	0,96	22926,04	407,30	22009	391	2559	14,40	14
		м3		2385,00	153,86	2290	148	105	0,75	1
		РАМА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б РМ-4 /4 шт/								
13	Е0106-18-2	Устройство рамы, бетон В20	0,44	22926,04	407,30	10087	179	1173	14,40	6
		м3		2385,00	153,86	1049	68	105	0,75	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
14	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	255	1689,36	393,83	430787	100427	216719	2,66	678
		шт		465,75	141,31	118766	36033	140	0,61	154
15	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, анкеров 8АI	0,08985	93110,57	2434,57	8366	219	4135	170,00	15
		т		31950,00	920,25	2871	83	140	4,49	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-МУ10 /18 шт/								
16	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, В15	1,66	18676,30	269,20	31003	447	2499	8,21	14
		м3		1332,00	101,70	2211	169	105	0,50	1
17	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм, В25	29,47	19637,01	213,01	578703	6277	34099	6,43	189
		м3		1021,50	80,46	30104	2371	105	0,39	12
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0121	70437,87	304,24	852	4	124	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	117	1	105	0,56	--
19	Е0107-20-1	Установка дополнительной арматуры 12АIII	0,0723	93408,57	2434,57	6753	176	3327	170,00	12
		т		31950,00	920,25	2310	67	140	4,49	--
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,76	5895,06	261,86	45746	2032	5713	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3876	768	123	0,48	4
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ППм-1								
21	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, В15	9,5	18663,72	316,01	177305	3002	14837	8,25	78
		м3		1368,00	119,39	12996	1134	105	0,58	6
22	Е0107-20-1	Установка щетины 6АI	0,01248	41008,57	2434,57	512	30	574	170,00	2
		т		31950,00	920,25	399	11	140	4,49	--
		ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК /1 шт/								
23	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	0,27075	1942,56	321,26	526	87	231	4,10	1
		м3		603,00	119,25	163	32	118	0,59	--
24	Цена	Камень-ракушечник	0,265335	3500,00	--	929	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,07776	22541,72	316,57	1753	25	337	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	271	9	120	0,58	--
26	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,49	375,50	30,89	184	15	120	1,23	1
		м2		191,93	11,68	94	6	120	0,06	--
27	С11011-791	Скобяные изделия	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,49	12300,00	--	6027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0110-28-5	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	2	813,30	2,28	1627	5	457	1,25	3
		м2		189,68	0,86	379	2	120	--	--
		СТРЕМЯНКА Стм-1 /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,16644	9351,82	1116,22	1557	186	771	28,90	5
		т		5040,00	108,01	839	18	90	5,46	1
31	С12021-267	Лестницы	0,16644	133700,00	--	22253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,49388	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-170 за 2 раза	4,49388	9,44	0,04	42	--	34	0,04	--
		м2		8,32	--	37	--	90	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-1 /1 шт/								
34	Е0109-17-12 Изм. и	Монтаж м/к балок	0,1518	6846,76	3817,12	1039	579	508	16,29	2
		т		2956,64	759,65	449	115	90	2,46	--
35	С12021-147	Балки под установку ж/б лестничных площадок	0,1518	103500,00	--	15711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0109-17-12 Изм. и	Монтаж косоуров	2,41776	6846,76	3817,12	16554	9229	8087	16,29	39
		т		2956,64	759,65	7148	1837	90	2,46	6
37	С12021-146	Косоуры	2,41776	108500,00	--	262327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-17-4	Устройство площадки и ступеней из бетона кл. В 15	7,3	19438,92	341,75	141904	2495	13441	9,80	72
		м3		1624,50	129,11	11859	943	105	0,63	5
39	Е0106-11-7	Установка соединительных элементов, весом до 4 кг	0,07725	93997,62	304,24	7261	24	2692	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2555	9	105	0,56	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	69,37812	21,80	0,05	1512	3	364	0,03	2
		м2		5,81	0,02	403	1	90	--	--
41	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	69,37812	40,72	0,04	2825	3	520	0,04	3
		м2		8,32	--	577	--	90	--	--
42	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг /по сетке рабица+арматурная сетка/	40	1165,74	6,14	46630	246	8700	1,17	47
		м2		205,20	1,94	8208	78	105	0,04	2
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО ПРОЕМА								
43	Е0109-53-3	Монтаж м/к ограждения	0,482487	16367,84	681,42	7897	329	6428	95,00	46
		т		14670,00	132,75	7078	64	90	0,65	--
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,482487	133700,00	--	64509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,027149	21,80	0,05	284	1	68	0,03	--
		м2		5,81	0,02	76	--	90	--	--
46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,027149	40,72	0,04	530	1	98	0,04	1
		м2		8,32	--	108	--	90	--	--
		КРОВЛЯ								
47	Е0109-53-3	Монтаж швеллера для распределения нагрузки на плиты	5,1051	16367,84	681,42	83559	3479	68013	95,00	485
		т		14670,00	132,75	74892	678	90	0,65	3
48	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	5,1051	63600,00	--	324684	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков кл.В12,5 /92 шт/	1,725	17015,75	95,97	29352	166	1463	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1331	63	105	0,18	--
50	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100	705,19	254,99	15,94	179817	11241	34079	0,24	171
		м2		34,65	5,96	24435	4203	119	0,03	21
51	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 25 мм	705,19	96,65	1,40	68154	987	1343	0,01	6
		м2		1,10	0,50	776	353	119	--	2
52	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	710,94	207,95	1,19	147844	846	23223	0,16	110
		м2		27,00	0,45	19195	320	119	--	2
53	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом б-170мм	119,8823	5435,23	245,72	651588	29457	67728	2,71	325
		м3		382,50	92,25	45855	11059	119	0,45	54
54	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	705,19	1,89	--	1333	--	1773	0,01	8
		м2		1,89	--	1333	--	133	--	--
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,96	41200,00	--	39552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100	710,94	254,99	15,94	181283	11332	34357	0,24	173
		м2		34,65	5,96	24634	4237	119	0,03	21
57	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 40 мм	710,94	241,62	3,50	171774	2488	3384	0,02	16
		м2		2,75	1,25	1955	889	119	0,01	5
58	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	120	610,68	3,73	73282	448	5791	0,23	28
		м		39,15	1,40	4698	168	119	0,01	1
59	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли	21,44	21304,82	334,28	456775	7167	90653	22,10	474
		м3		3397,50	126,00	72842	2701	120	0,62	13
60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	21,44	573,75	28,11	12301	603	3456	0,78	17
		м3		123,75	10,58	2653	227	120	0,05	1
61	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия со слуховыми окнами металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	775,92	913,04	8,20	708447	6363	254871	1,71	1327
		м2		272,95	3,08	211787	2390	119	0,02	12
62	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	775,92	20,48	0,91	15892	706	4674	0,03	23
		м2		4,68	0,34	3631	264	120	--	1
		СЛУХОВОЕ ОКНО /2шт/								
63	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
64	С12065-90	Блоки оконные слуховые окрашенные	0,7	1190,00	--	833	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,7	382,25	1,65	268	1	25	0,22	--
		м2		33,30	0,63	23	--	105	--	--
66	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
68	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	--	--	--	--	--	--	--
					308,00	--	1232	--	--	--	--
69	Е0110-3-4 прим.	Устройство декоративной рейки	шт	4,2	--	--	--	--	--	--	--
					803,18	8,67	3373	36	544	0,68	3
70	Е0110-7-1	Обшивка слуховых окон доской	м2	17,2	104,63	3,26	439	14	120	0,02	--
					622,52	4,64	10707	80	1234	0,36	6
71	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных окон	м2	25,6	58,05	1,76	998	30	120	0,01	--
					165,65	1,61	4241	41	2399	0,53	14
72	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	м2	5,8	88,65	0,61	2269	16	105	--	--
					575,05	1,24	3335	7	1061	0,97	6
		ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛс-1 /2 шт/			153,23	0,47	889	3	119	--	--
73	Е0110-32-1 прим.	Установка лестницы	м3	0,18	28485,13	318,13	5127	57	1542	39,00	7
					7020,00	119,25	1264	21	120	0,59	--
		ВЕНТШАХТА ВШ1-ВШ4 /6 ШТ/									
74	Е0108-41-1	Кладка вентиляционных каналов из кирпича	м3	16,5	13500,29	379,78	222755	6266	40434	11,90	196
					1935,00	141,75	31928	2339	118	0,70	12
75	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций В5рI	т	0,0464	49879,65	422,15	2314	20	461	56,40	3
					8257,50	157,50	383	7	118	0,77	--
76	Е0108-12-1	Установка анкера А-1 в кладку стен 6АI	т	0,02064	64299,65	422,15	1327	9	205	56,40	1
					8257,50	157,50	170	3	118	0,77	--
77	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	62,95	363,96	2,07	22911	130	20096	1,38	87
					258,75	0,79	16288	50	123	--	--
78	Е0134-57-2	Утепление стен минераловатными плитами толщиной 80 мм	м2	5,03	112,12	2,32	564	12	612	0,69	3
					109,80	0,88	552	4	110	--	--
79	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	5,1809	11576,00	--	59974	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен №20	м2	77,404	859,00	4,92	66490	381	15842	1,15	89
					193,05	1,87	14943	145	105	0,01	1
81	Е0106-55-1	Укладка горизонтальной металлической сетки С-1 в верхнюю кладку вентшахт	т	4,47	4613,15	475,40	20621	2125	20024	28,29	126
					4137,75	128,67	18496	575	105	0,49	2
82	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N25 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	2,02	257,00	--	519	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Зонт /6 шт/									
83	Е0120-22-1	Установка зонтов над вентшахтой	м2	6,58	480,27	33,19	3160	218	1373	0,87	6
					151,20	11,81	995	78	128	0,06	--
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,58	21,80	0,05	143	--	35	0,03	--
					5,81	0,02	38	--	90	--	--
85	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		6,58	40,72	0,04	268	--	49	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	55	--	90	--	--
		Проход шахты через кровлю /6 шт/								
86	Е0112-10-1	**Устройство фартука из листовой оцинкованной стали**	19,9	575,05	1,24	11444	25	3640	0,97	19
		м2		153,23	0,47	3049	9	119	--	--
87	Е0107-57-8	**Устройство герметизации зазорамастикой вулканизующейся тиоколовой**	16,92	152,29	38,87	2577	658	956	0,15	3
		м		25,65	14,69	434	249	140	0,07	1
		ПОЛЫ								
		1-ый этаж								
		ТИП 1								
88	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	84,3	323,65	18,42	27284	1553	9629	0,42	35
		м2		85,95	6,91	7246	583	123	0,03	3
89	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-25мм**	84,3	48,53	5,55	4091	468	4671	0,26	22
		м2		42,98	2,07	3623	175	123	0,01	1
90	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	2,170725	8390,00	--	18212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции пергамином в один слой**	84,3	176,23	18,42	14856	1553	9629	0,42	35
		м2		85,95	6,91	7246	583	123	0,03	3
92	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,В20**	84,3	608,93	14,76	51333	1244	6011	0,36	30
		м2		52,43	5,54	4420	467	123	0,03	2
93	Е0111-15-2 К=4	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 50мм**	84,3	329,72	2,68	27795	226	805	0,04	4
		м2		6,76	1,00	570	84	123	--	--
94	Е0106-36-4прим.	**Шлифовка поверхности**	64,88	52,17	0,23	3385	15	3501	0,29	19
		м2		51,30	0,09	3328	6	105	--	--
95	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных, М150**	89,5	34,72	0,22	3107	20	2046	0,10	9
		м		18,50	0,09	1656	8	123	--	--
96	Е0115-163-3	**Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным**	5,37	83,18	1,22	447	7	203	0,22	1
		м2		35,55	0,45	191	2	105	--	--
		ТИП 2								
97	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	205,9	323,65	18,42	66639	3793	23517	0,42	86
		м2		85,95	6,91	17697	1423	123	0,03	7
98	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-50мм**	205,9	48,53	5,55	9992	1143	11409	0,26	53
		м2		42,98	2,07	8850	426	123	0,01	2
99	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	12,72462	8390,00	--	106760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150**	205,9	327,36	9,95	67404	2049	14167	0,36	73
		м2		52,20	3,74	10748	770	123	0,02	4
101	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	205,9	769,78	4,90	158498	1009	15284	0,38	79
		м2		58,50	1,85	12045	381	123	0,01	2
102	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	207,8	123,31	0,16	25624	33	4153	0,09	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		16,18	0,07	3362	15	123	--	--
		ТИП 3								
103	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	107,4	323,65	18,42	34760	1978	12267	0,42	45
		м2		85,95	6,91	9231	742	123	0,03	4
104	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-30мм	107,4	48,53	5,55	5212	596	5951	0,26	28
		м2		42,98	2,07	4616	222	123	0,01	1
105	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,76555	8390,00	--	23203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 20 кг	0,155	2909,25	--	451	--	473	20,01	3
		1т		2909,25	--	451	--	105	0,49	--
107	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,155	50800,00	--	7874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-40мм, В15	4,296	16841,08	--	72349	--	2996	3,66	16
		м3		567,00	--	2436	--	123	--	--
109	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	107,4	769,78	4,90	82674	526	7972	0,38	41
		м2		58,50	1,85	6283	199	123	0,01	1
110	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	53,1	123,31	0,16	6548	8	1061	0,09	5
		м		16,18	0,07	859	4	123	--	--
		ТИП 4								
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	147,13	323,65	18,42	47619	2710	16805	0,42	61
		м2		85,95	6,91	12646	1017	123	0,03	5
112	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-45мм	147,13	48,53	5,55	7140	817	8153	0,26	38
		м2		42,98	2,07	6324	305	123	0,01	2
113	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	6,8194755	8390,00	--	57215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	147,13	323,65	18,42	47619	2710	16805	0,42	61
		м2		85,95	6,91	12646	1017	123	0,03	5
115	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	147,13	215,39	9,05	31690	1332	9818	0,25	37
		м2		50,85	3,40	7482	500	123	0,02	2
116	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М200	147,13	347,76	9,95	51166	1464	10123	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7680	550	123	0,02	3
117	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15	147,13	-52,30	-0,67	-7695	-99	-159	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-93	-37	123	--	--
118	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	147,13	998,13	11,72	146855	1724	31863	1,06	156
		м2		171,68	4,39	25259	646	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	210,4	144,59	0,32	30421	67	10802	0,24	50
				41,63	0,11	8759	23	123	--	--
		ТИП 5								
120	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	27,8	323,65	18,42	8997	512	3175	0,42	12
				85,95	6,91	2389	192	123	0,03	1
121	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-50мм м2	27,8	48,53	5,55	1349	154	1540	0,26	7
				42,98	2,07	1195	58	123	0,01	--
122	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	1,4317	8390,00	--	12012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М200 м2	27,8	347,76	9,95	9668	277	1913	0,36	10
				52,20	3,74	1451	104	123	0,02	1
124	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15 м2	27,8	-52,30	-0,67	-1454	-19	-30	--	--
				-0,63	-0,25	-18	-7	123	--	--
125	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	27,8	998,13	11,72	27748	326	6021	1,06	29
				171,68	4,39	4773	122	123	0,02	1
126	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	50,5	144,59	0,32	7302	16	2593	0,24	12
				41,63	0,11	2102	6	123	--	--
		2-ой этаж								
		ТИП 1								
127	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	93,4	323,65	18,42	30229	1720	10668	0,42	39
				85,95	6,91	8028	645	123	0,03	3
128	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-25мм м2	93,4	48,53	5,55	4533	518	5175	0,26	24
				42,98	2,07	4014	193	123	0,01	1
129	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	2,40505	8390,00	--	20178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции пергамином в один слой м2	93,4	176,23	18,42	16460	1720	10668	0,42	39
				85,95	6,91	8028	645	123	0,03	3
131	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,В20 м2	93,4	608,93	14,76	56874	1379	6660	0,36	34
				52,43	5,54	4897	517	123	0,03	3
132	Е0111-15-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 50мм м2	93,4	329,72	2,68	30796	250	891	0,04	4
				6,76	1,00	631	93	123	--	--
133	Е0106-36-4прим.	Шлифовка поверхности м2	77,5	52,17	0,23	4043	18	4182	0,29	22
				51,30	0,09	3976	7	105	--	--
134	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных, М150 м	104,6	34,72	0,22	3632	23	2392	0,10	11
				18,50	0,09	1935	9	123	--	--
135	Е0115-163-3	Простая окраска плинтусов колером масляным разбеленным м2	6,276	83,18	1,22	522	8	237	0,22	1
				35,55	0,45	223	3	105	--	--
		ТИП 2								
136	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	344,2	323,65	18,42	111400	6340	39314	0,42	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	29584	2378	123	0,03	12
137	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-50мм	344,2	48,53	5,55	16704	1910	19073	0,26	89
		м2		42,98	2,07	14794	712	123	0,01	4
138	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	17,7263	8390,00	--	148724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, М150	344,2	327,36	9,95	112678	3425	23683	0,36	123
		м2		52,20	3,74	17967	1287	123	0,02	6
140	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	344,2	769,78	4,90	264958	1687	25550	0,38	131
		м2		58,50	1,85	20136	637	123	0,01	3
141	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	269,2	123,31	0,16	33195	43	5381	0,09	24
		м		16,18	0,07	4356	19	123	--	--
		ТИП 3								
142	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	107,4	323,65	18,42	34760	1978	12267	0,42	45
		м2		85,95	6,91	9231	742	123	0,03	4
143	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-30мм	107,4	48,53	5,55	5212	596	5951	0,26	28
		м2		42,98	2,07	4616	222	123	0,01	1
144	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,31866	8390,00	--	27844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 20 кг	0,155	2909,25	--	451	--	473	20,01	3
		1т		2909,25	--	451	--	105	0,49	--
146	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,155	50800,00	--	7874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б-40мм, В15	4,296	16841,08	--	72349	--	2996	3,66	16
		м3		567,00	--	2436	--	123	--	--
148	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	107,4	769,78	4,90	82674	526	7972	0,38	41
		м2		58,50	1,85	6283	199	123	0,01	1
149	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	53,1	123,31	0,16	6548	8	1061	0,09	5
		м		16,18	0,07	859	4	123	--	--
		ТИП 4								
150	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	37,1	323,65	18,42	12007	683	4237	0,42	15
		м2		85,95	6,91	3189	256	123	0,03	1
151	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит б-30мм	37,1	48,53	5,55	1800	206	2056	0,26	10
		м2		42,98	2,07	1595	77	123	0,01	--
152	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,719585	8390,00	--	14427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	37,1	323,65	18,42	12007	683	4237	0,42	15