1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			62111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				72988			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			315366				

ЛС 7-1-2 покрытие дорог и тротуаров

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1/S=696,6 м2/

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	696,6	33,43	29,06	23287	20243	10460	0,01	6
		м2		1,03	10,26	717	7147	133	0,05	35
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси б-150мм	104,49	3591,33	73,75	375258	7707	4593	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2234	1219	133	0,04	4
3	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	696,6	838,87	27,83	584354	19383	13409	0,03	23
		м2		5,00	9,47	3483	6599	133	0,03	23
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,4869234	40097,59	339,59	19524	165	91	0,58	--
		т		--	140,94	--	69	133	0,58	--
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	696,6	542,80	15,35	378114	10694	10191	0,03	23
		м2		5,94	5,06	4138	3525	133	0,02	12
6	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 50мм	696,6	129,88	--	90474	--	19	--	--
		м2		0,02	--	14	--	133	--	--
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	696,6	692,03	15,35	482066	10694	10191	0,03	23
		м2		5,94	5,06	4138	3525	133	0,02	12
8	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 2см	696,6	-334,52	--	-233029	--	-37	--	--
		м2		-0,04	--	-28	--	133	--	--
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	345	983,25	6,63	339221	2288	50674	0,70	241
		м		108,68	1,76	37495	606	133	0,01	2
10	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	100	3360,00	--	336000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300 БР.100.30.15	2,025	26400,00	--	53460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2 /S=60 м2/								
12	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных б=100мм	6	2685,65	--	16114	--	3520	2,99	18
		м3		477,00	--	2862	--	123	--	--
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	60	186,54	21,26	11192	1276	12112	0,95	57
		м2		156,15	7,97	9369	478	123	0,04	2
14	ТОО"ПФ	Плитка тротуарная б-80мм	60	959,21	--	57552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	63	983,25	6,63	61945	418	9253	0,70	44
		м		108,68	1,76	6847	111	133	0,01	--
16	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300 БР.100.20.8	1,008	26400,00	--	26611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ ТРАВЫ ТИП-3 /S=480м2/								
17	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	480	759,58	0,34	364600	165	24378	0,27	129
		м2		39,24	0,13	18835	63	129	--	--
18	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать до 10см	480	-247,97	--	-119026	--	-4935	-0,05	-26
		м2		-7,97	--	-3826	--	129	--	--
19	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	480	45,91	--	22037	--	5084	0,05	25
		м2		8,21	--	3941	--	129	--	--
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	180	983,25	6,63	176985	1194	26439	0,70	126
		м		108,68	1,76	19562	316	133	0,01	1
21	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300 БР.100.20.8	2,88	26400,00	--	76032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3142773	74226			704
			Тенге			109781	23658			93
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3142773				
	Материалы -		Тенге			37221				
	Всего заработная плата -		Тенге				133439			
	Местные материалы -		Тенге			2921546				
		Накладные расходы -	Тенге			175442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3517308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							885
		Сметная заработная плата -	Тенге				159755			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3517308				

ЛС 7-1-3 Озеленение

ДЕРЕВЬЯ /16 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-5-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом землимеханизированным способом в естественном грунте, размеры 0,8х0,8х0,5 м	16	232,07	55,44	3713	887	4085	1,25	20
		яма		176,63	21,28	2826	341	129	0,09	1
2	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	16	1081,59	286,81	17305	4589	15361	3,88	62
		шт		674,55	69,71	10793	1115	129	0,29	5
3	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /айлан/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	16	3760,00	--	60160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОН /S=480 м2/								
4	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	480	244,28	--	117254	--	36087	0,40	192
		м2		58,28	--	27974	--	129	--	--
5	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	480	18,21	--	8741	--	5084	0,05	25
		м2		8,21	--	3941	--	129	--	--
6	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	9,6	515,00	--	4944	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			212118	5476			299
			Тенге			45534	1456			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			212118				
	Материалы -		Тенге			1092				
	Всего заработная плата -		Тенге				46990			
	Местные материалы -		Тенге			160016				
		Накладные расходы -	Тенге			60617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				56082			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			289099				
		ЛС 7-1-4 площадка для 2-х мусорных контейнеров								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом б=50мм	7,648	790,75	24,55	6048	188	461	0,26	2
		м2		39,83	9,20	305	70	123	0,04	--
2	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В7,5,с/с цементе, W4	1,15	15807,89	196,62	18179	226	418	1,79	2
		м3		272,25	74,27	313	85	105	0,36	--
3	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0292	72000,00	--	2102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,559	245,44	3,82	137	2	26	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	21	1	118	0,01	--
5	Е0108-23-1	Кладка стен наружных простых б=190 мм h-1,45м	1,543	2399,37	309,62	3702	478	1045	3,13	5
		м3		456,75	117,00	705	181	118	0,57	1
6	Цена	Камень-ракушечник	1,51214	3500,00	--	5292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-11-2	Расшивка швов кладки с 2-х сторон	16,24	24,98	--	406	--	479	0,14	2
		м2		24,98	--	406	--	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			35867	894			11
			Тенге			1749	337			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35867				
		Материалы -	Тенге			4062				
		Всего заработная плата -	Тенге				2086			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2102				
		Местные материалы -	Тенге			27060				
		Накладные расходы -	Тенге			2429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2298				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2450			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40593				
		ЛС 7-1-5 МАФ								
		РАЗДЕЛ 1.МАФ								
		ПЕСОЧНИЦА ТИП IV /4 ШТ/								
1	У1-38-4 прим.	Песочница деревянная , строительные работы	4	8168,42	182,99	32674	732	6923	8,50	34
		песочн.		1394,25	47,94	5577	192	120	0,23	1
		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ТИП I "ЖИРАФ" (4 ШТ)								
2	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	4	6601,04	266,27	26404	1065	5239	7,00	28
		лиана		1159,95	87,42	4640	350	105	0,43	2
3	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	4	13285,84	18,11	53143	72	6479	10,00	40
		лиана		1794,03	5,61	7176	22	90	0,02	--
		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ТИП II "РАКЕТА" (4 ШТ)								
4	У1-9-12	Лиана для лазания тип II, строительные работы	4	6601,04	266,27	26404	1065	5239	7,00	28
		лиана		1159,95	87,42	4640	350	105	0,43	2
5	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	4	8723,84	13,74	34895	55	4796	7,70	31
		лиана		1328,60	3,74	5314	15	90	0,01	--
		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ "ВОЛНА" (4 ШТ)								
6	У1-9-18 прим.	Лиана для лазания , строительные работы	4	5223,11	495,71	20892	1983	1754	1,50	6
		лиана		254,10	163,56	1016	654	105	0,80	3
7	У1-9-19 прим.	Лиана для лазания, монтаж металлоконструкций	4	14263,64	22,48	57055	90	8405	14,00	56
		лиана		2327,16	7,48	9309	30	90	0,03	--
		СКАМЬЯ-КАЧАЛКА (8 ШТ)								
8	У1-20-1	Качающаяся скамья, строительные работы	8	14463,07	222,97	115705	1784	10955	7,50	60
		скамья		1230,90	73,32	9847	587	105	0,36	3
9	У1-20-2 прим.	Качающаяся скамья, монтаж металлоконструкций	8	19834,75	11,24	158678	90	18001	15,00	120
		скамья		2496,41	3,74	19971	30	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУРНИК (4 ШТ)								
10	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	4	8381,88	13,74	33528	55	4964	8,00	32
		турник		1375,14	3,74	5501	15	90	0,01	--
		КАЧАЛКА-БАЛАНСИР ТИП IV (4 ШТ)								
11	У1-19-11	Качалка-Балансир тип IV, строительные работы	4	13004,26	1223,68	52017	4895	9329	11,00	44
		качалка		1815,00	406,08	7260	1624	105	2,00	8
12	У1-19-12	Качалка-Балансир тип IV, монтаж металлоконструкций	4	15075,00	22,48	60300	90	5358	8,60	34
		качалка		1480,92	7,48	5924	30	90	0,03	--
		КАЧАЛКА (4 ШТ)								
13	У1-19-9	Качалка, строительные работы	4	5391,42	591,60	21566	2366	3823	4,30	17
		качалка		712,80	197,40	2851	790	105	0,96	4
14	У1-19-10	Качалка, монтаж металлоконструкций	4	7004,81	8,74	28019	35	2489	4,00	16
		качалка		687,57	3,74	2750	15	90	0,01	--
		ИГРОВАЯ СКУЛЬПТУРА "ВЕРБЛЮД" (4 ШТ)								
15	У1-53-6 прим.	Игровая скульптура "Верблюд", строительные работы	4	7604,23	361,33	30417	1445	2503	2,90	12
		шт		471,90	124,08	1888	496	105	0,61	2
		КАЧЕЛИ ТИП II(4 ШТ)								
16	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	4	7012,24	197,59	28049	790	4907	6,80	27
		качели		1120,35	47,94	4481	192	105	0,23	1
17	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	4	7684,52	6,87	30738	27	3937	6,30	25
		качели		1091,65	1,87	4367	7	90	0,01	--
		СКАМЬЯ ДЕТСКАЯ ТИП I (4 ШТ)								
18	У1-43-3	Скамья прямолинейная тип I, строительные работы	4	9155,54	432,17	36622	1729	6044	7,90	32
		шт		1295,25	143,82	5181	575	105	0,70	3
		СТОЛ ДЛЯ ИГР (4 ШТ)								
19	У1-42-5	СТОЛ ДЛЯ ИГР, строительные работы	4	8207,16	212,52	32829	850	6509	7,90	32
		шт		1296,90	59,22	5188	237	120	0,29	1
		УРНА НА НОЖКАХ ТИП I(4 ШТ)								
20	У1-49-4	Урна тип I, строительные работы	4	1718,71	57,07	6875	228	1623	2,20	9
		урна		369,60	16,92	1478	68	105	0,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**886809**	**19447**			**682**
			Тенге			**114359**	**6278**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430453**				
	Материалы -		Тенге			**357473**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60161**			
		Накладные расходы -	Тенге			**64848**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9727**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29718**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**525020**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69888**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**456356**				
	Материалы -		Тенге			**395530**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**60476**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54429**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8164**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			541432				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата -	Тенге				68640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1066451				
		РАЗДЕЛ 2.ТЕНЕВОЙ НАВЕС /4 ШТ/								
		СТОЙКИ /8 ШТ/								
21	Е0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	4,608	261,00	--	1203	--	1359	1,81	8
		м3		261,00	--	1203	--	113	--	--
22	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	11,52	790,75	24,55	9109	283	695	0,26	3
		м2		39,83	9,20	459	106	123	0,04	1
23	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов, кл.В12,5**	2,048	17015,75	95,97	34848	197	1738	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1581	74	105	0,18	--
24	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	2,07872	183,00	--	380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	20,48	245,44	3,82	5027	78	937	0,21	4
		м2		37,35	1,44	765	29	118	0,01	--
26	Е0109-53-3	**Установка стальных стоек**	1,2272	16367,84	681,42	20087	836	16349	95,00	117
		1т		14670,00	132,75	18003	163	90	0,65	1
27	С12021-245	**Стойки из трубы д-108х5 и пластины**	1,2272	172800,00	--	212060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	30,927744	21,80	0,05	674	2	162	0,03	1
		м2		5,81	0,02	180	1	90	--	--
29	Е0113-26-21 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза**	30,927744	39,28	0,04	1215	1	174	0,03	1
		м2		6,26	--	194	--	90	--	--
30	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	2,56	122,18	--	313	--	353	0,89	2
		м3		122,18	--	313	--	113	--	--
		СТЕНЫ								
31	Е0101-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4,8128	167,40	--	806	--	910	1,18	6
		м3		167,40	--	806	--	113	--	--
32	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	24,064	790,75	24,55	19029	591	1451	0,26	6
		м2		39,83	9,20	958	221	123	0,04	1
33	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон кл.12,5**	14,08	16492,15	311,32	232209	4383	8258	2,82	40
		м3		441,00	117,61	6209	1656	105	0,57	8
34	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	14,2912	183,00	--	2615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,064	245,44	3,82	5906	92	1101	0,21	5
		м2		37,35	1,44	899	35	118	0,01	--
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,4064	122,18	--	294	--	332	0,89	2
		м3		122,18	--	294	--	113	--	--
37	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м	20,8	1843,36	321,26	38342	6682	17727	4,10	85
		м3		603,00	119,25	12542	2480	118	0,59	12
38	Цена	Камень-ракушечник	20,384	3500,00	--	71344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НАВЕС								
39	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,2065	22541,72	316,57	49738	699	9550	22,50	50
		м3		3487,50	119,25	7695	263	120	0,58	1
40	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	121,6	738,29	8,20	89776	997	39943	1,71	208
		м2		272,95	3,08	33191	375	119	0,02	2
41	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,2065	573,75	28,11	1266	62	356	0,78	2
		м3		123,75	10,58	273	23	120	0,05	--
42	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	121,6	20,48	0,91	2491	111	733	0,03	4
		м2		4,68	0,34	569	41	120	--	--
		ПОЛ								
43	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбов 250х250х110мм, кл.В7,5 /120 шт/	3,3	16301,75	95,97	53796	317	2800	4,90	16
		м3		771,75	36,25	2547	120	105	0,18	1
44	Е0111-12-1	Укладка лаг по бетонным столбикам	101,8	423,60	6,38	43122	649	9005	0,45	46
		м2		69,53	2,39	7078	243	123	0,01	1
45	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	101,8	1536,74	8,54	156440	869	11248	0,55	56
		м2		86,63	3,20	8819	326	123	0,02	2
46	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	101,8	167,96	1,88	17099	191	8446	0,47	48
		м2		78,30	0,72	7971	73	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1069190	17040			718
			Тенге			112548	6230			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			837043				
	Материалы -		Тенге			330539				
	Всего заработная плата -		Тенге				100612			
	Местные материалы -		Тенге			395756				
		Накладные расходы -	Тенге			117280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1011582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							690
		Сметная заработная плата -	Тенге				118204			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			232147				
	Материалы -		Тенге			1247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				18166			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212060				
		Накладные расходы -	Тенге			16349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			263406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				20618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1274988				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1955999	36487			1401
			Тенге			226907	12508			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1267496				
	Материалы -		Тенге			688012				
	Всего заработная плата -		Тенге				160773			
	Местные материалы -		Тенге			395756				
		Накладные расходы -	Тенге			182128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1536601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1081
		Сметная заработная плата -	Тенге				188092			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			688503				
	Материалы -		Тенге			396777				
	Всего заработная плата -		Тенге				78642			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212060				
		Накладные расходы -	Тенге			70778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45557				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			804838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				89259			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2341439				
		ЛС 7-1-6 Ограждение								
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ L-260м /ГП-9/								
1	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /д=500мм-Ст1/**	22,608	790,75	24,55	17877	555	1363	0,26	6
		м2		39,83	9,20	900	208	123	0,04	1
2	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В7,5, W4**	9,6	17014,28	95,97	163337	921	8145	4,90	47
		м3		771,75	36,25	7409	348	105	0,18	2
3	**Е0107-24-11**	**Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м**	252	506,61	240,24	127666	60540	111178	1,42	358
		м		249,75	65,38	62937	16476	140	0,24	59
4	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	10,205	245,44	3,82	2505	39	467	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	381	15	118	0,01	--
5	С12021-245	Стойки металлические СТ1	1,1904	172800,00	--	205701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	106,376706	148,40	0,07	15786	7	12065	0,65	69
		м2		108,00	0,02	11489	2	105	--	--
		ВОРОТА В1 /2 шт/								
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /д=800мм СТ-2/	3,5168	790,75	24,55	2781	86	212	0,26	1
		м2		39,83	9,20	140	32	123	0,04	--
8	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В7,5, W4	0,32	17014,28	95,97	5445	31	271	4,90	2
		м3		771,75	36,25	247	12	105	0,18	--
9	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,28592	245,44	3,82	561	9	105	0,21	--
		м2		37,35	1,44	85	3	118	0,01	--
11	С12021-245	Стойки металлические Ст2	0,13314	172800,00	--	23007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-268	Сварная решетка ограждения В1	0,21252	134000,00	--	28478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,4638	148,40	0,07	959	--	733	0,65	4
		м2		108,00	0,02	698	--	105	--	--
		КАЛИТКА К1 /1 шт/								
14	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
15	С12021-268	Сварная решетка ограждения К1	0,034494	134000,00	--	4622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количествоокрасок 2	0,931338	148,40	0,07	138	--	106	0,65	1
		м2		108,00	0,02	101	--	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА L-9м /ГП-12/								
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	0,58875	790,75	24,55	466	14	36	0,26	--
		м2		39,83	9,20	23	5	123	0,04	--
18	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбамбез цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м	8	5050,61	240,24	40405	1922	3529	1,42	11
		м		249,75	65,38	1998	523	140	0,24	2
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,3826875	245,44	3,82	94	1	18	0,21	--
		м2		37,35	1,44	14	1	118	0,01	--
20	С12021-245	Стойки металлические СТ1	0,04464	172800,00	--	7714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С131312-74	Решетка ограждения ОГм-1,2	11,44	1040,00	--	11898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,76464	148,40	0,07	855	--	654	0,65	4
		м2		108,00	0,02	623	--	105	--	--
		КАЛИТКА /1 шт/								
23	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
24	С131312-74	Решетка ограждения ОГм-1,2	1,43	1040,00	--	1487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,715	148,40	0,07	106	--	81	0,65	--
		м2		108,00	0,02	77	--	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРП-1 разм.7,6х6м /АС-2/								
26	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	2,5434	790,75	24,55	2011	62	153	0,26	1
		м2		39,83	9,20	101	23	123	0,04	--
27	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м	26,2	4227,01	240,24	110748	6294	11559	1,42	37
		м		249,75	65,38	6543	1713	140	0,24	6
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,36	245,44	3,82	2297	36	428	0,21	2
		м2		37,35	1,44	350	13	118	0,01	--
29	С12021-245	Стойки металлические СТ1	0,31536	172800,00	--	54494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С131312-74	Решетка ограждения	37,466	1040,00	--	38965	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,04836	148,40	0,07	2827	1	2160	0,65	12
		м2		108,00	0,02	2057	--	105	--	--
		КАЛИТКА /1 шт/								
32	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
33	С131312-74	Решетка ограждения ОГм-1,2	1,43	1040,00	--	1487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,715	148,40	0,07	106	--	81	0,65	--
		м2		108,00	0,02	77	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			884596	72904			596
			Тенге			103024	20059			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506744				
	Материалы -		Тенге			38992				
	Всего заработная плата -		Тенге				123083			
	Местные материалы -		Тенге			291824				
		Накладные расходы -	Тенге			163783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24567			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			710758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				147650			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			324016				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			324016				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19441				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			343457				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			53837				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			53837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3230				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			57067				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1111282				
ЛС 7-1-7 площадка трансформаторной подстанции										
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм**	19	790,75	24,55	15024	466	1146	0,26	5
		м2		39,83	9,20	757	175	123	0,04	1
2	Е0127-36-3	**Устройство дорожныхпокрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	1,63625	830,05	272,97	1358	447	646	1,28	2
		м3		221,18	75,60	362	124	133	0,28	--
3	С143019-203	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т 1П35.28**	9,625	3030,00	--	29164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит**	9,625	245,44	3,82	2362	37	441	0,21	2
		м2		37,35	1,44	359	14	118	0,01	--
5	Е0111-2-9	**Устройство бетонной отмостки В7,5**	0,25	15719,08	--	3930	--	174	3,66	1
		м3		567,00	--	142	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			51838	950			10
			Тенге			1620	312			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			51838				
Материалы -			Тенге			11375				
Всего заработная плата -			Тенге				1932			
Местные материалы -			Тенге			37894				
		Накладные расходы -	Тенге			2407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3255				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2293			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			57500				

Строительно-монтажные работы	42 464 455
Стоимость оборудования	9 483 549
Итого по актам:	**51 948 004**
Временные здания и сооружения 1,8%	764 360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**43 228 815**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%				249 646				
		Затраты на выслугу лет, 1%				432 288				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				172 915				
		Итого:				**44 083 665**				
		Итого с оборудованием:				**53 567 214**				
		Итого в текущих ценах К=2,3896774, 33%				42 242 759,03				
		К=2,37069808678412, 67%				85 084 435,54				
		Всего в текущих ценах				**127 327 194,57**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				2 546 543,89				
		Итого:				**129 873 738,46**				
		НДС 12%				15 584 848,62				
		Всего с НДС:				**145 458 587,08**				
		Удержание 5%				7 272 929,35				
		Всего к оплате:				**138 185 657,73**				

Сдал:

Технический надзор:

Принял: