Счет-фактура № 00000000245 от 13.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №44 от 29.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы в августе 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)6 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"	вып/раб	1	23 993 549,81	23 993 549,81	12%	2 879 225,98	26 872 775,79		
Всего по счету:					**23 993 549,81**		**2 879 225,98**	**26 872 775,79**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 29.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000245	13.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы в августе 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домов 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)6 очередь.Строительство 40 кв жилого дома"		вып/раб	1	26 872 775,79	26 872 775,79	2 879 225,98	26 872 775,79
			Итого	1	x	26 872 775,79	2 879 225,98	26 872 775,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очередь. Строительство 40 кв жилого дома (Дом №4)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		**44**	**29.05.2014**		**467.003.015.431**	**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы	**Налог на добав- ленную стоимость**	Всего
Всего по объекту:	**98 461 701,12**								**11 815 404,13**	**110 277 105,26**
в том числе:										
за август 2014 г.		**23 993 549,81**							**2 879 225,98**	**26 872 775,79**
Удержано 5 % по договору		**1 199 677,49**							**143 961,30**	**1 343 638,79**
Всего к оплате		**22 793 872,32**							**2 735 264,68**	**25 529 137,00**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очередь. Строительство 40 кв жилого дома (Дом №4)
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	44
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
3	.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	30.07.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
28	E0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	133,89 м3	1777,36	321,26	237971	212528	114108	4,1	2712
				603	119,25	398912	78889	118	0,59	390
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм. -0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)								
34	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	22,6	17648,72	316,01	398861	35709	35296	8,25	932

				ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ					
39	E0106-24-1	-Устройство бетонных вентиляционных каналов	15,067	16128,98	493,75	243015	25122	12328,32	3,81	194
				609,75	169,52	31024	8625	105	0,67	34
		м3								
	ИТОГО		Тенге			879847		162032		
	Накладные расходы:					62512,76				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					1 104 391,8				
	итого :									
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
				ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА						
40	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1452,2	373,54	26139,6	11206	15140,66	2,66	80
				465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18
		шт								
41	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	34	899,74	200,77	30591,16	13652	17632	1,74	118
				299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21
		шт								
43	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1771	89308,57	2434,57	15817	862	8149	170	60
				31950	920,25	11317	326	140	4,49	2
		т								
				ПЕРЕКРЫТИЕ 1-4 ЭТАЖЕЙ						
46	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	26	1452,2	373,54	37757,2	38848	21869,85	2,66	277
				465,75	135,07	48438	14047	140	0,61	63
		шт								
47	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	68	899,74	200,77	61182,32	54610	35262,01	1,74	473
				299,25	71,15	81396	19353	140	0,31	83
		шт								
	ИТОГО		Тенге			197626,9		98053,52		
	Накладные расходы:					17740,83				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					313421,25				
	итого :									
				ПОЛЫ						
				ПОЛЫ ПОДВАЛА						
77	E0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	386,24	1375,72	49,1	531357	18964	46586	0,53	203
				79,66	18,4	30768	7107	123	0,09	35
		м2								
78	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	386,24	545,28	14,76	210610	5701	27540	0,36	139
				52,43	5,54	20251	2140	123	0,03	10
		м2								
79	E0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	386,24	982,66	9,38	379543	3623	12903	0,15	56

К=14	изменения толщины бетонных покрытий (до 100мм)		23,66	3,5	9138	1352	123	0,02	6
80 Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	м2 424,864	35,04	0,22	14887	93	9715	0,1	44
		м	18,5	0,09	7860	38	123	-	-
	ИТОГО	Тенге			1 136 397				
	Накладные расходы:						96 744		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				73988,46				
	итого :				1 307 129,46				
				ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
100 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	189	4010	-	757890	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
101 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2 117,6	4250	-	499800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
102 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 180	1380	-	248400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО	Тенге			1 506 090				
	Накладные расходы:						0		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				90365,4				
	итого :				1 596 455,4				
				Отопление и вентиляция					
				Тепловой узел					
2 С130902-3	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	7170	-	14340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3 С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт 2	458	-	916	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4 С131207-6	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-80 мм	шт 2	7850	-	15700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5 С ПРАЙСТ	-Фильтр сетчатый Ду80мм Y222P	шт 2	9058,27	-	18117	-	-	-	-
7 С ПРАЙСТ	-Регулятор давления Ду50мм	1	155953,21	-	155953	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

9	С ПРАЙСТ	-Седельный регулирующий клапан RAV 25/8 шт	1	32660,9	-	32661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	-Насосы циркуляционные TP 25-50/2R шт	2	36820,07	-	73640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры наружнего воздуха шт	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры возвращаемой воды шт	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры подающей воды шт	1	4631,38	-	4631	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду32мм 1шт	6	2398,5	-	14391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду50мм шт	4	3715,05	-	14860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный муфтовый Ду32мм	3	762,62	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	5	352	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С ПРАЙСТ	-Штуцер для манометра 10-3кч-45-70 шт	9	4053,48	-	36481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С ПРАЙСТ	-Бобышка для термометра 10-3кч-1-75 шт	5	4110,3	-	20552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТОПЛЕНИЕ								
37	СПрайс-лист	-Радиатор алюминиевый ALR-102-500 секция	744	666,68	-	496008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист	-Комплект для установки радиатора алюминиевого ALR-102-500 секция	114	313,73	-	35765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

39	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	122	34	-	4148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист	-Клапан запорный радиаторный RLV15	122	672,98	-	82104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс-лист	-Клапан терморегуляторов RTD-N Ду15мм	122	916,34	-	111793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду25мм	20	3119,8	-	62396	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
52	СПрайс-лист	-Шнур теплоизоляционный	1,23	36961,39	-	45463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-381	-Ленты алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм	214,5033	299	-	64136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО Тенге 1 317 365

Накладные расходы: 79 042

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 1 396 406,9

итого :

ВОДОПРОВОД

Водопровод В1, В2

2	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар"	80	1400,58	-	112047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С ПРАЙСТ	-Счетчик холодной воды ВКСМ Ду50	2	8895,74	-	17791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Монтаж трубопроводной арматуры								
4	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	120	367	-	44040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	25	489	-	12225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	2790	-	11160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			1фильтр						
12	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду20		330	350,15	-	115548	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
16	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм		9	154	-	1386	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
17	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм		50	94	-	4700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
18	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм		340	83	-	28220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
		Водопровод Т3, Т4									
		Монтаж измерительных приборов									
20	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар"		40	1400,58	-	56023	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Монтаж трубопроводной арматуры									
21	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		40	367	-	14680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		104	489	-	50856	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
27	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду20		110	350,15	-	38516	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
28	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду32		80	420,18	-	33614	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
32	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм		17	94	-	1598	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2004	м							
33	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм м	115	83 -	- -	9545 -	- -	- -	- -
		КАНАЛИЗАЦИЯ							
		Монтаж насоса и трубопроводной арматуры							
35	С131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин шт	2	19700 -	- -	39400 -	- -	- -	- -
37	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный тип402 чугунный фланцевый Ду50 мм NVD402 шт	2	12303,9 -	- -	24608 -	- -	- -	- -
41	С130804-66	-Отвод прямой, d-50 мм 10шт	6	837 -	- -	5022 -	- -	- -	- -
42	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм 10шт	6	820 -	- -	4920 -	- -	- -	- -
43	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм 10шт	2,7	6190 -	- -	16713 -	- -	- -	- -
44	С ПРАЙСТ	-отвод 90град. 100 шт	24	90,2 -	- -	2165 -	- -	- -	- -
45	С ПРАЙСТ	-Ревизия с крышкой 100x100 шт	40	180,4 -	- -	7216 -	- -	- -	- -
46	С ПРАЙСТ	-Крестовина 100x100x50 шт	40	254,91 -	- -	10196 -	- -	- -	- -
47	С130804-50	-Переход, Ду-100x50 мм 10шт	2	1220 -	- -	2440 -	- -	- -	- -
		Установка сантехнических приборов							
55	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	40	1530 -	- -	61200 -	- -	- -	- -
56	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	80	1750 -	- -	140000 -	- -	- -	- -

		ИТОГО			865829				
		Накладные расходы:							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:			51 950				
		итого :			917 779				
		Электроосвещение Монтаж электрооборудования							
2 С ПРАЙСТ	-Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ4	1	62869,88	-	62870	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
4 С ПРАЙСТ	-Щиток этажный совмещенного типа, в комплекте с счетчиками на 4 квартиры ЩЭ-3405УХЛ4	10	24373,65	-	243737	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
6 С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-3 шт. 32А-10шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-1-10	20	6219,71	-	124394	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
7 С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-4 шт. 32А-1шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-11-20	20	6219,71	-	124394	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
8 С151803-158 прим.	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
10 С ПРАЙСТ	-Патрон подвесной	140	28,36	-	3971	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
12 С151701-83	-Светильники тип НПП05-60-001-УХЛ4	168	209	-	35112	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	
	шт								
13 С151701-83	-Светильники тип НП022-60-001-УХЛ4	32	209	-	6688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
17 С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	50	134	-	6700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
18 С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	180	182	-	32760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
21 С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	40	38	-	1520	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

22	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	380	68	-	25840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	40	237	-	9480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	17,16	13300	-	228228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	3,05	19900	-	60695	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	1,2	29000	-	34800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	1000м	0,19	82200	-	15618	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С151607-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	1000м	0,285	174400	-	49704	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	Трубы винипластовые	кг	751	650	-	468150	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	340	509	-	173060	-	-	-	-
35	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт	0,68	16300	-	11084	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

37	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1000шт шт	2	4720	-	9440	-	-	-	-
	ИТОГО					1766845				
	Накладные расходы:					106 010,7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					1 872 856				
	итого :									
	Газоснабжение Прокладка трубопроводов									
	Трубопроводной арматуры									
8	С ПРАЙСТ -Кран шаровый для газа Ду50 Ру10 Vexve 113 050	шт	1	5084,12	-	5084	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ -Кран шаровый для газа Ду20 Ру10 Vexve 112 025	шт	5	2811,67	-	14058	-	-	-	-
10	С ПРАЙСТ -Кран шаровый для газа Ду15 Ру10 Vexve 112 015	шт	40	2696,12	-	107845	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ -Электромагнитный клапан Ду50 Ру10	шт	1	14117,88	-	14118	-	-	-	-
	Детали крепления									
15	С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 60,3х4мм	шт	14	227	-	3178	-	-	-	-
16	С130810-135-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 60,3х4 мм	шт	1	495	-	495	-	-	-	-
18	С130809-33 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	330	-	330	-	-	-	-
19	С130809-9 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	285	-	570	-	-	-	-
20	С130809-5 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5	169	-	845	-	-	-	-
21	С130810-14 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные	шт	7	181	-	1267	-	-	-	-

			приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-699		-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	шт 1,5	166	-	249	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ИТОГО	кг			148 039				
			Накладные расходы:						0		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				8882,34				
			итого :				156 921				
			Всего:				9598863				
			Временные здания и сооружения 1,8 %				172780				
			Итого с временными,1,8 %				9771642,5				
			Зимнее удорожание 0,5775%				56431,2				
			Дополнительные отпуска, 0,4 %				39086,6				
			Выслуга лет, 1 %				97716,4				
			итого доп. затрат				193234,2				
			Итого в базовых ценах				9964876,7				
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,3606%				23523088,05				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				470461,761				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23993549,81				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2879225,978				
			Итого выполнено по данному				26872775,79				

			объекту								
			Удержано 5% по договору				1343638,79				
			Итого к оплате				25529137				

ПРИНЯЛ

руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" — Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ

директор ТОО "Ондасын строй" — Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)