Счет-фактура № 00000000493 от 18.12.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №44 от 29.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за декабрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)6 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №4"	вып/раб	1	31 039 776,79	31 039 776,79	12%	3 724 773,21	34 764 550,00		
Всего по счету:					**31 039 776,79**		**3 724 773,21**	**34 764 550,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** ИИН/БИН **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 29.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000493	18.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за декабрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)6 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №4"		вып/раб	1	34 764 550,00	34 764 550,00	3 724 773,21	34 764 550,00
			Итого	1	x	34 764 550,00	3 724 773,21	34 764 550,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очередь. Строительство 40 кв жилого дома (Дом №4)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		**44**	**29.05.2014**			**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав-ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце за декабрь без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**184708750**								**22165050**	**206873800**
в том числе:										
за декабрь 2014 г.		**31039777**							**3724773**	**34764550**
Удержано 5 % по договору		**1551989**							**186239**	**1738228**
Всего к оплате		**29487788**							**3538535**	**33026323**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка " Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очередь. Строительство 40 кв жилого дома" Дом №4
наименование, адрес

Объект 40-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	44
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
7	16.12.2014

Отчетный период	
с	по
01.12.2014	30.12.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
31	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	86,673	1777,36	321,26	154049	43195	73868	4,1	551				
				603	119,25	52264	10336	118	0,59	79				
		ИТОГО				154049								
		Накладные расходы:				73868								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				13675								
		итого :				241592								

КРОВЛЯ

58	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами минераловатными толщ. 170мм	м2	538,992	2063,02	4,72	1111949	2544	46604	0,4	217
					70,88	1,78	38204	959	119	0,01	5
59	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	538,992	247,65	15,94	133480	8592	26047	0,24	131
					34,65	5,96	18676	3212	119	0,03	16
60	Е0112-17-2 К=35	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 50мм)	м2	538,992	298,28	4,9	160769	2641	3592	0,03	17
					3,85	1,75	2075	943	119	0,01	6
61	Е0110-14-1	-Установка стропил	м2	13,127	21304,82	334,28	279668	4388	55504	22,1	290
					3397,5	126	44599	1654	120	0,62	8
62	Е0110-12-1	-Подшивка рейками	м3	66	700,7	5,48	46246	362	6829	0,53	35
					84,15	2,07	5554	137	120	0,01	1
63	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	14,777	573,75	28,11	8478	415	2382	0,78	12
					123,75	10,58	1829	156	120	0,05	1
64	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	760	1267,99	8,2	963676	6232	249642	1,71	1300
					272,95	3,08	207442	2341	119	0,02	11
65	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	760	20,48	0,91	15566	692	4578	0,03	22
					4,68	0,34	3557	258	120	-	1
66	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	м2	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
					963	31,5	3852	126	120	0,15	1
			шт								
		ИТОГО					2732157				
		Накладные расходы:					399952				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты: итого :					187927				
							3320036				
70	Е0110-7-1	-Обшивка фасада слухового окна досками обшивки	м2	4	622,52	4,64	2490	19	287	0,36	1
					58,05	1,76	232	7	120	0,01	-
71	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	39,5	715,87	1,24	28277	49	7225	0,97	38
					153,23	0,47	6053	19	119	-	-

| | | |

		м2									
88	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	156,4	2081,21	15,2	325501	2377	34756	1,07	167
				173,3	7,37	27104	1153	123	0,04	6
		м2									
89	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм			ТИП 3					
			47,35	622,27	13,43	29464	3180	4173	0,45	107
				66,6	5,04	3154	239	123	0,02	6
		м2									
90	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	236,75	2081,21	15,2	492726	3599	52612	1,07	253
				173,3	7,37	41029	1745	123	0,04	9
		м2									
91	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	4160	123,31	0,16	512974	666	83148	0,09	374
				16,18	0,07	67309	291	123	-	1
		ИТОГО				3260452				
		Накладные расходы:				357903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				217101				
		итого :				3835456				
		ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
92	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	28,38	472,81	19	13418	539	7625	1,3	185
				217,73	6,18	6179	175	120	0,03	4
		м2									
93	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью	19,2	346,04	18,87	6644	1812	3291	0,82	78
				136,44	6,39	2620	123	120	0,03	3
97	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	47,576	246,18	5,58	11712	265	5491	0,59	139
				94,05	2,12	4475	101	120	0,01	2
		м2									
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
99	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	306,6	398,48	102,53	122174	31436	68919	0,9	276
				151,65	35,67	46496	10936	120	0,14	43

103	E0110-36-1	-Установка и крепление наличников	м2	918	95,32	0,32	87504	294	13109	0,08	72
					11,79	0,11	10823	101	120	-	1
104	E0109-53-1	-Монтаж металлических дверных блоков	м	2,96	14806,01	1133,15	43826	3354	35407	82,1	243
					12892,5	398,25	38162	1179	90	1,95	6
107	E0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	т	75	447,28	20,21	33546	1516	19984	1,29	97
					215,16	6,88	16137	516	120	0,03	3
			м2								
		ИТОГО					318824				
		Накладные расходы:					153826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:					28359				
		итого :					501009				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
110	E0115-151-2	-Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	м2	2054,2	23,54	0,16	48349	329	34122	0,1	207
					15,75	0,07	32354	144	105	-	1
112	E0115-151-2	-Окраска водными составами стен клеевая улучшенная	м2	4606,21	23,54	0,16	108414	737	76514	0,1	465
					15,75	0,07	72548	322	105	-	1
113	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	659,34	173,1	1,88	114132	1240	54706	0,47	309
					78,3	0,72	51626	475	105	-	2
		ИТОГО	м2				270895				
		Накладные расходы:					165342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:					26174				
		итого :					462411				
121	E0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	37	4266,75	7,69	157870	285	16700	1,74	64
					319,5	2,9	11822	107	140	0,01	1
122	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	33,3	148,4	0,07	4942	2	3777	0,65	22
					108	0,02	3596	1	105	-	-
123	E0110-23-5	-Установка блоков люков , площадь проема до 2 м2	м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	120	0,06	-
			м2								

132	E0106-22-1	-Устройство козырьков Кэ-1 и Кэ-2	м3	6,19	19772,39	241,1	122391	1492	8928	8,06	50
					1282,5	91,08	7939	564	105	0,44	3
135	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	м	23,8	3798,62	5,89	90407	140	2466	0,42	10
					71,78	2,23	1708	53	140	0,01	-
136	E0112-15-4	-Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	м2	30,885	72,27	0,42	2232	13	554	0,09	3
					14,92	0,16	461	5	119	-	-
137	E0112-15-5	-Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляций	м2	30,885	46,06	0,22	1423	7	247	0,04	1
					6,64	0,09	205	3	119	-	-
138	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	30,885	247,65	15,94	7649	492	1493	0,24	8
					34,65	5,96	1070	184	119	0,03	1
139	E0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	30,885	8,52	0,14	263	4	6	-	-
					0,11	0,05	3	2	119	-	-
140	E0112-1-2	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	30,885	827,37	7,62	25553	235	1586	0,24	7
					40,28	2,86	1244	88	119	0,01	-
141	E0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м2	18,02	607,22	3,73	10942	67	870	0,23	4
					39,15	1,4	705	25	119	0,01	-
					ОТМОСТКА						
143	E0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	м3	9,184	13958,17	66,01	128192	601	2109	1,35	12
					195,75	24,93	1781	227	105	0,12	1
		ИТОГО					552615				
		Накладные расходы:					39225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:					35510				
		итого :					627350				
Отопление и вентиляция				Тепловой узел							
1	E0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
					447,75	33,75	896	67	128	0,16	-

6 Ц0111-350-3-Регулятор давления наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
			477	-	477	-	90	-	-
8 Е0116-18-1 -Установка клапанов ретулирующих диам. до 50 мм	1шт	1	240,91	21,53	241	22	276	1,17	1
			207	9	207	9	128	0,04	-
12 Ц0107-218-1-Насосы циркуляционные ТР 25-50/2R, масса 0.064 т	шт	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
			4568	29,3	9136	59	90	0,17	-
14 Ц0108-632-2-Регулятор электронный	шт	1	12667	32	12667	32	5688	35	35
			5985	2,3	5985	2	95	0,01	-
15 С ПРАЙСТ -Регулятор электронный температуры ECL Comfort300	шт	1	51378,04	-	51378	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16 Ц0110-669-1-Датчик температуры	шт	3	2062,7	1,6	6188	5	5351	11	33
20 Е0118-22-2 -Установка манометров с трехходовым краном	комплект	9	858,7	1,57	7728	14	467	0,22	2
			40,5	-	365	-	128	-	-
21 Е0116-15-2 -Установка кранов шаровых, клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
			254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
24 С ПРАЙСТ -Кран шаровый муфтовый Ду40мм	шт	2	-43,83	-	- 87,66	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
25 С ПРАЙСТ -Клапан обратный муфтовый Ду32мм	шт	3	-9,97	-	-29,97	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26 Е0118-22-4 -Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	5	63	-	315	-	346	0,31	2
			54	-	270	-	128	-	-
28 Ц0112-698-1-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	14	436,8	18,8	6115	263	1676	0,58	8
			133	-	1862	-	90	-	-
36 Е0118-6-2 -Установка алюминиевых радиаторов		117,55	231,3	18,61	27189	2188	15710	0,59	69
			97,43	6,98	11453	820	128	0,03	4

		1кВт									
48 Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		2061	11,13	-	22939	-	28201	0,05	103	
				10,69	-	22032	-	128	-	-	
		м									
49 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2		143,7	148,4	0,07	21325	10	16299	0,65	93	
				108	0,02	15520	3	105	-	-	
		м2									
	Тепловая изоляция в подвале										
50 Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм		31	83,68	3,92	2594	122	2434	0,42	13	
				76,95	1,58	2385	49	100	0,01	-	
		м									
51 Е0126-16-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционногослоя 40 мм		31	201,97	12,4	6261	384	5720	0,99	31	
				179,78	4,73	5573	147	100	0,02	1	
		м									
	ВЕНТИЛЯЦИЯ										
	ВЕ1-ВЕ16										
54 Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальныхплощадью в свету до 0,25 м2		120	789,15	16,15	94698	1938	28339	1,07	128	
				177,75	6,75	21330	810	128	0,03	4	
	ИТОГО					280905					
	Накладные расходы:					125628					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:					24392					
	итого :					430925					
	Водоснабжение и канализация										
1 Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм		82	952,37	36,99	78094	3033	23616	1,22	100	
				211,5	13,5	17343	1107	128	0,07	6	
		1счетчик									
	Прокладка трубопровода										
7 Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		155,4	527,47	12,19	81969	1894	61207	1,64	848	
				292,5	4,57	45455	2363	128	0,02	12	
		м									
8 Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа		117	432,02	5,28	50546	618	28533	1,05	408	
				188,55	1,98	22060	232	128	0,01	4	

| | | |

| | | |

		Монтаж электрооборудования								
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
3	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	10	1135,1	42,1	11351	421	5325	3	30
				556	4,5	5560	45	95	0,03	-
		шт								
5	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	41	961,6	22,6	39426	927	16137	2	82
				412	2,3	16892	94	95	0,01	1
		шт								
9	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	140	120,3	1,7	16842	238	10214	0,49	69
				76,5	0,3	10710	42	95	-	-
		шт	140	-0,37	-	-51,8	-	-	-	-
10	С ПРАЙСТ	Патрон подвесной		-	-	-	-	-	-	-
		шт	200	313	131	62600	26200	29621	0,75	150
11	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		119	36,9	23800	7380	95	0,21	43
		шт	50	47	0,2	2350	10	2166	0,29	15
15	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		45,5	0,1	2275	5	95	-	-
		шт	180	48,5	0,2	8730	36	8054	0,29	52
16	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		47	0,1	8460	18	95	-	-
		шт	460	62,7	0,2	28842	92	25302	0,34	156
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		57,8	0,1	26588	46	95	-	-
		шт	40	133,4	3,6	5336	144	4381	0,68	27
20	Ц0108-591-1 0	Розетки штепсельные полугерметические и герметические		115	0,3	4600	12	95	-	-
		шт	40	115,1	2,8	4604	112	3895	0,64	26
38	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой		102	0,5	4080	20	95	-	-
		компл								
		ИТОГО				182878				
		Накладные расходы:				105595				

Ненормируемые и непредвиденные затраты: итого :					17309 305781					
	Газоснабжение									
1 Е0116-8-6	Прокладка трубопроводов -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	62	573,63 64,58	8,84 3,31	35565 4004	548 205	5388 128	0,36 0,02	37 2
2 Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	40	313,95 51,3	4,59 1,71	12558 2052	184 68	2714 128	0,28 0,01	19 1
3 Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	53	330,95 51,3	4,59 1,71	17540 2719	243 150	5971 128	0,28 0,01	25 1
4 Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м	259	78,92 69,75	- -	20440 18065	- -	23124 128	0,33 -	86 -
5 Е0116-8-5	-Прокладка футляров газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	4,55	402,95 51,3	4,59 1,71	1833 233	21 7,8	308 128	0,28 0,01	2 -
6 Е0116-8-4	-Прокладка футляров газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3,85	343,95 51,3	4,59 1,71	1324 198	18 6,6	262 128	0,28 0,01	2 -
7 Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	32	770,63 301,5	- -	30825 12060	- -	15437 128	1,8 -	72 -
12 Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1счетчик	40	75,82 67,5	1,57 -	3033 2700	63 -	3456 128	0,41 -	16 -
14 Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	40	22932,58 189	54,7 20,25	917303 7560	2188 810	10714 128	1,15 0,1	46 4
17 Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3

					63	-	504	-	130	-	-	
			фланец									
			Антикоррозионное покрытие трубопроводов и арматуры									
23	Е0113-16-6 К=2		-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41	27,66 / 11,62	0,1 / 0,04	1134 / 476	4 / 2	430 / 90	0,06 / -	2 / -	
		м2										
24	Е0113-26-6 К=2		-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	41	24,54 / 8,32	0,04 / -	1006 / 341	2 / -	307 / 90	0,04 / -	2 / -	
		м2										
			ИТОГО				1043153					
			Накладные расходы:				68766					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				66715					
			итого :				1178634					

			Всего:				12417778						
			Временные здания и сооружения 1,8 %				223520						
			Итого с временными,1,8 %				12641298						
			Зимнее удорожание 0,5775%				73003						
			Дополнительные отпуска, 0,4 %				50565						
			Выслуга лет, 1 %				126413						
			итого доп. затрат				249982						
			Итого в базовых ценах				12891279,31						
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,3606%				30431153,94						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				608623						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31039777						

			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3724773				
			Итого выполнено по данному объекту				34764550				
			Удержано 5% по договору				1738228				
			Итого к оплате				33026323				

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" — Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй" — Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР директор ТОО «ГУКС» — Томашевский Н.Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)