Заказчик: ИП Джалгасбаев Андрей Канаевич
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.
Основание: договор №21 от 01.11.2014г.

АКТ №1

выполненных работ и затрат за декабрь 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.6.6-Т**	84,76	12000,00	--	1017120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/ ФБС 12.6.6-Т**	2,786	12400,00	--	34546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛ								
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,34896	41200,00	--	14377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,27864	65900,00	--	18362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
5	Спрайс-лист	**Стоимость камня-ракушечника**	290,58617	3500,00	--	1017052	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Спрайс-листТОО "Экотон-батырс"	Стоимость блоков перегородок из пенобетона	39,7256	5353,91	--	212687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Блоки перегородок из ПВХ профилей одинарной конструкции глухие ГОСТ 30674-99	7,71	4472,00	--	34479	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Блоки перегородок оконные из ПВХ профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99	2,73	4472,00	--	12209	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Блоки перегородок оконные из ПВХ профилей двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,82	5206,00	--	9475	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные- с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	0,77	5206,00	--	4009	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,68	13000,00	--	21840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Блоки перегородок из ПВХ профилей одинарной конструкции глухие ГОСТ 30674-99	12	4472,00	--	53664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери перегородок из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	4,2	13000,00	--	54600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
14	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	7,981	26800,00	--	213891	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,43056	147100,00	--	63335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,134	41200,00 --	-- --	5521 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПОКРЫТИЕ								
17	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	472,8	3360,00 --	-- --	1588608 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,16695	52400,00 --	-- --	8748 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		КРОВЛЯ								
19	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 20 мм, II сорта м3	1,156	13800,00 --	-- --	15953 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм, толщина 5 мм, IV сорта /обрешетка/ м3	2,3375	8200,00 --	-- --	19168 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0235	50600,00 --	-- --	1189 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С12021-237	М/к из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные /уголок, пластина/ т	0,07488	154400,00 --	-- --	11561 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С11011-1039	Шпильки диаметром резьбы 10 мм, длиной 180 мм т	0,055	76000,00 --	-- --	4180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,031	45300,00 --	-- --	1404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой кг	120	83,00 --	-- --	9960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	51,84	5369,00	--	278329	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	7,2	5206,00	--	37483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	36,9	2030,00	--	74907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
29	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние, окрашенные м2	51,03	4010,00	--	204630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	27	1380,00	--	37260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12022-1	Двери металлические одностворчатые огрунтованные и окрашенные шт	6	25100,00	--	150600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	5,67	12700,00	--	72009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
34	С11011-486прим.	Пластиковые панели ХДМ белого цвета 1000м2	0,01854	1048800,00	--	19445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
35	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/ м2	7,28	2090,00	--	15215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	7,2	2640,00	--	19008	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСАМИ								
37	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,12944	68200,00	--	8828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА ЛМ1								
38	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,08184	154400,00	--	12636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,64875	133700,00	--	86738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТАМБУР С КРЫЛЬЦОМ								
40	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,13195	68200,00	--	8999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,219	162700,00	--	35631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,27	1190,00	--	6271	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Блокивитражные из металлопластиковых профилей толщиной60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,665	4472,00	--	61110	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	12700,00	--	40005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5628803	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5268301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2167225				
	Местные материалы -		Тенге			3101076				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5584399				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			209902				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12594				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			222496				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			150600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9036				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			159636				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			7040494				

Временные здания и сооружения 1,8%	126 728,89
Итого:	**7 167 222,60**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	41 390,71
Затраты на выслугу лет, 1%	71 672,23
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	28 668,89
Итого:	**7 308 954,42**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К-2,39	**17 466 043,35**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	349 320,87
Итого:	**17 815 364,21**
НДС 12%	2 137 843,71
Всего:	**19 953 207,92**

Сдал: **Ильясов К.К.**

Принял: **Джалгасбаев А.К.**

Заказчик: ИП Джалгасбаев Андрей Канаевич

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2015г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			21	**01.11.2014г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.	**17 815 364,21**		7 040 494						**2 137 843,71**	**19 953 207,92**
в том числе: декабрь месяц 2015 года		**17 815 364,21**		7 040 494					**2 137 843,71**	**19 953 207,92**
И Т О Г О к оплате:		**17 815 364,21**							**2 137 843,71**	**19 953 207,92**

Заказчик Джалгасбаев Андрей Канаевич

Подрядчик СУ «УНДУЗ»

Заказчик: ИП Джалгасбаев Андрей Канаевич

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование объекта: Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.

Основание: договор №21 от 01.11.2014г.

АКТ №2

выполненных работ и затрат за февраль 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1. Общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	134,6069	22,22	21,00	2990	2827	849	0,01	1
		м3		1,21	5,29	163	712	97	0,02	2
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4,1631	218,93	--	911	--	1030	1,54	6
		м3		218,93	--	911	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	3,563	134,10	--	478	--	540	0,97	3
		м3		134,10	--	478	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	32,067	6,48	6,48	208	208	65	--	--
		м3		--	2,10	--	67	97	0,01	--
5	Е0101-27-8	**Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5**	32,067	3,20	3,20	103	103	32	--	--
		м3		--	1,04	--	33	97	--	--
6	Е0101-27-2	**Подсыпка под полы, главный вход, крыльца Кр-1, Кр-2 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	63	6,48	6,48	408	408	129	--	--
		м3		--	2,10	--	133	97	0,01	1
7	Е0101-27-8	**Подсыпка под полы, главный вход, крыльца Кр-1, Кр-2 бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	63	3,20	3,20	202	202	63	--	--
		м3		--	1,04	--	65	97	--	--
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы при обратной механизированной засыпке и подсыпке пневматическими трамбовками**	98,63	21,55	4,52	2125	445	1629	0,11	11
		м3		17,03	--	1680	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта при обратной механизированной засыпке и подсыпке**	98,63	23,62	12,00	2329	1183	418	0,01	1
		м3		1,62	2,75	160	271	97	0,01	1
		ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм м2	70,4	790,75	24,55	55669	1728	4246	0,26	19
				39,83	9,20	2804	648	123	0,04	3
11	Е0107-42-4	Установка фундаментных блоков массой более 1,5 т шт	104	1284,61	598,40	133600	62234	59651	1,18	123
				195,53	214,16	20335	22273	140	0,91	95
12	Е0107-42-2	Установка фундаментых блоков массой до 1 т шт	7	608,34	243,37	4258	1704	1881	0,67	5
				106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	87,546	183,00	--	16021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	87,546	519,00	--	45436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 м3	1,52	16898,15	311,32	25685	473	892	2,82	4
				441,00	117,61	670	179	105	0,57	1
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,5428	183,00	--	282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,5428	519,00	--	801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом м2	250	245,44	3,82	61360	955	11443	0,21	53
				37,35	1,44	9338	360	118	0,01	2
19	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	52,44	509,52	7,14	26719	374	1533	0,14	7
				22,10	2,68	1159	141	118	0,01	1
		ПОЛ								
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм м2	435,73	790,75	24,55	344555	10697	26278	0,26	115
				39,83	9,20	17355	4009	123	0,04	20
21	Е0106-1-16	Устройство полов тощиной 150мм из бетона кл.В15 на с/с цементе м3	38,5	16211,86	196,62	624157	7570	14008	1,79	69
				272,25	74,27	10482	2859	105	0,36	14
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	39,0775	183,00	--	7151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	39,0775	519,00	--	20281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
24	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.590 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50 м3	108,61605	1843,36	321,26	200218	34894	92569	4,10	445
				603,00	119,25	65495	12952	118	0,59	64
25	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50 м3	20,0772	1843,36	321,26	37010	6450	17111	4,10	82
				603,00	119,25	12107	2394	118	0,59	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.190 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М50 (первый этаж) м3	20,405	2595,25	244,15	52956	4982	30717	7,77	159
				1183,50	92,25	24149	1882	118	0,45	9
		ПЕРЕМЫЧКИ								
27	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т на растворе М100 шт	9	113,36	66,43	1020	598	601	0,15	1
				23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
28	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т на растворе М100 шт	20,5	402,92	250,96	8260	5145	6284	0,81	17
				130,73	88,22	2680	1809	140	0,37	8
29	Е0109-25-1	Монтаж м/к перемычек Пр6 т	0,21528	5030,50	2020,02	1083	435	538	14,10	3
				2272,50	502,43	489	108	90	1,79	--
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	4,7	18663,72	316,01	87719	1485	7340	8,25	39
				1368,00	119,39	6430	561	105	0,58	3
		ПОКРЫТИЕ								
31	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 на растворе М100 шт	33	1669,07	373,54	55079	12327	27758	2,66	88
				465,75	135,07	15370	4457	140	0,61	20
32	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/ т	0,083475	41008,57	2434,57	3423	203	3841	170,00	14
				31950,00	920,25	2667	77	140	4,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1822500	157630			1265
			Тенге			195884	56800			259
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1821417				
		Материалы -	Тенге			349854				
		Всего заработная плата -	Тенге				252087			
		Местные материалы -	Тенге			1118972				
		Накладные расходы -	Тенге			310908				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2260264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1676
		Сметная заработная плата -	Тенге				298723			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1083				
		Материалы -	Тенге			159				
		Всего заработная плата -	Тенге				597			
		Накладные расходы -	Тенге			538				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				678			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8977651				

Л 4-2 Наружное электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛЭП 10 кВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ530-2012 1000шт	2,25	18800,00	--	42300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	С11051-203 Изм. и	Изолятор штыревой ШФ20-Г шт	5	556,00	--	2780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С151804-1332Изм.	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	5	12,00	--	60	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	42,00	--	504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С151804-2446Изм. и доп.вып. 15 СН	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	334,00	--	3006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1 комплект	1	19309,76	--	19310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	75-6-А12 Изм. и	Разрядники вентильные РВО-10кВ шт	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 т	0,001018	115900,00	--	118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 м м кг	0,98	39,00	--	38	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
10	Спрайс-лист ТОО	Кронштейн РА1 шт	1	2048,76	--	2049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист ТОО	Кронштейн РА2 шт	1	306,96	--	307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист ЭМУ	Валпривода РА3 шт	2	1120,04	--	2240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист ТОО	Кронштейн РА4 шт	1	306,96	--	307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс-лист ТОО	К ронштейн Р1 шт	3	356,93	--	1071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс-лист ТОО	Кронштейн КМ1 шт	1	535,39	--	535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс-лист ТОО	Скоба КМ3 шт	4	178,46	--	714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С11041-87прим.	Сталь угловая 80х80 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,017	44300,00	--	753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0054	50642,00	--	273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист ТОО	Хом ут Х7 шт	4	306,96	--	1228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс-лист ТОО	Хомут Х8 шт	1	203,45	--	203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Спрайс-лист ТОО	Хомут Х9	2	374,77	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11041-83	Проводник ЗП1	0,00495	46400,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
23	С151601-199	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	0,33	564500,00	--	186285	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50	2	4140,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			275138	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			21107				
		Запасные части -	Тенге			211				
		Тара и упаковка -	Тенге			107				
		Транспортные расходы -	Тенге			643				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			265				
		Комплектация -	Тенге			128				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			22460				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			208639				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12518				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			221158				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45392				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3092				
		Местные материалы -	Тенге			42300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			291733				
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
25	Спрайс-лист Группа Компаний "Хайтед"	Стационарная дизельная электростанция,номинальная мощность 60кВт, 400В, 50Гц в утепленном КУНГе ППУ-4,5 ЭД 60С-Т400-3рк	1	2412921,57	--	2412922	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,11	47500,00	--	5225	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,03	33800,00	--	1014	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С151601-545 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Кабели силовые с алюминиевыми жилами спластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,055	370300,00	--	20367	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	С151601-541 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004,	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) нанапряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,115	143800,00	--	16537	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Лента сигнальная с логотипом "Осторожно! Кабель!" ЛСЭ-450	230	46,40	--	10672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2466736	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			2412922				
		Запасные части -	Тенге			24129				
		Тара и упаковка -	Тенге			12185				
		Транспортные расходы -	Тенге			73477				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			30273				
		Комплектация -	Тенге			14622				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2567608				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			53815				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			57043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2624651				
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	С12021-245	М/к опор из из гнутосварных, прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,29886	172800,00	--	51643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
32	Спрайс-лист ТОО	Предохранитель пробочный Е27	6	71,39	--	428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварныепрямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 60х3 мм	9	250,00	--	2250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151703-13 примен.	Светильники тип РТУ04-125	6	4950,00	--	29700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ-125	6	619,00	--	3714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			87735	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2166				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			38258				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51643				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3099				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92999				
		РАЗДЕЛ 4.ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА								
36	С11041-83	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ103-76/**	**0,0315**	**46400,00**	--	**1462**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11041-82	**Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ103-76/**	**0,00395**	**48400,00**	--	**191**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и	**Круг стальной, d 16 мм**	**0,0474**	**50900,00**	--	**2413**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4065**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1653**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1653**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1752**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2413**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2413**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**145**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2557**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4309**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2833675**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**2434028**				
		Запасные части -	Тенге			**24340**				
		Тара и упаковка -	Тенге			**12292**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**74120**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**30537**				
		Комплектация -	Тенге			**14750**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**2590068**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**300199**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**300199**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18012**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**318211**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**47804**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5504**				
		Местные материалы -	Тенге			**42300**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2868**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50673**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**51643**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**51643**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3099				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54742				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3013693				
		ЛС 7-1 Вертикальная планировка								
1	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с п еремещение грунтов 2 группы до 20 м /грунт из выем ких насыпь/	267,35	12,61	12,61	3372	3372	1135	--	--
		м3		--	4,38	--	1170	97	0,01	4
2	Е0101-35-5 К=3	Добав лять на каждые последующие 10 м перемещения грунто в 2 группы бульдозерами при устройстве насыпей до 50 м /грунт из выемки в насыпь/	267,35	15,21	15,21	4068	4068	1369	--	--
		м3		--	5,28	--	1411	97	0,02	5
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшо выми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /недостающий грунт/	69,44	32,35	30,77	2246	2137	658	0,01	1
		м3		1,42	8,34	99	579	97	0,03	2
4	С010333-А5-1	Завоз недостающего гр унта 2 группы автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 5 км	111,104	54,00	--	6000	--	1200	0,23	25
		т		10,80	--	1200	--	100	--	--
5	Е0101-19-2 К=10	Р емонт и содержание 2 группы грунтовыхземлевозныхд орог на каждые 0,5 км длины	69,44	18,44	13,70	1280	951	344	--	--
		м3		--	5,10	--	354	97	0,02	2
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	69,44	3,88	3,24	270	225	108	--	--
		м3		0,48	1,12	33	78	97	--	--
7	Е0101-20-2	Устройство насыпей из приво зного грунта 2 группы	69,44	3,72	3,24	259	225	108	--	--
		м3		0,48	1,12	33	78	97	--	--
8	Е0101-131-3	Уплотнение грунта насыпи при цепными кулачковыми катками,массой 8т,на первый проходпо одному следу,при толщине слоя 20 см	336,79	18,22	18,22	6136	6136	2068	--	--
		м3		--	6,33	--	2132	97	0,02	7
9	Е0101-131-6 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следуприцепными кулачковыми катками,массой 8 т,при толщине слоя 20 см до 5-ти проходов	336,79	2,13	2,13	718	718	244	--	--
		м3		--	0,75	--	251	97	--	1
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемогогру нта насыпей	336,79	23,62	12,00	7954	4041	1426	0,01	4
		м3		1,62	2,75	546	924	97	0,01	4
11	Е0101-145-12	Планировка полотна насыпей из гр унтов 2 группы механизированным способом	1891,8	8,55	4,43	16167	8373	8923	0,03	53
		м2		4,12	0,74	7794	1405	97	--	5
12	Е0101-30-1 т.ч. п-1.11 п-3.73	Планировка площадей бульдо зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	1891,8	0,38	0,38	713	713	225	--	--
		м2		--	0,12	--	232	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			49182	30958			83
			Тенге			9705	8615			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49182				
	Всего заработная плата -		Тенге				18320			
	Местные материалы -		Тенге			3719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			6000				
		Накладные расходы -	Тенге			17807				9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2671			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71008				122
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20991			
		Сметная заработная плата -	Тенге			71008				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							

ЛС 6-4 Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	190,4886	22,22	21,00	4232	4001	1201	0,01	2
		м3		1,21	5,29	231	1007	97	0,02	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированнымспособом /рытье траншей/	5,8914	262,72	--	1548	--	1749	1,85	11
		м3		262,72	--	1548	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	3,8	306,20	152,52	1164	580	1042	1,02	4
		м3		153,68	57,15	584	217	130	0,28	1
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2группы грунтов до 5 м	192,58	6,48	6,48	1248	1248	393	--	--
		м3		--	2,10	--	405	97	0,01	2
5	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	192,58	3,20	3,20	616	616	194	--	--
		м3		--	1,04	--	200	97	--	1
6	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	2,8	122,18	--	342	--	387	0,89	2
		м3		122,18	--	342	--	113	--	--
		ВОДОПРОВОД В1								
7	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных ПГ /3000/ Н-1500	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
8	Е0127-84-1	Установка указателя пожарного гидранта	1	157,67	--	158	--	158	0,69	1
		шт		119,03	--	119	--	133	--	--
9	С12021-237	Стоимость металлических табличек указателя пожарного гидранта	0,0035	154400,00	--	540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 100 мм	0,046	14686,81	398,18	676	18	413	42,10	2
		т		6750,00	150,75	311	7	130	0,74	--
11	Спрайс-лист ТОО	Тройникпожарный ППТФ 100х100	1	10672,12	--	10672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
13	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
		шт		342,00	11,25	1368	45	130	0,05	--
15	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100мм	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-3	Установка ответных фланцев диам.100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,60	5
		фланец		126,00	--	1008	--	130	--	--
17	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы ответные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552,00	--	4416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07	4
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03	--
19	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880,00	--	27520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводамдиам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63,00	--	504	--	130	--	--
21	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305,00	--	2440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0137	184104,44	71861,81	2522	985	1962	441,00	6
		км		83025,00	27146,25	1137	372	130	132,58	2
23	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	13,7	2999,00	--	41086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63х3,8 и 32х2,3 мм	13,7	244,98	0,28	3356	4	2619	0,84	12
		м		146,93	0,11	2013	2	130	--	--
25	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110х6,6 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через футляр	2,78	995,08	76,33	2766	212	351	0,54	2
		м2		81,00	24,12	225	67	120	0,11	--
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273 мм	2	3136,18	559,80	6272	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
27	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0137	650422,68	88481,18	8911	1212	789	59,60	1
		км		10890,00	33423,75	149	458	130	163,25	2
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм с гидравлическим испытанием	0,073	60591,69	25695,31	4423	1876	3785	194,00	14
		км		33075,00	6813,45	2414	497	130	26,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	73,73	468,00	--	34506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
31	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	1279,00	--	3837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,0213	51962,26	20326,01	1107	433	1002	179,00	4
				30825,00	5353,43	657	114	130	20,64	--
33	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	21,513	163,00	--	3507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32х2,3 мм с гидравлическим испытанием км	0,01	48086,09	17877,09	481	179	447	173,00	2
				29700,00	4698,68	297	47	130	18,10	--
35	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	10,1	66,00	--	667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110х6,6 мм км	0,073	12752,75	--	931	--	762	51,50	4
				8032,50	--	586	--	130	--	--
37	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32х2,3 мм км	0,01	9218,13	--	92	--	104	51,50	1
				8032,50	--	80	--	130	--	--
38	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводдиам. 63х3,8 мм км	0,0213	10688,13	--	228	--	222	51,50	1
				8032,50	--	171	--	130	--	--
39	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть диам. 100 мм врезка	1	665,13	180,25	665	180	603	2,01	2
				396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.1500 мм /2 шт./								
40	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм м2	8,82	790,75	24,55	6974	217	532	0,26	2
				39,83	9,20	351	81	123	0,04	--
41	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	2,82	30679,86	1879,87	86517	5301	7236	8,86	25
				1435,50	538,43	4048	1518	130	2,06	6
42	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-237	Стремянка С-1 т	0,04	154400,00	--	6176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-54	Надбавка ксмет ной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,82	183,00	--	516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя наружных стен колодц ев м2	47,57	245,44	3,82	11676	182	2177	0,21	10
				37,35	1,44	1777	69	118	0,01	--
46	Е0146-26-14	Пробивка отверстий в колодцах /с учетомВК-сущ. Д-1500 мм/	5	495,38	242,43	2477	1212	1872	1,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		231,75	142,64	1159	713	100	0,23	1
47	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб черезстенки колодцев диам. до 100 мм /с учетом ВК-сущ. Д-1500 мм/	5	770,63	--	3853	--	1930	1,80	9
		1сальник		301,50	--	1508	--	128	--	--
		ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ								
48	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных т олщ.100 мм	1,06	479,25	--	508	--	622	2,99	3
		м3		477,00	--	506	--	123	--	--
49	С143008-28	Щебень из природного камнядля строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фрак ции 5-10 мм	0,5936	4600,00	--	2731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143008-92	Песок природный	0,5936	1970,00	--	1169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из мелкозернист ой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,6	601,11	--	6372	--	349	0,14	2
		м2		24,75	--	262	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			401611	20726			165
			Тенге			27704	6123			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184595				
	Материалы -		Тенге			48234				
	Всего заработная плата -		Тенге				32252			
	Местные материалы -		Тенге			89508				
		Накладные расходы -	Тенге			40131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			238210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				38272			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6716				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7119				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			210299				
	Материалы -		Тенге			2352				
	Всего заработная плата -		Тенге				1575			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			206370				
		Накладные расходы -	Тенге			2016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			225054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			470383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с отк осами	63	22,22	21,00	1400	1323	397	0,01	1
		м3		1,21	5,29	76	333	97	0,02	1
53	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом /рытье траншей/	2	200,88	--	402	--	454	1,42	3
		м3		200,88	--	402	--	113	--	--
54	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированнымспособо м /уширение траншей под основание из мягкого грунт а/	0,6	200,88	--	121	--	136	1,42	1
		м3		200,88	--	121	--	113	--	--
55	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/	4	200,88	--	804	--	908	1,42	6
		м3		200,88	--	804	--	113	--	--
56	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную под приямки глубиной до 2 м без креплений с отко сами	0,8	167,40	--	134	--	151	1,18	1
		м3		167,40	--	134	--	113	--	--
57	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	0,6	306,20	152,52	184	92	164	1,02	1
		м3		153,68	57,15	92	34	130	0,28	--
58	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 г руппы грунтов до 5 м	61,2	6,48	6,48	397	397	125	--	--
		м3		--	2,10	--	129	97	0,01	--
59	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении гру нтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	61,2	3,20	3,20	196	196	62	--	--
		м3		--	1,04	--	64	97	--	--
60	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы	1,9	122,18	--	232	--	262	0,89	2
		м3		122,18	--	232	--	113	--	--
61	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещени и 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	6,7	9,24	9,24	62	62	20	--	--
		м3		--	3,00	--	20	97	0,01	--
62	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в бо ковой резерв/	6,7	31,64	31,64	212	212	67	--	--
		м3		--	10,27	--	69	97	0,04	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
63	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм (футляр)	0,018	262137,18	102058,18	4718	1837	3603	615,00	11
		км		115425,00	38553,75	2078	694	130	188,29	3
64	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 м м, толщина стенки 6,0 мм	18,072	3730,00	--	67409	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110х2,7 мм	18	244,98	0,28	4410	5	3441	0,84	15
		м		146,93	0,11	2645	2	130	--	--
66	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110х2,7 мм деревянными рейками от механических поврежд ений при протаскивании через футляр	2,78	995,08	76,33	2766	212	351	0,54	2
		м2		81,00	24,12	225	67	120	0,11	--
67	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 326х6 мм	2	3136,18	559,80	6272	1120	3458	7,99	16
		футл яр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
68	Е0122-26-9	Нанесение усиленнойантикоррозион ной изоляции полимерными липкими лентами на стальн ые трубопроводы диам. 350 мм	0,018	888268,92	116336,92	15989	2094	1339	74,40	1
		км		13275,00	43947,00	239	791	130	214,64	4
69	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х4,0 мм	0,021	78005,00	36133,62	1638	759	1405	247,00	5
		км		41850,00	9612,90	879	202	130	37,30	1
70	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 техническая ГОСТ 18599 -2001	21,21	444,00	--	9417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.1000 мм /1 шт./								
71	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	2,56	790,75	24,55	2024	63	154	0,26	1
		м2		39,83	9,20	102	24	123	0,04	--
72	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,54	22264,89	2308,84	12023	1247	2212	13,87	7
		м3		2286,00	864,68	1234	467	130	4,22	2
73	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ на лотки	0,54	15300,00	--	8262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-237	Стремянка С-1	0,02	154400,00	--	3088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,54	183,00	--	99	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев /для КК1, КК2/	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,21	1
		м2		37,35	1,44	131	5	118	0,01	--
78	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев	2	499,74	242,43	999	485	749	1,24	2
		отверст.		231,75	142,64	464	285	100	0,23	--
79	Е0116-30-2	Заделка отверстий при проходе труб черезстены колодца диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
		ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ								
80	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-щебеночных толщ.100 мм	0,53	479,25	--	254	--	311	2,99	2
		м3		477,00	--	253	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С143008-28	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм**	0,2968	4600,00	--	1365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143008-92	**Песок природный**	0,2968	1970,00	--	585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из мелкозернистойасфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	5,3	601,11	--	3186	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			161601	10119			82
			Тенге			13669	3204			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69592				
		Материалы -	Тенге			23669				
		Всего заработная плата -	Тенге				16086			
		Местные материалы -	Тенге			22926				
		Накладные расходы -	Тенге			20103				10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3016			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5382				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95077				101
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				19101			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3088				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3088				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3273				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88921				
		Материалы -	Тенге			3245				
		Всего заработная плата -	Тенге				788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84886				
		Накладные расходы -	Тенге			1008				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5396				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			193675				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			563211	30844			247
			Тенге			41373	9327			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254187				
		Материалы -	Тенге			71903				
		Всего заработная плата -	Тенге				48338			
		Местные материалы -	Тенге			112433				
		Накладные расходы -	Тенге			60235				30
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			333287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				57373			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9804				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9804				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			588				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10393				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			299220				
	Материалы -		Тенге			5597				
	Всего заработная плата -		Тенге				2362			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291256				
		Накладные расходы -	Тенге			3024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18135				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			320379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2816			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			664058				

Строительно-монтажные работы	**9 113 415**
Оборудование:	**3 612 995**
Итого по акту	**12 726 410**
Временные здания и сооружения 1,8%	164 041
Итого:	**9 277 456**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	53 577
Затраты на выслугу лет, 1%	92 775
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	37 110
Итого:	**9 460 918**
Итого с оборудованием:	**13 073 913**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К-2,39	**25 309 007**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г. К-2,36981556796682	**20 319 716**
Всего в тиекущих ценах	**45 628 723**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	912 574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**46 541 297**				
		НДС 12%				5 584 956				
		Всего:				**52 126 253**				
		Удержание 5%				2 606 313				
		Всего к перечислению:				**49 519 940**				

Сдал: **Ильясов К.К.**

СУ «УНДУЗ»

Принял: **Джалгасбаев А.К.**

Джалгасбаев Андрей Канаевич

Заказчик: ИП Джалгасбаев Андрей Канаевич

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2016г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			21	01.11.2014г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.	**64 356 662**		25 858 350						**7 722 799**	**72 079 461**
в том числе: феварль месяц 2016 года		**46 541 297**		18 817 856					**5 584 956**	**52 126 253**
Удержание 5%		**2 327 065**							**279 248**	**2 606 313**
И Т О Г О к оплате:		**44 214 232**							**5 305 708**	**49 519 940**

Заказчик _____

Джалгасбаев Андрей Канаевич

Подрядчик _____

СУ «УНДУЗ»