Заказчик: ИП Джалгасбаев Андрей Канаевич
Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"
Наименование объекта: Строительство бизнес центра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.
Основание: договор №21 от 01.11.2014г.

АКТ №3

выполненных работ и затрат за март 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.590 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	108,61605	1843,36	321,26	200218	34894	92509	4,10	445
		м3		603,00	119,25	65495	12952	118	0,59	64
2	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м на растворе М50	20,0772	1843,36	321,26	37010	6450	17111	4,10	82
		м3		603,00	119,25	12107	2394	118	0,59	12
3	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.190 мм при высоте этажа до 4 м на растворе М50 (первый этаж)	20,405	2595,25	244,15	52956	4982	30717	7,77	159
		м3		1183,50	92,25	24149	1882	118	0,45	9
4	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.190 мм при высоте 0,9м на растворе М50	1,33	2595,25	244,15	3452	325	2002	7,77	10
		м3		1183,50	92,25	1574	123	118	0,45	1
5	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пенобетона толщ.200мм при высоте этажа до 4 м (2-й этаж)	43,18	1893,81	372,83	81775	16099	37374	3,72	161
		м3		594,00	139,50	25649	6024	118	0,68	29
6	Е0109-45-3	Монтаж перегородок Пер1 и Пер2 из герметичных стеклопакетов в металлопластиковой обвязке	14,1	965,99	28,84	13620	407	11592	4,98	70
		м2		927,00	10,15	13071	143	90	0,04	1
7	Е0109-45-3	Монтаж перегородок санузлов из ПВХ панелей индивидуального изготовления	16,2	965,99	28,84	15649	467	13664	4,98	81
		м2		927,00	10,15	15017	164	90	0,04	1
		ПЕРЕМЫЧКИ								
8	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т на растворе М100	20,5	402,92	250,96	8260	5145	6284	0,81	17
		шт		130,73	88,22	2680	1809	140	0,37	8
9	Е0109-25-1	Монтаж м/к перемычек Пр6	0,21528	5030,50	2020,02	1083	435	438	14,10	3
		т		2272,50	502,43	489	108	90	1,79	--
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
10	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,7	18663,72	316,01	87719	1485	7140	8,25	39
		м3		1368,00	119,39	6430	561	105	0,58	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ								
11	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 на растворе М100 шт	33	1669,07 465,75	373,54 135,07	55079 15370	12327 4457	27758 140	2,66 0,61	88 20
12	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /А-1/ т	0,083475	41008,57 31950,00	2434,57 920,25	3423 2667	203 77	3841 140	170,00 4,49	14 --
13	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствором М100 м2	252	254,99 34,65	15,94 5,96	64258 8732	4017 1502	12178 119	0,24 0,03	61 7
14	Е0112-17-2 К=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.25 мм м2	252	96,65 1,10	1,40 0,50	24355 277	353 126	480 119	0,01 --	2 1
15	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероидом на горячей битумной мастике м2	252	207,95 27,00	1,19 0,45	52405 6804	300 113	8232 119	0,16 --	39 1
16	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.100 мм м3	25,2	5428,02 382,50	245,72 92,25	136786 9639	6192 2325	14237 119	2,71 0,45	68 11
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	252	254,99 34,65	15,94 5,96	64258 8732	4017 1502	12178 119	0,24 0,03	61 7
18	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.40 мм м2	252	241,62 2,75	3,50 1,25	60887 693	882 315	1200 119	0,02 0,01	6 2
		КРОВЛЯ								
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных столбиков под стойки из бетона кл.В15 м3	1,04	17423,75 771,75	95,97 36,25	18121 803	100 38	882 105	4,90 0,18	5 --
20	Е0112-15-3	Устройство подкладки в один слой из толя м2	4,16	129,48 11,59	0,99 0,38	539 48	4 2	59 119	0,07 --	-- --
21	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли с антисептированием м3	5,87195	21304,82 3397,50	334,28 126,00	125101 19950	1963 740	24828 120	22,10 0,62	130 4
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли м3	5,87195	573,75 123,75	28,11 10,58	3369 727	165 62	947 120	0,78 0,05	5 --
23	Е0110-3-5	Устройство лобовой доски м2	57,8	228,96 214,65	7,54 2,86	13234 12407	436 165	15086 120	1,43 0,01	83 1
24	Е0110-51-1	Огнезащита лобовой доски м3	1,156	573,75 123,75	28,11 10,58	663 143	32 12	186 120	0,78 0,05	1 --
25	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами лобовой доски м2	57,8	186,45 9,25	0,80 0,32	10777 535	46 18	664 120	0,06 --	3 --
26	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной лобовой доски м2	57,8	142,09 88,65	1,61 0,61	8213 5124	93 35	5417 105	0,53 --	31 --
27	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	2	1155,99 963,00	81,61 31,50	2312 1926	163 63	2387 120	6,08 0,15	12 --
28	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия со слуховыми окнами металлочерепицей "Banga /МЧ-66/" по деревянной обрешетке с ее устройством, с коньковым элементом	365	832,21	8,20	303757	2993	119894	1,71	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		272,95	3,08	99627	1124	119	0,02	5
29	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	365	20,48	0,91	7476	332	2199	0,03	11
		м2		4,68	0,34	1708	124	120	--	1
30	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	365	131,98	0,55	48173	201	2926	0,04	15
		м2		6,48	0,20	2365	73	120	--	--
31	Е0107-20-1	Установка скруток из арматуры по периметру здания для устройства мауэрлата	0,0235	41008,57	2434,57	964	57	1081	170,00	4
		т		31950,00	920,25	751	22	140	4,49	--
32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, пластина, скобы, шпильки, гвозди/	0,16088	13010,10	1826,10	2093	294	1980	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1303	111	140	3,37	1
33	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к, количество окрасок 2	3,50676	148,40	0,07	520	--	398	0,65	2
		м2		108,00	0,02	379	--	105	--	--
		ОКНА								
34	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	51,84	485,61	19,79	25174	1026	15622	1,46	76
		м2		244,55	6,57	12677	341	120	0,03	2
35	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,2	427,50	19,32	3078	139	1661	1,11	8
		м2		185,83	6,39	1338	46	120	0,03	--
36	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	59,04	146,02	5,58	8621	329	6813	0,59	35
		м2		94,05	2,12	5553	125	120	0,01	1
37	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов/ из листовой оцинкованной стали	14,76	575,05	1,24	8488	18	2700	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2262	7	119	--	--
		ДВЕРИ								
38	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	51,03	398,48	102,53	20334	5232	11471	0,90	46
		м2		151,65	35,67	7739	1820	120	0,14	7
39	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	137,7	95,32	0,32	13126	44	1966	0,08	11
		м		11,79	0,11	1623	15	120	--	--
40	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	11,34	330,85	32,08	3752	364	3870	1,49	17
		м2		272,25	12,13	3087	138	120	0,06	1
41	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,52	367,11	19,34	925	49	441	0,83	2
		м2		139,39	6,57	351	17	120	0,03	--
42	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,15	328,76	20,41	1036	64	497	0,74	2
		м2		124,24	7,13	391	22	120	0,03	--
		ПОЛЫ								
		ТИП I								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	227,07	327,36	9,95	74334	2259	15624	0,36	81
		м2		52,20	3,74	11853	849	123	0,02	4
44	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	227,07	-52,30	-0,67	-11876	-152	-246	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-143	-57	123	--	--
45	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	227,07	853,24	4,90	193745	1113	16856	0,38	87
		м2		58,50	1,85	13284	420	123	0,01	2
46	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	249,777	122,02	0,16	30479	40	4992	0,09	22
		м		16,18	0,07	4041	17	123	--	--
		ТИП II								
47	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток керамических	208,66	1041,83	15,20	217388	3172	46369	1,07	223
		м2		173,30	7,37	36161	1538	123	0,04	8
48	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	229,526	122,02	0,16	28008	37	4588	0,09	21
		м		16,18	0,07	3714	16	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛОК								
49	Е0115-180-6	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	417,73	257,14	2,33	107415	973	19532	0,26	109
		м2		43,65	0,88	18234	368	105	--	2
50	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002,	Облицовка потолков пластиковыми панелями ХДМ белого цвета по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой каркасов	18	1379,70	18,28	24835	329	18807	5,93	107
		м2		990,57	4,49	17830	81	105	0,02	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
51	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен и перегородок	1268	385,00	4,07	488175	5155	181936	0,74	938
		м2		135,68	0,97	172042	1230	105	0,05	66
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и перегородок водоэмульсионными составами	1268	306,50	2,10	388642	2663	87633	0,39	495
		м2		65,03	0,79	82458	1002	105	--	5
53	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен и перегородок /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	66,8	1097,16	2,10	73290	140	23412	2,00	134
		м2		333,00	0,79	22244	53	105	--	--
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
54	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	386,57	330,10	1,96	127606	757	44385	0,61	236
		м2		108,90	0,45	42097	174	105	0,03	10
55	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской, с огрунтовкой	386,57	101,33	1,65	39169	638	7205	0,09	36
		м2		17,12	0,63	6618	244	105	--	1
56	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	204,7	150,62	0,62	30832	127	16742	0,43	89
		м2		69,08	0,23	14141	47	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ								
57	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	2	954,40	477,08	1909	954	1599	2,37	5
		шт		405,00	166,12	810	332	140	0,68	1
58	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	2	875,79	452,74	1752	905	1466	2,20	4
		шт		366,75	156,92	734	314	140	0,64	1
59	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,7	3796,70	5,89	25438	39	694	0,42	3
		м		71,78	2,23	481	15	140	0,01	--
60	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,03	40,72	0,04	246	--	45	0,04	--
		м2		8,32	--	50	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСАМИ								
61	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм	30,78	792,71	24,55	24400	756	1856	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1226	283	123	0,04	1
62	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,7	16211,86	196,62	92408	1121	2074	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1552	423	105	0,36	2
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,7855	183,00	--	1059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,7855	519,00	--	3003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	4,68	245,44	3,82	1149	18	214	0,21	1
		м2		37,35	1,44	175	7	118	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА ЛМ1								
66	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,468	218,93	--	102	--	116	1,54	1
		м3		218,93	--	102	--	113	--	--
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,338	134,10	--	45	--	51	0,97	--
		м3		134,10	--	45	--	113	--	--
68	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм	0,6	792,71	24,55	476	15	36	0,26	--
		м2		39,83	9,20	24	6	123	0,04	--
69	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,13	15946,22	100,65	2073	13	25	0,97	--
		м3		146,25	38,03	19	5	105	0,19	--
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,13195	183,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,13195	519,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0046	70437,87	304,24	324	1	47	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	45	1	105	0,56	--
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	0,96	245,44	3,82	236	4	44	0,21	--
		м2		37,35	1,44	36	1	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0109-32-1	Монтаж рам	0,08184	14327,66	4594,36	1173	376	327	17,10	1
		т		2902,50	1541,87	238	126	90	5,95	--
75	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,20968	40,72	0,04	90	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
76	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,504928	13711,47	5475,87	6923	2765	2996	28,90	15
		т		5040,00	1552,87	2545	784	90	5,46	3
77	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,143822	14359,66	5522,03	2065	794	958	35,90	5
		т		6075,00	1322,37	874	190	90	4,73	1
78	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	17,51625	40,72	0,04	713	1	131	0,04	1
		м2		8,32	--	146	--	90	--	--
		ТАМБУР С КРЫЛЬЦОМ								
79	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,55	218,93	--	558	--	631	1,54	4
		м3		218,93	--	558	--	113	--	--
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,45	134,10	--	194	--	220	0,97	1
		м3		134,10	--	194	--	113	--	--
81	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм из щебня фр.10..20 мм	17,7	792,71	24,55	14031	435	1067	0,26	5
		м2		39,83	9,20	705	163	123	0,04	1
82	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,45	16211,86	196,62	88355	1072	1983	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1484	405	105	0,36	2
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,53175	183,00	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,53175	519,00	--	2871	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов, соприкасающихся с грунтом	4,52	245,44	3,82	1109	17	207	0,21	1
		м2		37,35	1,44	169	7	118	0,01	--
86	Е0109-24-1	Монтаж каркаса	0,219	13864,97	4022,39	3036	881	2003	56,50	12
		т		9090,00	1071,86	1991	235	90	3,81	1
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,913	40,72	0,04	241	--	44	0,04	--
		м2		8,32	--	49	--	90	--	--
88	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,27	112,45	34,24	593	180	282	0,32	2
		м2		51,08	8,45	269	45	90	0,03	--
89	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в металлопластиковой обвязке	16,815	965,99	28,84	16243	485	14182	4,98	84
		м2		927,00	10,15	15588	171	90	0,04	1
		ОТМОСТКА								
90	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумомтолщ.100 мм из щебня фр.10..20 мм	49,24	1585,42	49,10	78066	2418	5939	0,53	26
		м2		79,66	18,40	3922	906	123	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками бетонной отмостки	3,8	16841,08	--	63996	--	2650	3,66	14
		м3		567,00	--	2155	--	123	--	--
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,876	183,00	--	709	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,876	519,00	--	2012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3843780	143625			5339
			Тенге			883168	52097			317
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3783394				
		Материалы -	Тенге			1482124				
		Всего заработная плата -	Тенге				883218			
		Местные материалы -	Тенге			1331348				
		Накладные расходы -	Тенге			1006465				503
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				150970			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			287392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5077251				5879
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1034188			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			60386				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3515				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				52047			
		Материалы -	Тенге			46842				23
		Всего заработная плата -	чел.-ч				7026			
		Накладные расходы -	Тенге			6434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			113662				304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				59073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5744932				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО АКТУ:								

ЛС 2-1-3 . Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	С131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR-102-500 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей 196 Вт ГОСТ 31311-2005	254	621,00	--	157734	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
2	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Монтажный комплект установки радиаторов 1/2"	34	214,16	--	7281	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-1	Установка вентилей радиаторных диам. до 25 мм	66	318,04	40,42	20991	2668	23494	1,51	100
		1шт		261,88	16,22	17284	1071	128	0,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130903-1157 Изм. и доп.вып.19 примен.	Вентиль регулирующий радиаторный, с "Американкой", угловой Ду-15, типа Arco	33	410,00	--	13530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130903-1157 Изм. и доп.вып.19	Вентиль запорный радиаторный, с "Американкой", угловой Ду-15, типа Arco	33	410,00	--	13530	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-15 мм	294,549	268,16	4,08	78988	1201	20850	0,31	90
		м		53,77	1,53	15837	452	128	0,01	2
7	С130904-1157 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые муфтовые диам.15 мм, типа Arco ГОСТ 21345-2005	8	296,00	--	2368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-20 мм	14	266,16	4,08	3726	57	991	0,31	4
		м		53,77	1,53	753	21	128	0,01	--
9	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Ду-32 мм	10	424,16	4,08	4242	41	708	0,31	3
		м		53,77	1,53	538	15	128	0,01	--
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	319	12,26	--	3911	--	4496	0,05	16
		м		11,01	--	3512	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**306301**	**3967**			**214**
			Тенге			**37923**	**1560**			**7**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**306301**				
	Материалы -		Тенге			**69648**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39483**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**194443**				
	Местные материалы -		Тенге			**319**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**1220**				
		Накладные расходы -	Тенге			**50538**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7581**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21410**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**378250**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**246**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47064**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**378250**				
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
11	Спрайс-лист АО "Келет"	Стоимость вентилятора канального круглого L-100м3/ч, P-150Па ВК-100	2	5692,99	--	11386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	2	464,10	24,93	928	50	472	1,03	2
		шт		246,17	2,37	492	5	95	0,01	--
13	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150	0,72	1169,91	13,82	842	10	244	1,62	1
		м2		259,88	5,18	187	4	128	0,03	--
14	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.80х80 мм	3,84	1169,91	13,82	4492	53	1303	1,62	6
		м2		259,88	5,18	998	20	128	0,03	--
15	Е0120-3-2 примен.	Прокладка переходов сеч.150х150-80х80 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,276	1169,91	13,82	323	4	94	1,62	--
		м2		259,88	5,18	72	1	128	0,03	--
16	Е0120-3-2 примен.	Прокладка переходов сеч.80х80-диам.100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,216	1169,91	13,82	253	3	73	1,62	--
		м2		259,88	5,18	56	1	128	0,03	--
17	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/диам.100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,3299	1151,91	13,82	380	5	112	1,62	1
		м2		259,88	5,18	86	2	128	0,03	--
18	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0120-20-1	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглого	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
20	Спрайс-лист АО "Келет"	Стоимость вентилятора канального круглого L-265м3/ч, Р-100Па ВК-125	1	5860,74	--	5861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-481-20	Подготовка вентилятора канального, поступающего в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1	464,10	24,93	464	25	236	1,03	1
		шт		246,17	2,37	246	2	95	0,01	--
22	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.100х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
		м2		259,88	5,18	936	19	128	0,03	--
23	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.80х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,92	1169,91	13,82	1076	13	312	1,62	1
		м2		259,88	5,18	239	5	128	0,03	--
24	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.100х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,2	1169,91	13,82	1404	17	407	1,62	2
		м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.125х125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,25	1169,91	13,82	1462	17	424	1,62	2
		м2		259,88	5,18	325	6	128	0,03	--
26	Е0120-3-2 примен.	**Прокладка переходов сеч.100х100-100х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	0,15	1169,91	13,82	175	2	51	1,62	--
		м2		259,88	5,18	39	1	128	0,03	--
27	Е0120-3-2 примен.	**Прокладка переходов сеч.100х100-125х125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	0,135	1169,91	13,82	158	2	46	1,62	--
		м2		259,88	5,18	35	1	128	0,03	--
28	Е0120-3-2 примен.	**Прокладка переходов сеч.диам.125-125х125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	0,28	1169,91	13,82	328	4	95	1,62	--
		м2		259,88	5,18	73	1	128	0,03	--
29	С131312-82	**Средства для крепления воздуховодов**	0,016	61500,00	--	984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист АО "Келет"	**Стоимость вентилятора канального осевого L-50м3/ч, Р-65Па DospelEURO**	1	994,04	--	994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/диам.150 мм из оцинкованной стали толщиной0,5 мм**	1,449	1151,91	13,82	1669	20	492	1,62	2
		м2		259,88	5,18	377	8	128	0,03	--
32	С131312-82	**Средства для крепления воздуховодов**	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс-лист АО "Келет"	**Стоимость вентилятора настенного L-50м3/ч, Р-150Па Dospel POLO 4100**	1	906,59	--	907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			40947	285			27
			Тенге			4599	86			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1392				
	Материалы -		Тенге			579				
	Всего заработная плата -		Тенге				746			
	Сдача и испытание -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				852			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			14430				
		Всего заработная плата -	Тенге				3940			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21054				
		Сдача и испытание -	Тенге			194				
		Накладные расходы -	Тенге			5043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2676				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			49501				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			347248	4251			241
			Тенге			42523	1646			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1392				
		Материалы -	Тенге			579				
		Всего заработная плата -	Тенге				746			
		Сдача и испытание -	Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				852			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			345856				
		Материалы -	Тенге			84079				
		Всего заработная плата -	Тенге				43423			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215497				
		Местные материалы -	Тенге			319				
		Сдача и испытание -	Тенге			1414				
		Накладные расходы -	Тенге			55581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24086				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			425524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				51760			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			427750				

ЛС 2-1-4 . Водопровод и кнализация

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД

ВВОД СИСТЕМЫ В1

1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях** м3	9,3	40,41 1,88	38,52 14,79	376 18	358 138	150 97	0,01 0,06	-- 1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180,	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	0,3	262,72	--	79	--	89	1,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	--	79	--	113	--	--
3	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	48086,09	17877,09	240	89	224	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	149	23	130	18,10	--
4	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	49,00	--	247	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32х2,3 мм	0,005	9218,13	--	46	--	52	51,50	--
		км		8032,50	--	40	--	130	--	--
6	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9,3	6,48	6,48	60	60	19	--	--
		м3		--	2,10	--	20	97	0,01	--
7	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	0,3	134,10	--	40	--	45	0,97	--
		м3		134,10	--	40	--	113	--	--
		СИСТЕМА В1								
8	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм с гидравлическим испытанием и промывкой питьевой водой	27	465,38	9,63	12565	260	7582	1,22	33
		м		215,78	3,60	5826	97	128	0,02	--
9	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	27	163,00	--	4401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1.6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	945,00	--	945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 32х2,3 мм с гидравлическим испытанием и промывкой питьевой водой	7	310,32	5,28	2172	37	1707	1,05	7
		м		188,55	1,98	1320	14	128	0,01	--
12	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7	49,00	--	343	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	403,00	--	403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 25х2,3 мм с гидравлическим испытанием и промывкой питьевой водой	3	336,95	7,90	1011	24	901	1,29	4
		м		231,75	2,95	695	9	128	0,01	--
15	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	44,00	--	132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	313,00	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диам. 20х2,0 мм с гидравлическим испытанием и промывкой питьевой водой	73	439,78	12,19	32104	890	27758	1,64	120
		м		292,50	4,57	21353	334	128	0,02	2
18	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	73	30,00	--	2190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	266,00	--	1064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,74	200,00	--	2948	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм (ввод В1, подача в котельную В1)	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
		СИСТЕМА Т3								
22	Е0116-14-3 примен.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 32х2,0 мм с гидравлическим испытанием	12	310,32	5,28	3724	63	2927	1,05	13
		м		188,55	1,98	2263	24	128	0,01	--
23	С130804-96 Изм. и доп. вып.17 примен.	Трубы металлопластиковые PERT-AL-PERT диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	12	174,00	--	2088	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-14-2 примен.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 25х2,5 мм с гидравлическим испытанием	4	336,95	7,90	1348	32	1202	1,29	5
		м		231,75	2,95	927	12	128	0,01	--
25	С130804-95 Изм. и доп. вып.17 примен.	Трубы металлопластиковые PERT-AL-PERT диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	4	122,00	--	488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм	1	403,00	--	403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 20х2,25 мм с гидравлическим испытанием	62	439,78	12,19	27266	756	23575	1,64	102
		м		292,50	4,57	18135	283	128	0,02	1
28	С130804-94 Изм. и доп. вып.17 примен.	Трубы металлопластиковые PERT-AL-PERT диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения СТ РК 1893-2009	62	95,00	--	5890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1,0 МПа, Dy 20 мм	18	313,00	--	5634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,45	200,00	--	2090	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /ввод Т3 в канале теплосети из котельной/	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
		САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
32	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,70	7
		шт		126,00	--	1260	--	128	--	--
33	С131101-99	Смесители для умывальников настольные	10	1430,00	--	14300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129427	2585			300
			Тенге			53309	953			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			842				
		Всего заработная плата -	Тенге				506			
		Местные материалы -	Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			580				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1507				3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				593			
		Сметная заработная плата -	Тенге			128585				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29644				
		Материалы -	Тенге				53757			
		Всего заработная плата -	Тенге			43879				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68809				34
		Накладные расходы -	чел.-ч				10321			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			11844				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			209237				336
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				64078			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			210744				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
34	Е0117-1-6 примен.	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольных со спинкой с подводкой холодной и горячей воды, в комплекте с сифоном	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
35	Е0117-3-1	Установка унитазов керамических с бачкомнепосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
		ТРУБЫ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ								
36	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду-50 мм	35	620,54	0,64	21719	22	4769	0,58	20
		м		106,20	0,25	3717	9	128	--	--
37	С130804-66	Колено 90 град.-100-ПВХ-П Ду-50 мм	1,5	837,00	--	1256	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист	Отвод 135 град.-50-ПВХ-II Ду-50 мм	1	29,21	--	29	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-56	Тройник прямой 90 град.-50х50 мм	1,2	820,00	--	984	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс-лист	Заглушкадля прочистки Ду-50 мм	3	31,03	--	93	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист	РевизияДу-50 мм	3	146,03	--	438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду-100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
43	Спрайс-лист	Колено 90 град.-100-ПВХ-II Ду-100 мм	1	113,18	--	113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-60	Тройник прямой 90 град.-100х100 мм	0,6	6190,00	--	3714	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист	РевизияДу-100 мм	2	277,47	--	555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,91	200,00	--	1582	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены диам. до 100 мм /выпуски К1/	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			129657	376			57
			Тенге			10179	155			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			129657				
	Материалы -		Тенге			110337				
	Всего заработная плата -		Тенге				10334			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8764				
		Накладные расходы -	Тенге			13227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			151457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			151457				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			259083	2961			356
			Тенге			63489	1108			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842				
	Всего заработная плата -		Тенге				506			
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			580				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				593			3
		Сметная заработная плата -	Тенге			258242				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			139982				
Материалы -			Тенге				64090			
Всего заработная плата -			Тенге			52643				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			82036				
		Накладные расходы -	чел.-ч							41
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				12305			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			20417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360694				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			чел.-ч							400
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				76396			
		Сметная заработная плата -	Тенге			362201				
		ИТОГО ПО АКТУ:								

ЛС 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение. Заземление

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0121-23-1	**Монтаж вводных устройств** шкаф	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
				1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	Ц0108-572-5	**Распределительный шкаф, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм** шт	2	3385,00	223,00	6770	446	1164	3,00	6
				563,00	49,50	1126	99	95	0,29	1
3	Ц0108-572-5	**Распределительный щит, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм** шт	4	3385,00	223,00	13540	892	2327	3,00	12
				563,00	49,50	2252	198	95	0,29	1
4	Ц0108-83-1	**Устройство защитного отключения** шт	72	357,80	--	25762	--	19220	2,00	144
				281,00	--	20232	--	95	--	--
5	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором** шт	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
				205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
6	Ц0108-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 1 лампой в светильнике** шт	4	269,90	98,00	1080	392	574	0,76	3
				122,00	29,00	488	116	95	0,17	1
7	Ц0108-594-2	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с 2 лампами в светильнике** шт	32	342,80	134,00	10970	4288	5952	0,99	32
				158,00	37,80	5056	1210	95	0,22	7
8	Ц0108-594-3	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый, с количеством ламп в светильнике: до 4** шт	40	467,80	183,00	18712	7320	10860	1,46	58
				234,00	51,80	9360	2072	95	0,30	12
9	Ц0110-99-6	**Блок аварийного питания** шт	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
				1440,00	--	2880	--	90	--	--
10	Ц0108-593-11	**Табло световое** шт	9	241,70	91,00	2175	819	1340	0,82	7
				131,00	25,70	1179	231	95	0,15	1
11	Ц0108-407-1	**Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм** м	3	125,60	64,10	377	192	163	0,26	1
				41,40	15,80	124	47	95	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	6	159,90	81,10	959	487	426	0,35	2
		м		54,50	20,30	327	122	95	0,12	1
13	Ц0108-410-1	Трубки гофрированные гибкие, диаметр до 25 мм	900	34,20	1,20	30780	1080	20007	0,14	126
		м		23,20	0,20	20880	180	95	--	1
14	Ц0108-410-2	Трубки гофрированные гибкие, диаметр до 50 мм	70	39,00	1,50	2730	105	1736	0,16	11
		м		25,90	0,20	1813	14	95	--	--
15	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	3	36,00	1,40	108	4	81	0,16	--
		м		27,90	0,40	84	1	95	--	--
16	Ц0108-412-5	Затягивание кабеля в проложенные трубы и трубки: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	73	27,00	0,80	1971	58	1463	0,13	9
		м		20,90	0,20	1526	15	95	--	--
17	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	3	19,60	0,50	59	2	47	0,10	--
		м		16,40	0,10	49	--	95	--	--
18	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубки: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	500	14,60	0,20	7300	100	5653	0,07	35
		м		11,80	0,10	5900	50	95	--	--
19	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубки: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	400	10,60	0,10	4240	40	3382	0,06	24
		м		8,80	0,10	3520	40	95	--	--
20	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	201	175,20	75,70	35215	15216	17816	0,44	88
		м		72,70	20,60	14613	4141	95	0,12	24
21	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	29	62,70	0,20	1818	6	1595	0,34	10
		шт		57,80	0,10	1676	3	95	--	--
22	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	32	47,00	0,20	1504	6	1386	0,29	9
		шт		45,50	0,10	1456	3	95	--	--
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
23	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс-лист ЭМУ "Alageum Electric"	Шкаф распределительный номинальное напряжение 380В, номинальный ток 100А, вводной автомат 63/40А, с линейными автоматами 63/10-3 шт., 63/16-4 шт., навесной, ввод снизу, ПР 8503-1 ХХХ-3 УХЛ3-В	1	12299,00	--	12299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Спрайс-лист ЭМУ "Alageum Electric"	Шкаф распределительный номинальное напряжение 380В, номинальный ток 100А, вводной автомат с независимым расцепителем 63/63, с линейными автоматами 63/25-2 шт., 63/40-2 шт., навесной, ввод снизу, ПР 8503-1 ХХХ-3 УХЛ3-В	1	19821,23	--	19821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Спрайс-лист ТОО	Корпус щитка распределительного ЩРВС-2х12 УХЛ4	4	1231,40	--	4926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс-лист ТОО	Din-рейка длиной 125 см	4	130,28	--	521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Выключатель автоматический трехполюсный 10А, ВМ-40 3п	8	571,08	--	4569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Выключатель автоматический трехполюсный 16А, ВМ-40 3п	12	571,08	--	6853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Выключатель автоматический трехполюсный 40А, ВМ-40 3п	8	535,39	--	4283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Выключатель автоматический однополюсный 6А, ВМ-40 1п	64	201,66	--	12906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Выключатель автоматический однополюсный 16А, ВМ-40 1п	24	149,91	--	3598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабе	Выключатель автоматический однополюсный 25А, ВМ-40 1п	32	123,14	--	3940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс-лист ТОО	Устройство защитного отключения УЗО 30мА	72	1224,26	--	88147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-23У3	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 1х18Вт, АОТ.OPL/S 118	4	2660,89	--	10644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 2х18Вт, АОТ.OPL/S 218	21	1923,84	--	40401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 2х36Вт, АОТ.OPL/S 236	4	3960,11	--	15840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник люминисцентный потолочный с рассеивателем из оплового стекла 4х18Вт, АОТ.OPL/S 418	40	3790,21	--	151608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас	Светильник защищенный для компактных люминисцентных ламп 2х18Вт, IP65 CD218	7	6800,89	--	47606	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лимпами /встраивается в светильник/	2	1695,40	--	3391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151704-2	Табло световое "Не входить"	9	462,00	--	4158	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные 18Вт, 220В /ГОСТ 6825-74/\/	216	82,00	--	17712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные 36Вт, 220В /ГОСТ 6825-74/\/	9	101,00	--	909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-77 примен.	Лампа люминисцентная компактная с цоколем 2G11 мощностью 18Вт КЛ18/ТБЦ	15	82,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220-1	240	14,00	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	3	148,00	--	444	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	3	191,00	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	3	232,00	--	696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс-лист ТОО "Электромех	Трубка гофрированная гибкая, наружный жиаметр 25 мм	900	17,85	--	16062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс-лист ТОО "Электромех	Трубка гофрированная гибкая, наружный жиаметр 32 мм	70	24,98	--	1749	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель силовой с медными жилами в оболочке не распространяющей горение, число и сечение жил 5х16 мм2 ВВГнгLS-1	5	661,74	--	3309	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель силовой с медными жилами в оболочке не распространяющей горение, число и сечение жил 5х10 мм2 ВВГнгLS-1	75	399,40	--	29955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С151601-1436 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг-LS 5х6 -1 ГОСТ 16442-80	0,005	203959,00	--	1020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-1435 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг-LS 5х4 -1 ГОСТ 16442-80	0,075	150075,00	--	11256	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель силовой с медными жилами в оболочке не распространяющей горение, число и сечение жил 5х2,5 мм2 ВВГнгLS-1 м	5	92,09 --	-- --	460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель силовой с медными жилами в оболочке не распространяющей горение, число и сечение жил 3х4 мм2 ВВГнгLS-1 м	300	98,51 --	-- --	29554 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	С151601-1376 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющиегорение ВВГнг-LS 3х2,5 -1 ГОСТ 16442-80 км	0,2	56296,00 --	-- --	11259 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	Спрайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Кабель силовой с медными жилами в оболочке не распространяющей горение, число и сечение жил 3х1,5 мм2 ВВГнгLS-1 м	390	93,16 --	-- --	36332 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С151601-1343 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг-LS 2х1,5 -1 ГОСТ 16442-80 км	0,11	26073,00 --	-- --	2868 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,015	98800,00 --	-- --	1482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С151801-152 примен.	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой электропроводки, 10А шт	29	116,00 --	-- --	3364 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	С151801-12 примен.	Выключатель с клавишным приводом для скрытой электропроводки, однополюсный шт	32	156,00 --	-- --	4992 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	С151801-131	Коробка ответвительная пластмассовая, тип У409 У1 шт	370	509,00 --	-- --	188330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Спрайс-лист ТОО	Коробка универсальная КУВ-1МУХЛ3 шт	107	19,99 --	-- --	2139 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	С151803-55 примен.	Коробки протяжные, габаритные размеры 300х300х100 мм, тип ПК-30 шт	20	505,00 --	-- --	10100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	С151803-59 примен.	Коробки протяжные, габаритные размеры 200х200х100 мм, тип ПК-20 шт	20	491,00 --	-- --	9820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1126274 96166	31479 8547			606 50
		Стоимость оборудования -	Тенге			244358				
		Запасные части -	Тенге			2444				
		Тара и упаковка -	Тенге			1234				
		Транспортные расходы -	Тенге			7441				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3066				
		Комплектация -	Тенге			1481				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			260023				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			881917				
		Материалы -	Тенге			44005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				104712			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			710267				
		Накладные расходы -	Тенге			99491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14924			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58884				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1040292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата -	Тенге				119636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1300314				
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
68	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами	41	40,41	38,52	1657	1579	663	0,01	1
		м3		1,88	14,79	77	606	97	0,06	2
69	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180,	Доработка грунта 5р вручную после разработки их механизированным способом в траншеях	1,3	1711,80	--	2225	--	2515	8,88	12
		м3		1711,80	--	2225	--	113	--	--
70	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	90	26,30	3,30	2367	297	2001	0,14	13
		м		23,00	0,40	2070	36	95	--	--
71	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1134	46400,00	--	5262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41	6,48	6,48	266	266	84	--	--
		м3		--	2,10	--	86	97	0,01	--
73	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	41	3,20	3,20	131	131	41	--	--
		м3		--	1,04	--	43	97	--	--
74	Е0101-166-4	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 4 группы	1,3	190,58	--	248	--	280	1,38	2
		м3		190,58	--	248	--	113	--	--
75	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	22	140,10	24,10	3082	530	2477	0,70	15
		шт		116,00	2,50	2552	55	95	0,01	--
76	С12041-26 Изм. и	Круг В16 мм	0,1738	50900,00	--	8846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	25	31,00	3,10	775	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
78	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,01975	48400,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	25	35,20	2,80	880	70	774	0,17	4
		м		32,40	0,20	810	5	95	--	--
80	С12041-4 Изм. и	Круг В6	0,0055	55620,00	--	306	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**27001**	**2951**			**50**
			Тенге			**8680**	**839**			**4**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**13322**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6233**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5921**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**888**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1155**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7121**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13679**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3286**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9152**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3583**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**537**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1036**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3823**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**38695**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1153275**	**34430**			**657**
			Тенге			**104846**	**9385**			**53**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**244358**				
	Запасные части -		Тенге			**2444**				
	Тара и упаковка -		Тенге			**1234**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**7441**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**3066**				
	Комплектация -		Тенге			**1481**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**260023**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**895238**				
	Материалы -		Тенге			**44005**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**110945**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**716485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**105412**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15812**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60039**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1060689**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**746**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126757**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13679**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3286**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9152**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				537			2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18297				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -										19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3823			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1339010				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							

Строительно-монтажные работы	**7 613 870**
Оборудование:	**260 023**
Итого по акту	**7 873 893**
Временные здания и сооружения 1,8%	137 050
Итого:	**7 750 920**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	44 762
Затраты на выслугу лет, 1%	77 509
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	31 004
Итого:	**7 904 194**
Итого с оборудованием:	**8 164 217**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г. К-2,36981556796682	**19 347 689**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	386 954
Итого:	**19 734 643**
НДС 12%	2 368 157
Всего:	**22 102 800**
Удержание 5%	1 105 140
Всего к перечислению:	**20 997 660**

Сдал: СУ «УНДУЗ» **Ильясов К.К.**

Принял: Джалгасбаев Андрей Канаевич Джалгасбаев А.К.

Заказчик: ИП Джалгасбаев Андрей Канаевич

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2016г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Доп. соглашение		Источник	Организац.Правовая				
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код		
			21	01.11.2014г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство бизнес ценра и магазина "Ер Косай", г.Актау, 22 мкр, напротив жилого дома №29.	**84 091 304**		33 472 220						**10 090 957**	**94 182 261**
в том числе: март месяц 2016 года		**19 734 643**		7 613 870					**2 368 157**	**22 102 800**
Удержание 5%		**986 732**							**118 408**	**1 105 140**
И Т О Г О к оплате:		**18 747 911**							**2 249 749**	**20 997 660**

Заказчик Джалгасбаев Андрей Канаевич

Подрядчик СУ «УНДУЗ»