Приложение 4 Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбыльского районаАлматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Танбалытас,Жамбыльского района,Алматинской области.**

# С П Р А В К А № 2

## О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | № | от 2019-07-27 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затратв тысленге | | | | | | | | НДС 12% | Всего за отчетный период с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС | из гр. 1 | | | | | | | | |
| | | В отчетном месяце без НДС | СМР в сметных базисных ценах 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов | Другие дополнитель-ные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт школы в пос.Танбалы Тас,Жамбыльского района,Алматинской области | 101 083 000,00 | 35 838 392,00 | | | | | | | 4 300 608,00 | 40 139 000,00 |
| Итого к оплате | 101 083 000,00 | | | | | | | | | |

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбыльского района Алматинской области" Бакиров Л.Х

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор: Договор №546 от 2019-06-17

## Акт приемки выполненных работ за июль №2

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ( Здание школы. Литер А)** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Усиление стен (АС-9)** | | | | | |
| 1 | 11-460101-0403 РСНБ РК 2015 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 2,0458 | | 188379,78 | 385380 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 158974,39 | 325223 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2980,10 | 6097 |
| | | Итого материалов: | | | | 27577,79 | 56418 |
| 2 | 21-050204-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 1,1500 | | 236549,17 | 272032 |
| 3 | 21-050203-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83) | т | 0,8876 | | 296655,29 | 263317 |
| 4 | 21-050106-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005 | т | 0,0081 | | 194188,93 | 1581 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21-130201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0770 | 510786,34 | 39331 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 961640 |
| | | В том числе: | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 961640 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 56418 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 325223 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 576260 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 205780 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 165214 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 40566 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 93394 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1260814 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 383 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 325223 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1260814 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 383 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 325223 |

## РАЗДЕЛ 2.Усиление проемов

Усиление оконных проемов ОК-1 (АС-20)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка | м3 кладки | 39,9840 | 16688,41 | 667269 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4732,75 | 189234 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1850,62 | 73995 |
| | | Итого материалов: | | | 10577,61 | 422935 |
| 7 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 2,1924 | 58200,61 | 127600 |
| | | Итого оплата труда: | | | 57040,87 | 125057 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1797,71 | 3941 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 794869 |
| | | В том числе: | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 794869 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 422935 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 314291 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 204776 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 170040 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 34736 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 79972 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1079617 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 372 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 314291 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1079617 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 372 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 314291 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перегородки (АС-10)** | | | | |
| 8 | 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство** | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 68,5600 | 3615,10 | 247851 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 1098,41 | 75307 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 26,79 | 1837 |
| | | **Итого материалов:** | | | 2500,14 | 171409 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | 247851 |
| | | В том числе | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 247851 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 171409 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 75307 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 55577 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 45034 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 10543 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 24274 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 327703 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 75307 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 327703 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 75307 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Полы (АС-16)** | | | | |
| | | | Тип 1 | | | |
| 9 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** | м3 | 132,1425 | 17521,07 | 2315278 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 3374,99 | 445979 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 7,46 | 986 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | 14138,63 | 1868313 |
| 10 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 921,3020 | 278,89 | 256946 |
| | | Итого оплата труда: | | | 99,53 | 91695 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,71 | 654 |
| | | Итого материалов: | | | 179,01 | 164924 |
| | | Тип 2 | | | | |
| 11 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 327,2400 | 1166,55 | 381743 |
| | | Итого оплата труда: | | | 540,20 | 176775 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 74,45 | 24364 |
| | | Итого материалов: | | | 562,95 | 184221 |
| 12 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция из керамзитобетона. Устройство | м3 изоляции | 32,7240 | 27955,53 | 914817 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3819,07 | 124975 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1524,71 | 49895 |
| | | Итого материалов: | | | 23119,10 | 756549 |
| 13 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 327,2400 | 607,31 | 198737 |
| | | Итого оплата труда: | | | 332,61 | 108843 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 25,30 | 8281 |
| | | Итого материалов: | | | 262,69 | 85962 |
| 14 | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плитки | м2 | 327,2400 | 3191,79 | 1044482 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1104,99 | 361597 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 83,15 | 27209 |
| | | Итого материалов: | | | 2051,61 | 671368 |
| 15 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 345,6309 | 498,45 | 172281 |
| | | Итого оплата труда: | | | 254,35 | 87910 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,42 | 491 |
| | | Итого материалов: | | | 243,40 | 84126 |
| | | Тип 3 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11-110101-0902 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 828,8100 | 277,09 | 229654 |
| | | Итого оплата труда: | | | 75,21 | 62335 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 21,00 | 17401 |
| | | Итого материалов: | | | 191,54 | 158747 |
| 17 | 11-110101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 828,8100 | 756,99 | 627401 |
| | | Итого оплата труда: | | | 314,95 | 261032 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9,60 | 7960 |
| | | Итого материалов: | | | 437,39 | 362516 |
| 18 | 11-110101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 828,8100 | 4776,56 | 3958862 |
| | | Итого оплата труда: | | | 599,54 | 496903 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 42,37 | 35116 |
| | | Итого материалов: | | | 4155,60 | 3444205 |
| 19 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 | м плинтусов | 891,6600 | 278,89 | 248679 |
| | | Итого оплата труда: | | | 99,53 | 88745 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,71 | 633 |
| | | Итого материалов: | | | 179,01 | 159618 |
| | | | Тип 4 | | | |
| 20 | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плитки | м2 | 21,4800 | 3191,79 | 68560 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1104,99 | 23735 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 83,15 | 1786 |
| | | Итого материалов: | | | 2051,61 | 44069 |
| 21 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 22,9836 | 498,45 | 11456 |
| | | Итого оплата труда: | | | 254,35 | 5846 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,42 | 33 |
| | | Итого материалов: | | | 243,40 | 5594 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | 10428898 |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 10428898 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 7990213 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 2336370 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1849512 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 1422849 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 426663 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 982273 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 13260683 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 2724 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 2336370 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 13260683 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 2724 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 2336370 |

## РАЗДЕЛ 5.Утепление и отделка наружных стен (АС-14)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1200,5000 | 1509,19 | 1811783 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1208,26 | 1450514 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 30,61 | 36747 |
| | | Итого материалов: | | | 285,58 | 342839 |
| 23 | 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 1200,5000 | 152,06 | 182553 |
| | | Итого оплата труда: | | | 92,95 | 111590 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,27 | 1529 |
| | | Итого материалов: | | | 58,43 | 70143 |
| | | | Цоколь | | | |
| 24 | 11-150106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 60 мм | м2 поверхности облицовки | 226,2000 | 6704,22 | 1516494 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4428,86 | 1001808 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 199,66 | 45162 |
| | | Итого материалов: | | | 2138,44 | 483715 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | 3510830 |
| | | | В том числе | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3510830 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 896697 |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 2563912 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1581994 |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 1405024 |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 176970 |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 407426 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 5500251 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2789 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2563912 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 5500251 |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2789 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2563912 |

## РАЗДЕЛ 6.Разные работы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Пандус (АС-19) | | |
| 25 | 12-010101-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | м3 грунта | 0,9000 | 1500,55 | 1350 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1032,61 | 929 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 864,89 | 778 |
| 26 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т | 1,6200 | 432,59 | 701 |
| 27 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,9000 | 836,35 | 753 |
| | | Итого оплата труда: | | | 836,35 | 753 |
| 28 | 11-110101-0102 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 2,4000 | 191,10 | 459 |
| | | Итого оплата труда: | | | 74,85 | 180 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 29,05 | 70 |
| | | Итого материалов: | | | 97,60 | 234 |
| 29 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство пандуса из бетона В 15 | м3 | 0,8600 | 29976,68 | 25780 |
| | | Итого оплата труда: | | | 8229,65 | 7077 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1416,09 | 1218 |
| | | Итого материалов: | | | 20702,98 | 17805 |

Отмостка

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 30 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 | м3 материала основания в плотном теле | 17,2000 | 2852,76 | 49067 |
| | | Итого оплата труда: | | | 334,07 | 5746 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1037,24 | 17841 |
| | | Итого материалов: | | | 1685,18 | 28985 |
| | | | | Покрытие входных площадок | | |
| 31 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 9,2500 | 465,14 | 4303 |
| | | Итого оплата труда: | | | 435,45 | 4028 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 37,04 | 343 |
| | | Итого материалов: | | | 5,77 | 53 |
| 32 | 21-030302-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93 | м2 | 9,2500 | 1660,23 | 15357 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | 97770 |
| В том числе: | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 97770 |
| Материалы - | Тенге | 18126 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 18713 |
| Местные материалы - | Тенге | 44309 |
| Транспортные расходы - | Тенге | 701 |
| Накладные расходы - | Тенге | 14325 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | 10430 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | 3895 |
| Сметная прибыль - | Тенге | 8968 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 121062 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 22 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | 18713 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | 121062 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 22 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | 18713 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | 16041858 |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | 5500426 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 364365 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | 133390 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 10176366 |
| | - перевозка грузов | Тенге | | | | 701 |
| | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 3218589 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 19260447 |
| | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 693376 |
| | ИТОГО: | Тенге | | | | 19953823 |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1596306 |
| | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 21550129 |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1 ( Здание школы. Литер Б)

### РАЗДЕЛ 1.Усиление фундаментов (АС-41)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-010101-0203 РСНБ РК 2015 | Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления | м3 грунта | 128,0000 | 2702,79 | 345957 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2702,69 | 345944 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,19 | 24 |
| 2 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 15,7400 | 178,60 | 2811 |
| | | Итого оплата труда: | | | 70,14 | 1104 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 167,98 | 2644 |
| | | Итого материалов: | | | 0,08 | 1 |
| 3 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 28,3320 | 432,59 | 12256 |
| 4 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 15,7400 | 19,96 | 314 |
| | | Итого оплата труда: | | | 8,74 | 138 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 16,96 | 267 |
| | | Итого материалов: | | | 0,08 | 1 |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 112,2600 | 154,61 | 17356 |
| | | Итого оплата труда: | | | 118,68 | 13323 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 66,94 | 7514 |
| 6 | 11-060301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 1,0920 | 290920,32 | 317685 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | 289848,17 | 316514 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1905,43 | 2081 |
| 7 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0920 | 157619,58 | 172121 |
| 8 | 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 393,6100 | 240,57 | 94690 |
| | | Итого оплата труда: | | | 233,64 | 91965 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5,96 | 2346 |
| | | Итого материалов: | | | 3,27 | 1287 |
| 9 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 3,5000 | 184218,48 | 644765 |
| 10 | 11-061401-0103 РСНБ РК 2015 | Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм | м2 поверхности | 393,6100 | 3872,09 | 1524092 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1956,69 | 770171 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2303,55 | 906700 |
| | | Итого материалов: | | | 326,85 | 128652 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 3132047 |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3132047 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 129941 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 1539159 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 816885 |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 12256 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1055144 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 909643 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 145501 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 334975 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 4522166 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1355 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 1539159 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 4522166 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1355 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 1539159 |

## РАЗДЕЛ 2.Усиление стен (АС-38)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-460101-0403 РСНБ РК 2015 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами | т | 2,6816 | 188379,78 | 505167 |
| | | Итого оплата труда: | | | 158974,39 | 426312 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2980,10 | 7992 |
| | | Итого материалов: | | | 27577,79 | 73954 |
| 12 | 21-050204-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,9053 | 236548,76 | 214138 |
| 13 | 21-050203-0111 РСНБ | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок | т | 1,1794 | 296655,29 | 349863 |
| 14 | 21-050106-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст6сп ГОСТ 535-2005 | т | 0,2762 | 194188,93 | 53627 |
| 15 | 21-130201-0107 РСНБ | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,3208 | 510786,34 | 163881 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 1286676 |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1286676 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 73954 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 426312 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 781509 |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 307341 |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | | 251950 |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | | 55391 |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 127521 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1721539 |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 502 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | 426312 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1721539 |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | 502 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | 426312 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | 4418723 |
| в том числе: | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей | | Тенге | | | 1674609 |
| | - затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | 929568 |
| | - в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | 290861 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | 1802290 |
| | - перевозка грузов | Тенге | | | 12256 |
| | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | 0 |
| | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | 1161593 |
| | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | 5580317 |
| | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | 200891 |
| | ИТОГО: | Тенге | | | 5781208 |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | 462497 |
| | ИТОГО по смете: | Тенге | | | 6243705 |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-3 ( Электроосвещение)

ЩР-1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-080304-0205 РСНБ РК 2015 | Щит силовой. Установка на стене | шт. | 1,0000 | 9359,64 | 9360 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3652,48 | 3652 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2168,89 | 2169 |
| | | Итого материалов: | | | 4268,52 | 4269 |
| 2 | 23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа И ЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,0000 | 5175,52 | 5176 |
| 3 | 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения | шт | 18,0000 | 784,17 | 14115 |
| | | Итого оплата труда: | | | 664,59 | 11963 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 14,16 | 255 |
| | | Итого материалов: | | | 107,64 | 1937 |
| 4 | 23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,0000 | 1653,62 | 1654 |
| 5 | 23-070503-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | шт. | 1,0000 | 2868,02 | 2868 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 6 | 23-070501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1,0000 | 11384,93 | 11385 |
| 7 | 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 7,0000 | 419,42 | 2936 |
| 8 | 23-070204-0302 РСНБ | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА | шт. | 7,0000 | 3580,24 | 25062 |
| 9 | 23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Шина нулевая | шт | 1,0000 | 965,65 | 966 |
| | | | Аппараты | | | |
| 10 | 13-080303-1204 РСНБ РК 2015 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 3,0000 | 3045,21 | 9136 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1869,10 | 5607 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 23,67 | 71 |
| | | Итого материалов: | | | 1152,44 | 3457 |
| 11 | 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Пост кнопочный ПКЕ 212-1У3 | шт. | 3,0000 | 1434,27 | 4303 |
| 12 | 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения | шт | 1,0000 | 784,17 | 784 |
| | | Итого оплата труда: | | | 664,59 | 665 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 14,16 | 14 |
| | | Итого материалов: | | | 107,64 | 108 |
| 13 | 23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1,0000 | 1308,86 | 1309 |
| 14 | 13-080303-1204 РСНБ РК 2015 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1,0000 | 3045,21 | 3045 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1869,10 | 1869 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 23,67 | 24 |
| | | Итого материалов: | | | 1152,44 | 1152 |
| 15 | 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 | Пост кнопочный ПКУ 15-21-121-40У2 | шт. | 1,0000 | 1434,27 | 1434 |
| 16 | 13-080303-1204 РСНБ РК 2015 | Установка блока | шт. | 1,0000 | 3045,21 | 3045 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1869,10 | 1869 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 23,67 | 24 |
| | | Итого материалов: | | | 1152,44 | 1152 |
| 17 | 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Блок с автоматическим выключателем | шт. | 1,0000 | 1330,27 | 1330 |
| 18 | 13-080103-3001 РСНБ РК 2015 | Установка реле. Монтаж оборудования | шт. | 1,0000 | 1212,32 | 1212 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1033,65 | 1034 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 234,99 | 235 |
| | | Итого материалов: | | | 32,19 | 32 |
| | | | | Кабельные изделия | | |
| 19 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1540,0000 | 210,75 | 324558 |
| | | Итого оплата труда: | | | 128,26 | 197518 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 93,91 | 144618 |
| | | Итого материалов: | | | 22,33 | 34388 |
| 20 | 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,6936 | 133532,75 | 92618 |
| 21 | 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,8160 | 213616,74 | 174311 |
| 22 | 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0612 | 324758,18 | 19875 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Светотехническое оборудование | | | |
| 23 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 9,0000 | 1384,58 | 12461 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1038,30 | 9345 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 450,41 | 4054 |
| | | Итого материалов: | | | 193,87 | 1745 |
| 24 | 23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, тип С360/132 | шт. | 9,0000 | 2870,00 | 25830 |
| 25 | 13-080305-0403 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях | шт. | 96,0000 | 2503,62 | 240347 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1988,73 | 190918 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 887,59 | 85208 |
| | | Итого материалов: | | | 193,87 | 18612 |
| 26 | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 14,0000 | 1799,35 | 25191 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1378,59 | 19300 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 641,14 | 8976 |
| | | Итого материалов: | | | 193,87 | 2714 |
| 27 | 13-080305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 2,0000 | 1384,58 | 2769 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1038,30 | 2077 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 450,41 | 901 |
| | | Итого материалов: | | | 193,87 | 388 |
| 28 | 23-070102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 PRS/S | шт. | 96,0000 | 4544,53 | 436275 |
| 29 | 23-070102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 PRS/S | шт. | 14,0000 | 2735,47 | 38297 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 30 | 23-070102-1418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP44 1х18 ASM/S136 | шт. | 2,0000 | 2465,14 | 4930 |
| 31 | 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 2,0000 | 478,42 | 957 |
| 32 | 23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 412,0000 | 136,72 | 56329 |
| 33 | 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лампы люминесцентные кольцевая, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 9,0000 | 478,42 | 4306 |
| | | | | Электроустановочные изделия | | |
| 34 | 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | шт | 21,0000 | 782,25 | 16427 |
| | | Итого оплата труда: | | | 665,03 | 13966 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 15,33 | 322 |
| | | Итого материалов: | | | 104,55 | 2195 |
| 35 | 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная | шт. | 21,0000 | 214,26 | 4499 |
| 36 | 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 71,0000 | 2249,78 | 159735 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2050,21 | 145565 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 320,17 | 22732 |
| 37 | 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Коробки ответвительные при скрытой проводке модели У-198 | шт. | 25,0000 | 227,59 | 5690 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Коробки ответвительные Л-48 | шт. | 46,0000 | 373,40 | 17176 |
| 39 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 25,0000 | 297,00 | 7425 |
| | | Итого оплата труда: | | | 283,37 | 7084 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2,35 | 59 |
| | | Итого материалов: | | | 12,16 | 304 |
| 40 | 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 35,0000 | 297,00 | 10395 |
| | | Итого оплата труда: | | | 283,37 | 9918 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2,35 | 82 |
| | | Итого материалов: | | | 12,16 | 426 |
| 41 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 12,0000 | 201,05 | 2413 |
| 42 | 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 13,0000 | 229,62 | 2985 |
| 43 | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт. | 3,0000 | 970,23 | 2911 |
| | | Итого оплата труда: | | | 823,53 | 2471 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 111,49 | 334 |
| | | Итого материалов: | | | 60,00 | 180 |
| 44 | 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3,0000 | 762,04 | 2286 |
| | | Трубы | | | | |
| 45 | 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. | м | 1630,0000 | 209,72 | 341840 |
| | | Итого оплата труда: | | | 131,69 | 214656 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 19240 |
| | | Итого материалов: | | | 6,58 | 10728 |
| 46 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм | м | 153,0000 | 73,88<br>22,48 | 120424<br>3439 |
| 47 | 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1509,6000 | 25,56 | 38585 |
| | | | | Молниезащита и заземление | | |
| 48 | 13-080206-1303 РСНБ | Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по | м | 160,0000 | 297,57 | 47611 |
| | | Итого оплата труда: | | | 148,39 | 23742 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,76 | 282 |
| | | Итого материалов: | | | 148,09 | 23694 |
| 49 | 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1030 | 57602,83 | 5933 |
| 50 | 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,0618 | 90349,59 | 5584 |
| 51 | 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 5,0000 | 2249,78 | 11249 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2050,21 | 10251 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 320,17 | 1601 |
| 52 | 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Коробки ответвительные модели У-192 | шт. | 5,0000 | 227,59 | 1138 |
| 53 | 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 16,0000 | 292,89 | 4686 |
| | | Итого оплата труда: | | | 159,39 | 2550 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 12,46 | 199 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | 123,48 | 1976 |
| 54 | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям | м | 136,0000 | 378,60 | 51490 |
| | | Итого оплата труда: | | | 170,39 | 23173 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 17,16 | 2334 |
| | | Итого материалов: | | | 195,26 | 26555 |
| 55 | 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 25,0000 | 367,01 | 9175 |
| | | Итого оплата труда: | | | 151,93 | 3798 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 17,16 | 429 |
| | | Итого материалов: | | | 202,13 | 5053 |
| | | Теплые полы | | | | |
| 56 | 13-080206-1201 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | м кабеля | 130,0000 | 266,48 | 34642 |
| | | Итого оплата труда: | | | 161,85 | 21040 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 116,36 | 15127 |
| | | Итого материалов: | | | 30,09 | 3912 |
| 57 | 23-060515-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки СНТ-18-2940 | м | 132,6000 | 3278,40 | 434716 |
| 58 | 13-080103-2901 РСНБ РК 2015 | Установка терморегулятора | шт. | 2,0000 | 1204,68 | 2409 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1033,65 | 2067 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 234,99 | 470 |
| | | Итого материалов: | | | 24,55 | 49 |
| 59 | 23-070213-0304 РСНБ | Терморегулятор с датчиком | шт. | 2,0000 | 14207,61 | 28415 |
| 60 | 13-080103-2904 РСНБ | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт. | 2,0000 | 1669,37 | 3339 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1188,55 | 2377 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 646,22 | 1292 |
| | | Итого материалов: | | | 78,01 | 156 |
| 61 | 23-070208-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Контакторы малогабаритные | шт. | 2,0000 | 3354,29 | 6709 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 13-08206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. | м | 4,0000 | 209,72 | 839 |
| | | Итого оплата труда: | | | 131,69 | 527 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 6,58 | 26 |
| | | Итого материалов | | | 73,88 | 296 |
| 63 | 23-01504-0101 РСНБ | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 4,0800 | 22,48 | 92 |
| 64 | 13-08206-3001 РСНБ | Коробка монтажная | шт. | 2,0000 | 2249,78 | 4500 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2050,21 | 4100 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 320,17 | 640 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | 2826506 |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | 796315 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 303206 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | 136786 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | 1726985 |
| - перевозка грузов | Тенге | 0 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 399367 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 3225873 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | 116131 |
| ИТОГО: | Тенге | 3342005 |
| Сметная прибыль | Тенге | 267360 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | 3609365 |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-2 (Сети канализации)

Земляные работы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 5,5800 | 143,63 | 801 |
| | | Итого оплата труда: | | | 56,84 | 317 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 134,38 | 750 |
| | | Итого материалов: | | | 0,08 | -- |
| 2 | 11-01101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 | м3 грунта | 141,2016 | 97,00 | 13696 |
| | | Итого оплата труда: | | | 40,50 | 5719 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 88,19 | 12453 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 3 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 11,0481 | 1520,96 | 16804 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1520,96 | 16804 |
| 4 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 10,7999 | 432,59 | 4672 |
| 5 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 6,0000 | 16,19 | 97 |
| | | Итого оплата труда: | | | 7,19 | 43 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 13,57 | 81 |
| | | Итого материалов: | | | 0,08 | -- |
| 6 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 141,2016 | 23,03 | 3252 |
| | | Итого оплата труда: | | | 8,77 | 1239 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 23,03 | 3252 |
| 7 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 141,2016 | 129,78 | 18326 |
| | | Итого оплата труда: | | | 101,04 | 14267 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 53,55 | 7561 |
| 8 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,6281 | 727,26 | 7729 |
| | | Итого оплата труда: | | | 727,26 | 7729 |
| | | | Трубопроводы | | | |
| 9 | 11-230201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0552 | 431678,34 | 23829 |
| | | Итого оплата труда: | | | 322883,54 | 17823 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2402,21 | 133 |
| | | Итого материалов: | | | 107444,63 | 5931 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 10 | 23-011201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами | м | 55,6416 | 1114,82 | 62030 |
| | | | | Колодцы 2 шт | | |
| 11 | 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,1600 | 23360,02 | 50458 |
| | | Итого оплата труда: | | | 10587,04 | 22868 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 4796,43 | 10360 |
| | | Итого материалов: | | | 9956,16 | 21505 |
| 12 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 2,0000 | 14419,87 | 28840 |
| 13 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 2,0000 | 15233,71 | 30467 |
| 14 | 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 2,0000 | 19707,41 | 39415 |
| 15 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 3,0000 | 1763,47 | 5290 |
| 16 | 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,0000 | 16047,27 | 32095 |
| 17 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Лестницы | т | 0,0194 | 299983,92 | 5820 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 18 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Дополнительные крепежные элементы в районах сейсмики | т | 0,0968 | 421345,61 | 40786 |
| | | Итого оплата труда: | | | 43772,13 | 4237 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5742,67 | 556 |
| | | Итого материалов: | | | 372804,31 | 36087 |
| 19 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 1,4130 | 945,09 | 1335 |
| | | Итого оплата труда: | | | 276,33 | 390 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 829,80 | 1173 |
| | | Итого материалов: | | | 1,96 | 3 |
| 20 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 0,9420 | 14415,69 | 13580 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1205,25 | 1135 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 674,65 | 636 |
| | | Итого материалов: | | | 12707,14 | 11970 |
| 21 | 11-061301-0301 РСНБ РК 2015 | Лотки в сооружениях. Устройство | м3 | 2,6000 | 48674,97 | 126555 |
| | | Итого оплата труда: | | | 26990,94 | 70176 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5000,79 | 13002 |
| | | Итого материалов: | | | 18511,68 | 48130 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | 525877 |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | 143664 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 49956 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | 19085 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | 327585 |
| - перевозка грузов | Тенге | 4672 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 89978 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | 615855 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | 22171 |
| ИТОГО: | Тенге | 638026 |
| Сметная прибыль | Тенге | 51042 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | 689068 |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1 (Септик накопительный на 45 м3)

## РАЗДЕЛ 1.Септик накопительный на 45 м3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 52,0800 | 143,63 | 7480 |
| | | Итого оплата труда: | | | 56,84 | 2960 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 134,38 | 6999 |
| | | Итого материалов: | | | 0,08 | 4 |
| 2 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 | м3 грунта | 158,1000 | 97,00 | 15335 |
| | | Итого оплата труда: | | | 40,50 | 6403 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 88,19 | 13943 |
| 3 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 15,8200 | 1520,96 | 24062 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1520,96 | 24062 |
| 4 | 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 100,8000 | 432,59 | 43605 |
| 5 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 56,0000 | 16,19 | 906 |
| | | Итого оплата труда: | | | 7,19 | 403 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 13,57 | 760 |
| | | Итого материалов: | | | 0,08 | 4 |
| 6 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 158,1000 | 23,03 | 3641 |
| | | Итого оплата труда: | | | 8,77 | 1387 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 23,03 | 3641 |
| 7 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 158,1000 | 129,78 | 20519 |
| | | Итого оплата труда: | | | 101,04 | 15975 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 53,55 | 8466 |
| 8 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11,9000 | 727,26 | 8654 |
| | | Итого оплата труда: | | | 727,26 | 8654 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 9 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | м3 | 3,5000 | 6689,27 | 23412 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3117,82 | 10912 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1244,24 | 4355 |
| | | Итого материалов: | | | 2847,04 | 9965 |
| 10 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 3,5000 | 15263,34 | 53422 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1205,25 | 4218 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 674,65 | 2361 |
| | | Итого материалов: | | | 13554,80 | 47442 |
| 11 | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 23,0400 | 24903,11 | 573768 |
| | | Итого оплата труда: | | | 6766,06 | 155890 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2150,74 | 49553 |
| | | Итого материалов: | | | 16741,95 | 385735 |
| 12 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,4663 | 155494,57 | 383496 |
| 13 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,6001 | 157619,58 | 94588 |
| | | | Сальник | | | |
| 14 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Установка сальника | т | 0,0131 | 56428,31 | 738 |
| | | Итого оплата труда: | | | 43772,13 | 573 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5742,67 | 75 |
| | | Итого материалов: | | | 7887,01 | 103 |
| 15 | 11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм | 1сальник | 1,0000 | 4481,28 | 4481 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2103,94 | 2104 |
| | | Итого материалов: | | | 2377,34 | 2377 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 16 | 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2500 | 8826,32 | 2207 |
| 17 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0014 | 161869,58 | 233 |
| 18 | 21-050101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0027 | 183043,69 | 494 |
| | | | | Перекрытие | | |
| 19 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,9500 | 28668,56 | 27235 |
| | | Итого оплата труда: | | | 7130,34 | 6774 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1132,87 | 1076 |
| | | Итого материалов: | | | 20702,98 | 19668 |
| 20 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,1325 | 157619,58 | 20885 |
| 21 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0307 | 153673,15 | 4718 |
| 22 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0622 | 153673,15 | 9558 |
| 23 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,0622 | 155494,57 | 9672 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19240 |
| 24 | 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | т | 0,0622 | 153673,14 | 9558 |
| 25 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0056 | 184218,48 | 1032 |
| 26 | 11-070102-0104 РСНБ РК 2015 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт | 5,0000 | 5303,58 | 26518 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1629,89 | 8149 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 876,38 | 4382 |
| | | Итого материалов: | | | 3063,21 | 15316 |
| 27 | 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 18,5000 | 5774,98 | 106837 |
| 28 | 11-070201-0201 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,5600 | 9586,96 | 5369 |
| | | Итого оплата труда: | | | 6154,50 | 3447 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 4889,17 | 2738 |
| | | Итого материалов: | | | 355,77 | 199 |
| 29 | 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | шт. | 2,0000 | 7087,00 | 14174 |
| 30 | 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6 | шт. | 2,0000 | 5091,70 | 10183 |
| 31 | 11-231201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | 2,0000 | 1337,12 | 2674 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | 1176,69 | 2353 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 132,52 | 265 |
| | | Итого материалов: | | | 94,07 | 188 |
| 32 | 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,0000 | 19909,11 | 39818 |
| | | | | Изоляционные работы | | |
| 33 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 104,0000 | 748,58 | 77853 |
| | | Итого оплата труда: | | | 200,01 | 20802 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 13,90 | 1446 |
| | | Итого материалов: | | | 536,56 | 55802 |
| 34 | 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 71,4400 | 1804,90 | 128942 |
| | | Итого оплата труда: | | | 174,88 | 12494 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 30,94 | 2210 |
| | | Итого материалов: | | | 1605,70 | 114711 |
| 35 | 11-080101-0401 РСНБ РК 2015 | Боковая изоляция стен, фундаментов глиной | м3 | 20,8000 | 8020,90 | 166835 |
| | | Итого оплата труда: | | | 5855,52 | 121795 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1169,89 | 24334 |
| | | Итого материалов: | | | 1543,67 | 32108 |
| 36 | 11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство проникающей гидроизоляции "Гидромикс" (днище септика) | м2 | 26,9100 | 1930,27 | 51943 |
| | | Итого оплата труда: | | | 560,39 | 15080 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 8,97 | 241 |
| | | Итого материалов: | | | 1360,90 | 36622 |
| 37 | 11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство проникающей гидроизоляции "Гидромикс" (стенки септика) | м2 | 54,0000 | 1930,27 | 104234 |
| | | Итого оплата труда: | | | 560,39 | 30261 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 8,97 | 484 |
| | | Итого материалов: | | | 1360,90 | 73489 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,5600 | 496,89 | 16179 |
| | | Итого оплата труда: | | | 204,44 | 6656 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 72,99 | 2376 |
| | | Итого материалов: | | | 237,80 | 7743 |
| 39 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 32,5600 | 327,05 | 10649 |
| | | Итого оплата труда: | | | 159,34 | 5188 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 16,09 | 524 |
| | | Итого материалов: | | | 155,87 | 5075 |
| 40 | 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 32,5600 | 1922,23 | 62588 |
| | | Итого оплата труда: | | | 442,57 | 14410 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 28,98 | 944 |
| | | Итого материалов: | | | 1455,88 | 47404 |
| 41 | 11-080101-0306 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305 | м2 поверхности | 32,5600 | 2372,42 | 77246 |
| | | Итого оплата труда: | | | 847,67 | 27600 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 25,18 | 820 |
| | | Итого материалов: | | | 1502,41 | 48918 |
| 42 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетонирование трубы | м3 | Дыхательное устройство 0,4000 | 16923,80 | 6770 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1205,25 | 482 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 674,65 | 270 |
| | | Итого материалов: | | | 15215,25 | 6086 |
| 43 | 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Установка дыхательного устройства | м трубопровода | 2,5000 | 8238,69 | 20597 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1573,49 | 3934 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 109,19 | 273 |
| | | Итого материалов: | | | 6578,15 | 16445 |
| 44 | 11-200701-0102 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,0000 | 3192,50 | 3193 |
| | | Итого оплата труда: | | | 350,91 | 351 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 35,44 | 35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Итого материалов:** | | | 2816,07 | 2816 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2276301 |
| В том числе: | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2206006 |
| Материалы - | Тенге | | | 906582 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | 506929 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 534234 |
| Местные материалы - | Тенге | | | 131195 |
| Транспортные расходы - | Тенге | | | 43605 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 355638 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 266623 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 89015 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | 204932 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2766576 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 569 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | 506929 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 70295 |
| Материалы - | Тенге | | | 21639 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | 6389 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 42025 |
| Сдача и испытание - | Тенге | | | 18 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 6442 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 3776 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 2666 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | 6139 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 82876 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 7 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | 6389 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2849452 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 576 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | 513317 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | |
| Итого прямые затраты | Тенге | | | 2276301 |
| в том числе: | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | 464451 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | 132572 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | 48867 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | 1635674 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | 43605 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | 0 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | 270399 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | 2546700 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | 91681 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | Тенге | | | **2638382** |
| Сметная прибыль | | Тенге | | | **211071** |
| ИТОГО по смете: | | Тенге | | | **34941719** |
| Итого со временными | | **1,2%** | | **419300,63** | **35361019** |
| Итого с зимними удорожаниями | | 1,35% | | 477373,76 | **35838393** |
| **Итого с НДС** | | **12%** | | **4300607,183** | **40139000** |

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик

Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор

ТОО "Музтау "

_____ Жолдыбаев М.

Авторский надзор

Директор ТОО "МЕДЕО"

_____ Мамырбаев Ь.