Приложение 4 Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбыльского районаАлматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Танбалытас,Жамбыльского района,Алматинской области.**

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 546	от 2019-06-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы в пос.Танбалы Тас,Жамбыльского района,Алматинской области	121 083 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
Итого по смете	20 000 000,00									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области" Бакирова Л.Х

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-1

Здание школы. Литер А. Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.Усиление проемов								
Усиление оконных проемов ОК-1 (АС-20)								
10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	492,736	16688,41	1850,62	8 222 980	911 867	1 523 329
		м3 кладки		4260,18	472,57	2 099 144	232 852	50,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8 222 980**	**911 867**	**1 523 329**
			Тенге			**2 099 144**	**232 852**	
		Сметная прибыль -	Тенге			773 992		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10 520 301**		
РАЗДЕЛ 4.Кровля холодного склада (АС-8)								
53	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	244,4	640,72	18,72	156 592	4 575	88 452
		м2 кровли		573,23	6,69	140 097	1 635	56,4

55	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство коньковых элементов из листовой оцинкованной стали	22,246	2481,77	10,91	55 209	243	14 192
		м2 покрытия		935,76	3,19	20 817	71	56,4
56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство карниза из листовой оцинкованной стали	54,6	2481,77	10,91	135 505	596	34 833
		м2 покрытия		935,76	3,19	51 092	174	56,4
Фронтон								
57	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0578	69173,57	890,91	3 998	51	922
		м3 древесины в конструкции		21295,90	425,31	1 231	25	59,8
58	11-100102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	8,33	769,03	11,75	6 406	98	4 099
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		743,88	5,79	6 197	48	59,8
59	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	8,53825	1044,17	0,00	8 915	0	321
		м2		0,00	0,00	0	0	0
Кровля козырьков (АС-19)								
60	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	10,6	640,72	18,72	6 792	198	3 836
		м2 кровли		573,23	6,69	6 076	71	56,4
61	21-100103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	12,19	1667,32	0,00	20 325	0	732
		м2		0,00	0,00	0	0	0
62	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,272	69173,57	890,91	18 815	242	4 338
		м3 древесины в конструкции		21295,90	425,31	5 792	116	59,8
63	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,76	2481,77	10,91	4 368	19	1 123
		м2 покрытия		935,76	3,19	1 647	6	56,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**416 925**	**6 022**	**152 848**
			Тенге			**232 949**	**2 146**	
		Сметная прибыль -	Тенге			#ДЕЛ/0!		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**#ДЕЛ/0!**		

РАЗДЕЛ 5.Дверные проемы (АС-15, 16)

Двери деревянные внутренние

64	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	91,56	1370,56	67,72	125 488	6 200	60 896
		м2 проемов		963,48	30,43	88 216	2 786	59,8
Двери металлические наружные								
69	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	16,17	1895,90	113,03	30 657	1 828	18 319
		м2		1669,09	49,44	26 989	799	59,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**156 145**	**8 028**	**79 215**
			Тенге			**115 205**	**3 585**	
		Сметная прибыль -	Тенге			13 481		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**248 841**		
РАЗДЕЛ 6.Оконные проемы (АС-18)								
73	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	14,4	2125,90	146,27	30 613	2 106	9 992
		м2 проемов		922,68	73,78	13 287	1 062	59,8
74	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	57,6	2081,18	149,63	119 876	8 619	35 769
		м2 проемов		806,61	74,83	46 461	4 310	59,8
75	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	10,8	2125,90	146,27	22 960	1 580	7 494
		м2 проемов		922,68	73,78	9 965	797	59,8
76	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	356,76	2322,04	151,70	828 411	54 120	270 023
		м2 проемов		1011,00	75,77	360 684	27 032	59,8
83	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	233,08	776,58	4,30	181 005	1 002	36 290
		п/м		204,00	2,19	47 548	510	59,8
85	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	46,616	2481,77	10,91	115 690	509	29 740
		м2 покрытия		935,76	3,19	43 621	149	56,4

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1 298 555**	**67 936**	**389 308**
			Тенге			**521 566**	**33 860**	
		Сметная прибыль -	Тенге			110 168		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1 798 031**		
РАЗДЕЛ 7.Витражи (АС-16)								
86	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Установка витражей площадью более 2 м2 из ПВХ профилей,глухих	21,58	2125,90	146,27	45 877	3 157	14 974
		м2 проемов		922,68	73,78	19 911	1 592	59,8
90	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,15	1973,52	155,11	6 217	489	1 811
		м2 проемов		734,49	78,59	2 314	248	59,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**52 094**	**3 646**	**16 785**
			Тенге			**22 225**	**1 840**	
		Сметная прибыль -	Тенге			4 447		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**73 326**		
РАЗДЕЛ 8.Полы (АС-16)								
Тип 1								
95	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	549,552	1263,53	17,60	694 375	9 672	176 745
		м2 пола		430,33	7,32	236 489	4 023	60,9
96	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	549,552	4776,56	42,37	2 624 968	23 285	302 374
		м2 покрытия		578,59	20,95	317 965	11 513	60,9
97	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2		278,89	0,71	0	0	0
		м плинтусов		99,17	0,35	0	0	60,9
Тип 2								
102	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических		498,45	1,42	0	0	0
		м		253,64	0,71	0	0	60,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**3 319 343**	**32 957**	**479 119**
			Тенге			**554 454**	**15 536**	
		Сметная прибыль -	Тенге			309 690		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**4 108 152**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 466 042**	**1 030 456**	**2 640 604**
			Тенге			**3 545 543**	**289 819**	

		Сметная прибыль -	Тенге			1 303 712		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17 410 358**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				208 924		
		Итого с временными				**17 619 282**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				237 861		
		Итого с зимними				**17 857 143**		
		НДС - 12%				2 142 857		
		Итого по акту				**20 000 000**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Мустау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.