Приложение 4 Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбыльского районаАлматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Танбалытас,Жамбыльского района,Алматинской области.**

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 546	от 2019-06-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы в пос.Танбалы Тас,Жамбыльского района,Алматинской области	142 083 000,00	18 750 000,00							2 250 000,00	21 000 000,00
Итого к оплате	2 100 000,00									

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбылского района,Алматинской области" Бакирова Л.Х

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматин**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас,**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-1
Здание школы. Литер А. Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 8.Полы (АС-16)								
Тип 1								
95	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	331,398	1263,53	17,60	418 731	5 833	106 583
		м2 пола		430,33	7,32	142 611	2 426	60,9
96	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	331,398	4776,56	42,37	1 582 942	14 041	182 341
		м2 покрытия		578,59	20,95	191 744	6 943	60,9
97	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	4,888	278,89	0,71	1 363	3	356
		м плинтусов		99,17	0,35	485	2	60,9
Тип 2								
102	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,5159	498,45	1,42	2 251	6	806
		м		253,64	0,71	1 145	3	60,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2 005 287**	**19 883**	**290 086**
			Тенге			**335 985**	**9 374**	
		Сметная прибыль -	Тенге			187 090		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2 482 463		
РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка (АС-15)								
Отделка полов								
109	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	1209,21	801,48	2,98	969 158	3 603	364 610
		м2 окрашиваемой поверхности		478,78	1,51	578 946	1 826	54,8
Отделка потолков								
113	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2045,99	593,79	4,16	1 214 888	8 511	622 307
		м2		495,99	2,10	1 014 791	4 297	54,8
Отделка кирпичных стен и перегородок								
114	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	323,76	407,44	23,43	131 913	7 586	78 907
		м2 оштукатуриваемой поверхности		383,84	19,62	124 272	6 352	54,8
115	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Сухие смеси	777,024	76,97	0,00	59 808	0	2 153
		кг		0,00	0,00	0	0	0
116	22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Финишные сухие смеси	388,512	83,66	0,00	32 503	0	1 170
		кг		0,00	0,00	0	0	0
117	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2708,38	484,33	3,93	1 311 750	10 644	657 282
		м2		394,77	1,98	1 069 187	5 363	54,8
Отделка гипсокартонных перегородок								
121	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	813,12	484,33	3,93	393 818	3 196	197 332
		м2		394,77	1,98	320 995	1 610	54,8
122	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	102,36	4125,70	23,12	422 307	2 367	107 847
		м2		1576,84	17,37	161 405	1 778	54,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**4 536 145**	**35 907**	**2 031 608**
			Тенге			**3 269 596**	**21 226**	
		Сметная прибыль -	Тенге			516 912		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**7 084 665**		
РАЗДЕЛ 10.Утепление и отделка наружных стен (АС-14)								
124	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	60,03	32861,47	2153,04	1 972 674	129 247	848 161
		м3 изоляции		21781,70	815,18	1 307 555	48 935	55,3
125	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	58,2291	10897,33	0,00	634 542	0	22 844
		м3		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**2 607 216**	**129 247**	**871 005**
			Тенге			**1 307 555**	**48 935**	
		Сметная прибыль -	Тенге			293 858		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**3 772 079**		
РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
Пандус (АС-19)								
135	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,005291	185129,34	0,00	980	0	35
		т		0,00	0,00	0	0	0
136	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	3,33	8890,48	72,39	29 605	241	2 074
		м ограждения		440,63	30,09	1 467	100	62,1
137	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	2,86	3275,86	83,15	9 369	238	2 331
		м2		1057,04	47,95	3 023	137	60,9
Отмостка								
139	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	14,08	15587,09	843,31	219 466	11 874	17 828
		м3		1188,98	214,19	16 741	3 016	48,5
Покрытие входных площадок								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**259 420**	**12 353**	**22 268**
			Тенге			**21 231**	**3 253**	
		Сметная прибыль -	Тенге			22 880		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**304 568**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 408 068**	**197 390**	**3 214 967**
			Тенге			**4 934 367**	**82 788**	

		Сметная прибыль -	Тенге			910 840		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13 533 875**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				162 407		
		Итого с временными				**13 696 282**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				184 900		
		Итого с зимними				**13 881 182**		
		НДС - 12%				1 665 742		
		Итого по акту				**15 546 924**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау "_____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО"_____ Мамырбаев Б.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-5
Здание школы. Литер А.Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРЩ								
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1600х800 мм. Установка на полу	1	10693,83	2594,24	10 694	2 594	2 515
		шт.		3896,32	907,27	3 896	907	42,8
3	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	24	784,17	14,16	18 820	340	7 750
		шт		662,37	2,21	15 897	53	42,8
ЩРВ-1								
15	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит аварийного освещения. Установка на стене	1	8375,80	1908,91	8 376	1 909	1 882
		шт.		2922,24	641,73	2 922	642	42,8

17	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	7	784,17	14,16	5 489	99	2 260
		шт		662,37	2,21	4 637	15	42,8
ЩР-1								
22	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
ЩР-4								
29	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
31	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	10	784,17	14,16	7 842	142	3 229
		шт		662,37	2,21	6 624	22	42,8
ЩР-2								
36	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
38	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	11	784,17	14,16	8 626	156	3 552
		шт		662,37	2,21	7 286	24	42,8
ЩР-3								
43	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
45	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	8	784,17	14,16	6 273	113	2 583
		шт		662,37	2,21	5 299	18	42,8
ЩР-4								

50	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
52	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	11	784,17	14,16	8 626	156	3 552
		шт		662,37	2,21	7 286	24	42,8
ЩР-5								
57	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
59	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	11	784,17	14,16	8 626	156	3 552
		шт		662,37	2,21	7 286	24	42,8
ЩР-6								
64	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
66	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	10	784,17	14,16	7 842	142	3 229
		шт		662,37	2,21	6 624	22	42,8
ЩР-7								
70	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Щит силовой. Установка на стене	1	9359,64	2168,89	9 360	2 169	1 956
		шт.		2922,24	730,24	2 922	730	42,8
72	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	10	784,17	14,16	7 842	142	3 229
		шт		662,37	2,21	6 624	22	42,8
ЩАО-1								
76	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит аварийного освещения. Установка на стене	1	8375,80	1908,91	8 376	1 909	1 882
		шт.		2922,24	641,73	2 922	642	42,8

Аппараты								
82	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3045,21	23,67	9 136	71	2 815
		шт.		1869,10	0,00	5 607	0	42,8
84	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения	1	784,17	14,16	784	14	323
		шт		662,37	2,21	662	2	42,8
86	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3045,21	23,67	3 045	24	938
		шт.		1869,10	0,00	1 869	0	42,8
88	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Установка блока	1	3045,21	23,67	3 045	24	938
		шт.		1869,10	0,00	1 869	0	42,8
Светотехническое оборудование								
99	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	19	1384,58	450,41	26 307	8 558	9 694
		шт.		740,30	298,00	14 066	5 662	42,8
101	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	220	2503,62	887,59	550 796	195 270	213 828
		шт.		1422,16	566,57	312 875	124 645	42,8
102	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	99	1799,35	641,14	178 136	63 473	66 929
		шт.		964,34	414,25	95 470	41 011	42,8
103	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	14	1384,58	450,41	19 384	6 306	7 143
		шт.		740,30	298,00	10 364	4 172	42,8
Электроустановочные изделия								
110	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	160	782,25	15,33	125 160	2 453	51 686
		шт		662,37	2,66	105 979	426	42,8

112	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	429	2249,78	320,17	965 156	137 353	424 742
		шт.		1929,61	120,60	827 803	51 737	42,8
115	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	66	297,00	2,35	19 602	155	8 998
		шт.		282,48	0,89	18 644	59	42,8
116	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	35	297,00	2,35	10 395	82	4 772
		шт.		282,48	0,89	9 887	31	42,8
119	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	3	970,23	111,49	2 911	334	1 200
		шт.		798,75	24,78	2 396	74	42,8
121	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	1111,78	120,54	1 112	121	492
		шт.		974,08	44,26	974	44	42,8
			Молниезащита					
128	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	350	297,57	1,76	104 150	616	26 778
		м		147,72	0,66	51 702	231	42,8
131	13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	6	2249,78	320,17	13 499	1 921	5 940
		шт.		1929,61	120,60	11 578	724	42,8
133	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	154	292,89	12,46	45 105	1 919	12 508
		м		156,95	2,43	24 170	374	42,8
134	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	88	378,60	17,16	33 317	1 510	7 848
		м		166,19	4,20	14 625	370	42,8
135	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	25	367,01	17,16	9 175	429	2 014
		м		147,72	4,20	3 693	105	42,8

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 317 854**	**446 333**	**910 763**
			Тенге			**1 627 780**	**238 051**	
		Сметная прибыль -	Тенге			224 386		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 453 003**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				41 436		
		Итого с временными				**3 494 439**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				47 175		
		Итого с зимними				**3 541 614**		
		НДС - 12%				424 994		
		Итого по акту				**3 966 608**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подр ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка :Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 2-1-2
Здание школы. Литер А. Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды В1								
1	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	2284,66	24,30	22 847	243	3 449
		м трубопровода		409,25	10,43	4 093	104	60,4
2	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	40	2117,02	13,83	84 681	553	11 166
		м трубопровода		318,51	5,80	12 740	232	60,4
3	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	12	1859,55	13,83	22 315	166	3 239
		м трубопровода		318,51	5,80	3 822	70	60,4
4	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	133	1683,08	13,83	223 850	1 839	35 049
		м трубопровода		318,51	5,80	42 362	771	60,4

5	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода	39	1390,53 318,51	13,83 5,80	54 231 12 422	539 226	9 867 60,4
6	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка м трубопровода	56	1321,69 318,51	13,83 5,80	74 015 17 837	774 325	14 029 60,4
7	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубопровода	290	60,72 57,22	2,00	17 609 16 594	580	11 016 60,4
8	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода	50	1936,59 1597,49	326,79 114,61	96 830 79 875	16 340 5 731	57 053 60,4
9	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	44,95	91,14		4 097		147
10	23-040501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 шт.	1	1215,82		1 216		44
11	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	3	584,14		1 752		63
12	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	5	429,28		2 146		77
13	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	53	337,34		17 879		644
14	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка кран	7	20504,97 283,54		143 535 1 985		6 409 60,4
15	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	12,97	655,25 561,77	0,72 0,37	8 498 7 286	9 5	4 445 54,8

16	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	56	511,02		28 617		1 030
17	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка счетчик (водомер)	1	409,18 378,54	18,93 9,45	409 379	19 9	258 60,4
18	23-030301-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40 шт.	1	11674,73		11 675		420
19	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка фильтр	1	15505,77 713,22	122,58 30,20	15 506 713	123 30	1 023 60,4
20	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	4	1694,43 1310,51	100,33 18,90	6 778 5 242	401 76	3 571 60,4
21	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	6733,29		6 733		242
22	23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 шт.	3	931,87		2 796		101
23	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка комплект	1	2306,09 220,73		2 306 221		221 60,4
24	23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	1	229,64		230		8
25	23-020103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80 шт.	2	633,31		1 267		46
26	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка м трубопровода	2	6158,83 1551,35	109,19 22,13	12 318 3 103	218 44	2 413 60,4

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**864 136**	**21 804**	**166 030**
			Тенге			**208 674**	**7 623**	
		Сметная прибыль -				82 668		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1 112 834**		
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3, Т4								
27	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	23	1936,59	326,79	44 542	7 516	26 244
		м трубопровода		1597,49	114,61	36 742	2 636	60,4
28	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	20,677	91,14		1 885		68
		м						
29	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	20	547,34		10 947		394
		шт.						
31	51-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	25899,00		25 899		
		шт.						
32	51-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	2	28103,00		56 206		
		шт.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**139 479**	**7 516**	**26 706**
			Тенге			**36 742**	**2 636**	
	Стоимость оборудования -		Тенге			82 105		
	Накладные расходы -		Тенге			2 956		
	Сметная прибыль -		Тенге			6 805		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**91 866**		
		Накладные расходы -	Тенге			26 706		
		Сметная прибыль -	Тенге			6 413		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**182 359**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 003 615**	**29 320**	**192 736**
			Тенге			**245 416**	**10 259**	

	Стоимость оборудования -		Тенге			82 105		
	Накладные расходы -		Тенге			2 956		
	Сметная прибыль -		Тенге			6 805		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**91 866**		
		Накладные расходы -	Тенге			192 736		
		Сметная прибыль -	Тенге			90 184		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 296 296**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				14 453		
		Итого с временными				**1 310 749**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время				16 455		
		Итого с зимними				**1 327 204**		
		НДС - 12%				159 264		
		Итого по акту				**1 486 468**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.