Приложение 4 Утверждена Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбыльского районаАлматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "БАЙМЕН"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы в селе Танбалытас,Жамбыльского района,Алматинской области.**

С П Р А В К А № 6

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 546	от 2019-06-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы в пос.Танбалы Тас,Жамбыльского района,Алматинской области	**182 425 499,42**	**13 698 660,20**							**1 643 839,22**	**15 342 499,42**
Итого к оплате	**182 425 499,42**	**13 698 660,2**							**1 643 839,22**	**15 342 499,42**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбыльского района Алматинской области" **Бакирова Л.Х**

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» **Байменов Ж.Е.**

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматин**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас,**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Локальная смета № 2-1-1
Здание школы. Литер А. Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.Усиление проемов								
Усиление оконных проемов ОК-1 (АС-20)								
11	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	-2,1924	58200,61	1797,71	-127 600	-3 941	-81 163
		т металлических изделий		56402,90	637,97	-123 658	-1 399	59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-127 600**	**-3 941**	**-81 163**
			Тенге			**-123 658**	**-1 399**	
		Сметная прибыль -	Тенге			-12 010		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**-220 773**		
РАЗДЕЛ 3.Перегородки (АС-10)								
50	11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	-68,56	3615,10	26,79	-247 851	-1 837	-55 577
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1088,17	10,23	-74 605	-701	59,8

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-247 851	-1 837	-55 577
			Тенге			-74 605	-701	
		Сметная прибыль -	Тенге			-22 881		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-326 309		

РАЗДЕЛ 8.Полы (АС-16)

Тип 1

94	11-1 10101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	-132,1425	17521,07	7,46	-2 315 278	-986	-364 729
		м3		3374,99	0,00	-445 980	0	60,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-2 315 278**	**-986**	**-364 729**
			Тенге			**-445 980**	**0**	
		Сметная прибыль -	Тенге			-216 012		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-2 896 019**		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-2 690 729**	**-6 764**	**-501 469**
			Тенге			**-644 243**	**-2 100**	
		Сметная прибыль -	Тенге			-260 502		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-3 452 700**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				-41 432		
		Итого с временными				**-3 494 132**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				-47 171		
		Итого с зимними				**-3 541 303**		
		НДС - 12%				-424 956		
		Итого по акту				**-3 966 259**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Ысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Локальная смета № 2-2-3

Здание школы. Литер б. Электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЩР-1						
2	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щит силовой навесной модели ЩРн-36 з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	-1	5175,52	0,00	-5 176	0	-186
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
4	23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	-1	1653,62	0,00	-1 654	0	-60
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
5	23-070503-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	-1	2868,02	0,00	-2 868	0	-103
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
6	23-070501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	-1	11384,93	0,00	-11 385	0	-410
		шт.		0,00	0,00	0	0	0

7	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	-7	419,42	0,00	-2 936	0	-106
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
8	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	-7	3580,24	0,00	-25 062	0	-902
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
9	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Шина нулевая	-1	965,65	0,00	-966	0	-35
		шт		0,00	0,00	0	0	0
		Аппараты						
10	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	-3	3045,21	23,67	-9 136	-71	-2 815
		шт.		1869,10	0,00	-5 607	0	42,8
13	23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	-1	1308,86	0,00	-1 309	0	-47
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
15	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Пост кнопочный ПКУ 15-21-121-40У2	-1	1434,27	0,00	-1 434	0	-52
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
17	23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Блок с автоматическим выключателем	-1	1330,27	0,00	-1 330	0	-48
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		Кабельные изделия						
20	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	-1540	210,75	93,91	-324 555	-144 621	-99 264
		м кабеля		94,51	33,74	-145 545	-51 960	42,8
21	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,6936	133532,75	0,00	-92 618	0	-3 334
		км		0,00	0,00	0	0	0
22	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,816	213616,74	0,00	-174 311	0	-6 275
		км		0,00	0,00	0	0	0
23	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-0,0612	324758,18	0,00	-19 875	0	-716
		км		0,00	0,00	0	0	0

		Светотехническое оборудование						
25	23-070102-0128 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Светильники для люминесцентных ламп, тип С360/132	-9	2870,00	0,00	-25 830	0	-930
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
29	23-070102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 PRS/S	-96	4544,53	0,00	-436 275	0	-15 706
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
30	23-070102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для наружной установки 2х18 PRS/S	-14	2735,47	0,00	-38 297	0	-1 379
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
31	23-070102-1418 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP44 1х18 ASM/S136	-2	2465,14	0,00	-4 930	0	-177
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
32	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	-2	478,42	0,00	-957	0	-34
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
33	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	-412	136,72	0,00	-56 329	0	-2 028
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
34	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Лампы люминесцентные кольцевая, мощность 32 Вт ГОСТ 6825-91	-9	478,42	0,00	-4 306	0	-155
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		Электроустановочные изделия						
36	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная	-21	214,26	0,00	-4 499	0	-162
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
38	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Коробки ответвительные при скрытой проводке модели У-198	-25	227,59	0,00	-5 690	0	-205
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
39	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Коробки ответвительные Л-48	-46	373,40	0,00	-17 176	0	-618
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
42	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	-12	201,05	0,00	-2 413	0	-87
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
43	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	-13	229,62	0,00	-2 985	0	-107
		шт.		0,00	0,00	0	0	0

45	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	-3	762,04	0,00	-2 286	0	-82
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		Трубы						
47	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	-153	22,48	0,00	-3 439	0	-124
		м		0,00	0,00	0	0	0
48	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	-1509,6	25,56	0,00	-38 585	0	-1 389
		м		0,00	0,00	0	0	0
		Теплые полы						
66	23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Коробки монтажные	2	227,59	0,00	455	0	16
		шт.		0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-1 318 157**	**-144 692**	**-137 520**
			Тенге			**-151 152**	**-51 960**	
		Сметная прибыль -	Тенге			-124 567		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-1 580 244**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				-18 963		
		Итого с временными				**-1 599 207**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				-21 590		
		Итого с зимними				**-1 620 797**		
		НДС - 12%				-194 496		
		Итого по акту				**-1 815 293**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Локальная смета № 7-2. Покрытия

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Реконструкция асфальтового покрытия						
1	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	4974,476	1214,38	68,78	6 040 898	342 144	380 294
		м2 покрытия		31,76	20,64	157 973	102 663	60,3
2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	624,2	1494,49	20,86	932 860	13 021	262 680
		м бортового камня		579,40	8,11	361 663	5 063	60,3
3	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	33,7068	30049,31		1 012 866		36 463
		м3						
		Тротуары (тип-2)						
4	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	49,0155	2628,31	829,80	128 828	40 673	13 099
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	5 555	7 989	60,3

7	Т1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	35538,18	44,96	35 538	45	9 041
		горка		12286,82	15,12	12 287	15	60,9
8	84-020109-0305	Игровой модуль "Песочница", тип 5304	1	72668,00	145,00	72 668	145	715
		шт.		890,00	63,00	890	63	
8.1	84-020109-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница", тип 5304	1	1732,00	145,00	1 732	145	715
		шт.		890,00	63,00	890	63	75
8.2	84-020109-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5304	1	70936,00		70 936		
		шт.						
		Беседка и игровая площадка						
9	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	3,6	2144,38		7 720		5 005
		м3 грунта		2144,38		7 720		59,1
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,5	727,26		1 818		1 179
		м3 грунта		727,26		1 818		59,1
11	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	1,1	143,63	134,38	158	148	44
		м3 грунта		9,18	47,67	10	52	59,1
12	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1,98	432,59		857		31
		т						59,1
13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1,1	16,19	13,57	18	15	5
		м3 грунта		2,54	4,65	3	5	59,1
14	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,922	20968,79	718,50	19 333	662	3 118
		м3		4101,99	188,58	3 782	174	59,1
15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,46	748,58	13,90	10 825	201	2 161
		м2		198,12	1,89	2 865	27	59,1
16	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	2,97	592,49	7,57	1 760	22	652
		м2 поверхности		319,79	3,78	950	11	59,1

17	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	1,057	66217,66	712,73	69 992	753	14 724
		м3 древесины в конструкции		18518,18	340,25	19 574	360	59,1
18	11-110101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	25	89,76	4,92	2 244	123	609
		м2 пола		32,03	2,50	801	62	59,1
19	11-110101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	25	3534,53	26,25	88 363	656	10 386
		м2 покрытия		457,92	12,79	11 448	320	59,1
20	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство сидений	0,425	66217,66	712,73	28 143	303	5 920
		м3 древесины в конструкции		18518,18	340,25	7 870	145	59,1
21	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	1,62	880,01	59,56	1 426	96	516
		м2 изолируемой поверхности		460,13	8,84	745	14	59,1
22	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	1,62	618,42	29,37	1 002	48	316
		м2 изолируемой поверхности		277,63	5,04	450	8	59,1
23	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон	32	2837,70	62,86	90 806	2 012	32 051
		м2 кровли		1449,62	19,37	46 388	620	59,1
24	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,10685	421345,61	5742,67	45 021	614	4 484
		т стальных элементов		42798,64	973,49	4 573	104	59,1
25	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	40	157,45	23,24	6 298	930	1 803
		м2 площади уплотнения		56,05	8,32	2 242	333	59,1
26	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	2	5839,38	724,89	11 679	1 450	3 704
		м3 подстилающего слоя		2397,53	283,54	4 795	567	59,1
27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного поребрика	0,141	17202,48	674,65	2 426	95	191
		м3		1033,90	171,35	146	24	59,1
28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,066	421345,61	5742,67	27 809	379	2 770
		т стальных элементов		42798,64	973,49	2 825	64	59,1
29	11-100113-0102 РСНБ РК 2015	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов	13	2193,50	17,48	28 516	227	9 548
		м2 забора		1065,20	5,39	13 848	70	59,1

30	21-070503-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Штакетник м	130	1048,74		136 336		4 908 59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 283 150**	**22 948**	**218 795**
			Тенге			**271 637**	**7 774**	
	Стоимость оборудования -		Тенге			70 936		
	Сметная прибыль -		Тенге			5 675		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**76 611**		
		Накладные расходы -	Тенге			218 795		
		Сметная прибыль -	Тенге			114 481		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 622 101**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				18 546		
		Итого с временными				**1 640 647**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				21 115		
		Итого с зимними				**1 661 762**		
		НДС - 12%				199 411		
		Итого по акту				**1 861 173**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Техналзор
ТОО "Музтау" _____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО" _____ Мамырбаев Б.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Баймен"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области**

Договор: **Договор №546 от 2019-06-17**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Локальная смета № 7-3. Ограждение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Ограждение								
1	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя (с учетом строительных работ). Установка	507	5034,84	647,79	2 552 664	328 428	833 989
		м оград		2035,25	239,84	1 031 874	121 598	62,1
2	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	2	24454,16	3340,97	48 908	6 682	25 374
		шт.		17074,83	1276,72	34 150	2 553	62,1
3	Ком. предл.	Ворота металлические	2	111713,39		223 427		8 043
		шт						
4	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	3	8358,64	80,29	25 076	241	15 716
		шт.		7646,53	28,66	22 940	86	62,1
5	Ком. предл.	Калитки металлические	3	31250,00		93 750		3 375
		шт						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 943 825**	**335 351**	**886 497**
						1 088 963	**124 237**	
		Сметная прибыль -	Тенге			306 426		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 136 748**		

5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	16,3385	3583,34	804,29	58 546	13 141	4 858
		м3 материала основанияв плотном теле		113,33	156,09	1 852	2 550	60,3
6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	131,2	1374,16	20,86	180 290	2 737	54 644
		м бортового камня		579,40	8,11	76 018	1 064	60,3
7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,0992	30049,31		63 080		2 271
		м3						
		Площадки (тип-3)						
8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	15,61	2628,31	829,80	41 028	12 953	4 172
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	1 769	2 544	60,3
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	7,805	3583,34	804,29	27 968	6 277	2 321
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	156,09	885	1 218	60,3
10	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	80	1374,16	20,86	109 933	1 669	33 320
		м бортового камня		579,40	8,11	46 352	649	60,3
11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,28	30049,31		38 463		1 385
		м3						
		Сечения а-а, б-б, в-в						
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство сопряжения конструкций из бетона В-7,5	0,082	15263,34	674,65	1 252	55	95
		м3		1033,90	171,35	85	14	48,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8 636 011**	**432 669**	**795 600**
						652 151	**123 756**	

		Сметная прибыль -	Тенге			754 529		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 186 140**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				122 234		
		Итого с временными				**10 308 374**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				139 164		
		Итого с зимними				**10 447 538**		
		НДС - 12%				1 253 705		
		Итого по акту				**11 701 243**		
		Скидка по условиям тендера				1 437 159,58		
		Итого по акту с учетом скидки				**10 264 083,42**		

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау "

_____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО"

_____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор: Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Локальная смета № 3-1. Надворный туалет на 8 очков

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,5843	143,63	134,38	3 675	3 438	1 023
		м3 грунта		9,18	47,67	235	1 220	59,1
2	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	44,548657	97,00	88,19	4 321	3 929	1 260
		м3 грунта		8,81	31,69	392	1 412	59,1
3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Доработка грунта вручную	5,2788247	2449,34		12 930		8 382
		м3		2449,34		12 930		59,1
4	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	49,518	432,59		21 421		771
		т						
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	27,51	16,19	13,57	445	373	137
		м3 грунта		2,54	4,65	70	128	59,1

6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	44,548657	23,03	23,03	1 026	1 026	276
		м3 грунта			8,77		391	59,1
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	44,548657	129,78	53,55	5 782	2 386	2 964
		м3 уплотненного грунта		76,23	24,81	3 396	1 105	59,1
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	3,3531247	727,26		2 439		1 581
		м3 грунта		727,26		2 439		59,1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**52 038**	**11 152**	
						19 461	**4 255**	
		Сметная прибыль -	Тенге			5 475		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**73 907**		

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	2,23	15263,34	674,65	34 037	1 504	2 576
		м3		1033,90	171,35	2 306	382	48,5
10	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	18,73	23871,49	2150,74	447 113	40 283	79 772
		м3		6010,42	755,64	112 575	14 153	48,5
11	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	1,78	20577,16	1324,77	36 627	2 358	4 381
		м3		3130,60	293,62	5 572	523	48,5
12	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство	1,62	30290,98	2510,81	49 071	4 068	9 829
		м3		9325,03	579,63	15 107	939	48,5
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03803	153673,15		5 844		210
		т						
14	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	0,14284	155494,57		22 211		800
		т						
15	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,46213	184218,48		85 133		3 065
		т						

16	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 т	0,03741	162780,29		6 090		219
17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	79,18	748,58	13,90	59 273	1 101	10 469
				198,12	1,89	15 688	150	50,8
18	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная м2 поверхности	8,5	592,49	7,57	5 036	64	1 629
				319,79	3,78	2 718	32	50,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**750 435**	**49 378**	
						153 966	**16 179**	
		Сметная прибыль -	Тенге			69 071		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**932 456**		

РАЗДЕЛ 3.Стены

19	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка м3 кладки	16,40535	16742,44	1480,49	274 666	24 288	45 137
				3704,50	378,06	60 774	6 202	50,8
20	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металлических изделий	0,0175622	236220,41	1438,17	4 149	25	607
				49046,00	510,38	861	9	50,8
21	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка металлические перемычек т конструкций	0,0422	23297,06	8174,09	983	345	411
				12112,32	1981,86	511	84	60,9
22	21-060408-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Перемычки металлические т	0,0422	229230,22		9 674		348
23	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство м3	1,38	24304,92	3041,85	33 541	4 198	6 718
				7261,65	686,14	10 021	947	48,5
24	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0197	153673,15		3 027		109
25	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05834	161869,58		9 443		340
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**335 482**	**28 856**	
						72 167	**7 242**	

		Сметная прибыль -	Тенге			31 132		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**420 285**		

РАЗДЕЛ 4.Перекрытия

26	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,29	35196,78	1919,33	45 404	2 476	9 038
		м3		11020,49	402,03	14 216	519	48,5
27	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	1,13	36526,99	4040,64	41 275	4 566	8 934
		м3		12207,31	911,17	13 794	1 030	48,5
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02068	153673,15		3 178		114
		т						
29	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06632	162780,29		10 796		389
		т						
30	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09099	150212,43		13 668		492
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**114 321**	**7 042**	
						28 011	**1 548**	
		Сметная прибыль -	Тенге			10 663		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**143 952**		

РАЗДЕЛ 5.Кровля

31	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,526	73641,07	948,81	38 735	499	7 401
		м3 древесины в конструкции		18032,94	398,09	9 485	209	59,8
32	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	40,22	649,38	12,49	26 118	502	6 714
		м2		227,83	6,61	9 163	266	59,1
33	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	340,22	2462,52	18,72	837 799	6 368	145 443
		м2 кровли		573,23	6,69	195 023	2 275	56,4
34	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	25,6	2527,25	24,99	64 698	640	12 908
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		654,64	12,40	16 759	318	59,8

35	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (за минусом учтенной в расценке)	3,34	290,89	10,31	972	34	174
		м2 изолируемой поверхности		68,56	2,68	229	9	56,4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**968 322**	**8 044**	
						230 659	**3 077**	
		Сметная прибыль -	Тенге			91 277		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1 232 238**		

РАЗДЕЛ 6.Дверные проемы

36	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	1909,60	427,87	7 218	1 617	2 735
		м2		932,62	124,12	3 525	469	59,8
37	21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 СТ РК 943-92	3,78	14039,08		53 068		1 910
		м2						
38	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	4072,32		8 145		293
		комплект						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**68 431**	**1 617**	
						3 525	**469**	
		Сметная прибыль -	Тенге			5 869		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**79 238**		

РАЗДЕЛ 7.Оконные проемы

39	11-100106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	2,184	3027,08	376,97	6 611	823	2 636
		м2 проемов		1660,06	112,41	3 626	246	59,8
40	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	2,184	7277,39		15 894		572
		м2						
41	21-090404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	4	1452,91		5 812		209
		шт.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**28 317**	**823**	
						3 626	**246**	

		Сметная прибыль -	Тенге			2 539		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**34 273**		

РАЗДЕЛ 8.Перегородки

42	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	2,184	2748,09	55,33	6 002	121	1 717
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1086,71	22,93	2 373	50	59,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**6 002**	**121**	
						2 373	**50**	
		Сметная прибыль -	Тенге			618		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**8 337**		

РАЗДЕЛ 9.Полы

43	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	20	191,10	29,05	3 822	581	1 082
		м2		64,46	10,40	1 289	208	60,9
44	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	17521,07	7,46	35 042	15	5 520
		м3		3374,99		6 750		60,9
45	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	607,31	25,30	12 146	506	4 634
		м2		319,32	13,29	6 386	266	60,9
46	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ. 35 мм)	20	221,06	12,93	4 421	259	392
		м2		11,84	6,59	237	132	60,9
47	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	12	135,70	0,95	1 628	11	918
		м плинтусов		113,04	0,47	1 356	6	60,9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**57 060**	**1 372**	
						16 019	**611**	
		Сметная прибыль -	Тенге			5 569		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**75 175**		

РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка

48	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	52,916	1116,02	74,87	59 055	3 962	27 471
		м2		785,69	57,97	41 576	3 068	54,8
49	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	58,88	94,08	0,66	5 540	39	3 047
		м2 окрашиваемой поверхности		84,84	0,34	4 995	20	54,8

50	11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	9,072	994,65	2,32	9 023	21	4 782
		м2 окрашиваемой поверхности		864,26	1,17	7 841	11	54,8
51	11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	2,6208	1421,32	2,32	3 725	6	2 058
		м2 окрашиваемой поверхности		1291,78	1,17	3 386	3	54,8
52	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	19,2	701,81	2,08	13 475	40	6 442
		м2 окрашиваемой поверхности		545,42	1,05	10 472	20	54,8
53	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	15	330,09	0,71	4 951	11	2 548
		м2 поверхности		314,12	0,35	4 712	5	48,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**95 769**	**4 078**	
						72 981	**3 127**	
		Сметная прибыль -	Тенге			11 369		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**153 487**		

РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка

54	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	61,196	947,26	32,70	57 968	2 001	26 032
		м2		664,10	25,11	40 640	1 537	54,8
55	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	67,16	152,06	1,27	10 213	86	3 912
		м2 окрашиваемой поверхности		92,36	0,59	6 203	40	54,8
56	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фронтона	25,6	701,81	2,08	17 966	53	8 589
		м2 окрашиваемой поверхности		545,42	1,05	13 963	27	54,8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**86 147**	**2 140**	
						60 806	**1 603**	
		Сметная прибыль -	Тенге			9 974		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**134 655**		

РАЗДЕЛ 12.Разные работы

Отмостка

57	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	21,14	191,10	29,05	4 040	614	1 144
		м2		64,46	10,40	1 363	220	60,9

58	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	2,114	3431,87	1037,24	7 255	2 193	702
		м3 материала основания в плотном теле		130,33	203,74	276	431	60,3
59	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,14	1008,43	2,61	21 318	55	2 775
		м2		151,14	0,91	3 195	19	60,3
		Крыльца						
60	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	2,88	191,10	29,05	550	84	156
		м2		64,46	10,40	186	30	60,9
61	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,3168	17521,07	7,46	5 551	2	874
		м3		3374,99		1 069		60,9
62	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	2,88	933,80	89,13	2 689	257	744
		м2		323,80	32,43	933	93	60,9
63	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	2,88	330,09	0,71	951	2	489
		м2 поверхности		314,12	0,35	905	1	48,5
		Изоляционные работы днищв выгребной ямы						
64	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	24,15	191,10	29,05	4 615	702	1 307
		м2		64,46	10,40	1 557	251	60,9
65	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	2,415	3431,87	1037,24	8 288	2 505	802
		м3 материала основания в плотном теле		130,33	203,74	315	492	60,3
66	11-270602-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Поверхностная обработка двойная битумом с применением щебня	24,15	324,54	60,92	7 838	1 471	896
		м2 покрытия		23,49	17,21	567	416	60,3
67	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	24,15	1837,87	38,67	44 385	934	4 162
		м2 поверхности		193,50	8,27	4 673	200	50,8
68	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	24,15	781,78	17,37	18 880	420	3 606
		м2 поверхности		227,84	2,36	5 502	57	50,8

		Изоляционные работы стен выгребной ямы						
69	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	25,2	781,78	17,37	19 701	438	3 762
		м2 поверхности		227,84	2,36	5 742	60	50,8
70	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	25,2	1837,87	38,67	46 314	975	4 343
		м2 поверхности		193,50	8,27	4 876	208	50,8
71	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	25,2	781,78	17,37	19 701	438	3 762
		м2 поверхности		227,84	2,36	5 742	60	50,8
		Перекрытие ямы щитами						
72	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	1,02	3452,00	105,83	3 521	108	283
		м2		200,48	46,32	204	47	59,8
73	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	10,86	933,80	89,13	10 141	968	2 806
		м2		323,80	32,43	3 517	352	60,9
74	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	10,86	330,09	0,71	3 585	8	1 845
		м2 поверхности		314,12	0,35	3 411	4	48,5
		Вытяжной короб						
75	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Устройство вытяжного короба из досок	5,54	2359,48	13,32	13 072	74	1 708
		м2		353,88	6,62	1 961	37	59,8
		Стульчаки						
76	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	2,88	4776,56	42,37	13 756	122	1 585
		м2 покрытия		578,59	20,95	1 666	60	60,9
77	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Установка стульчаков	8	1060,45	91,00	8 484	728	3 577
		изделие		612,74	47,28	4 902	378	59,8
78	21-070602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	15,84	4424,76		70 088		2 523
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**334 722**	**13 096**	
						52 560	**3 416**	
		Сметная прибыль -	Тенге			30 286		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**408 861**		

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 897 046**	**127 719**	
						716 155	**41 823**	
		Сметная прибыль -	Тенге			273 842		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 696 863**		
		Временные здания и сооружения - 1,2%				44 362		
		Итого с временными				**3 741 225**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				50 507		
		Итого с зимними				**3 791 732**		
		НДС - 12%				455 008		
		Итого по акту				**4 246 740**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
_____ Бакирова Л.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"
_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор
ТОО "Музтау"
_____ Нысанбай Н.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО"
_____ Мамырбаев Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт школы в пос. Танбалы Тас, Жамбыльского района, Алматинской области

Договор: Договор №546 от 2019-06-17

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Локальная смета № 7-1. МАФы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Т1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	10	31249,99	770,44	312 500	7 704	37 858
		скамья		3875,07	260,69	38 751	2 607	62,1
2	Т1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	10	8346,39	8,74	83 464	87	22 487
		скамья		3024,45	3,75	30 244	37	62,1
3	Т1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	8	9589,52	112,48	76 716	900	19 003
		урна		3118,96	36,61	24 952	293	62,1
4	Т1-21-1	Качели, строительные работы	1	2407,04	40,48	2 407	40	520
		качели		661,60	11,31	662	11	62,1
5	Т1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	1	62167,86	77,44	62 168	77	15 967
		качели		21738,22	22,45	21 738	22	60,9
6	Т1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	1	55141,67	5214,24	55 142	5 214	9 079
		горка		9262,37	1763,44	9 262	1 763	62,1

		Временные здания и сооружения - 1,2%				49 641		
		Итого с временными				**4 186 389**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				56 517		
		Итого с зимними				**4 242 906**		
		НДС - 12%				509 149		
		Итого по акту				**4 752 055**		

Заказчик
Руководитель ГУ"Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"

_____ Бакирова Л.Х.

Технадзор
ТОО "Музгау"

_____ Нысанбай Н.

Подрядчик
Директор ТОО "Баймен"

_____ Байменов Ж.Е.

Авторский надзор
Директор ТОО "МЕДЕО"

_____ Мамырбаев Б.