Счет-фактура № 00000000279 от 22.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №44 от 29.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домов 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)6 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №4.	вып/раб	1	30 075 187,97	30 075 187,97	12%	3 609 022,56	33 684 210,53		
Всего по счету:					**30 075 187,97**		**3 609 022,56**	**33 684 210,53**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 29.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000279	22.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)6 очередь.Строительство 40 кв жилого дома" Дом №4.		вып/раб	1	33 684 210,53	33 684 210,53	3 609 022,56	33 684 210,53
			Итого	1	x	33 684 210,53	3 609 022,56	33 684 210,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очередь. Строительство 40 кв жилого дома (Дом №4)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		**44**	**29.05.2014**			**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав-ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце за июнь без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**128 536 889,09**								**15 424 426,69**	**143 961 315,78**
в том числе:										
за сентябрь 2014 г.		**30 075 187,97**							**3 609 022,56**	**33 684 210,53**
Удержано 5 % по договору		**1 503 759,40**							**180 451,13**	**1 684 210,53**
Всего к оплате		**28 571 428,57**							**3 428 571,43**	**32 000 000,00**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка " Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 6 очередь. Строительство 40 кв жилого дома"
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	44
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
4	23.09.2014

Отчетный период	
с	по
01.09.2014	30.09.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
28	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	270,91	1777,36	321,26	237971	481505	230884	4,1	2712
				603	119,25	398912	78889	118	0,59	390
		м3								
29	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при	378,99	1777,36	321,26	673602	208066	322996	4,1	2655
				603	119,25	228 531	45195	118	0,59	382

		высоте этажа до 4 м толщ. 390мм							
		м3							
30	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	16,815	1777,36	321,26	29886	9075	14330	4,1	116
				603	119,25	10139	2005	118	0,59	17
		м3								
31	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	47,782	1777,36	321,26	84926	43195	40723	4,1	551
				603	119,25	28813	5698	118	0,59	79
		м3								
33	СПрайс-лист-Пенобетон		14,7	6565,84	-	96518	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм. -0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)								
34	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	11,3	17648,72	316,01	199430	35709	17647	8,25	932
				1368	119,39	15458	1349	105		
		ПЕРЕМЫЧКИ								
37	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	241	111,66	66,43	26910	16010	16094	0,15	59
				23,85	23,85	5748	5748	140	0,11	42
		шт								
		ИТОГО		Тенге		1349244				
		Накладные расходы:						642674		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				119515				
		итого :				2 111 433				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА								
40	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (1624,66-1452,2=172,46)	18	172,46	373,54	3104	11206	0	2,66	80
				465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18
		шт								
41	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 (1007,12-899,74=107,38)	34	107,38	200,77	3650,92	13652	0	1,74	118
				299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21
		шт								
		ПЕРЕКРЫТИЕ 1-4 ЭТАЖЕЙ								
46	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (1624,66-1452,2)x26=4483,96)	32	1624,66	373,54	56473	38848	7484,74	2,66	277
				465,75	135,07	48438	14047	140	0,61	63
		шт								
47	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2(1007,12-899,74)x68=7301,84)	85	1007,12	200,77	92907	54610	52544	1,74	473
				299,25	71,15	31484	6048	140	0,31	83
		шт								
48	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	410,975	3150	-	1 294 574	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.8	приведенной толщиной 11 см (1446,48-1035,504229=410,975)		-	-	-	-	-	-	-
50	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	11,1	18067,3	269,2	200547	3984	16710	8,21	122
				1332	101,7	14785	1129	105	0,5	7
		м3								
		ИТОГО		Тенге		1 651 526				
		Накладные расходы:						76 739		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				103696				
		итого :				1 831 961				
		КРОВЛЯ								
67	C12065-89	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,0-1,4	5,2	1590	-	8268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
68	C11011-819	-Петля накладная	16	40	-	640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	C11011-813	-Задвижка накладная	4	142	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО		Тенге		9476				
		Накладные расходы:						0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				569				
		итого :				10045				
		Полы								
					ТИП 1					
81	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	680	322,26	9,95	219137	16841	46788	0,36	603
				52,2	3,74	35496	2543	123	0,02	31
82	E0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	680	291,46	4,02	198193	6804	4416	0,03	45
				3,78	1,5	2570	1020	123	0,01	12
		м2								
		ИТОГО		Тенге		417330				
		Накладные расходы:						51204		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				28112				
		итого :				496646				
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
				ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ						
109	E0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	822	351,05	4,07	288563	8351	121050	0,75	1541
				139,28	0,97	114488	797	105	0,05	106
		м2								
111	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	2640	342,23	4,07	903751	21407	378794	0,74	3897

	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		135,68	0,97	358195	2560,8	105	0,05	272
117	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1634,52	150,62	0,62	246188	1013	133681	0,44	711
				69,08	0,23	112913	376	118	-	2
		ИТОГО		Тенге		1438502		633525		
		Накладные расходы:				124322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				2 196 349				
		итого :								
		ЛЕСТНИЦЫ								
118	E0106-22-5	-Устройство монолитных железобетонных лестниц м3	11	22433,96	379,21	246773	10163	26109	13	348
				2117,25	143,26	23290	1576	105	0,7	19
		ИТОГО		Тенге		246773		26109		
		Накладные расходы:				16373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				289 255				
		итого :								
		КРЫЛЬЦО И ПАНДУС ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
125	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	6,48	218,93	-	1419	-	1603	1,54	10
				218,93	-	1419	-	113	-	-
126	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4,48	134,1	-	601	-	679	0,97	4
				134,1	-	601	-	113	-	-
127	E0101-27-2	-Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4,43	6,48	6,48	29	29	9	-	-
				-	2,1	-	9	97	0,01	-
128	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4,43	21,55	4,52	95	20	73	0,11	-
				17,03	-	75	-	97	-	-
129	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	31,45	687,86	24,55	21633	772	1897	0,26	8
				39,83	9,2	1253	289	123	0,04	1
130	E0106-1-16	-Устройство крыльца и пандуса железобетонного м2	17,1	16236,22	196,62	277639	3362	6222	1,79	31
		ИТОГО		Тенге		301416		10483		
		Накладные расходы:								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				18714				

	итого :				330613				
		ОТМОСТКА							
142 Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	91,84	687,86	24,55	63173	2234	5488	0,26	24
			39,83	9,2	3625	837	123	0,04	4
	м2								
	ИТОГО		Тенге		63173		5488		
	Накладные расходы:				4120				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				72780,66				
	итого :				**7 339 083**				
	всего по общестроительной части:								
		ОТОПЛЕНИЕ							
35 С ПРАЙСТ	-Теплосчетчик Ду20мм в комплекте с тройником и термодатчиком M-Cal Compact	32,9403	14194,31	-	467564,83	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кт								
43 Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	736	292,48	3,96	215265	7286	50580	0,3	546
			52,2	1,49	38419	1097	128	0,01	13
	м								
44 Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50,4	371,48	3,96	18726	499	3464	0,3	37
			52,2	1,49	2631	75	128	0,01	1
	м								
45 Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	19,2	450,48	3,96	8649	190	1312	0,3	14
			52,2	1,49	1002	22,84	128	0,01	-
	м								
46 Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,4	500,48	3,96	4204	83	1857	0,3	6
			52,2	1,49	1438,5	12,52	128	0,01	-
	м								
47 Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	10,4	634,31	7,95	6597	207	911	0,37	10
			65,48	2,97	681	31	128	0,01	-
	м								
	ИТОГО		Тенге		721006				
	Накладные расходы:				58124				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				46748				
	итого :				825878				

ВОДОПРОВОД

		Прокладка трубопровода							
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	206,8	527,47	12,19	109081	6302	78636	1,64	848
				292,5	4,57	60489	945	128	0,02	12
8	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	156	432,02	5,28	67395	2054	38045	1,05	408
				188,55	1,98	29414	309	128	0,01	4
9	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	24	573,07	6,65	13754	399	7818	1,4	84
				252	2,5	6048	60	128	0,01	1
10	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	5	631,52	9,63	3158	106	1404	1,22	13
				215,78	3,6	1079	18	128	0,02	-
18	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм м	340	83	-	28220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО				221608				
		Накладные расходы:				125903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:				20851				
		итого :				368362				
		Прокладка трубопровода								
23	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	86,5	527,47	12,19	45626,16	2109	32891	1,64	284
				292,5	4,57	25301	395	128	0,02	4

	02, СН РК 8.02-06-20 02								
24	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	65	432,02	5,28	28081	686	15853	1,05	137
			188,55	1,98	12256	129	128	0,01	1
	м								
	ИТОГО			73707					
	Накладные расходы:			48744					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				7647				
	итого :				129798				
	Электроосвещение Монтаж электрооборудования								
24	Ц0108-403-3-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	14660	47,2	14,8	691952	216968	426166	0,16	2346
			26,3	4,3	385558	63038	95	0,02	366
	м								
25	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7130	108,6	48,9	774318	348657	350868	0,22	1569
			39,6	12,2	282348	86986	95	0,07	505
	ИТОГО				1466270				
	Накладные расходы:				777034				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты:				134598				
	итого :				2 377 902				

			Всего:				12 031 884					
			Временные здания и сооружения 1,8 %				216573,912					
			Итого с временными,1,8 %				12 248 457,79					
			Зимнее удорожание 0,5775%				70734,8					
			Дополнительные отпуска, 0,4 %				48993,82					
			Выслуга лет, 1 %				122484,58					
			итого доп. затрат				242213					
							12490671,19					

			Итого в базовых ценах				29485478,43					
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,3606%				589709,5681					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30075188,0					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3609022,6					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				33684210,53					
			Итого выполнено по данному объекту				1684210,53					
			Удержано 5% по договору				32 000 000					
			Итого к оплате									

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" (должность) (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" (должность) (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР (должность) (подпись) (расшифровка подписи)