Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за 27 сентября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15	13.04.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**367 036 941**	**43 403 624**							**5 208 435**	**48 612 059**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Караласов С.
"27" сентября 2018 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Т.Ш.
"27"сентября 2018 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Кровля лист АР-36,37								
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА(АР-36)								
			Раздел: Фасад АР-21, 37								
1	28	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	2792,322	198,13	2,54	553242	7086	50334	0,1	288
			м2		18,11	0,96	50576	2688	94,5	0	13
			Итого по разделу: Фасад АР-21, 37				553242				
			Раздел: Полы лист (АР-32-35)								
2	34	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	1876,65	690,87	1,62	1296524	3040	93981	0,26	496
			м		44,4	0,84	83326	1571	110,7	0	8
3	38	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	31	690,87	1,62	21417	50	1552	0,26	8
			м		44,4	0,84	1376	26	110,7	0	0
4	43	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	53,84213	1183,52	37,95	63723	2043	9662	0,92	50
			м2		152,78	9,32	8226	502	110,7	0,05	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	44	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	131,8	690,87	1,62	91057	214	6600	0,26	35
			м		44,4	0,84	5852	110	110,7	0	1
6	51	Е0111-12-3	Укладка лаг под деревянное покрытие	8,2	168,52	3,23	1382	26	549	0,37	3
			м2		59,26	1,21	486	10	110,7	0,01	0
7	52	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	8,2	370,35	6,08	3037	50	845	0,57	5
			м2		90,83	2,28	745	19	110,7	0,01	0
8	76	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	2,2	1183,52	37,95	2604	83	395	0,92	2
			м2		152,78	9,32	336	21	110,7	0,05	0
9	77	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	6,26	690,87	1,62	4325	10	313	0,26	2
			м		44,4	0,84	278	5	110,7	0	0
10	86	Е0111-12-3	Укладка лаг под деревянное покрытие	15,8	168,52	3,23	2663	51	1058	0,37	6
			м2		59,26	1,21	936	19	110,7	0,01	0
11	87	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	15,8	370,35	6,08	5852	96	1628	0,57	9
			м2		90,83	2,28	1435	36	110,7	0,01	0
12	96	Е0111-12-3	Укладка лаг под деревянное покрытие	20,3	168,52	3,23	3421	65	1359	0,37	8
			м2		59,26	1,21	1203	25	110,7	0,01	0
13	110	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	84,8	690,87	1,62	58586	137	4247	0,26	22
			м		44,4	0,84	3765	71	110,7	0	0
14	113	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	77,72	1183,52	37,95	91983	2949	13946	0,92	72
			м2		152,78	9,32	11874	724	110,7	0,05	4
15	114	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	25	690,87	1,62	17272	41	1252	0,26	7
			м		44,4	0,84	1110	21	110,7	0	0
16	120	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	10,4	1183,52	37,95	12309	395	1866	0,92	10
			м2		152,78	9,32	1589	97	110,7	0,05	0
17	121	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	18,4	690,87	1,62	12712	30	921	0,26	5
			м		44,4	0,84	817	15	110,7	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	129	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	41	690,87	1,62	28326	66	2053	0,26	11
			м		44,4	0,84	1820	34	110,7	0	0
19	135	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	13,6	1183,52	37,95	16096	516	2440	0,92	13
			м2		152,78	9,32	2078	127	110,7	0,05	1
20	136	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	18,4	690,87	1,62	12712	30	921	0,26	5
			м		44,4	0,84	817	15	110,7	0	0
21	144	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	115,1	1183,52	37,95	136223	4368	20654	0,92	106
			м2		152,78	9,32	17585	1073	110,7	0,05	5
22	145	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	101,36	690,87	1,62	70027	164	5076	0,26	27
			м		44,4	0,84	4501	85	110,7	0	0
23	148	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	29,73	1183,52	37,95	35186	1128	5335	0,92	27
			м2		152,78	9,32	4542	277	110,7	0,05	1
24	149	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	33,18	690,87	1,62	22923	54	1662	0,26	9
			м		44,4	0,84	1473	28	110,7	0	0
25	154	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	15,7	1183,52	37,95	18581	596	2817	0,92	14
			м2		152,78	9,32	2399	146	110,7	0,05	1
26	155	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	131,8	690,87	1,62	91057	214	6600	0,26	35
			м		44,4	0,84	5852	110	110,7	0	1
27	162	Е0111-12-3	Укладка лаг под деревянное покрытие	7,8	168,52	3,23	1314	25	522	0,37	3
			м2		59,26	1,21	462	9	110,7	0,01	0
28	163	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	7,8	1373,78	13,79	10715	108	990	0,69	5
			м2		109,46	5,18	854	40	110,7	0,03	0
			Итого по разделу: Полы лист (АР-32-35)				**2132025**				
			Раздел: Отделочные работы								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	188	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	361,0300019	119,01	2,91	42964	1051	17501	0,3	108
			м2		50,2	1,1	18123	397	94,5	0,01	2
30	189	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	9,4	18,86	0,15	177	1	141	0,11	1
			м2		15,79	0,06	148	1	94,5	0	0
31	193	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	217,1999992	119,01	2,91	25848	633	10529	0,3	65
			м2		50,2	1,1	10903	239	94,5	0,01	1
32	194	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	151,2	18,86	0,15	2852	23	2265	0,11	16
			м2		15,79	0,06	2387	9	94,5	0	0
33	198	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	95,8	119,01	2,91	11401	279	4644	0,3	29
			м2		50,2	1,1	4809	105	94,5	0,01	1
34	199	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	128,8	18,86	0,15	2429	19	1929	0,11	14
			м2		15,79	0,06	2034	8	94,5	0	0
35	203	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	134,2	119,01	2,91	15970	391	6505	0,3	40
			м2		50,2	1,1	6737	148	94,5	0,01	1
36	205	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	241,82	18,86	0,15	4561	36	3622	0,11	26
			м2		15,79	0,06	3818	15	94,5	0	0
37	209	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	209,9999992	119,01	2,91	24991	612	10180	0,3	63
			м2		50,2	1,1	10541	231	94,5	0,01	1
38	213	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	15,8	119,01	2,91	1880	46	766	0,3	5
			м2		50,2	1,1	793	17	94,5	0,01	0
39	225	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	22,84	1175,13	2,63	26840	60	9460	2,59	59
			м2		437,29	0,99	9988	23	94,5	0	0
40	232	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	46,01	1175,13	2,63	54068	121	19056	2,59	119
			м2		437,29	0,99	20120	45	94,5	0	0
41	239	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	35,3	1175,13	2,63	41482	93	14620	2,59	91
			м2		437,29	0,99	15436	35	94,5	0	0
42	246	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	52,5	1175,13	2,63	61694	138	21744	2,59	136
			м2		437,29	0,99	22958	52	94,5	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	251	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	47,3	1175,13	2,63	55584	124	19590	2,59	122
			м2		437,29	0,99	20684	47	94,5	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				372742				
			Раздел: Проемы								
44	252	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	76,8265	379,71	40,1	29172	3081	27236	1,71	132
			м2		313,09	15,16	24053	1165	108	0,07	6
45	259	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	211,2	206,69	65,24	43653	13778	15991	0,21	45
			м		35,45	24,64	7488	5203	126	0,12	25
46	260	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	55,461	392,85	24,17	21788	1340	10094	0,96	53
			м2		160,3	8,22	8890	456	108	0,04	2
47	262	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	94,563	374,5	27,89	35414	2638	19817	1,16	109
			м2		188,18	5,86	17795	554	108	0,03	3
48	265	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуги	8,64	537,52	23,97	4644	207	2551	1,59	14
			м2		265,62	7,73	2295	67	108	0,04	0
49	266	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	8,64	4090		35338				
			м2								
50	269	Е0110-23-4 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	21,42	630,97	39,21	13515	840	4924	1,17	25
			м2		198,02	14,82	4242	318	108	0,07	2
51	270	С12062-20 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	21,42	4503		96454				
			м2								
			Итого по разделу: Проемы				279978				
			Раздел: Ограждение лестниц, стремянки и люки								
			Раздел: Вентшахты								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Входные группы								
52	419	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	56,1	859,16	37,95	48199	2129	10067	0,92	52
			м2		152,78	9,32	8571	523	110,7	0,05	3
53	431	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	18,3	859,16	37,95	15723	694	3284	0,92	17
			м2		152,78	9,32	2796	171	110,7	0,05	1
54	439	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	12,7	859,16	37,95	10911	482	2279	0,92	12
			м2		152,78	9,32	1940	118	110,7	0,05	1
55	462	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	5,85	859,16	37,95	5026	222	1050	0,92	5
			м2		152,78	9,32	894	55	110,7	0,05	0
56	475	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	14,98	859,16	37,95	12870	568	2688	0,92	14
			м2		152,78	9,32	2289	140	110,7	0,05	1
57	483	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	4516	82,51	2258	41	121	1,55	1
			м3		225,11	31,16	113	16	94,5	0,15	0
58	484	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,38	684,36	1,55	944	2	261	1,12	2
			м2		176,21	0,59	243	1	107,1	0	0
59	491	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8,4	859,16	37,95	7217	319	1507	0,92	8
			м2		152,78	9,32	1283	78	110,7	0,05	0
60	503	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытийна растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	4,8	859,16	37,95	4124	182	861	0,92	4
			м2		152,78	9,32	733	45	110,7	0,05	0
61	507	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	4,2	859,16	37,95	3608	159	754	0,92	4
			м2		152,78	9,32	642	39	110,7	0,05	0
			Итого по разделу: Входные группы				**110881**				
			ИТОГО:				**3448868**	**53944**			**2670**
							450059	**18225**			**90**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**485618**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**485618**				
			Итого с накладными				**3934486**				
			- заработная плата				**72843**				
			- трудоемкость				**243**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**236069**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4170555**				
			Итого с временными, 1,224 %				**4221603**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4278595**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4295481**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4337697**				
			ИТОГО:				**4337697**				
			Сметная заработная плата				**541127**				
			Нормативная трудоемкость				**3003**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**12699657**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**253993**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12953650**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1554438**				
			Итого с НДС				**14508088**				
			Всего:				**14508088**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**1958592**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**12 549 495**				
			в т.ч. НДС 12%				**1 344 589**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 1-1-1 Демонтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Блок 1,2,4,5								
			Раздел: Блок 3,3а								
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	**57**	**Е0127-19-1**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 10 см**	**-1215**	**21,43**	**0**	**-26031**	**0**	**-34622**	**0,15**	**-181**
			м2		**21,43**	**0**	**-26031**	**0**	**133**	**0**	**0**
			Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО				**-26031**				
			Раздел: Отопление и вентиляция								
			Раздел: Водоснабжение и канализация								
			Раздел: Канализация бытовая								
			Раздел: Пожарная сигнализация								
			Раздел: Система оповещения								
			Раздел: Охранная сигнализация								
			Раздел: Часофикация и звонковая сигнализация								
			Раздел: СКС								
			Раздел: Видеонаблюдение								
			Раздел: Интерактивная доска								
			Раздел: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА								
			Раздел: Телевидение								
			Раздел: Электроосвещение								
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
			Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
			ИТОГО:				**-26031**	**0**			**-181**
							-26031	**0**			**0**
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				**-34621**				
			Всего накладных расходов:				**-34621**				
			Итого с накладными				**-60651**				
			- заработная плата				**-5192**				
			- трудоемкость				**-17**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**-3638**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**-64289**				
			Итого с временными, 1,224 %				**-65075**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**-65953**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**-66212**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**-66862**				
			ИТОГО:				**-66862**				
			Сметная заработная плата				**-31223**				
			Нормативная трудоемкость				**-198**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**-195754**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**-3914**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**-199668**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**-23959**				
			Итого с НДС				**-223627**				
			Всего:				**-223627**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**-30186**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**- 193 441**				
			в т.ч. НДС 12%				**- 20 726**				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Водопровод								
1	1	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб до 25 мм	21	295,22	0,54	6200	11	2760	0,7	15
			м		126,68	0,09	2660	2	103,68	0	0
2	2	Е0165-7-2	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб до 40 мм	3	571,94	0,89	1716	3	465	0,83	3
			м		149,18	0,16	448	0	103,68	0	0
3	3	Е0165-7-3	Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 50 мм	6	671,54	1,11	4029	7	982	0,88	5
			м		157,73	0,14	946	1	103,68	0	0
4	5	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	18	424,11	12,04	7634	217	5239	1,4	25
			м		248,15	4,5	4467	81	115,2	0,02	0
5	6	С130804-1076 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,028	353		6011				
			м								
6	7	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	7,5	441,37	8,31	3310	62	2531	1,61	12
			м		289,8	3,13	2174	23	115,2	0,02	0
7	8	С130804-1075 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,028	168		1181				
			м								
8	9	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	27	331,1	6,6	8940	178	6821	1,21	33
			м		216,83	2,48	5854	67	115,2	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	10	С130804-1074 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25,326	109		2761				
			м								
10	11	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	54	365,65	9,88	19745	533	16809	1,48	80
			м		266,51	3,69	14392	199	115,2	0,02	1
11	12	С130804-1073 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,166	66		3311				
			м								
12	13	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	59,58	474,73	15,24	28284	908	23480	1,89	112
			м		336,38	5,71	20041	340	115,2	0,03	2
13	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	605	82,97	21,06	50194	12743	27111	0,24	147
			м		44,38	5,41	26849	3275	90	0,03	19
14	22	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	88	117		10296				
			м								
15	23	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	27,5	81		2228				
			м								
16	24	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	110	73		8030				
			м								
17	25	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	220	61		13420				
			м								
18	26	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	187	47		8789				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	27	С11031-199 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	33	45		1485				
			м								
20	28	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	90,75	388		35211				
			рулон								
21	29	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 50-56 мм (1-1/2")	52	106		5512				
			шт								
22	30	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 40-43 мм (1-1/4")	19	88		1672				
			шт								
23	31	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 32-35 мм (1")	84	75		6300				
			шт								
24	32	С130810-218 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 26-28 мм (3/4")	190	66		12540				
			шт								
25	33	С130810-217 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 21-25 мм (1/2")	189	62		11718				
			шт								
26	34	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, DB 15-20 мм (3/8")	33	55		1815				
			шт								
27	35	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	57	86		4902				
			шт								
28	36	С130810-202 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	567	8		4536				
			шт								
			Итого по разделу: Водопровод				**271768**				
			Раздел: Горячее водоснабжение и циркуляция								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	42	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	5	433,7	5,24	2168	26	408	0,39	2
			м		68,83	1,97	344	10	115,2	0,01	0
30	43	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	7,5	369,7	5,24	2773	39	612	0,39	3
			м		68,83	1,97	516	15	115,2	0,01	0
31	44	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	205,7	5,24	2057	52	816	0,39	4
			м		68,83	1,97	688	20	115,2	0,01	0
32	45	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	10	187,7	5,24	1877	52	816	0,39	4
			м		68,83	1,97	688	20	115,2	0,01	0
33	46	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	15	163,7	5,24	2455	79	1223	0,39	6
			м		68,83	1,97	1032	30	115,2	0,01	0
34	48	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	30	424,11	12,04	12723	361	8731	1,4	42
			м		248,15	4,5	7444	135	115,2	0,02	1
35	49	С130804-1931 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,38	319		9053				
			м								
36	50	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	55	441,37	8,31	24275	457	18560	1,61	89
			м		289,8	3,13	15939	172	115,2	0,02	1
37	51	С130804-1930 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51,535	190		9792				
			м								
38	52	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	60	331,1	6,6	19866	396	15159	1,21	72
			м		216,83	2,48	13010	149	115,2	0,01	1
39	53	С130804-1929 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56,28	124		6979				
			м								
40	54	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	125	365,65	9,88	45706	1234	38909	1,48	185
			м		266,51	3,69	33314	461	115,2	0,02	2
41	55	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116,125	77		8942				
			м								
42	56	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	75	474,73	15,24	35605	1143	29556	1,89	141
			м		336,38	5,71	25228	428	115,2	0,03	2
43	57	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67,425	50		3371				
			м								
44	58	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	785	82,97	21,06	65128	16534	35177	0,24	190
			м		44,38	5,41	34837	4249	90	0,03	25

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	59	С11031-231 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	66	150		9900				
			м								
46	60	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	132	106		13992				
			м								
47	61	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	148,5	93		13811				
			м								
48	62	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	297	80		23760				
			м								
49	63	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	187	63		11781				
			м								
50	64	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	33	65		2145				
			м								
51	65	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1,178	388		457				
			рулон								
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение и циркуляция				**328615**				
			ИТОГО:				**600385**	**35034**			**1171**
							210871	**9676**			**54**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**62289**				
			На сантехнические работы				**173875**				
			Всего накладных расходов:				**236164**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с накладными				**836549**				
			- заработная плата				**35425**				
			- трудоемкость				**118**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**50193**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**886742**				
			Итого с временными, 1,224 %				**897596**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**909714**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**913304**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**922280**				
			ИТОГО:				**922280**				
			Сметная заработная плата				**255972**				
			Нормативная трудоемкость				**1343**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2700198**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**54004**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2754202**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**330504**				
			Итого с НДС				**3084706**				
			Всего:				**3084706**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**416435**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**2 668 270**				
			в т.ч. НДС 12%				**285 886**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Отопление								
1	1	E0118-6-2	**Установка стальных радиаторов**	39,751	1668,63	23,96	66330	952	5696	0,7	28
			1квт		115,41	8,99	4587	357	115,2	0,04	2
2	45	E0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	152	521,42	49,05	79255	7456	54646	1,69	257
			1шт		292,39	19,69	44443	2992	115,2	0,09	13
			Итого по разделу: Отопление				145585				
			Раздел: Вентиляция								
3	62	E0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	13	274,08	21,2	3563	276	3347	1,29	17
			шт		214,63	8,86	2790	115	115,2	0,04	1
4	63	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	**Решетка щелевая регулируемая RAR 450x200**	5	772,78		3864				
			шт								
5	64	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	**Решетка щелевая регулируемая RAR 300x100**	2	456,53		913				
			шт								
6	65	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	**Решетка щелевая регулируемая RAR 200x150**	2	456,53		913				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	66	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x150	1	379,07		379				
			шт								
8	67	СПРАЙС лист ТОО "KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	3	304,66		914				
			шт								
9	84	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5	274,08	21,2	1370	106	1287	1,29	6
			шт		214,63	8,86	1073	44	115,2	0,04	0
10	85	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 300x100	5	456,53		2283				
			шт								
11	101	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 350x150	8	609,32		4875				
			шт								
12	102	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 300x100	1	456,53		457				
			шт								
13	138	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	7	274,08	21,2	1919	148	1802	1,29	9
			шт		214,63	8,86	1502	62	115,2	0,04	0
14	139	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	2	304,66		609				
			шт								
15	140	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x150	4	379,07		1516				
			шт								
16	141	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 400x150	1	624,26		624				
			шт								
17	162	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	5	274,08	21,2	1370	106	1287	1,29	6
			шт		214,63	8,86	1073	44	115,2	0,04	0
18	163	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 300x100	5	456,53		2283				
			шт								
19	183	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	274,08	21,2	2193	170	2060	1,29	10
			шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	0
20	184	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	8	304,66		2437				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	195	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	831,08	21,2	1662	42	515	1,29	3
			шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	0
22	211	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	10	274,08	21,2	2741	212	2575	1,29	13
			шт		214,63	8,86	2146	89	115,2	0,04	0
23	212	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	10	304,66		3047				
			шт								
24	230	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,2	274	21	257	1,29	1
			шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	0
25	231	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	1	304,66		305				
			шт								
26	248	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	274,08	21,2	548	42	515	1,29	3
			шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	0
27	249	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	2	304,66		609				
			шт								
28	281	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	274,08	21,2	2193	170	2060	1,29	10
			шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	0
29	282	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 300x100	8	456,53		3652				
			шт								
30	300	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	274,08	21,2	1644	127	1545	1,29	8
			шт		214,63	8,86	1288	53	115,2	0,04	0
31	301	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	6	304,66		1828				
			шт								
32	324	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	10	274,08	21,2	2741	212	2575	1,29	13
			шт		214,63	8,86	2146	89	115,2	0,04	0
33	325	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 400x150	10	624,26		6243				
			шт								
34	347	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	274,08	21,2	2193	170	2060	1,29	10
			шт		214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	0
35	348	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Решетка щелевая регулируемая RAR 450x150	7	1840,46		12883				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	349	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 400x150	1	624,26		624				
			шт								
37	370	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	4	274,08	21,2	1096	85	1030	1,29	5
			шт		214,63	8,86	859	35	115,2	0,04	0
38	371	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 350x150	4	609,32		2437				
			шт								
39	384	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	274,08	21,2	548	42	515	1,29	3
			шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	0
40	385	СПРАЙС лист ТОО СК"ASIA IMPORT"	Решетка щелевая регулируемая RAR 450x150	2	1840,46		3681				
			шт								
41	392	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	831,08	21,2	831	21	257	1,29	1
			шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	0
42	394	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,2	274	21	257	1,29	1
			шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	0
43	395	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	1	304,66		305				
			шт								
44	403	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	274,08	21,2	274	21	257	1,29	1
			шт		214,63	8,86	215	9	115,2	0,04	0
45	404	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Решетка щелевая регулируемая RAR 150x100	1	304,66		305				
			шт								
46	412	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	274,08	21,2	548	42	515	1,29	3
			шт		214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	0
47	413	СПРАЙС лист ТОО СК"ASIA IMPORT"	Решетка переточная RAR 150x100	1	736,49		736				
			шт								
48	414	СПРАЙС лист ТОО СК"ASIA IMPORT"	Решетка переточная RAR 150x150	1	977,41		977				
			шт								
			Итого по разделу: Вентиляция				**87682**				
			Раздел: Теплоснабжение								
			ИТОГО:				**233266**	**10443**			**409**
							69634	**4201**			**19**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**85058**				
			Всего накладных расходов:				**85058**				
			Итого с накладными				**318324**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				**12759**				
			- трудоемкость				**43**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**19100**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**337424**				
			Итого с временными, 1,224 %				**341554**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**346165**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**347531**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**350947**				
			ИТОГО:				**350947**				
			Сметная заработная плата				**86594**				
			Нормативная трудоемкость				**471**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1027482**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**20550**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1048032**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**125764**				
			Итого с НДС				**1173796**				
			Всего:				**1173796**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**158466**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 015 330**				
			в т.ч. НДС 12%				**108 785**				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы" (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center" (подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы" (подпись)

Технадзор: (подпись)

Сметчик: Тураров А. (подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 7-1-3 ПОКРЫТИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ										
1	**10**	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**431,13**	**367,76**	**8,29**	**158552**	**3573**	**65632**	**0,8**	**346**		
			м		**124,98**	**2,2**	**53883**	**947**	**119,7**	**0,01**	**3**		
2	**12**	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий**	**128,772**	**337,84**	**8,29**	**43505**	**1067**	**19603**	**0,8**	**103**		
			м		**124,98**	**2,2**	**16094**	**283**	**119,7**	**0,01**	**1**		
3	**27**	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**13,6**	**352,86**	**19,19**	**4799**	**261**	**214**	**0,04**	**1**		
			м2		**6,83**	**6,33**	**93**	**86**	**119,7**	**0,02**	**0**		
			Итого по разделу: ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ				**206856**						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**206856**	**4903**			**450**
							70070	**1316**			**5**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**85449**				
			Всего накладных расходов:				**85449**				
			Итого с накладными				**292305**				
			- заработная плата				**12817**				
			- трудоемкость				**43**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**17538**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**309843**				
			Итого с временными, 1,224 %				**313635**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**317869**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**319124**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**322260**				
			ИТОГО:				**322260**				
			Сметная заработная плата				**84203**				
			Нормативная трудоемкость				**498**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**943494**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**18870**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**962364**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**115484**				
			Итого с НДС				**1077848**				
			Всего:				**1077848**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**145509**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**932 338**				
			в т.ч. НДС 12%				**99 893**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 6 (к акту корректировки № 2)
приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

на 2-1-2 Корректировка № 2 к сметной документации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Раздел: Архитектурные решения смета 2-1-1									
1	1	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка решеток оконных из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	54	537,52	23,97	29026	1294	15942	1,59	86	
			м2		265,62	7,73	14343	417	108	0,04	2	
2	2	С12061-181 Изм. и доп. вып. 26	Решетки оконные из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99	54	3324		179496					
			м2									
3	3	Е0111-4-5ПРИМ	Нанесение грунтовки в один слой толщиной 2 мм	96,6599998	94,86	11,73	9170	1133	6478	0,28	27	
			м2		56,15	4,39	5428	424	110,7	0,02	2	
4	6	С12031-90	Софит	0,195	63500		12383					
			100м2									
5	7	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня (пандус)	14,4	101,28	7,36	1458	106	1548	0,48	7	
			м		82,55	2,79	1189	40	126	0,01	0	
6	8	СПРАЙС лист	Ограждения лестниц хромированные на пандус	14,4	4756,84		68498					
			м									
7	9	С12031-90	Софит	0,091	63500		5779					
			100м2									
8	10	С12031-90	Софит	0,022	63500		1397					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100м2								
9	11	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,5	101,28	7,36	456	33	484	0,48	2
			м		82,55	2,79	371	13	126	0,01	0
10	12	СПРАЙС лист	Ограждения лестниц хромированные	4,5	3761,23		16926				
			м								
11	13	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	8,7	101,28	7,36	881	64	935	0,48	4
			м		82,55	2,79	718	24	126	0,01	0
12	14	СПРАЙС лист	Ограждения лестниц хромированные	8,7	3761,23		32723				
			м								
13	15	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,5	101,28	7,36	456	33	484	0,48	2
			м		82,55	2,79	371	13	126	0,01	0
14	16	СПРАЙС лист	Ограждения лестниц хромированные	4,5	3761,23		16926				
			м								
15	17	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,5	101,28	7,36	456	33	484	0,48	2
			м		82,55	2,79	371	13	126	0,01	0
16	18	СПРАЙС лист	Ограждения лестниц хромированные	4,5	3761,23		16926				
			м								
17	19	Е0110-110-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Обшивка глухих стен, колонн, рам, портальных связей по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (устройство коробов)	982,54	328,36	5,65	322626	5555	162568	0,91	892
			м2 стен (за вычетом проемов)		152,23	0,97	149568	958	108	0	4
18	20	С12021-354 Изм. и доп. вып. 25	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	2063,334	15		30950				
			м								
19	21	С12021-283 Изм. и доп. вып. 25	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 27 мм	763,827	35		26734				
			м								
20	22	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных (по гипсокартону)	982,54	18,8	0,53	18474	516	16042	0,11	110
			м2		17,08	0,2	16779	197	94,5	0	1
21	23	С143002-55 Изм. и доп. вып. 27	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	1179,048	21		24760				
			кг								
			Итого по разделу: Архитектурные решения смета 2-1-1				816498				
			Раздел: Конструкции железобетонные смета 2-1-2								
22	25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,74	9024,02	301,38	33750	1127	5615	9,27	35
			м3		1474,88	113,85	5516	426	94,5	0,56	2
23	26	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2789	41200		11491				
			т								
24	27	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,3	9024,02	301,38	38803	1296	6456	9,27	40
			м3		1474,88	113,85	6342	490	94,5	0,56	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3212	41200		13235				
			т								
			Итого по разделу: Конструкции железобетонные смета 2-1-2				97279				
			Раздел: Отопление смета 2-1-4								
26	29	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	2	17070,38	98,15	34141	196	1327	3,13	6
			1шт		538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	0
27	30	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250		5000				
			шт								
28	31	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	4	7614,3	118,05	30457	472	1232	1,31	5
			1фильтр		223,87	43,45	895	174	115,2	0,22	1
29	32	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	24	897,05	93	21529	2232	15930	4,6	110
			шт		796,95	22,5	19127	540	81	0,13	3
30	33	С130904-499 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	24	9185		220440				
			шт.								
31	34	Ц0112-791-2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	14	727,63	38,63	10187	541	7874	4,6	64
			шт		683,1	11,25	9563	157	81	0,07	1
32	35	С130904-567 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	8	5162		41296				
			шт.								
33	36	С130904-536 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	6	7607		45642				
			шт.								
34	37	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	16	649,18	3,88	10387	62	8287	3,45	55
			шт		639,4	0	10230	0	81	0	0
35	38	С130904-531 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	14	3261		45654				
			шт.								
36	39	С130904-533 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3804		7608				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
37	40	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	602,51	1,98	1205	4	889	3,45	7
			шт		548,55	0	1097	0	81	0	0
38	41	С прайс лист	Электронный регулятор температуры, двухконтурный ТРИТОН (управление одним контуром системы отопления и контуром ГВС,230 V-1/50Hz	1	24136,5		24137				
			шт								
39	42	С прайс лист	Электронный регулятор температуры, одноконтурный ТРИТОН (управление одним контуром системы отопления или ГВС,230 V-1/50Hz	1	17688,46		17688				
			шт								
40	43	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	6	602,51	1,98	3615	12	2666	3,45	21
			шт		548,55	0	3291	0	81	0	0
41	44	С прайс лист	Датчик температуры наружного воздуха РТ100,диапазон измерения 50-80С	2	2723,75		5448				
			шт								
42	45	С прайс лист	Датчик температуры наружного воздуха РТ100,диапазон измерения 50-180С	2	3621,05		7242				
			шт								
43	46	С прайс лист	Датчик температуры накладной РТ100,4-х проводное соединение	2	3770,17		7540				
			шт								
44	47	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3133,53	154,72	6267	309	6188	15,4	31
			1насос		2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1
45	48	С131005-15 Изм. и доп. вып. 25	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN BAsiC 40-120 F, Q 14,0 м3/ч, Н 5,3 м вод. ст., типа IMP PuMPs	2	51921		103842				
			шт.								
46	49	Ц0112-1003-1	Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	2	1147,75	35	2296	70	1770	5,75	12
			шт		1086,75	5,62	2174	11	81	0,03	0
47	50	С прайс лист	Клапан двухходовой регулирующий резьбовой,серии МК MUT DN32 PN16бар Т-150С Kvs-14м3/ч	1	9422,88		9423				
			шт								
48	51	С прайс лист	Электропривод AS/250/75/00 MUT	1	13516,8		13517				
			шт								
49	52	С прайс лист	Клапан двухходовой регулирующий седельный фланцевый тип CV 216 GG,TA Ру-16 бар Т-150С DN20 Kvs-6,3м3/ч	1	28578,37		28578				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
50	53	С прайс лист	Электропривод MC55/230,TA	1	33835,97		33836				
			шт								
51	54	С130903-1059 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель MulTi V, с внутренней резьбой R 1 1/4", Kvs 9,17 м3/ч, DN 32, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	15929		15929				
			шт.								
52	55	С130903-1062 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока, модель RTL, для MulTi V, диапазон настройки от 0°C до 50°C, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	9612		9612				
			шт.								
53	56	С130903-1058 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель MulTi V, с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	11809		11809				
			шт.								
54	57	С130903-1062 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока, модель RTL, для MulTi V, диапазон настройки от 0°C до 50°C, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	9612		9612				
			шт.								
55	58	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
			1фильтр		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	0
56	59	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
			1фильтр		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	0
57	60	С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", T до +120°C, PN 20, DN 25, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	626		626				
			шт.								
58	61	С130905-2056 Изм. и доп. вып. 24	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", T до +120°C, PN 20, DN 32, типа ArCO CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1276		1276				
			шт.								
59	62	С130903-1229 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", T до +100°C, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	2	1848		3696				
			шт.								
60	63	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	591,05	6,75	591	7	472	3,45	3
			шт		579,6	2,88	580	3	81	0,02	0
61	64	С130903-1228 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный с резьбой 1", T до +100°C, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	1155		1155				
			шт.								
62	65	С130903-1198 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, T до +70°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	5	8064		40320				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	66	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	218,42	0	218	0	153	1,15	1
			шт		188,89	0	189	0	81	0	0
64	67	С131206-438 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, TMAX 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	48280		48280				
			шт.								
65	68	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	601,36	37,55	601	38	439	2,14	2
			1шт		367,43	14,06	367	14	115,2	0,07	0
66	69	С130903-1248 Изм. и доп. вып. 24	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа RAsTElli ГОСТ 31294-2005	1	4733		4733				
			шт.								
67	70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	0
68	71	С прайс лист	Соленоидный вентиль EV220B 15B dAnfOss Ду15мм	1	15042,46		15042				
			шт								
69	72	С прайс лист	Пресостат KPI35 P-16бар G 1/2	1	6579,32		6579				
			шт								
70	73	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	872,28	88,32	872	88	884	4,3	4
			1бак		735,57	31,87	736	32	115,2	0,17	0
71	74	СПРАЙС лист	Бак мембранный модели WRV 100 P 5бар 100С	1	8754,58		8755				
			шт.								
72	75	С прайс лист	Пресостат KPI35 P-16бар G 1/2	2	6579,32		13159				
			шт								
73	76	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	0,2	125125,75	8148,75	25025	1630	17115	640,55	128
			т		105317	332,47	21063	66	81	1,93	0
74	77	75-1-164	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14A-40-TKTL79-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 5,5 м3/ч до 6,0 м3/ч, T1 70°C/T2	2	114453		228906				
			шт.								
			Отпускная цена		114453		228906				
			Сметная стоимость оборудования				***228906***				
75	78	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	218,42	0	437	0	306	1,15	2
			шт		188,89	0	378	0	81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	79	С131206-438 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, TMAX 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	48280		48280				
			шт.								
77	80	С131206-439 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPsET от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, TMAX 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	52783		52783				
			шт.								
78	81	С130903-1198 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, T до +70°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	1	8064		8064				
			шт.								
79	82	Е0118-3-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2	1	4334,53	575,27	4335	575	2304	10,06	10
			шт		1785,63	214,37	1786	214	115,2	1,06	1
80	83	С131202-16 Изм. и доп.вып.19	Установка нагрева воды мощностью 24 кВт	1	57636,5		57637				
			шт.								
81	84	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3133,53	154,72	9401	464	9282	15,4	46
			1насос		2627,81	57,94	7883	174	115,2	0,28	1
82	85	С131005-9 Изм. и доп. вып. 25	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., типа IMP PuMPs	1	11246		11246				
			шт.								
83	86	С прайс лист	Насос циркуляционный тип TOP-S 40/10 WillO Q-10.0M3/H H 8.7M	2	79724,25		159448				
			шт								
84	87	С130903-1082 Изм. и доп. вып. 26	Клапан балансировочный ручной, модель CiM747, с внутренней резьбой RP 1 1/2", Kvs 23,0 м3/ч, DN 40, TMAX 120°C, PN 25, типа CiMBEriO ГОСТ 5761-2005	1	12274		12274				
			шт.								
85	88	С130904-1206 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 3/4", T до +120°C, PN 40, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1362		1362				
			шт.								
86	89	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	866,62	2,02	867	2	55	0,26	0
			комплект		47,97	0	48	0	115,2	0	0
87	90	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	72,96	0	876	0	884	0,37	4
			комплект		63,96	0	768	0	115,2	0	0
88	91	С прайс лист	Термометр диам.100мм осевой ТБП 100/50Т	12	811,9		9743				
			шт								
89	92	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", T до +120°C, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	461		922				
			шт.								
90	93	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	144,3	4,95	1443	50	713	0,34	3
			м		60,03	1,86	600	19	115,2	0,01	0
91	94	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	35	187,3	4,95	6556	173	2496	0,34	12
			м		60,03	1,86	2101	65	115,2	0,01	0
92	95	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	25	642,28	17,65	16057	441	3514	0,64	16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		115,4	6,61	2885	165	115,2	0,03	1
93	96	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	46	823,17	19,99	37866	919	7472	0,75	35
			м		133,52	7,49	6142	344	115,2	0,04	2
94	97	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	116	82,97	21,06	9624	2443	5198	0,24	28
			м		44,38	5,41	5148	628	90	0,03	4
95	98	С11031-274 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	10	310		3100				
			м								
96	99	С11031-276 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	35	455		15925				
			м								
97	100	С11031-280 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	25	632		15800				
			м								
98	101	С11031-283 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	46	800		36800				
			м								
99	102	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45	12,59	0	567	0	637	0,06	3
			м		12,29	0	553	0	115,2	0	0
100	103	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	71	12,73	0	904	0	1006	0,06	4
			м		12,29	0	873	0	115,2	0	0
101	104	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200		7000				
			кг								
102	105	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	60	17,24	0,06	1034	4	326	0,03	2
			м2		6,68	0,03	401	2	81	0	0
103	106	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	60	20,12	0,03	1207	2	175	0,02	1
			м2		3,6	0	216	0	81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Отопление смета 2-1-4				**1716300**				
			Раздел: Ограждение смета 7-1-5								
104	107	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	19,88	8000		159040				
			м3								
105	108	С143021-26	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15	12,56	11100		139416				
			м3								
106	109	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами	14,616	251,77	0	3680	0	3742	1,77	26
			м3		251,77	0	3680	0	101,7	0	0
107	110	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,12	154,22	0	1252	0	1274	1,12	9
			м3		154,22	0	1252	0	101,7	0	0
108	111	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,496	5690,6	119,96	36966	779	5726	5,63	37
			м3		887,51	45,31	5765	294	94,5	0,22	1
109	112	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	1,68346	4804,01	3576,71	8087	6021	2731	6,76	11
			т		1227,3	775,12	2066	1305	81	2,48	4
110	113	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок (труба 80х80х3;100х100х3)	1,683	80500		135519				
			т								
111	114	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	75,7557	53,18	0,05	4029	4	587	0,05	4
			м2		9,57	0	725	0	81	0	0
112	115	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	2,40588	16505,41	6902,53	39710	16607	16836	41,28	99
			т		6986,25	1652,96	16808	3977	81	5,91	14
113	116	СПРАЙС лист	Сетки полимерные ограждающие с квадратными ячейками размерами 100х100х4	489	831,49		406599				
			м2								
114	117	С11011-872 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (труба 60х40х2)	1,526	63393		96717				
			т								
115	118	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	160,01	15,21	320	30	340	0,82	2
			шт		129,38	5,74	259	11	126	0,03	0
116	119	СПРАЙС лист	Сетки полимерные ограждающие с квадратными ячейками размерами 100х100х3	9	831,49		7483				
			м2								
117	120	С11011-872 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (труба 60х40х2)	0,0281	63393		1780				
			т								
118	121	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами	7,56	251,77	0	1903	0	1936	1,77	13
			м3		251,77	0	1903	0	101,7	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	122	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,2	154,22	0	648	0	659	1,12	5
			м3		154,22	0	648	0	101,7	0	0
120	123	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,36	5690,6	119,96	19120	403	2962	5,63	19
			м3		887,51	45,31	2982	152	94,5	0,22	1
121	124	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,8849	4804,01	3576,71	4251	3165	1435	6,76	6
			т		1227,3	775,12	1086	686	81	2,48	2
122	125	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок (труба 80х80х3;100х100х3)	0,8849	80500		71233				
			т								
123	126	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	39,8196	53,18	0,05	2118	2	309	0,05	2
			м2		9,57	0	381	0	81	0	0
124	127	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,22508	16505,41	6902,53	20220	8456	8573	41,28	51
			т		6986,25	1652,96	8559	2025	81	5,91	7
125	128	СПРАЙС лист	Сетки полимерные ограждающие с квадратными ячейками размерами 100х100х4	249	831,49		207041				
			м2								
126	129	С11011-872 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (труба 60х40х2)	0,7769	63393		49249				
			т								
127	130	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	160,01	15,21	320	30	340	0,82	2
			шт		129,38	5,74	259	11	126	0,03	0
128	131	СПРАЙС лист	Сетки полимерные ограждающие с квадратными ячейками размерами 100х100х3	9	831,49		7483				
			м2								
129	132	С11011-872 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп (труба 60х40х2)	0,0281	63393		1780				
			т								
			Итого по разделу: Ограждение смета 7-1-5								
			Раздел: Покрытие смета 7-1-3								
130	133	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	983,5	332,65	19,19	327160	18873	15488	0,04	38
			м2		6,83	6,33	6718	6221	119,7	0,02	22
131	134	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	983,5	76,05	0	74796	0	27	0	0
			м2		0,02	0	23	0	119,7	0	0
132	135	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	983,5	352,86	19,19	347038	18873	15488	0,04	38
			м2		6,83	6,33	6718	6221	119,7	0,02	22

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	136	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см,исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	983,5	81,11	0	-79775	0	-27	0	0
			м2		0,02	0	-23	0	119,7	0	0
134	137	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3645	40182,49	424,49	14647	155	77	0,67	0
			т		0	176,18	0	64	119,7	0,72	0
135	138	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1215	352,86	19,19	428725	23315	19133	0,04	47
			м2		6,83	6,33	8300	7685	119,7	0,02	27
136	139	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	258,4	352,86	19,19	91179	4959	4069	0,04	10
			м2		6,83	6,33	1765	1634	119,7	0,02	6
137	140	Е0127-54-8#К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	272	78,43	0	21334	0	7	0	0
			м2		0,02	0	6	0	119,7	0	0
			Итого по разделу: Покрытие смета 7-1-3				**1225105**				
			Раздел: Корректировка к сметной документации №1								
138	141	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг фасадный цвет белый	376,23	330,89		124489				
			м2								
			Итого по разделу: Корректировка к сметнойдокументации №1				**124489**				
			ИТОГО:				**5405636**	**123775**			**2246**
							376905	**36166**			**136**
			Всего прямые затраты:				**5405636**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**4676050**				
			- оборудования				**228906**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**55461**				
			На общестроительные работы				**294873**				
			На металломонтажные работы				**29574**				
			На сантехнические работы				**39202**				
			Всего накладных расходов:				**419111**				
			Итого с накладными				**5824746**				
			- заработная плата				**62867**				
			- трудоемкость				**210**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**335750**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6160496**				
			Итого с временными, 1,224 %				**6233099**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**6314156**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6338173**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6398215**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**6398215**				
			Сметная заработная плата				**475938**				
			Нормативная трудоемкость				**2592**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**18732322**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**374646**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**19106968**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2292836**				
			Итого с НДС				**21399804**				
			Всего:				**21399804**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**2888974**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**18 510 830**				
			в т.ч. НДС 12%				**1 983 303**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-6 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	24	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям, каналам и трубам: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	1700	50,5	23,1	85850	39270	40117	0,13	221		
			м		22,1	5,5	37570	9350	85,5	0,03	54		
2	25	С ПРАЙС ТОО "Интант"	Кабель с однопроволочными медными жилами 0,80, КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80мм	1122	36,6		41060						
			м										
3	26	С151608-6	Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,618	18900		11680						
			1000м										
4	27	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	1500	170,1	15,3	255150	22950	24367	0,09	135		
			м		15,8	3,2	23700	4800	85,5	0,02	28		
5	28	С Прайс лист ТОО "Эгида"	Кабельный канал 25х17мм ОЕМ	1500	70,48		105720						
			м										
6	29	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	20	47,5	21	950	420	448	0,12	2		
			м		21,2	5	424	100	85,5	0,03	1		
7	30	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0206	25100		517						
			1000м										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	31	С Прайс лист ТОО "Эгида"	Монтажный комплект расходных материалов	1	560,43		560				
			шт								
			Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				501489				
			ИТОГО:				501487	62640			358
							61694	14250			83
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				64932				
			Всего накладных расходов:				64932				
			Итого с накладными				566419				
			- заработная плата				9740				
			- трудоемкость				32				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				33985				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				600404				
			Итого с временными, 1,224 %				607753				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				615958				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				618389				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				624467				
			ИТОГО:				624467				
			Сметная заработная плата				85684				
			Нормативная трудоемкость				473				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1828278				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36566				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1864844				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				223781				
			Итого с НДС				2088625				
			Всего:				2088625				
			Конкурсная скидка 13,5%				281964				
			Всего с учетом конкурсной скидки				1 806 661				
			в т.ч. НДС 12%				193 571				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-7 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	12	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	970	72,1	0	69937	0	47771	0,38	369		
			м		60,8	0	58976	0	81	0	0		
2	13	С Прайс лист ТОО "Интант"	Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,5	989,4	42,7		42242						
			м										
3	14	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	600	170,1	15,3	102060	9180	9747	0,09	54		
			м		15,8	3,2	9480	1920	85,5	0,02	11		
4	15	С Прайс лист ТОО "Эгида"	Кабельный канал 25х17мм ОЕМ	600	70,48		42288						
			м										
5	16	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	16	92,4	0	1478	0	1166	0,5	8		
			шт		90	0	1440	0	81	0	0		
6	17	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	16	526		8416						
			шт										
7	18	С Прайс лист ТОО "Эгида"	Монтажный комплект расходных материалов	1	560,43		560						
			шт										
			ИТОГО:				**266981**	**9180**			**431**		
							69896	**1920**			**11**		
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы				**58684**						
			Всего накладных расходов:				**58684**						
			Итого с накладными				**325665**						
			- заработная плата				**8803**						
			- трудоемкость				**29**						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**19540**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**345205**				
			Итого с временными, 1,224 %				**349430**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**354147**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**355545**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**359039**				
			ИТОГО:				**359039**				
			Сметная заработная плата				**80619**				
			Нормативная трудоемкость				**471**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1051174**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**21023**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1072197**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**128664**				
			Итого с НДС				**1200861**				
			Всего:				**1200861**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**162116**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 038 745**				
			в т.ч. НДС 12%				**111 294**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-8 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	19	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям, каналам и трубам: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	1400	50,5	23,1	70700	32340	33037	0,13	182
			м		22,1	5,5	30940	7700	85,5	0,03	45
2	20	С Прайс лист ТОО "Интант"	**Кабель КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80мм**	1400	36,6		51234				
			м								
3	21	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям, каналам и трубам: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	500	50,5	23,1	25250	11550	11799	0,13	65
			м		22,1	5,5	11050	2750	85,5	0,03	16
4	22	С151608-6	**Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШР, число жил и сечение 2х0,75 мм2**	0,5	18900		9450				
			1000м								
5	23	Ц0108-397-1	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	1700	170,1	15,3	289170	26010	27616	0,09	153
			м		15,8	3,2	26860	5440	85,5	0,02	32
6	24	С Прайс лист ТОО "Эгида"	**Кабельный канал 25х17мм ОЕМ**	1700	70,48		119817				
			м								
7	25	Ц0110-879-1	**Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил**	1	2678	0	2678	0	1866	9	9
			шт		1559	0	1559	0	119,7	0	0
8	26	Прайс лист ТОО "Интант"	**Бокс металлический 300х280х80мм**	1	1434,55		1435				
			шт								
			Отпускная цена		1435		1435				
			Сметная стоимость оборудования				***1435***				
9	27	Прайс лист ТОО "Казахский свет"	**DIN-рейка для установки оборудования**	1	113,14		113				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
			Отпускная цена		113		113				
			Сметная стоимость оборудования				*113*				
			Итого по разделу: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				**569846**				
			ИТОГО:				**569847**	**69900**			**409**
							70409	**15890**			**92**
			Всего прямые затраты:				**569847**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**427990**				
			- оборудования				**1548**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**74319**				
			Всего накладных расходов:				**74319**				
			Итого с накладными				**644166**				
			- заработная плата				**11148**				
			- трудоемкость				**37**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**38557**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**682723**				
			Итого с временными, 1,224 %				**691061**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**700369**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**703127**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**710022**				
			ИТОГО:				**710022**				
			Сметная заработная плата				**97447**				
			Нормативная трудоемкость				**538**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2078761**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**41575**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2120336**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**254440**				
			Итого с НДС				**2374776**				
			Всего:				**2374776**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**320595**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**2 054 181**				
			в т.ч. НДС 12%				**220 091**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-9 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: СИСТЕМА ОПОВЕЩАНИЯ										
1	9	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	1120	50,5	23,1	56560	25872	26430	0,13	146		
			м		22,1	5,5	24752	6160	85,5	0,03	36		
2	10	С151608-8	**Шнур с параллельно уложенными жилами, марка ШВВП, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	1,1	28000		30800						
			1000м										
3	11	С151607-253	**Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,02	25100		502						
			1000м										
4	12	Ц0108-397-1	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	700	170,1	15,3	119070	10710	11371	0,09	63		
			м		15,8	3,2	11060	2240	85,5	0,02	13		
5	13	С Прайс лист ТОО "Эгида"	**Кабельный канал 25х17мм ОЕМ**	700	70,48		49336						
			м										
6	14	С Прайс лист ТОО "Эгида"	**Монтажный комплект расходных материалов**	1	560,43		560						
			шт										
7	15	Ц0110-669-3	**Приборы управления оповещанием**	86	994,3	1,6	85510	138	65202	5	430		
			шт		936	0	80496	0	81	0	0		
8	16	С151804-3277 Изм. и доп. вып. 22	**Приборы управления оповещением модели Рокот-3**	86	894		76884						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Итого по разделу: СИСТЕМА ОПОВЕЩАНИЯ				**419222**				
			ИТОГО:				**419222**	**36720**			**639**
							116308	**8400**			**49**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**103003**				
			Всего накладных расходов:				**103003**				
			Итого с накладными				**522225**				
			- заработная плата				**15450**				
			- трудоемкость				**52**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**31334**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**553559**				
			Итого с временными, 1,224 %				**560335**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**567900**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**570141**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**575744**				
			ИТОГО:				**575744**				
			Сметная заработная плата				**140158**				
			Нормативная трудоемкость				**740**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1685630**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**33713**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1719343**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**206321**				
			Итого с НДС				**1925664**				
			Всего:				**1925664**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**259965**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 665 699**				
			в т.ч. НДС 12%				**178 468**				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-10 Структурированная кабельная сеть

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	13	Е0121-2-3	Прокладка кабельных каналов	2230	80,57	8,47	179674	18891	122882	0,32	720
			м		51,75	4,94	115403	11019	97,2	0,02	49
2	14	С Прайс лист "BSI"	Кабельный канал 40х17 мм	1200	70,14		84170				
			м								
3	15	С Прайс лист "BSI"	Кабельный канал 40/2х17 WO мм	950	70,14		66635				
			м								
4	16	С Прайс лист "BSI"	Короб с разделителем 80х40 WO мм	80	123,51		9881				
			м								
5	17	Ц0110-39-3	Угловые элементы кабельного канала	6	207,4	0	1244	0	996	1,3	8
			шт		205	0	1230	0	81	0	0
6	18	С Прайс лист "BSI"	Комплект углов для кабельного канала размером 80х40мм	3	1442,79		4328				
			компл								
7	19	С Прайс лист "BSI"	Комплект углов для кабельного канала размером 40х17мм	3	164,68		494				
			компл								
8	20	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям, каналам и трубам: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	3900	50,5	23,1	196950	90090	92033	0,13	507
			м		22,1	5,5	86190	21450	85,5	0,03	124
9	21	С Прайс лист "BSI"	кабель UTP-4х2х0,5	1,02	30,5		31				
			м								
10	22	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	41426		16902				
			км								
11	23	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	50	36,51	0	1826	0	1280	0,16	8
			м		26,33	0	1317	0	97,2	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	24	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Стоимость труб гофрированных Ф25мм	20	60		1200				
			м								
13	25	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Стоимость труб гофрированных Ф16мм	30	38		1140				
			м								
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ				564475				
			ИТОГО:				564475	108981			1243
							204138	32469			173
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				217191				
			Всего накладных расходов:				217191				
			Итого с накладными				781666				
			- заработная плата				32579				
			- трудоемкость				109				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				46900				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				828566				
			Итого с временными, 1,224 %				838708				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				850031				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				853386				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				861773				
			ИТОГО:				861773				
			Сметная заработная плата				269186				
			Нормативная трудоемкость				1525				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2523049				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				50461				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2573510				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				308821				
			Итого с НДС				2882331				
			Всего:				2882331				
			Конкурсная скидка 13,5%				389115				
			Всего с учетом конкурсной скидки				2 493 216				
			в т.ч. НДС 12%				267 130				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-1-12 Телевидение, часофикация,звонковая сигнализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА								
1	18	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	175	170,1	15,3	29768	2678	2843	0,09	16
			м		15,8	3,2	2765	560	85,5	0,02	3
2	19	С ПРАЙС	Кабельный канал 20х10мм	350	21,04		7365				
			м								
3	20	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	52	10,5	0,1	546	5	520	0,06	3
			шт		10,1	0	525	0	99	0	0
4	21	С ПРАЙС	заглушка	52	29,58		1538				
			м								
5	22	Ц0110-39-3	Угловые элементы кабельного канала	249	207,4	0	51643	0	41346	1,3	324
			шт		205	0	51045	0	81	0	0
6	23	С ПРАЙС	Угол внутренний	125	29,58		3698				
			компл								
7	24	С ПРАЙС	Угол внешний	112	29,58		3313				
			компл								
8	25	С ПРАЙС	Угол плоский	12	29,58		355				
			компл								
9	26	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	25	78,15	8,23	1954	206	1647	0,39	10
			м		63,68	4,11	1592	103	97,2	0,02	0
10	27	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	25,5	58		1479				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	28	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	20	53,13	0	1063	0	538	0,17	3
			м		27,68	0	554	0	97,2	0	0
12	29	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	стомость труб ф32мм	20,2	106		2141				
			м								
13	30	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям, каналам и трубам: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	2250	50,5	23,1	113625	51975	53096	0,13	293
			м		22,1	5,5	49725	12375	85,5	0,03	72
14	31	С151605-58 ПРИМ	Кабели коаксиальные, марка RG-6/U	2,295	20200		46359				
			1000м								
			Итого по разделу: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА				**264846**				
			Раздел: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
15	39	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям, каналам и трубам: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	4700	50,5	23,1	237350	108570	110911	0,13	611
			м		22,1	5,5	103870	25851	85,5	0,03	150
16	40	С ПРАЙС	Кабель UTP-2X2X0.5	4284	34,16		146324				
			компл								
17	41	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,51	27945		14252				
			км								
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				**397926**				
			Раздел: ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА								
			Раздел: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА								
18	47	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	80	54,48	0	4358	0	2257	0,18	14
			м		29,03	0	2322	0	97,2	0	0
19	48	С130804-72 Изм. и доп. вып. 26	стоимость труб ф50 мм	30,3	319		9666				
			м								
20	49	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	стоимость труб ф40 мм	50,5	186		9393				
			м								
21	50	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	75	702,3	0	52673	0	44177	4	300
			шт		648	0	48600	0	90,9	0	0
22	51	С151801-133	Коробка соединительная	75	1080		81000				
			шт								
23	52	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	525	170,1	15,3	89303	8033	8529	0,09	47
			м		15,8	3,2	8295	1680	85,5	0,02	10
24	53	С ПРАЙС	Кабельный канал 25х50мм	450	23,48		10567				
			м								
25	54	С ПРАЙС	Кабельный канал 15х10мм	600	33,85		20311				
			м								
26	55	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	700	36,51	0	25557	0	17915	0,16	113

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		26,33	0	18431	0	97,2	0	0
27	56	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	стоимость труб ф16 мм	707	38		26866				
			м								
			Итого по разделу: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА				329693				
			ИТОГО:				992465	171467			1734
							287724	40569			235
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				283780				
			Всего накладных расходов:				283780				
			Итого с накладными				1276245				
			- заработная плата				42567				
			- трудоемкость				142				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				76575				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1352820				
			Итого с временными, 1,224 %				1369379				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1387866				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1393344				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1407038				
			ИТОГО:				1407038				
			Сметная заработная плата				370860				
			Нормативная трудоемкость				2111				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4119444				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				82389				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4201833				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				504220				
			Итого с НДС				4706053				
			Всего:				4706053				
			Конкурсная скидка 13,5%				635317				
			Всего с учетом конкурсной скидки				4 070 736				
			в т.ч. НДС 12%				436 150				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы" (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center" (подпись)

Сметно-договорной отдел: (подпись)

Технадзор: (подпись)

Сметчик: Тураров А. (подпись)