Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строите ства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 23 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15	13.04.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**132 438 724**	**52 529 946**							**6 303 593**	**58 833 539**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____Караласов С.

"23" мая 2018 год

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____Босаков Т.Ш.

"23" мая 2018 год

Заказчик — КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик — ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: — Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-1-5 Электроосвещение и электро оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Электроосвещение										
1	42	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	1460	27,7	2,1	40442	3066	25216	0,1	146		
			м		19,7	0,5	28762	730	85,5	0	4		
2	43	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,9053	41426		37501						
			км										
3	44	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,0625	64708		4043						
			км										
4	45	С151601-579 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,38	106211		40355						
			км										
5	46	С151601-587 Изм. и доп. вып. 24	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,1415	85566		12110						
			км										
6	47	Ц0108-410-1	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	1070	34,2	1,2	36594	1284	21407	0,14	150		
			м		23,2	0,2	24824	214	85,5	0	1		
7	48	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	**Труба гофрированная поливинилхлоридная d 20 мм**	1091,4	38		41473						
			м										
			Итого по разделу: Электроосвещение				212517						
			Раздел: Силовое электрооборудование										
			Раздел: Аппараты управления напряжением до 1000В										
			Раздел: Заземление и молниезащита										
			ИТОГО:				212518	4350			296		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							53586	944			5
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				46623				
			Всего накладных расходов:				46623				
			Итого с накладными				259141				
			- заработная плата				6993				
			- трудоемкость				23				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				15548				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				274689				
			Итого с временными, 1,224 %				278051				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				281805				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				282917				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				285698				
			ИТОГО:				285698				
			Сметная заработная плата				61523				
			Нормативная трудоемкость				324				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				836450				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16729				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				853179				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				102381				
			Итого с НДС				955560				
			Всего:				955560				
			Конкурсная скидка 13,5%				129001				
			Всего с учетом конкурсной скидки				826 559				
			в т.ч. НДС 12%				88 560				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Заказчик — КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик — ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: — Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-1-2 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №1								
1	1	Е0169-5-7	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм**	2381	77,2	0,5	183813	1190	148098	0,46	1094
			отверст		76,7	0,09	182623	214	81	0	1
2	2	Е0169-5-9 К=4,6	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм**	2381	60,35	1,15	143698	2738	114621	0,36	851
			отверст		59,2	0,23	140960	548	81	0	1
3	3	Е0146-4-3	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами**	3,606	31517,42	477,54	113642	1722	97555	186,17	671
			т		29882,25	180	107746	649	90	0,88	3
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №1				441153				
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №2								
4	39	Е0169-5-7	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм**	9646	77,2	0,5	744671	4823	666645	0,46	4431
			отверст		76,7	0,09	739848	868	90	0	5
5	40	Е0169-5-9 К=4,6	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм**	6394	60,35	1,15	385891	7353	342007	0,36	2285
			отверст		59,2	0,23	378538	1471	90	0	2
6	41	Е0169-5-9 К=1,5	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм**	3252	19,68	0,38	63999	1220	56721	0,12	379
			отверст		19,31	0,07	62780	244	90	0	1
7	42	Е0146-4-3	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами**	16,692	31517,42	477,54	526079	7971	501790	186,17	3107
			т		29882,25	180	498786	3005	100	0,88	15
8	48	Е0146-4-1	**Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками**	0,5005	29435,01	90,13	14731	45	12275	153,01	77
			т		24493,5	33,75	12258	17	100	0,16	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	50	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,4553	59912,58	670,08	27280	305	23601	332,35	151
			1т		54596,25	253,12	24859	115	94,5	1,24	1
10	54	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	30	6383,4	611,54	191502	18346	30977	5,46	164
			м3		861,64	231,02	25849	6931	94,5	1,13	34
11	57	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	120	132,03	66,18	15843	7942	12262	0,34	40
			отверст.		63,23	38,95	7588	4674	100	0,06	7
12	58	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,414	64668,43	380,3	26773	157	1554	23	10
			1т		3829,5	143,44	1585	59	94,5	0,7	0
13	59	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	12,675	15338,85	5742,95	194419	72791	54056	19,66	249
			т		3337,88	1927,34	42307	24429	81	7,44	94
14	65	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (для балки Бс1)	0,0955	2975,47	1238,47	284	118	211	10,6	1
			м3		1737	468	166	45	100	2,28	0
15	66	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,048	22792,78	355,81	1094	17	549	75,58	4
			м3		11301,75	135	542	6	100	0,66	0
16	67	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5324	192,51	0	103	0	104	1,36	1
			м3		192,51	0	103	0	101,7	0	0
17	69	Е0146-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	72,307	127,22	58,68	9199	4243	6558	0,41	29
			м		68,54	22,16	4956	1602	100	0,11	8
18	70	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	4,014	46409,71	3043,21	186289	12216	191649	195,5	785
			т		36742,5	1150,31	147485	4617	126	5,61	23
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №2				2388157				
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №3								
19	86	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	1658	77,2	0,5	127998	829	114586	0,46	762
			отверст		76,7	0,09	127169	149	90	0	1
20	87	Е0169-5-9 К=4,6	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	1658	60,35	1,15	100064	1907	88684	0,36	593
			отверст		59,2	0,23	98157	381	90	0	0
21	88	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	6,322	31517,42	477,54	199267	3019	190066	186,17	1177
			т		29882,25	180	188928	1138	100	0,88	6
22	93	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов колонн стальными обоймами	5,464	38716,37	3209,4	211560	17537	182393	179,48	981
			т		32166	1212,75	175767	6627	100	5,92	32
23	98	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0288	172357,31	536,06	4964	15	1442	289	8
			1т		47475	202,5	1367	6	105	0,99	0
24	101	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,487	13275,94	3303,08	33015	8214	20406	57,62	143
			т		9237,38	892,91	22972	2221	81	3,23	8
25	102	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,487	1536,56	390,15	3821	970	1574	3,4	8
			т		781,43	0	1943	0	81	0	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №3				680688				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №4								
26	119	Е0109-32-1	Монтаж рам пролетом до 24 м	6,861	15338,85	5742,95	105246	39405	29263	19,66	135
			т		3337,88	1927,34	22903	13224	81	7,44	51
27	123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	216,676	17,24	0,06	3736	14	1177	0,03	7
			м2		6,68	0,03	1448	5	81	0	0
28	124	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	216,676	34,41	0,05	7457	11	1679	0,05	11
			м2		9,57	0	2073	0	81	0	0
29	125	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (для балки Бс1)	0,0796	2975,47	1238,47	237	99	175	10,6	1
			м3		1737	468	138	37	100	2,28	0
30	126	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,04	22792,78	355,81	912	14	457	75,58	3
			м3		11301,75	135	452	5	100	0,66	0
31	127	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,355	192,51	0	68	0	69	1,36	0
			м3		192,51	0	68	0	101,7	0	0
32	128	Е0163-13-1	Промывка поверхностей стен	1,224	29,24	0	36	0	30	0,2	0
			м2		29,24	0	36	0	85,05	0	0
33	129	Е0146-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	50,4	127,22	58,68	6412	2957	4571	0,41	21
			м		68,54	22,16	3454	1117	100	0,11	5
34	130	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	3,051	46409,71	3043,21	141580	9284	145653	195,5	596
			т		36742,5	1150,31	112089	3509	126	5,61	17
35	133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	130,006	17,24	0,06	2241	8	706	0,03	4
			м2		6,68	0,03	869	3	81	0	0
36	134	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	130,006	34,41	0,05	4474	7	1008	0,05	6
			м2		9,57	0	1244	0	81	0	0
37	135	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	22,8	6383,4	611,54	145542	13943	23543	5,46	125
			м3		861,64	231,02	19645	5267	94,5	1,13	26
38	147	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	1072	525,04	165,44	562842	177346	279644	1,18	1269
			м2		212,96	63,09	228290	67630	94,5	0,35	375
39	148	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	1072	398,14	108,38	426807	116183	133031	0,49	528
			м2		84,59	46,72	90685	50089	94,5	0,04	39
40	153	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	328	525,04	165,44	172213	54263	85563	1,18	388
			м2		212,96	63,09	69850	20693	94,5	0,35	115
41	154	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	328	398,14	108,38	130590	35549	40704	0,49	162
			м2		84,59	46,72	27747	15326	94,5	0,04	12
42	155	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	6,85	18781,39	417,85	128653	2862	30070	25,41	174
			м3		3907,13	157,5	26764	1079	108	0,78	5
43	157	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,122	179612,58	670,08	21920	82	6326	332,35	41
			1т		54596,25	253,12	6663	31	94,5	1,24	0
44	158	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,81	20158,93	395,71	117123	2299	26101	25,88	150
			м3		4010,63	149,06	23302	866	108	0,72	4
45	162	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,74	20158,93	395,71	14918	293	3324	25,88	19
			м3		4010,63	149,06	2968	110	108	0,72	1
46	164	Е0110-14-1	Установка стропил	0,14	18781,39	417,85	2629	58	615	25,41	4
			м3		3907,13	157,5	547	22	108	0,78	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №4				1995635				
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №5								
47	166	Е0109-32-1	Монтаж рам пролетом до 24 м	0,9675	15338,85	5742,95	14841	5556	4126	19,66	19
			т		3337,88	1927,34	3229	1865	81	7,44	7
48	170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,018	17,24	0,06	18	0	6	0,03	0
			м2		6,68	0,03	7	0	81	0	0
49	171	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,018	34,41	0,05	35	0	8	0,05	0
			м2		9,57	0	10	0	81	0	0
50	172	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (для балки Бс1)	0,0199	2975,47	1238,47	59	25	44	10,6	0
			м3		1737	468	35	9	100	2,28	0
51	173	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,01	22792,78	355,81	228	4	114	75,58	1
			м3		11301,75	135	113	1	100	0,66	0
52	174	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,0887	192,51	0	17	0	17	1,36	0
			м3		192,51	0	17	0	101,7	0	0
53	175	Е0163-13-1	Промывка поверхностей стен	0,306	29,24	0	9	0	8	0,2	0
			м2		29,24	0	9	0	85,05	0	0
54	176	Е0146-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	6,3	127,22	58,68	801	370	571	0,41	3
			м		68,54	22,16	432	140	100	0,11	1
55	177	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,3813	46409,71	3043,21	17697	1160	18207	195,5	75
			т		36742,5	1150,31	14011	439	126	5,61	2
56	180	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,166	17,24	0,06	158	1	50	0,03	0
			м2		6,68	0,03	61	0	81	0	0
57	181	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,166	34,41	0,05	315	0	71	0,05	0
			м2		9,57	0	88	0	81	0	0
58	182	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	5,7	6383,4	611,54	36385	3486	5886	5,46	31
			м3		861,64	231,02	4911	1317	94,5	1,13	6
59	185	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	24	77,2	0,5	1853	12	1659	0,46	11
			отверст		76,7	0,09	1841	2	90	0	0
60	186	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0828	64668,43	380,3	5355	31	311	23	2
			1т		3829,5	143,44	317	12	94,5	0,7	0
61	187	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	2438	77,2	0,5	188214	1219	168493	0,46	1120
			отверст		76,7	0,09	186995	219	90	0	1
62	188	Е0169-5-9 К=4,6	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	1399	60,35	1,15	84432	1609	74831	0,36	500
			отверст		59,2	0,23	82824	322	90	0	0
63	189	Е0169-5-9 К=1,5	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	1039	19,68	0,38	20448	390	18122	0,12	121
			отверст		19,31	0,07	20058	78	90	0	0
64	190	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	3,036	31517,42	477,54	95690	1450	91272	186,17	565

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		29882,25	180	90726	546	100	0,88	3
65	195	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	353,6	525,04	165,44	185654	58498	92241	1,18	418
			м2		212,96	63,09	75302	22308	94,5	0,35	124
66	196	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	353,6	398,14	108,38	140783	38323	43881	0,49	174
			м2		84,59	46,72	29912	16522	94,5	0,04	13
67	197	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	0,16	29435,01	90,13	4709	14	3924	153,01	24
			т		24493,5	33,75	3918	5	100	0,16	0
68	199	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1454	59912,58	670,08	8714	97	7539	332,35	48
			1т		54596,25	253,12	7941	37	94,5	1,24	0
69	201	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	82	525,04	165,44	43053	13566	21391	1,18	97
			м2		212,96	63,09	17462	5173	94,5	0,35	29
70	202	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	82	398,14	108,38	32648	8887	10176	0,49	40
			м2		84,59	46,72	6937	3831	94,5	0,04	3
71	203	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	2,28	18781,39	417,85	42822	953	10009	25,41	58
			м3		3907,13	157,5	8908	359	108	0,78	2
72	205	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0371	179612,58	670,08	6657	25	1921	332,35	12
			1т		54596,25	253,12	2024	9	94,5	1,24	0
73	206	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,261	20158,93	395,71	25420	499	5665	25,88	33
			м3		4010,63	149,06	5057	188	108	0,72	1
74	209	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1,112	17,24	0,06	19	0	6	0,03	0
			м2		6,68	0,03	7	0	81	0	0
75	210	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,1	20158,93	395,71	22175	435	4942	25,88	28
			м3		4010,63	149,06	4412	164	108	0,72	1
76	212	Е0110-14-1	Установка стропил	0,2	18781,39	417,85	3756	84	878	25,41	5
			м3		3907,13	157,5	781	32	108	0,78	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №5				982965				
			Раздел: Блоки 2а,2б,3а,5а								
			Раздел: Противопожарная стена ППС 1 (АС32)								
77	233	Е0106-15-1	Устройство монолитных сердечников	3,515	12097,37	5584,32	42522	19629	12944	14,29	50
			м3		2385,68	1511,19	8386	5312	94,5	5,79	20
78	237	Е0108-6-1	Кладка парапета	4,426	4728,46	419,8	20929	1858	4523	5,22	23
			м3		804,71	157,5	3562	697	106,2	0,76	3
79	238	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,86	4728,46	419,8	32436	2880	7010	5,22	36
			м3		804,71	157,5	5520	1080	106,2	0,76	5
			Итого по разделу: Противопожарная стена ППС 1 (АС32)				95888				
			Раздел: Щипцовая стена Щс-1 (АС32)								
80	239	Е0106-15-1	Устройство монолитных сердечников	6,65	12097,37	5584,32	80447	37136	24489	14,29	95
			м3		2385,68	1511,19	15865	10049	94,5	5,79	38
81	243	Е0108-6-1	Кладка парапета	3,54	4728,46	419,8	16741	1486	3618	5,22	18
			м3		804,71	157,5	2849	558	106,2	0,76	3
82	244	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9,944	4728,46	419,8	47018	4174	10161	5,22	52
			м3		804,71	157,5	8002	1566	106,2	0,76	8
			Итого по разделу: Щипцовая стена Щс-1 (АС32)				144207				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1(АС34)								
83	245	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков	7,03	8789,56	301,38	61791	2119	10554	9,27	65
			м3		1474,88	113,85	10368	800	94,5	0,56	4

1	10	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Уш-1(АС34)				61791				
			Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЛОКА 4 (АС40)								
			ИТОГО:				6790484	836339			28374
							4259414	312669			1167
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4224337				
			На металломонтажные работы				109425				
			Всего накладных расходов:				4333762				
			Итого с накладными				11124246				
			- заработная плата				650064				
			- трудоемкость				2167				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				667455				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11791701				
			Итого с временными, 1,224 %				11936031				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				12097167				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12144911				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12264271				
			ИТОГО:				12264271				
			Сметная заработная плата				5222147				
			Нормативная трудоемкость				28708				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				35906621				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				718132				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36624753				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4394970				
			Итого с НДС				41019723				
			Всего:				41019723				
			Конкурсная скидка 13,5%				5537663				
			Всего с учетом конкурсной скидки				35 482 060				
			в т.ч. НДС 12%				3 801 649				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
_____ (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center" _____ (подпись)

Сметно-договорной отдел:

Технадзор: _____ (подпись)

Тураров А

Заказчик — КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик — ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: — Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Кровля лист АР-36,37										
1	1	Е0158-20-1 К=2,5	**Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм**	1987,3	442,32	35,45	879020	70450	342550	1,07	2125		
			м2		173,25	5,58	344300	11079	96,39	0,01	25		
			Итого по разделу: Кровля лист АР-36,37				879020						
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА(АР-36)										
2	18	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	88,855	4728,46	419,8	420147	37301	90798	5,22	464		
			м3		804,71	157,5	71503	13995	106,2	0,76	68		
			Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА(АР-36)				420147						
			Раздел: Фасад АР-21, 37										
			Раздел: Полы лист (АР-32-35)										
			Раздел: Отделочные работы										
3	242	Е0115-60-5	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	1207,206	235,16	2,64	283884	3189	159856	0,74	889		
			м2		139,73	0,4	168677	483	94,5	0,05	64		
4	247	Е0115-60-5	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	800,506	235,16	2,64	188245	2115	106002	0,74	589		
			м2		139,73	0,4	111851	320	94,5	0,05	43		
			Итого по разделу: Отделочные работы				472129						
			Раздел: Проемы										
5	252	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	4,044	379,71	40,1	1535	162	1433	1,71	7		
			м2		313,09	15,16	1266	61	108	0,07	0		
6	253	С12031-28	**Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами**	16	18400		294400						
			шт										
7	254	С12064-3	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП**	22,47	16500		370755						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
8	255	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	14,3	12300		175890				
			м2								
9	260	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,919	392,85	24,17	1147	71	531	0,96	3
			м2		160,3	8,22	468	24	108	0,04	0
10	261	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	58,38	7829		457057				
			м2								
11	262	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-3.1#К =1,03	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	4,977	374,5	27,89	1864	139	1043	1,16	6
			м2		188,18	5,86	937	29	108	0,03	0
12	263	С12062-14 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,04	3520		17741				
			м2								
13	264	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	94,5	1761		166415				
			м2								
14	275	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	17	371,23	23,59	6311	401	3027	0,94	16
			м2		156,91	7,99	2667	136	108	0,04	1
15	276	С12061-710 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	340,117	5591		1901594				
			м2								
16	277	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	6,528	379,3	23,6	2476	154	1444	1,18	8
			м2		196,66	8,22	1284	54	108	0,04	0

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	278	С12061-718 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 м2	130,56	9090		1186790				
			Итого по разделу: Проемы				4583975				
			Раздел: Ограждение лестниц, стремянки и люки								
			Раздел: Вентшахты								
			ИТОГО:				6355270	113982			4106
			Накладные расходы :				702953	26181			201
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				706685				
			Итого с накладными				706685				
			- заработная плата				7061955				
			- трудоемкость				106003				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				353				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				423717				
			Итого с временными, 1,224 %				7485672				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				7577297				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7679591				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7709900				
			ИТОГО:				7785673				
			Сметная заработная плата				7785673				
			Нормативная трудоемкость				835137				
							4660				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22794441				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				455889				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				23250330				
			Итого с НДС				2790040				
			Всего:				26040370				
			Конкурсная скидка 13,5%				26040370				
			Всего с учетом конкурсной скидки				3515450				
			в т.ч. НДС 12%				22 524 920				
							2 413 384				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:

Технадзор:

(подпись)

(подпись)

Тураров А