Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 июня 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15	13.04.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затрать			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**189 796 714**	**51 212 491**							**6 145 499**	**57 357 990**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Карапасов С.
"19" июня 2018 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Т.Ш.
"19" июня 2018 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ №1
за июнь 2018 года

на 2-1-2 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №1								
1	1	Е0169-5-7	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм**	733,0000178	77,2	0,5	56588	367	45593	0,46	337
			отверст		76,7	0,09	56221	66	81	0	0
2	2	Е0169-5-9 К=4,6	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм**	733,0000178	60,35	1,15	44238	843	35287	0,36	262
			отверст		59,2	0,23	43395	169	81	0	0
3	3	Е0146-4-3	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами**	1,10944	31517,42	477,54	34967	530	30017	186,17	207
			т		29882,25	180	33153	200	90	0,88	1
4	8	Е0106-36-2	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм**	1040	525,04	165,44	546041	172052	271297	1,18	1231
			м2		212,96	63,09	221475	65611	94,5	0,35	364
5	9	Е0106-36-3 К=6	**Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования**	1040	398,14	108,38	414066	112715	129060	0,49	512
			м2		84,59	46,72	87978	48594	94,5	0,04	38
6	10	Е0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	1,35576	16229,09	5027,99	22003	6817	12951	64,97	88
			т		10453,5	1339,83	14172	1816	81	4,76	6
7	12	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	1,35576	629,99	180,65	854	245	369	1,54	2
			т		336,38	0	456	0	81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,192	17,24	0,06	779	3	248	0,03	1
			м2		6,68	0,03	302	1	81	0	0
9	14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,192	34,41	0,05	1555	2	350	0,05	2
			м2		9,57	0	432	0	81	0	0
10	15	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,8751796	5873,89	2525,03	16888	7260	7549	16,21	47
			т		2613,38	628,04	7514	1806	81	2,24	6
11	16	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,8751796	1536,56	390,15	4418	1122	1820	3,4	10
			т		781,43	0	2247	0	81	0	0
12	21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,4158	71965,18	380,3	29923	158	4428	66,7	28
			1т		11126,25	143,44	4626	60	94,5	0,7	0
13	22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	92,644676	17,24	0,06	1597	6	503	0,03	3
			м2		6,68	0,03	619	2	81	0	0
14	23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	92,644676	17,21	0,03	1594	2	359	0,02	2
			окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115		4,78	0	443	0	81	0	0
15	27	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	33,64	267,16	150,94	8987	5078	3099	0,46	15
			м2		76,59	37,13	2576	1249	81	0,13	4
16	28	С12023-10 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 80 мм	336,4	3790		1274956				
			м2								
17	29	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,402	1607200		646172				
			т								
18	31	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,433432	11229,55	5994,6	49785	26577	21469	26,45	117
			т		4269,38	1708,94	18928	7576	81	6,55	29
19	33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	156,474072	17,24	0,06	2698	10	850	0,03	5
			м2		6,68	0,03	1045	4	81	0	0
20	34	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	156,474072	34,41	0,05	5385	8	1213	0,05	8
			м2		9,57	0	1497	0	81	0	0
21	35	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1,2566604	11229,55	5994,6	14112	7533	6085	26,45	33
			т		4269,38	1708,94	5365	2148	81	6,55	8
22	37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,35272	17,24	0,06	765	3	241	0,03	2
			м2		6,68	0,03	296	1	81	0	0
23	38	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44,35272	34,41	0,05	1526	2	344	0,05	2
			м2		9,57	0	424	0	81	0	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №1				3179898				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №2								
24	39	Е0169-5-7	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм**	2572,000011	77,2	0,5	198558	1286	177753	0,46	1182
			отверст		76,7	0,09	197272	231	90	0	1
25	40	Е0169-5-9 К=4,6	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм**	1705	60,35	1,15	102900	1961	91198	0,36	609
			отверст		59,2	0,23	100939	392	90	0	1
26	41	Е0169-5-9 К=1,5	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм**	866,9999803	19,68	0,38	17063	325	15122	0,12	101
			отверст		19,31	0,07	16737	65	90	0	0
27	42	Е0146-4-3	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами**	4,45112	31517,42	477,54	140288	2126	133811	186,17	829
			т		29882,25	180	133009	801	100	0,88	4
28	46	Е0106-36-2	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм**	1860	525,04	165,44	976574	307709	485203	1,18	2201
			м2		212,96	63,09	396100	117343	94,5	0,35	650
29	47	Е0106-36-3 К=6	**Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования**	1860	398,14	108,38	740542	201586	230819	0,49	916
			м2		84,59	46,72	157345	86908	94,5	0,04	67
30	48	Е0146-4-1	**Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками**	0,1335	29435,01	90,13	3928	12	3273	153,01	20
			т		24493,5	33,75	3269	5	100	0,16	0
31	50	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,1214	59912,58	670,08	7275	81	6294	332,35	40
			1т		54596,25	253,12	6629	31	94,5	1,24	0
32	52	Е0106-36-2	**Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм**	320	525,04	165,44	168013	52939	83476	1,18	379
			м2		212,96	63,09	68146	20188	94,5	0,35	112
33	53	Е0106-36-3 К=6	**Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования**	320	398,14	108,38	127405	34682	39711	0,49	158
			м2		84,59	46,72	27070	14952	94,5	0,04	12
34	54	Е0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	8	6383,4	611,54	51067	4892	8261	5,46	44
			м3		861,64	231,02	6893	1848	94,5	1,13	9
35	57	Е0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	32	132,03	66,18	4225	2118	3270	0,34	11
			отверст.		63,23	38,95	2023	1246	100	0,06	2
36	58	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,1104	64668,43	380,3	7139	42	414	23	3
			1т		3829,5	143,44	423	16	94,5	0,7	0
37	59	Е0109-32-1	**Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м**	3,3799742	15338,85	5742,95	51845	19411	14415	19,66	66
			т		3337,88	1927,34	11282	6514	81	7,44	25
38	63	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	506,996136	17,24	0,06	8741	32	2754	0,03	17
			м2		6,68	0,03	3387	13	81	0	0
39	64	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	506,996136	34,41	0,05	17448	25	3929	0,05	25
			м2		9,57	0	4851	0	81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	65	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (для балки Бс1)	0,0239	2975,47	1238,47	71	30	53	10,6	0
			м3		1737	468	41	11	100	2,28	0
41	66	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,012	22792,78	355,81	274	4	137	75,58	1
			м3		11301,75	135	136	2	100	0,66	0
42	68	Е0163-13-1	Промывка поверхностей стен	1,836	29,24	0	54	0	46	0,2	0
			м2		29,24	0	54	0	85,05	0	0
43	69	Е0146-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	18,0768	127,22	58,68	2300	1061	1640	0,41	7
			м		68,54	22,16	1239	401	100	0,11	2
44	70	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1,0704048	46409,71	3043,21	49677	3257	51106	195,5	209
			т		36742,5	1150,31	39329	1231	126	5,61	6
45	73	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,352024	17,24	0,06	92	0	29	0,03	0
			м2		6,68	0,03	36	0	81	0	0
46	74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,352024	34,41	0,05	184	0	41	0,05	0
			м2		9,57	0	51	0	81	0	0
47	75	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	10,06	18781,39	417,85	188941	4204	44161	25,41	256
			м3		3907,13	157,5	39306	1584	108	0,78	8
48	76	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,06	599,34	35,14	6029	353	1690	0,9	9
			м3		142,31	13,23	1432	133	108	0,07	1
49	77	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,1752	179612,58	670,08	31459	117	9078	332,35	58
			1т		54596,25	253,12	9563	44	94,5	1,24	0
50	78	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	7,41	20158,93	395,71	149378	2932	33289	25,88	192
			м3		4010,63	149,06	29719	1105	108	0,72	5
51	79	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	7,41	1911,46	17,71	14164	131	2849	2,16	16
			м3		349,31	6,75	2588	50	108	0,03	0
52	80	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	5,28	1911,46	17,71	10092	94	2030	2,16	11
			м3		349,31	6,75	1844	36	108	0,03	0
53	81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	5,2545	17,24	0,06	91	0	29	0,03	0
			м2		6,68	0,03	35	0	81	0	0
54	82	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,1	20158,93	395,71	22175	435	4942	25,88	28
			м3		4010,63	149,06	4412	164	108	0,72	1
55	83	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,1	1911,46	17,71	2103	19	423	2,16	2
			м3		349,31	6,75	384	7	108	0,03	0
56	84	Е0110-14-1	Установка стропил	0,2	18781,39	417,85	3756	84	878	25,41	5
			м3		3907,13	157,5	781	32	108	0,78	0
57	85	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	0,2	1911,46	17,71	382	4	77	2,16	0
			м3		349,31	6,75	70	1	108	0,03	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №2				3104232				
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	86	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	443,0000061	77,2	0,5	34200	222	30616	0,46	204
			отверст		76,7	0,09	33978	40	90	0	0
59	87	Е0169-5-9 К=4,6	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	443,0000061	60,35	1,15	26736	509	23696	0,36	158
			отверст		59,2	0,23	26226	102	90	0	0
60	88	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	1,68598	31517,42	477,54	53138	805	50684	186,17	314
			т		29882,25	180	50381	303	100	0,88	1
61	91	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	664	525,04	165,44	348626	109849	173212	1,18	786
			м2		212,96	63,09	141403	41890	94,5	0,35	232
62	92	Е0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	664	398,14	108,38	264365	71964	82400	0,49	327
			м2		84,59	46,72	56170	31025	94,5	0,04	24
63	93	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов колонн стальными обоймами	1,4571622	38716,37	3209,4	56416	4677	48638	179,48	262
			т		32166	1212,75	46871	1767	100	5,92	9
64	98	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0077	172357,31	536,06	1324	4	384	289	2
			1т		47475	202,5	365	2	105	0,99	0
65	99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	218,574336	17,24	0,06	3768	14	1187	0,03	7
			м2		6,68	0,03	1460	5	81	0	0
66	100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	218,574336	34,41	0,05	7522	11	1694	0,05	11
			м2		9,57	0	2091	0	81	0	0
67	101	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,6632	13275,94	3303,08	8804	2190	5442	57,62	38
			т		9237,38	892,91	6126	592	81	3,23	2
68	102	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6632	1536,56	390,15	1019	259	420	3,4	2
			т		781,43	0	518	0	81	0	0
69	106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	99,474048	17,24	0,06	1715	6	540	0,03	3
			м2		6,68	0,03	665	2	81	0	0
70	107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	99,474048	34,41	0,05	3423	5	771	0,05	5
			м2		9,57	0	952	0	81	0	0
71	108	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов	3,8	18781,39	417,85	71369	1588	16681	25,41	97
			м3		3907,13	157,5	14847	599	108	0,78	3
72	109	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,8	599,34	35,14	2277	134	638	0,9	3
			м3		142,31	13,23	541	50	108	0,07	0
73	110	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0757	179612,58	670,08	13598	51	3924	332,35	25
			1т		54596,25	253,12	4133	19	94,5	1,24	0
74	111	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,24	20158,93	395,71	45156	886	10063	25,88	58
			м3		4010,63	149,06	8984	334	108	0,72	2
75	112	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,24	1911,46	17,71	4282	40	861	2,16	5
			м3		349,31	6,75	782	15	108	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	113	E0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	2,3	1911,46	17,71	4396	41	884	2,16	5
			м3		349,31	6,75	803	16	108	0,03	0
77	114	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,2713	17,24	0,06	39	0	12	0,03	0
			м2		6,68	0,03	15	0	81	0	0
78	115	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,5	20158,93	395,71	10079	198	2246	25,88	13
			м3		4010,63	149,06	2005	75	108	0,72	0
79	116	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5	1911,46	17,71	956	9	192	2,16	1
			м3		349,31	6,75	175	3	108	0,03	0
80	117	E0110-14-1	Установка стропил	0,1	18781,39	417,85	1878	42	439	25,41	3
			м3		3907,13	157,5	391	16	108	0,78	0
81	118	E0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	0,1	1911,46	17,71	191	2	38	2,16	0
			м3		349,31	6,75	35	1	108	0,03	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №3				965280				
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №4								
82	156	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,85	599,34	35,14	4105	241	1151	0,9	6
			м3		142,31	13,23	975	91	108	0,07	0
83	159	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	5,81	1911,46	17,71	11106	103	2234	2,16	13
			м3		349,31	6,75	2030	39	108	0,03	0
84	160	E0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	3,2	1911,46	17,71	6117	57	1231	2,16	7
			м3		349,31	6,75	1118	22	108	0,03	0
85	161	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,6612	17,24	0,06	63	0	20	0,03	0
			м2		6,68	0,03	24	0	81	0	0
86	163	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,74	1911,46	17,71	1414	13	285	2,16	2
			м3		349,31	6,75	258	5	108	0,03	0
87	165	E0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	0,14	1911,46	17,71	268	2	54	2,16	0
			м3		349,31	6,75	49	1	108	0,03	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №4				23073				
			Раздел: Сейсмоусиление Блока №5								
88	195	E0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	88,4	525,04	165,44	46413	14624	23060	1,18	105
			м2		212,96	63,09	18825	5577	94,5	0,35	31
89	196	E0106-36-3 К=6	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	88,4	398,14	108,38	35196	9581	10970	0,49	44
			м2		84,59	46,72	7478	4130	94,5	0,04	3
90	204	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,28	599,34	35,14	1366	80	383	0,9	2
			м3		142,31	13,23	324	30	108	0,07	0
91	207	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,261	1911,46	17,71	2410	22	485	2,16	3
			м3		349,31	6,75	440	9	108	0,03	0
92	208	E0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	0,57	1911,46	17,71	1090	10	219	2,16	1
			м3		349,31	6,75	199	4	108	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	211	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	1,1	1911,46	17,71	2103	19	423	2,16	2
94	213	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки м3	0,2	349,31	6,75	384	7	108	0,03	0
			Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №5		1911,46	17,71	382	4	77	2,16	0
					349,31	6,75	70	1	108	0,03	0
							88960				
			Раздел: Блоки 2а,2б,3а,5а								
95	214	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов м3	0,7	18781,39	417,85	13147	292	3073	25,41	18
96	215	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,7	3907,13	157,5	2735	110	108	0,78	1
97	216	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,1	599,34	35,14	420	25	118	0,9	1
98	217	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,1	142,31	13,23	100	9	108	0,07	0
99	218	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки м3	0,5	20158,93	395,71	2016	40	449	25,88	3
100	219	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов м3	1	4010,63	149,06	401	15	108	0,72	0
101	220	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,1	1911,46	17,71	191	2	38	2,16	0
102	221	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,5	349,31	6,75	35	1	108	0,03	0
103	222	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	1	1911,46	17,71	956	9	192	2,16	1
104	223	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки м3	1	349,31	6,75	175	3	108	0,03	0
105	224	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов,прогонов м3	1	18781,39	417,85	18781	418	4390	25,41	25
106	225	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1	3907,13	157,5	3907	158	108	0,78	1
107	226	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	1	599,34	35,14	599	35	168	0,9	1
108	227	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,4	142,31	13,23	142	13	108	0,07	0
109	228	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки м3	0,4	20158,93	395,71	8064	158	1797	25,88	10
110	230	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	0,4	4010,63	149,06	1604	60	108	0,72	0
111	231	С11011-7593 Изм. и доп.вып.19	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2 м2	0,4	1911,46	17,71	765	7	154	2,16	1
112	232	Е0110-51-2	Огнезащита деревянной обрешетки	0,5	349,31	6,75	140	3	108	0,03	0
				0,5	1911,46	17,71	956	9	192	2,16	1
				0,3	349,31	6,75	175	3	108	0,03	0
				0,3	18781,39	417,85	5634	125	1317	25,41	8
					3907,13	157,5	1172	47	108	0,78	0
					599,34	35,14	180	11	50	0,9	0
				0,04	142,31	13,23	43	4	108	0,07	0
					20158,93	395,71	806	16	180	25,88	1
					4010,63	149,06	160	6	108	0,72	0
				0,04	1911,46	17,71	76	1	15	2,16	0
					349,31	6,75	14	0	108	0,03	0
				0,5	1911,46	17,71	956	9	192	2,16	1
					349,31	6,75	175	3	108	0,03	0
				105	14,57	1,24	1529	130	1552	0,08	8
					13,33	0,47	1399	50	107,1	0	0
				115,5	44		5082				
				0,8	1911,46	17,71	1529	14	308	2,16	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м3	349,31	6,75	279	5	108	0,03	0
			Итого по разделу: Блоки 2а,2б,3а,5а				61687				
			Раздел: Противопожарная стена ППС 1 (АС32)								
			Раздел: Щипцовая стена Щс-1 (АС32)								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1(АС34)								
			Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЛОКА 4 (АС40)								
			ИТОГО:				7423127	1202840			12907
			Накладные расходы :				2214306	471919			1677
			На общестроительные работы				2462157				
			На металломонтажные работы				73618				
			Всего накладных расходов:				2535775				
			Итого с накладными				9958902				
			- заработная плата				380366				
			- трудоемкость				1268				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				597534				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10556436				
			Итого с временными, 1,224 %				10685647				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				10829903				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10872646				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10979502				
			ИТОГО:				10979502				
			Сметная заработная плата				3066591				
			Нормативная трудоемкость				15852				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				32145148				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				642903				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32788051				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3934566				
			Итого с НДС				36722617				
			Всего:				36722617				
			Конкурсная скидка 13,5%				4957553				
			Всего с учетом конкурсной скидки				31 765 064				
			в т.ч. НДС 12%				3 403 400				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Тураров А

Заказчик — КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик — ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: — Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная

А К Т
приемки выполненных работ № 2
за июнь 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Кровля лист АР-36,37								
1	1	Е0158-20-1 К=2,5	**Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ. 50мм**	-285,5	442,32	35,45	-126282	-10121	-49211	1,07	-305
			м2		173,25	5,58	-49463	-1592	96,39	0,01	-4
2	2	Е0158-21-1	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**	1701,8	221,25	0,44	376523	749	32233	0,12	202
			м2		19,58	0,07	33321	119	96,39	0	1
3	3	Е0158-22-1	**Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты**	1701,8	162,21	3,14	276049	5344	47357	0,19	324
			м2		28,37	0,5	48280	851	96,39	0,01	9
4	5	Е0158-21-1	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**	1701,8	221,25	0,44	376523	749	32233	0,12	202
			м2		19,58	0,07	33321	119	96,39	0	1
5	6	С11011-6000 Изм. и доп. вып. 24	**Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, стеклохолст, звукоизоляционный геотекстиль/пленка, поверхностная плотность 3,3 кг/м2 ГОСТ 30547-97**	1871,98	256		479227				
			м2								
6	7	Е0158-21-1	**Устройство гидрозащиты и ветробарьера**	2194,00	221,25	0,44	485422	965	41556	0,12	260
			м2		19,58	0,07	42959	154	96,39	0	2
7	8	С11011-1392 Изм. и доп. вып. 20	**Геомембрана полимерная толщиной 1,0 мм**	2413,4	268		646791				
			м2								
			Итого по разделу: Кровля лист АР-36,37				2514254				
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА(АР-36)								
8	18	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	38,5049648	4728,46	419,8	182069	16164	39347	5,22	201
			м3		804,71	157,5	30985	6065	106,2	0,76	29

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА(АР-36)				182069				
			Раздел: Фасад АР-21, 37								
			Раздел: Полы лист (АР-32-35)								
			Раздел: Отделочные работы								
9	185	Е0161-26-1	Затирка	392,02	40,46	0,66	15863	259	14296	0,24	95
			м2		38,48	0,11	15085	43	94,5	0	0
10	186	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки	722,060	13,12	0,01	9472	9	5257	0,05	34
			м2		7,71	0	5563	0	94,5	0	0
11	187	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	722,060	187,3	4,93	135243	3556	81396	0,64	460
			м2		117,43	1,86	84789	1345	94,5	0,01	7
12	190	Е0161-26-1	Затирка	153,4	40,46	0,66	6207	101	5594	0,24	37
			м2		38,48	0,11	5903	17	94,5	0	0
13	191	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки	434,400	13,12	0,01	5698	5	3163	0,05	21
			м2		7,71	0	3347	0	94,5	0	0
14	192	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	434,400	187,3	4,93	81364	2139	48969	0,64	277
			м2		117,43	1,86	51010	809	94,5	0,01	4
15	195	Е0161-26-1	Затирка	139,2	40,46	0,66	5633	92	5076	0,24	34
			м2		38,48	0,11	5356	15	94,5	0	0
16	196	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки	191,6	13,12	0,01	2513	2	1395	0,05	9
			м2		7,71	0	1476	0	94,5	0	0
17	197	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	191,6	187,3	4,93	35887	944	21599	0,64	122
			м2		117,43	1,86	22499	357	94,5	0,01	2
18	206	Е0161-26-1	Затирка	15,7	40,46	0,66	635	10	573	0,24	4
			м2		38,48	0,11	604	2	94,5	0	0
19	207	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки	420,000	13,12	0,01	5509	5	3058	0,05	20
			м2		7,71	0	3236	0	94,5	0	0
20	208	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	420,000	187,3	4,93	78667	2068	47346	0,64	267
			м2		117,43	1,86	49319	782	94,5	0,01	4
21	210	Е0161-26-1	Затирка	346,6	40,46	0,66	14025	229	12640	0,24	84
			м2		38,48	0,11	13337	38	94,5	0	0
22	211	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	15,8	13,12	0,01	207	0	115	0,05	1
			м2		7,71	0	122	0	94,5	0	0
23	212	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	15,8	187,3	4,93	2959	78	1781	0,64	10
			м2		117,43	1,86	1855	29	94,5	0,01	0
24	214	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1878,28	235,16	2,64	441692	4962	248718	0,74	1382
			м2		139,73	0,4	262443	751	94,5	0,05	100

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	215	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2912,78	154	4,29	448559	12489	237897	0,52	1525
			м2		84,79	1,64	246973	4770	94,5	0,01	23
26	221	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1907,32	235,16	2,64	448521	5038	252564	0,74	1404
			м2		139,73	0,4	266500	763	94,5	0,05	101
27	222	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2179,48	154	4,29	335633	9345	178006	0,52	1141
			м2		84,79	1,64	184797	3569	94,5	0,01	17
28	226	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	253,9	176,73	2,5	44872	636	25908	0,65	165
			м2		107,64	0,34	27330	86	94,5	0,05	13
29	228	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	566,378	235,16	2,64	133188	1496	74999	0,74	417
			м2		139,73	0,4	79137	227	94,5	0,05	30
30	229	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	566,378	154	4,29	87221	2428	46258	0,52	296
			м2		84,79	1,64	48023	927	94,5	0,01	4
31	233	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	152,23	176,73	2,5	26904	381	15533	0,65	99
			м2		107,64	0,34	16386	51	94,5	0,05	8
32	235	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	473,84	235,16	2,64	111427	1252	62745	0,74	349
			м2		139,73	0,4	66207	190	94,5	0,05	25
33	236	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	473,84	154	4,29	72970	2032	38700	0,52	248
			м2		84,79	1,64	40177	776	94,5	0,01	4
34	242	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	517,374	235,16	2,64	121665	1367	68510	0,74	381
			м2		139,73	0,4	72290	207	94,5	0,05	27
35	243	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1724,58	154	4,29	265580	7394	140853	0,52	903
			м2		84,79	1,64	146226	2824	94,5	0,01	14
36	247	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	343,074	235,16	2,64	80677	906	45429	0,74	253
			м2		139,73	0,4	47936	137	94,5	0,05	18
37	248	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1143,58	154	4,29	176108	4903	93400	0,52	599
			м2		84,79	1,64	96964	1873	94,5	0,01	9
			Итого по разделу: Отделочные работы				3194900				
			Раздел: Проемы								
			Раздел: Ограждение лестниц, стремянки и люки								
			Раздел: Вентшахты								
			ИТОГО:				5891221	77978			11518
			Накладные расходы :				2004293	26304			450
			На общестроительные работы				1925293				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**1925293**				
			Итого с накладными				**7816514**				
			- заработная плата				**288794**				
			- трудоемкость				**963**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**468991**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8285505**				
			Итого с временными, 1,224 %				**8386920**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**8500143**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8533691**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8617560**				
			ИТОГО:				**8617560**				
			Сметная заработная плата				**2319391**				
			Нормативная трудоемкость				**12931**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**25229992**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**504600**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**25734592**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3088151**				
			Итого с НДС				**28822743**				
			Всего:				**28822743**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**3891070**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**24 931 673**				
			в т.ч. НДС 12%				**2 671 251**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Заказчик — КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик — ТОО "Global Trade Center"
Наименование строительства и его адрес: — Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ

А К Т
приемки выполненных работ № 3
за июнь 2018 года

на 2-1-5 Электроосвещение и электро оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Электроосвещение								
1	42	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1168	27,7	2,1	32354	2453	20173	0,1	117
			м		19,7	0,5	23010	584	85,5	0	3
2	43	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7242	41426		30001				
			км								
3	44	С151601-586 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	64708		3234				
			км								
4	45	С151601-579 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5+1х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,304	106211		32284				
			км								
5	46	С151601-587 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1132	85566		9688				
			км								
6	47	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	856	34,2	1,2	29275	1027	17126	0,14	120
			м		23,2	0,2	19859	171	85,5	0	1
7	48	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная поливинилхлоридная d 20 мм	873,12	38		33179				
			м								
			Итого по разделу: Электроосвещение				170014				
			Раздел: Силовое электрооборудование								
			Раздел: Аппараты управления напряжением до 1000В								
			Раздел: Заземление и молниезащита								
			ИТОГО:				170015	3480			237

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							42869	755			4
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				37299				
			Всего накладных расходов:				37299				
			Итого с накладными				207314				
			- заработная плата				5595				
			- трудоемкость				19				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				12439				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				219753				
			Итого с временными, 1,224 %				222443				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				225446				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				226336				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				228560				
			ИТОГО:				228560				
			Сметная заработная плата				49219				
			Нормативная трудоемкость				260				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				669165				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13383				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				682548				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				81906				
			Итого с НДС				764454				
			Всего:				764454				
			Конкурсная скидка 13,5%				103201				
			Всего с учетом конкурсной скидки				661 253				
			в т.ч. НДС 12%				70 849				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:

расч. соотв. проекту

(подпись)

Технадзор:

(подпись)