Утвержден распоряжением
Акима Костанайской области
от «15» декабря 2010 года № 293-р

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «10» декабря 2010 года г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжениями акима Костанайской области от 14 октября 2009 года № 176-р и от 1 декабря 2009 года № 214-р в составе:

Председателя комиссии: **Мурзаканова Галия Базылбековна** – начальник ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»;

заместителя председателя комиссии: **Колесник Владимир Иванович** – начальник ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»;

секретаря комиссии: **Алматова Индира Орекеновна** – начальник отдела мониторинга и государственных закупок ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области;

членов комиссии – представителей:

органов государственного противопожарного надзора: **Батов Евгений Владимирович** – начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК» (по согласованию);

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Естекбаев Галым Айсабаевич** – директор ГУ «Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по Костанайской области» (по согласованию);

Умарова Сара Валеевна – начальник ГУ «Управление архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» (по согласованию);

Жундубаев Марат Кунисбаевич – начальник ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»;

Мухамеджанов Виктор Сергеевич – главный специалист Костанайского филиала ГУ «Тобыл-Торгайский департамент экологии» (по согласованию);

Каппасов Сабит Каппасович – исполняющий обязанности директора ГУ «Департамент по техническому регулированию и метрологии по Костанайской области Министерства индустрии и новых технологий РК (по согласованию);

генерального проектировщика: **Титов Владимир Иванович** – директор ТОО «АСКОС»;

генерального подрядчика: **Уналов Бауржан Расимович** – директор ТОО «Эсмеральд»;

эксплуатационной организации: **Иосипенко Елена Степановна** – главный врач ГККП «Областной центр крови г. Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области»;

других заинтересованных организаций и предприятий:

Киселев Игорь Иванович - директор ГКП «Костанай Су»;

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»** и **ТОО «Эсмеральд»** предъявлены к приемке построенные объекты **Блок «А», блок «Б», наружные сети канализации, наружные сети водопровода, наружные сети телефонизации, ТП «ЗХВ» 10/0,4 кВ 2×630 кВА, благоустройство и озеленение территории** объекта **«Строительство областного центра крови в городе Костанае Костанайской области»** по адресу: г. Костанай, ул. Быковского 4 «А».

2. Строительство произведено на основании **Постановлений акимата Костанайской области № 20 от 18 января 2008 года, № 164 от 27 апреля 2009 года, № 141 от 20 апреля 2010 года** и в соответствии с разрешениями на производство строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» № 659 от «6» ноября 2008 года и № 655 от 9 декабря 2009 года.**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Эсмеральд» (Лицензия ГСЛ № 0001313 от 4 мая 2006 года),** выполнившим весь комплекс строительно-монтажных работ по построенным объектам и субподрядными организациями.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «АСКОС», г. Костанай (Лицензия ГСЛ-004152 от 16.04.2001 года).**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области» от 25 марта 2008 года.**

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту **«Строительство областного центра крови в г. Костанае Костанайской области»** (Заключение Государственной экспертизы № 14-213/08 от 23 декабря 2008 года).

7. Проектно-сметная документация утверждена **приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК № 285-ПИР от 11 июня 2009 года**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **ноябрь 2008 года**, окончание работ – **декабрь 2010 года.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Рабочие проекты, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, журнал производства работ, журнал авторского надзора, журнал технического надзора, протокола испытания оборудования и т. д.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию построенные объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Наименование	Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
центр крови	- Общая площадь здания	м2	12 455,40		12 455,40	
	- Общая площадь помещений	м2	12452,1		12452,1	
	- Строительный объем здания	м3	54 975,00		54 975,00	
Наружные сети канализации	- протяженность	пог.м	354,1		354,1	
Наружные сети водопровода	- протяженность	пог.м	167,4		167,4	
Наружные сети телефонизации	- протяженность	пог.м	105,5		105,5	
Благоустройство	- площадь покрытия (брусчатка, асфальтобетон)	м2	3677,5		3677,5	
	-озеленения	м2	2174,0		2174,0	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Блок «А» представляет собой 3-х этажное здание с подвалом. **Блок «Б»** четырехэтажное здание с подвалом и техническим этажом.

- фундаменты - стаканного типа из сборных железобетонных стаканов по серии 1.020;
- наружные стены подвального этажа – сборные бетонные блоки толщиной 600 мм.
- колонны здания – сборные железобетонные по серии 1.020-1/83 сечением 400×400мм.
- ригели здания - сборные железобетонные по серии 1.020-1/83 высотой сечения 450 мм пролетом 3 и 6м.
- плиты перекрытия сборные многопустотные панели по серии 1.041-1, пролетом 3 и 6м.
- наружные стены - кирпичная кладка толщиной 510 мм из глиняного кирпича марки 100 на растворе М 50, утеплитель «ISOVER», облицовка – керамогранит;
- перегородки – гипсокартонные листы;
- лестницы– сборные железобетонные марши и лестничные площадки по серии 1.020-1.
- кровля блока «Б» - 1 слой «Бикрост», 3 слоя «Унифлекса»,
- кровля блока «А» - металлочерепица;
- утеплитель – полистиролбетон.

Наружные сети канализации:

- трубы полиэтиленовые (ПЭ) диаметром 100 протяженностью 47,15 м.
- трубы полиэтиленовые (ПЭ) диаметром 175 протяженностью 204,55 м.
- трубы полиэтиленовые (ПЭ) диаметром 233 протяженностью 102,3 м.

Общая протяженность 354,1 м.
Канализационные колодцы – 13 шт.

Наружные сети водопровода:
- трубы полиэтиленовые (ПЭ) диаметром 100 протяженностью 71,4 м.
- трубы стальные диаметром 89 протяженностью 96 м.
Общая протяженность 167,4 м.
Пожарный гидрант (ПГ) 1 шт.

Наружные сети телефонизации:
- кабель ТППэпЗ 20×2×0,4 протяженностью 80,8 м.
- кабель ТППэпЗ 30×2×0,4 протяженностью 24,7 м.
Общая протяженность 105,5 м.

ТП «ЗХВ» 10/0,4 кВ 2×630 кВА
В существующее здание ТП «ЗХВ» смонтировано согласно техническим условиям:
- трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4 кВ
- панели ЩО 70 в количестве 7 штук.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, **выполнены на основании раздела «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта, разработанному ТОО «Геобайт-Инфо» (Лицензия № 01163Р от 9.07.2007 года).**

14. Внешние наружные коммуникации теплоснабжения, энергоснабжения приняты актами государственной комиссии и переданы на баланс эксплуатирующих организаций.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий, устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок, отделке элементов фасадов зданий выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 2 983 292,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ - 1 190 500,47 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря – 1 473 704,06 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 2 983 292,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ - 1 190 500,47 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря – 1 473 704,06 тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических, архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): **Построенные объекты соответствуют технологическим и архитектурно-строительным решениям.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленные к приемке построенные объекты **Блок «А», блок «Б», наружные сети канализации, наружные сети водопровода, наружные сети телефонизации, ТП «ЗХВ» 10/0,4 кВ 2×630 кВА, благоустройство и озеленение территории** объекта **«Строительство областного центра крови в городе Костанае Костанайской области» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Г. МУРЗАКАНОВА**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **В. КОЛЕСНИК**

Секретарь комиссии _____ **И. АЛМАТОВА**

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ **Е. БАТОВ**

_____ **Г. ЕСТЕКБАЕВ**

_____ **С. УМАРОВА**

_____ **М. ЖУНДУБАЕВ**

_____ **В. МУХАМЕДЖАНОВ**

_____ **В. ТИТОВ**

_____ **С. КАППАСОВ**

_____ **Б. УНАЛОВ**

_____ **Е. ИОСИПЕНКО**

_____ **И. КИСЕЛЕВ**

Примечание: датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Прошнуровано и пронумеровано
«12» листов
«10» декабр 2010 г.
Начальник управления
_____ Г. Мурзаканова

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Эсмеральд**

Форма 2В

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Паша-плюс»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА КРОВИ в г.Костанай

А К Т приемки выполненных работ

За май - июнь месяц 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Облицовка фасадов														
1	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля м2	4680	898,31	6,58	4204068	30788	1239658	1,5	7029	251,35	0,92	1176318	4309	105	-	13
2	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	4680	1450,2	1,27	6786937	5949	931940	0,29	1379	189,45	0,2	886626	936	105	-	3
3	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасадными панелями м2	4680	413,88	0,73	1936938	3434	1396040	0,44	2038	283,9	0,19	1328652	910	105	-	3
4	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая м2	3500	1180	-	4130000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	1180	1350	-	1593000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Е0115-40-1 Изм. и	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали	1260	675,98	2,53	851738	3183	106843	0,49	618						

	доп. вып. 10	с полимерным покрытием шириной 250 мм		80,16	0,6	101005	751	105	-	2
		м								
7	Е0115-40-2	-Устройство наружных оконных	834	452,44	2,53	377333	2107	70720	0,49	409
	Изм. и доп. вып. 10	отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		80,16	0,6	66856	497	105	-	1
		м								
8	Е0108-35-1	-Установка и разборка	4680	142,52	0,78	666987	3627	476859	0,54	2539
		инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки		86,06	0,29	402773	1346	118	-	6
		м2								
						РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка				
9	Е0115-17-6	-Гладкая облицовка стен,	1263,5	2636,68	8,75	3331439	11056	515334	2,35	2969
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей		387,08	5,1	489069	6444	104	0,03	33
		м2								
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	3890	377,87	4,29	1469914	16678	383126	0,57	2213
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		92,16	1,64	358512	6370	105	0,01	31
		м2								
11	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	3890	261,86	2,35	1018645	9141	202438	0,29	1123
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		48,66	0,9	189297	3501	105	-	17
		м2								
12	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание из	672	682,82	7,65	458853	5141	126752	1,01	677
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских		176,74	2,9	118768	1949	105	0,01	10
		м2								
13	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	672	261,86	2,35	175972	1579	34971	0,29	194
		водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску		48,66	0,9	32701	605	105	-	3
		м2								
14	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	2600	460,7	4,93	1197827	12805	353535	0,69	1799
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		127,64	1,86	331858	4843	105	0,01	24
		м2								
15	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	2600	268,64	2,91	698451	7573	151959	0,33	845
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков		54,56	1,1	141863	2860	105	0,01	14
		м2								
16	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	1764	263,17	12,44	464225	21940	151718	0,45	785
		толщиной 20 мм		65,25	4,67	115101	8247	123	0,02	40
		м2								
17	Е0111-27-5	-Устройство покрытий на	1764	2628,34	19	4636383	33516	490004	1,34	2359
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из		216,63	9,21	382127	16251	123	0,05	82

	8.02-05-20 плиток 02, СН РК	м2							
	8.02-06-20 02, СН РК								
	8.02-03-20 02								
18	E0108-35-1 -Установка и разборка инвентарных лесов трубчатых для отделочных работ	487,5	142,52	0,78	69478	378	49673	0,54	264
	м2		86,06	0,29	41955	140	118	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			34068187	168895			27242
		Тенге			6163479	59956			282
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34068187	-	-		-
	Материалы -	Тенге			17768340	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6223435	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5723000	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			3362474	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6681570	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3341
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1002236	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2444985	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43194780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30865
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7225671	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			43194780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30865
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7225671	-		-

ИТОГО в текущих ценах 2010 года, с коэффициентом 1,8236	**78 753 846**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 575 077
ИТОГО с налогами	80 328 923
Н Д С = 12 %	9 639 471
ВСЕГО к оплате по акту в ценах 2010года	**89 968 394**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Эсмеральд»

Уналов Б.Р.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Паша-плюс»

Захарченко Е.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Эсмеральд» **Форма 2В**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Паша-плюс»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА КРОВИ в г.Костанай.
Инженерные коммуникации (водоснабжение, теплоснабжение)

А К Т приемки выполненных работ

За июнь - июль месяц 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД - Земляные работы												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	1368	48,33	46,16	66121	63141	19437	0,01	20				
	т.ч. п-3.37 к=1,2	м3		2,13	12,52	2914	17124	97	0,04	59				
2	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 в отвал	2460,6	113,61	-	279549	-	66559	0,57	1398				
		т		27,05	-	66559	-	100	-	-				
3	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м - доработка	82,9	314,71	-	26090	-	29481	2,21	184				
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		314,71	-	26090	-	113	-	-				
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1212	8,1	8,1	9816	9816	3091	-	-				
		м3		-	2,63	-	3187	97	0,01	12				
		В О Д О В О Д												
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,1	2845,75	190,65	20205	1354	2432	1,28	9				
		м3		192,1	71,44	1364	507	130	0,35	2				
6	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,1664	73574,27	32119,14	12243	5345	10786	242,5	40				

45	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	10,98	21,41	0,03	235	-	51	0,03	-
					5,2	-	57	-	90	-	-
46	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	132,8	255,73	4,77	33961	634	7598	0,27	35
					46,69	1,8	6200	239	118	0,01	1
			м2								
						Тепломеханические решения					
47	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,524	235825,54	65602,79	123573	34376	92099	617,5	324
					113906,25	21294,38	59687	11158	130	110,61	58
48	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	524	714	-	374136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	Е0124-11-1	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	8	948	119,44	7584	955	7751	3,81	31
					734,06	11,25	5873	90	130	0,05	-
50	Спрайс	-Стоимость сильфонных компенсаторов 100-16-100	шт	8	44524,3	-	356194	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8	11800	-	94400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	5543496	323466		3668
	Тенге	450492	100629		403
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4472547	-	-	-
Материалы -	Тенге	359198	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	546187	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	94689	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2746078	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	279549	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	679047	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	340
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	101857	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	309096	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5460690	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4383
Сметная заработная плата -	Тенге	-	648044	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	123578	-	-	-
Материалы -	Тенге	1596	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4934	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	114717	-	-	-

		полиэтиленовых труб диам. 100 мм		---	---	---	---	---	---
		км		41343,75	8516,81	6880	1417	130	32,98	5
7	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	167	567	-	94689	-	-	-	-
		м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	473,83	22,14	1895	89	1550	1,75	7
				---	---	---	---	---	---	---
				289,69	8,44	1159	34	130	0,04	-
		шт								
9	С130902-53	-Задвижки, Dy 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	18157,12	46,24	36314	92	980	2,28	5
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				360	16,87	720	34	130	0,09	-
					КОЛОДЦЫ диам.1,5 м					
11	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	58,96	406,74	3,28	23982	193	1042	0,09	5
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				13,14	1,24	775	73	123	0,01	-
12	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под колодцы	17,95	14607,19	567,24	262199	10182	11610	1,89	34
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		285,19	212,35	5119	3812	130	1,04	19
13	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	26,68	26561,97	2630,95	708673	70194	129457	17,38	464
				---	---	---	---	---	---	---
				2953,13	779,35	78789	20793	130	3,09	83
		м3								
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	17,8	36125	-	643025	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	57,6	9137,5	-	526320	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	12	2750	-	33000	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-8-5	-Кладка горловин колодцев	0,96	5442,84	483,41	5225	464	2969	13	12
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				2441,25	180	2344	173	118	0,89	1
18	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	12	8060	-	96720	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
					ОТМОСТКИ					
19	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	95	441,58	17,62	41950	1674	6757	0,3	29
				---	---	---	---	---	---	---
				47,54	5,94	4516	564	133	0,02	2
		м2								
20	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	114	109,84	18,45	12522	2103	10161	0,45	51
				---	---	---	---	---	---	---

				Неподвижная балочная опора БО2-100 тип Т4.01					
31	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	1,56	11117,59	567,24	17343	885	1009	1,89	3
		м3		285,19	212,35	445	331	130	1,04	2
32	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях	4,16	20015,79	2164,63	83266	9005	29053	30,5	127
		м3		5909,06	742,34	24582	3088	105	2,77	12
33	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1336	6103,63	2525,03	815	337	417	17,63	2
		т		2840,63	628,04	380	84	90	2,24	-
34	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1336	1581,41	390,15	211	52	102	3,7	-
		т		849,38	-	113	-	90	-	-
35	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3304	154400	-	51014	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0109-34-3	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	0,1344	13546,29	1761,86	1821	237	1192	57,88	8
		т		9731,25	126,56	1308	17	90	0,61	-
37	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,1344	107900	-	14502	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,9	21,41	0,03	83	-	18	0,03	-
		м2		5,2	-	20	-	90	-	-
					Опорные подушки ОП-2					
39	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,96	1470,43	705,54	19057	9144	17293	4,16	54
		м3		708,75	244,36	9185	3167	140	0,94	12
40	С143014-3 Изм. и доп.вып.6	-Блоки и плиты опорные из тяжелого бетона класса В15	1,3	20800	-	26957	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Теплофикационные камеры					
41	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	54,4	3005,16	987,4	163481	53714	159412	10,34	562
		м3		1752,19	340,94	95319	18547	140	1,3	71
42	С143003-25 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона: В7,5 /М-100/	34,34	12700	-	436169	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,368	16340,43	6844,83	6013	2519	2729	36,13	13
		т		6300	1941,09	2318	714	90	6,83	3
44	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,368	133700	-	49202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м2		65,54	6,93	7471	789	123	0,03	4
21	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,168	301615,55	38037,2	50671	6390	12843	256,25	43
				44437,5	14369,06	7466	2414	130	70,18	12
		км								
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ - Земляные работы								
22	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	390,68	34,79	32,72	13593	12783	4197	0,01	6
				2,08	9	811	3516	97	0,03	12
		м3								
23	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,08	328,4	-	3967	-	4483	2,31	28
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			328,4	-	3967	-	113	-	-
		м3								
24	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	239,96	8,1	8,1	1944	1944	612	-	-
				-	2,63	-	631	97	0,01	2
		м3								
25	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,8	167,63	-	4492	-	5076	1,22	33
				167,63	-	4492	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	239,96	26,93	5,65	6463	1355	4955	0,14	32
				21,29	-	5108	-	97	-	-
		м3								
27	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	136	49,66	47,27	6753	6429	2122	0,02	2
				2,34	13,75	318	1870	97	0,05	6
		м3								
					Канал лотковый КЛ 90х45-8 основные элементы					
28	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	25,6	2269,43	705,54	58097	18062	34160	4,16	107
				708,75	244,36	18144	6256	140	0,94	24
		м3								
29	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	14,4	23300	-	335520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	11,2	24600	-	275520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Накладные расходы -	Тенге	4441	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	666	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7681	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	135700	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5601	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	947370	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	947370	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56842	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1004213	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	6600563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4412
Сметная заработная плата -	Тенге	-	653644	-	-

ИТОГО в текущих ценах 2010 года, с коэффициентом 1,823	**12 032 826**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	240 656
ИТОГО с налогами	12 273 482
Н Д С = 12 %	1 472 818
ВСЕГО к оплате по акту в ценах 2010 года	**13 746 300**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Эсмеральд»

Уналов Б.Р.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Паша-плюс»

Захарченко Е.М.