Счет-фактура № 00000000028 от 9 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 279 от 13.10.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский, с.Карауылкелды, ул.Конаева 37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 140140004638, ГУ "Байганинский районный отдел образования",030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский, с.Карауылкелды, ул.Конаева 37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Байганинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004638, 030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский, с.Карауылкелды, ул.Конаева 37

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт Байганинской средней школы в селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области	шт	1	7 955 588,39	7 955 588,39	12%	954 670,61	8 910 259,00		
Всего по счету:					**7 955 588,39**		**954 670,61**	**8 910 259,00**		

Руководитель: Жулумбетов У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Байганинский районный отдел образования",030900, Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский, с.Карауылкелды, ул.Конаева 37 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	140140004638
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040240008524
Договор (контракт)	Договор № 279 от 13.10.2016г	

Номер документа	Дата составления
00000000029	09.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт Байганинской средней школы в селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области			шт	1	8 910 259,00	8 910 259,00
				Итого	1	x	8 910 259,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жулумбетов У.Ж
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2016

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№279	от 13.10.2016г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2016 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	7 955 588,39			7 955 588,39			954 670,61	8 910 259,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		7 955 588,39		7 955 588,39			954 670,61	**8 910 259,00**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела _____ Доскулов С.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт Байганинской средней школы в с.Жарлы

Байганинского района Актюбинской области

Договор №279 от 13.10.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Окна									
1	12-060101-0201	Переплеты оконные неостекленные. Снятие / *м2*	63,8	232,71 / 226,29	6,43 / 3,5	14847 / 14437	410 / 223	8664 / 59,1	0,3306 / 0,0048	21,09228 / 0,30624
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах / *шт.*	14	931,64 / 897,71	33,93 / 17	13043 / 12568	475 / 238	7568 / 59,1	1,2873 / 0,0215	18,0222 / 0,301
3	12-060101-0303	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие / *м2*	13,97	537,37 / 537,37	– / –	7507 / 7507	– / –	4437 / 59,1	0,7922 / –	11,06703 / –
4	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	31,05	60,64	0,03	1883	1	1112	0,091	2,82555

		м		60,61	–	1882	–	59,1	–	–
5	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	63,8	1922,84	133,2	122677	8498	36059	1,17691	75,08686
		м2 проемов		879,25	65,89	56096	4204	59,8	0,08475	5,40705
6	21-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные-по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	63,8	16702,97		1065649				
		м2								
7	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	31,05	549,57	3,8	17064	118	3330	0,24369	7,56657
		п/м		177,42	1,9	5509	59	59,8	0,00238	0,0739
8	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	31,05	1069,83		33218				
		м								
9	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	31,05	1286,41	4,28	39943	133	5752	0,45138	14,01535
		м		337,23	0,84	10471	26	54,8	0,00075	0,02329
Раздел 2 Ограждение										
10	11-070111-0111	Ограды, ворота и калитки металлические, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	528,2	1350,68	542,5	713427	286550	328079	0,9798	517,53036
		м оград		796,34	203,86	420628	107680	62,1	0,1862	98,35084

11	11-070111-0112	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	520	2183,7	623,33	1135526	324133	466827	1,49	774,8
		м оград		1211,01	234,63	629726	122008	62,1	0,2148	111,696
12	21-050206-0242	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	412	1744,55		718755				
		м								
13	11-070111-0203	Ворота распашные. Устройство	2	16552	8266,5	33104	16533	13646	9,8095	19,619
		шт.		7695,5	3291,5	15391	6583	62,1	3,08375	6,1675
14	11-070111-0209	Калитки. Устройство	2	663	29	1326	58	743	0,8165	1,633
		шт.		594,5	3,5	1189	7	62,1	0,00425	0,0085
15	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	6,664	304387,68		2028440				
		т								
16	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	312	52,94	1,06	16517	330	4564	0,0295	9,204
		м2		26,82	0,17	8368	52	54,2	0,0002	0,0624
17	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	312	43,51	1,02	13574	318	3247	0,0245	7,644
		м2		18,99	0,21	5926	64	54,2	0,00025	0,078
	Всего прямые затраты					**5 976 500**				**1480**
										222,47472

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 189 698
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	637 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241 144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 149 245
Накладные расходы I уровня, тенге	884 028
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 860 528
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	290 886

Итого, тенге	7 151 415
Сметная прибыль (8 %), тенге	572 114
Итого по смете на подряд, тенге	**7 723 529**
Временные здания и сооружения (1,5 %), 0,8	92 682
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	154 761
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	7 970 972
Итого в текущих ценах 2016 г., с учетом коэф.договорной стоимости	**7 955 588,39**
НДС (12 %)	954 670,61
Всего по акту с учетом НДС	**8 910 259,00**

Заказчик _____

Подрядчик _____