Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за 10 декабря 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15	13.04.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала стр-ва по отчётный месяц вклю-чительно с НДС	из гр.1 без НДС							в т.ч.НДС	ВСЕГО
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в сос-тав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудо вания		на приоб-ретение материа-лов,обору дования (без НДС)	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**420 925 628**	**19 911 809**							**2 389 417**	**22 301 226**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____Караласов С.
"10" декабря 2018 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____Босаков Т.Ш.
"10" декабря 2018 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Кровля лист АР-36,37								
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА(АР-36)								
			Раздел: Фасад АР-21, 37								
			Раздел: Полы лист (АР-32-35)								
1	57	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	6,41	27,71	0,53	178	3	132	0,15	1
			м		25,21	0,2	162	1	81	0	0
2	67	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	63,16	85,5	0,58	5400	36	984	0,09	6
			м		13,85	0,22	875	14	110,7	0	0
3	91	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	12,5	27,71	0,53	346	7	257	0,15	2
			м		25,21	0,2	315	2	81	0	0
4	99	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	9,37	27,71	0,53	260	5	193	0,15	1
			м		25,21	0,2	236	2	81	0	0
5	104	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	83,7	660,09	3,7	55250	310	4327	0,22	18
			м2		45,55	1,15	3813	96	110,7	0,01	1
6	105	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	40	125,78	0,2	5031	8	828	0,1	4
			м		18,61	0,09	744	4	110,7	0	0
7	167	Е0109-40-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	6,2	27,71	0,53	172	3	128	0,15	1
			м		25,21	0,2	156	1	81	0	0
			Итого по разделу: Полы лист (АР-32-35)				66637				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Отделочные работы								
			Раздел: Проемы								
8	289	Е0161-28-2	Устройство сетки	42,8	107,97	0,79	4621	34	3127	0,6	26
			м2		85,76	0,14	3670	6	85,05	0	0
9	290	С11011-764	Сетка защитная заградительная для спортзалов	42,8	142		6078				
			м2								
			Итого по разделу: Проемы				10699				
			Раздел: Ограждение лестниц, стремянки и люки								
			Раздел: Вентшахты								
			Раздел: Входные группы								
10	451	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	4,1	137,88	10,38	565	43	482	0,65	3
			м2		108,31	1,46	444	6	107,1	0,01	0
11	453	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,12	684,36	1,55	766	2	212	1,12	1
			м2		176,21	0,59	197	1	107,1	0	0
12	454	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2214	17,24	0,06	38	0	12	0,03	0
			м2		6,68	0,03	15	0	81	0	0
13	455	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	64,4206	34,41	0,05	2217	3	499	0,05	3
			м2		9,57	0	616	0	81	0	0
			Итого по разделу: Входные группы				3587				
			ИТОГО:				80922	452			66
							11243	133			1
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				10471				
			На металломонтажные работы				710				
			Всего накладных расходов:				11180				
			Итого с накладными				92103				
			- заработная плата				1677				
			- трудоемкость				6				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				5526				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				97629				
			Итого с временными, 1,224 %				98824				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				100158				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				100553				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				101541				
			ИТОГО:				101541				
			Сметная заработная плата				13053				
			Нормативная трудоемкость				73				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				297286				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5946				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				303232				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				36388				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с НДС				**339620**				
			Всего:				**339620**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**45849**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**293 771**				
			в т.ч. НДС 12%				**31 475**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-6 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	**1**	**Ц0110-398-6**	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише**	**1**	**18956**	**0**	**18956**	**0**	**12990**	**76**	**76**
			шт		**14290**	**0**	**14290**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
2	**2**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Шкаф пожарный сигнализации для технических средств ОПС**	**1**	**27991,16**		**27991**				
			шт								
			Отпускная цена		27991		27991				
			Сметная стоимость оборудования				***27991***				
3	**3**	**Ц0108-121-1**	**Аккумулятор 12В 17А/Ч**	**2**	**307,7**	**0**	**615**	**0**	**474**	**2**	**4**
			шт		**277**	**0**	**554**	**0**	**85,5**	**0**	**0**
4	**4**	**Прайс лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч TP12070**	**2**	**852,68**		**1705**				
			шт								
			Отпускная цена		853		1705				
			Сметная стоимость оборудования				***1705***				
5	**5**	**Ц0111-94-1**	**Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т**	**1**	**5255,12**	**855,81**	**5255**	**856**	**2579**	**18**	**18**
			шт		**2970**	**213,75**	**2970**	**214**	**81**	**1,24**	**1**
6	**6**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Пульт контроля и управления С2000-М**	**1**	**11559,37**		**11559**				
			шт								
			Отпускная цена		11559		11559				
			Сметная стоимость оборудования				***11559***				
7	**7**	**Ц0111-96-3**	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,02 т**	**6**	**458,17**	**12,44**	**2749**	**75**	**2165**	**3**	**18**
			шт		**441**	**4,5**	**2646**	**27**	**81**	**0,03**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**8**	**Прайс лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**С2000-БИ- SMD Блок индикации для отображения управления 60 разделов**	**3**	**6962,95**		**20889**				
			шт								
			Отпускная цена		6963		20889				
			Сметная стоимость оборудования				***20889***				
9	**9**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**С2000-КДЛ- Контроллер двухпроводной лини связи, до 127 устр**	**3**	**3890,74**		**11672**				
			шт								
			Отпускная цена		3891		11672				
			Сметная стоимость оборудования				***11672***				
10	**10**	**Ц0110-668-3**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой**	**86**	**457,5**	**1,6**	**39345**	**138**	**30441**	**2**	**172**
			шт		**437**	**0**	**37582**	**0**	**81**	**0**	**0**
11	**11**	**С Прайс лист ТОО "Интант"**	**Извещатель дымовой оптико-электронный адресный ДИП-34А**	**86**	**1310,74**		**112723**				
			шт								
12	**12**	**Ц0110-668-3**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой**	**32**	**457,5**	**1,6**	**14640**	**51**	**11327**	**2**	**64**
			шт		**437**	**0**	**13984**	**0**	**81**	**0**	**0**
13	**13**	**С Прайс лист ТОО "Интант"**	**Извещатель пожарный тепловой, дифферециальный, С2000-ИП**	**32**	**1276,58**		**40851**				
			шт								
14	**14**	**Ц0110-668-6**	**Ручной пожарный извещатель**	**18**	**86,3**	**7,8**	**1553**	**140**	**886**	**0,35**	**6**
			шт		**60,8**	**0**	**1094**	**0**	**81**	**0**	**0**
15	**15**	**С151804-3212 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М**	**18**	**463**		**8334**				
			шт.								
16	**16**	**Ц0110-99-6**	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**1**	**1526,2**	**0**	**1526**	**0**	**1166**	**9**	**9**
			шт		**1440**	**0**	**1440**	**0**	**81**	**0**	**0**
17	**17**	**С Прайс лист ТОО "Интант"**	**Преобразователь/повторитель интерфейсов С2000-ПИ**	**1**	**5132,25**		**5132**				
			шт								
18	**18**	**Ц0110-3-6**	**Релейный блок "**	**3**	**25,9**	**0**	**78**	**0**	**62**	**0,15**	**0**
			блок		**25,7**	**0**	**77**	**0**	**81**	**0**	**0**
19	**19**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Блок релейный адресный,сигнально-пусковой на 2 реле питания С2000-СП2**	**3**	**1935,91**		**5808**				
			шт								
			Отпускная цена		1936		5808				
			Сметная стоимость оборудования				***5808***				
20	**20**	**Ц0110-398-2**	**Панель коммутации связи и сигнализации**	**5**	**7291**	**0**	**36455**	**0**	**22293**	**27**	**135**
			шт		**4905**	**0**	**24525**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
21	**21**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Устройство коммутационное УК-ВК/02**	**5**	**1039,62**		**5198**				
			шт								
			Отпускная цена		1040		5198				
			Сметная стоимость оборудования				***5198***				
22	**22**	**Ц0110-668-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**18**	**153,5**	**0**	**2763**	**0**	**2100**	**1**	**18**
			шт		**144**	**0**	**2592**	**0**	**81**	**0**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**23**	**С Прайс лист ТОО "Интант"**	**Оповещатель световой, 12В,табло плоское "ВЫХОД" КРИСТАЛЛ-12**	**18**	**251,29**		**4523**				
			шт								
			Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
			ИТОГО:				**380320**	**1260**			**521**
							101754	**241**			**1**
			Всего прямые затраты:				**380320**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**192484**				
			- оборудования				**84822**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**86484**				
			Всего накладных расходов:				**86484**				
			Итого с накладными				**466804**				
			- заработная плата				**12973**				
			- трудоемкость				**43**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**22919**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**489723**				
			Итого с временными, 1,224 %				**494679**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**500212**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**501851**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**505950**				
			ИТОГО:				**505950**				
			Сметная заработная плата				**114968**				
			Нормативная трудоемкость				**565**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1481291**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**29626**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1510917**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**181310**				
			Итого с НДС				**1692227**				
			Всего:				**1692227**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**228451**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 463 773**				
			в т.ч. НДС 12%				**156 833**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-7 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1**	**Ц0110-730-2**	**Видеокамера, количество камер - 1**	**16**	**3468**	**0**	**55488**	**0**	**42541**	**15**	**240**
			компл		**2925**	**0**	**46800**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
2	**2**	**Ц0110-399-1**	**Видеорегистратор**	**1**	**2299**	**0**	**2299**	**0**	**1800**	**12**	**12**
			шт		**1980**	**0**	**1980**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
3	**3**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Жесткий диск SEAgATE BArrACudA 7200.14 HDD SATA 4000 GB**	**1**	**19326,51**		**19327**				
			шт								
			Отпускная цена		19327		19327				
			Сметная стоимость оборудования				*19327*				
4	**4**	**Ц0110-350-23**	**Видеомонитор**	**1**	**438,9**	**9,2**	**439**	**9**	**390**	**2**	**2**
			шт		**425**	**4,5**	**425**	**4**	**90,9**	**0,03**	**0**
5	**5**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Монитор BEng GL.2750HMLCD 27" BlACK, 1920X1080(LED),2Ms,300Cd/M212M,D-SuB/DVI/HDMI**	**1**	**27446,8**		**27447**				
			шт								
			Отпускная цена		27447		27447				
			Сметная стоимость оборудования				*27447*				
6	**6**	**Ц0111-96-3**	**Блок питания**	**1**	**458,17**	**12,44**	**458**	**12**	**361**	**3**	**3**
			шт		**441**	**4,5**	**441**	**4**	**81**	**0,03**	**0**
7	**7**	**Ц0108-121-1**	**Аккумулятор 12В 17А/Ч**	**1**	**307,7**	**0**	**308**	**0**	**237**	**2**	**2**
			шт		**277**	**0**	**277**	**0**	**85,5**	**0**	**0**
8	**8**	**Прайс лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В 12,0А/Н, TP120120**	**1**	**1439,43**		**1439**				
			шт								
			Отпускная цена		1439		1439				
			Сметная стоимость оборудования				*1439*				
9	**9**	**Ц0108-144-1**	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2**	**32**	**20,7**	**0**	**662**	**0**	**561**	**0,12**	**4**
			шт		**20,5**	**0**	**656**	**0**	**85,5**	**0**	**0**
10	**10**	**С Прайс лист ТОО "Интант"**	**Коннектор под пайку BNC**	**32**	**55,5**		**1776**				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		56		1776				
			Сметная стоимость оборудования				*1776*				
11	**11**	**Прайс лист Гоупна компаний "АСТРАКОМ"**	**Разъем питания для видеокамер, 12V**	**16**	**45,74**		**732**				
			шт								
			Отпускная цена		46		732				
			Сметная стоимость оборудования				*732*				
			ИТОГО:				**110375**	**21**			**263**
							50579	**8**			**0**
			Всего прямые затраты:				**110375**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**9054**				
			- оборудования				**50721**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**45890**				
			Всего накладных расходов:				**45890**				
			Итого с накладными				**156265**				
			- заработная плата				**6884**				
			- трудоемкость				**23**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**6333**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**162598**				
			Итого с временными, 1,224 %				**163967**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**165496**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**165949**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**167081**				
			ИТОГО:				**167081**				
			Сметная заработная плата				**57471**				
			Нормативная трудоемкость				**286**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**489170**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**9783**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**498953**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**59874**				
			Итого с НДС				**558827**				
			Всего:				**558827**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**75442**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**483 385**				
			в т.ч. НДС 12%				**51791**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-8 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	**1**	**Ц0110-668-4**	**Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей**	**71**	**195,7**	**0**	**13895**	**0**	**10237**	**1**	**71**
			шт		**178**	**0**	**12638**	**0**	**81**	**0**	**0**
2	**2**	**С151804-3129 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М**	**71**	**1104**		**78384**				
			шт.								
3	**3**	**Ц0110-668-6**	**Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя**	**4**	**86,3**	**7,8**	**345**	**31**	**197**	**0,35**	**1**
			шт		**60,8**	**0**	**243**	**0**	**81**	**0**	**0**
4	**4**	**С151804-3157 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели оптико-электронные пассивные, потолочной установки модели PRO 460**	**4**	**2386**		**9544**				
			шт.								
5	**5**	**Ц0110-669-2**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении**	**86**	**980**	**1,6**	**84280**	**138**	**66177**	**5**	**430**
			шт		**950**	**0**	**81700**	**0**	**81**	**0**	**0**
6	**6**	**С151804-3145 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели акустические модели PRO457**	**86**	**1923**		**165378**				
			шт.								
7	**7**	**Ц0110-386-7**	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении**	**13**	**332,4**	**0**	**4321**	**0**	**3746**	**2**	**26**
			шт		**317**	**0**	**4121**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
8	**8**	**С151804-3321 Изм. и доп. вып. 22**	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12**	**4**	**962**		**3848**				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**9**	**С151804-3311 Изм. и доп. вып. 22**	**Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели ЛЮКС-12**	**9**	**819**		**7371**				
			шт.								
10	**10**	**Ц0110-3-6**	**Релейный блок станции Пентаконта"**	**4**	**25,9**	**0**	**104**	**0**	**83**	**0,15**	**1**
			блок		**25,7**	**0**	**103**	**0**	**81**	**0**	**0**
11	**11**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Блок релейный адресный,сигнально-пусковой на 2 реле питания С2000-СП2**	**4**	**1935,91**		**7744**				
			шт								
			Отпускная цена		1936		7744				
			Сметная стоимость оборудования				*7744*				
12	**12**	**Ц0110-667-1**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	**1**	**4487,6**	**1,6**	**4488**	**2**	**3463**	**23**	**23**
			шт		**4275**	**0**	**4275**	**0**	**81**	**0**	**0**
13	**13**	**Прайс лист ТОО "Интант"**	**Шкаф пожарный сигнализации для технических средств ОПС**	**1**	**27991,16**		**27991**				
			шт								
			Отпускная цена		27991		27991				
			Сметная стоимость оборудования				*27991*				
14	**14**	**Ц0108-121-1**	**Аккумулятор 12В 17А/Ч**	**2**	**307,7**	**0**	**615**	**0**	**474**	**2**	**4**
			шт		**277**	**0**	**554**	**0**	**85,5**	**0**	**0**
15	**15**	**Прайс лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч**	**2**	**852,68**		**1705**				
			шт								
			Отпускная цена		853		1705				
			Сметная стоимость оборудования				*1705*				
16	**16**	**Ц0111-96-3**	**Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,02 т**	**1**	**458,17**	**12,44**	**458**	**12**	**361**	**3**	**3**
			шт		**441**	**4,5**	**441**	**4**	**81**	**0,03**	**0**
17	**17**	**Прайс лист ТОО "Эгида"**	**С2000-БКИ- Блок индикации с клавиатурой для отображения управления 60 разделов**	**1**	**7425,88**		**7426**				
			шт								
			Отпускная цена		7426		7426				
			Сметная стоимость оборудования				*7426*				
18	**18**	**Ц0110-138-1**	**Электрическая проверка и настройка управляющего комплекса**	**1**	**123479**	**0**	**123479**	**0**	**98966**	**576**	**576**
			шт		**122180**	**0**	**122180**	**0**	**81**	**0**	**0**
			Итого по разделу: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
			ИТОГО:				**541376**	**183**			**1135**
							226255	**4**			**0**
			Всего прямые затраты:				**541376**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**270072**				
			- оборудования				**44866**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**183703**				
			Всего накладных расходов:				**183703**				
			Итого с накладными				**725079**				
			- заработная плата				**27555**				
			- трудоемкость				**92**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**40813**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**765892**				
			Итого с временными, 1,224 %				**774717**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**784570**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**787489**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**794788**				
			ИТОГО:				**794788**				
			Сметная заработная плата				**253814**				
			Нормативная трудоемкость				**1227**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2326934**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**46539**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2373473**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**284817**				
			Итого с НДС				**2658290**				
			Всего:				**2658290**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**358869**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**2 299 422**				
			в т.ч. НДС 12%				**246 367**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-9 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: СИСТЕМА ОПОВЕЩАНИЯ								
1	**1**	**Ц0110-669-3**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	**86**	**994,3**	**1,6**	**85510**	**138**	**65202**	**5**	**430**
			шт		**936**	**0**	**80496**	**0**	**81**	**0**	**0**
2	**2**	**С151804-3277 Изм. и доп. вып. 22**	**Приборы управления оповещением модели Рокот-3**	**86**	**894**		**76884**				
			шт.								
3	**3**	**Ц0110-99-6**	**Блок питания**	**4**	**1526,2**	**0**	**6105**	**0**	**4666**	**9**	**36**
			шт		**1440**	**0**	**5760**	**0**	**81**	**0**	**0**
4	**4**	**Прайс лист ТОО "SECuriTY SYsTEMs Бюро KZ"**	**Блок питания DC12V,3A,под аккумулятор 7Ач SIHD 1203-01B**	**2**	**1991,42**		**3983**				
			шт								
			Отпускная цена		1991		3983				
			Сметная стоимость оборудования				***3983***				
5	**5**	**Прайс лист ТОО "SECuriTY SYsTEMs Бюро KZ"**	**Блок питания DC12V,10A,под аккумулятор 17Ач SIHD 1203-01BD**	**2**	**6587,23**		**13174**				
			шт								
			Отпускная цена		6587		13174				
			Сметная стоимость оборудования				***13174***				
6	**6**	**Ц0108-121-1**	**Аккумулятор 12В 17А/Ч**	**4**	**307,7**	**0**	**1231**	**0**	**947**	**2**	**8**
			шт		**277**	**0**	**1108**	**0**	**85,5**	**0**	**0**
7	**7**	**Прайс лист ТОО "Эгида GrOuP"**	**Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч TP12070**	**2**	**852,68**		**1705**				
			шт								
			Отпускная цена		853		1705				
			Сметная стоимость оборудования				***1705***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**8**	**Прайс лист ТОО "Системы видеоконтроля"**	**Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч TP120170**	**2**	**852,68**		**1705**				
			шт								
			Отпускная цена		853		1705				
			Сметная стоимость оборудования				***1705***				
			Итого по разделу: СИСТЕМА ОПОВЕЩАНИЯ				**190297**				
			ИТОГО:				**190297**	**138**			**474**
							87364	**0**			**0**
			Всего прямые затраты:				**190297**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**82228**				
			- оборудования				**20567**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**70815**				
			Всего накладных расходов:				**70815**				
			Итого с накладными				**261112**				
			- заработная плата				**10622**				
			- трудоемкость				**35**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**14433**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**275545**				
			Итого с временными, 1,224 %				**278666**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**282150**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**283182**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**285763**				
			ИТОГО:				**285763**				
			Сметная заработная плата				**97986**				
			Нормативная трудоемкость				**509**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**836640**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**16733**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**853373**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**102405**				
			Итого с НДС				**955778**				
			Всего:				**955778**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**129030**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**826 744**				
			в т.ч. НДС 12%				**88 580**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-10 Структурированная кабельная сеть

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	1	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	107,3	0	3863	0	3240	1	36
			шт		99	0	3564	0	90,9	0	0
2	2	С151801-824 Изм. и доп. вып. 21	Розетка компьютерная и телефонная двухместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РК/Т12-КБ, типа ИЭК	36	146		5256				
			шт.								
3	3	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, сетевой порт	36	150,2	0	5407	0	4876	1	36
			шт		149	0	5364	0	90,9	0	0
4	4	Прайс лист "BSI"	Сетевой порт розеточный модуль	36	203,72		7334				
			шт								
			Отпускная цена		204		7334				
			Сметная стоимость оборудования				*7334*				
5	5	Ц0111-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	36	389,76	0	14031	0	10366	2	72
			шт		355,5	0	12798	0	81	0	0
6	6	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	36	33,75	0	1215	0	984	0,21	8
			шт		33,75	0	1215	0	81	0	0
7	7	Прайс лист "IT Компания VSN"	Коннектор RJ 45	36	15,07		542				
			шт								
			Отпускная цена		15		542				
			Сметная стоимость оборудования				*542*				
8	8	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	36	702,3	0	25283	0	21205	4	144

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		648	0	23328	0	90,9	0	0
9	9	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	36	1750		63000				
			шт								
10	10	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	36	10,5	0,1	378	4	360	0,06	2
			шт		10,1	0	364	0	99	0	0
11	11	Прайс лист "BSI"	Рамка-суппорт под 2 модуля в сборе	30	86,3		2589				
			шт								
			Отпускная цена		86		2589				
			Сметная стоимость оборудования				***2589***				
12	12	Прайс лист "BSI"	Рамка-суппорт под 6 модулей в сборе	6	220,18		1321				
			шт								
			Отпускная цена		220		1321				
			Сметная стоимость оборудования				***1321***				
13	26	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	7	518,13	31	3627	217	2763	2,3	16
			шт		393,75	12,29	2756	86	97,2	0,06	0
14	27	С151803-604 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные Щиток ЩРН -П-4	2	1171		2342				
			шт.								
15	28	С151803-600 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные ЩРН-П-12	5	2048		10240				
			шт.								
16	29	С151801-383 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	673		673				
			шт.								
17	30	С151801-351 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	226		226				
			шт.								
18	31	С151801-616 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1781		5343				
			шт.								
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ				**152670**				
			ИТОГО:				**152670**	**221**			**314**
							49389	**86**			**0**
			Всего прямые затраты:				**152670**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**91274**				
			- оборудования				**11786**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**43794**				
			Всего накладных расходов:				**43794**				
			Итого с накладными				**196464**				
			- заработная плата				**6569**				
			- трудоемкость				**22**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**11081**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**207545**				
			Итого с временными, 1,224 %				**209941**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**212616**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**213409**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**215391**				
			ИТОГО:				**215391**				
			Сметная заработная плата				**56044**				
			Нормативная трудоемкость				**336**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**630609**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**12612**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**643221**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**77187**				
			Итого с НДС				**720408**				
			Всего:				**720408**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**97255**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**623 147**				
			в т.ч. НДС 12%				**66 766**				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-11 Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ								
1	**1**	**Е0109-57-5**	**Монтаж опор и поручней**	**0,1352**	**26001,11**	**11140,23**	**3515**	**1506**	**1551**	**62,45**	**8**
			т		**11695,5**	**2468,47**	**1581**	**334**	**81**	**9,47**	**1**
2	**2**	**С130807-25 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали,57х2,00 мм**	**0,085**	**2213**		**188**				
			10м								
3	**3**	**С130807-21 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали,45х2,00 мм**	**0,065**	**1741**		**113**				
			10м								
4	**4**	**С130807-21 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали,45х2,00 мм**	**0,082**	**1741**		**143**				
			10м								
5	**5**	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**53,1916**	**17,24**	**0,06**	**917**	**3**	**289**	**0,03**	**2**
			м2		**6,68**	**0,03**	**355**	**1**	**81**	**0**	**0**
6	**6**	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**53,1916**	**34,41**	**0,05**	**1831**	**3**	**412**	**0,05**	**3**
			м2		**9,57**	**0**	**509**	**0**	**81**	**0**	**0**
7	**7**	**Прайс лист ТОО"ЭЛБИ"**	**Штанга с навесными рукоятками**	**1**	**25312,05**		**25312**				
			шт								
			Отпускная цена		25312		25312				
			Сметная стоимость оборудования				***25312***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**8**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 33**	**Вешалка настенная на 2 крючка**	**1**	**200**		**200**				
			шт.								
			Отпускная цена		200		200				
			Сметная стоимость оборудования				***200***				
9	**9**	**Е0121-29-1**	**Монтаж звонков электрических с кнопкой**	**1**	**81**	**0**	**81**	**0**	**51**	**0,33**	**0**
			шт		**52,53**	**0**	**53**	**0**	**97,2**	**0**	**0**
10	**10**	**Прайс лист ТОО"GuidEjET TI"**	**Кнопка сигнализации (вызова)**	**1**	**4383,86**		**4384**				
			шт								
			Отпускная цена		4384		4384				
			Сметная стоимость оборудования				***4384***				
11	**11**	**Е0109-57-5**	**Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ**	**0,022**	**26001,11**	**11140,23**	**572**	**245**	**252**	**62,45**	**1**
			т		**11695,5**	**2468,47**	**257**	**54**	**81**	**9,47**	**0**
12	**12**	**С11011-872 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	**0,0067**	**63393**		**427**				
			т								
13	**13**	**С11011-873 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	**0,0124**	**60066**		**743**				
			т								
14	**14**	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,0029**	**71965,18**	**380,3**	**209**	**1**	**31**	**66,7**	**0**
			1т		**11126,25**	**143,44**	**32**	**0**	**94,5**	**0,7**	**0**
15	**15**	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**0,99**	**17,24**	**0,06**	**17**	**0**	**5**	**0,03**	**0**
			м2		**6,68**	**0,03**	**7**	**0**	**81**	**0**	**0**
16	**16**	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**0,924**	**34,41**	**0,05**	**32**	**0**	**7**	**0,05**	**0**
			м2		**9,57**	**0**	**9**	**0**	**81**	**0**	**0**
17	**17**	**Е0109-57-5**	**Монтаж ограждений**	**0,1352**	**26001,11**	**11140,23**	**3515**	**1506**	**1551**	**62,45**	**8**
			т		**11695,5**	**2468,47**	**1581**	**334**	**81**	**9,47**	**1**
18	**18**	**С130807-27 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм**	**1,44**	**3252**		**4683**				
			10м								
19	**19**	**С130807-7 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х2,00 мм**	**3**	**684**		**2052**				
			10м								
20	**20**	**С12041-140 Изм. и доп. вып. 26**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 48,8 мм и выше ГОСТ 5781-82**	**0,0072**	**44093**		**317**				
			т								
21	**21**	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,0233**	**71965,18**	**380,3**	**1677**	**9**	**248**	**66,7**	**2**
			1т		**11126,25**	**143,44**	**259**	**3**	**94,5**	**0,7**	**0**
22	**22**	**С11011-5366 Изм. и доп. вып. 26**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**0,0104**	**63976**		**665**				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**23**	**С11011-2105 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х150 мм**	**64**	**54,22**		**3470**				
			шт								
24	**24**	**Е0113-16-6 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**6,084**	**34,48**	**0,13**	**210**	**1**	**66**	**0,07**	**0**
			м2		**13,36**	**0,05**	**81**	**0**	**81**	**0**	**0**
25	**25**	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**0,1352**	**34,41**	**0,05**	**5**	**0**	**1**	**0,05**	**0**
			м2		**9,57**	**0**	**1**	**0**	**81**	**0**	**0**
26	**26**	**Е0113-29-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40мм**	**4,2435**	**2277,01**	**123,98**	**9662**	**526**	**620**	**0,68**	**3**
			м2		**134,03**	**46,44**	**569**	**197**	**81**	**0,23**	**1**
27	**27**	**Ц0103-575-2**	**Площадка гидравлическая подъемноопускная, марка К7-ФП-2Л, грузоподъемность 250 кг**	**1**	**9943,45**	**807,5**	**9943**	**808**	**6457**	**44,85**	**45**
			шт		**7788,95**	**182,5**	**7789**	**183**	**81**	**1,06**	**1**
28	**28**	**Прайс лист ТОО "SOluTiOnslABs"**	**Гусеничное подъемное устройство LG-2004**	**1**	**213475,1**		**213475**				
			шт								
			Отпускная цена		213475		213475				
			Сметная стоимость оборудования				***213475***				
			Итого по разделу: САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ				**288359**				
			ИТОГО:				**288358**	**4607**			**73**
							13083	**1106**			**5**
			Всего прямые затраты:				**288358**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**27297**				
			- оборудования				**243371**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**6508**				
			На общестроительные работы				**1680**				
			На металломонтажные работы				**3355**				
			Всего накладных расходов:				**11543**				
			Итого с накладными				**299901**				
			- заработная плата				**1731**				
			- трудоемкость				**6**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**3392**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**303293**				
			Итого с временными, 1,224 %				**304026**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**304845**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**305088**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**305695**				
			ИТОГО:				**305695**				
			Сметная заработная плата				**15920**				
			Нормативная трудоемкость				**84**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**894996**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**17900**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**912896**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**109548**				
			Итого с НДС				**1022444**				
			Всего:				**1022444**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**138030**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**884 414**				
			в т.ч. НДС 12%				**94 759**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 8
приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

на 2-1-12 Телевидение, часофикация,звонковая сигнализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА								
1	**1**	**Е0134-132-1**	**Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В**	**1**	**1348,88**	**0**	**1349**	**0**	**1154**	**6,53**	**7**
			стойка		**1165,5**	**0**	**1166**	**0**	**99**	**0**	**0**
2	**2**	**С130806-11 Изм. и доп. вып. 24**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм**	**10**	**277**		**2770**				
			м								
3	**3**	**С11011-670 Изм. и доп.вып.19**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**4,935**	**81**		**400**				
			кг								
4	**4**	**Ц0110-458-1**	**Антенны упрощенного типа**	**1**	**6039,5**	**87,8**	**6040**	**88**	**5373**	**37**	**37**
			шт		**5895**	**15,8**	**5895**	**16**	**90,9**	**0,09**	**0**
5	**5**	**Ц0110-227-1**	**Настройка каналов связи и телевидения по подготовленным линейным трактам, каналы связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов переприема /транзита/ между ними: 0**	**1**	**1863,9**	**0**	**1864**	**0**	**2208**	**10,2**	**10**
			канал		**1845**	**0**	**1845**	**0**	**119,7**	**0**	**0**
6	**6**	**Ц0110-513-5**	**Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу**	**3**	**465,7**	**0**	**1397**	**0**	**1257**	**3**	**9**
			шт		**461**	**0**	**1383**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
7	**7**	**Ц0110-513-3**	**Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу**	**1**	**1034,6**	**0**	**1035**	**0**	**931**	**5**	**5**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		**1024**	**0**	**1024**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
8	**8**	**Ц0110-520-16 Изм. и доп. вып. 3**	**Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	**1**	**506,39**	**0**	**506**	**0**	**460**	**2,77**	**3**
			усилит.		**506,39**	**0**	**506**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
9	**9**	**Ц0110-520-14 Изм. и доп. вып. 3**	**Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала**	**1**	**2541,09**	**0**	**2541**	**0**	**2310**	**13,9**	**14**
			подключ.		**2541,09**	**0**	**2541**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
10	**10**	**Ц0110-520-15 Изм. и доп. вып. 3**	**Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для каждого последующего канала**	**1**	**2358,28**	**0**	**2358**	**0**	**2144**	**12,9**	**13**
			подключ.		**2358,28**	**0**	**2358**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
11	**11**	**Ц0110-349-7**	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	**34**	**107,3**	**0**	**3648**	**0**	**3060**	**1**	**34**
			шт		**99**	**0**	**3366**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
12	**12**	**С151801-823 Изм. и доп. вып. 21**	**Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет белый, модели РТВ10-КБ, типа ИЭК**	**34**	**66**		**2244**				
			шт.								
13	**13**	**Ц0110-349-4**	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	**12**	**702,3**	**0**	**8428**	**0**	**7068**	**4**	**48**
			шт		**648**	**0**	**7776**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
14	**14**	**С151802-12**	**Коробка линий приводного вещания КЛПВ**	**12**	**5050**		**60600**				
			шт								
15	**15**	**Ц0111-106-1**	**Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14**	**62**	**389,76**	**0**	**24165**	**0**	**17853**	**2**	**124**
			шт		**355,5**	**0**	**22041**	**0**	**81**	**0**	**0**
16	**16**	**Ц0111-107-1**	**Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14**	**62**	**33,75**	**0**	**2093**	**0**	**1695**	**0,21**	**13**
			шт		**33,75**	**0**	**2093**	**0**	**81**	**0**	**0**
17	**17**	**СПРАЙС**	**Коннектор обжимной для RG-6U**	**62**	**25,92**		**1607**				
			шт								
			Отпускная цена		26		1607				
			Сметная стоимость оборудования				*1607*				
			Итого по разделу: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА				**123044**				
			Раздел: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
18	**32**	**Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3**	**Установка операционной системы, программного обеспечения**	**1**	**68248,13**	**0**	**68248**	**0**	**55281**	**208**	**208**
			раб.стан		**68248,13**	**0**	**68248**	**0**	**81**	**0**	**0**
19	**33**	**Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3**	**Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./**	**1**	**10499,71**	**0**	**10500**	**0**	**8505**	**32**	**32**
			шт		**10499,71**	**0**	**10500**	**0**	**81**	**0**	**0**
20	**34**	**Ц0110-122-1**	**Оборудование станции: устройство центральное управляющее**	**1**	**15165,4**	**18,4**	**15165**	**18**	**11291**	**79**	**79**
			устройс		**13930**	**9**	**13930**	**9**	**81**	**0,05**	**0**
21	**35**	**Ц0110-123-1**	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства**	**1**	**49564**	**0**	**49564**	**0**	**39731**	**236**	**236**
			компл		**49050**	**0**	**49050**	**0**	**81**	**0**	**0**
22	**36**	**Ц0110-699-1**	**Часы цифровые электронные подвесные**	**12**	**283,7**	**0**	**3404**	**0**	**2712**	**2**	**24**
			шт		**279**	**0**	**3348**	**0**	**81**	**0**	**0**
23	**37**	**Ц0110-349-5**	**Аппаратура настенного типа. Звонок**	**12**	**181,6**	**0**	**2179**	**0**	**1865**	**1**	**12**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		**171**	**0**	**2052**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
24	**38**	**Ц0110-309-3**	**Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка**	**1**	**150,2**	**0**	**150**	**0**	**135**	**1**	**1**
			шт		**149**	**0**	**149**	**0**	**90,9**	**0**	**0**
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				**149211**				
			Раздел: ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА								
25	**42**	**Ц0111-95-9**	**Аппаратура визуального отображения информации - интерактивная доска EpsOn**	**1**	**26322,32**	**6750,3**	**26322**	**6750**	**16995**	**103**	**103**
			шт		**19327,5**	**1653,75**	**19328**	**1654**	**81**	**9,59**	**10**
26	**43**	**СПРАЙС**	**кабель экраннированный (удлинитель) 15м/15F 10м**	**1**	**1927,38**		**1927**				
			шт								
			Отпускная цена		1927		1927				
			Сметная стоимость оборудования				***1927***				
27	**44**	**Ц0108-397-1**	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	**5**	**170,1**	**15,3**	**851**	**77**	**81**	**0,09**	**0**
			м		**15,8**	**3,2**	**79**	**16**	**85,5**	**0,02**	**0**
28	**45**	**С ПРАЙС**	**Кабельный канал 15х10мм**	**10**	**20,74**		**207**				
			м								
29	**46**	**Ц0111-95-1**	**Аппаратура визуального отображения информации - проектор информационный с поворотной плитой**	**1**	**2736,68**	**842,69**	**2737**	**843**	**1615**	**10**	**10**
			шт		**1786,5**	**207**	**1787**	**207**	**81**	**1,2**	**1**
			Итого по разделу: ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА				**32044**				
			ИТОГО:				**304297**	**7777**			**1022**
							220463	**1902**			**11**
			Всего прямые затраты:				**304297**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**72523**				
			- оборудования				**3534**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**182570**				
			На общестроительные работы				**1154**				
			Всего накладных расходов:				**183723**				
			Итого с накладными				**488021**				
			- заработная плата				**27558**				
			- трудоемкость				**92**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**29069**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**517090**				
			Итого с временными, 1,224 %				**523376**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**530394**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**532473**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**537671**				
			ИТОГО:				**537671**				
			Сметная заработная плата				**249923**				
			Нормативная трудоемкость				**1125**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1574162**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**31483**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1605645**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**192677**				
			Итого с НДС				**1798322**				
			Всего:				**1798322**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**242773**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 555 540**				
			в т.ч. НДС 12%				**166 665**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 7-1-2 Озеленение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1**	**Е0147-11-8**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%**	**2,9999999**	**632,64**	**0**	**1898**	**0**	**1184**	**2,36**	**7**
			яма		**340**	**0**	**1020**	**0**	**116,1**	**0**	**0**
2	**2**	**Е0147-9-6**	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м**	**2,9999999**	**926,88**	**272,8**	**2781**	**818**	**2266**	**3,4**	**10**
			шт		**584**	**66,49**	**1752**	**199**	**116,1**	**0,28**	**1**
3	**4**	**С143012-60**	**Сосна крымская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше**	**3**	**4860**		**14580**				
			шт								
4	**5**	**Е0147-13-2**	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м**	**9,9999998**	**218,49**	**0**	**2185**	**0**	**2514**	**1,19**	**12**
			шт		**216,58**	**0**	**2166**	**0**	**116,1**	**0**	**0**
5	**8**	**С143012-36**	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 м**	**10**	**1620**		**16200**				
			шт								
6	**13**	**Е0147-27-1**	**Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см**	**2733,666322**	**67,48**	**11,84**	**184472**	**32379**	**191014**	**0,41**	**1131**
			м2		**55,64**	**4,55**	**152093**	**12432**	**116,1**	**0,02**	**50**
7	**14**	**Е0147-25-4**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	**2733,666322**	**253,02**	**0**	**691678**	**0**	**212714**	**0,46**	**1257**
			м2		**67,02**	**0**	**183216**	**0**	**116,1**	**0**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**15**	**Е0147-25-6**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**2733,666322**	**25,39**	**0**	**69412**	**0**	**29965**	**0,06**	**165**
			м2		**9,44**	**0**	**25810**	**0**	**116,1**	**0**	**0**
			ИТОГО:				**983206**	**33197**			**2583**
							366057	**12631**			**51**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**439657**				
			Всего накладных расходов:				**439657**				
			Итого с накладными				**1422863**				
			- заработная плата				**65949**				
			- трудоемкость				**220**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**85372**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1508235**				
			Итого с временными, 1,224 %				**1526696**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1547306**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1553413**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1568680**				
			ИТОГО:				**1568680**				
			Сметная заработная плата				**444637**				
			Нормативная трудоемкость				**2854**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**4592690**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**91854**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4684544**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**562145**				
			Итого с НДС				**5246689**				
			Всего:				**5246689**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**708303**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**4 538 386**				
			в т.ч. НДС 12%				**486 256**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы" (подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы" (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center" (подпись)

Технадзор: (подпись)

Сметчик: Тураров А. (подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 10
приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

на 7-1-3 ПОКРЫТИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
1	40	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	-3,87	10059		-38928				
			Итого по разделу: ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ				-38928				
			ИТОГО:				-38928	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				-38927				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				-2335				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-41262				
			Итого с временными, 1,224 %				-41766				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				-42329				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				-42495				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				-42912				
			ИТОГО:				-42912				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**-125634**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**-2512**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**-128146**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**-15377**				
			Итого с НДС				**-143523**				
			Всего:				**-143523**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**-19376**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**- 124 147**				
			в т.ч. НДС 12%				**- 13 302**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на Общестроительные работы АР

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Архитектурные решения смета 2-1-1								
1	**2,3,5,7**	**С11011-405**	**Мастика битумная кровельная горячая**	**12188,42**	**49**		**-597233**				
			кг								
2	**5**	**С11011-726**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б**	**1871,98**	**89**		**-166606**				
			м2								
3	**7**	**С11011-726**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б**	**2413,4**	**89**		**-214793**				
			м2								
			Итого по разделу: Архитектурные решения смета 2-1-1				**-978631**				
			ИТОГО:				**-978632**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**-978631**				
			- заработная плата				**0**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**-58717**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**-1037348**				
			Итого с временными, 1,224 %				**-1050044**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**-1064219**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**-1068418**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**-1078917**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**-1078917**				
			Сметная заработная плата				**0**				
			Нормативная трудоемкость				**0**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**-3158790**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**-63175**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**-3221965**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**-386635**				
			Итого с НДС				**-3608600**				
			Всего:				**-3608600**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**-487161**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**- 3 121 439**				
			в т.ч. НДС 12%				**- 334 440**				

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛДІ

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 12 (к акту корректировки № 3)
приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

на 2-1-1 Корректировка № 3 к сметной документации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Общестроительные работы АР смета 2-1-1								
1	**1**	**Е0115-15-1**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**	**203,1**	**2376,79**	**3,2**	**482726**	**650**	**93100**	**2,93**	**596**
			м2		**483,86**	**1,21**	**98272**	**246**	**94,5**	**0,01**	**1**
2	**2**	**СПРАЙС лист**	**Порог-Угол Д3-24х18мм, алюминиевый, анодированный Золото,Серебро (1шт-1,8м)**	**6,41**	**160,95**		**1032**				
			м								
3	**3**	**СПРАЙС лист**	**Порог-Угол Д3-24х18мм, алюминиевый, анодированный Золото,Серебро (1шт-1,8м)**	**12,5**	**160,95**		**2012**				
			м								
4	**4**	**СПРАЙС лист**	**Порог-Угол Д3-24х18мм, алюминиевый, анодированный Золото,Серебро (1шт-1,8м)**	**9,37**	**160,95**		**1508**				
			м								
5	**5**	**Е0157-2-8**	**Разборка мозаичного покрытия полов**	**15**	**358,97**	**192,06**	**5385**	**2881**	**3970**	**1,11**	**17**
			1м2		**166,91**	**72,15**	**2504**	**1082**	**110,7**	**0,4**	**6**
6	**6**	**Е0111-30-1**	**Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит**	**15**	**3354,51**	**25,78**	**50318**	**387**	**3005**	**1,1**	**16**
			м2		**171,29**	**9,65**	**2569**	**145**	**110,7**	**0,05**	**1**
7	**7**	**Е0111-20-3**	**Устройство грунтовки бетоно-контактом по мозаичному покрытию**	**72,2**	**199,11**	**46,94**	**14376**	**3389**	**10898**	**0,77**	**55**
			м2		**118,77**	**17,57**	**8575**	**1269**	**110,7**	**0,09**	**6**
8	**8**	**СПРАЙС лист**	**Бетоноконтакт**	**18,05**	**136,22**		**2459**				
			кг								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	72,2	1183,52	37,95	85450	2740	12956	0,92	67
			м2		152,78	9,32	11031	673	110,7	0,05	3
10	10	Е0111-20-3	Устройство грунтовки бетоно-контактом по мозаичному покрытию	38,9	199,11	46,94	7745	1826	5871	0,77	30
			м2		118,77	17,57	4620	684	110,7	0,09	3
11	11	СПРАЙС лист	Бетоноконтакт	9,725	136,22		1325				
			кг								
12	12	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	38,9	1183,52	37,95	46039	1476	6980	0,92	36
			м2		152,78	9,32	5943	363	110,7	0,05	2
13	13	СПРАЙС лист	Порог-Угол Д3-24х18мм, алюминиевый, анодированный Золото,Серебро (1шт-1,8м)	6,2	160,95		998				
			м								
14	14	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,15	392,85	24,17	1237	76	573	0,96	3
			м2		160,3	8,22	505	26	108	0,04	0
15	15	С12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой:однопольные	3,15	7829		24661				
			м2								
16	16	С11011-3940 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	4,1	851		3489				
			м2								
			Итого по разделу: Общестроительные работы АР смета 2-1-1				730759				
			Раздел: Водопровод и канализация								
17	17	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	68	1320		89760				
			компл								
18	18	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,81	2
			шт		144,9	0	290	0	115,2	0	0
19	19	С131101-8 Изм. и доп. вып. 26	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	22	1468		32296				
			комплект								
20	20	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3676,53	154,72	3677	155	3094	15,4	15
			1насос		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	0
21	21	С131001-68 Изм. и доп. вып. 25	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	1	12383		12383				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Итого по разделу: Водопровод и канализация				**141741**				
			Раздел: Отопление и вентиляция смета 2-1-3								
22	**22**	**С130903-1079 Изм. и доп. вып. 26**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой RP 3/4", Kvs 6,5 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 25, ГОСТ 5761-2005**	**1**	**5611**		**5611**				
			шт.								
23	**23**	**С130903-1080 Изм. и доп. вып. 26**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой RP 1", Kvs 6,6 м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 25, ГОСТ 5761-2005**	**3**	**6295**		**18885**				
			шт.								
24	**24**	**С130903-1114 Изм. и доп. вып. 24**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 21,9 м3/ч, DN 32, TMAX 120°C, PN 16, ГОСТ 5761-2005**	**3**	**11864**		**35592**				
			шт.								
25	**25**	**С130903-1115 Изм. и доп. вып. 24**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 21,2 м3/ч, DN 40, TMAX 120°C, PN 16, ГОСТ 5761-2005**	**1**	**14728**		**14728**				
			шт.								
26	**26**	**С130903-1078 Изм. и доп. вып. 26**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой RP 1/2", Kvs 4,1 м3/ч, DN 15, TMAX 120°C, PN 25, ГОСТ 5761-2005**	**2**	**4667**		**9334**				
			шт.								
27	**27**	**С130903-1079 Изм. и доп. вып. 26**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой RP 3/4", Kvs 6,5 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 25, ГОСТ 5761-2005**	**1**	**5611**		**5611**				
			шт.								
28	**28**	**С130903-1080 Изм. и доп. вып. 26**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой RP 1", Kvs 6,6 м3/ч, DN 25, TMAX 120°C, PN 25, ГОСТ 5761-2005**	**1**	**6295**		**6295**				
			шт.								
29	**29**	**С130903-1114 Изм. и доп. вып. 24**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 21,9 м3/ч, DN 32, TMAX 120°C, PN 16, ГОСТ 5761-2005**	**1**	**11864**		**11864**				
			шт.								
30	**30**	**С130903-1115 Изм. и доп. вып. 24**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 21,2 м3/ч, DN 40, TMAX 120°C, PN 16, ГОСТ 5761-2005**	**1**	**14728**		**14728**				
			шт.								
31	**31**	**С130903-1079 Изм. и доп. вып. 26**	**Клапан балансировочный, модель KOMBi-2 Plus, с внутренней резьбой RP 3/4", Kvs 6,5 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 25, ГОСТ 5761-2005**	**38**	**5611**		**213218**				
			шт.								
32	**32**	**С130905-2055 Изм. и доп. вып. 24**	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", T до +120°C, PN 20, DN 25, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**1**	**626**		**626**				
			шт.								
33	**33**	**С130905-2056 Изм. и доп. вып. 24**	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", T до +120°C, PN 20, DN 32, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**1**	**1276**		**1276**				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**34**	**С130905-2057 Изм. и доп. вып. 24**	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**1**	**1586**		**1586**				
			шт.								
35	**35**	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1**	**3676,53**	**154,72**	**3677**	**155**	**3094**	**15,4**	**15**
			1насос		**2627,81**	**57,94**	**2628**	**58**	**115,2**	**0,28**	**0**
36	**36**	**С131001-68 Изм. и доп. вып. 25**	**Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа SPErOni**	**1**	**12383**		**12383**				
			шт.								
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция смета 2-1-3				**355414**				
			Раздел: Видеонаблюдение смета 2-1-7								
37	**37**	**СПРАЙС лист**	**Видеокамера уличного исполнения 2MPIP**	**6**	**14424,82**		**86549**				
			шт								
			Отпускная цена		14425		86549				
			Сметная стоимость оборудования				***86549***				
38	**38**	**СПРАЙС лист**	**Видеокамера внутреннего исполнения 2MPIP**	**10**	**12412,05**		**124121**				
			шт								
			Отпускная цена		12412		124121				
			Сметная стоимость оборудования				***124121***				
39	**39**	**СПРАЙС лист**	**Видеорегистратор 16 каналов**	**1**	**26836,87**		**26837**				
			шт								
			Отпускная цена		26837		26837				
			Сметная стоимость оборудования				***26837***				
40	**40**	**Ц0110-350-8**	**Аппаратура цветного телевидения. Шкаф коммутации**	**1**	**13129,7**	**34,7**	**13130**	**35**	**10582**	**61**	**61**
			шт		**11630**	**11,3**	**11630**	**11**	**90,9**	**0,07**	**0**
41	**41**	**СПРАЙС лист**	**Шкаф коммутационный 9U**	**1**	**13723,4**		**13723**				
			шт								
			Отпускная цена		13723		13723				
			Сметная стоимость оборудования				***13723***				
			Итого по разделу: Видеонаблюдение смета 2-1-7				**264359**				
			Раздел: Телевидение,часофикация,звонковая сигнализация смета 2-1-12								
42	**42**	**СПРАЙС лист**	**Антенна активная коллективная MB DMB DVB-T2**	**1**	**9530,44**		**9530**				
			шт								
			Отпускная цена		9530		9530				
			Сметная стоимость оборудования				***9530***				
43	**43**	**СПРАЙС лист**	**Усилитель домовой**	**1**	**5702,83**		**5703**				
			шт								
			Отпускная цена		5703		5703				
			Сметная стоимость оборудования				***5703***				
44	**44**	**СПРАЙС лист**	**Мачта телевизионная**	**1**	**9389,55**		**9390**				
			шт								
			Отпускная цена		9390		9390				
			Сметная стоимость оборудования				***9390***				
45	**45**	**СПРАЙС лист**	**Часы первичные**	**1**	**22872,33**		**22872**				
			шт								
			Отпускная цена		22872		22872				
			Сметная стоимость оборудования				***22872***				
46	**46**	**СПРАЙС лист**	**Часы вторичные**	**12**	**5336,88**		**64043**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		5337		64043				
			Сметная стоимость оборудования				***64043***				
47	**47**	**СПРАЙС лист**	**Блок коррекции времени**	**1**	**23230,67**		**23231**				
			шт								
			Отпускная цена		23231		23231				
			Сметная стоимость оборудования				***23231***				
48	**48**	**СПРАЙС лист**	**Программируемые часы для автоматической подачи звонков**	**1**	**13723,4**		**13723**				
			шт								
			Отпускная цена		13723		13723				
			Сметная стоимость оборудования				***13723***				
49	**49**	**СПРАЙС лист**	**Школьный звонок**	**12**	**7746,1**		**92953**				
			шт								
			Отпускная цена		7746		92953				
			Сметная стоимость оборудования				***92953***				
50	**50**	**СПРАЙС лист**	**Кнопка подачи звонка в ручном режиме**	**1**	**369,01**		**369**				
			шт								
			Отпускная цена		369		369				
			Сметная стоимость оборудования				***369***				
51	**51**	**СПРАЙС лист**	**Интерактивная доска EPsOn EB486Wi**	**1**	**83865,22**		**83865**				
			шт								
			Отпускная цена		83865		83865				
			Сметная стоимость оборудования				***83865***				
52	**52**	**СПРАЙС лист**	**Проектор EPsOn**	**1**	**56418,42**		**56418**				
			шт								
			Отпускная цена		56418		56418				
			Сметная стоимость оборудования				***56418***				
			Итого по разделу: Телевидение,часофикация,звонковая сигнализация смета 2-1-12				**382098**				
			Раздел: Озеленение смета 7-1-2								
53	**53**	**Е0147-27-1**	**Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см**	**2992**	**67,48**	**11,84**	**201905**	**35439**	**209065**	**0,41**	**1238**
			м2		**55,64**	**4,55**	**166466**	**13607**	**116,1**	**0,02**	**55**
54	**54**	**Е0147-25-4**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	**2992**	**253,02**	**0**	**757042**	**0**	**232815**	**0,46**	**1376**
			м2		**67,02**	**0**	**200530**	**0**	**116,1**	**0**	**0**
55	**55**	**Е0147-25-6**	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	**2992**	**25,39**	**0**	**75971**	**0**	**32797**	**0,06**	**181**
			м2		**9,44**	**0**	**28249**	**0**	**116,1**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Озеленение смета 7-1-2				**1034918**				
			Раздел: Покрытия смета 7-1-3								
56	**56**	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**232**	**352,86**	**19,19**	**81864**	**4452**	**3653**	**0,04**	**9**
			м2		**6,83**	**6,33**	**1585**	**1467**	**119,7**	**0,02**	**5**
57	**57**	**Е0127-49-10**	**Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки**	**232**	**47,53**	**31,84**	**11026**	**7388**	**5225**	**0,06**	**15**
			м2		**9,83**	**8,98**	**2281**	**2084**	**119,7**	**0,03**	**8**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	58	СЦЕНА ТОО "AsiA SPOrT COnsTruCTiOn"	Резиновое покрытие REguPOl FlEX 8 мм	232	1890,78	0	438661	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
59	59	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	460,75	337,84	8,29	155661	3819	70141	0,8	370
			м		124,98	2,2	57585	1012	119,7	0,01	4
60	60	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	7,372	10059		74155				
			м3								
61	61	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	25,23	5,65	1009	226	684	0,12	5
			м3		19,58	0	783	0	87,3	0	0
62	62	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	24	855,23	92,19	20525	2213	1125	0,17	4
			м3		24,59	14,59	590	350	119,7	0,05	1
63	63	Е0127-4-3	Устройство оснований и покрытий из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	80	116,18	49,41	9295	3952	3354	0,12	10
			м2		19,17	15,85	1534	1268	119,7	0,06	5
64	64	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	80	118,87	52,6	9509	4208	8096	0,44	35
			м2		65,99	18,56	5279	1485	119,7	0,09	7
65	65	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	80	550		44000				
			м2								
			Итого по разделу: Покрытия смета 7-1-3				845705				
			ИТОГО:				3754995	75471			4155
							616077	25888			108
			Всего прямые затраты:				3754995				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				2430120				
			- оборудования				633327				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				10582				
			На общестроительные работы				701304				
			На металломонтажные работы				3005				
			На сантехнические работы				6522				
			Всего накладных расходов:				721412				
			Итого с накладными				4476408				
			- заработная плата				108212				
			- трудоемкость				361				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				230585				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4706993**				
			Итого с временными, 1,224 %				**4756855**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4812523**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4829017**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4870252**				
			ИТОГО:				**4870252**				
			Сметная заработная плата				**750177**				
			Нормативная трудоемкость				**4624**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**14258841**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**285177**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14544018**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1745282**				
			Итого с НДС				**16289300**				
			Всего:				**16289300**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**2199056**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**14 090 245**				
			в т.ч. НДС 12%				**1 509 669**				
			Снимается согласно договорной стоимости				**- 1 844 371**				
			Всего по акту выполненных работ:				**12 245 874**				
			в т.ч. НДС 12%				**1 312 058**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 13
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 4-1-1 Наружное освещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1**	**Ц0108-596-3**	**Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт**	**5**	**960,4**	**36,4**	**4802**	**182**	**2164**	**3**	**15**
			шт		**502**	**4,2**	**2510**	**21**	**85,5**	**0,02**	**0**
2	**2**	**С Прайс лист ТОО"Электротехника "**	**Прожектор с галогеновой лампой З 400Вт со степенью защиты IP54 ХТ-400С черный**	**5**	**442,81**		**2214**				
			шт								
3	**3**	**Ц0108-148-3**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	**320**	**45**	**6,7**	**14400**	**2144**	**9248**	**0,19**	**61**
			м		**32,2**	**1,6**	**10304**	**512**	**85,5**	**0,01**	**3**
4	**4**	**С151601-342 Изм. и доп. вып. 25**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,3264**	**64596**		**21084**				
			км								
5	**5**	**Ц0108-409-1**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**310**	**108,6**	**48,9**	**33666**	**15159**	**13730**	**0,22**	**68**
			м		**39,6**	**12,2**	**12276**	**3782**	**85,5**	**0,07**	**22**
6	**6**	**С Прайс лист ТОО"Электротехника "**	**Труба гофрированная поливинилхлоридная диаметром 20мм**	**316,2**	**9,15**		**2893**				
			м								
			ИТОГО:				**79059**	**17485**			**144**
							25090	**4315**			**25**
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На монтажные работы				**25141**				
			Всего накладных расходов:				**25141**				
			Итого с накладными				**104200**				
			- заработная плата				**3771**				
			- трудоемкость				**13**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**6252**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**110452**				
			Итого с временными, 1,224 %				**111804**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**113313**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**113760**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**114878**				
			ИТОГО:				**114878**				
			Сметная заработная плата				**33176**				
			Нормативная трудоемкость				**182**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**336333**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6727**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**343060**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**41167**				
			Итого с НДС				**384227**				
			Всего:				**384227**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**51871**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**332 356**				
			в т.ч. НДС 12%				**35 610**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)