Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строите тва г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за 06 ноября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15	13.04.2018				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц вклю-чительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в сос-тав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудо вания		на приоб-ретение материа-лов,обору дования (без НДС)	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**398 624 402**	**12 050 747**							**1 446 090**	**13 496 837**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Караласов С.
"06" ноября 2018 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Т.Ш.
"06" ноября 2018 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

на 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Водопровод								
1	4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	12,59	0	1259	0	1416	0,06	6
			м		12,29	0	1229	0	115,2	0	0
2	14	С130804-1072 Изм. и доп. вып. 25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	53,549	43		2303				
			м								
3	20	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	6366		6366				
			шт								
4	37	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
			1узел		1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	0
5	38	С131102-14 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	8187		8187				
			шт								
6	39	С130904-164 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	5441		5441				
			шт								
7	40	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6954,11	91,22	6954	91	252	1,08	1
			1фильтр		183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	41	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	2	171		342				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод				**35278**				
			Раздел: Горячее водоснабжение и циркуляция								
9	47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	95	12,59	0	1196	0	1345	0,06	5
			м		12,29	0	1168	0	115,2	0	0
10	71	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	789		789				
			шт								
11	72	С130905-2034 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 170°C, типа WATTs	3	1311		3933				
			шт.								
12	73	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770		9770				
			шт								
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение и циркуляция				**15688**				
			Раздел: Канализация								
13	82	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	30	774,48	0,48	23234	14	4202	0,71	21
			м		135	0,09	4050	3	103,68	0	0
14	83	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	50	653,06	0,37	32653	19	7271	0,73	37
			м		140,18	0,07	7009	3	103,68	0	0
15	88	Е0115-178-4	Окраска металлических труб за 1 раз кузбасским лаком	60	25,09	0	1505	0	1218	0,13	8
			м2		21,48	0	1289	0	94,5	0	0
16	89	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	7,5	296,65	116,02	2225	870	1077	0,68	5
			м2		115,92	43,6	869	327	90	0,21	2
17	90	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,38	4500		1710				
			м3								
18	91	Е0117-3-3	Установка унитазов с краном смывным	22	11602,37	35,6	255252	783	10390	2,28	50
			комплект		395,89	14,06	8710	309	115,2	0,06	1
19	92	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	56	2434,64	26,91	136340	1507	26432	2,24	126
			комплект		398,48	11,25	22315	630	115,2	0,05	3
20	93	Е0117-1-8	Установка биде	1	7466,29	35,6	7466	36	657	3,16	3
			комплект		556,31	14,06	556	14	115,2	0,06	0
21	94	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	3	2415,56	17,37	7247	52	663	1,07	3
			комплект		186,3	5,62	559	17	115,2	0,04	0
22	95	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4298,73	68,38	8597	137	499	1,14	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		191,48	25,31	383	51	115,2	0,13	0
23	96	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2958,31	11,5	2958	12	191	0,91	1
			комплект		160,43	5,62	160	6	115,2	0,03	0
24	99	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	15	653,06	0,37	9796	6	2181	0,73	11
			м		140,18	0,07	2103	1	103,68	0	0
25	100	Е0115-178-4	Окраска металлических труб за 1 раз кузбасским лаком	13	25,09	0	326	0	264	0,13	2
			м2		21,48	0	279	0	94,5	0	0
26	101	Е0116-9-9	Прокладка кожуха д-300мм	0,9	6268,17	106,25	5641	96	527	2,66	2
			м		468,34	39,8	422	36	115,2	0,19	0
27	102	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	36	200		7200				
			кг								
28	103	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,5	296,65	116,02	445	174	215	0,68	1
			м2		115,92	43,6	174	65	90	0,21	0
29	104	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,08	4500		360				
			м3								
30	105	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	2434,64	26,91	19477	215	3776	2,24	18
			комплект		398,48	11,25	3188	90	115,2	0,05	0
31	106	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	4	9257,24	77,06	37029	308	2180	2,6	10
			комплект		445,05	28,13	1780	113	115,2	0,14	1
32	107	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	5	2958,31	11,5	14792	58	956	0,91	5
			комплект		160,43	5,62	802	28	115,2	0,03	0
			Итого по разделу: Канализация				574254				
			ИТОГО:				625219	4551			327
							58901	1793			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2774				
			На сантехнические работы				64940				
			Всего накладных расходов:				67714				
			Итого с накладными				692933				
			- заработная плата				10157				
			- трудоемкость				34				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				41576				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				734509				
			Итого с временными, 1,224 %				743499				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				753536				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				756510				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				763945				
			ИТОГО:				763945				
			Сметная заработная плата				70851				
			Нормативная трудоемкость				369				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2236634**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**44733**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2281367**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**273764**				
			Итого с НДС				**2555131**				
			Всего:				**2555131**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**344943**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**2 210 188**				
			в т.ч. НДС 12%				**236 806**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Отопление								
1	**2**	**Е0118-9-7**	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм**	**86**	**710,6**	**10,11**	**61112**	**869**	**4786**	**0,28**	**24**
			м		**44,51**	**3,8**	**3828**	**327**	**115,2**	**0,02**	**2**
2	**9**	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**2280**	**12,59**	**0**	**28713**	**0**	**32290**	**0,06**	**131**
			м		**12,29**	**0**	**28029**	**0**	**115,2**	**0**	**0**
3	**10**	**Е0116-29-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**10**	**12,73**	**0**	**127**	**0**	**142**	**0,06**	**1**
			м		**12,29**	**0**	**123**	**0**	**115,2**	**0**	**0**
4	**25**	**Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	**160**	**82,97**	**21,06**	**13274**	**3370**	**7170**	**0,24**	**39**
			м		**44,38**	**5,41**	**7101**	**866**	**90**	**0,03**	**5**
5	**30**	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**223**	**17,24**	**0,06**	**3845**	**14**	**1211**	**0,03**	**8**
			м2		**6,68**	**0,03**	**1490**	**6**	**81**	**0**	**0**
6	**31**	**Е0113-26-21 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**223**	**40,23**	**0,05**	**8972**	**11**	**1300**	**0,04**	**8**
			м2		**7,2**	**0**	**1605**	**0**	**81**	**0**	**0**
7	**35**	**Е0118-22-5**	**Установка воздухосборников**	**23**	**32,28**	**0**	**742**	**0**	**706**	**0,14**	**3**
			комплект		**26,65**	**0**	**613**	**0**	**115,2**	**0**	**0**
8	**36**	**С130905-1130 Изм. и доп. вып. 26**	**Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**23**	**798**		**18354**				
			шт.								
9	**39**	**Е0116-9-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм**	**2,2**	**677,28**	**17,65**	**1490**	**39**	**309**	**0,64**	**1**
			м		**115,4**	**6,61**	**254**	**15**	**115,2**	**0,03**	**0**
10	**40**	**Е0116-9-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм**	**2,6**	**898,17**	**19,99**	**2335**	**52**	**422**	**0,75**	**2**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		**133,52**	**7,49**	**347**	**19**	**115,2**	**0,04**	**0**
11	**41**	**С12021-263 Изм. и доп. вып. 25**	**Опоры неподвижные**	**0,0672**	**89539**		**6017**				
			т								
12	**42**	**Е0118-22-4**	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**10**	**72,96**	**0**	**730**	**0**	**737**	**0,37**	**4**
			комплект		**63,96**	**0**	**640**	**0**	**115,2**	**0**	**0**
13	**44**	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**10**	**866,62**	**2,02**	**8666**	**20**	**553**	**0,26**	**3**
			комплект		**47,97**	**0**	**480**	**0**	**115,2**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Отопление				**154378**				
			Раздел: Вентиляция								
			Раздел: Теплоснабжение								
14	**415**	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**3**	**3676,53**	**154,72**	**11030**	**464**	**9282**	**15,4**	**46**
			1насос		**2627,81**	**57,94**	**7883**	**174**	**115,2**	**0,28**	**1**
15	**416**	**Прайс лист ТОО "НасосСнаб"**	**Насос циркуляционный G 0,5м3/ч, H**	**1**	**7329,82**		**7330**				
			шт								
			Отпускная цена		7330		7330				
			Сметная стоимость оборудования				*7330*				
16	**417**	**Прайс лист ТОО "НасосСнаб"**	**Насос циркуляционный G 1 м3/ч, H**	**1**	**7862,9**		**7863**				
			шт								
			Отпускная цена		7863		7863				
			Сметная стоимость оборудования				*7863*				
17	**418**	**Прайс лист ТОО "НасосСнаб"**	**Насос циркуляционный G 2,2 м3/ч, H**	**1**	**8246,85**		**8247**				
			шт								
			Отпускная цена		8247		8247				
			Сметная стоимость оборудования				*8247*				
18	**419**	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**5**	**521,42**	**49,05**	**2607**	**245**	**1798**	**1,69**	**8**
			1шт		**292,39**	**19,69**	**1462**	**98**	**115,2**	**0,09**	**0**
19	**420**	**Е0116-15-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**10**	**521,42**	**49,05**	**5214**	**491**	**3595**	**1,69**	**17**
			1шт		**292,39**	**19,69**	**2924**	**197**	**115,2**	**0,09**	**1**
20	**421**	**С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**5**	**937**		**4685**				
			шт.								
21	**422**	**С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**5**	**1460**		**7300**				
			шт.								
22	**423**	**С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**5**	**2174**		**10870**				
			шт.								
23	**424**	**Е0118-21-1**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	**1**	**225,73**	**65,52**	**226**	**66**	**205**	**0,89**	**1**
			1фильтр		**154,58**	**23,17**	**155**	**23**	**115,2**	**0,12**	**0**
24	**426**	**Е0118-21-2**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм**	**1**	**225,73**	**65,52**	**226**	**66**	**205**	**0,89**	**1**
			1фильтр		**154,58**	**23,17**	**155**	**23**	**115,2**	**0,12**	**0**
25	**428**	**Е0118-21-3**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм**	**1**	**284,11**	**91,22**	**284**	**91**	**252**	**1,08**	**1**
			1фильтр		**183,89**	**34,76**	**184**	**35**	**115,2**	**0,17**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	430	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	0
27	431	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	0
28	432	С130903-26 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	597		597				
			шт								
29	433	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	789		789				
			шт								
30	434	С130903-28 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	839		839				
			шт								
31	435	Е0118-22-5	Установка воздухосборников	8	32,28	0	258	0	246	0,14	1
			комплект		26,65	0	213	0	115,2	0	0
32	436	С130905-1130 Изм. и доп. вып. 26	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	8	798		6384				
			шт.								
33	437	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	72,96	0	438	0	442	0,37	2
			комплект		63,96	0	384	0	115,2	0	0
34	438	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352		2112				
			шт								
35	439	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	866,62	2,02	5200	12	332	0,26	2
			комплект		47,97	0	288	0	115,2	0	0
36	440	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	32,28	0	194	0	184	0,14	1
			комплект		26,65	0	160	0	115,2	0	0
37	441	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	6	331		1986				
			шт								
38	442	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	205,7	5,24	4114	105	1631	0,39	8
			м		68,83	1,97	1377	39	115,2	0,01	0
39	443	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20	369,7	5,24	7394	105	1631	0,39	8
			м		68,83	1,97	1377	39	115,2	0,01	0
40	444	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	15	433,7	5,24	6505	79	1223	0,39	6
			м		68,83	1,97	1032	30	115,2	0,01	0
41	445	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	60	823,17	19,99	49390	1199	9746	0,75	45
			м		133,52	7,49	8011	449	115,2	0,04	2
42	446	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	55	12,59	0	693	0	779	0,06	3
			м		12,29	0	676	0	115,2	0	0
43	447	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	12,73	0	764	0	850	0,06	3
			м		12,29	0	738	0	115,2	0	0
44	448	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	115	82,97	21,06	9541	2422	5153	0,24	28
			м		44,38	5,41	5104	622	90	0,03	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	449	С11031-275 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	22	379		8338				
			м								
46	450	С11031-276 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	455		10010				
			м								
47	451	С11031-277 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	16,5	512		8448				
			м								
48	452	С11031-300 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	66	810		53460				
			м								
49	453	С11031-538 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	17,25	388		6693				
			рулон								
50	454	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	17,24	0,06	310	1	98	0,03	1
			м2		6,68	0,03	120	0	81	0	0
51	455	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	18	40,23	0,05	724	1	105	0,04	1
			м2		7,2	0	130	0	81	0	0
52	456	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
			кг								
			Итого по разделу: Теплоснабжение				258626				
			ИТОГО:				413004	9866			411
							77760	3021			16
			Всего прямые затраты:				413004				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				301938				
			- оборудования				23440				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				15038				
			На сантехнические работы				73424				
			Всего накладных расходов:				88461				
			Итого с накладными				501466				
			- заработная плата				13269				
			- трудоемкость				44				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СУМННЗ				**28682**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**530148**				
			Итого с временными, 1,224 %				**536350**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**543274**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**545326**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**550455**				
			ИТОГО:				**550455**				
			Сметная заработная плата				**94050**				
			Нормативная трудоемкость				**471**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1611590**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**32232**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1643822**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**197259**				
			Итого с НДС				**1841081**				
			Всего:				**1841081**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**248546**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 592 535**				
			в т.ч. НДС 12%				**170 629**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-1-5 Электроосвещение и электро оборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Электроосвещение								
1	**1**	**Ц0108-572-4**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**9**	**2849**	**178**	**25641**	**1602**	**4051**	**3**	**27**
			шт		**486**	**40,5**	**4374**	**365**	**85,5**	**0,23**	**2**
2	**11**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**1**	**501,2**	**13,2**	**501**	**13**	**196**	**1**	**1**
			шт		**227**	**2,3**	**227**	**2**	**85,5**	**0,01**	**0**
3	**13**	**Ц0108-420-1**	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	**1**	**578,1**	**31,1**	**578**	**31**	**351**	**2,09**	**2**
			шт		**403**	**7,6**	**403**	**8**	**85,5**	**0,04**	**0**
4	**14**	**С151803-569 Изм. и доп. вып. 24**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, типа ИЭК**	**1**	**173**		**173**				
			шт.								
5	**15**	**Е0167-16-3**	**Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт**	**104**	**354,14**	**7,64**	**36831**	**795**	**31633**	**2,14**	**223**
			шт		**346,5**	**1,19**	**36036**	**124**	**87,48**	**0,01**	**1**
6	**17**	**Ц0108-593-1**	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	**255**	**216,3**	**120**	**55157**	**30600**	**21672**	**0,41**	**105**
			шт		**65**	**34,4**	**16575**	**8772**	**85,5**	**0,2**	**51**
7	**19**	**Ц0108-593-1**	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды**	**76**	**216,3**	**120**	**16439**	**9120**	**6459**	**0,41**	**31**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		65	34,4	4940	2614	85,5	0,2	15
8	22	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	63	216,3	120	13627	7560	5354	0,41	26
			шт		65	34,4	4095	2167	85,5	0,2	13
9	25	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	24	313	131	7512	3144	3199	0,75	18
			шт		119	36,9	2856	886	85,5	0,21	5
10	30	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	12	216,3	120	2596	1440	1020	0,41	5
			шт		65	34,4	780	413	85,5	0,2	2
11	32	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	12	2143,44	1530,15	25721	18362	8346	2,73	33
			шт		492,76	320,67	5913	3848	85,5	1,86	22
12	33	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	22	135,55	0	2982	0	2656	0,78	17
			шт		124,2	0	2732	0	97,2	0	0
13	34	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	22	457		10054				
			шт								
14	35	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	434,52	82		35631				
			шт								
15	36	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	691,56	101		69848				
			шт								
16	37	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	10,2	64		653				
			шт								
17	38	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	7,14	82		585				
			шт								
18	39	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	12,24	81		991				
			шт								
19	40	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	13,26	82		1087				
			шт								
20	41	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,043	64762		2785				
			т								
21	53	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	166	37,55	0	6233	0	5453	0,24	40

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		**37,55**	**0**	**6233**	**0**	**87,48**	**0**	**0**
22	**54**	**С151801-11**	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	**67,32**	**134**		**9021**				
			шт								
23	**55**	**С151801-13**	**Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220**	**54,06**	**182**		**9839**				
			шт								
24	**56**	**С151801-11**	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	**47,94**	**134**		**6424**				
			шт								
25	**57**	**Ц0108-591-7**	**Переключатель утопленного типа при скрытой проводке**	**20**	**48,5**	**0,2**	**970**	**4**	**805**	**0,29**	**6**
			шт		**47**	**0,1**	**940**	**2**	**85,5**	**0**	**0**
26	**58**	**С151801-92**	**Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2**	**20**	**703**		**14060**				
			шт								
27	**59**	**Е0167-17-1**	**Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка**	**113**	**37,55**	**0**	**4243**	**0**	**3712**	**0,24**	**27**
			шт		**37,55**	**0**	**4243**	**0**	**87,48**	**0**	**0**
28	**60**	**С151801-150**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220**	**115,26**	**96**		**11065**				
			шт								
29	**61**	**Ц0108-603-1**	**Ящик с понижающим трансформатором**	**6**	**228,8**	**13,2**	**1373**	**79**	**1063**	**1**	**6**
			шт		**205**	**2,3**	**1230**	**14**	**85,5**	**0,01**	**0**
30	**62**	**С151803-192**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25**	**6**	**4720**		**28320**				
			шт								
31	**63**	**Ц0108-603-1**	**Ящик с понижающим трансформатором**	**3**	**228,8**	**13,2**	**686**	**40**	**532**	**1**	**3**
			шт		**205**	**2,3**	**615**	**7**	**85,5**	**0,01**	**0**
32	**64**	**С151803-193**	**Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2**	**3**	**3100**		**9300**				
			шт								
33	**65**	**Ц0108-593-10**	**Светильник местного освещения**	**6**	**133,2**	**4,1**	**799**	**25**	**588**	**0,71**	**4**
			шт		**114**	**0,7**	**684**	**4**	**85,5**	**0**	**0**
34	**66**	**С151701-89**	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м**	**6**	**443**		**2658**				
			шт								
35	**67**	**С151706-60**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60**	**6,12**	**17**		**104**				
			шт								
36	**68**	**Ц0108-420-1**	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	**156**	**578,1**	**31,1**	**90184**	**4852**	**54766**	**2,09**	**326**
			шт		**403**	**7,6**	**62868**	**1186**	**85,5**	**0,04**	**7**
			Итого по разделу: Электроосвещение				**504670**				
			Раздел: Силовое электрооборудование								
37	**73**	**Ц0108-572-4**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**12**	**2849**	**178**	**34188**	**2136**	**5402**	**3**	**36**
			шт		**486**	**40,5**	**5832**	**486**	**85,5**	**0,23**	**3**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				**34188**				
			Раздел: Аппараты управления напряжением до 1000В								
38	**102**	**Ц0108-530-1**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**	**4**	**892,9**	**17,9**	**3572**	**72**	**1355**	**2**	**8**
			шт		**394**	**2,3**	**1576**	**9**	**85,5**	**0,01**	**0**
39	**106**	**Ц0108-532-1**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста**	**7**	**750,2**	**13,2**	**5251**	**92**	**1642**	**2**	**14**
			шт		**272**	**2,3**	**1904**	**16**	**85,5**	**0,01**	**0**
40	**107**	**Прайс лист ТОО"GEnErAlElECTriCAl TECHnOlOgiEs"**	**Пост кнопочный ПКЕ222-1У2**	**7**	**121,99**		**854**				
			шт								
			Отпускная цена		122		854				
			Сметная стоимость оборудования				***854***				
41	**108**	**Е0167-17-1**	**Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка**	**147**	**37,55**	**0**	**5520**	**0**	**4829**	**0,24**	**35**
			шт		**37,55**	**0**	**5520**	**0**	**87,48**	**0**	**0**
42	**109**	**С151801-143**	**Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4**	**73,44**	**46**		**3378**				
			шт								
43	**110**	**С151801-141**	**Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4**	**57,12**	**46**		**2628**				
			шт								
44	**111**	**С151801-11**	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	**11,22**	**134**		**1503**				
			шт								
45	**112**	**С151801-11**	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	**8,16**	**134**		**1093**				
			шт								
46	**113**	**Ц0108-155-1**	**Герметизация проходов при вводе кабелей**	**155**	**373,8**	**0**	**57939**	**0**	**10443**	**0**	**0**
			проход		**78,8**	**0**	**12214**	**0**	**85,5**	**0**	**0**
47	**114**	**Ц0108-420-1**	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	**75,0000015**	**578,1**	**31,1**	**43358**	**2333**	**26330**	**2,09**	**157**
			шт		**403**	**7,6**	**30225**	**570**	**85,5**	**0,04**	**3**
			Итого по разделу: Аппараты управления напряжением до 1000В				**125096**				
			Раздел: Заземление и молниезащита								
			Раздел: Магистральные сети								
48	**132**	**Е0121-23-1**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**2**	**2070**	**0**	**4140**	**0**	**2362**	**6,98**	**14**
			шкаф		**1215**	**0**	**2430**	**0**	**97,2**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Магистральные сети				**4140**				
			ИТОГО:				**668094**	**82299**			**1163**
							215445	**21493**			**125**
			Всего прямые затраты:				**668094**				
			в том числе стоимость:								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- материалов, изделий и конструкций				**369496**				
			- оборудования				**854**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**204219**				
			Всего накладных расходов:				**204219**				
			Итого с накладными				**872313**				
			- заработная плата				**30633**				
			- трудоемкость				**102**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**52288**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**924601**				
			Итого с временными, 1,224 %				**935908**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**948531**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**952271**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**961622**				
			ИТОГО:				**961622**				
			Сметная заработная плата				**267571**				
			Нормативная трудоемкость				**1390**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2815381**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**56308**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2871689**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**344603**				
			Итого с НДС				**3216292**				
			Всего:				**3216292**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**434199**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**2 782 093**				
			в т.ч. НДС 12%				**298 081**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 7-1-1 МАФы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1**	**У1-43-26**	**Скамья типа IV, строительные работы**	**8**	**14355,51**	**76,94**	**114844**	**616**	**9042**	**7,13**	**57**
			скамья		**1178,35**	**17,63**	**9427**	**141**	**94,5**	**0,09**	**1**
2	**2**	**У1-49-3**	**Урна типа 4, строительные работы**	**4**	**3881,21**	**70,3**	**15525**	**281**	**2482**	**3,79**	**15**
			урна		**631,87**	**24,67**	**2527**	**99**	**94,5**	**0,12**	**0**
3	**3**	**У1-9-6**	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы**	**2**	**5639**	**114,89**	**11278**	**230**	**4859**	**14,95**	**30**
			комплекс		**2542,65**	**28,2**	**5085**	**56**	**94,5**	**0,14**	**0**
4	**4**	**У1-9-7**	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций**	**2**	**50078,91**	**90,55**	**100158**	**181**	**9111**	**32,2**	**64**
			комплекс		**5595,76**	**28,05**	**11192**	**56**	**81**	**0,1**	**0**
5	**5**	**У1-9-42**	**Рукоход тип II, строительные работы**	**2**	**12468,56**	**969,69**	**24937**	**1939**	**2360**	**5,63**	**11**
			рукоход		**931,67**	**317,25**	**1863**	**635**	**94,5**	**1,5**	**3**
6	**6**	**У1-9-43**	**Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций**	**2**	**15148,55**	**28,1**	**30297**	**56**	**4508**	**16,1**	**32**
			рукоход		**2773,55**	**9,35**	**5547**	**19**	**81**	**0,04**	**0**
7	**7**	**У1-6-3**	**Брусья разновысокие, строительные работы**	**2**	**5438,49**	**605,95**	**10877**	**1212**	**1502**	**3,56**	**7**
			брусья		**590,12**	**204,45**	**1180**	**409**	**94,5**	**1**	**2**
8	**8**	**У1-6-4**	**Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций**	**2**	**5665,64**	**11,71**	**11331**	**23**	**1695**	**6,09**	**12**
			брусья		**1043,73**	**2,34**	**2087**	**5**	**81**	**0,01**	**0**
9	**9**	**У1-9-8**	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы**	**1**	**3177,9**	**76,94**	**3178**	**77**	**1204**	**7,59**	**8**
			комплекс		**1256,15**	**17,63**	**1256**	**18**	**94,5**	**0,09**	**0**
10	**10**	**У1-9-9**	**Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций**	**1**	**20432,72**	**36,69**	**20433**	**37**	**1860**	**13,8**	**14**
			комплекс		**2284,53**	**11,69**	**2285**	**12**	**81**	**0,04**	**0**
11	**11**	**У1-18-9**	**Карусель-качели тип I, строительные работы**	**2**	**7498,62**	**1178,1**	**14997**	**2356**	**3366**	**8,51**	**17**
			карусель		**1396,56**	**384,23**	**2793**	**768**	**94,5**	**1,88**	**4**
12	**12**	**У1-18-10**	**Карусель-качели тип I, монтаж металлоконструкций**	**2**	**3937,41**	**5,46**	**7875**	**11**	**571**	**2,07**	**4**
			карусель		**350,35**	**2,34**	**701**	**5**	**81**	**0,01**	**0**
13	**13**	**У1-12-6**	**Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы**	**1**	**44247,06**	**1810,83**	**44247**	**1811**	**3618**	**20,7**	**21**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		3377,55	451,2	3378	451	94,5	2,25	2
14	14	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	25193,29	45,28	25193	45	2297	16,1	16
			комплект		2822,22	14,03	2822	14	81	0,05	0
15	15	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	1	30936,91	960,58	30937	961	3203	19,55	20
			стойка		3149,85	239,7	3150	240	94,5	1,17	1
16	16	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	1	28836,62	50,74	28837	51	2615	18,4	18
			стойка		3211,48	16,36	3211	16	81	0,06	0
17	17	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17896,63	458,3	35793	917	7560	23	46
			ворота		3851,93	148,05	7704	296	94,5	0,72	1
18	18	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	17166,48	31,23	34333	62	3121	11,15	22
			ворота		1917,15	9,35	3834	19	81	0,04	0
			ИТОГО:				565070	10867			415
							70042	3259			16
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				39195				
			На металломонтажные работы				25778				
			Всего накладных расходов:				64973				
			Итого с накладными				630043				
			- заработная плата				9746				
			- трудоемкость				32				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				37803				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				667846				
			Итого с временными, 1,224 %				676020				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				685146				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				687850				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				694610				
			ИТОГО:				694610				
			Сметная заработная плата				83047				
			Нормативная трудоемкость				463				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2033639				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				40673				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2074312				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				248917				
			Итого с НДС				2323229				
			Всего:				2323229				
			Конкурсная скидка 13,5%				313636				
			Всего с учетом конкурсной скидки				2 009 593				
			в т.ч. НДС 12%				215 314				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 7-1-3 ПОКРЫТИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ								
1	**10**	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**138,8699971**	**367,76**	**8,29**	**51071**	**1151**	**21140**	**0,8**	**111**
			м		**124,98**	**2,2**	**17356**	**305**	**119,7**	**0,01**	**1**
2	**11**	**С143003-9 Изм. и доп. вып. 25**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**-2,0655**	**10059**		**-20777**				
			м3								
3	**12**	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий**	**55,188**	**337,84**	**8,29**	**18645**	**457**	**8401**	**0,8**	**44**
			м		**124,98**	**2,2**	**6898**	**121**	**119,7**	**0,01**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	17	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	244	118,87	52,6	29004	12834	24694	0,44	107
			м2		65,99	18,56	16101	4529	119,7	0,09	22
5	19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	258,79	337,84	8,29	87430	2145	39396	0,8	208
			м		124,98	2,2	32344	568	119,7	0,01	2
6	23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	176,5	337,84	8,29	59629	1463	26869	0,8	142
			м		124,98	2,2	22059	388	119,7	0,01	1
			Итого по разделу: ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ				225002				
			ИТОГО:				225002	18050			612
							94758	5911			27
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				120501				
			Всего накладных расходов:				120501				
			Итого с накладными				345503				
			- заработная плата				18075				
			- трудоемкость				60				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				20730				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				366233				
			Итого с временными, 1,224 %				370716				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				375721				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				377204				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				380911				
			ИТОГО:				380911				
			Сметная заработная плата				118744				
			Нормативная трудоемкость				699				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1115209				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22304				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1137513				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				136502				
			Итого с НДС				1274015				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего:				**1274015**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**171992**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 102 023**				
			в т.ч. НДС 12%				**118 074**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 6
приемки выполненных работ (к акту корректировки № 1)

за ноябрь 2018 года

на 2-1-2 Корректировка к сметной документации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Подготовительные работы смета 1-1-1								
			Раздел: Конструкции железобетонные смета 2-1-2								
			Раздел: Архитектурные решения смета 2-1-1								
1	76	Е0134-66-3ПРИМ	Устройство экранирования помещений сеткой потолков	220,2	1480,78	20,19	326067	4445	307001	7,28	1603
			м2		1399,84	8,44	308244	1858	99	0,04	8
2	77	С11011-5593 Изм. и доп.вып.18	Сетки оградительные с квадратными ячейками размерами 100 мм х 100 мм для спортивного зала	223,503	177		39560				
			м2								
			Итого по разделу: Архитектурные решения смета 2-1-1				365627				
			ИТОГО:				365627	4445			1603
							308244	1858			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				307001				
			Всего накладных расходов:				307001				
			Итого с накладными				672628				
			- заработная плата				46050				
			- трудоемкость				154				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНЗ				40358				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				712986				
			Итого с временными, 1,224 %				721713				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				731456				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				734343				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				741560				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**741560**				
			Сметная заработная плата				**356152**				
			Нормативная трудоемкость				**1765**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2171096**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**43422**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2214518**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**265742**				
			Итого с НДС				**2480260**				
			Всего:				**2480260**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**334835**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**2 145 425**				
			в т.ч. НДС 12%				**229 867**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛДІ

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 7 (к акту корректировки № 2)
приемки выполненных работ

за ноябрь 2018 года

на 2-1-2 Корректировка № 2 к сметной документации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Архитектурные решения смета 2-1-1								
1	**3**	**Е0111-4-5ПРИМ**	**Нанесение грунтовки в один слой толщиной 2 мм**	**103,4400002**	**94,86**	**11,73**	**9813**	**1213**	**6933**	**0,28**	**29**
			м2		**56,15**	**4,39**	**5809**	**454**	**110,7**	**0,02**	**2**
2	**4**	**Е0111-36-1**	**Устройство покрытий из резинового покрытия (спортивный линолеум)**	**200,1**	**238,88**	**6,13**	**47800**	**1226**	**15414**	**0,44**	**88**
			м2		**67,28**	**2,31**	**13462**	**463**	**110,7**	**0,01**	**2**
3	**5**	**СПРАЙС лист**	**Резиновое покрытие для спортзалов**	**204,102**	**2073,76**		**423258**				
			м2								
			Итого по разделу: Архитектурные решения смета 2-1-1				**480871**				
			Раздел: Конструкции железобетонные смета 2-1-2								
			Раздел: Отопление смета 2-1-4								
			Раздел: Ограждение смета 7-1-5								
			Раздел: Покрытие смета 7-1-3								
			Раздел: Корректировка к сметной документации №1								
			ИТОГО:				**480871**	**2439**			**117**
							19271	**917**			**4**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**22347**				
			Всего накладных расходов:				**22347**				
			Итого с накладными				**503218**				
			- заработная плата				**3352**				
			- трудоемкость				**11**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СУМННЗ				**30193**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**533411**				
			Итого с временными, 1,224 %				**539940**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**547229**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**549389**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**554788**				
			ИТОГО:				**554788**				
			Сметная заработная плата				**23540**				
			Нормативная трудоемкость				**132**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1624276**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**32486**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1656762**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**198811**				
			Итого с НДС				**1855573**				
			Всего:				**1855573**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**250509**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**1 605 064**				
			в т.ч. НДС 12%				**171 971**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center" _____ (подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Сметчик: Тураров А. _____ (подпись)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
Подрядчик **ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"**

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Кровля лист АР-36,37								
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНА(АР-36)								
			Раздел: Фасад АР-21, 37								
			Раздел: Полы лист (АР-32-35)								
			Раздел: Отделочные работы								
			Раздел: Проемы								
			Раздел: Ограждение лестниц, стремянки и люки								
			Раздел: Вентшахты								
			Раздел: Входные группы								
1	433	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг цвет кремовый м2	10,5	330,89		3474				
2	436	СПРАЙС ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг фасадный цвет кремовый м2	7,2	330,89		2382				
3	477	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг цвет кремовый м2	7,8	330,89		2581				
4	479	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг фасадный цвет кремовый м2	1,4	330,89		463				
5	493	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг цвет кремовый м2	9,3	330,89		3077				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	495	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг фасадный цвет кремовый м2	1,4	330,89		463				
7	505	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг цвет кремовый м2	9,1	330,89		3011				
8	509	СПРАЙС лист ТОО "Ю-Пласт Казахстан"	Сайдинг фасадный цвет кремовый м2	0,6	330,89		199				
			Итого по разделу: Входные группы				**15651**				
			ИТОГО:				**15650**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**15650**				
			- заработная плата				**0**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**939**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16589**				
			Итого с временными, 1,224 %				**16792**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**17019**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17086**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**17254**				
			ИТОГО:				**17254**				
			Сметная заработная плата				**0**				
			Нормативная трудоемкость				**0**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**50515**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1010**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**51525**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6183**				
			Итого с НДС				**57708**				
			Всего:				**57708**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**7792**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**49 916**				
			в т.ч. НДС 12%				**5 348**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)