Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 2 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15	13.04.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**73 605 185**	**65 718 915**							**7 886 270**	**73 605 185**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____Караласов С.
"02" мая 2018 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____Босаков Т.Ш.
"02" мая 2018 год

Заказчик — КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик — ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 1,2,4,5								
1	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов** м2	2750,7	48,37	4,36	133051	11993	131657	0,29	791
				44,01	0,68	121058	1870	107,1	0,01	14
2	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами** м2	2640,9	24,15	2,64	63778	6972	62112	0,15	400
				21,51	0,45	56806	1188	107,1	0	12
3	E0158-3-1	**Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных** окно	13	549,36	44,86	7142	583	7123	3,41	44
				504,5	7,09	6559	92	107,1	0,06	1
4	E0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов** 1м2	89,31	358,97	192,06	32060	17153	23635	1,11	99
				166,91	72,15	14907	6444	110,7	0,4	36
5	E0111-8-3	**Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** м3	446,55	593,25	193,65	264915	86474	254284	2,75	1229
				399,6	63,36	178441	28293	123	0,38	171
6	E0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов** м2	1786,2	29,02	2,02	51836	3608	52264	0,17	311
				27	0,32	48227	572	107,1	0	5
7	E0153-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича(вентшахты и кирпичные трубы)** м3	15,2	4899,14	1880,99	74467	28591	57406	21,24	323
				3018,15	538,09	45876	8179	106,2	2,91	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	12901,6	32,87	0	424076	0	424076	0,23	2944
		м2		32,87	0	424076	0	100	0	0
9	Е0158-2-2	Разборка покрытий козырька из листовой стали	53,04	17,19	2,02	912	107	871	0,1	6
		м2		15,17	0,16	805	8	107,1	0	0
10	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,407	2719,44	399,69	3826	562	3560	15,88	22
		м3		2319,75	63	3264	89	106,2	0,54	1
11	Е0110-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	19,3	183,26	19,91	3537	384	3921	0,89	17
		м2		163,35	5,94	3153	115	120	0,04	1
12	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	80	320,85	30,15	25668	2412	25367	1,96	157
		шт		290,7	2,9	23256	232	108	0,19	15
13	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	165,8	59,88	6,55	9928	1086	9736	0,36	60
		м2		53,33	1,04	8842	172	108	0,01	1
14	Е0157-2-7	Разборка покрытия стен из керамических плиток	708,5	116,63	10,56	82632	7482	84502	0,7	495
		1м2		106,07	1,67	75151	1183	110,7	0,01	10
15	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	134	215,57	21,24	28886	2846	28602	1,29	172
		шт		194,33	3,31	26040	444	108	0,03	4
16	Е0109-53-3 ПРИМ.	Разборка решеток и сетки с окон	0,92	9949,96	641,6	9154	590	7365	57	52
		изделие		8802	92,93	8098	85	90	0,46	0
17	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1136,5	146,99	6,63	167054	7535	173557	0,95	1079
		м2		140,36	1,04	159519	1182	108	0,01	14
18	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2273	14,39	1,29	32708	2932	32450	0,09	207
		м		13,1	0,23	29776	523	107,1	0	3
19	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	2246,08	358,97	192,06	806281	431388	594401	1,11	2498
		1м2		166,91	72,15	374893	162055	110,7	0,4	903
20	Е0146-41-1	Разборка стяжки бетонной толщиной 30 мм	179,68	2399,04	1107,54	431060	199003	307253	7,7	1384
		м3		1291,5	418,5	232057	75196	100	2,04	367
21	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1659,8	5,64	0,19	9361	315	10051	0,04	63
		1м		5,45	0,02	9046	33	110,7	0	0
22	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1593,7	17,38	0,93	27699	1482	29269	0,11	182
		1м2		16,45	0,14	26216	223	110,7	0	2
23	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	311,15	116,63	10,56	36289	3286	37110	0,7	217
		1м2		106,07	1,67	33004	520	110,7	0,01	4
24	Е0111-8-3	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	80,745	593,25	193,65	47902	15636	45980	2,75	222
		м3		399,6	63,36	32266	5116	123	0,38	31
25	Е0158-2-1	Разборка покрытий из рулонных материалов(пароизоляция)	1458,9	29,02	2,02	42337	2947	42687	0,17	254
		м2		27	0,32	39390	467	107,1	0	4
26	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	52,1	51,33	4,89	2674	255	2726	0,34	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		46,44	0,83	2420	43	110,7	0,01	0
27	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	252,2	11,07	0,04	2792	10	3085	0,08	19
		1м2		11,03	0,02	2782	5	110,7	0	0
28	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1549,03	358,97	192,06	556059	297510	409934	1,11	1723
		1м2		166,91	72,15	258549	111763	110,7	0,4	623
29	E0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	25,8	74,17	4,98	1914	128	1462	0,47	12
		м		69,19	0,79	1785	20	81	0,01	0
		Итого по разделу: Блок 1,2,4,5				3379997				
		Раздел: Блок 3,3а								
30	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	452	48,37	4,36	21863	1971	21634	0,29	130
		м2		44,01	0,68	19893	307	107,1	0,01	2
31	E0110-14-1	Разборка стропил	1,9	2965,26	247,26	5634	470	6381	17,68	34
		м3		2718	80,64	5164	153	120	0,5	1
32	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1281,6	23,16	1,56	29688	2005	29929	0,14	179
		м2		21,6	0,2	27683	262	107,1	0	3
33	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	16,02	358,97	192,06	5751	3077	4240	1,11	18
		1м2		166,91	72,15	2674	1156	110,7	0,4	6
34	E0111-8-3	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	64,08	593,25	193,65	38015	12409	36490	2,75	176
		м3		399,6	63,36	25606	4060	123	0,38	25
35	E0158-21-1	Разборка пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	320,4	16	0,34	5128	109	5390	0,09	30
		м2		15,66	0,04	5019	14	107,1	0	0
36	E0158-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки	320,4	66,43	10,99	21283	3520	19514	0,34	110
		м2		55,44	1,43	17763	457	107,1	0,01	3
37	E0156-2-2	Снятие солнцезащитных экранов	8	74,9	6,81	599	54	598	0,46	4
		м2		68,09	1,08	545	9	108	0,01	0
38	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,5	2719,44	399,69	4079	600	3796	15,88	24
		м3		2319,75	63	3480	94	106,2	0,54	1
39	E0152-1-3	Разборка ж/бетонного фрагмента паели	1,288	3714,23	2438,48	4784	3141	2709	7,78	10
		м3		1275,75	950,21	1643	1224	94,5	5,22	7
40	E0159-4-1	Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	1,2	324,43	33,03	389	40	378	1,89	2
		м		291,4	5,27	350	6	106,2	0,03	0
41	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30	215,57	21,24	6467	637	6404	1,29	39
		шт		194,33	3,31	5830	99	108	0,03	1
42	E0109-53-3 ПРИМ.	Разборка решеток с окон	0,3	9949,96	641,6	2985	192	2402	57	17
		т		8802	92,93	2641	28	90	0,46	0
43	E0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	11,7	146,99	6,63	1720	78	1787	0,95	11
		м2		140,36	1,04	1642	12	108	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	58,5	14,39	1,29	842	75	835	0,09	5
		м		13,1	0,23	766	13	107,1	0	0
45	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	28	320,85	30,15	8984	844	8878	1,96	55
		шт		290,7	2,9	8140	81	108	0,19	5
46	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	56,28	59,88	6,55	3370	369	3305	0,36	20
		м2		53,33	1,04	3001	59	108	0,01	1
47	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24	116,63	10,56	2799	253	2862	0,7	17
		1м2		106,07	1,67	2546	40	110,7	0,01	0
48	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	384,8	358,97	192,06	138133	73906	101833	1,11	428
		1м2		166,91	72,15	64227	27763	110,7	0,4	155
49	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	360,8	17,38	0,93	6271	336	6626	0,11	41
		1м2		16,45	0,14	5935	51	110,7	0	0
50	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	315	5,64	0,19	1777	60	1907	0,04	12
		1м		5,45	0,02	1717	6	110,7	0	0
51	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1,554	358,97	192,06	558	299	411	1,11	2
		1м2		166,91	72,15	259	112	110,7	0,4	1
52	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2982,5	32,87	0	98035	0	98035	0,23	681
		м2		32,87	0	98035	0	100	0	0
53	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	81,6	133,16	23,58	10866	1924	8771	0,74	61
		м2		109,58	4,16	8942	339	94,5	0,02	2
54	Е0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	18,15	74,17	4,98	1346	90	1029	0,47	9
		м		69,19	0,79	1256	14	81	0,01	0
55	Е0109-15-1	демонтаж каркаса навесов	3,265	211,26	136,2	690	445	287	0,44	1
		м2		75,06	22,74	245	74	90	0,11	0
		Итого по разделу: Блок 3,3а				422055				
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
56	Е0107-24-8	Демонтаж ограждения	524	344,18	137,63	180350	72118	172539	1,21	632
		м		206,55	28,65	108232	15010	140	0,15	77
57	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 10 см	3139	21,43	0	67253	0	89447	0,15	468
		м2		21,43	0	67253	0	133	0	0
58	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1571,5	122,85	0	193059	0	256768	0,77	1205
		м		122,85	0	193059	0	133	0	0
59	Е0146-37-2	Демонтаж(снос)железобетонных построек (зона препятствий НВП)	32,4	3157,04	1555,04	102288	50383	70932	9,85	319
		м3		1602	587,25	51905	19027	100	2,87	93
60	У1-31-13К=0,8	Демонтаж (снос) металлоконструкции (зона препятствий НВП)	5	5105,3	2742,5	25527	13713	21858	14,4	72
		секция		2362,8	759,82	11814	3799	140	4,64	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E0146-34-3	Разборка железобетонных столбиков	0,06	4330,04	2095,79	260	126	181	13,32	1
		м3		2234,25	789,37	134	47	100	3,86	0
62	E0107-25-3	Демонтаж ворот распашных	2	2635	1769,65	5270	3539	3498	5,12	10
		шт		865,35	384,1	1731	768	140	2,08	4
63	E0107-25-7	Демонтаж калиток	1	1849,95	1318,05	1850	1318	1132	3,19	3
		шт		531,9	276,52	532	277	140	1,44	1
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО				575856				
		Раздел: Отопление и вентиляция								
64	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	1437,7	51,07	0,69	73423	992	83623	0,33	477
		м		50,38	0,11	72431	158	115,2	0	1
65	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	543,4	116,9	1,81	63523	984	72228	0,75	410
		м		115,09	0,29	62540	158	115,2	0	1
66	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из электросварных труб диаметром 100 мм	9,1	145,63	3,27	1325	30	1498	0,85	8
		м		142,36	0,52	1295	5	115,2	0	0
67	E0165-3-2	Демонтаж вентиля	368	81,18	0,18	29874	66	34347	0,46	168
		шт		81	0,02	29808	7	115,2	0	0
68	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	186	197,2	15,96	36679	2969	39375	1,21	224
		шт		181,24	2,52	33711	469	115,2	0,02	4
69	E0118-9-7	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	510	17,99	2,5	9174	1278	10425	0,1	50
		м		15,48	0,49	7896	248	128	0,01	3
70	E0167-17-7	Демонтаж вентилятора	2	51,94	0,25	104	0	101	0,3	1
		шт		51,69	0,02	103	0	97,2	0	0
71	E0118-19-1	Демонтаж элеваторов номер 1 и 2	2	165,66	19,19	331	38	384	0,82	2
		шт		146,47	3,71	293	7	128	0,05	0
72	E0120-1-3	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	440,5	98,89	3,45	43561	1518	54191	0,59	261
		м2		95,45	0,67	42044	293	128	0,01	4
73	E0120-1-11	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	546	64,82	2,73	35393	1493	43762	0,39	211
		м2		62,09	0,53	33900	289	128	0,01	4
74	E0165-29-1	Демонтаж вентиляционных решеток	264	29,16	0,11	7698	29	8838	0,18	49
		шт		29,05	0,01	7670	2	115,2	0	0
75	E0120-21-8	Демонтаж зонтов	8	230,21	18,53	1842	148	2202	1,28	10
		шт		211,68	3,4	1693	27	128	0,04	0
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция				302929				
		Раздел: Водоснабжение и канализация								
76	E0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	505	116,9	1,81	59035	914	67123	0,75	381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		115,09	0,29	58120	146	115,2	0	1
77	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	83	11,72	0,09	973	7	1114	0,07	5
		шт		11,63	0,02	965	2	115,2	0	0
78	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	27,63	0,63	28	1	35	0,16	0
		1счетчик		27	0	27	0	128	0	0
79	Е0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов	1	624,13	42,73	624	43	755	3,4	3
		1узел		581,4	8,28	581	8	128	0,1	0
80	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	690	116,9	1,81	80661	1249	91713	0,75	520
		м		115,09	0,29	79412	200	115,2	0	2
81	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	27,63	0,63	28	1	35	0,16	0
		1счетчик		27	0	27	0	128	0	0
82	Е0165-3-3	Демонтаж крана водоразборного	95	11,72	0,09	1113	9	1275	0,07	6
		шт		11,63	0,02	1105	2	115,2	0	0
		Итого по разделу: Водоснабжение и канализация				142461				
		Раздел: Канализация бытовая								
83	Е0165-4-4	Демонтаж душевых поддонов со смесителем и сифоном	2	477,11	22,41	954	45	1056	2,61	5
		компл		454,7	3,56	909	7	115,2	0,03	0
84	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком и биде	22	244,84	6,45	5386	142	6068	1,43	31
		компл		238,39	1,04	5245	23	115,2	0,01	0
85	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	68	101,59	3,33	6908	226	7740	0,61	41
		компл		98,26	0,54	6682	37	115,2	0	0
86	Е0116-9-9	Демонтаж кожуха диам. 300 мм	180	189,26	26,36	34067	4745	38706	0,92	166
		м		162,9	5,09	29322	917	128	0,06	11
87	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	220	118,01	1,59	25962	350	29569	0,69	151
		м		116,42	0,25	25612	55	115,2	0	0
88	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	110	145,63	3,27	16019	360	18106	0,85	94
		м		142,36	0,52	15660	57	115,2	0	0
89	Е0116-13-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	175	42,68	0,2	7468	34	9524	0,23	41
		м		42,48	0,04	7434	7	128	0	0
90	Е0109-34-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж креплений	0,241	9066,9	1533,9	2185	370	1649	44,16	11
		т		7533	70,88	1815	17	90	0,34	0
91	Е0165-12-9	Демонтаж трапов	5	151,54	1,24	758	6	866	0,86	4
		компл		150,3	0,08	752	0	115,2	0	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая				99708				
		Раздел: Пожарная сигнализация								
92	Ц0110-285-1	Демонтаж шкафа, блоков, контроллеров	14	626,65	20,35	8773	285	8602	3,6	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		606,3	2,03	8488	28	101	0,01	0
93	Ц0110-668-1	Демонтаж датчиков пожарных дымовых, тепловых, ручных	97	43,2	0	4190	0	3771	0,3	29
		шт		43,2	0	4190	0	90	0	0
94	Ц0108-121-1	Демонтаж аккумулятора	2	83,1	0	166	0	158	0,6	1
		шт		83,1	0	166	0	95	0	0
95	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1920	13,94	0,06	26765	115	25903	0,1	185
		м		13,88	0	26650	0	97,2	0	0
96	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов	1700	15,01	1,17	25511	1985	26123	0,09	146
		м		13,84	0,39	23526	662	108	0,01	10
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация				65406				
		Раздел: Система оповещения								
97	Ц0110-285-1	Демонтаж приборов управления	86	626,65	20,35	53892	1751	52839	3,6	310
		компл		606,3	2,03	52142	174	101	0,01	1
98	Ц0110-99-6	Демонтаж блока питания	4	1526,2	0	6105	0	5184	9	36
		шт		1440	0	5760	0	90	0	0
99	Ц0108-121-1	Демонтаж аккумулятора	4	83,1	0	332	0	316	0,6	2
		шт		83,1	0	332	0	95	0	0
100	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1120	13,94	0,06	15613	67	15110	0,1	108
		м		13,88	0	15546	0	97,2	0	0
101	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов	700	15,01	1,17	10505	817	10757	0,09	60
		м		13,84	0,39	9687	273	108	0,01	4
		Итого по разделу: Система оповещения				86447				
		Раздел: Охранная сигнализация								
102	Ц0110-668-1	Демонтаж извещателей	174	43,2	0	7517	0	6765	0,3	52
		шт		43,2	0	7517	0	90	0	0
103	Ц0110-285-1	Демонтаж приборов,пультов, шкафов	6	626,65	20,35	3760	122	3686	3,6	22
		компл		606,3	2,03	3638	12	101	0,01	0
104	Ц0108-121-1	Демонтаж аккумулятора	2	83,1	0	166	0	158	0,6	1
		шт		83,1	0	166	0	95	0	0
105	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1900	13,94	0,06	26486	114	25634	0,1	183
		м		13,88	0	26372	0	97,2	0	0
106	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов	1700	15,01	1,17	25511	1985	26123	0,09	146
		м		13,84	0,39	23526	662	108	0,01	10
		Итого по разделу: Охранная сигнализация				63440				
		Раздел: Часофикация и звонковая сигнализация								
107	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Демонтаж операционной системы, программного обеспечения	1	34124,07	0	34124	0	30712	104	104
		раб.стан		34124,07	0	34124	0	90	0	0
108	Ц0110-122-1	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	1	15165,4	18,4	15165	18	12545	79	79
		устройс		13930	9	13930	9	90	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Ц0110-123-1	Демонтаж часовой станции	1	24525	0	24525	0	22073	118	118
		компл		24525	0	24525	0	90	0	0
110	Ц0110-699-1	Демонтаж часов электронные подвесных	12	139,5	0	1674	0	1507	1	12
		шт		139,5	0	1674	0	90	0	0
111	Ц0110-349-5	Демонтаж звонока	12	85,5	0	1026	0	1036	0,5	6
		шт		85,5	0	1026	0	101	0	0
112	Ц0110-309-3	Демонтаж кнопки	1	74,5	0	75	0	75	0,5	1
		шт		74,5	0	75	0	101	0	0
113	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	4700	13,94	0,06	65518	282	63409	0,1	453
		м		13,88	0	65236	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Часофикация и звонковая сигнализация				142107				
		Раздел: СКС								
114	Е0121-24-13	Демонтаж информационного шкафа	3	70,63	4,48	212	13	217	0,38	1
		шт		66,15	0,74	198	2	108	0,01	0
115	Е0167-7-1	Демонтаж коробок	40	2,53	0	101	0	98	0,02	1
		шт		2,53	0	101	0	97,2	0	0
116	Ц0110-901-13	Демонтаж рамок	29	3,06	0,03	89	1	97	0,02	1
		шт		3,03	0	88	0	110	0	0
117	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов	2150	15,01	1,17	32264	2511	33038	0,09	184
		м		13,84	0,39	29754	837	108	0,01	12
118	Ц0108-397-1	Демонтаж короба	60	8,66	3,92	519	235	287	0,03	2
		м		4,74	0,29	284	17	95	0	0
119	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	2560	13,94	0,06	35686	154	34538	0,1	247
		м		13,88	0	35533	0	97,2	0	0
120	Е0167-5-9	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	50	27,31	0,49	1366	25	1307	0,17	8
		м		26,82	0,07	1341	3	97,2	0	0
121	Е0121-24-13	Демонтаж щитков	7	70,63	4,48	494	31	506	0,38	3
		шт		66,15	0,74	463	5	108	0,01	0
122	Ц0108-526-1	Демонтаж автомата и УЗО	5	71,58	3,48	358	17	324	0,3	2
		шт		68,1	0,21	341	1	95	0	0
		Итого по разделу: СКС				71090				
		Раздел: Видеонаблюдение								
123	Ц0110-350-22	Демонтаж видеокамер наблюдения	16	1946,65	11,65	31146	186	31306	9,5	152
		шт		1935	2,25	30960	36	101	0,01	0
124	Ц0110-372-14	демонтаж видеорегистратора	1	677,5	0	678	0	684	4	4
		устр		677,5	0	678	0	101	0	0
125	Ц0108-121-1	Демонтаж аккумулятора	1	83,1	0	83	0	79	0,6	1
		шт		83,1	0	83	0	95	0	0
126	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1358	13,94	0,06	18931	81	18321	0,1	131
		м		13,88	0	18849	0	97,2	0	0
127	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов	600	15,01	1,17	9004	701	9220	0,09	51
		м		13,84	0,39	8303	234	108	0,01	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0167-7-1	Демонтаж коробок		16	2,53	0	40	0	39	0,02	0
			шт		2,53	0	40	0	97,2	0	0
129	Ц0111-96-3	Демонтаж блока питания		1	225,6	5,1	226	5	199	1,5	2
			шт		220,5	1,12	221	1	90	0,01	0
		Итого по разделу: Видеонаблюдение					60108				
		Раздел: Интерактивная доска									
130	Е0121-24-13	Демонтаж интерактивных досок		1	118,54	8,29	119	8	121	0,63	1
			шт		110,25	2,05	110	2	108	0,02	0
131	Ц0111-95-1	Демонтаж проектора		1	1262,84	369,59	1263	370	851	5	5
			шт		893,25	51,75	893	52	90	0,3	0
132	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля		10	13,94	0,06	139	1	135	0,1	1
			м		13,88	0	139	0	97,2	0	0
133	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов		10	15,01	1,17	150	12	154	0,09	1
			м		13,84	0,39	138	4	108	0,01	0
		Итого по разделу: Интерактивная доска					1671				
		Раздел: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА									
134	Е0167-5-9	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм		780	27,31	0,49	21302	382	20387	0,17	131
			м		26,82	0,07	20920	55	97,2	0	1
135	Е0167-7-1	Демонтаж коробок		75	8,42	0	632	0	614	0,06	4
			шт		8,42	0	632	0	97,2	0	0
136	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов		1050	15,01	1,17	15757	1226	16135	0,09	90
			м		13,84	0,39	14531	409	108	0,01	6
137	Е0167-7-1	Демонтаж кнопок включения		20	2,53	0	51	0	49	0,02	0
			шт		2,53	0	51	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА					37741				
		Раздел: Телевидение									
138	Е0134-132-1	Демонтаж стоек		1	349,65	0	350	0	385	1,96	2
			стойка		349,65	0	350	0	110	0	0
139	Ц0110-458-1	Демонтаж антенны упрощенного типа		1	2987,45	39,95	2987	40	2981	18,5	19
			шт		2947,5	3,95	2948	4	101	0,02	0
140	Ц0110-513-5	Демонтаж ТВ-сплиттеров		3	230,5	0	692	0	698	1,5	5
			шт		230,5	0	692	0	101	0	0
141	Ц0110-513-3	Демонтаж антенного усилителя		1	512	0	512	0	517	2,5	3
			шт		512	0	512	0	101	0	0
142	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		34	8,42	0	286	0	278	0,06	2
			шт		8,42	0	286	0	97,2	0	0
143	Е0167-7-1	Демонтаж коробок		12	8,42	0	101	0	98	0,06	1
			шт		8,42	0	101	0	97,2	0	0
144	Ц0111-106-1	Демонтаж коннекторов		62	106,65	0	6612	0	5951	0,6	37
			шт		106,65	0	6612	0	90	0	0
145	Е0121-2-1	Демонтаж кабельных каналов		350	15,01	1,17	5252	409	5378	0,09	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		13,84	0,39	4844	136	108	0,01	2
146	Ц0110-901-13	Демонтаж заглушки	52	3,06	0,03	159	2	173	0,02	1
		шт		3,03	0	158	0	110	0	0
147	Ц0110-39-3	Демонтаж элементов кабельного канала(углов)	249	61,5	0	15314	0	13782	0,39	97
		шт		61,5	0	15314	0	90	0	0
148	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	25	51,07	0,69	1277	17	1454	0,33	8
		м		50,38	0,11	1260	3	115,2	0	0
149	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	20	88,41	1,24	1768	25	2013	0,57	11
		м		87,17	0,2	1743	4	115,2	0	0
150	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	2250	13,94	0,06	31365	135	30356	0,1	217
		м		13,88	0	31230	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Телевидение				66675				
		Раздел: Электроосвещение								
151	Е0121-24-13	Демонтаж щитков	11	70,63	4,48	777	49	795	0,38	4
		шт		66,15	0,74	728	8	108	0,01	0
152	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	12	9,32	0,23	112	3	107	0,06	1
		шт		9,09	0,05	109	1	97,2	0	0
153	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	509	29,35	2,8	14939	1425	13358	0,18	91
		шт		26,55	0,45	13514	229	97,2	0	2
154	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	демонтаж световых указателей	22	37,26	0	820	0	885	0,23	5
		шт		37,26	0	820	0	108	0	0
155	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	5840	13,94	0,06	81410	350	78790	0,1	563
		м		13,88	0	81059	0	97,2	0	1
156	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	186	8,42	0	1566	0	1522	0,06	11
		шт		8,42	0	1566	0	97,2	0	0
157	Е0121-24-13	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	9	70,63	4,48	636	40	650	0,38	3
		шт		66,15	0,74	595	7	108	0,01	0
158	Е0167-7-1	Демонтаж коробок	820	8,42	0	6904	0	6711	0,06	48
		шт		8,42	0	6904	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: Электроосвещение				107163				
		Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
159	Е0121-23-1	демонтаж навесного шкафа	12	364,5	0	4374	0	4724	2,09	25
		шкаф		364,5	0	4374	0	108	0	0
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				4374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
160	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	демонтаж светильников	5	964,71	440,84	4824	2204	1780	1,46	7
		шт		283,24	91,46	1416	457	95	0,53	3
161	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	320	13,94	0,06	4461	19	4317	0,1	31
		м		13,88	0	4442	0	97,2	0	0
		Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				9284				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
162	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	648,15	27,1	0	17565	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
163	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	648,15	176,4		114334				
		т								
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				131899				
		ИТОГО:				5770411	1417633			27505
						4240363	488941			2771
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				685145				
		На общестроительные работы				3849562				
		На металломонтажные работы				11703				
		На сантехнические работы				628024				
		Всего накладных расходов:				5174436				
		Итого с накладными				10944845				
		- заработная плата				776165				
		- трудоемкость				2587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				656691				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11601536				
		Итого с временными, 1,224 %				11743539				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				11902077				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11949051				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12066486				
		ИТОГО:				12066486				
		Сметная заработная плата				5505469				
		Нормативная трудоемкость				32863				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				35327557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**706551**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**36034108**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4324093**				
		Итого с НДС				**40358201**				
		Всего:				**40358201**				
		Конкурсная скидка 13,5%				**5448357**				
		Всего с учетом конкурсной скидки				**34 909 844**				
		в т.ч. НДС 12%				**3 740 340**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметно-договорной отдел:

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Тураров А

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-1-2 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сейсмоусиление Блока №1								
1	Е0169-5-7	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм** отверст	550	77,2 76,7	0,5 0,09	42460 42185	275 49	34210 72,9	0,46 0	253 0
2	Е0169-5-9 К=4,6	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм** отверст	550	60,35 59,2	1,15 0,23	33194 32561	632 126	26477 72,9	0,36 0	197 0
3	Е0146-4-3	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами** т	0,8321	31517,42 29882,25	477,54 180	26225 24864	397 150	22513 81	186,17 0,88	155 1
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** т	1,86	41200		76632				
5	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,8897	53577		47667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,011	65900		132525				
		т								
7	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,786	52154		40993				
		т								
8	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1506	16229,09	5027,99	2445	757	1439	64,97	10
		т		10453,5	1339,83	1575	202	72,9	4,76	1
9	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	1,506	122008		183793				
		т								
10	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1506	629,99	180,65	95	27	41	1,54	0
		т		336,38	0	51	0	72,9	0	0
11	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3195	5873,89	2525,03	1876	807	839	16,21	5
		т		2613,38	628,04	835	201	72,9	2,24	1
12	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3195	1536,56	390,15	491	125	202	3,4	1
		т		781,43	0	250	0	72,9	0	0
13	С11011-4869 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18аУ из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	3,117	82361		256733				
		т								
14	С11011-4148 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0194	61449		1190				
		т								
15	С11011-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0452	59986		2711				
		т								
16	С11041-86 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0452	56641		2560				
		т								
17	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0462	71965,18	380,3	3325	18	492	66,7	3
		1т		11126,25	143,44	514	7	85,05	0,7	0
18	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,56	5973,97	354,05	9319	552	1422	4,77	7
		м3		830,59	133,74	1296	209	85,05	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0576	64400		3709				
		т								
20	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0576	53577		3086				
		т								
21	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,7824	11229,55	5994,6	8786	4690	3789	26,45	21
		т		4269,38	1708,94	3340	1337	72,9	6,55	5
22	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	5,216	122008		636370				
		т								
23	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,2218	11229,55	5994,6	2490	1329	1074	26,45	6
		т		4269,38	1708,94	947	379	72,9	6,55	1
24	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	1,478	122008		180380				
		т								
		Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №1				1699055				
		Раздел: Сейсмоусиление Блока №2								
25	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	643	77,2	0,5	49640	321	44438	0,46	295
		отверст		76,7	0,09	49318	58	90	0	0
26	Е0169-5-9 К=4,6	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	426	60,35	1,15	25710	490	22786	0,36	152
		отверст		59,2	0,23	25220	98	90	0	0
27	Е0169-5-9 К=1,5	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	217	19,68	0,38	4271	81	3785	0,12	25
		отверст		19,31	0,07	4189	16	90	0	0
28	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	1,113	31517,42	477,54	35072	531	33453	186,17	207
		т		29882,25	180	33252	200	100	0,88	1
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,103	41200		86644				
		т								
30	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,217	53577		118759				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,936	65900		1181982				
		т								
32	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	0,0334	29435,01	90,13	982	3	818	153,01	5
		т		24493,5	33,75	817	1	100	0,16	0
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6673	41200		27493				
		т								
34	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0304	59912,58	670,08	1819	20	1573	332,35	10
		1т		54596,25	253,12	1657	8	85,05	1,24	0
35	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,6071	53577		32527				
		т								
36	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	2	6383,4	611,54	12767	1223	2065	5,46	11
		м3		861,64	231,02	1723	462	85,05	1,13	2
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,55	61200		33660				
		т								
38	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0632	53577		3386				
		т								
39	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
		отверст.		63,23	38,95	506	312	100	0,06	0
40	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0276	64668,43	380,3	1785	10	104	23	1
		1т		3829,5	143,44	106	4	85,05	0,7	0
41	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,845	15338,85	5742,95	12961	4853	3604	19,66	17
		т		3337,88	1927,34	2820	1629	72,9	7,44	6
42	С11011-4890 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	8,429	83646		705048				
		т								
43	С11011-4737 Изм. и доп. вып. 26	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	6,627	94840		628513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
44	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	1,844	60703		111926				
		т								
45	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,2676	46409,71	3043,21	12419	814	12777	195,5	52
		т		36742,5	1150,31	9832	308	113,4	5,61	2
46	С12041-11 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 28 мм ГОСТ 5781-82	0,9264	48818		45225				
		т								
47	С11011-909 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	1,033	57903		59825				
		т								
		Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №2				3193469				
		Раздел: Сейсмоусиление Блока №3								
48	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	110	77,2	0,5	8492	55	7602	0,46	51
		отверст		76,7	0,09	8437	10	90	0	0
49	Е0169-5-9 К=4,6	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	110	60,35	1,15	6639	126	5884	0,36	39
		отверст		59,2	0,23	6512	25	90	0	0
50	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,4215	31517,42	477,54	13284	201	12671	186,17	78
		т		29882,25	180	12595	76	100	0,88	0
51	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5749	53577		30801				
		т								
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,855	65900		517645				
		т								
53	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов колонн стальными обоймами	0,3643	38716,37	3209,4	14104	1169	12160	179,48	65
		т		32166	1212,75	11718	442	100	5,92	2
54	С11011-4498 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	3,905	56230		219555				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011-4501 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,3374	56365		19019				
		т								
56	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	2,892	60703		175571				
		т								
57	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0,1408	49195		6927				
		т								
58	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0019	172357,31	536,06	331	1	96	289	1
		1т		47475	202,5	91	0	105	0,99	0
59	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1658	13275,94	3303,08	2201	548	1360	57,62	10
		т		9237,38	892,91	1531	148	72,9	3,23	1
60	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1658	1536,56	390,15	255	65	105	3,4	1
		т		781,43	0	130	0	72,9	0	0
61	С11011-4498 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,786	56230		156644				
		т								
62	С11011-4150 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1795	60617		10879				
		т								
63	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,3506	60703		21280				
		т								
		Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №3				1203626				
		Раздел: Сейсмоусиление Блока №4								
64	Е0109-32-1	Монтаж рам пролетом до 24 м	0,3611	15338,85	5742,95	5539	2074	1540	19,66	7
		т		3337,88	1927,34	1205	696	72,9	7,44	3
65	С11011-4890 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	4,214	83646		352524				
		т								
66	С11011-4737 Изм. и доп. вып. 26	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83)	2,591	94840		245731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
67	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,4171	60703		25317				
		т								
68	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1606	46409,71	3043,21	7452	489	7666	195,5	31
		т		36742,5	1150,31	5899	185	113,4	5,61	1
69	С12041-11 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 28 мм ГОСТ 5781-82	0,5558	48818		27135				
		т								
70	С11011-909 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,6199	57903		35895				
		т								
71	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	1,2	6383,4	611,54	7660	734	1239	5,46	7
		м3		861,64	231,02	1034	277	85,05	1,13	1
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,33	61200		20196				
		т								
73	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0379	53577		2032				
		т								
74	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	96	77,2	0,5	7411	48	6635	0,46	44
		отверст		76,7	0,09	7363	9	90	0	0
75	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3312	64668,43	380,3	21418	126	1243	23	8
		1т		3829,5	143,44	1268	48	85,05	0,7	0
76	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	8917	88,83	0,63	792097	5573	637897	0,53	4711
		отверст		88,21	0,11	786524	1003	72,9	0	6
77	Е0169-5-9 К=4,6	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	5901	69,52	1,44	410236	8483	326795	0,41	2426
		отверст		68,08	0,29	401754	1697	72,9	0	2
78	Е0169-5-9 К=1,5	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	3016	22,67	0,47	68371	1414	54465	0,13	404
		отверст		22,2	0,09	66957	283	72,9	0	1
79	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	15,66	36119,14	596,93	565633	9348	487512	214,1	3353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	1,434	34364,59 41200	225	538156 59081	3524	81	1,1	17
81	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	1,534	53577		82198				
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	12,692	65900		836403				
83	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками т	0,6714	29435,01 24493,5	90,13 33,75	19763 16445	61 23	16468 100	153,01 0,16	103 0
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,6714	41200		27662				
85	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,4222	59912,58 54596,25	670,08 253,12	25295 23051	283 107	21884 85,05	332,35 1,24	140 1
86	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,4222	53577		22620				
		Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №4				3667669				
		Раздел: Сейсмоусиление Блока №5								
87	Е0109-32-1	Монтаж рам пролетом до 24 м т	0,0509	15338,85 3337,88	5742,95 1927,34	781 170	292 98	217 72,9	19,66 7,44	1 0
88	С11011-4890 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т	0,4958	83646		41473				
89	С11011-4737 Изм. и доп. вып. 26	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 26020-83) т	0,439	94840		41636				
90	С11011-4151 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,0836	60703		5075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0201	46409,71	3043,21	931	61	958	195,5	4
		т		36742,5	1150,31	737	23	113,4	5,61	0
92	С12041-11 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 28 мм ГОСТ 5781-82	0,0695	48818		3392				
		т								
93	С11011-909 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,0775	57903		4487				
		т								
94	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	0,3	6383,4	611,54	1915	183	310	5,46	2
		м3		861,64	231,02	258	69	85,05	1,13	0
95	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0825	61200		5049				
		т								
96	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0095	53577		508				
		т								
97	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	128	77,2	0,5	9882	64	8846	0,46	59
		отверст		76,7	0,09	9818	12	90	0	0
98	Е0169-5-9 К=4,6	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	74	60,35	1,15	4466	85	3958	0,36	26
		отверст		59,2	0,23	4381	17	90	0	0
99	Е0169-5-9 К=1,5	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	54	19,68	0,38	1063	20	942	0,12	6
		отверст		19,31	0,07	1042	4	90	0	0
100	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,1598	31517,42	477,54	5036	76	4804	186,17	30
		т		29882,25	180	4775	29	100	0,88	0
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4949	41200		20390				
		т								
102	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,383	53577		20520				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	2,318	65900		152756				
104	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,786	52154		40993				
105	Е0146-4-1	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками								
		т	0,0084	29435,01	90,13	248	1	207	153,01	1
				24493,5	33,75	206	0	100	0,16	0
106	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,1684	41200		6938				
107	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,0077	59912,58	670,08	459	5	397	332,35	3
				54596,25	253,12	418	2	85,05	1,24	0
108	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,1531	53577		8203				
		Итого по разделу: Сейсмоусиление Блока №5								
						376200				
		Раздел: Блоки 2а,2б,3а,5а								
		Раздел: Противопожарная стена ППС 1 (АС32)								
109	Е0106-15-1	Устройство монолитных сердечников								
		м3	0,185	12097,37	5584,32	2238	1033	681	14,29	3
				2385,68	1511,19	441	280	85,05	5,79	1
110	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1552	52241		8105				
111	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0899	53577		4818				
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0874	41200		3599				
		Итого по разделу: Противопожарная стена ППС 1 (АС32)								
						18760				
		Раздел: Щипцовая стена Щс-1 (АС32)								
113	Е0106-15-1	Устройство монолитных сердечников								
		м3	0,35	12097,37	5584,32	4234	1955	1289	14,29	5
				2385,68	1511,19	835	529	85,05	5,79	2
114	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,2963	52241		15477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1686	53577		9035				
116	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1934	41200		7970				
		Итого по разделу: Щипцовая стена Щс-1 (АС32)				36716				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1(АС34)								
117	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков м3	0,37	8789,56	301,38	3252	112	555	9,27	3
				1474,88	113,85	546	42	85,05	0,56	0
118	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,936	65900		61682				
119	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01	53577		536				
120	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4608	52235		24070				
121	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0246	62000		1525				
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК Ум-1(АС34)				91065				
		Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЛОКА 4 (АС40)								
		ИТОГО:				10286562	53178			13056
		Накладные расходы :				2152155	15415			62
		На общестроительные работы				1830892				
		На металломонтажные работы				14210				
		Всего накладных расходов:				1845102				
		Итого с накладными				12131664				
		- заработная плата				276765				
		- трудоемкость				923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				727900				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12859564				
		Итого с временными, 1,224 %				13016965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**13192694**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13244762**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**13374932**				
		ИТОГО:				**13374932**				
		Сметная заработная плата				**2444335**				
		Нормативная трудоемкость				**14041**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**39158349**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**783167**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**39941516**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4792982**				
		Итого с НДС				**44734498**				
		Всего:				**44734498**				
		Конкурсная скидка 13,5%				**6039157**				
		Всего с учетом конкурсной скидки				**38 695 341**				
		в т.ч. НДС 12%				**4 145 929**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____ (подпись)

Сметно-договорной отдел:

_____ (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

_____ (подпись)

Технадзор:

_____ (подпись)

Пураров А