Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:ул.Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 30 июля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		15	13.04.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**276 046 567**	**48 654 863**							**5 838 584**	**54 493 447**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Караласов С.
"30" июля 2018 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Т.Ш.
"30" июля 2018 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GlOBAl TrAdE CEnTEr"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 5
приемки выполненных работ (к акту корректировки № 1)

за июль 2018 года

на 2-1-2 Корректировка к сметной документации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Подготовительные работы смета 1-1-1								
1	1	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	474,942	74,9	6,81	35573	3234	35480	0,46	219
			м2		68,09	1,08	32339	513	108	0,01	4
2	2	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	128	17,38	0,93	2225	119	2351	0,11	15
			1м2		16,45	0,14	2106	18	110,7	0	0
3	3	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	128	51,33	4,89	6570	626	6698	0,34	43
			1м2		46,44	0,83	5944	106	110,7	0,01	1
4	4	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	128	11,07	0,04	1417	5	1566	0,08	10
			1м2		11,03	0,02	1412	3	110,7	0	0
5	5	Е0111-17-1	Разборка мозаичных покрытий	124,9	226,05	30,23	28234	3776	28640	1,2	149
			м2		195,82	11,32	24458	1414	110,7	0,06	7
			Итого по разделу: Подготовительные работы смета 1-1-1				74019				
			Раздел: Конструкции железобетонные смета 2-1-2								
6	6	Е0127-18-4	Разборка отмосток и оснований асфальтобетонных	6,2	486,29	212,01	3015	1314	2073	1,78	11
			м3		274,28	5,09	1701	32	119,7	0,02	0
7	7	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	50,76	956,59	0,07	48557	4	44139	5,87	298
			м3		855	0,03	43400	2	101,7	0	0
8	8	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	50,76	964,6	0,04	48963	2	46810	6,1	310
			м3		906,75	0,01	46027	1	101,7	0	0
9	9	Е0127-18-4	Разборка отмосток и оснований асфальтобетонных	12,4	486,29	212,01	6030	2629	4147	1,78	22
			м3		274,28	5,09	3401	63	119,7	0,02	0
10	10	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	178,61	956,59	0,07	170857	13	155313	5,87	1048
			м3		855	0,03	152712	5	101,7	0	0
11	11	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	178,61	964,6	0,04	172288	7	164710	6,1	1090
			м3		906,75	0,01	161955	2	101,7	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	Е0127-18-4	Разборка отмосток и оснований асфальтобетонных	6,6	486,29	212,01	3210	1399	2207	1,78	12
			м3		274,28	5,09	1810	34	119,7	0,02	0
13	13	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	132	956,59	0,07	126270	9	114783	5,87	775
			м3		855	0,03	112860	4	101,7	0	0
14	14	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	132	964,6	0,04	127328	5	121727	6,1	805
			м3		906,75	0,01	119691	1	101,7	0	0
15	15	Е0127-18-4	Разборка отмосток и оснований асфальтобетонных	7,8	486,29	212,01	3793	1654	2608	1,78	14
			м3		274,28	5,09	2139	40	119,7	0,02	0
16	16	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	102,05	956,59	0,07	97620	7	88739	5,87	599
			м3		855	0,03	87253	3	101,7	0	0
17	17	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	102,05	964,6	0,04	98438	4	94108	6,1	623
			м3		906,75	0,01	92534	1	101,7	0	0
18	18	Е0127-18-4	Разборка отмосток и оснований асфальтобетонных	5	486,29	212,01	2431	1060	1672	1,78	9
			м3		274,28	5,09	1371	25	119,7	0,02	0
19	19	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	36,05	956,59	0,07	34485	3	31348	5,87	212
			м3		855	0,03	30823	1	101,7	0	0
20	20	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	36,05	964,6	0,04	34774	1	33244	6,1	220
			м3		906,75	0,01	32688	0	101,7	0	0
21	21	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки, бетон В25	38,34	5973,97	354,05	229042	13574	34939	4,77	183
			м3		830,59	133,74	31845	5127	94,5	0,65	25
22	22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,416	64400		91167				
			т								
23	23	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,416	53577		75845				
			т								
24	24	Е0158-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила	100	57,1	1,45	5710	145	2764	0,17	17
			м2		25,58	0,23	2558	23	107,1	0	0
25	25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	100	1168,28	10,38	116828	1038	11756	0,65	65
			м2		108,31	1,46	10831	146	107,1	0,01	1
			Итого по разделу: Конструкции железобетонные смета 2-1-2				**1496651**				
			Раздел: Архитектурные решения смета 2-1-1								
26	26	С11031-587 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-135 из минеральной ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 100 мм	385,6	8580		3308448				
			м3								
27	27	Е0158-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила	2239,67	71,98	1,45	161202	3248	61910	0,17	386
			м2		25,58	0,23	57291	515	107,1	0	6
28	28	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	2239,67	1116,53	10,38	2500656	23240	263300	0,65	1459
			м2		108,31	1,46	242572	3273	107,1	0,01	13

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	29	С11031-604 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	292,161	8521		2489504				
			м3								
30	30	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (40мм)	2,2	172,64	6,7	380	15	20	0,04	0
			м2		5,8	2,5	13	5	110,7	0	0
31	31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	128	170,7	12,44	21849	1592	9168	0,41	52
			м2		60,03	4,67	7684	598	110,7	0,02	3
32	32	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	128	86,32	3,35	11049	429	588	0,02	3
			м2		2,9	1,25	371	160	110,7	0	0
33	35	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (50мм)	479,5	215,8	8,38	103474	4016	5504	0,05	24
			м2		7,25	3,12	3474	1498	110,7	0	1
34	36	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (40мм)	15,8	172,64	6,7	2728	106	145	0,04	1
			м2		5,8	2,5	92	39	110,7	0	0
35	37	Е0111-11-2 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (45мм)	83,7	194,22	7,54	16256	631	865	0,05	4
			м2		6,52	2,81	546	235	110,7	0	0
36	38	Е0111-11-2 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (45мм)	10,4	194,22	7,54	2020	78	107	0,05	0
			м2		6,52	2,81	68	29	110,7	0	0
37	39	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (50мм)	181,2	215,8	8,38	39102	1518	2080	0,05	9
			м2		7,25	3,12	1313	566	110,7	0	0
38	40	Е0111-11-2 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (45мм)	13,6	194,22	7,54	2641	103	141	0,05	1
			м2		6,52	2,81	89	38	110,7	0	0
39	41	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (50мм)	179,6	215,8	8,38	38757	1504	2062	0,05	9
			м2		7,25	3,12	1301	561	110,7	0	0
40	42	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (50мм)	82	215,8	8,38	17695	687	941	0,05	4
			м2		7,25	3,12	594	256	110,7	0	0
41	43	Е0111-11-2 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (45мм)	15,8	194,22	7,54	3069	119	163	0,05	1
			м2		6,52	2,81	103	44	110,7	0	0
42	44	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (50мм)	232,5	215,8	8,38	50172	1947	2669	0,05	12
			м2		7,25	3,12	1684	727	110,7	0	0
43	51	Е0115-82-5#Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки	233	13,12	0,01	3056	3	1697	0,05	11
			м2		7,71	0	1795	0	94,5	0	0
44	52	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	233	187,3	4,93	43641	1148	26266	0,64	148
			м2		117,43	1,86	27360	434	94,5	0,01	2
45	53	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	21,7700008	119,01	2,91	2591	63	1055	0,3	7
			м2		50,2	1,1	1093	24	94,5	0,01	0
			Итого по разделу: Архитектурные решения смета 2-1-1				**8818289**				
			Раздел: Ограждение смета 7-1-5								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	78	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	310,6	636,2	441,31	197603	137072	115289	1,05	325
			м		170,78	123,81	53043	38456	126	0,46	144
47	79	С143015-3	Стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	11,431	15500		177176				
			м3								
			Итого по разделу: Ограждение смета 7-1-5								
			ИТОГО:				10763739	208141			9203
							1402344	55022			210
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1525792				
			Всего накладных расходов:				1525792				
			Итого с накладными				12289531				
			- заработная плата				228869				
			- трудоемкость				763				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				737372				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13026903				
			Итого с временными, 1,224 %				13186352				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				13364368				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13417113				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13548977				
			ИТОГО:				13548977				
			Сметная заработная плата				1686235				
			Нормативная трудоемкость				10176				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				39667908				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				793358				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				40461266				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4855352				
			Итого с НДС				45316618				
			Всего:				45316618				
			Конкурсная скидка 13,5%				6117743				
			Всего с учетом конкурсной скидки				39 198 875				
			в т.ч. НДС 12%				4 199 879				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

(подпись)

Сметно-договорной отдел:

расчет

(подпись)

Технадзор:

(подпись)

Сметчик: Тураров А.

(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Водопровод										
			Раздел: Горячее водоснабжение и циркуляция										
			Раздел: Канализация										
1	84	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	200	1136,05	2,25	227210	450	60732	1,52	304		
			м		292,5	0,38	58500	76	103,68	0	1		
2	85	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	80	1720,64	4,6	137651	368	27498	1,73	138		
			м		330,75	0,77	26460	62	103,68	0,01	1		
3	86	Е0116-9-9	Прокладка кожуха д-300мм	18	6268,17	106,25	112827	1913	10537	2,66	48		
			м		468,34	39,8	8430	716	115,2	0,19	3		
4	87	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	205	200		41000						
			кг										
5	97	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	1136,05	2,25	22721	45	6073	1,52	30		
			м		292,5	0,38	5850	8	103,68	0	0		
6	98	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	30	1720,64	4,6	51619	138	10312	1,73	52		
			м		330,75	0,77	9923	23	103,68	0,01	0		
			Итого по разделу: Канализация				**593028**						
			ИТОГО:				**593028**	**2913**			**573**		
							109162	**885**			**5**		
			Накладные расходы :										
			На сантехнические работы				**115151**						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**115151**				
			Итого с накладными				**708179**				
			- заработная плата				**17273**				
			- трудоемкость				**58**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**42491**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**750670**				
			Итого с временными, 1,224 %				**759858**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**770116**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**773155**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**780754**				
			ИТОГО:				**780754**				
			Сметная заработная плата				**127320**				
			Нормативная трудоемкость				**636**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2285846**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**45717**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2331563**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**279788**				
			Итого с НДС				**2611351**				
			Всего:				**2611351**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**352532**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**2 258 819**				
			в т.ч. НДС 12%				**242 016**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"
(подпись)

Сметно-договорной отдел:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"
(подпись)

Технадзор:
(подпись)

Сметчик: Тураров А.
(подпись)

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Подрядчик ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом КГУ "Общеобразовательная школа №91",расположенная по адресу:Докучаева,31 А Алатауского района г.Алматы

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Отопление										
			Раздел: Вентиляция										
1	49	Е0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48		
			шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2		
2	50	Прайс лист ТОО"АВЗ"	**Приточная установка VS-30-R-H/S(правая)**	1	330160,59		330161						
			компл.										
			Отпускная цена		330161		330161						
			Сметная стоимость оборудования				***330161***						
3	51	Е0120-3-11	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	113,4	1141,41	11,03	129436	1250	23859	1,11	126		
			м2		178,5	4,13	20242	469	115,2	0,02	2		
4	52	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	20,85	1208,14	12,01	25190	250	5818	1,47	31		
			м2		237,73	4,49	4957	94	115,2	0,02	0		
5	53	Е0120-3-9	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	13,1	1249,08	13,89	16363	182	4220	1,7	22		
			м2		274,4	5,2	3595	68	115,2	0,03	0		
6	54	Е0126-31-1	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	3,36	2493,43	413,08	8378	1388	6759	12,17	41		
			м3		2080,35	154,69	6990	520	90	0,75	3		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	55	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	3,427	7370		25258				
			м3								
8	56	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	84	229		19236				
			м2								
9	57	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40мм	7,5	2277,01	123,98	17078	930	1096	0,68	5
			м2		134,03	46,44	1005	348	81	0,23	2
10	58	С131312-1443 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	1	18201		18201				
			шт.								
11	59	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	1	1980		1980				
			шт								
12	60	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	5	947		4735				
			шт								
13	61	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	8	730		5840				
			шт								
14	68	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	12	367,02	37,38	4404	449	3735	1,47	18
			шт		255,39	14,77	3065	177	115,2	0,07	1
15	69	Прайс лист ТОО "РОСПРОМ"	Приточно-вытяжное локализирующее устройство МВО-420	12	23055,31		276664				
			шт								
			Отпускная цена		23055		276664				
			Сметная стоимость оборудования				*276664*				
16	70	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	9	298,87		2690				
			шт								
17	71	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200		4600				
			кг								
18	72	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	3	16,96	0,03	51	0	12	0,02	0
			м2		5,05	0	15	0	81	0	0
19	73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	34,41	0,05	103	0	23	0,05	0
			м2		9,57	0	29	0	81	0	0
20	74	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
			шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	75	Прайс лист ТОО"ASIA IMPORT"	Приточная установка VS-10-R-H/S-T(правая)	1	188095,96		188096				
			компл.								
			Отпускная цена		188096		188096				
			Сметная стоимость оборудования				*188096*				
22	76	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45,6	1208,14	12,01	55091	548	12724	1,47	67
			м2		237,73	4,49	10841	205	115,2	0,02	1
23	77	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,6	1249,08	13,89	8244	92	2126	1,7	11
			м2		274,4	5,2	1811	34	115,2	0,03	0
24	78	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,52	2493,43	413,08	3790	628	3058	12,17	18
			м3		2080,35	154,69	3162	235	90	0,75	1
25	79	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	1,55	7370		11426				
			м3								
26	80	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	38	229		8702				
			м2								
27	81	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	0
28	82	С131312-1431 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	14396		14396				
			шт.								
29	83	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	4	1980		7920				
			шт								
30	86	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	5	298,87		1494				
			шт								
31	87	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200		2800				
			кг								
32	88	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,7	16,96	0,03	29	0	7	0,02	0
			м2		5,05	0	9	0	81	0	0
33	89	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,7	34,41	0,05	59	0	13	0,05	0
			м2		9,57	0	16	0	81	0	0
34	90	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
			шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	91	Прайс лист ТОО"ASIA IMPORT"	Приточная установка VS-15-R-H/S-T	1	188095,96		188096				
			компл.								
			Отпускная цена		188096		188096				
			Сметная стоимость оборудования				*188096*				
36	92	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	59,6	1208,14	12,01	72005	716	16631	1,47	88
			м2		237,73	4,49	14169	268	115,2	0,02	1
37	93	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,7	1249,08	13,89	5871	65	1514	1,7	8
			м2		274,4	5,2	1290	24	115,2	0,03	0
38	94	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,56	2493,43	413,08	3890	644	3138	12,17	19
			м3		2080,35	154,69	3245	241	90	0,75	1
39	95	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	1,591	7370		11727				
			м3								
40	96	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	39	229		8931				
			м2								
41	97	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	0
42	98	С131312-1435 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	1	15459		15459				
			шт.								
43	99	С131310-13	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1500 мм	7	1980		13860				
			шт								
44	100	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	9	274,08	21,2	2467	191	2317	1,29	12
			шт		214,63	8,86	1932	80	115,2	0,04	0
45	103	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	5	298,87		1494				
			шт								
46	104	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200		2600				
			кг								
47	105	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,6	16,96	0,03	27	0	7	0,02	0
			м2		5,05	0	8	0	81	0	0
48	106	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	34,41	0,05	55	0	12	0,05	0
			м2		9,57	0	15	0	81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	107	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 4 мм	5	2277,01	123,98	11385	620	731	0,68	3
			м2		134,03	46,44	670	232	81	0,23	1
50	108	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
			шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	0
51	109	С131301-1306 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, QMAX 2576 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	38444		38444				
			комплект								
52	110	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	37	1208,14	12,01	44701	444	10324	1,47	55
			м2		237,73	4,49	8796	166	115,2	0,02	1
53	111	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,85	1249,08	13,89	16051	178	4139	1,7	22
			м2		274,4	5,2	3526	67	115,2	0,03	0
54	112	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
			шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	0
55	113	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KSG 60-30	1	5794,32		5794				
			шт								
56	114	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	5	298,87		1494				
			шт								
57	115	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	0
58	116	С131312-1430 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	1	14412		14412				
			шт.								
59	117	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	2	947		1894				
			шт								
60	118	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	2	947		1894				
			шт								
61	119	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,84	2493,43	413,08	2094	347	1690	12,17	10
			м3		2080,35	154,69	1747	130	90	0,75	1
62	120	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,8568	7370		6315				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	121	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	21	229		4809				
			м2								
64	122	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 4 мм	3,6	2277,01	123,98	8197	446	526	0,68	2
			м2		134,03	46,44	483	167	81	0,23	1
65	123	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	4240,06	73,85	12720	222	2195	3,67	11
			шт		608,58	26,58	1826	80	115,2	0,13	0
66	124	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14	200		2800				
			кг								
67	125	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,8	16,96	0,03	31	0	7	0,02	0
			м2		5,05	0	9	0	81	0	0
68	126	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	34,41	0,05	62	0	14	0,05	0
			м2		9,57	0	17	0	81	0	0
69	127	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
			шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	0
70	128	С131301-1309 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, QMAX 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	89481		89481				
			комплект								
71	129	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	55,4	1141,41	11,03	63234	611	11656	1,11	61
			м2		178,5	4,13	9889	229	115,2	0,02	1
72	130	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21	1208,14	12,01	25371	252	5860	1,47	31
			м2		237,73	4,49	4992	94	115,2	0,02	0
73	131	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1249,08	13,89	6745	75	1739	1,7	9
			м2		274,4	5,2	1482	28	115,2	0,03	0
74	132	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,28	2493,43	413,08	3192	529	2575	12,17	16
			м3		2080,35	154,69	2663	198	90	0,75	1
75	133	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	1,306	7370		9622				
			м3								
76	134	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	32	229		7328				
			м2								
77	135	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	136	С131312-1473 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	1	18973		18973				
			шт.								
79	137	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	8	947		7576				
			шт								
80	142	Е0120-10-1	Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	12	367,02	37,38	4404	449	3735	1,47	18
			шт		255,39	14,77	3065	177	115,2	0,07	1
81	143	Прайс лист ТОО "РОСПРОМ"	Приточно-вытяжное локализирующее устройство МВО-420	12	23055,31		276664				
			шт								
			Отпускная цена		23055		276664				
			Сметная стоимость оборудования				*276664*				
82	144	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	4240,06	73,85	4240	74	732	3,67	4
			шт		608,58	26,58	609	27	115,2	0,13	0
83	145	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	6	298,87		1793				
			шт								
84	146	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
			кг								
85	147	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	3	16,96	0,03	51	0	12	0,02	0
			м2		5,05	0	15	0	81	0	0
86	148	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	34,41	0,05	103	0	23	0,05	0
			м2		9,57	0	29	0	81	0	0
87	149	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	6,5	2277,01	123,98	14801	806	950	0,68	4
			м2		134,03	46,44	871	302	81	0,23	1
88	150	Е0120-27-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
			шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	0
89	151	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KSG 80-50	1	8911,37		8911				
			шт								
90	152	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
			шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	0
91	153	С131301-1302 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, QMAX 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	32400		32400				
			комплект								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	154	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25	1208,14	12,01	30204	300	6976	1,47	37
			м2		237,73	4,49	5943	112	115,2	0,02	1
93	155	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,2	1249,08	13,89	10242	114	2641	1,7	14
			м2		274,4	5,2	2250	43	115,2	0,03	0
94	156	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,56	2493,43	413,08	1396	231	1126	12,17	7
			м3		2080,35	154,69	1165	87	90	0,75	0
95	157	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,5712	7370		4210				
			м3								
96	158	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	14	229		3206				
			м2								
97	159	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	0
98	160	С131312-1463 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	1	15836		15836				
			шт.								
99	161	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	5	730		3650				
			шт								
100	164	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм	1	355,99	28,26	356	28	205	1,03	1
			шт		165,73	11,81	166	12	115,2	0,05	0
101	165	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KSG 50-30	1	4506,46		4506				
			шт								
102	166	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	5	298,87		1494				
			шт								
103	167	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
			кг								
104	168	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,3	16,96	0,03	22	0	5	0,02	0
			м2		5,05	0	7	0	81	0	0
105	169	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3	34,41	0,05	45	0	10	0,05	0
			м2		9,57	0	12	0	81	0	0
106	170	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	822,56	37,38	1645	75	1843	4,41	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		785,18	14,77	1570	30	115,2	0,07	0
107	171	С131301-173 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 кВт, n 1350 об/мин, QMAX 3700 м3/ч ГОСТ 11442-90	2	10426		20852				
			комплект								
108	172	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
109	173	С131301-1292 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7668		7668				
			комплект								
110	174	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,5	1212,35	17,27	10305	147	2990	1,86	16
			м2		298,86	6,47	2540	55	115,2	0,03	0
111	175	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7	1212,35	17,27	8486	121	2462	1,86	13
			м2		298,86	6,47	2092	45	115,2	0,03	0
112	176	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1194,35	17,27	1911	28	563	1,86	3
			м2		298,86	6,47	478	10	115,2	0,03	0
113	177	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,304	2493,43	413,08	758	126	612	12,17	4
			м3		2080,35	154,69	632	47	90	0,75	0
114	178	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,3101	7370		2285				
			м3								
115	179	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	7,6	229		1740				
			м2								
116	180	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	947,31	16,18	1895	32	1879	4,85	10
			шт		809,63	5,91	1619	12	115,2	0,03	0
117	181	С131312-1427 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	2	13208		26416				
			шт.								
118	182	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	5	730		3650				
			шт								
119	185	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	340,34	12,08	340	12	254	1,32	1
			шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	0
120	186	СПРАЙС лисст"Мир климата"	Шумоглушитель KSK 160/90	1	3812,06		3812				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	187	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	5	298,87		1494				
			шт								
122	188	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,5	200		1700				
			кг								
123	189	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1	16,96	0,03	17	0	4	0,02	0
			м2		5,05	0	5	0	81	0	0
124	190	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	34,41	0,05	34	0	8	0,05	0
			м2		9,57	0	10	0	81	0	0
125	191	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	2,4	2277,01	123,98	5465	298	351	0,68	2
			м2		134,03	46,44	322	111	81	0,23	1
126	192	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	822,56	37,38	1645	75	1843	4,41	9
			шт		785,18	14,77	1570	30	115,2	0,07	0
127	193	Прайс лист ТОО"ASIA IMPORT"	Вентилятор канальный L 80 м3/час N	2	2961,2		5922				
			шт								
			Отпускная цена		2961		5922				
			Сметная стоимость оборудования				*5922*				
128	194	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,6	1052,35	17,27	631	10	211	1,86	1
			м2		298,86	6,47	179	4	115,2	0,03	0
129	196	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,026	2493,43	413,08	65	11	52	12,17	0
			м3		2080,35	154,69	54	4	90	0,75	0
130	197	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,0265	7370		195				
			м3								
131	198	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	0,65	229		149				
			м2								
132	199	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
133	200	С131301-1292 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7668		7668				
			комплект								
134	201	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1183,08	13,89	3786	44	1031	1,7	5
			м2		274,4	5,2	878	17	115,2	0,03	0
135	202	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,5	1212,35	17,27	10305	147	2990	1,86	16
			м2		298,86	6,47	2540	55	115,2	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	203	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1194,35	17,27	2986	43	879	1,86	5
			м2		298,86	6,47	747	16	115,2	0,03	0
137	204	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,228	2493,43	413,08	569	94	459	12,17	3
			м3		2080,35	154,69	474	35	90	0,75	0
138	205	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,2326	7370		1714				
			м3								
139	206	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	5,7	229		1305				
			м2								
140	207	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	947,31	16,18	1895	32	1879	4,85	10
			шт		809,63	5,91	1619	12	115,2	0,03	0
141	208	С131312-1428 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13709		13709				
			шт.								
142	209	С131312-1427 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13208		13208				
			шт.								
143	210	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	8	730		5840				
			шт								
144	213	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	340,34	12,08	340	12	254	1,32	1
			шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	0
145	214	СПРАЙС лисст"Мир климата"	Шумоглушитель KSK 160/90	1	3812,06		3812				
			шт								
146	215	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	6	298,87		1793				
			шт								
147	216	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,5	200		1300				
			кг								
148	217	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,8	16,96	0,03	14	0	3	0,02	0
			м2		5,05	0	4	0	81	0	0
149	218	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	34,41	0,05	28	0	6	0,05	0
			м2		9,57	0	8	0	81	0	0
150	219	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	2	2277,01	123,98	4554	248	292	0,68	1
			м2		134,03	46,44	268	93	81	0,23	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	220	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
152	221	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
			комплект								
153	222	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1212,35	17,27	4849	69	1407	1,86	7
			м2		298,86	6,47	1195	26	115,2	0,03	0
154	223	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1194,35	17,27	717	10	211	1,86	1
			м2		298,86	6,47	179	4	115,2	0,03	0
155	224	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,032	2493,43	413,08	80	13	64	12,17	0
			м3		2080,35	154,69	67	5	90	0,75	0
156	225	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,0326	7370		241				
			м3								
157	226	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	0,8	229		183				
			м2								
158	227	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	0
159	228	С131312-1427 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13208		13208				
			шт.								
160	229	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	1,3	2277,01	123,98	2960	161	190	0,68	1
			м2		134,03	46,44	174	60	81	0,23	0
161	232	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	340,34	12,08	340	12	254	1,32	1
			шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	0
162	233	СПРАЙС лисст"Мир климата"	Шумоглушитель KSK 160/90	1	3812,06		3812				
			шт								
163	234	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	2	298,87		598				
			шт								
164	235	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
165	236	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,3	16,96	0,03	5	0	1	0,02	0
			м2		5,05	0	2	0	81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	237	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	34,41	0,05	10	0	2	0,05	0
			м2		9,57	0	3	0	81	0	0
167	238	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
168	239	С131301-1290 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6177		6177				
			комплект								
169	240	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,5	1212,35	17,27	6668	95	1935	1,86	10
			м2		298,86	6,47	1644	36	115,2	0,03	0
170	241	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1194,35	17,27	717	10	211	1,86	1
			м2		298,86	6,47	179	4	115,2	0,03	0
171	242	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,032	2493,43	413,08	80	13	64	12,17	0
			м3		2080,35	154,69	67	5	90	0,75	0
172	243	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,0326	7370		241				
			м3								
173	244	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	0,8	229		183				
			м2								
174	245	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	947,31	16,18	947	16	939	4,85	5
			шт		809,63	5,91	810	6	115,2	0,03	0
175	246	С131312-1427 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13208		13208				
			шт.								
176	247	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	1	730		730				
			шт								
177	250	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	1,3	2277,01	123,98	2960	161	190	0,68	1
			м2		134,03	46,44	174	60	81	0,23	0
178	251	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	1	340,34	12,08	340	12	254	1,32	1
			шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	0
179	252	СПРАЙС лист ТОО "Азия Импорт"	Шумоглушитель KSK 100/9	1	350,71		351				
			шт								
180	253	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	2	298,87		598				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
181	254	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,3	200		660				
			кг								
182	255	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,4	16,96	0,03	7	0	2	0,02	0
			м2		5,05	0	2	0	81	0	0
183	256	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4	34,41	0,05	14	0	3	0,05	0
			м2		9,57	0	4	0	81	0	0
184	257	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
185	258	Прайс лист ТОО"ASIA IMPORT"	Вентилятор из пластичного материала, центробежный N 0.14квт n	1	119866,27		119866				
			компл.								
			Отпускная цена		119866		119866				
			Сметная стоимость оборудования				*119866*				
186	259	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,85	1189,41	11,03	9337	87	1652	1,11	9
			м2		178,5	4,13	1401	32	115,2	0,02	0
187	260	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	441,32	18,24	441	18	354	1,86	2
			шт		301,57	5,91	302	6	115,2	0,04	0
188	261	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Шумоглушитель LDC 200-900 SYsTEMAir	1	7877,23		7877				
			шт								
189	262	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	1087,17	7,06	1087	7	88	0,43	0
			шт		73,36	2,95	73	3	115,2	0,01	0
190	263	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
191	264	Прайс лист ТОО"ASIA IMPORT"	Вентилятор из пластичного материала, центробежный N 0.14квт n	1	119866,27		119866				
			компл.								
			Отпускная цена		119866		119866				
			Сметная стоимость оборудования				*119866*				
192	265	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,42	1189,41	11,03	11204	104	1982	1,11	10
			м2		178,5	4,13	1682	39	115,2	0,02	0
193	266	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	441,32	18,24	441	18	354	1,86	2
			шт		301,57	5,91	302	6	115,2	0,04	0
194	267	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Шумоглушитель LDC 200-900 SYsTEMAir	1	7877,23		7877				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
195	268	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	1087,17	7,06	1087	7	88	0,43	0
			шт		73,36	2,95	73	3	115,2	0,01	0
196	269	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
197	270	С131301-1302 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, QMAX 2302 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	32400		32400				
			комплект								
198	271	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,7	1141,41	11,03	30476	294	5618	1,11	30
			м2		178,5	4,13	4766	110	115,2	0,02	1
199	272	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1183,08	13,89	6625	78	1804	1,7	10
			м2		274,4	5,2	1537	29	115,2	0,03	0
200	273	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18	1212,35	17,27	21822	311	6331	1,86	33
			м2		298,86	6,47	5379	116	115,2	0,03	1
201	274	Е0120-2-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,1	1118,41	11,03	4585	45	863	1,11	5
			м2		178,5	4,13	732	17	115,2	0,02	0
202	275	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,612	2493,43	413,08	4019	666	3243	12,17	20
			м3		2080,35	154,69	3354	249	90	0,75	1
203	276	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	1,644	7370		12118				
			м3								
204	277	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	40,3	229		9229				
			м2								
205	278	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	3	947,31	16,18	2842	49	2818	4,85	15
			шт		809,63	5,91	2429	18	115,2	0,03	0
206	279	С131312-1427 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	3	13208		39624				
			шт.								
207	280	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	4	730		2920				
			шт								
208	283	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KSG 50-30	1	4506,46		4506				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	284	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	6	298,87		1793				
			шт								
210	285	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
			кг								
211	286	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	3	16,96	0,03	51	0	12	0,02	0
			м2		5,05	0	15	0	81	0	0
212	287	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	34,41	0,05	103	0	23	0,05	0
			м2		9,57	0	29	0	81	0	0
213	288	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	3,6	2277,01	123,98	8197	446	526	0,68	2
			м2		134,03	46,44	483	167	81	0,23	1
214	289	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
215	290	С131301-1297 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, QMAX 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	23821		23821				
			комплект								
216	291	Е0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3	1128,08	13,89	3384	42	966	1,7	5
			м2		274,4	5,2	823	16	115,2	0,03	0
217	292	Е0120-2-2	Прокладка воздуховодов класса II /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	7,5	1157,35	17,27	8680	130	2638	1,86	14
			м2		298,86	6,47	2241	49	115,2	0,03	0
218	293	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,052	2493,43	413,08	130	21	105	12,17	1
			м3		2080,35	154,69	108	8	90	0,75	0
219	294	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,053	7370		391				
			м3								
220	295	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	1,3	229		298				
			м2								
221	296	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	947,31	16,18	1895	32	1879	4,85	10
			шт		809,63	5,91	1619	12	115,2	0,03	0
222	297	С131312-1428 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13709		13709				
			шт.								
223	298	С131312-1427 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13208		13208				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	299	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	5	730		3650				
			шт								
225	302	Е0120-27-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм	1	355,99	28,26	356	28	205	1,03	1
			шт		165,73	11,81	166	12	115,2	0,05	0
226	303	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KSG 40-20	1	3401,27		3401				
			шт								
227	304	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	6	298,87		1793				
			шт								
228	305	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
229	306	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,6	16,96	0,03	10	0	2	0,02	0
			м2		5,05	0	3	0	81	0	0
230	307	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6	34,41	0,05	21	0	5	0,05	0
			м2		9,57	0	6	0	81	0	0
231	308	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	2,1	2277,01	123,98	4782	260	307	0,68	1
			м2		134,03	46,44	281	98	81	0,23	0
232	309	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
233	310	С131301-1309 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, QMAX 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	89481		89481				
			комплект								
234	311	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	1141,41	11,03	2055	20	379	1,11	2
			м2		178,5	4,13	321	7	115,2	0,02	0
235	312	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	52	1208,14	12,01	62823	624	14510	1,47	77
			м2		237,73	4,49	12362	233	115,2	0,02	1
236	313	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1249,08	13,89	3123	35	805	1,7	4
			м2		274,4	5,2	686	13	115,2	0,03	0
237	314	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1183,08	13,89	2958	35	805	1,7	4
			м2		274,4	5,2	686	13	115,2	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	315	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1212,35	17,27	5092	73	1477	1,86	8
			м2		298,86	6,47	1255	27	115,2	0,03	0
239	316	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19	1256,14	12,01	23867	228	5302	1,47	28
			м2		237,73	4,49	4517	85	115,2	0,02	0
240	317	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,3	2493,43	413,08	5735	950	4627	12,17	28
			м3		2080,35	154,69	4785	356	90	0,75	2
241	318	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	2,346	7370		17290				
			м3								
242	319	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	57,5	229		13168				
			м2								
243	320	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	4	947,31	16,18	3789	65	3758	4,85	19
			шт		809,63	5,91	3239	24	115,2	0,03	0
244	321	С131312-1435 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	2	15459		30918				
			шт.								
245	322	С131312-1431 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	2	14396		28792				
			шт.								
246	323	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	6	730		4380				
			шт								
247	326	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
			шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	0
248	327	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KSG 70-40	1	7021,81		7022				
			шт								
249	328	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	8	298,87		2391				
			шт								
250	329	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200		3400				
			кг								
251	330	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	2,2	16,96	0,03	37	0	9	0,02	0
			м2		5,05	0	11	0	81	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	331	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,2	34,41	0,05	76	0	17	0,05	0
			м2		9,57	0	21	0	81	0	0
253	332	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	5,2	2277,01	123,98	11840	645	760	0,68	4
			м2		134,03	46,44	697	241	81	0,23	1
254	333	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
255	334	С131301-1307 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, QMAX 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	52527		52527				
			комплект								
256	335	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	65,4	1208,14	12,01	79012	785	18249	1,47	96
			м2		237,73	4,49	15548	294	115,2	0,02	1
257	336	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1249,08	13,89	3123	35	805	1,7	4
			м2		274,4	5,2	686	13	115,2	0,03	0
258	337	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1183,08	13,89	2839	33	773	1,7	4
			м2		274,4	5,2	659	12	115,2	0,03	0
259	338	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1212,35	17,27	3031	43	879	1,86	5
			м2		298,86	6,47	747	16	115,2	0,03	0
260	339	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,44	2493,43	413,08	6084	1008	4908	12,17	30
			м3		2080,35	154,69	5076	377	90	0,75	2
261	340	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	2,489	7370		18342				
			м3								
262	341	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	61	229		13969				
			м2								
263	342	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	3	947,31	16,18	2842	49	2818	4,85	15
			шт		809,63	5,91	2429	18	115,2	0,03	0
264	343	С131312-1434 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	15058		15058				
			шт.								
265	344	С131312-1431 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	14396		14396				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	345	С131312-1427 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13208		13208				
			шт.								
267	346	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	6	730		4380				
			шт								
268	350	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм	1	450,31	39,43	450	39	230	1,17	1
			шт		184,75	14,77	185	15	115,2	0,08	0
269	351	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KSG 60-35	1	5989,5		5990				
			шт								
270	352	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	5	298,87		1494				
			шт								
271	353	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200		3200				
			кг								
272	354	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	2	16,96	0,03	34	0	8	0,02	0
			м2		5,05	0	10	0	81	0	0
273	355	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	34,41	0,05	69	0	16	0,05	0
			м2		9,57	0	19	0	81	0	0
274	356	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	3	2277,01	123,98	6831	372	439	0,68	2
			м2		134,03	46,44	402	139	81	0,23	1
275	357	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
276	358	С131301-1299 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, QMAX 1640 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	26603		26603				
			комплект								
277	359	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1208,14	12,01	5799	58	1339	1,47	7
			м2		237,73	4,49	1141	22	115,2	0,02	0
278	360	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1183,08	13,89	7572	89	2061	1,7	11
			м2		274,4	5,2	1756	33	115,2	0,03	0
279	361	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1212,35	17,27	2182	31	633	1,86	3
			м2		298,86	6,47	538	12	115,2	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	362	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1256,14	12,01	6281	60	1395	1,47	7
			м2		237,73	4,49	1189	22	115,2	0,02	0
281	363	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,32	2493,43	413,08	798	132	644	12,17	4
			м3		2080,35	154,69	666	50	90	0,75	0
282	364	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,3264	7370		2406				
			м3								
283	365	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	8	229		1832				
			м2								
284	366	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	2	947,31	16,18	1895	32	1879	4,85	10
			шт		809,63	5,91	1619	12	115,2	0,03	0
285	367	С131312-1434 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	15058		15058				
			шт.								
286	368	С131312-1428 Изм. и доп. вып. 25	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	1	13709		13709				
			шт.								
287	369	С131310-10	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	2	730		1460				
			шт								
288	372	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм	1	355,99	28,26	356	28	205	1,03	1
			шт		165,73	11,81	166	12	115,2	0,05	0
289	373	СПРАЙС лист ТОО"KAzVEnTMAsH InCOrPOrATEd"	Шумоглушитель KGS 50-25	1	4319,52		4320				
			шт								
290	374	СПРАЙС лист ТОО СК"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	4	298,87		1195				
			шт								
291	375	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
292	376	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,7	16,96	0,03	12	0	3	0,02	0
			м2		5,05	0	4	0	81	0	0
293	377	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,7	34,41	0,05	24	0	5	0,05	0
			м2		9,57	0	7	0	81	0	0
294	378	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	3,2	2277,01	123,98	7286	397	468	0,68	2
			м2		134,03	46,44	429	149	81	0,23	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	379	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	822,56	37,38	823	37	922	4,41	4
			шт		785,18	14,77	785	15	115,2	0,07	0
296	380	С131301-1293 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	9160		9160				
			комплект								
297	381	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1183,08	13,89	946	11	258	1,7	1
			м2		274,4	5,2	220	4	115,2	0,03	0
298	382	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,9	1212,35	17,27	1091	16	317	1,86	2
			м2		298,86	6,47	269	6	115,2	0,03	0
299	383	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,8	1194,35	17,27	4539	66	1337	1,86	7
			м2		298,86	6,47	1136	25	115,2	0,03	0
300	386	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	1	340,34	12,08	340	12	254	1,32	1
			шт		214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	0
301	387	СПРАЙС лист ТОО"АВЗ"	Шумоглушитель KSK 200/9	1	3492,45		3492				
			шт								
302	388	СПРАЙС лист ТОО"ASIA IMPORT"	Лючок питометражный	2	298,87		598				
			шт								
303	389	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
			кг								
304	390	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,3	16,96	0,03	5	0	1	0,02	0
			м2		5,05	0	2	0	81	0	0
305	393	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1212,35	17,27	1819	26	528	1,86	3
			м2		298,86	6,47	448	10	115,2	0,03	0
306	396	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,06	2493,43	413,08	150	25	121	12,17	1
			м3		2080,35	154,69	125	9	90	0,75	0
307	397	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,0612	7370		451				
			м3								
308	398	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	1,5	229		344				
			м2								
309	399	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	200		160				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
310	400	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,1	16,96	0,03	2	0	0	0,02	0
			м2		5,05	0	1	0	81	0	0
311	401	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,1	34,41	0,05	3	0	1	0,05	0
			м2		9,57	0	1	0	81	0	0
312	402	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1212,35	17,27	4243	60	1231	1,86	7
			м2		298,86	6,47	1046	23	115,2	0,03	0
313	405	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,06	2493,43	413,08	150	25	121	12,17	1
			м3		2080,35	154,69	125	9	90	0,75	0
314	406	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,0612	7370		451				
			м3								
315	407	С11011-6572 Изм. и доп.вып.19	Фольга алюминиевая	1,5	229		344				
			м2								
316	408	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,8	200		360				
			кг								
317	409	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	0,2	16,96	0,03	3	0	1	0,02	0
			м2		5,05	0	1	0	81	0	0
318	410	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2	34,41	0,05	7	0	2	0,05	0
			м2		9,57	0	2	0	81	0	0
319	411	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2, толщ. слоя 40 мм	2	2277,01	123,98	4554	248	292	0,68	1
			м2		134,03	46,44	268	93	81	0,23	0
			Итого по разделу: Вентиляция				**3897175**				
			Раздел: Теплоснабжение								
			ИТОГО:				**3897178**	**28970**			**1732**
							286130	**10892**			**53**
			Всего прямые затраты:				**3897178**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**2076743**				
			- оборудования				**1505335**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**40764**				
			На сантехнические работы				**288922**				
			Всего накладных расходов:				**329686**				
			Итого с накладными				**4226864**				
			- заработная плата				**49453**				
			- трудоемкость				**165**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**163292**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4390156**				
			Итого с временными, 1,224 %				**4425466**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4464888**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4476569**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4505770**				
			ИТОГО:				**4505770**				
			Сметная заработная плата				**346475**				
			Нормативная трудоемкость				**1950**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**13191732**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**263835**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13455567**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1614668**				
			Итого с НДС				**15070235**				
			Всего:				**15070235**				
			Конкурсная скидка 13,5%				**2034482**				
			Всего с учетом конкурсной скидки				**13 035 753**				
			в т.ч. НДС 12%				**1 396 688**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____ (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

_____ (подпись)

Сметно-договорной отдел:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____ (подпись)

Технадзор:

_____ (подпись)

Сметчик: Тураров А.

_____ (подпись)