Заказчик ГККП "Детский сад "Акбопе" отдела образования акимата Таласского района"
Подрядчик ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Договор № 32 от 02.10.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт тепламеханического оборудования котельной детского сада "Акбопе" в с.Бостандык Таласского района Жамбылского области

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

на

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	6	4148,89	227,69	24893	1366	22729	16,79	101
		1насос		2873,7	85,75	17242	514	128	0,42	3
2	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	18600		37200				
		шт								
3	СПРАЙСЛИСТ	Насос WilO TOP 30/10	2	36974,79	0	73950	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
4	СПРАЙСЛИСТ	Насос WilO sTAr RS 25/4	2	12407,75	0	24816	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
5	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
		комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
7	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24679,34	160,26	24679	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
8	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПРАЙСЛИСТ	Мембранный разширительный бак,100л.	1	17902,81	0	17903	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0
10	Ц0106-311-3	Бак прямоугольный, вместимость 2,5 м3	0,23	57106	16190	13134	3724	8516	242	56
		т		39380	1760,01	9057	405	90	10,21	2
11	С12021-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,23	149600		34408				
		т								
12	Е0118-12-2	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 4 м3	1	362,96	54,73	363	55	421	1,91	2
		1поддон		308,23	20,86	308	21	128	0,1	0
13	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,06	147100		8826				
		т								
14	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
15	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								
16	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	14	774,5	74,4	10843	1042	8959	4	56
		шт		693	18	9702	252	90	0,1	1
17	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	10400		124800				
		шт								
18	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3700		7400				
		шт								
19	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	28	419		11732				
		шт.								
20	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	12	684,5	59,6	8214	715	6856	4	48
		шт		619	15,8	7428	190	90	0,09	1
21	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	3590		28720				
		шт								
22	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	4110		16440				
		шт								
23	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	24	305		7320				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	6	514,1	5,4	3085	32	2734	3	18
		шт		504	2,3	3024	14	90	0,01	0
25	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	748		2244				
		шт								
26	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	502		502				
		шт								
27	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437		874				
		шт								
28	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	6	157		942				
		шт.								
29	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	45	935,75	20,8	42109	936	7966	0,72	33
		м		130,5	7,79	5873	351	128	0,04	2
30	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	30	623,7	14,12	18711	424	4057	0,55	17
		м		100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
31	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,6	21,8	0,05	122	0	29	0,03	0
		м2		5,81	0,02	33	0	90	0	0
33	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	11,2	19,64	0,02	220	0	32	0,02	0
		м2		3,13	0	35	0	90	0	0
34	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,344	402,75	0	541	0	612	2,8	4
		м3		402,75	0	541	0	113	0	0
35	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2526	17355,77	2191,29	4384	554	2877	73,6	19
		т		12555	101,25	3171	26	90	0,49	0
36	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2526	542,84	144,52	137	37	66	1,34	0
		т		292,5	0	74	0	90	0	0
37	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,2526	114900		29024				
		т								
38	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,351	121637,97	11119,34	42695	3903	4334	42,5	15
		1т		7560	4200,75	2654	1474	105	20,52	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	54	474		25596				
		м								
40	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,1	181606,19	47322,94	18161	4732	12096	430	43
		км		76050	16992,75	7605	1699	130	88,27	9
41	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	100	452		45200				
		м								
42	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	36,54	16,64	0,02	608	1	144	0,02	1
		м2		4,39	0	160	0	90	0	0
43	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	100	549,97	10,09	54997	1009	7336	0,41	41
		м		69,53	3,83	6953	383	100	0,02	2
44	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	3,9	12800		49920				
		м3								
45	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0	185900		2				
		1000м2								
46	Ц0118-1-2	Монтаж в помещении аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,25 т	2	6342,82	523,76	12686	1048	8894	31	62
		шт		4815	126	9630	252	90	0,73	1
47	СПРАЙСЛИСТ	Аппарат магнитной обработки воды АМО-25ухл4	2	26010	0	52020	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		ИТОГО:				905062	19893			529
						89027	5855			30
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				35958				
		На общестроительные работы				24583				
		На металломонтажные работы				2944				
		На сантехнические работы				38555				
		Всего накладных расходов:				102040				
		Итого с накладными				1007102				
		- заработная плата				15306				
		- трудоемкость				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				60426				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1067528				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1071798				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1082473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				1082473				
		Сметная заработная плата				110188				
		Нормативная трудоемкость				610				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				3169202				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				63384				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3232586				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				387910				
		Итого с НДС				3385143				
		Всего:				3385143				
		Понижающий коэффициент				0,4214				
		Всего				1426499,2				
		В т.ч. НДС				152839,2				

Заказчик:
ГККП "Детский сад "Акбопе" отдела образования акимата Таласского района"
Заведующая
_____Танатарова Б.Е.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Директор
_____Тілеуқұлов Е.Ш.
м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2017 года

аказчик (застройщик): ГККП "Детский сад "Акбопе" отдела образования акимата Таласского района"
одрядчик: ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
оговор № 32 от 02.10.2017г.
аименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт тепламеханического оборудования котельной детского сада "Акбопе" в с.Бостандык Таласского района Жамбылского бласти"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт тепламеханического оборудования котельной детского сада "Акбопе" в с.Бостандык Таласского района Жамбылского области	1426499,2	1426499,2							1426499,2
	В том числе НДС	152 839	152 839							152 839
	Удержание 5% гарантии качества	71 325	71 325							71 325
	Итого к оплате без НДС	1 209 977	1 209 977							1 209 977
	НДС	145 197	145 197							145 197
	Итого к оплате	**1 355 174**	**1 355 174**							**1 355 174**

аказчик:
ККП "Детский сад "Акбопе" отдела образования акимата Таласского района"
аведующая
_____ Танатарова Б.Е.
.п.

Подрядчик:
ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Директор
_____ Тілеуқұлов Е.Ш.
м.п.