Счет-фактура № 00000000158 от 04.06.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за июнь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)1 очередь.Строительство 60 кв жилого дома"	вып/раб	1	73 029 283,65	73 029 283,65	12%	8 763 514,04	81 792 797,69		
Всего по счету:					**73 029 283,65**		**8 763 514,04**	**81 792 797,69**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28 от 15.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000158	**04.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за июнь 2014год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)1 очередь.Строительство 60 кв жилого дома"		вып/раб	1	81 792 797,69	81 792 797,69	8 763 514,04	81 792 797,69
			Итого	1	x	81 792 797,69	8 763 514,04	81 792 797,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		28	15.05.2014		467.003.015.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июнь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	73 029 283,65		70 614 411,54		0,00	2 414 872,11			8 763 514,04	81 792 797,69
в том числе:										
за июнь 2014 г.		73 029 283,65		70 614 411,54	0,00	2 414 872,11			8 763 514,04	81 792 797,69
Удержано 5 % по договору		3 651 464,18							438 175,70	4 089 639,88
Всего к оплате		69 377 819,47							8 325 338,34	77 703 157,81

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). I очередь. Строительство 60 кв жилого дома
наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	номер	28
	дата	15.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
1	02.06.2014

Отчетный период	
с	по
01.06.2014	30.06.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛС2-1-1 Общестроительные работы								
			Раздел 1. Земляные работы								
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	949,104	18,51	17,5	17571	16612	4987	0,01	7
			м3		1,01	4,41	959	4182	97	0,02	15
2	2	1-17-5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	992,236	65,28	63,44	65271	62944	22559	0,02	15
			м3		2,21	21,25	2193	21064	97	0,08	77
3	3	1-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	30,688	1142,45	479,7	35090	14721	23017	4,12	126
			м3		663,75	0	20369	0	113	0	0

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	С010333-А15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1636,677	108,2		177088		35418	0,45	744
			т		21,64		35418		100		
5	5	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1022,923	48,05	41,1	49149	42042	15181	0	0
			м3		0	15,3	0	15651	97	0,07	75
6	6	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1022,923	3,8	3,24	3888	3318	1588	0	3
			м3		0,48	1,12	491	1146	97	0	4
7	7	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1057,067	5,55	5,55	5872	5872	1849	0	0
			м3		0	1,8	0	1906	97	0,01	7
8	8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	0	2012	0	2273	0,97	15
			м3		134,1	0	2012	0	113	0	0
9	9	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1072,067	21,55	4,52	23099	4842	17710	0,11	116
			м3		17,03	0	18257	0	97	0	0
10	10	1-135	Полив водой уплотняемого грунта	1072,0672	23,62	12	25320	12862	4539	0,01	13
			м3		1,62	2,75	1737	2943	97	0,01	13
			Итого по разделу 1				404360		129121		
			Раздел 2.Фундаменты								
11	11	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	438,555	1375,72	49,1	603327	21533	52896	0,53	231
			м2		79,66	18,4	34935	8069	123	0,09	39
12	12	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	113	17352,72	196,62	1960857	22218	41115	1,79	202
			м3		272,25	74,27	30764	8393	105	0,36	41
13	13	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9107	53000		48264				
			т								
14	14	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,568	50900		130711				
			т								
15	15	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	4,014	48300		193876				
			т								
16	16	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	85	408,56	172,69	34727	14679	16242	0,48	40
			шт		76,28	60,21	6484	5118	140	0,24	20
17	17	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	151	590,02	243,37	89093	36750	40580	0,67	101
			шт		106,88	85,08	16139	12847	140	0,34	51
18	18	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	297	860,54	380,08	255579	112857	120425	0,94	278

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		153,9	136,92	45708	40665	140	0,55	165
19	19	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	54,976	11500		632224				
			м3								
20	20	30-3-22	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	154,44	10700		1652508				
			м3								
21	21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	209,416	143		29946				
			м3								
22	22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	209,416	407		85232				
			м3								
23	23	6-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В15	13,6	16922,51	311,32	230146	4234	7977	2,82	38
			м3		441	117,61	5998	1599	105	0,57	8
24	24	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	36	17648,72	316,01	635354	11376	56223	8,25	297
			м3		1368	119,39	49248	4298	105	0,58	21
25	25	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1753	53600		9397				
			т								
26	26	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,482	52400		25257				
			т								
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	453,3	245,44	3,82	111258	1732	20749	0,21	96
			м2		37,35	1,44	16931	653	118	0,01	3
			Итого по разделу 2				6727756		356705		
			Раздел 3. Стены и перегородки								
31	32	СПрайс-лист	Камень-ракушечник	1821,844	3500		6376454				
			м3								
			Итого				6376454		0		
			Монолитный пояс: отметки: -0,490; -2,510; -5,510; -8,510; -11,510; -14,510;								
33	35	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9598	52400		469494				
			т								
34	36	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	3,606	50600		182464				
			т								
			Итого				651958		0		

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Перемычки								
36	38	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	45,914	26100		1198355				
			Итого				1198355		0		
			Итого по разделу 3				8226767		0		
			Раздел 4. Перекрытие и покрытие								
			Перекрытие подвального этажа								
39	42	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	754,92	3150		2377998				
42	45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм по фермам м2	0,1081	65900		7121				
			Итого				2385119		0		
			Перекрытие 1-4 этажей								
45	48	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см м2	2189,16	3150		6895854				
48	51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4321	65900		28475				
			Итого				6924329		0		
			Перекрытие 5 этажа								
49	54	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см м2	770,22	3150		2426193				
50	57	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,10806	65900		7121				
			Итого				2433314		0		
			Итого по разделу 4				11742762		0		
			Итого по смете ЛС2-1-1 Общестроительные работы				27101645		485826		
			ИТОГО:				27101645				
			Всего накладных расходов:				485826				
			Итого с накладными				27587471				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1655248				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29242719				
			Всего:				29242719,26				
			Итого с временными, 1,8 %				29769088,26				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775%				29941004,26						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30060080,26						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30357771,26						
			Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%				13561110,5						
			Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%				58036226,4						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1431946,74						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				73029283,65						
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8763514,04						
			Итого				81792797,69						
			Удержано 5% по договору				4089639,88						
			Итого к оплате				77703157,81						

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" _____ Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Онласын строй" _____ Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома.Дом 2.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		28	15.05.2014		467.003.015.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	248 398 421,39								29 807 810,57	278 206 232
в том числе:										
за ноябрь 2014 г.		17 456 588							2 094 790,61	19 551 379
Удержано 5 % по договору		872 829,42							104 739,53	977 569
Всего к оплате:		16 583 758,97							1 990 051,08	18 573 810

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома. Дом № 2.

наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда номер 28

дата 15.05.2014

Номер документа	Дата составления
6	21.11.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Номер 1а	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	1а		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Кровля						
62			E0110-12-1	-Подшивка рейками м2	27	700,7 84,15	5,48 2,07	18919 2272	148 56	2794 120	0,53 0,01	47 1
63			E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	8,414	573,75 123,75	28,11 10,58	4828 1041	237 89	1356 120	0,78 0,05	22 1
64	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002		E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	485	1267,99 272,95	8,2 3,08	614975 132381	3977 1494	159311 119	1,71 0,02	1659 15
65			E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	291	20,48	0,91	5960	883	1753	0,03	28

				4,68	0,34	1362	99	120	-	2
66	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	м2 3	3081,19	81,61	9244	245	3580	6,08	36
				963	31,5	2889	95	120	0,15	1
70	E0110-7-1	-Обшивка фасада слухового окна досками обшивки	шт 6	622,52	4,64	3735	28	431	0,36	2
				58,05	1,76	348	11	120	0,01	-
71	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2 43	715,87	1,24	30782	53	7865	0,97	42
				153,23	0,47	6589	20	119	-	-
72	E0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	м2 152	563,29	1,22	85619	185	8058	0,28	42
				44,1	0,45	6703	68	119	-	-
73	E0112-9-1	-Устройство настенных желобов	м 128	1497,59	15,48	191692	1981	18810	0,75	96
				117,68	5,81	15063	744	119	0,03	4
74	E0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	м 126	1258,59	2,49	158582	314	1589	0,06	7
				9,68	0,92	1220	116	119	-	1
75	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 23,31936	21,8	0,05	508	1	122	0,03	1
				5,81	0,02	135	-	90	-	-
76	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 23,31936	20,36	0,02	475	-	87	0,02	-
				4,16	-	97	-	90	-	-
		итого:		1125319						
		Накладные расходы:		205756						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:		79865						
		итого:		1410940						
88	E0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2 210,69	2081,21	15,2	438490	3202	46820,67	1,07	273
				173,3	7,37	36512,6	1552,8	123	0,04	9
90	E0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2 326	2081,21	15,2	678474	4955	72445	1,07	698
				173,3	7,37	56496	2403	123	0,04	24
104	E0109-53-1	-Монтаж металлических дверных блоков	м2 4,68	14806,01	1133,15	69292	5303	55981	82,1	384
				12892,5	398,25	60337	1864	90	1,95	9
107	E0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	т 56,25	447,28	20,21	25160	1137	14988	1,29	145
				215,16	6,88	12103	387	120	0,03	4
		итого:				1085108				
		Накладные расходы:				176748				

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				75711				
итого:				1337567				
110 Е0115-151-2-Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная м2	930	23,54	0,16	72612	494	51247	0,1	312
		15,75	0,07	48590	216	105	-	1
112 Е0115-151-2-Окраска водными составами стен клеевая улучшенная м2	3233	23,54	0,16	179035	1217	126355	0,1	768
		15,75	0,07	119805	532	105	-	2
113 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	500	173,1	1,88	321545	3492	154124	0,47	869
		78,3	0,72	145448	1337	105	-	7
130 Е0106-1-16 -Устройство крыльца и пандуса железобетонного м2	21,9	16236,22	196,62	355573	4306	7968	1,79	39
		272,25	74,27	5962	1627	105	0,36	8
132 Е0106-22-1 -Устройство козырьков Кз-1 и Кз-2 м3	8,54	19772,39	241,1	168856	2059	12317	8,06	69
		1282,5	91,08	10953	778	105	0,44	4
135 Е0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня м3	26,8	3798,62	5,89	101803	158	2777	0,42	11
		71,78	2,23	1924	60	140	0,01	-
136 Е0112-15-4 -Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м	42,615	72,27	0,42	3080	18	765	0,09	4
		14,92	0,16	636	7	119	-	-
137 Е0112-15-5 -Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции м2	42,615	46,06	0,22	1963	9	341	0,04	2
		6,64	0,09	283	4	119	-	-
итого:				1204767				
Накладные расходы:				355894				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				93640				
итого:				1654301				
138 Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,615	247,65	15,94	10553	679	2059	0,24	10
		34,65	5,96	1477	254	119	0,03	1
139 Е0112-17-2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	42,615	8,52	0,14	363	6	8	-	-
		0,11	0,05	5	2	119	-	-
140 Е0112-1-2 -Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике м2	42,615	827,37	7,62	35258	325	2188	0,24	10
		40,28	2,86	1717	122	119	0,01	1
141 Е0112-4-1 -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель м2	12,1	607,22	3,73	7347	45	584	0,23	3

к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков		39,15	1,4	474	17	119	0,01	-
м	ОТМОСТКА							
142 Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	129	687,86	24,55	88734	3167	7780	0,26	34
		39,83	9,2	5138	1187	123	0,04	6
м2								
итого:				142255				
Накладные расходы:				5604				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				8872				
итого:				156731				
	ОТОПЛЕНИЕ							
36 Е0118-6-2 -Установка алюминиевых радиаторов	147,1	231,3	18,61	34024	2738	19659	0,59	87
		97,43	6,98	14332	1027	128	0,03	5
	ВОДОПРОВОД							
11 Е0118-21-1 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	140	4867,02	50,89	681383	7125	26611	0,75	105
		130,5	18	18270	2520	128	0,09	13
1фильтр								
26 Ц0108-409-2-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	150	147,3	73	22095	10950	9661	0,29	44
		49,5	18,3	7425	2745	95	0,11	16
м								
27 Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10845	8,5	0,1	92183	1085	75210	0,05	542
		7,3	-	79169	-	95	-	-
м								
52 С131101-59 -Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	60	2330	-	-139800	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
итого:				829685				
Накладные расходы:				131141				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				57650				
итого:				1018476				

Всего:	6 989015
Временные здания и сооружения 1,8 %	125802
Итого с временными, 1,8 %	7114817
Зимнее удорожание 0,5775%	41088
Дополнительные отпуска, 0,4 %	28459

Выслуга лет, 1 %	71148
итого доп. затрат	140695
Итого в базовых ценах	7255512
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%	3241763
Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%	13872539
итого в текущих ценах	17114302
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	342286
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17456588
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2094791
Итого выполнено по данному объекту	19551379
Удержано 5% по договору	977569
Итого к оплате	18573810

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома.Дом 2.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		**28**	**15.05.2014**		**467.003.015.431**	**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав- ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце за июнь без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**230 942 011,52**		**0,00**		**0,00**	**2 414 872,11**			**27 713 041,38**	**258 655 053**
в том числе:										
за октябрь 2014 г.		**43 375 632,00**			**0,00**	**2 414 872,11**			**5 205 075,84**	**48 580 708**
Удержано 5 % по договору		**2 168 781,60**							**260 253,79**	**2 429 035**
Всего к оплате:		**41 206 850,40**							**4 944 822,05**	**46 151 672**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома
	наименование, адрес
Объект	60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда	
номер	28
дата	15.05.2014

Номер документа	Дата составления
5	21.10.2014

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Номер	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
28			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	50,28	1777,36	321,26	89366	16152	42852	4,1	3435
						603	119,25	30319	5996	118	0,59	494
				м3								
29			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм	49,293	1777,36	321,26	87611	15836	42010	4,1	4049
						603	119,25	29724	5878	118	0,59	583

30	E0108-23-3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	м3	3,37	1777,36	321,26	5990	1083	2872	4,1	138
				603	119,25	2032	402	118	0,59	20
31	E0108-23-3 -Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	м3	34,38	1777,36	321,26	61106	11045	29301	4,1	705
				603	119,25	20731	4100	118	0,59	101
	итого:					244073				
	Накладные расходы:					117035				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					21666				
	итого:					382774				
	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм. -0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)									
34	E0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке	м3	30,2	17648,72	316,01	532991	9544	47166	8,25	1495
				1368	119,39	41314	3606	105	0,58	106
	итого:					532991				
	Накладные расходы:					47166				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					34809				
	итого:					614966				
	ПЕРЕМЫЧКИ									
37	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	120	111,66	66,43	13399	7972	8014	0,15	89
				23,85	23,85	2862	2862	140	0,11	63
	итого:					13399				
	Накладные расходы:					8014				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					1285				
	итого:					22698				
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ									
39	E0106-24-1 -Устройство бетонных вентиляционных каналов		15,264	16128,98	493,75	246193	7537	12490	3,81	291
				609,75	169,52	9307	2588	105	0,67	51
	итого:					246193				
	Накладные расходы:					12490				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					15521				
	итого:					274204				
	ПЕРЕКРЫТИЕ 5 ЭТАЖА									
52	E0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	39	1624,66	373,54	63362	14568	32805	2,66	104
				465,75	135,07	18164	5268	140	0,61	24
53	E0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	115	1007,12	200,77	115819	23089	59634	1,74	200
				299,25	71,15	34414	8182	140	0,31	35

55	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	шт 0,2132	89308,57 31950	2434,57 920,25	19041 6812	519 196	9811 140	170 4,49	72 2
56	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	т 1,17	18067,3 1332	269,2 101,7	21139 1558	315 119	1761 105	8,21 0,5	48 3
		итого:				219361				
		Накладные расходы:				104011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				19402				
		итого:				342774				
		КРОВЛЯ								
58	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами минераловатными толщ. 170мм	м2 811,08	2063,02 70,88	4,72 1,78	1673274 57489	3828 1444	70130 119	0,4 0,01	327 7
59	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2 811,08	247,65 34,65	15,94 5,96	200864 28104	12929 4834	39196 119	0,24 0,03	197 24
60	E0112-17-2 К=35	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 50мм)	м2 811,08	298,28 3,85	4,9 1,75	241929 3123	3974 1419	5405 119	0,03 0,01	26 9
61	E0110-14-1	-Установка стропил	м2 26,164	21304,82 3397,5	334,28 126	557419 88892	8746 3297	110627 120	22,1 0,62	578 16
62	E0110-12-1	-Подшивка рейками	м3 63	700,7 84,15	5,48 2,07	44144 5301	345 130	6517 120	0,53 0,01	47 1
63	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2 20	573,75 123,75	28,11 10,58	11475 2475	562 212	3224 120	0,78 0,05	22 1
64	E0112-7-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м3 485	1267,99 272,95	8,2 3,08	614975 132381	3977 1494	159311 119	1,71 0,02	1659 15
65	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 679	20,48 4,68	0,91 0,34	13906 3178	618 231	4091 120	0,03 -	28 2
66	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	шт 3	3081,19 963	81,61 31,5	9244 2889	245 567	4147 120	6,08 0,15	36 1

		м2							
	итого:				3367230				
	Накладные расходы:				402648				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				226193				
	итого:				3996071				
	ПОЛЫ								
	ТИП 1								
81	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	492,54	322,26	9,95	158726	4901	33890	0,36	877
			52,2	3,74	25711	1842	123	0,02	45
		м2							
82	E0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм) К=6	492,54	291,46	4,02	143556	1980	3199	0,03	65
			3,78	1,5	1862	739	123	0,01	18
		м2							
	ТИП 2								
84	E0111-11-5 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	51	622,27	13,43	31736	685	4494	0,45	115
			66,6	5,04	3397	257	123	0,02	6
		м2							
85	E0111-11-6 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм) К=6	51	714,66	4,02	182238	1025	1656	0,03	7
			3,78	1,5	964	382	123	0,01	2
		м2							
86	E0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	51	323,65	18,42	16506	939	5824	0,42	106
			85,95	6,91	4383	351	123	0,03	9
		м2							
87	E0111-4-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	51	215,39	9,05	10985	462	2766	0,25	64
			50,85	3,4	2593	173	123	0,02	4
	ТИП 3								
89	E0111-11-5 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	130,4	622,27	13,43	81144	1751	11491	0,45	293
			66,6	5,04	8685	657	123	0,02	16
		м2							
	итого:				624891				
	Накладные расходы:				63320				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				41293				
	итого:				729504				
	ПРОЕМЫ								
	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
92	E0110-91-3 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	106,41	472,81	19	50312	2022	28592	1,3	277
			217,73	6,18	23169	658	120	0,03	6
		м2							
93	E0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	29	346,04	18,87	10035	547	4970	0,82	118
			136,44	6,39	3957	185	120	0,03	4

	8.02-03-20 02, СН РК	м2							
97	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	178,41	246,18	5,58	43921	996	20588	0,59	209
				94,05	2,12	16779	378	120	0,01	4
		м2								
		итого:				104268				
		Накладные расходы:				54150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				9505				
		итого:				167923				

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

109	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	1234,1	351,05	4,07	433231	5023	181736	0,75	2314
				139,28	0,97	171885	1197	105	0,05	159
		м2								
110	Е0115-151-2	-Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	1234,1	23,54	0,16	29051	197	20499	0,1	312
				15,75	0,07	19437	86	105	-	1
		м2								
111	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3785,26	342,23	4,07	1295430	15406	543119	0,74	7004
				135,68	0,97	513584	3672	105	0,05	489
		м2								
112	Е0115-151-2	-Окраска водными составами стен клеевая улучшенная	1141	23,54	0,16	26859	183	18954	0,1	768
				15,75	0,07	17971	80	105	-	2
		м2								
113	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	186	173,1	1,88	32197	350	15433	0,47	869
				78,3	0,72	14564	134	105	-	7
		м2								

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

114	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	2066,32	916,12	43,81	1893003	90519	928943	2,25	4654
				396,91	31,25	820143	64564	105	0,14	298
116	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	2243,32	84,66	1,65	189919	3701	35945	0,09	197
				14,63	0,63	32820	1413	105	-	7
		м2								
117	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2066,72	150,62	0,62	311285	1281	169028	0,44	899
				69,08	0,23	142769	475	118	-	2
		м2								
		итого:				4210975				
		Накладные расходы:				1913657				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				367478				

	итого:				6492110				
	ЛЕСТНИЦЫ								
118	E0106-22-5 -Устройство монолитных железобетонных лестниц	16,08	22433,96	379,21	360738	6098	38166	13	523
	м3		2117,25	143,26	34045	2304	105	0,7	28
	итого:				360738				
	Накладные расходы:				38166				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				23934				
	итого:				422838				
	ОТОПЛЕНИЕ								
35	С ПРАЙСТ -Теплосчетчик Ду20мм в комплекте с тройником и термодатчиком Карат-Комплект МВ	60	187,93	-	-11276	-	-	-	-
	Кт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист-Радиатор алюминиевый ALR-102-500	930	8,71	-	-8100	-	-	-	-
	секция		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист-Комплект для установки радиатора алюминиевого ALR-102-500	173	4,1	-	-709	-	-	-	-
	Секция		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс-лист-Клапан терморегуляторов RTD-N Ду15мм	173	11,98	-	-2073	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С ПРАЙСТ -Кран шаровый муфтовый Ду25мм 10с11п ФБ39.030.025	20	40,77	-	-815	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	итого:				-22973				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				-1378				
	итого:				-24351				
	РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
	Водопровод В1, В2								
	Монтаж измерительных приборов								
	Прокладка трубопровода								
7	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	155	527,47	12,19	81758	1889	58939	1,64	1273
	м		292,5	4,57	45338	708	128	0,02	17
8	E0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	117	432,02	5,28	50546	618	28534	1,05	612
	м		188,55	1,98	22060	232	128	0,01	6
9	E0116-14-4 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	18	573,07	6,65	10315	120	5864	1,4	126
			252	2,5	4536	45	128	0,01	1

		давления среднего типа наружным диам. 40 мм							
10	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м 3	631,52 215,78	9,63 3,6	1895 647	29 11	842 128	1,22 0,02	13 -
		Прокладка трубопровода								
23	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м 52	527,47 292,5	12,19 4,57	27428 15210	634 238	19773 128	1,64 0,02	426 6
24	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м 39	432,02 108,55	5,28 1,98	16849 7353	206 77	9510 128	1,05 0,01	205 2
25	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м 6	573,07 252	6,65 2,5	3438 1512	40 15	1955 128	1,4 0,01	42 -
		итого:	м			192229				
		Накладные расходы:				125417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				19059				
		итого:				336705				

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

		Монтаж насоса и трубопроводной арматуры							
		Прокладка трубопровода							
38	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м 210	648,54 106,2	0,64 0,25	136193 22302	134 53	28614 128	0,58 -	123 -
39	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 303	776,88 102,38	1,43 0,54	235395 31021	433 164	39916 128	0,56 -	170 1
40	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, тройников	м 416	300,57 69,53	225,64 58,98	125036 28924	93865 24536	69498 130	0,41 0,23	172 94
45	С ПРАЙСТ	-Ревизия с крышкой 100x100	шт 90	2,36 -	- -	- 212 -	- -	- -	- -	- -
46	С ПРАЙСТ	-Крестовина 100x100x50	шт 60	3,33	-	- 200	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	60	2330	-	139800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		итого:				636012				
		Накладные расходы:				138028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				46442				
		итого:				820482				

НА Электроосвещение

2	С ПРАЙСТ	-Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ4	1	62048,36	-	62048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С ПРАЙСТ	-Щиток этажный совмещенного типа, в комплекте с счетчиками на 4 квартиры ЩЭ-3405УХЛ4	15	318,49	-	- 4777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-3 шт. 32А-10шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-1-10	30	81,27	-	- 2438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С ПРАЙСТ	-Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт., 20А-4 шт. 32А-1шт. на вводе 1 фазный 40 А ЩК-11-20	30	81,27	-	- 2438	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С151803-158 прим.	-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600	-	18600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С ПРАЙСТ	-Патрон подвесной	210	27,99	-	5878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С151701-83	-Светильники тип НПП05-60-001-УХЛ4	250	209	-	52250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С151701-83	-Светильники тип НП022-60-001-УХЛ4	48	209	-	10032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С151706-25	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	501	52	-	26052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	73	134	-	9782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	270	182	-	49140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

21	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	60	38	-	2280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	570	68	-	38760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	60	237	-	14220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы винипластовые	Шт	1129,5	650	-	734175	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
34	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409		510	509	-	259590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	1,02	16300	-	16626	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1000шт	3	4720	-	14160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	шт	60	431	-	25860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								

итого: 1329800
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 79788
итого: 1409588

НА Газоснабжение

Прокладка трубопроводов

1	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм		157	573,63	8,84	90060	1388	13643	0,36	56
					64,58	3,31	10139	520	128	0,02	3
2	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	94	313,95	4,59	29511	431	6378	0,28	26
					51,3	1,71	4822	161	128	0,01	1

3	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	132	330,95	4,59	43685	606	8957	0,28	37
					51,3	1,71	6772	226	128	0,01	1
5	Е0116-8-5	-Прокладка футляров газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	11,97	402,95	4,59	4823	55	812	0,28	3
					51,3	1,71	614	20	128	0,01	-
6	Е0116-8-4	-Прокладка футляров газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,75	343,95	4,59	3697	49	729	0,28	3
					51,3	1,71	551	18	128	0,01	-
		Трубопроводной арматуры									
8	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый для газа Ду50 Ру10 Vexve 113 050	шт	1	5017,68	-	5018	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый для газа Ду20 Ру10 Vexve 112 025	шт	7	2774,93	-	19425	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый для газа Ду15 Ру10 Vexve 112 015	шт	60	2660,89	-	159654	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ	-Электромагнитный клапан Ду50 Ру10	шт	1	13933,4	-	13933	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	-Счетчик газа Вектор-С G16	шт	27	34107,81	-	920911	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 60,3х4мм	шт	18	227	-	4086	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 60,3х4 мм	шт	1	495	-	495	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	330	-	330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	285	-	570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-5	-Фланцы плоские приварные из	шт	7	169	-	1183	-	-	-	-

	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
21	С130810-14 -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,0 мм	шт 9	181	-	1629	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-699 -Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	шт 2	166	-	332	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
	итого:				1299342				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				77961				
	итого:				1377303				

Всего:	17365589
Временные здания и сооружения 1,8 %	312 581
Итого с временными, 1,8 %	17678696
Зимнее удорожание 0,5775%	102091
Дополнительные отпуска, 0,4 %	70715
Выслуга лет, 1 %	176787
итого доп. затрат	349593
Итого в базовых ценах	18028289
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%	8055040
Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%	34470089
итого в текущих ценах	42525129
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	850503
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43375632
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5205076

Итого выполнено по данному объекту	48580708
Удержано 5% по договору	2429035
Итого к оплате	46 151 673

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000277 от 22.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №28 от 15.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)1 очередь.Строительство 60 кв жилого дома" Дом №2.	вып/раб	1	42 298 872,32	42 298 872,32	12%	5 075 864,68	47 374 737,00		
Всего по счету:					**42 298 872,32**		**5 075 864,68**	**47 374 737,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009015**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**
Договор (контракт)	Договор №28 от 15.05.2014 год	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000277	**22.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство трёх 100 кв. жилых домовв 32 А мкр(трёх 60кв домов и трёх 40 кв.жилых домов)1 очередь.Строительство 60 кв жилого дома" Дом №2.		вып/раб	1	47 374 737,00	47 374 737,00	5 075 864,68	47 374 737,00
			Итого	1	x	47 374 737,00	5 075 864,68	47 374 737,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома.Дом №2.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		**28**	**15.05.2014**		**67.003.015.4**	**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**187 566 201**								**22 507 944**	**210 074 145**
в том числе:										
за сентябрь 2014 г.		**42 298 872,32**							**5 075 864,68**	**47 374 737**
Удержано 5 % по договору		**2 114 943,62**							**253 793,23**	**2 368 737**
Всего к оплате		**40 183 928,70**							**4 822 071,44**	**45 006 000**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома

наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда

номер	28
дата	15.05.2014

Номер документа	Дата составления
4	21.09.2014

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Номер	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	1а		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
28			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	117,3	1777,36 / 603	321,26 / 119,25	208484 / 70732	269190 / 13988	99970 / 118	4,1 / 0,59	3435 / 494
29			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм м3	148,2	1777,36 / 603	321,26 / 119,25	263404,75 / 89365	317237 / 17673	126305 / 118	4,1 / 0,59	4049 / 583
30			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения м3	10,08	1777,36	321,26	17916	10804	8590	4,1	138

	балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм		603	119,25	6078	1202	118	0,59	20
31	E0108-23-3 -Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	м3 137,52	1777,36 --- 603	321,26 --- 119,25	244422,55 --- 82925	55226 --- 16399	117203 --- 118	4,1 --- 0,59	705 --- 101

м3 итого:	895477,3
Накладные расходы:	352068
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	74853
итого:	1322393

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм -0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)

34	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	6,04	17648,72 --- 1368	316,01 --- 119,39	106598 --- 8263	57261 --- 6761	15775 --- 105	8,25 --- 0,58	1495 --- 106

ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ 2-4 ЭТАЖЕЙ

46	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1624,66 --- 465,75	373,54 --- 135,07	38992 --- 11178	43704 --- 3242	20187,55 --- 140	2,66 --- 0,61	311 --- 71
47	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт 62	1007,12 --- 299,25	200,77 --- 71,15	62441 --- 18554	62038 --- 4411	32151 --- 140	1,74 --- 0,31	538 --- 94
49	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	шт 0,3054	89308,57 --- 31950	2434,57 --- 920,25	27275 --- 9757,53	2974 --- 281	14054 --- 140	170 --- 4,49	208 --- 5
50	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	т 5,825	18067,3 --- 1332	269,2 --- 101,7	105242 --- 7759	6272 --- 592	8769 --- 105	8,21 --- 0,5	191 --- 12

м3 итого:	291211
Накладные расходы:	90937
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	22929
итого:	405077

ПОЛЫ

ТИП 1

81	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1971	322,26 --- 52,2	9,95 --- 3,74	635174 --- 102886	24512 --- 7372	135617 --- 123	0,36 --- 0,02	877 --- 45
82	E0111-11-2 K=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	м2 1971	291,46 --- 3,78	4,02 --- 1,5	574467,66 --- 7450	9903 --- 1970	11586 --- 123	0,03 --- 0,01	65 --- 18

		м2							
				ТИП 2					
84	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	204	622,27	13,43	126943	3425	17975	0,45	115
				66,6	5,04	13586	1028	123	0,02	6
		м2								
85	Е0111-11-6 К-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	204	714,66	4,02	145791	1025	1325	0,03	7
				3,78	1,5	771	306	123	0,01	2
		м2								
86	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	204	323,65	18,42	66026	4697	23301	0,42	106
				85,95	6,91	17534	1410	123	0,03	9
		м2								
87	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	204	215,39	9,05	43939,56	2308	13612	0,25	64
				50,85	3,4	10373	694	123	0,02	4
		м2								
				ТИП 3						
89	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	521,6	622,27	13,43	324576	8756	45962	0,45	293
				66,6	5,04	34739	2629	123	0,02	16
		м2								

итого: 1916917
Накладные расходы: 249378
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 129978
итого: 2176873

ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

92	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	106,41	472,81	19	50312	4045	28592	1,3	277
				217,73	6,18	23169	658	120	0,03	6
		м2								
93	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	115	346,04	18,87	39795	2717	19710	0,82	118
				136,44	6,39	15690,6	735	120	0,03	4

	8.02-01-20 двухстворчатых площадью								
97	E0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	178,41	246,18	5,58	43921	1991	20588	0,59	209
				94,05	2,12	16779	378	120	0,01	4
	итого:					134028				
	Накладные расходы:					68890				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					112175				
	итого:					315093				
		м2								
					ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
100	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	283,5	4010	-	1136835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
101	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	176,4	4250	-	749700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	270	1380	-	372600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		итого:				2259135				
		Накладные расходы:				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				135548				
		итого:				2394683				
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
					ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
109	E0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	1851	351,05	4,07	649794	12542	272583	0,75	2314
				139,28	0,97	257807	1795	105	0,05	159
		м2								
		м2								
111	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5679	342,23	4,07	1943524	38476	814837	0,74	7004
				135,68	0,97	770527	5509	105	0,05	489
		м2								
					ЛЕСТНИЦЫ					
118	E0106-22-5	-Устройство монолитных железобетонных лестниц	24,12	22433,96	379,21	541107	15244	57250	13	523
				2117,25	143,26	51068	3455	105	0,7	28
		м3								
119	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,58474	47400	-	27717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
	итого:				3162142				
	Накладные расходы:				1144670				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				258409				
	итого:				4565221				
	КРЫЛЬЦО И ПАНДУС ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
125	Е0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,68	218,93	-	1681	-	1900	1,54	12
			218,93	-	1681	-	113	-	-
126	Е0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,68	134,1	-	762	-	861	0,97	6
			134,1	-	762	-	113	-	-
127	Е0101-27-2 - Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,43	6,48	6,48	35	35	11	-	-
			-	2,1	-	11	97	0,01	-
128	Е0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,43	21,55	4,52	117	25	90	0,11	1
			17,03	-	92	-	97	-	-
129	Е0111-13-3 - Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,05	687,86	24,55	25485	910	2234	0,26	10
			39,83	9,2	1476	341	123	0,04	2
	ОТМОСТКА								
142	Е0111-13-3 - Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	129	687,86	24,55	88734	3167	7780	0,26	34
			39,83	9,2	5138	1187	123	0,04	6
	итого:				91329				
	Накладные расходы:				12876				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				6252				
	итого:				110457				
	Итого общестроительных работ:				11289797				
	Отопление и вентиляция								
	Тепловой узел								
2	С130902-3 - Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	7170	-	14340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	С130809-35 - Фланцы плоские приварные из	2	458	-	916	-	-	-	-

		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
4	С131207-6	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-80 мм	шт	2	7850	-	15700	-	-	-	-
5	С ПРАЙСТ	-Фильтр сетчатый Ду80мм Y222P	шт	2	8939,91	-	17880	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ	-Регулятор давления IVF Ду50мм	шт	1	153915,37	-	153915	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ	-Седельный регулирующий клапан RAV 25/8	шт	1	32234,13	-	32234	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ	-Электропривод редукторный AME30	шт	1	54886,62	-	54887	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	-Насосы циркуляционные TP 25-50/2R	шт	2	36338,95	-	72678	-	-	-	-
15	С ПРАЙСТ	-Регулятор электронный температуры ECL Comfort300	шт	1	51378,04	-	51378	-	-	-	-
17	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры наружнего воздуха	шт	1	4570,86	-	4571	-	-	-	-
18	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры возвращаемой воды	шт	1	4570,86	-	4571	-	-	-	-
19	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры подающей воды	шт	1	4570,86	-	4571	-	-	-	-
22	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду32мм	шт	6	2367,16	-	14203	-	-	-	-
23	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду50мм	шт	4	3666,5	-	14666	-	-	-	-
24	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду40мм	шт	2	3310,57	-	6621	-	-	-	-
25	С ПРАЙСТ	-Клапан шаровый муфтовый Ду32мм	шт	3	752,65	-	2288	-	-	-	-
			комплект								

27	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	5	352	-	1760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С ПРАЙСТ	-Штуцер для манометра 10-3кч-45-70	9	4000,51	-	36005	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С ПРАЙСТ	-Бобышка для термометра 10-3кч-1-75	5	4056,59	-	20283	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	453,7	14,12	907	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
		м								
32	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	651,7	14,12	5214	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	-
		м								
33	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	4	829,76	15,99	3319	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-

итого: 532900
Накладные расходы: 1977
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 32093
итого: 566970

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

39	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	173	34	-	5882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист	-Клапан запорный радиаторный RLV15	173	664,19	-	114904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1840	292,48	3,96	538163	7286	126451	0,3	546
				52,2	1,49	96048	2742	128	0,01	13
		м								
44	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	126	371,48	3,96	46806	499	8659	0,3	37
				52,2	1,49	6577	188	128	0,01	1
		м								
45	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32	48	450,48	3,96	21623	190	3299	0,3	14
				52,2	1,49	2506	72	128	0,01	-

	мм								
46	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	21	500,48	3,96	10510	83	1443	0,3	6
					52,2	1,49	1096	31	128	0,01	-
47	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	26	634,31	7,95	16492	207	2278	0,37	10
					65,48	2,97	1702	77	128	0,01	-
52	СПрайс-лист	-Шнур теплоизоляционный	м	1,23	36478,42	-	44868	-	-	-	-
			секция		-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-381	-Ленты алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм		214,5033	299	-	64136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

итого:	863384
Накладные расходы:	142130
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	60331
итого:	1065845

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

Водопровод В1, В2
Монтаж измерительных приборов

2	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар"		120	1382,28	-	165874	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	С ПРАЙСТ	-Счетчик холодной воды ВКСМ Ду50	шт	2	8779,49	-	17559	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	180	367	-	66060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру	шт	38	489	-	18582	-	-	-	-

		мм							
		шт							
6	С130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	2790	-	16740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Прокладка трубопровода								
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	621	527,47	12,19	327559	9459	236136	1,64	1273
				292,5	4,57	181643	2837	128	0,02	17
		м								
8	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	466	432,02	5,28	201321	3078	113647	1,05	612
				188,55	1,98	87864	923	128	0,01	6
		м								
9	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	72	573,07	6,65	41261	599	23455	1,4	126
				252	2,5	18144	180	128	0,01	1
		м								
10	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	8	631,52	9,63	5052	106	2246	1,22	13
				215,78	3,6	1726	29	128	0,02	-
		м								
12	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду20мм	495	345,57	-	171057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	9	154	-	1386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм	75	94	-	7050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	004								
18	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм м	510	83 -	- -	42330 -	- -	- -	- -
		итого:					1081831		
		Накладные расходы:				375484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				87439			
		итого:				1544754			
		Водопровод Т3, Т4							
		Монтаж измерительных приборов							
20	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар" шт	60	1382,28 -	- -	82937 -	- -	- -	- -
		Монтаж трубопроводной арматуры							
21	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	367 -	- -	22020 -	- -	- -	- -
22	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	156	489 -	- -	76284 -	- -	- -	- -
		Прокладка трубопровода							
23	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	208	527,47 292,5	12,19 4,57	109714 60840	3169 951	79092 128	1,64 0,02	426 6
24	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	156	432,02 188,55	5,28 1,98	67395 29414	1030 309	47556 128	1,05 0,01	205 2
25	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	24	573,07 252	6,65 2,5	13754 6048	200 60	7818 128	1,4 0,01	42 -
27	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду20	165	345,57	-	57019	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
28	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду32 шт	120	414,68	-	49762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм м	26	94	-	2444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм м	173	83	-	14359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

итого: 495688
Накладные расходы: 134466
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 37809
итого: 667963

КАНАЛИЗАЦИЯ

Монтаж насоса и трубопроводной арматуры

35	С131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700	-	39400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный тип402 чугунный фланцевый Ду50 мм NVD402 шт	2	12143,13	-	24286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130804-66	-Отвод прямой, d-50 мм шт	9	837	-	7533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С ПРАЙСТ	-отвод 90град. 100 10шт	36	89,02	-	3205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм шт	9	820	-	7380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм 10шт	4	6190	-	24760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С ПРАЙСТ	-Ревизия с крышкой 100x100 10шт	90	178,04	-	16023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С ПРАЙСТ	-Крестовина 100x100x50 шт	60	251,58	-	15095	-	-	-	-

47	С130804-50	-Переход, Ду-100х50 мм	шт	1	- 1220	- -	- 1220	- -	- -	- -	- -
52	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	10шт	60	- 2330	- -	- 139800	- -	- -	- -	- -
54	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом		60	- 1530	- -	- 91800	- -	- -	- -	- -
55	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-ШКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	120	- 1750	- -	- 210000	- -	- -	- -	- -
		итого:	компл				580502				
		Накладные расходы:					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					34830				
		итого:					615332				
		НА Газоснабжение									
13	С ПРАЙСТ	-Счетчик газа Вектор-С G16	шт	33	34107,81 -	- -	1125558 -	- -	- -	- -	- -
		итого:					1 125 558				
		Накладные расходы:					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					67533				
		итого:					1193091				

Всего:	16947357
Временные здания и сооружения 1,8 %	305052
Итого с временными, 1,8 %	17252409
Зимнее удорожание 0,5775%	99633
Дополнительные отпуска, 0,4 %	69010
Выслуга лет, 1 %	172524
итого доп. затрат	341166
Итого в базовых ценах	17593575
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%	8293897

Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%	33175586
итого в текущих ценах	41469483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	829390
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42298872
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5075865
Итого выполнено по данному объекту	47374737
Удержано 5% по договору	2368737
Итого к оплате	45006000

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Бөранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)