Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Акату «20» 12 2019 г.

Заказчик: *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Мангистауская область, г.Актау,4 мкр.дом№72, здание городского акимата*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *Товарищества с ограниченной ответственностью «Акжол+К», г. Актау 26 мкр. 32 дом 2 кв. директор Оспан С.О.*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО « Мунай Жолдары» Батыров Н.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «*Расширение существующей автодороги №9 города Актау» ТОО «SeLiNi» Жусіп F.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Расширение существующей автодороги №9 города* Актау

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, город Актау, *автодорога между 26 и 11 микрорайонами до стыка 2-го и 3-го микрорайонов города Актау*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «10»ноября 2014 года №1617 Акимат города Актау»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области», KZ34REA00053607, 28.04.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «SeLiNi» № 15-0289/16*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *директором филиала РГП «Госэкспертиза» по Западному региону Нурбердихановым У.Б. от 14.11.2016;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *май месяц 2017 года*;
месяц, год
окончание работ *ноябрь* месяц *2019 года;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:*10 месяцев*;
фактически, *10 месяцев;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2400		
2	Ширина проезжей части	м	15		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м	0,3		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		4	Ширина 4 м (3,5м)	
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения			Светодиодовые светильники ДКУ-01-30х6-002, опоры СТ-10-4	
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			Асфальтобетоные, 10 см	
15	Электроосвещение			есть	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: дорожное полотно: щебеночно-песчано-гравийное основание-0,15 м, песчано-гравийное природное-0,15м, асфальтобетоное покрытие: нижний слой из крупнозернистой смеси-6см, верхний из мелкозернистой смеси -4 см. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего *584640,00* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *563172,65* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *2209,45* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *105263,159* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *101790,382* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
Объект: «*Расширение существующей автодороги №9» города* Актау, принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель ГУ «АГО ПТ и АД»
Кубашев Ж. _____ м.п.

Технический надзор: ТОО «Мунай Жолдары»
Батыров Н. _____ м.п.

Авторский надзор: ТОО «SeLiNi»
Жусіп F. _____ м.п.

Подрядчик: ТОО «Акжол+К»
Оспан С. _____ м.п.

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Договор № 26 2017 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Расширение существующей автодороги №9 города Актау.»

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019 г.

Составлен(а) 2001

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дорожная одежда.										
		Покрытие из асфальтобетонной смеси								
1	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	622,2627	3950,86	201,51	2458473	125392	89402	0,23	143
				41,58	66,44	25874	41346	133	0,23	142
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2458473	125392			143
			Тенге			25874	41346			142
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2458473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3808	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67219	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2303399	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13410	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2700747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80630	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2700747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80630	-		-
		С временными зданиями и сооружениями-3,68%				2800134				
		С зимними удорожаниями работ-1,155%				2832476				
		С дополнительными затратами на отпуска-0,4%				2843676				
		С затратами на выслугу лет-1%				2871679				
		С перевод в текущие цены с к-т 2,72043				7812201				
		Налоги, сборы, непредвиденные платежи-0,2%				156244				
		Итого				7968445				
		НДС-12%				956213				
		Итого				8924658				
		Удержание-5%				446233				
		К оплате				8478425				

Сдал подрядчик ТОО «Акжол+К» _____ С.Оспан

Принял заказчик ГУ «АГО ПТ и АД» _____ Ж.Кубашев

Объем работ подтверждаю:

Инженер технического надзора ТОО «Мунай Жолдары» _____

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:
«Расширение существующей автодороги №9 города Актау.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	**27.04.2017г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.цена х)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**574 688 391,34**	**7 968 445**	**200 376 139,34**	**2 832 476**	**-**	**39 203**	**-**	**5 096 766**	**956 213**	**8 924 658**
Удержание 5%		**398 422**							**47 811**	**446 233**
К оплате		**7 570 023**							**908 402**	**8 478 425**

Заказчик

Руководитель ГУ «АГО ПТ и АД» _____ **Ж.Кубашев**
(должность ф. и. о.подпись)

Подрядчик

Директор ТОО «Акжол+К» _____ С.Оспан
(должность ф.и.о.подпись)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:
«Расширение существующей автодороги №9 города Актау.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	**27.04.2017г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**142 230 618**	**33 520 189**	**44 767 022**	**11 864 818**	**-**	**164 211**	**51 021**	**21 440 139**	**4 022 423**	**37 542 612**
Удержание 5%		**1 676 010**							**201 121**	**1 877 131**
К оплате		**31 844 179**							**3 821 302**	**35 665 481**

Заказчик

Руководитель ГУ «АГО ПТ и АД» _____ **Ж.Кубашев**
(должность ф. и. о.подпись)

Подрядчик

Директор ТОО «Акжол+К» _____ С.Оспан
(должность ф.и.о.подпись)

Утверждена

Приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно- коммунального хозяйства.

от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Договор № 26 от 27.04.2017 г.

Наименование стройки и его адрес:

«Расширение существующей автодороги №9 города Актау.»

А К Т №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018 г.

Составлен(а) 2001

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0127-101-1-Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м2	8607	246,42	235,97	2120945	2031019	197672	0,04	360					
				7,25	10,02	62384	86242	133	0,04	347					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2120945	2031019			360
			----			---	---			---
			Тенге			62384	86242			347
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2120945	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148626	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			197672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		806
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178276	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2457734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		806
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178276	-		-
Наружное освещение.										
		Демонтажные работы								
1	Е0133-204-1-К=0,5	Демонтаж стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	17	1904,58	915,7	32378	15567	23230	6	102
				---	---	---	---	---	---	---
				988,88	312,5	16811	5313	105	2,34	40
		опора								
2	Е0133-115-2-К=0,5	Демонтаж светильников с лампами люминесцентными	17	872,13	705,63	14826	11996	5113	1,01	17
				---	---	---	---	---	---	---
				166,5	119,93	2831	2039	105	0,81	14
		шт								
3	Ц0108-407-1-5 К=0,5	Демонтаж трубопроводов диаметр до 100 мм	100	70,4	5,9	7040	590	6256	0,4	40
				---	---	---	---	---	---	---
				64,5	1,35	6450	135	95	0,01	1
		м								
4	Ц0108-141-1-К=0,5	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях	550	11,1	1,55	6105	853	5120	0,06	30
				---	---	---	---	---	---	---
				9,55	0,25	5253	137	95	-	1
		м								
		Оборудование								
5	Ц0108-572-6-	Щит распределительный	1	2862	172	2862	172	551	3	3
				---	---	---	---	---	---	---
				540	40,5	540	41	95	0,23	-
		шт								
6	С Коммерческое предложение ТОО "Электрокомплект"	-Щит наружного освещения с диспетчерским управлением с предохранителями на отходящих линиях ШНО-1-1	1	51020,55	-	51021	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
7	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	16	4390,87	1831,4	70254	29302	43726	12	192
				---	---	---	---	---	---	---
				1977,75	625,01	31644	10000	105	2,34	37
		опора								
8	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	16	1745,38	1411,25	27926	22580	9624	2,01	32
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				333	239,85	5328	3838	105	0,81	13
9	С прайс лист	шт -Светильник светодиодный ДКУ-01-30х6-002	16	21347,51 -	- -	341560 -	- -	- -	- -	- -
10	С прайс лист	шт -Стойка граненная М10-4,0 высотой 4м	16	20538,13 -	- -	328610 -	- -	- -	- -	- -
11	С прайс лист	шт -Кронштейн Ива	16	2622,69 -	- -	41963 -	- -	- -	- -	- -
12	С прайс лист	шт -Фундамент анкерный ФА-СТ18/00/300	16	3360,71 -	- -	53771 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0108-526-1	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2 227	13,2 2,3	8019 3632	211 37	3485 95	1 0,01	16 -
14	С прайс лист	шт -Дифференциальный автоматический выключатель УЗО 10А 30Ма	16	3903,54 -	- -	62457 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0108-4-7	шт -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,88064	245,44 37,35	3,82 1,44	4143 630	64 24	773 118	0,21 0,01	4 -
		Кабельная продукция								
16	Е0101-12-8	м2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	260,4	23,36 1,28	22,08 5,56	6083 333	5749 1447	1727 97	0,01 0,02	2 5
17	Е0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,6	218,93 218,93	- -	4291 4291	- -	4849 113	1,54 -	30 -
18	Е0101-166-2	м3 -Засыпка пазух ям вручную в грунтах 2 группы	28	134,1 134,1	- -	3755 3755	- -	4243 113	0,97 -	27 -
19	Е0101-27-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	252	3,35 -	3,35 1,16	845 -	845 293	284 97	- -	- 1
20	Ц0108-141-1	м3 -Кабель до 35 кВ,	591	26,4	3,1	15602	1832	11004	0,11	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,1	0,5	11288	295	95	-	2
21	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	591	36,7	27,8	21690	16430	8815	0,06	35
				8,8	6,9	5201	4078	95	0,04	24
22	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты м	2152	19,1	-	41103	-	39048	0,11	237
				19,1	-	41103	-	95	-	-
23	С прайс лист ТОО "Электроко мплект"	-Лента сигнальная ЛСЭ 0,3/150У1 м	2152	12,2	-	26251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С151601-546 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,2	409076	-	81815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	-Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,5	165007	-	82504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С151607-386 Изм. и доп. вып. 25	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,416	16701	-	6948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий км	0,1	295740,38	-	29574	-	3020	175	18
				27450	-	2745	-	110	-	-
28	Ц0108-407-6	-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм кан.-км	9	39,5	3,5	356	32	227	0,16	1
				25,9	0,7	233	6	95	-	-
29	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	516	27,7	2,1	14293	1084	9902	0,1	52
				19,7	0,5	10165	258	95	-	1
30	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 м	9	58	-	522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1388566	107306			903
			Тенге			152233	27941			139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			51021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			51021	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1185702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102887	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1025879	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14872	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1361939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117759	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48690	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30203	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13519	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15754	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102632	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2502	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63768	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			179763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73811	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			522	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			522	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			553	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1660677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	207324	-		-

Дорожная одежда.

1	Е0127-14-2	Покрытие из асфальтобетонной смеси -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	262,5	648,2	88,5	170153	23232	13846	0,17	45
				25,66	14	6735	3676	133	0,05	13
2	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из	м3 1750	170,28	21,39	297982	37433	32057	0,05	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песчано-гравийных смесей толщиной 15 см		7,69	6,08	13461	10642	133	0,02	38
		м2								
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,6816	40165,51	407,51	188039	1908	1053	0,7	3
				-	169,13	-	792	133	0,7	3
		т								
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5852	367,79	18,42	2152320	107804	102738	0,04	236
				7,13	6,07	41713	35533	133	0,02	124
		м2								
5	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5852	170,14	-	995683	-	374	-	3
				0,05	-	281	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,7556	40165,51	407,51	70515	715	395	0,7	1
				-	169,13	-	297	133	0,7	1
		т								
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5852	395,47	18,42	2314310	107804	102738	0,04	236
				7,13	6,07	41713	35533	133	0,02	124
		м2								
		Бордюры								
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	47	102,13	73,75	4800	3466	2066	0,14	7
				21,38	11,67	1005	548	133	0,04	2
		м3								
9	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	560	483,34	6,63	270669	3713	115769	1	560
				153,68	1,76	86061	984	133	0,01	3
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6464470	286076			1178
			Тенге			190968	88005			309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6464470	-	-		-
		Материалы -	Тенге			304440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	278973	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5682986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			371035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7245635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1673
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334629	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7245635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1673
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334629	-		-

Итого по трем актам 11364046
Итого без оборудования (11364046-51021) 11313025
С временными зданиями и сооружениями-3,68% 11729344

С зимними удорожаниями работ-1,155% 11864818

С дополнительными затратами на отпуска-0,4% 11911735

С затратами на выслугу лет-1% 12029029

С перевод в текущие цены с к-т 2,72043 (12029029+51021=12080050) 32862930

Налоги, сборы, непредвиденные платежи-0,2% 657259

Итого 33520189

НДС-12% 4022423

Итого 37542612

Удержание-5% 1877131

К оплате 35665481

Сдал подрядчик ТОО «Акжол+К» _____ С.Оспан

Принял заказчик ГУ « АГО ПТ и АД» _____ Ж.Кубашев

Объем работ подтверждаю:

Инженер технического надзора ТОО «Мұнай Жолдары»

_____ Батыров Н.