Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 04 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		51	11.07.2017					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затрать			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**153 064 513**	**55 258 509**							**6 631 021**	**61 889 530**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"04" августа 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"04" августа 2017 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ.

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 **Отопление и Вентиляция**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	89,62	4357,14	44,71	390487	4007	0,81	72
					128,46	16,75	11512	1501	0,08	7
2.	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	24,00	823,17	19,99	19756	480	0,75	18
					133,51	7,49	3204	180	0,04	1
3.	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	90,00	481,30	4,95	43317	446	0,34	31
					60,03	1,86	5403	168	0,01	1
4.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	127,80	431,30	4,95	55120	633	0,34	44
					60,03	1,86	7672	238	0,01	1
5.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	75,60	352,30	4,95	26634	374	0,34	26
					60,03	1,86	4538	141	0,01	1
6.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	527,40	273,30	4,95	144138	2611	0,34	180
					60,03	1,86	31660	982	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0116-15-1	Установка клапанов, вентилей и термостатического элемента на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	354,00	521,42 292,39	49,05 19,69	184582 103505	17364 6969	1,69 0,09	598 31
8.	C130903-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	354,00	2201,00 --	-- --	779154 --	-- --	-- --	-- --
9.	C130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа DAnfOss	шт.	354,00	1742,00 --	-- --	616668 --	-- --	-- --	-- --
10.	C130903-1160	Клапан запорный радиаторный, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°C, PN 10	шт.	354,00	653,00 --	-- --	231162 --	-- --	-- --	-- --
18.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1408,00	200,00 --	-- --	281600 --	-- --	-- --	-- --
21.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	338,80	82,97 44,38	21,06 5,41	28109 15035	7136 1834	0,24 0,03	82 11
24.	C11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	338,80	190,00 --	-- --	64372 --	-- --	-- --	-- --
29.	E0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	18,00	521,42 292,39	49,05 19,69	9386 5263	883 354	1,69 0,09	30 2
30.	C130904-387	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	3715,00 --	-- --	59440 --	-- --	-- --	-- --
31.	C130904-80	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	3716,00 --	-- --	7432 --	-- --	-- --	-- --
32.	E0116-15-	Установка кранов шаровых на	1шт	7,00	521,42	49,05	3650	343	1,69	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			292,39	19,69	2047	138	0,09	1
33.	С130904-82	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	4386,00	--	13158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130904-83	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	5974,00	--	23896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-15-3	Установка шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	981,63	112,66	2945	338	2,99	9
					514,91	42,19	1545	127	0,20	1
36.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	10400,00	--	10400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130904-86	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	14000,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	521,42	49,05	2607	245	1,69	8
					292,39	19,69	1462	98	0,09	0
39.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	6111,00	--	18333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	4460,00	--	8920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
42.	С130903-288	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	18089,00	--	18089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130903-2	Клапан балансировочный ручной	шт.	2,00	8509,00	--	17018	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	86	USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--
48.	E0116-15-2	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
49.	C130905-1085	Спускник воды, DN 40	шт.	2,00	2894,00	--	5788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	18,00	866,62	2,02	15599	36	0,26	5
					47,97	--	864	--	--	--
53.	E0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 159 мм	1шт	2,00	16655,82	88,32	33312	177	8,13	16
					1436,50	31,87	2873	64	0,17	0
54.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	22,68	0,06	45	--	0,03	0
					6,68	0,03	13	--	0,00	0
55.	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,00	40,23	0,05	80	--	0,04	0
					7,20	--	14	--	--	--
56.	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами URSA толщиной 50 мм	м	3,80	143,74	14,35	546	55	0,51	2
					89,01	5,35	338	20	0,03	0
57.	C11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	E0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
60.	C130904-387	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	3715,00	--	22290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	E0116-15-	Установка кранов шаровых на	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			292,39	19,69	877	59	0,09	0
62.	С130904-83	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	5974,00	--	17922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-15-3	Установка шаровых кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	981,63	112,66	1963	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
64.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
66.	С130903-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	8509,00	--	25527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм	1шт	2,00	8389,82	88,32	16780	177	8,13	16
					1436,50	31,87	2873	64	0,17	0
77.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	22,68	0,06	45	--	0,03	0
					6,68	0,03	13	--	0,00	0
78.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,00	40,23	0,05	80	--	0,04	0
					7,20	--	14	--	--	--
79.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами URSA толщиной 50 мм	м	3,80	143,74	14,35	546	55	0,51	2
					89,01	5,35	338	20	0,03	0
80.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0116-15-	Установка кранов шаровых на	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			292,39	19,69	1170	79	0,09	0
83.	С130904-387	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	3715,00	--	14860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0116-15-3	Установка шаровых, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	981,63	112,66	3927	451	2,99	12
					514,91	42,19	2060	169	0,20	1
85.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130904-86	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	14000,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	0,09	0
88.	С130903-288	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	18089,00	--	36178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 159 мм	1шт	2,00	9509,82	88,32	19020	177	8,13	16
					1436,50	31,87	2873	64	0,17	0
99.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,00	22,68	0,06	23	--	0,03	0
					6,68	0,03	7	--	0,00	0
100.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,00	40,23	0,05	40	--	0,04	0
					7,20	--	7	--	--	--
101.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами URSA толщиной 50 мм	м	3,80	143,74	14,35	546	55	0,51	2
					89,01	5,35	338	20	0,03	0
102.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,10	6240,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	5,00	200,00	--	1000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
104.	E0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1,69 0,09	7 0
105.	C130904-82	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	4386,00 --	-- --	17544 --	-- --	-- --	-- --
106.	E0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1,69 0,09	7 0
107.	C130904-387	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	3715,00 --	-- --	14860 --	-- --	-- --	-- --
108.	E0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	1,69 0,09	2 0
109.	C130903-587	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс 80°C, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	9072,00 --	-- --	9072 --	-- --	-- --	-- --
112.	E0116-15-1	Установка клапанов	1шт	1,00	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	1,69 0,09	2 0
113.	C130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	6111,00 --	-- --	6111 --	-- --	-- --	-- --
114.	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	866,62 47,97	2,02 --	1733 96	4 --	0,26 --	1 --
115.	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	3,00	72,96 63,96	-- --	219 192	-- --	0,37 --	1 --
116.	C131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	3,00	352,00	--	1056	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0118-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3524,53	154,72	3525	155	15,40	15
					2627,81	57,94	2628	58	0,28	0
118.	СПРАЙС-ЛИСТ	Насос STrATOs 25/1-8 PN6/10	шт	1,00	20295,66	--	20296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-481-20	Присоединение насоса к электрической сети	шт	1,00	498,10	30,25	498	30	1,15	1
					274,85	2,87	275	3	0,02	0
120.	Ц0112-792-1	Установка клапанов регулирующих, диаметр условного прохода 15-25 мм с электрическим приводом	шт	1,00	849,52	38,63	850	39	4,31	4
					805,00	11,25	805	11	0,07	0
121.	С130903-376	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	35585,00	--	35585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С130905-1623	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	44734,00	--	44734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
124.	С130904-83	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,00	5974,00	--	47792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
126.	С130904-387	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной спосссбностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,00	3715,00	--	29720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб	1шт	2,00	521,42	49,05	1043	98	1,69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 50 мм			292,39	19,69	585	39	0,09	0
128.	С130903-588	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	11977,00	--	23954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
151.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	4460,00	--	4460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0118-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3524,53	154,72	3525	155	15,40	15
					2627,81	57,94	2628	58	0,28	0
156.	СПРАЙС-ЛИСТ	Насос STrATOs 40/1-12 PN6/10	шт	1,00	41873,46	--	41873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Ц0108-481-20	Присоединение насоса к электрической сети	шт	1,00	498,10	30,25	498	30	1,15	1
					274,85	2,87	275	3	0,02	0
158.	Ц0112-792-2	Установка клапанов регулирующих, диаметр условного прохода 32-50 мм с электрическим приводом	шт	1,00	947,34	80,38	947	80	5,75	6
					861,06	19,75	861	20	0,11	0
159.	С130903-379	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	50467,00	--	50467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	53572,00	--	53572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	38,80	823,17	19,99	31939	776	0,75	29
					133,51	7,49	5180	291	0,04	1
162.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,40	481,30	4,95	5006	51	0,34	4
					60,03	1,86	624	19	0,01	0
163.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	4,00	431,30	4,95	1725	20	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм			60,03	1,86	240	7	0,01	0
164.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	53,20	82,97	21,06	4414	1121	0,24	13
					44,38	5,41	2361	288	0,03	2
165.	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	42,68	475,00	--	20273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	11,44	217,00	--	2482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	4,40	190,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,60	200,00	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0118-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3524,53	154,72	7049	309	15,40	31
					2627,81	57,94	5256	116	0,28	1
174.	СПРАЙС-ЛИСТ	Насос STrATOs GIGA 40/1-32/2,3	шт	2,00	262424,44	--	524849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Ц0108-481-20	Присоединение насоса к электрической сети	шт	2,00	498,10	30,25	996	60	1,15	2
					274,85	2,87	550	6	0,02	0
176.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления	шт	1,00	602,50	1,98	603	2	3,45	3
					548,55	--	549	--	--	--
177.	С131206-170	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	82648,00	--	82648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С131206-347	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	6825,00	--	13650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Ц0112-792-2	Установка клапанов регулирующих, диаметр условного прохода 32-50 мм с электрическим приводом	шт	1,00	947,34	80,38	947	80	5,75	6
					861,06	19,75	861	20	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	С130903-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	41028,00 --	-- --	41028 --	-- --	-- --	-- --
181.	С130905-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	53572,00 --	-- --	53572 --	-- --	-- --	-- --
184.	Е0116-15-3	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63 514,91	112,66 42,19	982 515	113 42	2,99 0,20	3 0
185.	С130903-305	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	34601,00 --	-- --	34601 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0116-15-3	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	6,00	981,63 514,91	112,66 42,19	5890 3089	676 253	2,99 0,20	18 1
187.	С130904-1088	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	19204,00 --	-- --	115224 --	-- --	-- --	-- --
188.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	12,00	1980,00 --	-- --	23760 --	-- --	-- --	-- --
189.	Е0116-15-3	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	981,63 514,91	112,66 42,19	2945 1545	338 127	2,99 0,20	9 1
190.	С130903-593	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	23642,00 --	-- --	70926 --	-- --	-- --	-- --
191.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	6,00	1980,00 --	-- --	11880 --	-- --	-- --	-- --
192.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	10,00	642,28	17,65	6423	176	0,64	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм			115,40	6,61	1154	66	0,03	0
193.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	5,00	823,17 133,51	19,99 7,49	4116 668	100 37	0,75 0,04	4 0
194.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	960,52 150,07	26,00 9,74	9605 1501	260 97	0,83 0,05	8 0
195.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
206.	Е0118-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3524,53 2627,81	154,72 57,94	3525 2628	155 58	15,40 0,28	15 0
207.	СПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный STrATOs 25/1-8 PN6/10	шт	1,00	20295,66 --	-- --	20296 --	-- --	-- --	-- --
208.	Ц0108-481-20	Присоединение насоса к электрической сети	шт	1,00	498,10 274,85	30,25 2,87	498 275	30 3	1,15 0,02	1 0
209.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления	шт	1,00	1307,29 1099,69	6,79 2,81	1307 1100	7 3	6,90 0,02	7 0
210.	С131206-171	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	1,00	85294,00 --	-- --	85294 --	-- --	-- --	-- --
211.	С131206-347	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	6825,00 --	-- --	13650 --	-- --	-- --	-- --
216.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	9,00	521,42 292,39	49,05 19,69	4693 2631	441 177	1,69 0,09	15 1
217.	С130904-1079	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	10596,00 --	-- --	31788 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218.	С130904-1080	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	11946,00 --	-- --	71676 --	-- --	-- --	-- --
219.	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл	6,00	1170,00 --	-- --	7020 --	-- --	-- --	-- --
220.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	12,00	1360,00 --	-- --	16320 --	-- --	-- --	-- --
221.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1,69 0,09	7 0
222.	С130903-589	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	21999,00 --	-- --	65997 --	-- --	-- --	-- --
223.	С130903-588	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	11977,00 --	-- --	11977 --	-- --	-- --	-- --
224.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	6,00	1360,00 --	-- --	8160 --	-- --	-- --	-- --
225.	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл	2,00	1170,00 --	-- --	2340 --	-- --	-- --	-- --
228.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор температуры	шт	1,00	1307,29 1099,69	6,79 2,81	1307 1100	7 3	6,90 0,02	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	С131206-250	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 3/4A, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	74548,00 -- --	-- -- --	74548 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
230.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - элемент термостатический	шт	1,00	1307,29 1099,69 --	6,79 2,81 --	1307 1100 --	7 3 --	6,90 0,02 --	7 0 --
231.	С130905-1772	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/4, типа DAnfOss	шт.	1,00	34202,00 -- --	-- -- --	34202 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
232.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор температуры	шт	1,00	1307,29 1099,69 --	6,79 2,81 --	1307 1100 --	7 3 --	6,90 0,02 --	7 0 --
233.	С131206-315	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230B, типа DAnfOss	шт.	1,00	41981,00 -- --	-- -- --	41981 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
234.	С131206-322	Ключ программирования A 230, типа DAnfOss	шт.	1,00	12528,00 -- --	-- -- --	12528 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
235.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10,00	444,28 115,40 --	17,65 6,61 --	4443 1154 --	176 66 --	0,64 0,03 --	6 0 --
236.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10,00	642,28 115,40 --	17,65 6,61 --	6423 1154 --	176 66 --	0,64 0,03 --	6 0 --
237.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 -- --	-- -- --	2000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
248.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления	шт	1,00	602,50 548,55 --	1,98 -- --	603 549 --	2 -- --	3,45 -- --	3 -- --
249.	С131206-170	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа	шт.	1,00	82648,00 -- --	-- -- --	82648 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAnfOss								
250.	С131206-347	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	6825,00 --	-- --	13650 --	-- --	-- --	-- --
251.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. до 50 мм	1соедин.	1,00	358,97 204,41	46,24 16,88	359 204	46 17	1,10 0,09	1 0
252.	С130809-67	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	компл	2,00	757,00 --	-- --	1514 --	-- --	-- --	-- --
253.	Е0116-15-3	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	981,63 514,91	112,66 42,19	2945 1545	338 127	2,99 0,20	9 1
254.	С130904-1088	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	19204,00 --	-- --	57612 --	-- --	-- --	-- --
255.	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	компл	6,00	1980,00 --	-- --	11880 --	-- --	-- --	-- --
256.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	10,00	960,52 150,07	26,00 9,74	9605 1501	260 97	0,83 0,05	8 0
257.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
265.	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	981,63 514,91	112,66 42,19	1963 1030	225 84	2,99 0,20	6 0
266.	С130904-887	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	18558,00 --	-- --	37116 --	-- --	-- --	-- --
267.	Е0118-16-	Установка грязевиков наружным	1шт	2,00	10780,39	200,32	21561	401	4,24	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	диаметром патрубков 108 мм			743,57	75,32	1487	151	0,36	1
268.	С131206-627	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, TMAX 150°C, DN 100, типа ЭнКо	шт.	2,00	45604,00 --	-- --	91208 --	-- --	-- --	-- --
269.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1,00	540,99 333,14	186,47 69,53	541 333	186 70	1,93 0,33	2 0
270.	С130905-1856	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 100, типа DAnfOss	шт.	1,00	24575,00 --	-- --	24575 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	981,63 514,91	112,66 42,19	3927 2060	451 169	2,99 0,20	12 1
272.	С130904-1089	Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	26550,00 --	-- --	106200 --	-- --	-- --	-- --
273.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	8,00	2350,00 --	-- --	18800 --	-- --	-- --	-- --
274.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	15,00	1265,53 150,07	26,00 9,74	18983 2251	390 146	0,83 0,05	13 1
275.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отопление								5941216
		Раздел: Вентиляция								
288.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	52,76	1154,42 121,99	10,58 3,96	60907 6436	558 209	0,75 0,02	40 1
289.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм	м2	14,32	1105,64	11,52	15833	165	0,90	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			143,99	4,32	2062	62	0,02	0
290.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,84	1141,41	11,03	20363	197	1,11	20
					178,50	4,13	3185	74	0,02	0
291.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8,88	1208,14	12,01	10728	107	1,47	13
					237,73	4,49	2111	40	0,02	0
292.	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толшиной 0,6 мм	м2	38,48	1277,35	17,27	49157	665	1,86	72
					298,86	6,47	11501	249	0,03	1
293.	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	7,00	39,00	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных диаметром до 250 мм	шт	6,00	284,23	7,06	1705	42	1,28	8
					211,92	2,95	1271	18	0,01	0
295.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка диам.160 мм КВК	шт	6,00	3157,39	--	18944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных нерегулируемых 200х400	шт	6,00	327,28	21,20	1964	127	1,29	8
					214,63	8,86	1288	53	0,04	0
297.	E0120-13-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	шт	1,00	2023,92	120,34	2024	120	8,65	9
					1388,32	44,30	1388	44	0,22	0
298.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом 1500х500	шт	1,00	69196,43	--	69196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	200,00	93,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	E0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	84,86	1154,42	10,58	97964	898	0,75	64
					121,99	3,96	10352	336	0,02	2
302.	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	10,40	1105,64	11,52	11499	120	0,90	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	/нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			143,99	4,32	1498	45	0,02	0
303.	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	19,56	1141,41 178,50	11,03 4,13	22326 3492	216 81	1,11 0,02	22 0
304.	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8,84	1105,64 143,99	11,52 4,32	9774 1273	102 38	0,90 0,02	8 0
305.	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,32	1208,14 237,73	12,01 4,49	19717 3880	196 73	1,47 0,02	24 0
306.	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,20	1249,08 274,40	13,89 5,20	250 55	3 1	1,70 0,03	0 0
307.	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	63,91	1277,35 298,86	17,27 6,47	81629 19098	1104 414	1,86 0,03	119 2
308.	E0120-14-1	Установка заслонок воздушных диаметром до 250 мм	шт	11,00	284,23 211,92	7,06 2,95	3127 2331	78 32	1,28 0,01	14 0
309.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка диам.160 мм КВК	шт	11,00	3157,39 --	-- --	34731 --	-- --	-- --	-- --
310.	E0120-12-5	Установка решеток регулируемых	шт	18,00	632,08 214,63	21,20 8,86	11377 3863	382 159	1,29 0,04	23 1
311.	C131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	11,00	39,00 --	-- --	429 --	-- --	-- --	-- --
312.	E0120-13-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	шт	1,00	2023,92 1388,32	120,34 44,30	2024 1388	120 44	8,65 0,22	9 0
313.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом 1500х600	шт	1,00	69196,43 --	-- --	69196 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	м2	134,80	296,65	116,02	39988	15640	0,68	91
					115,92	43,60	15626	5877	0,21	29
315.	С11031-17-1	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	м3	6,74	7370,00	--	49674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60,20	93,00	--	5599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	16,49	1256,14	12,01	20719	198	1,47	24
					237,73	4,49	3921	74	0,02	0
319.	Е0120-15-3	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 560 мм	шт	1,00	591,58	21,20	592	21	2,42	2
					399,38	8,86	399	9	0,04	0
320.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.400мм	шт	1,00	27061,97	--	27062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	70,00	93,00	--	6510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	83,00	93,00	--	7719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,03	1141,41	11,03	10307	100	1,11	10
					178,50	4,13	1612	37	0,02	0
325.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,68	1208,14	12,01	2030	20	1,47	2
					237,73	4,49	399	8	0,02	0
326.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5	м2	0,78	1212,35	17,27	946	13	1,86	1
					298,86	6,47	233	5	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
334.	Е0120-13-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	шт	1,00	2023,92 1388,32	120,34 44,30	2024 1388	120 44	8,65 0,22	9 0
335.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом 700х350	шт	1,00	30830,09 --	-- --	30830 --	-- --	-- --	-- --
336.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	м2	134,80	296,65 115,92	116,02 43,60	39988 15626	15640 5877	0,68 0,21	91 29
337.	С11031-17-1	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	м3	6,74	7370,00 --	-- --	49674 --	-- --	-- --	-- --
338.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	93,00 --	-- --	1674 --	-- --	-- --	-- --
339.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,06	1141,41 178,50	11,03 4,13	20614 3224	199 75	1,11 0,02	20 0
340.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,48	1208,14 237,73	12,01 4,49	6621 1303	66 25	1,47 0,02	8 0
341.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,56	1212,35 298,86	17,27 6,47	3104 765	44 17	1,86 0,03	5 0
342.	Е0120-12-5	Установка решеток регулируемых	шт	2,00	632,08 214,63	21,20 8,86	1264 429	42 18	1,29 0,04	3 0
343.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных периметром до 1600 мм	шт	1,00	335,03 239,09	7,06 2,95	335 239	7 3	1,42 0,01	1 0
344.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм	шт	2,00	284,23 211,92	7,06 2,95	568 424	14 6	1,28 0,01	3 0
345.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка 500х300 мм VCD	шт	1,00	5739,62 --	-- --	5740 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка 150x100 мм VCD	шт	2,00	4168,10	--	8336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	4,00	39,00	--	156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1435,03	69,75	1435	70	6,59	7
					1084,03	26,58	1084	27	0,13	0
349.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом 700x350	шт	1,00	30830,09	--	30830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	м2	26,00	296,65	116,02	7713	3017	0,68	18
					115,92	43,60	3014	1134	0,21	6
351.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	м3	1,30	7370,00	--	9581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,16	1249,08	13,89	2698	30	1,70	4
					274,40	5,20	593	11	0,03	0
354.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	947,31	16,18	947	16	4,85	5
					809,63	5,91	810	6	0,03	0
355.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом 300x150	шт	1,00	26034,30	--	26034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	13,30	1154,42	10,58	15354	141	0,75	10
					121,99	3,96	1623	53	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,10	1183,08	13,89	2484	29	1,70	4
					274,40	5,20	576	11	0,03	0
359.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,20	1212,35	17,27	1455	21	1,86	2
					298,86	6,47	359	8	0,03	0
360.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	7,00	39,00	--	273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных диаметром до 355 мм	шт	1,00	335,03	7,06	335	7	1,42	1
					239,09	2,95	239	3	0,01	0
362.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка диам.160 мм КВК	шт	1,00	3157,39	--	3157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных периметром до 1000 мм	шт	2,00	284,23	7,06	568	14	1,28	3
					211,92	2,95	424	6	0,01	0
364.	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных периметром до 2400 мм	шт	1,00	480,53	12,07	481	12	1,78	2
					290,71	5,91	291	6	0,03	0
365.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка 150х100 мм АВК	шт	1,00	4168,10	--	4168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка 200х150 мм АВК	шт	1,00	4168,10	--	4168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	СПРАЙС-ЛИСТ	Воздушная заслонка 1000х300 мм АВК	шт	1,00	11622,46	--	11622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	Е0120-12-4	Установка решеток нерегулируемых	шт	8,00	359,20	21,20	2874	170	1,29	10
					214,63	8,86	1717	71	0,04	0
369.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1435,03	69,75	1435	70	6,59	7
					1084,03	26,58	1084	27	0,13	0
370.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом 1100х350	шт	1,00	46587,69	--	46588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,00	93,00 ---	-- ---	1581 ---	-- ---	-- ---	-- ---
372.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	4,00	39,00 ---	-- ---	156 ---	-- ---	-- ---	-- ---
373.	Е0120-13-8	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм	шт	1,00	916,82 589,56	60,62 23,63	917 590	61 24	3,66 0,10	4 0
374.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный КВО 1100х350	шт	1,00	16149,10 ---	-- ---	16149 ---	-- ---	-- ---	-- ---
375.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	м2	2,00	296,65 115,92	116,02 43,60	593 232	232 87	0,68 0,21	1 0
376.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA 50-25-Ф	м3	0,10	7370,00 ---	-- ---	737 ---	-- ---	-- ---	-- ---
377.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,40	1183,08 274,40	13,89 5,20	1656 384	19 7	1,70 0,03	2 0
378.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,26	1207,14 237,73	12,01 4,49	1516 299	15 6	1,47 0,02	2 0
379.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,35	1212,35 298,86	17,27 6,47	2855 704	41 15	1,86 0,03	4 0
380.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,44	1194,35 298,86	17,27 6,47	525 131	8 3	1,86 0,03	1 0
387.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,81	1194,35 298,86	17,27 6,47	2160 541	31 12	1,86 0,03	3 0
388.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			282,56	5,91	283	6	0,03	0
389.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
391.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	93,00	--	558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,51	1194,35	17,27	3000	43	1,86	5
					298,86	6,47	751	16	0,03	0
400.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
401.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
403.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
405.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	93,00	--	744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,21	1194,35	17,27	2640	38	1,86	4
					298,86	6,47	661	14	0,03	0
409.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
412.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	93,00	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,07	1194,35	17,27	4860	70	1,86	8
					298,86	6,47	1216	26	0,03	0
418.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
419.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.180мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
421.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.180 мм	шт	1,00	1402,85	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
427.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,01	1194,35	17,27	2400	35	1,86	4
					298,86	6,47	601	13	0,03	0
428.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
429.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	Е0120-13-	Установка клапанов обратных	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диаметром до 355 мм			203,77	2,95	204	3	0,01	0
431.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
433.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	93,00	--	651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,22	1194,35	17,27	3840	56	1,86	6
					298,86	6,47	961	21	0,03	0
437.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
438.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
440.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1402,85	--	1403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,51	1194,35	17,27	1800	26	1,86	3
					298,86	6,47	450	10	0,03	0
446.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
447.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
449.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,21	1194,35	17,27	2640	38	1,86	4
					298,86	6,47	661	14	0,03	0
458.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
459.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
460.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
461.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
469.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,31	1194,35	17,27	2760	40	1,86	4
					298,86	6,47	691	15	0,03	0
470.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
471.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с электроприводом диам.160мм	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
473.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
477.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,61	1194,35	17,27	1920	28	1,86	3
					298,86	6,47	480	10	0,03	0
478.	Е0120-15-1	Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 250 мм	шт	1,00	359,49	16,18	359	16	1,71	2
					282,56	5,91	283	6	0,03	0
479.	СПРАЙС-ЛИ	Клапан ОКС-1 огнезадерживающий с	шт	1,00	23659,24	--	23659	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	электроприводом диам.160мм			--	--	--	--	--	--
480.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	291,83	7,06	292	7	1,24	1
					203,77	2,95	204	3	0,01	0
481.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Клапан обратный RSK диам.160 мм	шт	1,00	1264,20	--	1264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
485.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,90	1256,14	12,01	3641	35	1,47	4
					237,73	4,49	689	13	0,02	0
492.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,68	1256,14	12,01	3361	32	1,47	4
					237,73	4,49	636	12	0,02	0
499.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,80	1208,14	12,01	5799	58	1,47	7
					237,73	4,49	1141	22	0,02	0
506.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,12	1208,14	12,01	6186	61	1,47	8
					237,73	4,49	1217	23	0,02	0
513.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,12	1208,14	12,01	6186	61	1,47	8
					237,73	4,49	1217	23	0,02	0
520.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,84	1208,14	12,01	4639	46	1,47	6
					237,73	4,49	913	17	0,02	0
527.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,41	1194,35	17,27	2880	42	1,86	4
					298,86	6,47	721	16	0,03	0
534.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	33,46	1194,35	17,27	39963	578	1,86	62
					298,86	6,47	10000	217	0,03	1
541.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	30,14	1194,35	17,27	36002	521	1,86	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	9009	195	0,03	1
548.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	2,01	1194,35	17,27	2400	35	1,86	4
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	601	13	0,03	0
555.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	2,41	1194,35	17,27	2880	42	1,86	4
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	721	16	0,03	0
562.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	0,90	1194,35	17,27	1080	16	1,86	2
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	270	6	0,03	0
569.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	0,70	1194,35	17,27	840	12	1,86	1
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	210	5	0,03	0
576.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм	м2	3,62	1194,35	17,27	4320	62	1,86	7
		из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	1081	23	0,03	0
		Итого по разделу: Вентиляция								1584495
ИТОГО:							7525702	90425		2681
							454453	33496		161

Накладные расходы :

На монтажные работы	7736
На общестроительные работы	61317
На сантехнические работы	472693
Всего накладных расходов:	541745
Итого с накладными	8067448

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	484047
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8551495
Итого с временными, 1,44 %	8674637
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8791745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8826444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8913190
Пересчет в текуших ценах, К-2,73677	24393388
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	487868
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24881256
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2985751
Итого с НДС	27867007
Конкурсная скидка 15,5%	-4319386
Всего по акту выполненных работ	**23547621**
В том числе НДС 12%	2522959

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

Global Trade Center

Металиты Алматы

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,
Водоснабжение и Канализация

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хоз.питьевой В1 (школа)								
7.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	240,00	486,70 336,38	15,24 5,71	116808 80730	3657 1371	1,89 0,03	453 7
8.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	68,00	373,69 266,51	9,88 3,69	25411 18123	672 251	1,48 0,02	101 1
9.	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	28,00	339,92 216,83	6,60 2,48	9518 6071	185 69	1,21 0,01	34 0
10.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	м	15,20	451,48 289,80	8,31 3,13	6862 4405	126 48	1,61 0,02	24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 40 мм								
11.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	42,00	436,80 248,15	12,04 4,50	18345 10422	506 189	1,40 0,02	59 1
12.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	24,00	485,20 252,29	18,11 6,77	11645 6055	435 163	1,44 0,03	35 1
13.	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 125 мм	м	4,00	296,18 229,25	17,89 6,70	1185 917	72 27	1,31 0,03	5 0
14.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	215,76	32,00 --	-- --	6904 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130804-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	63,17	68,00 --	-- --	4296 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130804-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26,24	109,00 --	-- --	2860 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130804-1894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,24	171,00 --	-- --	2435 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-1877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,73	339,00 --	-- --	13469 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130804-1864	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,38	1438,00 --	-- --	33615 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130804-1865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-125X18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р	м	3,97	2193,00 --	-- --	8702 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
21.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	29,00	362,00 --	-- --	10498 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	547,00 --	-- --	2188 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1929,00 --	-- --	3858 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	3,00	141,06 62,10	1,96 --	423 186	6 --	0,34 --	1 --
25.	С130901-3 7	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	3,00	401,00 --	-- --	1203 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	981,63 514,91	112,66 42,19	2945 1545	338 127	2,99 0,20	9 1
27.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	3,00	6480,00 --	-- --	19440 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	384,00 --	-- --	2304 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FlEX	м	333,20	82,97 44,38	21,06 5,41	27644 14787	7018 1803	0,24 0,03	81 10
30.	С11031-18 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	167,20	34,00 --	-- --	5685 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-18 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	74,80	44,00 --	-- --	3291 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11031-19 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	30,80	53,00 --	-- --	1632 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С11031-19 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,72	72,00 --	-- --	1204 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11031-19 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	46,20	81,00 --	-- --	3742 --	-- --	-- --	-- --
35.	С11031-21 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	26,40	183,00 --	-- --	4831 --	-- --	-- --	-- --
36.	С11031-21 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	4,40	354,00 --	-- --	1558 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,00	200,00 --	-- --	37600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод хоз.питьевой В1 (школа)								392101
		Раздел: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (школа)								
52.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	308,00	486,70 336,38	15,24 5,71	149904 103604	4693 1759	1,89 0,03	581 9
53.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	40,00	373,69 266,51	9,88 3,69	14947 10660	395 148	1,48 0,02	59 1
54.	Е0116-14- 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	44,00	339,92 216,83	6,60 2,48	14957 9541	290 109	1,21 0,01	53 1
55.	Е0116-14- 4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	32,00	451,48 289,80	8,31 3,13	14447 9274	266 100	1,61 0,02	52 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 40 мм								
56.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	18,00	436,80 248,15	12,04 4,50	7862 4467	217 81	1,40 0,02	25 0
57.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	20,00	500,15 248,15	12,04 4,50	10003 4963	241 90	1,40 0,02	28 0
58.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	22,40	485,20 252,29	18,11 6,77	10868 5651	406 152	1,44 0,03	32 1
59.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	11,20	292,67 225,63	18,54 6,95	3278 2527	208 78	1,28 0,03	14 0
60.	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 140 мм	м	4,00	296,18 229,25	17,89 6,70	1185 917	72 27	1,31 0,03	5 0
61.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	276,89	32,00 --	-- --	8861 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130804-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	37,16	68,00 --	-- --	2527 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130804-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,23	109,00 --	-- --	4494 --	-- --	-- --	-- --
64.	С130804-1894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,98	171,00 --	-- --	5127 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С130804-1877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,03	339,00 --	-- --	5772 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130804-1878	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63X8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92	543,00 --	-- --	10274 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130804-1864	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,82	1438,00 --	-- --	31374 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130804-1865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110X18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,16	2193,00 --	-- --	24463 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130804-1865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-140X18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,97	2193,00 --	-- --	8702 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FlEX	м	423,60	82,97 44,38	21,06 5,41	35144 18799	8922 2293	0,24 0,03	103 13
71.	С11031-187	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	255,20	34,00 --	-- --	8677 --	-- --	-- --	-- --
72.	С11031-189	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	44,00	44,00 --	-- --	1936 --	-- --	-- --	-- --
73.	С11031-190	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	48,40	53,00 --	-- --	2565 --	-- --	-- --	-- --
74.	С11031-192	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35,20	72,00 --	-- --	2534 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11031-193	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	19,80	81,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С11031-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	22,00	133,00 -- --	-- -- --	2926 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
77.	С11031-212	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	24,64	183,00 -- --	-- -- --	4509 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
78.	С11031-214	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	12,32	224,00 -- --	-- -- --	2760 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
79.	С11031-216	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	4,40	354,00 -- --	-- -- --	1558 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
80.	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	38,00	521,42 292,39	49,05 19,69	19814 11111	1864 748	1,69 0,09	64 3
81.	Е0116-15-2	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
82.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	32,00	362,00 -- --	-- -- --	11584 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
83.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	547,00 -- --	-- -- --	2188 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
84.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	814,00 -- --	-- -- --	1628 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
85.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1292,00 -- --	-- -- --	2584 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
86.	С130904-1167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1929,00 -- --	-- -- --	1929 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
87.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	3,00	141,06 62,10	1,96 --	423 186	6 --	0,34 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	401,00	--	1203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	981,63	112,66	1963	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
90.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00	--	10380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00	--	1088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	272,00	200,00	--	54400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (школа)								504006
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (столовая)								
110.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	25,00	486,70	15,24	12168	381	1,89	47
					336,38	5,71	8409	143	0,03	1
111.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,48	32,00	--	719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
113.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	362,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	4321,06	1,96	4321	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
115.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FlEX	м	10,00	82,97	21,06	830	211	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,38	5,41	444	54	0,03	0
116.	С11031-187	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	34,00 --	-- --	374 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (столовая)								21945
		Раздел: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (столовая)								
117.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	486,70 336,38	15,24 5,71	17035 11773	533 200	1,89 0,03	66 1
118.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,46	32,00 --	-- --	1007 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1,69 0,09	7 0
120.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	362,00 --	-- --	1448 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	7941,06 62,10	1,96 --	15882 124	4 --	0,34 --	1 --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (столовая)								37457
		Раздел: Канализация (К3)								
		Раздел: Канализация хоз.бытовая (К1)								
136.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	188,00	165,79 117,74	1,79 0,67	31169 22135	336 127	0,64 0,00	121 1
137.	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	32,00	324,52	17,89	10385	572	1,31	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм			229,25	6,70	7336	214	0,03	1
138.	С130804-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 70х2,2 мм	м	95,81	254,00	--	24335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 116 мм	м	91,82	791,00	--	72626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для канализации - d 160х4 мм	м	31,74	444,00	--	14094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6,00	1137,00	--	6822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С130810-184	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	2,00	2404,00	--	4808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	6,00	488,00	--	2928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация хоз.бытовая (К1)								167168
		Раздел: Производственная напорная канализация условно чистых вод (К4н)								
		Раздел: Жироуловитель								
170.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	129,83	40,14	38,46	5211	4994	0,01	1
					1,63	10,43	212	1354	0,04	5
171.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,02	537,16	--	2157	--	3,42	14
					537,16	--	2157	--	--	--
172.	Е0101-17-9	Погрузка грунта 3 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы	м3	4,02	52,52	50,33	211	202	0,01	0
					2,14	13,65	9	55	0,05	0
173.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	133,85	4,65	4,06	622	543	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			0,55	1,40	74	187	0,00	1
174.	E010333-A 30-1	Отвозка лишнего грунта на 30 км	т	32,81	220,50	220,50	7234	7234	--	--
					--	44,10	--	1447	0,93	30
175.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	115,10	40,14	38,46	4620	4427	0,01	1
					1,63	10,43	188	1201	0,04	4
176.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	103,59	8,10	8,10	839	839	--	--
					--	2,63	--	272	0,01	1
177.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,51	154,22	--	1775	--	1,12	13
					154,22	--	1775	--	--	--
178.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	103,59	25,23	5,65	2614	585	0,12	13
					19,58	--	2029	--	--	--
179.	E010333-A 30-1	Подвозка грунта для обратной засыпки на 30 км	т	201,43	220,50	220,50	44415	44415	--	--
					--	44,10	--	8883	0,93	187
180.	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см	м2	3,80	461,01	22,13	1752	84	0,06	0
					9,06	6,07	34	23	0,02	0
181.	E0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	м2	3,80	103,56	0,97	393	4	0,00	0
					0,12	0,40	--	2	0,00	0
182.	E0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	3,23	6549,66	1440,47	21155	4653	9,27	30
					1552,76	539,44	5015	1742	2,63	9
183.	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, КО-6	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	C143018-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	1,00	7223,00	--	7223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	C143018-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	3,00	9689,00	--	29067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	C143018-3	Плиты днищ железобетонные для	шт.	1,00	11528,00	--	11528	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
187.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,51	29600,00 -------- --	-- -------- --	15096 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
188.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,51	129,00 -------- --	-- -------- --	-66 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
189.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,51	240,00 -------- --	-- -------- --	-122 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
190.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,35	90,00 -------- --	-- -------- --	212 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
191.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	13400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
192.	Е0122-8-3	Укладка сальников диам. 100 мм	км	0,00	80067,46 -------- 56148,75	13343,71 -------- 5040,00	16 -------- 11	3 -------- 1	310,50 -------- 24,61	0 -------- 0
193.	Е0122-8-5	Укладка сальников диам. 150 мм	км	0,00	133400,87 -------- 76331,25	39941,49 -------- 15089,06	53 -------- 31	16 -------- 6	414,00 -------- 73,69	0 -------- 0
194.	С130806-15	Сальник диам. 100 мм	м	0,20	749,00 -------- --	-- -------- --	150 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
195.	С130806-17	Сальник диам. 150 мм	м	0,40	1100,00 -------- --	-- -------- --	440 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
196.	Е0122-39-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	врезка	1,00	5323,13 -------- 931,50	491,00 -------- 185,63	5323 -------- 932	491 -------- 186	5,43 -------- 0,91	5 -------- 1
197.	Е0122-39-6	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 200 мм	врезка	1,00	11243,45 -------- 1511,10	811,60 -------- 306,56	11243 -------- 1511	812 -------- 307	8,90 -------- 1,50	9 -------- 2
198.	С11011-774	Скобы ходовые	шт	4,00	129,00 --------	-- --------	516 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,03	11244,84	1453,68	319	41	53,59	2
					8461,13	135,00	240	4	0,66	0
200.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,03	154400,00	--	4385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,28	22,68	0,06	29	--	0,03	0
					6,68	0,03	9	--	0,00	0
202.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,28	41,98	0,05	54	--	0,05	0
					9,57	--	12	--	--	--
203.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,08	23553,43	395,71	1884	32	25,88	2
					4010,63	149,06	321	12	0,72	0
204.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5,24	152,85	4,23	801	22	0,75	4
					134,55	0,90	706	5	0,06	0
		Итого по разделу: Жироуловитель								195548
ИТОГО:							1318225	102793		2219
							394737	26359		294

Накладные расходы :

На общестроительные работы	65045
На металломонтажные работы	198
На сантехнические работы	405458
Всего накладных расходов:	470701
Итого с накладными	1788926

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	107336
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1896262
Итого с временными, 1,44 %	1923568
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1949536
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1957230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1976466
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5409141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	108183
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5517324
Налог на добавленную стоимость, 12 %	662079
Итого с НДС	6179403
Конкурсная скидка 15,5%	-957807
Всего по акту выполненных работ	**5221596**
В том числе НДС 12%	559457

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ
Электроосвещение и силовое электрооборудование

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Учебный корпус								
65.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	12660,00	11,86	--	150148	--	0,07	932
					11,86	--	150148	--	--	--
66.	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	3609,00	19,25	0,03	69473	108	0,12	421
					19,22	--	69365	--	--	--
67.	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	м	66,00	24,95	0,06	1647	4	0,15	10
					24,89	--	1643	--	0,00	0
68.	Е0167-13-5	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2	м	150,00	32,42	0,13	4863	20	0,20	29
					32,29	--	4844	--	0,00	0
69.	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	6,00	36,00	1,40	216	8	0,16	1
					27,90	0,40	167	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,59	22812,00	--	36298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,26	33644,00	--	277967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151601-1 243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,06	51548,00	--	157737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151601-1 271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	61599,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,61	53341,00	--	192604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,06	93270,00	--	5708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,01	141785,00	--	865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,06	200060,00	--	11023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151601-8 266	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10	км	0,01	200606,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151601-1 275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10	км	0,15	324951,00	--	49718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151601-1 276ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	621362,00	--	3790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	2220,00	9,47	--	21023	--	0,06	131
					9,47	--	21023	--	--	--
82.	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	2106,00	19,25	0,03	40540	63	0,12	246
					19,22	--	40477	--	--	--
83.	Е0167-13-	Затягивание провода в трубы,	м	360,00	24,95	0,06	8982	22	0,15	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	первый провод сечением 35 мм2			24,89	--	8960	--	0,00	0
84.	С151607-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,29	9081,00 --	-- --	20765 --	-- --	-- --	-- --
85.	С151607-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,07	57467,00 --	-- --	118974 --	-- --	-- --	-- --
86.	С151607-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10	103179,00 --	-- --	10204 --	-- --	-- --	-- --
87.	С151607-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,37	162386,00 --	-- --	60213 --	-- --	-- --	-- --
130.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	5400,00	32,10 31,84	0,26 0,07	173340 171936	1404 378	0,20 0,00	1063 2
131.	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	м	738,00	42,05 41,65	0,40 0,09	31033 30738	295 66	0,26 0,00	194 1
132.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	1024,88	650,00 --	-- --	666172 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	10800,00	32,10 31,84	0,26 0,07	346680 343872	2808 756	0,20 0,00	2127 4
134.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПХВ гофрированная диам.20мм	м	10908,00	8,16 --	-- --	88967 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	6,00	81,06 80,57	0,49 0,07	486 483	3 --	0,49 0,00	3 0
136.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	6,12	104,00 --	-- --	636 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0167-12-	Монтаж труб для электропроводки,	м	3,00	89,94	0,77	270	2	0,54	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм			89,17	0,11	268	--	0,00	0
138.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	3,06	232,00 --	-- --	710 --	-- --	-- --	-- --
139.	Ц0110-901-12	Коробка ответвительная	шт	1113,00	85,50 38,00	0,20 0,10	95162 42294	223 111	0,23 0,00	256 1
140.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	63,00	509,00 --	-- --	32067 --	-- --	-- --	-- --
141.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	1,05	22300,00 --	-- --	23415 --	-- --	-- --	-- --
142.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,48	16300,00 --	-- --	7759 --	-- --	-- --	-- --
143.	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	7,00	186,90 90,00	-- --	1308 630	-- --	1,00 --	7 --
144.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	7,00	313,00 --	-- --	2191 --	-- --	-- --	-- --
145.	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	м	248,40	142,30 43,90	91,80 26,10	35347 10905	22803 6483	0,25 0,15	62 38
146.	СПРАЙС-ЛИСТ	Лоток проволочный 500х60х3000	м	162,00	746,45 --	-- --	120924 --	-- --	-- --	-- --
147.	СПРАЙС-ЛИСТ	Лоток проволочный 300х60х3000	м	81,00	490,67 --	-- --	39744 --	-- --	-- --	-- --
148.	СПРАЙС-ЛИСТ	Лоток проволочный 200х60х3000	м	5,40	309,28 --	-- --	1670 --	-- --	-- --	-- --
149.	СПРАЙС-ЛИСТ	Перегородка в лоток В50мм	м	162,00	150,72 --	-- --	24417 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	СПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель проволочного лотка перфорированный	м	165,60	79,28	--	13128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПРАЙС-ЛИСТ	Крюк для подвеса проволочного лотка	м	165,60	85,80	--	14209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	54,00	32,10	0,26	1733	14	0,20	11
					31,84	0,07	1719	4	0,00	0
153.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	7,47	650,00	--	4857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	24,00	9,47	--	227	--	0,06	1
					9,47	--	227	--	--	--
155.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	30,00	11,86	--	356	--	0,07	2
					11,86	--	356	--	--	--
156.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	15071,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	23772,00	--	735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20,00	88,90	3,10	1778	62	0,16	3
					27,90	0,30	558	6	0,00	0
159.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	535,00	61,90	3,30	33116	1765	0,14	75
					23,00	0,40	12305	214	0,00	1
160.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	45,00	431,60	21,60	19422	972	0,90	41
					149,00	2,90	6705	131	0,02	1
161.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	150,00	84,60	2,80	12690	420	0,17	26
					32,40	0,20	4860	30	0,00	0
162.	Ц0110-901-12	Коробка клемная	шт	3,00	85,50	0,20	256	1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					38,00	0,10	114	--	0,00	0
163.	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень зашиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	3,00	3500,00 --	-- --	10500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Учебный корпус								3050228
		Раздел: Столовая								
187.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	420,00	11,86 11,86	-- --	4981 4981	-- --	0,07 --	31 --
188.	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	195,00	19,25 19,22	0,03 --	3754 3748	6 --	0,12 --	23 --
189.	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	м	51,00	24,95 24,89	0,06 --	1272 1269	3 --	0,15 0,00	8 0
190.	Е0167-13-5	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2	м	6,00	32,42 32,29	0,13 --	195 194	1 --	0,20 0,00	1 0
191.	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	м	12,00	49,30 40,70	1,60 0,40	592 488	19 5	0,24 0,00	3 0
192.	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	м	9,00	68,60 59,20	2,20 0,60	617 533	20 5	0,35 0,00	3 0
193.	С151601-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	22812,00 --	-- --	1396 --	-- --	-- --	-- --
194.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31	33644,00 --	-- --	10295 --	-- --	-- --	-- --
195.	С151601-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	51548,00 --	-- --	3155 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	С151601-1 271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	61599,00	--	5279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10	53341,00	--	5222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151601-1 272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	93270,00	--	1427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	141785,00	--	5204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	200060,00	--	3061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151601-1 275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	324951,00	--	1982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С151601-1 277ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	882855,00	--	10771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С151601-8 336	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50-1 ГОСТ 16442-80	км	0,011	643709,00	--	15122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	228,00	32,10	0,26	7319	59	0,20	45
					31,84	0,07	7260	16	0,00	0
226.	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	м	40,80	42,05	0,40	1716	16	0,26	11
					41,65	0,09	1699	4	0,00	0
227.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	64,82	650,00	--	42132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	402,00	32,10	0,26	12904	105	0,20	79
					31,84	0,07	12800	28	0,00	0
229.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПХВ гофрированная диам.20мм	м	406,02	8,16	--	3312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	м	9,00	81,06	0,49	730	4	0,49	4
					80,57	0,07	725	1	0,00	0
231.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	9,18	104,00	--	955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Е0167-12-2	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм	м	1,20	89,94	0,77	108	1	0,54	1
					89,17	0,11	107	--	0,00	0
233.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	0,61	191,00	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	0,61	232,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Ц0110-901-12	Коробка ответвительная	шт	28,00	85,50	0,20	2394	6	0,23	6
					38,00	0,10	1064	3	0,00	0
238.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,03	22300,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,04	16300,00	--	603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Столовая								147379
ИТОГО:							3197607	31236		5912
							959465	8243		48

Накладные расходы :

На монтажные работы	936247
Всего накладных расходов:	936247
Итого с накладными	4133854

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	248031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4381885
Итого с временными, 1,44 %	4444984
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4504991
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4522771
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4567221
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12499453
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	249989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12749442
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1529933
Итого с НДС	14279375
Конкурсная скидка 15,5%	-2213303
Всего по акту выполненных работ	**12066072**
В том числе НДС 12%	1292793

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор

ТОО «Мегалиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Global Trade Center

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ «Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166А ЖЕТЫСУЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110.БЛОКИ 1-6

Автоматическая пожарная сигнализация, система контроля доступа, система громкого оповещения

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
25.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	1862,00	104,75 104,69	0,06 --	195044 194933	112 --	0,59 0,00	1108 0
26.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	162,00	11,86 11,86	-- --	1921 1921	-- --	0,07 --	12 --
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сигнальный пожарный КСРЭВнг	м	1982,00	41,76 --	-- --	82767 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель типа "витая пара" 9С5L4-Е2 кат.5 4Х2х0,5 мм2	м	40,00	23,49 --	-- --	940 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые в двойной изоляции, ШВВП 2х0,5 мм2	м	2,00	10,77 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	шт	5,00	85,50 38,00	0,20 0,10	428 190	1 --	0,23 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151803-57	Коробка ответвительная 100х100х50мм, DCS	шт	5,00	145,00 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клеммник 12-ти контактный, DCS	шт	2,00	19,25 --	-- --	38 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	150,00	32,10 31,84	0,26 0,07	4815 4776	39 11	0,20 0,00	30 0
34.	С130804-68	Труба поливинилхлоридная д.20 мм с протяжкой, DCS	м	150,00	32,00 --	-- --	4800 --	-- --	-- --	-- --
35.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель с хомутиком д.16-32 мм, DCS	шт	150,00	15,99 --	-- --	2398 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	9,00	34,38 34,04	0,34 0,09	309 306	3 1	0,23 0,00	2 0
37.	С130804-70	Труба жесткая гладкая д.32 мм	м	9,00	90,00 --	-- --	810 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель оцинкованный двусторонний д.32 мм, DCS	шт	9,00	10,11 --	-- --	91 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-409-1	Прокладка кабельного канала	м	3,00	108,60 39,60	48,90 12,20	326 119	147 37	0,22 0,07	1 0
40.	СПРАЙС-ЛИСТ	ТА-GN Короб с крышкой 60х40	м	3,00	243,05 --	-- --	729 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								296163
		Раздел: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
47.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	405,00	104,75 104,69	0,06 --	42424 42399	24 --	0,59 0,00	241 0
48.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	15,00	11,86	--	178	--	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,86	--	178	--	--	--
49.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель контрольный с медными жилами КСПВ, 4Х0,5 мм2	м	320,00	7,18	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель типа "витая пара" 9С5L4-Е2 кат.5 4Х2х0,5 мм2	м	50,00	23,49	--	1174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые в двойной изоляции, ШВВП 2х0,5 мм2	м	50,00	10,77	--	538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	шт	4,00	85,50	0,20	342	1	0,23	1
					38,00	0,10	152	--	0,00	0
53.	С151803-57	Коробка ответвительная 100х100х50мм, DCS	шт	4,00	145,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клеммник 12-ти контактный, DCS	шт	2,00	19,25	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	15,00	32,10	0,26	482	4	0,20	3
					31,84	0,07	478	1	0,00	0
56.	С130804-68	Труба поливинилхлоридная д.20 мм с протяжкой, DCS	м	15,00	32,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель с хомутиком д.16-32 мм, DCS	шт	15,00	15,99	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								48773
		Раздел: СИСТЕМА ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ								
88.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	772,50	104,75	0,06	80919	46	0,59	460
					104,69	--	80873	--	0,00	0
89.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	200,00	11,86	--	2372	--	0,07	15
					11,86	--	2372	--	--	--
90.	С151601-3	Кабель акустический ШВПМ 2х1 мм2	1000м	0,82	28900,00	--	23770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	32				--	--	--	--	--	--
91.	С151605-47	Кабель "витая пара" КССПВ, 4Х2х0,52 мм2	1000м	0,07	18700,00 -- --	-- -- --	1402 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
92.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель контрольный с медными жилами КММ 2х0,35 мм2	м	75,00	28,06 -- --	-- -- --	2105 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
93.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	200,00	32,10 31,84	0,26 0,07	6420 6368	52 14	0,20 0,00	39 0
94.	С130804-68	Труба поливинилхлоридная д.16 мм с протяжкой, DCS	м	200,00	32,00 -- --	-- -- --	6400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: СИСТЕМА ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ								123389
	ИТОГО:						468324 335065	427 64		1913 1

Накладные расходы :

На монтажные работы	325733
Всего накладных расходов:	325733
Итого с накладными	794057

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47644
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	841701
Итого с временными, 1,44 %	853821
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	865348
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	868763
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	877301
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2400975
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48020
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2448995
Налог на добавленную стоимость, 12 %	293879
Итого с НДС	2742874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Конкурсная скидка 15,5% -425145
Всего по акту выполненных работ **2317729**
В том числе НДС 12% 248328

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металлиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166А ЖЕТЫСУЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 **Охранное видеонаблюдение**

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	E0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	631,20	104,75 104,69	0,06 --	66118 66080	38 --	0,59 0,00	376 0
15.	E0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	41,40	11,86 11,86	-- --	491 491	-- --	0,07 --	3 --
16.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель типа "витая пара" 9C5L4-E2 кат.5 4X2x0,5 мм2	м	624,60	23,49 --	-- --	14672 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель типа "витая пара" 9C6M4-E3 кат.6 4X2x0,5 мм2	м	48,00	33,28 --	-- --	1597 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель с хомутиком д.16-32 мм, DCS	шт	240,00	15,99 --	-- --	3837 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор	шт	33,00	2,94 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
20.	E0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	36,00	32,10 31,84	0,26 0,07	1156 1146	9 3	0,20 0,00	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130804-68	Труба поливинилхлоридная д.20 мм с протяжкой, DCS	м	36,00	32,00 --	-- --	1152 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	16,20	34,38 34,04	0,34 0,09	557 551	6 1	0,23 0,00	4 0
23.	С130804-70	Труба жесткая гладкая д.32 мм, 3м DCS	м	16,20	90,00 --	-- --	1458 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель оцинкованный двусторонний д.32 мм, DCS	шт	16,20	10,11 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						91299 68268	53 4		389 --

Накладные расходы :

На монтажные работы	66361
Всего накладных расходов:	66361
Итого с накладными	157660

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9460
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	167120
Итого с временными, 1,44 %	169527
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	171816
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	172494
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	174189
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	476716
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9534
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	486250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	58350
Итого с НДС	544600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Конкурсная скидка 15,5% -84413
Всего по акту выполненных работ **460187**
В том числе НДС 12% 49306

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы
«Құрылыс басқармасы»
коммуналдық
мемлекеттік мекемесі
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166А ЖЕТЫСУЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Школа № 192 Структуированная кабельная система

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	E0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	1528,10	104,75 104,69	0,06 --	160068 159977	92 --	0,59 0,00	909 0
73.	E0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	18,90	11,86 11,86	-- --	224 224	-- --	0,07 --	1 --
74.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель типа "витая пара" 9C5L4-E2 кат.5 4X2x0,5 мм2	м	1323,00	23,49 --	-- --	31077 --	-- --	-- --	-- --
75.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель типа "витая пара" 9C6M4-E3 кат.6 4X2x0,5 мм2	м	133,00	33,28 --	-- --	4426 --	-- --	-- --	-- --
76.	C151604-100	Кабели связи ТППэп 10x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,06	81237,00 --	-- --	4549 --	-- --	-- --	-- --
77.	C151604-99	Кабели связи ТППэп 5x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,04	51575,00 --	-- --	1805 --	-- --	-- --	-- --
78.	E0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	18,90	34,38 34,04	0,34 0,09	650 643	6 2	0,23 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С130804-70	Труба жесткая гладкая д.32 мм, длиной 3м	м	18,90	90,00 --	-- --	1701 --	-- --	-- --	-- --
80.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель оцинкованный двусторонний д.32 мм, DCS	шт	19,00	10,11 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						204692 160844	99 2		915 --

Накладные расходы :

На монтажные работы	156342
Всего накладных расходов:	156342
Итого с накладными	361034

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21662
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	382696
Итого с временными, 1,44 %	388207
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	393448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	395001
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	398883
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1091653
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21833
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1113486
Налог на добавленную стоимость, 12 %	133618
Итого с НДС	1247104
Конкурсная скидка 15,5%	-193301
Всего по акту выполненных работ	**1053803**
В том числе НДС 12%	112907

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ.

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	112,53	23,36	22,08	2629	2484	0,01	1
					1,28	5,56	144	625	0,02	2
2.	E0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,48	467,10	--	1626	--	2,98	10
					467,10	--	1626	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	81,24	6,48	6,48	526	526	--	--
					--	2,10	--	171	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,03	134,10	--	1211	--	0,97	9
					134,10	--	1211	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,24	21,55	4,52	1750	367	0,11	9
					17,03	--	1384	--	--	--
6.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	81,24	14,12	12,00	1147	975	0,01	1
					1,62	2,75	132	223	0,01	1
7.	E0101-17-	Погрузка лишнего грунта на	м3	25,74	32,23	30,77	830	792	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	автомобили-самосвалы			1,42	8,34	37	215	0,03	1
8.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	45,04	176,40 --	176,40 35,28	7945 --	7945 1589	-- 0,74	-- 33
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	25,74	3,77 0,48	3,24 1,12	97 12	83 29	0,00 0,00	0 0
18.	Е0107-62-4	Установка опорных подушек	м3	0,14	2058,98 454,50	497,19 167,07	284 63	69 23	2,75 0,58	0 0
19.	С143018-145	Опорные подушки ОП-2, из бетона класса В22,5	м3	0,14	22000,00 --	-- --	3036 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,14	129,00 --	-- --	-18 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,14	240,00 --	-- --	-33 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0106-3-5	Устройство железобетонных неподвижных опор из бетона В25	м3	0,66	6873,64 470,25	210,97 76,19	4537 310	139 50	3,06 0,34	2 0
23.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	601 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0022	52102,00 --	-- --	115 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01248	64400,00 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00 --	-- --	4761 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумная в 2 слоя	м2	74,76	245,44	3,82	18349	286	0,21	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					37,35	1,44	2792	108	0,01	1
28.	Е0124-9-3	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	293380,51	74691,71	17603	4482	774,00	46
					139275,00	20213,51	8356	1213	95,85	6
29.	С130806-476	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	60,00	2133,00	--	127980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0124-9-1	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 50 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	273871,20	71150,97	8216	2135	726,00	22
					129375,00	20035,77	3881	601	94,99	3
31.	С130806-474	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	30,00	1435,00	--	43050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0124-3-1	Прокладка в теплофикационной камере стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	137571,76	52332,26	2201	837	456,00	7
					81675,00	18525,00	1307	296	94,47	2
33.	С130806-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8,08	173,00	--	1398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8,08	250,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0124-3-3	Прокладка в теплофикационной камере стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	145576,59	53495,84	1456	535	489,00	5
					87975,00	18538,50	880	185	94,54	1
36.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	10,10	452,00	--	4565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,13	121294,13	49389,75	15877	6465	312,70	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	8217	2442	91,12	12
38.	С130806-544ИЗМ.	Отвод Ст 57Х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00	5980,00	--	11960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130806-546ИЗМ.	Отвод Ст 89Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,00	8221,00	--	32884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130810-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	2,00	198,87	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130810-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х3 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	7,00	88,41	--	619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 40х3 мм	шт	18,00	208,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0112-798-5	Комплект для изоляции стыка стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм	шт	24,00	1783,70	269,00	42809	6456	8,00	192
					1445,00	49,50	34680	1188	0,29	7
44.	С130806-4074	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8,00	1262,00	--	10096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенопакет "КТЗ 57/125-ППУ-ПЭ"	шт	8,00	289,38	--	2315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130806-4076	Муфта термоусаживаемая длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	16,00	1716,00	--	27456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенопакет "КТЗ 89/160-ППУ-ПЭ"	шт	16,00	357,24	--	5716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-36-1	Установка металлических заглушек диам. 50 мм	шт	1,00	276,46	17,71	276	18	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	0,03	0
49.	С130902-711	Металлическая заглушка изоляции Ст57-1-ППУ-ПЭ-650	шт.	1,00	6324,00	--	6324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0122-36-2	Установка металлических заглушек диам. 100 мм	шт	2,00	497,61	28,48	995	57	2,03	4
					342,00	11,25	684	22	0,05	0
51.	С130902-713	Металлическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ-650	шт.	2,00	9673,00	--	19346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0124-13-2	Установка кранов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1222,18	640,55	1222	641	2,76	3
					501,75	154,35	502	154	0,63	1
53.	Е0124-13-1	Установка кранов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	758,61	389,61	3034	1558	1,73	7
					317,25	93,15	1269	373	0,38	2
54.	С130904-86	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	14000,00	--	28000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130904-84	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	6719,00	--	6719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130904-83	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	5974,00	--	17922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	21,00	605,30	488,30	12711	10254	0,47	10
					108,00	184,50	2268	3874	1,18	25
58.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,28	17355,76	2191,28	4821	609	73,60	20
					12555,00	101,25	3488	28	0,49	0
59.	С130806-2868	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,00	43223,00	--	172892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130806-2885	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,00	33852,00	--	67704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,26	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	4568 3304	577 27	73,60 0,49	19 0
62.	СПРАЙС-ЛИСТ	Опоры скользящие Ст 89-1-ППУ-ПЭ	шт	18,00	6956,83 --	-- --	125223 --	-- --	-- --	-- --
63.	СПРАЙС-ЛИСТ	Опоры скользящие Ст 57-1-ППУ-ПЭ	шт	10,00	6968,58 --	-- --	69686 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	врезка	3,00	1283,11 731,25	394,36 148,50	3849 2194	1183 446	3,64 0,73	11 2
65.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	6,00	2062,00 1134,00	537,62 202,50	12372 6804	3226 1215	5,59 0,99	34 6
66.	С130810-127	Штуцер, 325х8-219х6 мм	шт	3,00	1610,00 --	-- --	4830 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130810-126	Штуцер, 325х8-89х3,5 мм	шт	2,00	1200,00 --	-- --	2400 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130810-126	Штуцер, 325х8-57х3,0 мм	шт	1,00	1200,00 --	-- --	1200 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130810-122	Штуцер, 219х6-89х3,5 мм	шт	3,00	692,00 --	-- --	2076 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130810-78	Штуцер, 89х3,5-89х3,5 мм	шт	2,00	321,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --
71.	С130810-110	Штуцер, 89х3,5-40х3,0 мм	шт	2,00	321,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130810-75	Штуцер, 40х3,5+40х3,5 мм	шт	2,00	208,00 --	-- --	416 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130810-107	Штуцер, 57х3-40х3,5 мм	шт	1,00	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
74.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	10,00	27,70	2,10	277	21	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			19,70	0,50	197	5	0,00	0
75.	С151601-25595	Кабель 3х1,5 для соединения	км	0,01	70294,00	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0106-11-6	Установка гильз	1т	0,27	18837,97	11119,34	5003	2953	42,50	11
					7560,00	4200,75	2008	1116	20,52	5
77.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,60	250,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,20	452,00	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,80	2030,00	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130806-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	3,60	4203,00	--	15131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	3,00	770,63	--	2312	--	1,80	5
					301,50	--	904	--	--	--
82.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	3,00	2017,57	1,57	6053	5	2,36	7
					393,75	--	1181	--	--	--
83.	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1сальник	6,00	4146,95	6,95	24882	42	3,56	21
					594,00	2,25	3564	13	0,01	0
84.	Е0109-53-2	Установка стального листа	т	0,08	9850,48	1162,95	743	88	46,60	4
					7357,50	108,00	555	8	0,53	0
85.	С11011-874	Сталь листовая толщиной 10мм	т	0,08	63600,00	--	4795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0106-1-20	Заделка бетоном	1м3	1,32	5511,24	311,32	7275	411	2,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					441,00	117,61	582	155	0,57	1
87.	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумом за 3 раза	м2	12,00	368,16	5,73	4418	69	0,32	4
					56,02	2,16	672	26	0,01	0
88.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,55	408,11	169,61	224	93	1,55	1
					238,50	4,07	131	2	0,01	0
89.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	м2	5,00	4,31	4,31	22	22	--	--
					--	1,82	--	9	0,01	0
90.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	5,00	267,24	33,28	1336	166	0,03	0
					5,00	11,49	25	57	0,04	0
91.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5,00	384,35	15,35	1922	77	0,03	0
					5,94	5,06	30	25	0,02	0
92.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5,00	270,86	--	1354	--	0,00	0
					0,06	--	--	--	--	--
93.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5,00	443,77	15,35	2219	77	0,03	0
					5,94	5,06	30	25	0,02	0
94.	Е0127-54-1	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-5,00	105,07	--	-525	--	0,00	-0
					0,02	--	--	--	--	--
95.	Е1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,99	27,10	27,10	27	27	--	--
					--	18,97	--	19	0,40	0
96.	Е010333-А30-1	Отвозка строительного мусора на 30 км	км	0,99	176,40	176,40	175	175	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	35,28	--	35	0,74	1
ИТОГО:						1065374		56923		529
						95611		16599		112

Накладные расходы :

На монтажные работы	29226
На общестроительные работы	70153
На металломонтажные работы	6002
На сантехнические работы	6524
Всего накладных расходов:	111905
Итого с накладными	1177279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70637
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1247916
Итого с временными, 1,44 %	1265886
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1282975
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1288039
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1300698
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	3559717
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	71194
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3630911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	435709
Итого с НДС	4066620
Конкурсная скидка 15,5%	-630326
Всего по акту выполненных работ	**3436294**
В том числе НДС 12%	368174

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО "Мегаполис Алматы" Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Снос деревьев

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Снос деревьев								
1.	E0101-191 -2	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево	1,00	12,22	0,83	12	1	0,07	0
					11,39	0,32	11	--	0,00	0
2.	E0101-191 -3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	дерево	1,00	15,73	0,99	16	1	0,08	0
					14,74	0,38	15	--	0,00	0
3.	E0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	1,00	80,12	58,74	80	59	0,15	0
					21,38	22,16	21	22	0,08	0
4.	E0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	1,00	139,53	102,40	140	102	0,26	0
					37,13	38,63	37	39	0,15	0
5.	E0101-193 -3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	35,47	2,17	35	2	0,22	0
					33,30	0,81	33	1	0,00	0
6.	E0101-193 -4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	48,25	3,02	48	3	0,29	0
					45,23	1,13	45	1	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-195 -3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	2,00	68,08	55,91	136	112	0,08	0
					12,17	20,56	24	41	0,07	0
8.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	2,00	6,34	6,34	13	13	--	--
					--	2,11	--	4	0,01	0
9.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	0,40	32,23	30,77	13	12	0,01	0
					1,42	8,34	1	3	0,03	0
10.	Е010333-А 30-1	Подвозка грунта для засыпки ям	т	0,78	176,40	176,40	138	138	--	--
					--	35,28	--	28	0,74	1
11.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	2,00	18,70	18,70	37	37	--	--
					--	6,49	--	13	0,02	0
12.	С01031-А9 -1	Погрузка пней и деревьев при автомобильных перевозках	т	0,64	164,30	--	106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е010333-А 30-1	Отвозка пней и деревьев автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,64	176,40	176,40	114	114	--	--
					--	35,28	--	23	0,74	0
		Итого по разделу: Снос деревьев								887
		Раздел: Рубка деревьев								
14.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	3,00	9,83	0,69	29	2	0,05	0
					9,14	0,25	27	1	0,00	0
15.	Е0101-191 -7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	3,00	12,04	1,01	36	3	0,06	0
					11,03	0,38	33	1	0,00	0
16.	Е0101-191 -8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	3,00	15,01	1,24	45	4	0,08	0
					13,77	0,47	41	1	0,00	0
17.	Е0101-191 -9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см	дерево	1,00	19,39	1,50	19	2	0,10	0
					17,89	0,56	18	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	4,00	47,52	3,87	190	15	0,25	1
					43,65	1,46	175	6	0,01	0
19.	Е0101-192 -1	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	9,00	80,12	58,74	721	529	0,15	1
					21,38	22,16	192	199	0,08	1
20.	Е0101-192 -2	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	1,00	139,53	102,40	140	102	0,26	0
					37,13	38,63	37	39	0,15	0
21.	Е0101-192 -3	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт	хвост	4,00	226,36	166,06	905	664	0,42	2
					60,30	62,64	241	251	0,24	1
22.	Е0101-193 -1	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	10,43	0,35	10	--	0,06	0
					10,08	0,14	10	--	0,00	0
23.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	22,03	1,33	44	3	0,13	0
					20,70	0,50	41	1	0,00	0
24.	Е0101-193 -8	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	13,14	0,56	13	1	0,07	0
					12,58	0,20	13	--	0,00	0
25.	Е0101-193 -9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	26,30	2,00	53	4	0,16	0
					24,30	0,74	49	1	0,00	0
26.	Е0101-193 -10	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	42,44	3,29	127	10	0,25	1
					39,15	1,24	117	4	0,01	0
27.	Е0101-193 -11	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	57,40	4,52	57	5	0,34	0
					52,88	1,69	53	2	0,01	0
28.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	162,70	10,60	651	42	0,99	4
					152,10	3,96	608	16	0,02	0
29.	Е0101-195 -1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	6,00	41,73	34,30	250	206	0,05	0
					7,43	12,61	45	76	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0101-195 -2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	4,00	54,90	45,11	220	180	0,07	0
					9,79	16,59	39	66	0,05	0
31.	Е0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	4,00	111,71	91,82	447	367	0,14	1
					19,89	33,75	80	135	0,11	0
32.	Е0101-200 -1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	10,00	6,34	6,34	63	63	--	--
					--	2,11	--	21	0,01	0
33.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	4,00	12,86	12,86	51	51	--	--
					--	4,28	--	17	0,01	0
34.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,80	32,23	30,77	90	86	0,01	0
					1,42	8,34	4	23	0,03	0
35.	Е010333-А 30-1	Подвозка грунта для засыпки ям	т	5,46	176,40	176,40	963	963	--	--
					--	35,28	--	193	0,74	4
36.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	14,00	18,70	18,70	262	262	--	--
					--	6,49	--	91	0,02	0
37.	С01031-А9 -1	Погрузка пней и деревьев при автомобильных перевозках	т	8,95	164,30	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е010333-А 30-1	Отвозка пней и деревьев автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,95	176,40	176,40	1579	1579	--	--
					--	35,28	--	316	0,74	7
		Итого по разделу: Рубка деревьев								8439
	ИТОГО:						9324	5739		13
							2010	1636		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2488
Итого с накладными	11812

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	709
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12521
Итого с временными, 1,44 %	12701
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12872
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12923
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13050
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	35715
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	714
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4371
Итого с НДС	40800
Конкурсная скидка 15,5%	-6324
Всего по акту выполненных работ	**34476**
В том числе НДС 12%	3694

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А,ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Общестроительные работы

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
357	Е0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	988,50	146,77	12,29	145080	12146	0,79	784
					132,48	4,61	130956	4559	0,02	22
360	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1247,24	198,78	12,44	247921	15513	0,41	511
					60,03	4,67	74872	5831	0,02	28
361	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1247,24	101,33	3,35	126386	4178	0,02	25
					2,90	1,25	3615	1559	0,01	7
362	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,80	5604,41	409,16	10066	735	13,34	24
					2173,50	154,69	3904	278	0,75	1
363	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,80	41200,00	--	73996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	294,60	198,78	12,44	58559	3664	0,41	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,67	17685	1377	0,02	7
369.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	294,60	152,00	5,02	44779	1480	0,03	9
					4,35	1,87	1281	552	0,01	3
370.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,42	5604,41	409,16	2378	174	13,34	6
					2173,50	154,69	922	66	0,75	0
371.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,42	41200,00	--	17478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	E0111-11-5	Устройство звукоизоляции из пенобетона толщиной 20 мм	м2	303,00	227,62	16,79	68969	5087	0,52	157
					76,59	6,30	23207	1909	0,03	9
375.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины изоляции из пенобетона	м2	303,00	273,17	8,38	82771	2538	0,05	15
					7,25	3,12	2195	947	0,01	5
376.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	303,00	198,78	12,44	60229	3769	0,41	124
					60,03	4,67	18189	1417	0,02	7
377.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	303,00	202,66	6,70	61407	2030	0,04	12
					5,80	2,50	1756	757	0,01	4
378.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,44	5604,41	409,16	2445	179	13,34	6
					2173,50	154,69	948	67	0,75	0
379.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,44	41200,00	--	17976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	172,20	198,78	12,44	34229	2142	0,41	70
					60,03	4,67	10337	805	0,02	4
389	2	толщины цементной стяжки			2,90	1,25	499	215	0,01	1
390.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,25	5604,41	409,16	1390	101	13,34	3
					2173,50	154,69	539	38	0,75	0
391.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,25	41200,00	--	10216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								1083725
		Раздел: Внутренняя отделка								
392.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	2939,75	125,31 82,03	1,77 0,68	368393 241146	5218 1984	0,52 0,00	1521 10
393.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков левкас	м2	2796,25	220,90 117,43	4,92 1,86	617687 328354	13772 5208	0,64 0,01	1780 25
394.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными потолков, подготовленных под окраску	м2	1677,75	260,86 50,20	2,91 1,10	437658 84219	4886 1846	0,30 0,01	502 9
396.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	2746,91	300,34 156,03	5,08 1,21	824994 428605	13959 3331	0,85 0,06	2338 178
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2248732
		ИТОГО:					3332456 1373229	92149 32746		8011 321

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1377979
Всего накладных расходов:	1377979
Итого с накладными	4710435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	282626
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4993061
Итого с временными, 1,44 %	5064961
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5133338
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5153598
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5204248
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	14245448
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	284909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14530357
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1743643
Итого с НДС	16274000
Конкурсная скидка 15,5%	-2522010
Всего по акту выполненных работ	**13751530**
В том числе НДС 12%	1473378

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалитр Алматы» Токсейтов Ж.Т.