Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за 04 октября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		51	11.07.2017					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**308 014 977**	**34 246 142**							**4 109 537**	**38 355 679**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Рахимов А.
"04" октября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
Босаков Ш.З.
"04" октября 2017 год

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А,ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
325.	E0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	372,88	76,79 / 25,09	0,47 / 0,09	28634 / 9356	175 / 34	0,16 / 0,00	59 / 0
327.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	62,58	185,12 / 176,21	1,55 / 0,59	11584 / 11027	97 / 37	1,12 / 0,00	70 / 0
		Итого по разделу: Окна								40218
		Раздел: Полы								
357.	E0111-15-7	Шлифовка существующей поверхности пола	м2	988,50	146,77 / 132,48	12,29 / 4,61	145080 / 130956	12146 / 4559	0,79 / 0,02	784 / 22
		Итого по разделу: Полы								145080
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399. 3	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	427,32	173,59	4,29	74177	1832	0,52	224
					84,79	1,64	36232	700	0,01	3
402. 5	Е0115-17-	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	255,20	1067,70	5,78	272477	1474	1,75	446
					293,22	3,93	74829	1002	0,02	5
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								346654
		Раздел: Наружная отделка								
405. 1	Е0113-43-	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	383,60	518,50	1,59	198896	609	1,63	626
					310,50	0,59	119108	225	0,00	1
406. 1	Е0115-70-	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен, откосов	м2	383,60	974,92	6,15	373978	2359	1,32	507
					222,01	2,34	85162	897	0,01	4
407. 1	Е0115-82-	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	358,60	1502,61	54,76	538836	19636	2,59	929
					456,45	39,06	163682	14006	0,18	65
408. 1	Е0115-86-	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м	178,57	463,38	0,31	82747	56	0,53	94
					94,93	--	16952	--	--	--
411. 2	Е0108-35-	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	477,75	161,13	0,77	76982	370	0,50	239
					79,44	0,29	37953	137	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка								1271439
		Раздел: Разные работы								
412. 1	Е0106-13-	Устройство бетонного пандуса	м3	10,60	6103,31	108,25	64695	1147	3,52	37
					564,08	40,90	5979	434	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,40	198,78	12,44	10018	627	0,41	21
					60,03	4,67	3026	236	0,02	1
414.	Е0108-12-1	Установка сетки для крепления керамогранита	т	0,37	10023,81	527,69	3752	198	64,86	24
					9496,13	196,87	3554	74	0,96	0
415.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,37	65000,00	--	24330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	3,00	4241,90	9,61	12726	29	1,54	5
					274,27	3,62	823	11	0,02	0
421.	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	т	0,17	15836,43	6844,83	2692	1164	33,23	6
					5796,00	1941,09	985	330	6,83	1
422.	С12021-267	Стоимость ограждений	т	0,17	133700,00	--	22729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
423.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,28	20,99	0,03	195	--	0,02	0
					4,78	--	44	--	--	--
426.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	6,72	975,71	0,07	6557	--	5,87	39
					855,00	0,03	5746	--	0,00	0
427.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,45	3997,84	82,51	5797	120	1,55	2
					225,11	31,16	326	45	0,15	0
428.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	15,00	8726,11	450,60	130892	6759	10,34	155
					1656,00	170,21	24840	2553	0,83	12
429.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00225	62000,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,38	68200,00	--	25991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93	380,30	2733	10	227,70	6
					38036,25	143,44	1050	4	0,70	0
432.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	26,88	252,00	4,77	6774	128	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,80	1155	48	0,01	0
433.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,24	5656,74	3576,71	1371	867	7,44	2
					1350,03	775,12	327	188	2,48	1
434.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	1,34	9821,22	6348,08	13207	8536	18,73	25
					3400,14	1048,89	4572	1410	3,08	4
435.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,24	113100,00	--	27415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
436.	С12021-118	Ригели фахверка	т	1,34	110400,00	--	148455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
437.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	177381,63	2282,62	8387	108	49,10	2
					9315,00	863,44	440	41	4,21	0
438.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	72,24	41,98	0,05	3032	4	0,05	4
					9,57	--	691	--	--	--
439.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	49,40	137,88	10,38	6811	513	0,65	32
					108,31	1,46	5350	72	0,01	0
440.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	56,81	728,00	--	41358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17,20	185,12	1,55	3184	27	1,12	19
					176,21	0,59	3031	10	0,00	0
442.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	108,02	72,00	--	7777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	6,37	975,71	0,07	6215	--	5,87	37
					855,00	0,03	5446	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,35	3997,84	82,51	5397	111	1,55	2
					225,11	31,16	304	42	0,15	0
460.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	17,00	8726,11	450,60	148344	7660	10,34	176
					1656,00	170,21	28152	2894	0,83	14
461.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0032	62000,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,39	68200,00	--	26868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99034,93	380,30	3758	14	227,70	9
					38036,25	143,44	1443	5	0,70	0
464.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	35,98	252,00	4,77	9067	172	0,24	9
					42,95	1,80	1545	65	0,01	0
470.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	84,63	41,98	0,05	3552	4	0,05	4
					9,57	--	810	--	--	--
471.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	46,40	137,88	10,38	6398	481	0,65	30
					108,31	1,46	5025	68	0,01	0
472.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	53,36	728,00	--	38846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17,50	185,12	1,55	3240	27	1,12	20
					176,21	0,59	3084	10	0,00	0
474.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	109,90	72,00	--	7913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
485.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	3,22	975,71	0,07	3142	--	5,87	19
					855,00	0,03	2753	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,55	3997,84	82,51	2199	45	1,55	1
					225,11	31,16	124	17	0,15	0
487.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	4,90	8726,11	450,60	42758	2208	10,34	51
					1656,00	170,21	8114	834	0,83	4
488.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,001	62000,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	68200,00	--	7216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
490.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93	380,30	1367	5	227,70	3
					38036,25	143,44	525	2	0,70	0
491.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,88	252,00	4,77	3246	62	0,24	3
					42,95	1,80	553	23	0,01	0
497.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	35,64	41,98	0,05	1496	2	0,05	2
					9,57	--	341	--	--	--
498.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	19,60	137,88	10,38	2702	203	0,65	13
					108,31	1,46	2123	29	0,01	0
499.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,54	728,00	--	16409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,00	185,12	1,55	1481	12	1,12	9
					176,21	0,59	1410	5	0,00	0
501.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	50,24	72,00	--	3617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
517.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	3,78	975,71	0,07	3688	--	5,87	22
					855,00	0,03	3232	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,74	3997,84	82,51	2958	61	1,55	1
					225,11	31,16	167	23	0,15	0
519.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	6,00	8726,11	450,60	52357	2704	10,34	62
					1656,00	170,21	9936	1021	0,83	5
520.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0024	62000,00	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
521.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	68200,00	--	10817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
522.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93	380,30	2733	10	227,70	6
					38036,25	143,44	1050	4	0,70	0
523.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,56	252,00	4,77	1905	36	0,24	2
					42,95	1,80	325	14	0,01	0
528.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	52,72	41,98	0,05	2213	3	0,05	3
					9,57	--	504	--	--	--
529.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	23,80	137,88	10,38	3282	247	0,65	15
					108,31	1,46	2578	35	0,01	0
530.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	27,37	728,00	--	19925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
531.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	13,40	185,12	1,55	2481	21	1,12	15
					176,21	0,59	2361	8	0,00	0
532.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	84,15	72,00	--	6059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
543.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	3,78	975,71	0,07	3688	--	5,87	22
					855,00	0,03	3232	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	3997,84	82,51	2798	58	1,55	1
					225,11	31,16	158	22	0,15	0
545.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	4,42	8726,11	450,60	38569	1992	10,34	46
					1656,00	170,21	7320	752	0,83	4
546.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
547.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00	--	6902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
548.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93	380,30	2733	10	227,70	6
					38036,25	143,44	1050	4	0,70	0
549.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,56	252,00	4,77	1905	36	0,24	2
					42,95	1,80	325	14	0,01	0
554.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	48,42	41,98	0,05	2032	2	0,05	2
					9,57	--	463	--	--	--
555.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	16,80	137,88	10,38	2316	174	0,65	11
					108,31	1,46	1820	25	0,01	0
556.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	19,32	728,00	--	14065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
557.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	10,60	185,12	1,55	1962	16	1,12	12
					176,21	0,59	1868	6	0,00	0
558.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	66,57	72,00	--	4793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
569.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	1,54	975,71	0,07	1503	--	5,87	9
					855,00	0,03	1317	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,38	3997,84	82,51	1519	31	1,55	1
					225,11	31,16	86	12	0,15	0
571.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	3,50	8726,11	450,60	30541	1577	10,34	36
					1656,00	170,21	5796	596	0,83	3
572.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	68200,00	--	6043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
574.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93	380,30	2733	10	227,70	6
					38036,25	143,44	1050	4	0,70	0
575.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,16	252,00	4,77	1552	29	0,24	2
					42,95	1,80	265	11	0,01	0
580.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,29	41,98	0,05	1146	1	0,05	1
					9,57	--	261	--	--	--
581.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	12,10	137,88	10,38	1668	126	0,65	8
					108,31	1,46	1311	18	0,01	0
582.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	13,91	728,00	--	10130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
583.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,30	185,12	1,55	1351	11	1,12	8
					176,21	0,59	1286	4	0,00	0
584.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	91,69	72,00	--	6602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	2,35	975,71	0,07	2295	--	5,87	14
					855,00	0,03	2011	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
596.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,43	3997,84	82,51	1719	35	1,55	1
					225,11	31,16	97	13	0,15	0
597.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	3,94	8726,11	450,60	34381	1775	10,34	41
					1656,00	170,21	6525	671	0,83	3
598.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
599.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	68200,00	--	6227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
600.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93	380,30	2733	10	227,70	6
					38036,25	143,44	1050	4	0,70	0
601.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,41	252,00	4,77	2371	45	0,24	2
					42,95	1,80	404	17	0,01	0
606.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,66	41,98	0,05	1161	1	0,05	1
					9,57	--	265	--	--	--
607.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	15,30	137,88	10,38	2110	159	0,65	10
					108,31	1,46	1657	22	0,01	0
608.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	17,59	728,00	--	12809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
609.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,50	185,12	1,55	1388	12	1,12	8
					176,21	0,59	1322	4	0,00	0
610.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	94,20	72,00	--	6782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
621.	Е0151-2-1	Разработка грунта на глубине до 1,5 м	м3	2,17	975,71	0,07	2117	--	5,87	13
					855,00	0,03	1855	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34	3997,84	82,51	1359	28	1,55	1
					225,11	31,16	77	11	0,15	0
623.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	2,52	8726,11	450,60	21990	1136	10,34	26
					1656,00	170,21	4173	429	0,83	2
624.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
625.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00	--	4024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
626.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99034,93	380,30	2733	10	227,70	6
					38036,25	143,44	1050	4	0,70	0
627.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,68	252,00	4,77	2187	41	0,24	2
					42,95	1,80	373	16	0,01	0
632.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,65	41,98	0,05	1035	1	0,05	1
					9,57	--	236	--	--	--
633.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	9,90	137,88	10,38	1365	103	0,65	6
					108,31	1,46	1072	14	0,01	0
634.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	11,38	728,00	--	8288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
635.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,60	185,12	1,55	1037	9	1,12	6
					176,21	0,59	987	3	0,00	0
636.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	70,34	72,00	--	5064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
637.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,00	3997,84	82,51	11994	248	1,55	5
					225,11	31,16	675	93	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
638.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	12,80	8726,11	450,60	111694	5768	10,34	132
					1656,00	170,21	21197	2179	0,83	11
639.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,51	68200,00	--	34482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
640.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
641.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	52400,00	--	4886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
642.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93	380,30	2392	9	227,70	5
					38036,25	143,44	919	3	0,70	0
643.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	105,84	252,00	4,77	26671	505	0,24	26
					42,95	1,80	4546	191	0,01	1
648.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,42	41,98	0,05	1109	1	0,05	1
					9,57	--	253	--	--	--
649.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	28,00	137,88	10,38	3861	291	0,65	18
					108,31	1,46	3033	41	0,01	0
650.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	32,20	728,00	--	23442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
651.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,40	185,12	1,55	629	5	1,12	4
					176,21	0,59	599	2	0,00	0
652.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	21,35	72,00	--	1537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
659.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	3997,84	82,51	2399	50	1,55	1
					225,11	31,16	135	19	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
660.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	3,60	8726,11 / 1656,00	450,60 / 170,21	31414 / 5962	1622 / 613	10,34 / 0,83	37 / 3
661.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00 / --	-- / --	9391 / --	-- / --	-- / --	-- / --
662.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00 / --	-- / --	521 / --	-- / --	-- / --	-- / --
663.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 / --	-- / --	2971 / --	-- / --	-- / --	-- / --
664.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,06	252,00 / 42,95	4,77 / 1,80	5307 / 905	101 / 38	0,24 / 0,01	5 / 0
675.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,14	3997,84 / 225,11	82,51 / 31,16	4558 / 257	94 / 36	1,55 / 0,15	2 / 0
676.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	5,15	8726,11 / 1656,00	450,60 / 170,21	44939 / 8528	2321 / 877	10,34 / 0,83	53 / 4
677.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,20	68200,00 / --	-- / --	13367 / --	-- / --	-- / --	-- / --
678.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0045	62000,00 / --	-- / --	279 / --	-- / --	-- / --	-- / --
679.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 / --	-- / --	2113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
680.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93 / 38036,25	380,30 / 143,44	2392 / 919	9 / 3	227,70 / 0,70	5 / 0
681.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 / --	-- / --	2113 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,40	252,00 / 42,95	4,77 / 1,80	10434 / 1778	198 / 75	0,24 / 0,01	10 / 0
683.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,13	5656,74 / 1350,03	3576,71 / 775,12	759 / 181	480 / 104	7,44 / 2,48	1 / 0
684.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,15	9821,22 / 3400,14	6348,08 / 1048,89	1519 / 526	982 / 162	18,73 / 3,08	3 / 0
685.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,13	113100,00 / --	-- / --	15178 / --	-- / --	-- / --	-- / --
686.	С12021-118	Ригели фахверка	т	0,15	110400,00 / --	-- / --	17070 / --	-- / --	-- / --	-- / --
687.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,77	41,98 / 9,57	0,05 / --	578 / 132	1 / --	0,05 / --	1 / --
688.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	12,00	137,88 / 108,31	10,38 / 1,46	1655 / 1300	125 / 18	0,65 / 0,01	8 / 0
689.	С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	13,80	728,00 / --	-- / --	10046 / --	-- / --	-- / --	-- / --
690.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,20	185,12 / 176,21	1,55 / 0,59	222 / 211	2 / 1	1,12 / 0,00	1 / 0
691.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	7,54	72,00 / --	-- / --	543 / --	-- / --	-- / --	-- / --
714.	Е0109-43-2	Облицовка софитом окрашенным	м2	937,20	385,11 / 165,60	156,36 / 37,17	360929 / 155200	146538 / 34840	1,08 / 0,13	1013 / 121
715.	С11011-3577	Стоимость софита окрашенного	м2	937,20	264,00 /	-- /	247421 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
716.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	284,00	185,12 / 176,21	1,55 / 0,59	52575 / 50045	440 / 167	1,12 / 0,00	317 / 1
717.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	1783,52	72,00 / --	-- / --	128413 / --	-- / --	-- / --	-- / --
728.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	392,45	648,58 / 256,29	6,06 / 1,76	254533 / 100581	2377 / 692	1,48 / 0,01	581 / 3
729.	С11011-21 92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	412,07	250,00 / --	-- / --	103018 / --	-- / --	-- / --	-- / 2857154
		Итого по разделу: Разные работы								
		ИТОГО:					4660545 / 1237745	242691 / 74982		7428 / 309

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1080725
На металломонтажные работы	161050
Всего накладных расходов:	1241774
Итого с накладными	5902320

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	354139
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6256459
Итого с временными, 1,44 %	6346552
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6432230
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6457616
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6521082
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	17846729
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356935
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18203664
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2184440
Итого с НДС	20388104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Конкурсная скидка 15,5%						-3160156		
		Всего по акту выполненных работ						**17227947**		
		В том числе НДС 12%						1845852		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО "Мегаполис Алматы"

Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ Водопровод и канализация

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хоз.питьевой В1 (школа)								
1.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,00	707,20	12,92	1414	26	0,50	1
					88,49	4,84	177	10	0,02	0
2.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	12,59	--	25	--	0,06	0
					12,29	--	25	--	--	--
3.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	1,00	1265,53	26,00	1266	26	0,83	1
					150,07	9,74	150	10	0,05	0
5.	Е0116-10-9	Укладка футляра из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	3,00	3634,99	88,56	10905	266	2,28	7
					403,65	33,16	1211	99	0,16	0
6.	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,00	30770,29	10533,40	92	32	80,39	0
					14619,38	3979,69	44	12	19,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм								
7.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	180,00	486,70 / 336,38	15,24 / 5,71	87606 / 60548	2743 / 1028	1,89 / 0,03	339 / 5
8.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	51,00	373,69 / 266,51	9,88 / 3,69	19058 / 13592	504 / 188	1,48 / 0,02	76 / 1
9.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	21,00	339,92 / 216,83	6,60 / 2,48	7138 / 4553	139 / 52	1,21 / 0,01	25 / 0
10.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	11,40	451,48 / 289,80	8,31 / 3,13	5147 / 3304	95 / 36	1,61 / 0,02	18 / 0
11.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	31,50	436,80 / 248,15	12,04 / 4,50	13759 / 7817	379 / 142	1,40 / 0,02	44 / 1
12.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	18,00	485,20 / 252,29	18,11 / 6,77	8734 / 4541	326 / 122	1,44 / 0,03	26 / 1
13.	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 125 мм	м	3,00	296,18 / 229,25	17,89 / 6,70	889 / 688	54 / 20	1,31 / 0,03	4 / 0
14.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	161,82	32,00 / --	-- / --	5178 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С130804-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р	м	47,38	68,00 / --	-- / --	3222 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
16.	С130804-1 893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,68	109,00 ---	-- --	2145 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С130804-1 894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,68	171,00 ---	-- --	1827 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-1 877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,80	339,00 ---	-- --	10102 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С130804-1 864	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,53	1438,00 ---	-- --	25211 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С130804-1 865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-125X18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,98	2193,00 ---	-- --	6526 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	21,00	362,00 ---	-- --	7602 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	547,00 ---	-- --	1641 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1929,00 ---	-- --	3858 ---	-- --	-- --	-- --
24.	Е0116-20- 2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	5,00	141,06 ---	1,96 ---	705 ---	10 ---	0,34 ---	2 ---
					62,10	--	310	--	--	--
25.	С130901-3 7	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	5,00	401,00 ---	-- --	2005 ---	-- --	-- --	-- --
29.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FlEX	м	249,90	82,97 ---	21,06 ---	20733 ---	5264 ---	0,24 ---	61 ---
					44,38	5,41	11090	1353	0,03	8
30.	С11031-18 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	125,40	34,00 ---	-- --	4264 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	--
31.	С11031-18 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	56,10	44,00 / --	-- / --	2468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С11031-19 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	23,10	53,00 / --	-- / --	1224 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С11031-19 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	12,54	72,00 / --	-- / --	903 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С11031-19 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	34,65	81,00 / --	-- / --	2807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С11031-21 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	19,80	183,00 / --	-- / --	3623 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С11031-21 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	3,30	354,00 / --	-- / --	1168 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	141,00	200,00 / --	-- / --	28200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водопровод хоз.питьевой В1 (школа)								291445
		Раздел: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (школа)								
46.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,00	606,70 / 68,83	5,24 / 1,97	1213 / 138	10 / 4	0,39 / 0,01	1 / 0
47.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,00	707,20 / 88,49	12,92 / 4,84	1414 / 177	26 / 10	0,50 / 0,02	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4,00	12,59	--	50	--	0,06	0
					12,29	--	49	--	--	--
49.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	1,00	960,52	26,00	961	26	0,83	1
					150,07	9,74	150	10	0,05	0
50.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	1,00	1265,53	26,00	1266	26	0,83	1
					150,07	9,74	150	10	0,05	0
52.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	231,00	486,70	15,24	112428	3520	1,89	436
					336,38	5,71	77703	1320	0,03	6
53.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	30,00	373,69	9,88	11211	296	1,48	45
					266,51	3,69	7995	111	0,02	1
54.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	33,00	339,92	6,60	11217	218	1,21	40
					216,83	2,48	7155	82	0,01	0
55.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	24,00	451,48	8,31	10836	200	1,61	39
					289,80	3,13	6955	75	0,02	0
56.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	13,50	436,80	12,04	5897	163	1,40	19
					248,15	4,50	3350	61	0,02	0
57.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	15,00	500,15	12,04	7502	181	1,40	21
					248,15	4,50	3722	68	0,02	0
58.	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	16,80	485,20	18,11	8151	304	1,44	24
					252,29	6,77	4238	114	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 90 мм								
59.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	8,40	292,67 / 225,63	18,54 / 6,95	2458 / 1895	156 / 58	1,28 / 0,03	11 / 0
60.	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 140 мм	м	3,00	296,18 / 229,25	17,89 / 6,70	889 / 688	54 / 20	1,31 / 0,03	4 / 0
61.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	207,67	32,00 / --	-- / --	6645 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С130804-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,87	68,00 / --	-- / --	1895 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С130804-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30,92	109,00 / --	-- / --	3370 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С130804-1894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40X3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,49	171,00 / --	-- / --	3845 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С130804-1877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,77	339,00 / --	-- / --	4329 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	С130804-1878	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63X8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,19	543,00 / --	-- / --	7705 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	С130804-1864	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90X15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,36	1438,00 / --	-- / --	23530 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С130804-1865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110X18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р	м	8,37	2193,00 / --	-- / --	18348 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
69.	С130804-1 865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-140X18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,98	2193,00 ---	-- ---	6526 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из K-FlEX	м	317,70	82,97 44,38	21,06 5,41	26358 14099	6692 1720	0,24 0,03	77 10
71.	С11031-18 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	191,40	34,00 ---	-- ---	6508 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	С11031-18 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	33,00	44,00 ---	-- ---	1452 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	С11031-19 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	36,30	53,00 ---	-- ---	1924 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	С11031-19 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	26,40	72,00 ---	-- ---	1901 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	С11031-19 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	14,85	81,00 ---	-- ---	1203 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	С11031-20 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	16,50	133,00 ---	-- ---	2194 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	С11031-21 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	18,48	183,00 ---	-- ---	3382 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	С11031-21 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	9,24	224,00 ---	-- ---	2070 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	С11031-21 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	3,30	354,00 ---	-- ---	1168 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	--
80.	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	29,00	521,42	49,05	15121	1422	1,69	49
					292,39	19,69	8479	571	0,09	3
82.	С130904-163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	25,00	362,00	--	9050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130904-164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	547,00	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130904-165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	814,00	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (школа)								326473
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (столовая)								
		Раздел: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (столовая)								
		Раздел: Канализация (К3)								
122.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,00	1732,98	13,22	17330	132	0,81	8
					137,14	4,95	1371	49	0,02	0
123.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,00	636,63	0,80	6366	8	0,67	7
					122,13	0,31	1221	3	0,00	0
124.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	33,00	764,59	1,79	25232	59	0,64	21
					117,74	0,67	3885	22	0,00	0
125.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	1,00	1137,00	--	1137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	5,00	404,58	3,39	2023	17	2,15	11
					375,75	0,47	1879	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С131101-6 2	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм	комплект	5,00	3177,00 ---	-- ---	15885 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Канализация (К3)								67973
		Раздел: Канализация хоз.бытовая (К1)								
134.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	12,00	1732,98 137,14	13,22 4,95	20796 1646	159 59	0,81 0,02	10 0
135.	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	30,00	3153,05 157,84	22,09 8,27	94592 4735	663 248	0,93 0,04	28 1
136.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	376,00	165,79 117,74	1,79 0,67	62339 44269	672 254	0,64 0,00	242 1
137.	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	м	64,00	324,52 229,25	17,89 6,70	20769 14672	1145 429	1,31 0,03	84 2
138.	С130804-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 70x2,2 мм	м	191,62	254,00 ---	-- ---	48670 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	С130804-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 116 мм	м	183,63	791,00 ---	-- ---	145253 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	С130804-807	Труба полиэтиленовая для канализации - d 160x4 мм	м	63,49	444,00 ---	-- ---	28189 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	12,00	1137,00 ---	-- ---	13644 ---	-- ---	-- ---	-- ---
142.	С130810-184	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	2,00	2404,00 ---	-- ---	4808 ---	-- ---	-- ---	-- ---
143.	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	14,00	488,00 ---	-- ---	6832 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Канализация хоз.бытовая (К1)								445892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Производственная напорная канализация
условно чистых вод (К4н)

Раздел: Жироуловитель

ИТОГО:	1131782	26011	1782
	318671	8372	43

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25501
На сантехнические работы	343915
Всего накладных расходов:	369415
Итого с накладными	1501198

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90072
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1591270
Итого с временными, 1,44 %	1614184
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1635975
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1642432
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1658574
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4539143
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90783
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4629926
Налог на добавленную стоимость, 12 %	555591
Итого с НДС	5185517
Конкурсная скидка 15,5%	-803755
Всего по акту выполненных работ	**4381762**
В том числе НДС 12%	469474

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО "Металлитъ Алматы"

Тохсейтов Ж.Т.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ.

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110

ОТОПЛЕНИЕ И вЕНТИЛЯЦИЯ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	179,24	4357,14	44,71	780974	8015	0,81	145
					128,46	16,75	23025	3002	0,08	15
2.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	48,00	823,17	19,99	39512	959	0,75	36
					133,51	7,49	6409	359	0,04	2
3.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	180,00	481,30	4,95	86634	891	0,34	61
					60,03	1,86	10805	335	0,01	2
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	255,60	431,30	4,95	110240	1265	0,34	87
					60,03	1,86	15344	476	0,01	2
5.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	151,20	352,30	4,95	53268	748	0,34	52
					60,03	1,86	9077	282	0,01	1
6.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1054,80	273,30	4,95	288277	5221	0,34	360
					60,03	1,86	63320	1965	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-15-1	Установка клапанов, вентилей и термостатического элемента на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	354,00	521,42	49,05	184582	17364	1,69	598
					292,39	19,69	103505	6969	0,09	31
12.	Е0116-15-1	Установка клапанов	1шт	96,00	521,42	49,05	50056	4709	1,69	162
					292,39	19,69	28069	1890	0,09	8
13.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	96,00	6111,00	--	586656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130904-1185	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	96,00	905,00	--	86880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	677,60	82,97	21,06	56217	14272	0,24	164
					44,38	5,41	30071	3668	0,03	21
22.	С11031-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм	м	52,80	475,00	--	25080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	198,00	217,00	--	42966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	281,16	190,00	--	53420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	166,32	163,00	--	27110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	47,08	136,00	--	6403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								2478275
		Раздел: Вентиляция								
288.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	79,14	1154,42	10,58	91361	837	0,75	60
					121,99	3,96	9655	314	0,02	2
289.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	21,48	1105,64	11,52	23749	248	0,90	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	/нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			-------- 143,99	-------- 4,32	-------- 3093	-------- 93	-------- 0,02	-------- 0
290.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	26,76	1141,41 -------- 178,50	11,03 -------- 4,13	30544 -------- 4777	295 -------- 111	1,11 -------- 0,02	30 -------- 1
291.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,32	1208,14 -------- 237,73	12,01 -------- 4,49	16092 -------- 3167	160 -------- 60	1,47 -------- 0,02	20 -------- 0
292.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	57,73	1277,35 -------- 298,86	17,27 -------- 6,47	73736 -------- 17252	997 -------- 374	1,86 -------- 0,03	107 -------- 2
301.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	127,29	1154,42 -------- 121,99	10,58 -------- 3,96	146946 -------- 15529	1347 -------- 505	0,75 -------- 0,02	96 -------- 2
302.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,60	1105,64 -------- 143,99	11,52 -------- 4,32	17248 -------- 2246	180 -------- 67	0,90 -------- 0,02	14 -------- 0
303.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	29,34	1141,41 -------- 178,50	11,03 -------- 4,13	33489 -------- 5237	323 -------- 121	1,11 -------- 0,02	33 -------- 1
304.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,26	1105,64 -------- 143,99	11,52 -------- 4,32	14661 -------- 1909	153 -------- 57	0,90 -------- 0,02	12 -------- 0
305.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24,48	1208,14 -------- 237,73	12,01 -------- 4,49	29575 -------- 5820	294 -------- 110	1,47 -------- 0,02	36 -------- 1
306.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	0,30	1249,08 -------- 274,40	13,89 -------- 5,20	375 -------- 82	4 -------- 2	1,70 -------- 0,03	1 -------- 0
307.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	95,86	1277,35 -------- 298,86	17,27 -------- 6,47	122444 -------- 28648	1656 -------- 620	1,86 -------- 0,03	178 -------- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	м2	337,00	296,65	116,02	99971	39100	0,68	229
					115,92	43,60	39065	14693	0,21	72
317.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	24,74	1256,14	12,01	31079	297	1,47	36
					237,73	4,49	5882	111	0,02	1
324.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,54	1141,41	11,03	15460	149	1,11	15
					178,50	4,13	2418	56	0,02	0
325.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,52	1208,14	12,01	3045	30	1,47	4
					237,73	4,49	599	11	0,02	0
326.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,17	1212,35	17,27	1418	20	1,86	2
					298,86	6,47	350	8	0,03	0
339.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	27,09	1141,41	11,03	30921	299	1,11	30
					178,50	4,13	4836	112	0,02	1
340.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	8,22	1208,14	12,01	9931	99	1,47	12
					237,73	4,49	1954	37	0,02	0
341.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,84	1212,35	17,27	4655	66	1,86	7
					298,86	6,47	1148	25	0,03	0
353.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,24	1249,08	13,89	4047	45	1,70	6
					274,40	5,20	889	17	0,03	0
357.	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	19,95	1154,42	10,58	23031	211	0,75	15
					121,99	3,96	2434	79	0,02	0
358.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	3,15	1183,08	13,89	3727	44	1,70	5
					274,40	5,20	864	16	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 мм								
359.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,80	1212,35 / 298,86	17,27 / 6,47	2182 / 538	31 / 12	1,86 / 0,03	3 / 0
377.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,10	1183,08 / 274,40	13,89 / 5,20	2484 / 576	29 / 11	1,70 / 0,03	4 / 0
378.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,88	1207,14 / 237,73	12,01 / 4,49	2274 / 448	23 / 8	1,47 / 0,02	3 / 0
379.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,53	1212,35 / 298,86	17,27 / 6,47	4283 / 1056	61 / 23	1,86 / 0,03	7 / 0
380.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,66	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	788 / 197	11 / 4	1,86 / 0,03	1 / 0
387.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,71	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	3240 / 811	47 / 18	1,86 / 0,03	5 / 0
399.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,77	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	4500 / 1126	65 / 24	1,86 / 0,03	7 / 0
408.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,32	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	3960 / 991	57 / 21	1,86 / 0,03	6 / 0
417.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,10	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	7291 / 1824	105 / 39	1,86 / 0,03	11 / 0
427.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,01	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	3600 / 901	52 / 20	1,86 / 0,03	6 / 0
436.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н	м2	4,82	1194,35	17,27	5760	83	1,86	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм			298,86	6,47	1441	31	0,03	0
445.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,26	1194,35	17,27	2700	39	1,86	4
					298,86	6,47	676	15	0,03	0
457.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,32	1194,35	17,27	3960	57	1,86	6
					298,86	6,47	991	21	0,03	0
469.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,47	1194,35	17,27	4140	60	1,86	6
					298,86	6,47	1036	22	0,03	0
477.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,41	1194,35	17,27	2880	42	1,86	4
					298,86	6,47	721	16	0,03	0
485.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,35	1256,14	12,01	5461	52	1,47	6
					237,73	4,49	1033	20	0,02	0
492.	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,01	1256,14	12,01	5041	48	1,47	6
					237,73	4,49	954	18	0,02	0
499.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,20	1208,14	12,01	8699	86	1,47	11
					237,73	4,49	1712	32	0,02	0
506.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,68	1208,14	12,01	9279	92	1,47	11
					237,73	4,49	1826	34	0,02	0
513.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,68	1208,14	12,01	9279	92	1,47	11
					237,73	4,49	1826	34	0,02	0
520.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,76	1208,14	12,01	6959	69	1,47	8
					237,73	4,49	1369	26	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,62	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	4320 / 1081	62 / 23	1,86 / 0,03	7 / 0
534.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	50,19	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	59944 / 15000	867 / 325	1,86 / 0,03	93 / 2
541.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	45,22	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	54004 / 13513	781 / 293	1,86 / 0,03	84 / 1
548.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,01	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	3600 / 901	52 / 20	1,86 / 0,03	6 / 0
555.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,62	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	4320 / 1081	62 / 23	1,86 / 0,03	7 / 0
562.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,36	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	1620 / 405	23 / 9	1,86 / 0,03	3 / 0
569.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,05	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	1260 / 315	18 / 7	1,86 / 0,03	2 / 0
576.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,43	1194,35 / 298,86	17,27 / 6,47	6480 / 1622	94 / 35	1,86 / 0,03	10 / 0
		Итого по разделу: Вентиляция								1061815

ИТОГО: 3540088 / 503450 — 103461 / 37729 — 2981 / 184

Накладные расходы :

На общестроительные работы 78747

На сантехнические работы 522638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						601385		
		Итого с накладными						4141473		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						248489		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4389962		
		Итого с временными, 1,44 %						4453177		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4513295		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4531108		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4575640		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						12522493		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						250450		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12772943		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1532753		
		Итого с НДС						14305696		
		Конкурсная скидка 15,5%						-2217383		
		Всего по акту выполненных работ						**12088313**		
		В том числе НДС 12%						1295176		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металлиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОЫВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166А ЖЕТЫСУЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110.БЛОКИ 1-6

Автоматическая пожарная сигнализация СКД СГО смета 2-1-5

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
25.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	1862,00	104,75	0,06	195044	112	0,59	1108
					104,69	--	194933	--	0,00	0
26.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	162,00	11,86	--	1921	--	0,07	12
					11,86	--	1921	--	--	--
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сигнальный пожарный КСРЭВнг	м	1982,00	41,76	--	82767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель типа "витая пара" 9С5L4-Е2 кат.5 4Х2х0,5 мм2	м	40,00	23,49	--	940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабели силовые в двойной изоляции, ШВВП 2х0,5 мм2	м	2,00	10,77	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	шт	5,00	85,50	0,20	428	1	0,23	1
					38,00	0,10	190	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151803-57	Коробка ответвительная 100х100х50мм, DCS	шт	5,00	145,00	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клеммник 12-ти контактный, DCS	шт	3,00	19,25	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	150,00	32,10	0,26	4815	39	0,20	30
					31,84	0,07	4776	11	0,00	0
34.	С130804-68	Труба поливинилхлоридная д.20 мм с протяжкой, DCS	м	150,00	32,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель с хомутиком д.16-32 мм, DCS	шт	150,00	15,99	--	2398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	9,00	34,38	0,34	309	3	0,23	2
					34,04	0,09	306	1	0,00	0
37.	С130804-70	Труба жесткая гладкая д.32 мм	м	9,00	90,00	--	810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС-ЛИСТ	Держатель оцинкованный двусторонний д.32 мм, DCS	шт	9,00	10,11	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-409-1	Прокладка кабельного канала	м	3,00	108,60	48,90	326	147	0,22	1
					39,60	12,20	119	37	0,07	0
40.	СПРАЙС-ЛИСТ	TA-GN Короб с крышкой 60х40	м	3,00	243,05	--	729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 296182

Раздел: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

47.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	405,00	104,75	0,06	42424	24	0,59	241
					104,69	--	42399	--	0,00	0
48.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	15,00	11,86	--	178	--	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,86	--	178	--	--	--
49.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель контрольный с медными жилами КСПВ, 4Х0,5 мм2	м	320,00	7,18	--	2297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабель типа "витая пара" 9С5L4-Е2 кат.5 4Х2х0,5 мм2	м	50,00	23,49	--	1174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кабели силовые в двойной изоляции, ШВВП 2х0,5 мм2	м	50,00	10,77	--	538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0110-901 -12	Коробка оконечная	шт	4,00	85,50	0,20	342	1	0,23	1
					38,00	0,10	152	--	0,00	0
53.	С151803-5 7	Коробка ответвительная 100х100х50мм, DCS	шт	4,00	145,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Клеммник 12-ти контактный, DCS	шт	2,00	19,25	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0167-12- 9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	15,00	32,10	0,26	482	4	0,20	3
					31,84	0,07	478	1	0,00	0
56.	С130804-6 8	Труба поливинилхлоридная д.20 мм с протяжкой, DCS	м	15,00	32,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Держатель с хомутиком д.16-32 мм, DCS	шт	15,00	15,99	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								48773
		Раздел: СИСТЕМА ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ								
88.	Е0167-14- 1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	772,50	104,75	0,06	80919	46	0,59	460
					104,69	--	80873	--	0,00	0
89.	Е0167-13- 2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	200,00	11,86	--	2372	--	0,07	15
					11,86	--	2372	--	--	--
90.	С151601-3	Кабель акустический ШВПМ 2х1 мм2	1000м	0,82	28900,00	--	23770	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32					--	--	--	--	--	--
91.	С151605-47	Кабель "витая пара" КССПВ, 4Х2х0,52 мм2	1000м	0,07	18700,00	--	1402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель контрольный с медными жилами КММ 2х0,35 мм2	м	75,00	28,06	--	2105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	200,00	32,10	0,26	6420	52	0,20	39
					31,84	0,07	6368	14	0,00	0
94.	С130804-68	Труба поливинилхлоридная д.16 мм с протяжкой, DCS	м	200,00	32,00	--	6400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СИСТЕМА ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ								123389
ИТОГО:							468344	427		1913
							335065	64		1

Накладные расходы :

На монтажные работы	325733
Всего накладных расходов:	325733
Итого с накладными	794077

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47645
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	841722
Итого с временными, 1,44 %	853843
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	865370
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	868785
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	877323
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2401035
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48021
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2449056
Налог на добавленную стоимость, 12 %	293887
Итого с НДС	2742943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Конкурсная скидка 15,5%						-425156		
		Всего по акту выполненных работ						**2317787**		
		В том числе НДС 12%						248334		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металлиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	10,57	1219,27	100,89	12886	1066	0,85	9
					123,75	38,25	1308	404	0,18	2
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	21,14	5082,13	66,01	107426	1395	1,35	29
					195,75	24,93	4138	527	0,12	3
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1201,20	443,77	15,35	533051	18440	0,03	40
					5,94	5,06	7135	6078	0,02	21
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1201,20	105,07	--	126208	--	0,00	0
					0,02	--	24	--	--	--
	ИТОГО:						779571	20901		78
							12605	7009		26
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						22071		
		Всего накладных расходов:						22071		
		Итого с накладными						801642		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						48099		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						849741		
		Итого с временными, 1,44 %						861977		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						873614		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						877062		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						885682		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						2423912		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						48478		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2472390		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						296687		
		Итого с НДС						2769077		
		Конкурсная скидка 15,5%						-429207		
		Всего по акту выполненных работ						**2339870**		
		В том числе НДС 12%						250700		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалитъ Алматы» Тохсейтов Ж.Т.