Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат

за 5 декабря 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		51	11.07.2017				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затрать			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**455 174 876,33**	**28 482 008,33**							**3 417 841**	**31 899 849,33**

Заказчик:
И.О.Заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Караласов С.М.
"5"декабря 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"5" декабря 2017 год

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 11.07.2017

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: КОРРЕКТИРОВКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА:СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А,ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

А К Т N 1 (К акту корректировки)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы КЖ,АР смета 2-1-1								
4.	Е0112-7-7	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	579,00	239,55 212,18	9,24 3,46	138701 122849	5349 2005	1,33 0,02	772 11
5.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Воронка 82мм ПВХ белая	шт	35,00	319,72 --	-- --	11190 --	-- --	-- --	-- --
6.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Желоб ПВХ белый	шт	193,00	619,86 --	-- --	119634 --	-- --	-- --	-- --
7.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта желоба JNC28M	шт	160,00	234,90 --	-- --	37583 --	-- --	-- --	-- --
8.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Труба ПВХ белая 1шт-3м	шт	106,00	750,36 --	-- --	79538 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Колено 45	шт	70,00	244,68 --	-- --	17128 --	-- --	-- --	-- --
10.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Муфта соединительная	шт	70,00	156,60 --	-- --	10962 --	-- --	-- --	-- --
11.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Угол желоба 90град	шт	14,00	391,49 --	-- --	5481 --	-- --	-- --	-- --
12.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн желоба BHGB28M	шт	770,00	189,22 --	-- --	145701 --	-- --	-- --	-- --
13.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут универсальный	шт	185,00	185,96 --	-- --	34402 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Наконечник	шт	35,00	267,52 --	-- --	9363 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Заглушка	шт	4,00	159,86 --	-- --	639 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	500,00	48,19 40,86	0,56 0,09	24095 20430	280 45	0,26 0,00	131 0
17.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Планка снегозадержателя 2500мм	шт	200,00	799,30 --	-- --	159860 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	85,48	379,30 196,66	23,60 8,22	32423 16811	2017 702	1,18 0,04	101 3
19.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	85,48	5206,00 --	-- --	445009 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-85,48	2800,00	--	-239344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	85,48	4963,00	--	424237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией не влагостойкие толщ 12,5 мм	м2	509,70	1629,48	17,38	830544	8856	2,21	1125
					370,01	6,55	188595	3339	0,03	16
23.	Е0110-10-1ПРИМ	Устройство перегородок в санузлах из ПВХ профилей	м2	54,72	259,56	39,52	14203	2163	1,02	56
					164,31	14,94	8991	817	0,07	4
24.	С12065-23 ПРИМ	Полотна глухие из ПВХ профилей	м2	54,72	3110,00	--	170179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	35,28	391,61	27,58	13816	973	1,06	37
					176,79	9,48	6237	334	0,05	2
26.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	24,00	1380,00	--	33120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12062-2ПРИМ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами из ПВХ профилей ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	35,28	4250,00	--	149940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	167,40	1978,48	37,95	331197	6353	0,92	154
					152,78	9,32	25575	1560	0,05	8
29.	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами стен с подготовкой поверхности	м2	2506,60	180,07	0,20	451374	501	0,67	1678
					111,26	0,09	278891	219	0,00	1
30.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений	м	14,00	370,89	9,61	5192	135	1,54	22
					274,27	3,62	3840	51	0,02	0
31.	СПРАЙС	Хромированные ограждения	м	14,00	5383,03	--	75362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	49,40	385,11 165,60	156,36 37,17	19025 8181	7724 1836	1,08 0,13	53 6
33.	С11011-35-77	Стоимость софита окрашенного	м2	49,40	264,00 --	-- --	13042 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	46,40	385,11 165,60	156,36 37,17	17869 7684	7255 1725	1,08 0,13	50 6
35.	С11011-35-77	Стоимость софита окрашенного	м2	46,40	264,00 --	-- --	12250 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	19,60	385,11 165,60	156,36 37,17	7548 3246	3065 729	1,08 0,13	21 3
37.	С11011-35-77	Стоимость софита окрашенного	м2	19,60	264,00 --	-- --	5174 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143004-3-2	Камни стеновые легкобетонные 390x190x190	м3	1,94	7773,00 --	-- --	15103 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	23,80	385,11 165,60	156,36 37,17	9166 3941	3721 885	1,08 0,13	26 3
40.	С11011-35-77	Стоимость софита окрашенного	м2	23,80	264,00 --	-- --	6283 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	16,80	385,11 165,60	156,36 37,17	6470 2782	2627 625	1,08 0,13	18 2
42.	С11011-35-77	Стоимость софита окрашенного	м2	16,80	264,00 --	-- --	4435 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	12,10	385,11 165,60	156,36 37,17	4660 2004	1892 450	1,08 0,13	13 2
44.	С11011-35-77	Стоимость софита окрашенного	м2	12,10	264,00	--	3194	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	15,30	385,11 165,60	156,36 37,17	5892 2534	2392 569	1,08 0,13	17 2
46.	С11011-3577	Стоимость софита окрашенного	м2	15,30	264,00 --	-- --	4039 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0109-43-2	Облицовка карниза софитом окрашенным	м2	9,90	385,11 165,60	156,36 37,17	3813 1639	1548 368	1,08 0,13	11 1
48.	С11011-3577	Стоимость софита окрашенного	м2	9,90	264,00 --	-- --	2614 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений	м	82,64	370,89 274,27	9,61 3,62	30650 22666	794 300	1,54 0,02	127 1
50.	СПРАЙС	Хромированные ограждения	м	82,64	4632,67 --	-- --	382844 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	1,00	185,32 115,40	29,84 11,27	185 115	30 11	0,78 0,06	1 0
52.	СПРАЙС	Гардеробная стойка 5600x1200x500	шт	1,00	44303,98 --	-- --	44304 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	2,00	185,32 115,40	29,84 11,27	371 231	60 23	0,78 0,06	2 0
54.	СПРАЙС	Гардеробная стойка 2000x1000x500	шт	2,00	19055,93 --	-- --	38112 --	-- --	-- --	-- --

4168574

Итого по разделу: Общестроительные работы КЖ,АР
смета 2-1-1

Раздел: Водопровод и канализация

Раздел: Отопление смета 2-1-3

Раздел: Ограждение смета 7-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениис откосами	м3	96,53	218,93	--	21133	--	1,54	149
					218,93	--	21133	--	--	--
64.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,97	134,10	--	264	--	0,97	2
					134,10	--	264	--	--	--
65.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	78,80	6243,36	95,97	491977	7562	4,90	386
					771,75	36,25	60814	2856	0,18	14
66.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,39	93997,62	304,24	37035	120	198,00	78
					33075,00	114,75	13032	45	0,56	0
67.	Е0109-22- 12	Монтаж опорных стоек	т	10,18	3928,59	2861,37	39981	29120	5,88	60
					1067,22	620,10	10861	6311	1,98	20
68.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	10,18	72300,00	--	735797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62	304,24	5818	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2047	7	0,56	0
70.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	457,97	47,18	0,04	21608	18	0,04	20
					8,32	--	3810	--	--	--
71.	Е0109-53- 2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	22,81	9850,48	1162,95	224717	26530	46,60	1063
					7357,50	108,00	167845	2464	0,53	12
72.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	22,81	134000,00	--	3056915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,78	93997,62	304,24	73694	239	198,00	155
					33075,00	114,75	25931	90	0,56	0
74.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	1026,58	47,18	0,04	48438	41	0,04	44
					8,32	--	8541	--	--	--
75.	Е0107-25- 1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	5862,80	1172,83	11726	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,30	134000,00 --	-- --	40334 --	-- --	-- --	-- --
77.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	8,00	40,00 --	-- --	320 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	13,55	47,18 8,32	0,04 --	639 113	1 --	0,04 --	1 --
79.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1692,70 1435,50	33,47 12,65	3385 2871	67 25	7,85 0,06	16 0
80.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,09	134000,00 --	-- --	11832 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	3,97	47,18 8,32	0,04 --	187 33	-- --	0,04 --	0 --
82.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениис откосами	м3	13,86	218,93 218,93	-- --	3034 3034	-- --	1,54 --	21 --
83.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,70	134,10 134,10	-- --	1033 1033	-- --	0,97 --	7 --
84.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,97	6243,36 771,75	95,97 36,25	37304 4611	573 217	4,90 0,18	29 1
85.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	2,05	3928,59 1067,22	2861,37 620,10	8064 2191	5873 1273	5,88 1,98	12 4
86.	С11011-62 3	Поковки из квадратных заготовок	т	2,05	80500,00 --	-- --	165234 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	92,37	47,18 8,32	0,04 --	4358 768	4 --	0,04 --	4 --
88.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	2,90	14213,66 6075,00	5522,03 1322,37	41163 17593	15992 3830	35,90 4,73	104 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	СПРАЙС	Сетки полимерные ограждающие с квадратными ячейками размерами 100x100x3	м2	475,68	889,51	--	423122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	2,04	66400,00	--	135502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09	12,17	140	12	0,71	1
					112,50	4,59	112	5	0,02	0
92.	СПРАЙС	Сетки полимерные ограждающие с квадратными ячейками размерами 100x100x3	м2	3,00	889,51	--	2669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,05	66400,00	--	3386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Ограждение смета 7-2 5650813

Раздел: Тепловые сети смета 6-1
==========

Раздел: МАФы смета 7-3
==========

Раздел: Покрытия смета 7-1
==========

Раздел: Подъемники смета 2-1-11
==========

ИТОГО:							9819381	146254		6614
							1080314	34386		141

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	880598
На металломонтажные работы	203766
Всего накладных расходов:	1084364
Итого с накладными	10903745

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	649280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11553025
Итого с временными, 1,44 %	11718202
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11875285
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11921828
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12038186
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	32945797
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	658916
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33604713
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4032566
Итого с НДС	37637279
Конкурсная скидка 15,5%	-5737429,67
Всего по акту выполненных работ	**31899849,33**
В том числе НДС 12%	3417841

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Металиты Алматы»

_____ Тохсейтов Ж.Т.