Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 06 сентября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		51	11.07.2017					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**232 206 570**	**37 577 361**							**4 509 283**	**42 086 644**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"06" сентября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"06" сентября 2017 год

13

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "GlOBAl TrAdE CEnTEr"
Субподрядчик
Договор 51 от 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А,ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ
Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление колонн блок 1,4								
3.	E0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	т	1,66	10079,32	1365,59	16748	2269	42,84	71
					7328,25	515,25	12177	856	5,42	9
8.	E0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	35,00	139,90	69,75	4897	2441	0,35	12
					66,38	40,98	2323	1434	0,06	2
9.	E0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	35,00	83,03	38,03	2906	1331	0,19	7
					36,00	22,45	1260	786	0,04	1
10.	E0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных	отверст.	50,00	139,90	69,75	6995	3488	0,35	18
					66,38	40,98	3319	2049	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5								
11.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,00	139,90 66,38	69,75 40,98	1259 597	628 369	0,35 0,06	3 1
12.	Е0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9,00	33,21 14,40	15,21 8,98	299 130	137 81	0,08 0,01	1 0
13.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты	отверст.	195,00	175,98 85,05	88,16 52,04	34317 16585	17190 10148	0,45 0,08	88 16
14.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-195,00	14,40 6,75	7,01 4,14	-2808 -1316	-1366 -806	0,04 0,01	-7 -1
15.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,23	9537,52 9082,13	455,40 171,56	2194 2089	105 39	60,60 0,84	14 0
18.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58 54596,25	670,08 253,12	5388 1638	20 8	332,35 1,24	10 0
19.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	1,12	89,12 9,52	0,13 0,05	100 11	-- --	0,05 0,00	0 0
20.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1,12	2277,01 134,03	123,98 46,44	2550 150	139 52	0,68 0,23	1 0
21.	Е0115-70-	Оштукатуривание по сетке	м2	126,52	974,92	6,15	123349	778	1,32	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		металлических обрамлений колонн			222,01	2,34	28089	296	0,01	1
		Итого по разделу: Усиление колонн блок 1,4								198194
		Раздел: Усиление колонн блок 2								
24.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	т	1,29	10079,32	1365,59	12965	1757	42,84	55
					7328,25	515,25	9426	663	5,42	7
29.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	139,90	69,75	5037	2511	0,35	13
					66,38	40,98	2390	1475	0,06	2
30.	Е0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	36,00	83,03	38,03	2989	1369	0,19	7
					36,00	22,45	1296	808	0,04	1
31.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5	отверст.	57,00	139,90	69,75	7975	3976	0,35	20
					66,38	40,98	3784	2336	0,06	4
32.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	139,90	69,75	2238	1116	0,35	6
					66,38	40,98	1062	656	0,06	1
33.	Е0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	33,21	15,21	531	243	0,08	1
					14,40	8,98	230	144	0,01	0
34.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	177,00	175,98	88,16	31149	15604	0,45	80
					85,05	52,04	15054	9211	0,08	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты								
35.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-177,00	14,40 6,75	7,01 4,14	-2548 -1195	-1240 -732	0,04 0,01	-6 -1
36.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,23	9537,52 9082,13	455,40 171,56	2209 2103	105 40	60,60 0,84	14 0
39.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179612,58 54596,25	670,08 253,12	7185 2184	27 10	332,35 1,24	13 0
40.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	0,68	89,12 9,52	0,13 0,05	61 6	-- --	0,05 0,00	0 0
41.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,68	2277,01 134,03	123,98 46,44	1547 91	84 32	0,68 0,23	0 0
42.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке металлических обрамлений колонн	м2	84,35	974,92 222,01	6,15 2,34	82232 18726	519 197	1,32 0,01	112 1
		Итого по разделу: Усиление колонн блок 2								153570
		Раздел: Усиление колонн блок 3								
45.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	т	0,76	10079,32 7328,25	1365,59 515,25	7620 5540	1032 390	42,84 5,42	32 4
50.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	16,00	139,90 66,38	69,75 40,98	2238 1062	1116 656	0,35 0,06	6 1
51.	Е0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях	отверст.	16,00	83,03 36,00	38,03 22,45	1329 576	608 359	0,19 0,04	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
52.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5 по узлам	отверст.	29,00	139,90 66,38	69,75 40,98	4057 1925	2023 1188	0,35 0,06	10 2
53.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	139,90 66,38	69,75 40,98	839 398	419 246	0,35 0,06	2 0
54.	Е0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	6,00	33,21 14,40	15,21 8,98	199 86	91 54	0,08 0,01	0 0
55.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты	отверст.	90,00	175,98 85,05	88,16 52,04	15839 7654	7934 4684	0,45 0,08	41 7
56.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-90,00	14,40 6,75	7,01 4,14	-1296 -608	-630 -372	0,04 0,01	-3 -1
57.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,11	9537,52 9082,13	455,40 171,56	1049 999	50 19	60,60 0,84	7 0
58.	С12041-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	49180,00 --	-- --	492 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,15	50900,00	--	7696	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3880	14	332,35	7
					54596,25	253,12	1179	5	1,24	0
61.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	0,35	89,12	0,13	31	--	0,05	0
					9,52	0,05	3	--	0,00	0
62.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	0,35	2277,01	123,98	791	43	0,68	0
					134,03	46,44	47	16	0,23	0
63.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке металлических обрамлений колонн	м2	42,17	974,92	6,15	41116	259	1,32	56
					222,01	2,34	9363	99	0,01	0
		Итого по разделу: Усиление колонн блок 3								85880
		Раздел: Усиление колонн блок 6 спортзал								
66.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	т	6,64	10079,32	1365,59	66966	9073	42,84	285
					7328,25	515,25	48688	3423	5,42	36
71.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	46,00	139,90	69,75	6436	3209	0,35	16
					66,38	40,98	3053	1885	0,06	3
72.	Е0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	46,00	83,03	38,03	3820	1749	0,19	9
					36,00	22,45	1656	1033	0,04	2
73.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5 по узлам	отверст.	30,00	139,90	69,75	4197	2093	0,35	11
					66,38	40,98	1991	1229	0,06	2
74.	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных	отверст.	15,00	139,90	69,75	2099	1046	0,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/			66,38	40,98	996	615	0,06	1
75.	Е0146-25-18	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	15,00	33,21 14,40	15,21 8,98	498 216	228 135	0,08 0,01	1 0
76.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты	отверст.	298,00	175,98 85,05	88,16 52,04	52443 25345	26270 15508	0,45 0,08	135 24
77.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-298,00	14,40 6,75	7,01 4,14	-4290 -2012	-2088 -1232	0,04 0,01	-11 -2
78.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,44	9537,52 9082,13	455,40 171,56	4165 3966	199 75	60,60 0,84	26 0
81.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179612,58 54596,25	670,08 253,12	10777 3276	40 15	332,35 1,24	20 0
82.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	м2	1,13	89,12 9,52	0,13 0,05	101 11	-- --	0,05 0,00	0 0
83.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1,13	2277,01 134,03	123,98 46,44	2570 151	140 52	0,68 0,23	1 0
84.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке металлических обрамлений колонн	м2	161,57	974,92 222,01	6,15 2,34	157515 35869	994 378	1,32 0,01	214 2
		Итого по разделу: Усиление колонн блок 6 спортзал								307296

Раздел: Устройство деформационных швов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий КЖ-33								
85.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,28	5876,38	2525,02	1645	707	16,21	5
					2613,38	628,04	732	176	2,24	1
86.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,28	2773,18	682,20	776	191	6,04	2
					1415,36	--	396	--	--	--
87.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,28	162700,00	--	45556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали	м2	40,00	93,86	0,93	3754	37	0,50	20
					79,11	0,14	3164	6	0,00	0
89.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	250,00	72,00	--	18000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	250,00	77,20	0,50	19300	125	0,46	115
					76,70	0,09	19175	22	0,00	0
91.	С11011-11 62	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	шт	250,00	36,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство деформационных швов перекрытий КЖ-33								98032
		Раздел: Устройство проемов КЖ-34								
		Раздел: Устройство нового проема и заделка существующего в кирпичных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-35								
		Раздел: Устройство нового проема и заделка существующего в гипсобетонных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-36								
		Раздел: Увеличение дверного проема в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
312.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	14,40	537,52	23,97	7740	345	1,59	23
					265,62	7,73	3825	111	0,04	1
313.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	3,10	406,32	23,17	1260	72	1,07	3
					179,48	7,73	556	24	0,04	0
314.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,88	510,22	23,76	446	21	1,50	1
					250,39	7,73	219	7	0,04	0
315.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,82	460,21	24,15	838	44	1,28	2
					213,70	7,99	389	15	0,04	0
316.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	589,32	379,30	23,60	223531	13905	1,18	694
					196,66	8,22	115897	4843	0,04	24
		Итого по разделу: Окна								233815
		Раздел: Витражи								
		Раздел: Двери								
		Раздел: Перегородки АР66								
353.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией влагостойкие толщ 12,5 мм	м2	20,70	1768,08	17,38	36599	360	2,21	46
					370,01	6,55	7659	136	0,03	1
354.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой	м2	112,00	1926,91	17,38	215814	1946	2,83	317
					473,62	6,55	53045	734	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой с изоляцией /, перегородок высотой более 3 м/ влагостойкие толщ 12,5 мм								
355.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией не влагостойкие толщ 12,5 мм	м2	120,00	1629,48	17,38	195537	2085	2,21	265
					370,01	6,55	44402	786	0,03	4
356.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /, перегородок высотой более 3 м/ не влагостойкие толщ 12,5 мм	м2	4,00	1782,76	17,38	7131	70	2,83	11
					473,62	6,55	1894	26	0,03	0
		Итого по разделу: Перегородки АР66								455081
		Раздел: Полы								
360.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	623,62	198,78	12,44	123961	7756	0,41	255
					60,03	4,67	37436	2915	0,02	14
361.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	623,62	101,33	3,35	63193	2089	0,02	13
					2,90	1,25	1807	780	0,01	4
362.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,90	5604,41	409,16	5033	367	13,34	12
					2173,50	154,69	1952	139	0,75	1
363.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,90	41200,00	--	36998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								229184
		Раздел: Внутренняя отделка								
392.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	1175,9	125,31	1,77	368393	5218	0,52	1521
					82,03	0,68	241146	1984	0,00	10
393.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	2678,38	220,90	4,92	370612	8263	0,64	1068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков левкас			117,43	1,86	197012	3125	0,01	15
396.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	1627,90	300,34	5,08	488916	8273	0,85	1385
					156,03	1,21	254004	1974	0,06	105
397.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	155,64	152,85	4,23	23789	659	0,75	116
					134,55	0,90	20941	140	0,06	10
399.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	427,32	173,59	4,29	74177	1832	0,52	224
					84,79	1,64	36232	700	0,01	3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1325888
		Раздел: Наружная отделка								
405.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	1150,80	518,50	1,59	596687	1827	1,63	1879
					310,50	0,59	357323	676	0,00	3
406.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен, откосов	м2	1150,80	974,92	6,15	1121935	7077	1,32	1522
					222,01	2,34	255486	2690	0,01	13
407.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	2868,80	1502,61	54,76	4310690	157091	2,59	7431
					456,45	39,06	1309454	112048	0,18	516
408.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м	1428,57	463,38	0,31	661973	446	0,53	755
					94,93	--	135618	--	--	--
411.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1433,25	161,13	0,77	230947	1111	0,50	717
					79,44	0,29	113860	412	0,00	2
		Итого по разделу: Наружная отделка								6922232
		Раздел: Разные работы								

465.	E0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)	т	0,33 - 12	5656,74 1350,03 -	3576,71 775,12	1885 450	1192 258	7,44 670 2,48	2 1
466.	E0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	1,52	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	14976 5185	9680 1599	18,73 3,08	29 5
467.	C12021-117	Стойки фахверка	т	0,33	113100,00 --	-- --	37696 --	-- --	-- --	-- --
468.	C12021-118	Ригели фахверка	т	1,52	110400,00 --	-- --	168349 --	-- --	-- --	-- --
469.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	11530 605	148 56	49,10 4,21	3 0
492.	E0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,12	5656,74 1350,03	3576,71 775,12	686 164	433 94	7,44 2,48	1 0
493.	E0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,65	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	6353 2200	4107 679	18,73 3,08	12 2
494.	C12021-117	Стойки фахверка	т	0,12	113100,00 --	-- --	13708 --	-- --	-- --	-- --
495.	C12021-118	Ригели фахверка	т	0,65	110400,00 --	-- --	71418 --	-- --	-- --	-- --
496.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	6297 331	81 31	49,10 4,21	2 0
524.	E0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,24	5656,74 1350,03	3576,71 775,12	1371 327	867 188	7,44 2,48	2 1
525.	E0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,94	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	9246 3201	5976 987	18,73 3,08	18 3

526.	С12021-11 Стойки фахверка Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)	т	0,24 - 13	113100,00 -	--	27415	--	--	670	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				--	--	--	--	--	--
527.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,94	110400,00 --	-- --	103931 --	-- --	-- --	-- --
550.	Е0109-22- 12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,24	5656,74 1350,03	3576,71 775,12	1371 327	867 188	7,44 2,48	2 1
551.	Е0109-17- 12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,85	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	8302 2874	5366 887	18,73 3,08	16 3
552.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,24	113100,00 --	-- --	27415 --	-- --	-- --	-- --
553.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,85	110400,00 --	-- --	93321 --	-- --	-- --	-- --
576.	Е0109-22- 12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,13	5656,74 1350,03	3576,71 775,12	731 175	462 100	7,44 2,48	1 0
577.	Е0109-17- 12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,48	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	4759 1648	3076 508	18,73 3,08	9 1
578.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,13	113100,00 --	-- --	14624 --	-- --	-- --	-- --
579.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,48	110400,00 --	-- --	53500 --	-- --	-- --	-- --
602.	Е0109-22- 12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,12	5656,74 1350,03	3576,71 775,12	686 164	433 94	7,44 2,48	1 0
603.	Е0109-17- 12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,50	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	4918 1703	3179 525	18,73 3,08	9 2
604.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,12	113100,00	--	13708	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
									670	
605.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,50	110400,00	--	55288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
628.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,12	5656,74	3576,71	686	433	7,44	1
					1350,03	775,12	164	94	2,48	0
629.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,43	9821,22	6348,08	4268	2759	18,73	8
					3400,14	1048,89	1478	456	3,08	1
630.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,12	113100,00	--	13708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
631.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,43	110400,00	--	47980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
644.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,22	5656,74	3576,71	1224	774	7,44	2
					1350,03	775,12	292	168	2,48	1
645.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,34	9821,22	6348,08	3375	2181	18,73	6
					3400,14	1048,89	1168	360	3,08	1
646.	С12021-11 7	Стойки фахверка	т	0,22	113100,00	--	24475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
647.	С12021-11 8	Ригели фахверка	т	0,34	110400,00	--	37933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								887134
		ИТОГО:					10896305	373085		20099
							3509719	202353		899

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3498333
На металломонтажные работы	24306
Всего накладных расходов:	3522639
Итого с накладными	14418944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	865137
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15284081
Итого с временными, 1,44 %	15504172
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15713478
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15775495
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15930537
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	43598283
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	871966
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44470249
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5336430
Итого с НДС	49806679
Конкурсная скидка 15,5%	-7720035
Всего по акту выполненных работ	**42086644**
В том числе НДС 12%	4509283

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Медалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.