Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

**за 10 ноября 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | 51 | 11.07.2017 | | | | | |
| | | | | | | | | |

Тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | в т.ч.НДС | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС | из гр.1 без НДС | | | | | | | | |
| | | в отчётном месяце без НДС | строител. монтажные работы 2001года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г) | дополнительн.затраты | | | |
| | | | | в отчетном меяце | по монт. оборудования | | на приобретение материалов,оборудования (без НДС) | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **423 275 027** | **35 598 229** | | | | | | | **4 271 788** | **39 870 017** |

Заказчик:
И.О.Заместителя руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____Караласов С.М.
"10"ноября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____Босаков Ш.З.
"10" ноября 2017 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 от 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ. Общестроительные работы

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| 325. | E0156-10-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | м | 379,62 | 76,79 | 0,47 | 29151 | 178 | 0,16 | 60 |
| | | | | | 25,09 | 0,09 | 9525 | 34 | 0,00 | 0 |
| 327. | E0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 51,07 | 185,12 | 1,55 | 9455 | 79 | 1,12 | 57 |
| | | | | | 176,21 | 0,59 | 9000 | 30 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Окна | | | | | | | | 38606 |
| | | Раздел: Витражи | | | | | | | | |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| 332. | E0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,02 | 448,56 | 128,16 | 1356 | 388 | 1,03 | 3 |
| | | | | | 174,40 | 44,59 | 527 | 135 | 0,17 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333. | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 42,29 | 673,27 | 39,81 | 28475 | 1684 | 1,32 | 56 |
| | | | | | 219,42 | 15,05 | 9280 | 637 | 0,07 | 3 |
| 334. | Е0110-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 0,63 | 366,88 | 103,92 | 231 | 65 | 0,92 | 1 |
| | | | | | 159,65 | 36,46 | 101 | 23 | 0,15 | 0 |
| 335. | Е0110-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов | м2 | 9,45 | 371,67 | 103,92 | 3512 | 982 | 0,95 | 9 |
| | | | | | 164,44 | 36,46 | 1554 | 345 | 0,15 | 1 |
| 337. | Е0110-23-4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 6,91 | 529,42 | 39,21 | 3659 | 271 | 1,14 | 8 |
| | | | | | 192,26 | 14,82 | 1329 | 102 | 0,07 | 1 |
| | | Итого по разделу: Двери | | | | | | | | 37235 |
| | | Раздел: Перегородки АР66 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 358. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | м2 | 118,62 | 1978,48 | 37,95 | 234687 | 4502 | 0,92 | 109 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 18122 | 1106 | 0,05 | 6 |
| 359. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 250,88 | 142,81 | 0,40 | 35829 | 100 | 0,27 | 68 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 12011 | 34 | 0,00 | 0 |
| 364. | Е0111-9-2 | Устройство подложки под линолеумные полы | м2 | 623,62 | 17,57 | 5,46 | 10958 | 3407 | 0,08 | 53 |
| | | | | | 12,11 | 2,05 | 7552 | 1278 | 0,01 | 6 |
| 365. | С11011-11-71 | Звукоизоляционная подложка | м2 | 642,33 | 40,00 | -- | 25693 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на теплозвукоизоляционной основе | м2 | 623,62 | 2050,00 | 6,13 | 1278421 | 3820 | 0,44 | 274 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 41954 | 1442 | 0,01 | 7 |
| 367. | Е0111-40- | Устройство плинтусов | м | 1807,70 | 125,78 | 0,20 | 227369 | 362 | 0,10 | 187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | поливинилхлоридных на клее КН-2 | | | 18,61 | 0,09 | 33636 | 158 | 0,00 | 1 |
| 373. | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 108,46 | 142,81 | 0,40 | 15489 | 43 | 0,27 | 29 |
| | | | | | 47,87 | 0,14 | 5192 | 15 | 0,00 | 0 |
| 380. | Е0111-9-2 | Устройство подложки под линолеумные полы | м2 | 303,00 | 17,57 | 5,46 | 5324 | 1655 | 0,08 | 26 |
| | | | | | 12,11 | 2,05 | 3669 | 621 | 0,01 | 3 |
| 381. | С11011-11-71 | Звукоизоляционная подложка | м2 | 312,09 | 40,00 | -- | 12484 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на теплозвукоизоляционной основе | м2 | 303,00 | 2050,00 | 6,13 | 621150 | 1856 | 0,44 | 133 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 20384 | 701 | 0,01 | 3 |
| 383. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 76,00 | 125,78 | 0,20 | 9559 | 15 | 0,10 | 8 |
| | | | | | 18,61 | 0,09 | 1414 | 7 | 0,00 | 0 |
| 384. | Е0111-9-2 | Устройство подложки под линолеумные полы | м2 | 24,00 | 17,57 | 5,46 | 422 | 131 | 0,08 | 2 |
| | | | | | 12,11 | 2,05 | 291 | 49 | 0,01 | 0 |
| 385. | С11011-11-71 | Звукоизоляционная подложка | м2 | 24,72 | 40,00 | -- | 989 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386. | Е0111-36- | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 24,00 | 2050,00 | 6,13 | 49200 | 147 | 0,44 | 11 |
| | 1 | на теплозвукоизоляционной основе | | | 67,28 | 2,31 | 1615 | 55 | 0,01 | 0 |
| 387. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 26,00 | 125,78 | 0,20 | 3270 | 5 | 0,10 | 3 |
| | | | | | 18,61 | 0,09 | 484 | 2 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 2530844 |

Раздел: Разные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | м2 | 50,60 | 572,92 | 37,95 | 28990 | 1920 | 0,92 | 47 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 7731 | 472 | 0,05 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417. | С11011-24 57ИЗМ. | Керамогранит с шераховатой поверхностью | м2 | 51,61 | 1448,00 | -- | 74734 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 418. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 10,22 | 1790,83 | 3,20 | 18302 | 33 | 2,93 | 30 |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 4945 | 12 | 0,01 | 0 |
| 419. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным 300х300 стен | м2 | 23,50 | 1849,83 | 3,20 | 43471 | 75 | 2,93 | 69 |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 11371 | 28 | 0,01 | 0 |
| 424. | Е0109-43-2 | Облицовка карниза софитом окрашенным | м2 | 15,92 | 385,11 | 156,36 | 6131 | 2489 | 1,08 | 17 |
| | | | | | 165,60 | 37,17 | 2636 | 592 | 0,13 | 2 |
| 425. | С11011-35 77 | Стоимость софита окрашенного | м2 | 15,92 | 264,00 | -- | 4203 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 475. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 17,50 | 198,78 | 12,44 | 3479 | 218 | 0,41 | 7 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 1051 | 82 | 0,02 | 0 |
| 476. | Е0108-12-1 | Установка сетки для крепления керамогранита | т | 0,08 | 10023,81 | 527,69 | 779 | 41 | 64,86 | 5 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 738 | 15 | 0,96 | 0 |
| 477. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,08 | 65000,00 | -- | 5050 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | м2 | 7,00 | 572,92 | 37,95 | 4010 | 266 | 0,92 | 6 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 1069 | 65 | 0,05 | 0 |
| 479. | С11011-24 57ИЗМ. | Керамогранит с шераховатой поверхностью | м2 | 7,14 | 1448,00 | -- | 10339 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 3,70 | 1790,83 | 3,20 | 6626 | 12 | 2,93 | 11 |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 1790 | 4 | 0,01 | 0 |
| 481. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным 300х300 стен | м2 | 6,80 | 1849,83 | 3,20 | 12579 | 22 | 2,93 | 20 |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 3290 | 8 | 0,01 | 0 |
| 482. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | м | 4,00 | 4241,90 | 9,61 | 16968 | 38 | 1,54 | 6 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 1097 | 14 | 0,02 | 0 |
| 483. | Е0109-43- | Облицовка карниза софитом | м2 | 8,20 | 385,11 | 156,36 | 3158 | 1282 | 1,08 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | окрашенным | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 165,60 | 37,17 | 1358 | 305 | 0,13 | 1 |
| 484. | С11011-35 77 | Стоимость софита окрашенного | м2 | 8,20 | 264,00 | -- | 2165 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502. | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,11 | 1729,62 | 466,04 | 3653 | 984 | 4,28 | 9 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 683,10 | 174,37 | 1443 | 368 | 0,85 | 2 |
| 504. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,02 | 10023,81 | 527,69 | 249 | 13 | 64,86 | 2 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 236 | 5 | 0,96 | 0 |
| 505. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,02 | 53000,00 | -- | 864 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00 | -- | 552 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 16,00 | 198,78 | 12,44 | 3180 | 199 | 0,41 | 7 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 960 | 75 | 0,02 | 0 |
| 508. | Е0108-12-1 | Установка сетки для крепления керамогранита | т | 0,15 | 10023,81 | 527,69 | 1468 | 77 | 64,86 | 10 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 1391 | 29 | 0,96 | 0 |
| 509. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,15 | 65000,00 | -- | 9522 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | м2 | 16,00 | 572,92 | 37,95 | 9167 | 607 | 0,92 | 15 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 2444 | 149 | 0,05 | 1 |
| 511. | С11011-24 57ИЗМ. | Керамогранит с шераховатой поверхностью | м2 | 16,32 | 1448,00 | -- | 23631 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 512. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 6,00 | 1790,83 | 3,20 | 10745 | 19 | 2,93 | 18 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 2903 | 7 | 0,01 | 0 |
| 513. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным 300х300 стен | м2 | 23,60 | 1849,83 | 3,20 | 43656 | 76 | 2,93 | 69 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 11419 | 29 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | м | 6,40 | 4241,90 | 9,61 | 27148 | 62 | 1,54 | 10 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 1755 | 23 | 0,02 | 0 |
| 515. | Е0109-43-2 | Облицовка карниза софитом окрашенным | м2 | 11,90 | 385,11 | 156,36 | 4583 | 1861 | 1,08 | 13 |
| | | | | | 165,60 | 37,17 | 1971 | 442 | 0,13 | 2 |
| 516. | С11011-3577 | Стоимость софита окрашенного | м2 | 11,90 | 264,00 | -- | 3142 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 611. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 6,00 | 198,78 | 12,44 | 1193 | 75 | 0,41 | 2 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 360 | 28 | 0,02 | 0 |
| 612. | Е0108-12-1 | Установка сетки для крепления керамогранита | т | 0,07 | 10023,81 | 527,69 | 748 | 39 | 64,86 | 5 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 708 | 15 | 0,96 | 0 |
| 613. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,07 | 65000,00 | -- | 4849 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 614. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | м2 | 6,00 | 572,92 | 37,95 | 3437 | 228 | 0,92 | 6 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 917 | 56 | 0,05 | 0 |
| 615. | С11011-2457ИЗМ. | Керамогранит с шераховатой поверхностью | м2 | 6,12 | 1448,00 | -- | 8862 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 616. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 3,30 | 1790,83 | 3,20 | 5910 | 11 | 2,93 | 10 |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 1597 | 4 | 0,01 | 0 |
| 617. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным 300х300 стен | м2 | 11,80 | 1849,83 | 3,20 | 21828 | 38 | 2,93 | 35 |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 5710 | 14 | 0,01 | 0 |
| 618. | Е0107-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | м | 4,00 | 4241,90 | 9,61 | 16968 | 38 | 1,54 | 6 |
| | | | | | 274,27 | 3,62 | 1097 | 14 | 0,02 | 0 |
| 619. | Е0109-43-2 | Облицовка карниза софитом окрашенным | м2 | 5,64 | 385,11 | 156,36 | 2172 | 882 | 1,08 | 6 |
| | | | | | 165,60 | 37,17 | 934 | 210 | 0,13 | 1 |
| 620. | С11011-3577 | Стоимость софита окрашенного | м2 | 5,64 | 264,00 | -- | 1489 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 653. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 16,40 | 198,78 | 12,44 | 3260 | 204 | 0,41 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 984 | 77 | 0,02 | 0 |
| 654. | Е0108-12-1 | Установка сетки для крепления керамогранита | т | 0,06 | 10023,81 | 527,69 | 605 | 32 | 64,86 | 4 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 574 | 12 | 0,96 | 0 |
| 655. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,06 | 65000,00 | -- | 3926 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 656. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | м2 | 5,60 | 572,92 | 37,95 | 3208 | 213 | 0,92 | 5 |
| | | | | | 152,78 | 9,32 | 856 | 52 | 0,05 | 0 |
| 657. | С11011-2457ИЗМ. | Керамогранит накрывочный элемент | м2 | 2,86 | 1448,00 | -- | 4135 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 658. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 8,00 | 1790,83 | 3,20 | 14327 | 26 | 2,93 | 23 |
| | | | | | 483,86 | 1,21 | 3871 | 10 | 0,01 | 0 |
| 665. | Е0109-53-2 | Устройство решеток | т | 0,14 | 10752,15 | 1453,68 | 1558 | 211 | 53,59 | 8 |
| | | | | | 8461,13 | 135,00 | 1226 | 20 | 0,66 | 0 |
| 666. | С12021-268 | Стоимость решеток | т | 0,14 | 134000,00 | -- | 19417 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 667. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 7,53 | 41,98 | 0,05 | 316 | -- | 0,05 | 0 |
| | | | | | 9,57 | -- | 72 | -- | -- | -- |
| 668. | Е0112-7-8 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 | 7,50 | 137,88 | 10,38 | 1034 | 78 | 0,65 | 5 |
| | | | | | 108,31 | 1,46 | 812 | 11 | 0,01 | 0 |
| 669. | С11011-3789 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 8,63 | 728,00 | -- | 6279 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 670. | Е0108-12-1 | Установка сетки для крепления керамогранита | т | 0,03 | 10023,81 | 527,69 | 270 | 14 | 64,86 | 2 |
| | | | | | 9496,13 | 196,87 | 255 | 5 | 0,96 | 0 |
| 671. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 65000,00 | -- | 1748 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 672. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением | м2 | 3,00 | 572,92 | 37,95 | 1719 | 114 | 0,92 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | | | 152,78 | 9,32 | 458 | 28 | 0,05 | 0 |
| 673. | С11011-24 57ИЗМ. | Керамогранит накрывочный элемент | м2 | 3,06 | 1448,00 / -- | -- / -- | 4431 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 674. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 3,06 | 1790,83 / 483,86 | 3,20 / 1,21 | 5480 / 1481 | 10 / 4 | 2,93 / 0,01 | 9 / 0 |
| 692. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 7,30 | 198,78 / 60,03 | 12,44 / 4,67 | 1451 / 438 | 91 / 34 | 0,41 / 0,02 | 3 / 0 |
| 693. | Е0108-12-1 | Установка сетки для крепления керамогранита | т | 0,02 | 10023,81 / 9496,13 | 527,69 / 196,87 | 232 / 219 | 12 / 5 | 64,86 / 0,96 | 1 / 0 |
| 694. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 65000,00 / -- | -- / -- | 1502 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 695. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением | м2 | 2,20 | 572,92 | 37,95 | 1260 | 83 | 0,92 | 2 |
| | | раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | | | 152,78 | 9,32 | 336 | 21 | 0,05 | 0 |
| 696. | С11011-24 57ИЗМ. | Керамогранит накрывочный элемент | м2 | 2,24 | 1448,00 / -- | -- / -- | 3249 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 697. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 3,00 | 1790,83 / 483,86 | 3,20 / 1,21 | 5372 / 1452 | 10 / 4 | 2,93 / 0,01 | 9 / 0 |
| 704. | Е0109-53-2 | Устройство решеток | т | 0,10 | 10752,15 / 8461,13 | 1453,68 / 135,00 | 1039 / 817 | 140 / 13 | 53,59 / 0,66 | 5 / 0 |
| 705. | С12021-26 8 | Стоимость решеток | т | 0,10 | 134000,00 / -- | -- / -- | 12944 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 706. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 5,02 | 41,98 / 9,57 | 0,05 / -- | 211 / 48 | -- / -- | 0,05 / -- | 0 / -- |
| 707. | Е0112-7-8 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | м2 | 5,00 | 137,88 / 108,31 | 10,38 / 1,46 | 689 / 542 | 52 / 7 | 0,65 / 0,01 | 3 / 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708. | С11011-37 89 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 5,75 | 728,00 / -- | -- / -- | 4186 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 709. | Е0108-12-1 | Установка сетки для крепления керамогранита | т | 0,02 | 10023,81 / 9496,13 | 527,69 / 196,87 | 179 / 170 | 9 / 4 | 64,86 / 0,96 | 1 / 0 |
| 710. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 65000,00 / -- | -- / -- | 1164 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 711. | Е0111-27-7 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | м2 | 2,00 | 572,92 / 152,78 | 37,95 / 9,32 | 1146 / 306 | 76 / 19 | 0,92 / 0,05 | 2 / 0 |
| 712. | С11011-24 57ИЗМ. | Керамогранит накрывочный элемент | м2 | 2,04 | 1448,00 / -- | -- / -- | 2954 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 713. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом полированным стен | м2 | 2,04 | 1790,83 / 483,86 | 3,20 / 1,21 | 3653 / 987 | 7 / 2 | 2,93 / 0,01 | 6 / 0 |
| | | Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2 | | | | | | | | |
| 719. | Е0110-88-1 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | м2 | 6,21 | 1458,25 / 328,61 | 14,00 / 5,29 | 9056 / 2041 | 87 / 33 | 1,97 / 0,03 | 12 / 0 |
| | | Итого по разделу: Разные работы | | | | | | | | 572000 |

ИТОГО: 3178683 / 268506 — 32760 / 10200 — 1654 / 48

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 287857 |
| На металломонтажные работы | 8524 |
| Всего накладных расходов: | 296381 |
| Итого с накладными | 3475064 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 208504 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 3683568 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 3736611 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 3787055 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 3802001 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 3839367 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | | | | | | 10507481 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 210150 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 10717631 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 1286116 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 12003747 | | |
| | | Конкурсная скидка 15,5% | | | | | | -1860581 | | |
| | | Всего по акту выполненных работ | | | | | | **10143166** | | |
| | | В том числе НДС 12% | | | | | | 1086768 | | |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

«Мегалиты Алматы» товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан, город Алматы

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ
Электроосвещение и силовое электрооборудование

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Учебный корпус | | | | | | | | |
| 1. | Ц0108-572-9 | Установка распределительного щита | шт | 3,00 | 2284,00 | 123,00 | 6852 | 369 | 2,00 | 6 |
| | | | | | 401,00 | 29,30 | 1203 | 88 | 0,17 | 1 |
| 2. | ТПрайс-лист | Главный распределительный щит ВРУ-1-12-10 | шт | 1,00 | 32557,23 | -- | 32557 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | ТПрайс-лист | Главный распределительный щит ВРУ18.63.40 Iсекция | шт | 1,00 | 26069,86 | -- | 26070 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | ТПрайс-лист | Главный распределительный щит ВРУ18.63.40 IIсекция | шт | 1,00 | 27504,36 | -- | 27504 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Е0167-17-5 | Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный | шт | 2,00 | 181,55 | 0,69 | 363 | 1 | 0,89 | 2 |
| | | | | | 180,86 | 0,11 | 362 | -- | 0,00 | 0 |
| 6. | С151801-1 | Счетчики электронные трехфазные | шт. | 2,00 | 4986,00 | -- | 9972 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 057 | однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Ц0108-572 -3 | Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей | шт | 1,00 | 1299,30 / 317,00 | 68,30 / 13,50 | 1299 / 317 | 68 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 8. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩВ-1 | шт | 1,00 | 8278,45 / -- | -- / -- | 8278 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 9. | Ц0108-572 -3 | Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей | шт | 4,00 | 1299,30 / 317,00 | 68,30 / 13,50 | 5197 / 1268 | 273 / 54 | 2,00 / 0,08 | 8 / 0 |
| 10. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-1,ЩР-4,ЩР-5,ЩР-6 | шт | 4,00 | 6273,03 / -- | -- / -- | 25092 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 11. | Ц0108-572 -3 | Установка щитов распределительных навесных на 24 модуля | шт | 4,00 | 1299,30 / 317,00 | 68,30 / 13,50 | 5197 / 1268 | 273 / 54 | 2,00 / 0,08 | 8 / 0 |
| 12. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩР-2,ЩС-8,ЩС-9,ЩС-10 | шт | 4,00 | 5259,71 / -- | -- / -- | 21039 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 13. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 24 модуля | шт | 1,00 | 1245,70 / 261,00 | 66,70 / 13,50 | 1246 / 261 | 67 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 14. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-1.1 | шт | 1,00 | 11618,54 / -- | -- / -- | 11619 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 15. | Ц0108-572 -3 | Установка щитов распределительных навесных на 36 модулей | шт | 2,00 | 1299,30 / 317,00 | 68,30 / 13,50 | 2599 / 634 | 137 / 27 | 2,00 / 0,08 | 4 / 0 |
| 16. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩР-1,ЩР-3 | шт | 2,00 | 10148,16 / -- | -- / -- | 20296 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 17. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 36 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 / 261,00 | 66,70 / 13,50 | 1246 / 261 | 67 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 18. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-2 | шт | 1,00 | 11161,80 / -- | -- / -- | 11162 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 19. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 24 модуля | шт | 1,00 | 1245,70 | 66,70 | 1246 | 67 | 2,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 261 | 14 | 0,08 | 0 |
| 20. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-3 | шт | 1,00 | 8906,47 / -- | -- / -- | 8906 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 21. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 18 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 / 261,00 | 66,70 / 13,50 | 1246 / 261 | 67 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 22. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-5 | шт | 1,00 | 4588,95 / -- | -- / -- | 4589 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 23. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 24 модуля | шт | 1,00 | 1245,70 / 261,00 | 66,70 / 13,50 | 1246 / 261 | 67 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 24. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-6 | шт | 1,00 | 11125,91 / -- | -- / -- | 11126 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 25. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 36 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 / 261,00 | 66,70 / 13,50 | 1246 / 261 | 67 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 26. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-7 | шт | 1,00 | 12674,59 / -- | -- / -- | 12675 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 27. | Ц0108-572 -3 | Установка щитов распределительных навесных на 36 модулей | шт | 1,00 | 1299,30 / 317,00 | 68,30 / 13,50 | 1299 / 317 | 68 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 28. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩС-1.2 | шт | 1,00 | 10419,59 / -- | -- / -- | 10420 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 29. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 18 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 / 261,00 | 66,70 / 13,50 | 1246 / 261 | 67 / 14 | 2,00 / 0,08 | 2 / 0 |
| 30. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩАО-1 | шт | 1,00 | 4018,03 / -- | -- / -- | 4018 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 31. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей | шт | 2,00 | 1245,70 / 261,00 | 66,70 / 13,50 | 2491 / 522 | 133 / 27 | 2,00 / 0,08 | 4 / 0 |
| 32. | ТПрайс-ли ст | Щит распределительный ЩО-1,ЩО-8 | шт | 2,00 | 3190,02 / -- | -- / -- | 6380 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 18 модулей | шт | 4,00 | 1245,70 | 66,70 | 4983 | 267 | 2,00 | 8 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 1044 | 54 | 0,08 | 0 |
| 34. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-2,ЩО-4,ЩО-7,ЩО-9 | шт | 4,00 | 3860,78 | -- | 15443 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей | шт | 2,00 | 1245,70 | 66,70 | 2491 | 133 | 2,00 | 4 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 522 | 27 | 0,08 | 0 |
| 36. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-3,ЩО-11 | шт | 2,00 | 3018,74 | -- | 6037 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 | 66,70 | 1246 | 67 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 261 | 14 | 0,08 | 0 |
| 38. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-5 | шт | 1,00 | 3018,74 | -- | 3019 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 | 66,70 | 1246 | 67 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 261 | 14 | 0,08 | 0 |
| 40. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-6 | шт | 1,00 | 3361,30 | -- | 3361 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 | 66,70 | 1246 | 67 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 261 | 14 | 0,08 | 0 |
| 42. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-10 | шт | 1,00 | 4539,04 | -- | 4539 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 | 66,70 | 1246 | 67 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 261 | 14 | 0,08 | 0 |
| 44. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-1,ЩО-8 | шт | 1,00 | 2854,64 | -- | 2855 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | Ц0108-572 -8 | Установка щитов распределительных встроенных на 18 модулей | шт | 1,00 | 1245,70 | 66,70 | 1246 | 67 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 261 | 14 | 0,08 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-13 | шт | 1,00 | 3204,37 | -- | 3204 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | Ц0108-572-3 | Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей | шт | 1,00 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 0,08 | 0 |
| 48. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩС-12 | шт | 1,00 | 5059,72 | -- | 5060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49. | Е0167-17-6 | Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором | шт | 4,00 | 226,02 | 1,02 | 904 | 4 | 1,32 | 5 |
| | | | | | 225,00 | 0,16 | 900 | 1 | 0,00 | 0 |
| 50. | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 4,00 | 4720,00 | -- | 18880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | Ц0108-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | шт | 7,00 | 892,90 | 17,90 | 6250 | 125 | 2,00 | 14 |
| | | | | | 394,00 | 2,30 | 2758 | 16 | 0,01 | 0 |
| 52. | СПРАЙС-ЛИСТ | Пускатель магнитный ПМЛ-222002 | шт | 1,00 | 2224,99 | -- | 2225 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | СПРАЙС-ЛИСТ | Пускатель магнитный ПМЛ-122002 | шт | 6,00 | 1614,91 | -- | 9689 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | Ц0108-529-3 | Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А | шт | 6,00 | 1788,30 | 44,30 | 10730 | 266 | 3,00 | 18 |
| | | | | | 578,00 | 6,80 | 3468 | 41 | 0,04 | 0 |
| 55. | СПРАЙС-ЛИСТ | Контактор малой мощности КМИ10910 230В,9А | шт | 6,00 | 355,61 | -- | 2134 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | Ц0108-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста | шт | 38,00 | 467,40 | 9,40 | 17761 | 357 | 2,00 | 76 |
| | | | | | 263,00 | -- | 9994 | -- | -- | -- |
| 57. | СПРАЙС-ЛИСТ | Кнопка управления двухштифтовая ПКЕ-222 2У3 | шт | 4,00 | 202,27 | -- | 809 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | СПРАЙС-ЛИСТ | Кнопка управления одноштифтовая ПКЕ-212 2У3 | шт | 34,00 | 184,00 | -- | 6256 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | Ц0108-604 -1 | Звонок электрический с кнопкой | компл | 11,00 | 115,10 | 2,80 | 1266 | 31 | 0,64 | 7 |
| | | | | | 102,00 | 0,50 | 1122 | 5 | 0,00 | 0 |
| 60. | С151801-129 | Звонок GNU-913 | шт | 11,00 | 3590,00 | -- | 39490 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | Е0167-17-3 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический | шт | 6,00 | 74,51 | 0,03 | 447 | -- | 0,47 | 3 |
| | | | | | 74,48 | -- | 447 | -- | -- | -- |
| 62. | С151801-35 | Выключатель трехполюсный защищенный ВГПМ2-10 | шт | 6,00 | 1160,00 | -- | 6960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | Ц0108-572 -1 | Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене | шт | 34,00 | 1759,00 | 86,00 | 59806 | 2924 | 2,00 | 68 |
| | | | | | 338,00 | 20,30 | 11492 | 690 | 0,12 | 4 |
| 64. | С151803-187 | Блок управления огнезадерживающими клапанами | шт | 34,00 | 6640,00 | -- | 225760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | Е0167-16-6 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт | шт | 45,00 | 253,61 | 1,61 | 11412 | 72 | 1,44 | 65 |
| | | | | | 252,00 | 0,25 | 11340 | 11 | 0,00 | 0 |
| 89. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами ARCTIC 158 | шт | 10,00 | 2071,06 | -- | 20711 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | С151701-113 | Светильник потолочный, тип НПП1202-100 IP54 ГОСТ 17677-82 | шт. | 35,00 | 450,00 | -- | 15750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | Е0167-16-1 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт | шт | 81,00 | 216,58 | 1,61 | 17543 | 130 | 1,25 | 101 |
| | | | | | 214,97 | 0,25 | 17413 | 20 | 0,00 | 0 |
| 92. | С151702-172 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82 | шт. | 81,00 | 1823,00 | -- | 147663 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93. | Е0167-16-7 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт | шт | 1104,00 | 329,06 | 2,81 | 363282 | 3102 | 1,87 | 2064 |
| | | | | | 326,25 | 0,45 | 360180 | 497 | 0,00 | 5 |
| 94. | С151702-136 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 3019 | шт. | 75,00 | 591,00 | -- | 44325 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | С151702-141 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-701 NOrMA ГОСТ 17677-82 | шт. | 176,00 | 795,00 | -- | 139920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | С151702-167 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛВО 04-2Х18-001PRS ГОСТ 17677-82 | шт. | 11,00 | 2375,00 | -- | 26125 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | С151702-145 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82 | шт. | 707,00 | 1184,00 | -- | 837088 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами LZ236 | шт | 17,00 | 3329,32 | -- | 56599 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами OPL/R 2x58 | шт | 14,00 | 3710,95 | -- | 51953 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | СПРАЙС-ЛИСТ | Решетка 2x58 SPOrT | шт | 14,00 | 1795,22 | -- | 25133 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами CD218 | шт | 104,00 | 3602,94 | -- | 374706 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102. | Е0167-16-8 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт | шт | 201,00 | 435,14 | 7,64 | 87463 | 1536 | 2,47 | 496 |
| | | | | | 427,50 | 1,19 | 85928 | 239 | 0,01 | 2 |
| 103. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами PRS/R418 | шт | 83,00 | 1994,98 | -- | 165584 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами PRS/S418 | шт | 79,00 | 2437,05 | -- | 192527 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами ARS/R418 | шт | 15,00 | 1874,27 | -- | 28114 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами ARS/S418 | шт | 24,00 | 2160,33 | -- | 51848 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | С151701-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, | шт | 1,00 | 561,00 | -- | 561 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | | | | | | | | |
| 108. | С151706-59 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 | шт | 1,00 | 16,00 / -- | -- / -- | 16 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 109. | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | шт | 41,00 | 241,70 / 131,00 | 91,00 / 25,70 | 9910 / 5371 | 3731 / 1054 | 0,82 / 0,15 | 34 / 6 |
| 110. | С151704-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | шт | 41,00 | 462,00 / -- | -- / -- | 18942 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 111. | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | шт | 1202,00 | 82,00 / -- | -- / -- | 98564 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 112. | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | шт | 1560,00 | 101,00 / -- | -- / -- | 157560 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 113. | С151706-81 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 | шт | 39,00 | 131,00 / -- | -- / -- | 5109 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 114. | С151706-76 | Лампы компактные люминисцентные Е27 Космос | шт | 189,00 | 64,00 / -- | -- / -- | 12096 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 115. | С151706-77 | Лампы компактные люминисцентные PL-L-18W | шт | 212,00 | 82,00 / -- | -- / -- | 17384 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 116. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 2801,00 | 14,00 / -- | -- / -- | 39214 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 117. | СПРАЙС-ЛИСТ | Блок аварийного питания CONVERSION KIT К-303 | шт | 66,00 | 3937,77 / -- | -- / -- | 259893 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 118. | Ц0134-72-1 | Облучатель бактерицидный, настенный | компл | 2,00 | 1599,47 / 1581,75 | -- / -- | 3199 / 3164 | -- / -- | 10,00 / -- | 20 / -- |
| 119. | 1204-23 | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | комплект | 2,00 | 10340,00 / -- | -- / -- | 20680 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 120. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | шт | 430,00 | 37,55 / 37,55 | -- / -- | 16146 / 16146 | -- / -- | 0,24 / -- | 103 / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. | С151801-1<br>1 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 120,00 | 134,00<br>--- | --<br>-- | 16080<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 122. | С151801-1<br>2 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт | 270,00 | 156,00<br>--- | --<br>-- | 42120<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 123. | С151801-1<br>4 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 | шт | 40,00 | 182,00<br>--- | --<br>-- | 7280<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 124. | Е0167-17-<br>1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | шт | 550,00 | 37,55<br>--- | --<br>-- | 20652<br>--- | --<br>-- | 0,24<br>--- | 131<br>--- |
| 125. | С151801-1<br>58 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 480,00 | 237,00<br>--- | --<br>-- | 113760<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 126. | С151801-1<br>57 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 66,00 | 134,00<br>--- | --<br>-- | 8844<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 127. | С151801-1<br>44 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ | шт | 4,00 | 105,00<br>--- | --<br>-- | 420<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 128. | Е0167-17-<br>1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - переключатель | шт | 4,00 | 37,55<br>--- | --<br>-- | 150<br>--- | --<br>-- | 0,24<br>--- | 1<br>--- |
| 129. | С151801-9<br>2 | Переключатель на два направления | шт | 4,00 | 703,00<br>--- | --<br>-- | 2812<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Учебный корпус 4282747

Раздел: Столовая

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164. | Ц0108-572<br>-9 | Установка распределительного щита | шт | 2,00 | 2284,00<br>--- | 123,00<br>--- | 4568<br>--- | 246<br>--- | 2,00<br>--- | 4<br>--- |
| | | | | | 401,00 | 29,30 | 802 | 59 | 0,17 | 0 |
| 165. | ТПрайс-ли<br>ст | Главный распределительный щит ВРУ-1-12-10 | шт | 1,00 | 32557,23<br>--- | --<br>-- | 32557<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166. | ТПрайс-лист | Главный распределительный щит ВРУ18.63.40 Iсекция | шт | 1,00 | 28175,44<br>--- | --<br>--- | 28175<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 167. | Е0167-17-5 | Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный | шт | 2,00 | 181,55<br>180,86 | 0,69<br>0,11 | 363<br>362 | 1<br>-- | 0,89<br>0,00 | 2<br>0 |
| 168. | С151801-1057 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10 | шт. | 2,00 | 4986,00<br>--- | --<br>--- | 9972<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 169. | Ц0108-572-3 | Установка щитов распределительных навесных на 18 модулей | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 170. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩВ-1 | шт | 1,00 | 5887,73<br>--- | --<br>--- | 5888<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 171. | Ц0108-572-3 | Установка щитов распределительных навесных на 48 модулей | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 172. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩС-1с | шт | 1,00 | 16728,18<br>--- | --<br>--- | 16728<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 173. | Ц0108-572-3 | Установка щитов распределительных навесных на 48 модулей | шт | 1,00 | 1299,30<br>317,00 | 68,30<br>13,50 | 1299<br>317 | 68<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 174. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩС-2с | шт | 1,00 | 13209,96<br>--- | --<br>--- | 13210<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 175. | Ц0108-572-8 | Установка щитов распределительных встроенных на 12 модулей | шт | 1,00 | 1245,70<br>261,00 | 66,70<br>13,50 | 1246<br>261 | 67<br>14 | 2,00<br>0,08 | 2<br>0 |
| 176. | ТПрайс-лист | Щит распределительный ЩО-1с | шт | 1,00 | 2854,64<br>--- | --<br>--- | 2855<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 177. | Ц0108-530-1 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | шт | 1,00 | 892,90<br>394,00 | 17,90<br>2,30 | 893<br>394 | 18<br>2 | 2,00<br>0,01 | 2<br>0 |
| 178. | СПРАЙС-ЛИСТ | Пускатель магнитный ПМЛ-122002 | шт | 1,00 | 1614,91<br>--- | --<br>--- | 1615<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179. | Ц0108-529 -3 | Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А | шт | 5,00 | 1788,30 | 44,30 | 8942 | 222 | 3,00 | 15 |
| | | | | | 578,00 | 6,80 | 2890 | 34 | 0,04 | 0 |
| 180. | СПРАЙС-ЛИСТ | Контактор малой мощности КМИ10910 230В,9А | шт | 5,00 | 355,61 | -- | 1778 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181. | Ц0108-532 -4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста | шт | 1,00 | 467,40 | 9,40 | 467 | 9 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 263,00 | -- | 263 | -- | -- | -- |
| 182. | СПРАЙС-ЛИСТ | Кнопка управления двухштифтовая ПКЕ-222 2У3 | шт | 1,00 | 202,27 | -- | 202 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183. | Ц0108-524 -4 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 888,30 | 23,30 | 888 | 23 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 356,00 | 4,50 | 356 | 4 | 0,03 | 0 |
| 184. | С151803-166 | Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А | шт | 1,00 | 3470,00 | -- | 3470 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185. | Е0167-17-3 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический | шт | 1,00 | 74,51 | 0,03 | 75 | -- | 0,47 | 0 |
| | | | | | 74,48 | -- | 74 | -- | -- | -- |
| 186. | С151801-50 | Выключатель трехполюсный защищенный ГПВМ3-25 | шт | 1,00 | 3040,00 | -- | 3040 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204. | Е0167-16-7 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт | шт | 24,00 | 329,06 | 2,81 | 7897 | 67 | 1,87 | 45 |
| | | | | | 326,25 | 0,45 | 7830 | 11 | 0,00 | 0 |
| 205. | С151702-136 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 3019 | шт. | 5,00 | 591,00 | -- | 2955 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206. | С151702-141 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х18-701 NOrMA ГОСТ 17677-82 | шт. | 5,00 | 795,00 | -- | 3975 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами LZ236 | шт | 14,00 | 3329,32 | -- | 46611 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208. | Е0167-16-8 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт | шт | 20,00 | 435,14 | 7,64 | 8703 | 153 | 2,47 | 49 |
| | | | | | 427,50 | 1,19 | 8550 | 24 | 0,01 | 0 |
| 209. | СПРАЙС-ЛИСТ | Светильники с люминисцентными лампами PRS/R418 | шт | 20,00 | 1994,98 | -- | 39900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210. | С151706-76 | Лампы компактные люминисцентные Е27 Космос | шт | 11,00 | 64,00 | -- | 704 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211. | С151706-77 | Лампы компактные люминисцентные PL-L-18W | шт | 5,00 | 82,00 | -- | 410 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212. | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | шт | 92,00 | 82,00 | -- | 7544 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213. | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | шт | 15,00 | 101,00 | -- | 1515 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 107,00 | 14,00 | -- | 1498 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215. | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | шт | 4,00 | 241,70 | 91,00 | 967 | 364 | 0,82 | 3 |
| | | | | | 131,00 | 25,70 | 524 | 103 | 0,15 | 1 |
| 216. | С151704-2 | Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 | шт | 4,00 | 462,00 | -- | 1848 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217. | СПРАЙС-ЛИСТ | Блок аварийного питания CONVERSION KIT К-303 | шт | 7,00 | 3937,77 | -- | 27564 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | шт | 19,00 | 37,55 | -- | 713 | -- | 0,24 | 5 |
| | | | | | 37,55 | -- | 713 | -- | -- | -- |
| 219. | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 6,00 | 134,00 | -- | 804 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220. | С151801-1 | Выключатель одноклавишный, тип | шт | 13,00 | 156,00 | -- | 2028 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | С-1-86-10/220 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221. | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | шт | 18,00 | 37,55 | -- | 676 | -- | 0,24 | 4 |
| | | | | | 37,55 | -- | 676 | -- | -- | -- |
| 222. | С151801-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 8,00 | 237,00 | -- | 1896 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223. | С151801-157 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 | шт | 9,00 | 134,00 | -- | 1206 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224. | С151801-144 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ | шт | 1,00 | 105,00 | -- | 105 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Столовая | | | | | | | | 300349 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4583096 | 16250 | 3422 |
| | 586077 | 3408 | 23 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 566165 |
| Всего накладных расходов: | 566165 |
| Итого с накладными | 5149261 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 284635 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5433896 |
| Итого с временными, 1,44 % | 5506307 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 5575170 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5595574 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 5646584 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 15453425 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 309069 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 15762494 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1891499 |
| Итого с НДС | 17653993 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Конкурсная скидка 15,5% | | | | | | -2736369 | | |
| | | Всего по акту выполненных работ | | | | | | **14917624** | | |
| | | В том числе НДС 12% | | | | | | 1598317 | | |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металлиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Субподрядчик

Договор 51 от 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ.

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 Вентиляция

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| | | Раздел: Вентиляция | | | | | | | | |
| 336. | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными | м2 | 539,20 | 296,65 / 115,92 | 116,02 / 43,60 | 159953 / 62504 | 62561 / 23509 | 0,68 / 0,21 | 366 / 115 |
| 604. | Е0120-42-3 | Установка приточно-вытяжных установок производительностью до 31,5 тыс. м3-час | шт | 1,00 | 17308,21 / 12524,79 | 2715,67 / 1015,87 | 17308 / 12525 | 2716 / 1016 | 74,99 / 4,96 | 75 / 5 |
| 605. | СПРАЙС-ЛИСТ | Приточно-вытяжная система L-15490/8520 м3/час | шт | 1,00 | 929159,96 / -- | -- / -- | 929160 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 606. | СПРАЙС-ЛИСТ | щит управления с автоматикой | шт | 1,00 | 221381,07 / -- | -- / -- | 221381 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 607. | Е0120-42-1 | Установка приточных установок производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1,00 | 10674,51 / 8150,63 | 1322,38 / 496,13 | 10675 / 8151 | 1322 / 496 | 48,42 / 2,42 | 48 / 2 |
| 608. | СПРАЙС-ЛИ | Приточная система L-2000 м3/час | шт | 1,00 | 78607,14 | -- | 78607 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 609. | | СПРАЙС-ЛИ щит управления с автоматикой | шт | 1,00 | 78542,47 | -- | 78542 | -- | -- | -- |
| | | СТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610. | E0120-42-1 | Установка приточных установок производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1,00 | 10674,51 | 1322,38 | 10675 | 1322 | 48,42 | 48 |
| | | | | | 8150,63 | 496,13 | 8151 | 496 | 2,42 | 2 |
| 611. | | СПРАЙС-ЛИ Приточная система L-3600 м3/час | шт | 1,00 | 160265,69 | -- | 160266 | -- | -- | -- |
| | | СТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 612. | | СПРАЙС-ЛИ Щит управления с автоматикой КИПиА | шт | 1,00 | 87917,01 | -- | 87917 | -- | -- | -- |
| | | СТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 613. | E0120-42-1 | Установка приточных установок производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1,00 | 10674,51 | 1322,38 | 10675 | 1322 | 48,42 | 48 |
| | | | | | 8150,63 | 496,13 | 8151 | 496 | 2,42 | 2 |
| 614. | | СПРАЙС-ЛИ Приточная система L-3600 м3/час | шт | 1,00 | 160265,69 | -- | 160266 | -- | -- | -- |
| | | СТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 615. | | СПРАЙС-ЛИ щит управления с автоматикой КИПиА | шт | 1,00 | 87917,01 | -- | 87917 | -- | -- | -- |
| | | СТ | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 616. | E0120-31-1 | Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т | шт | 1,00 | 1429,66 | 48,55 | 1430 | 49 | 7,25 | 7 |
| | | | | | 1241,61 | 17,72 | 1242 | 18 | 0,09 | 0 |
| | | Итого по разделу: Вентиляция | | | | | 2014771 | | | 2014771 |
| | | ИТОГО: | | | | | 2014772 | 69292 | | 593 |
| | | | | | | | 100724 | 26031 | | 127 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 77412 |
| На сантехнические работы | 46933 |
| Всего накладных расходов: | 124345 |
| Итого с накладными | 2139117 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 128347 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 2267464 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 2300115 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 2331167 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 2340367 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 2363368 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | | | | | | 6468005 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 129360 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 6597365 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 791684 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 7389049 | | |
| | | Конкурсная скидка 15,5% | | | | | | -1145303 | | |
| | | Всего по акту выполненных работ | | | | | | **6243746** | | |
| | | В том числе НДС 12% | | | | | | 668973 | | |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Global Trade Center

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Субподрядчик

Договор 51 от 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОЫВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166А ЖЕТЫСУЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110.БЛОКИ 1-6 Автоматическая пожарная сигнализация, система контроля доступа, система громкого оповещения

# А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| 1. | Ц0110-386-7 | Оповещатель свето-звуковой | шт | 10,00 | 332,40 / 317,00 | -- / -- | 3324 / 3170 | -- / -- | 2,00 / -- | 20 / -- |
| 2. | ТПрайс-лист | Оповещатель свето-звуковой со стробом красного цвета ОПОП 124-7 | шт | 10,00 | 215,32 / -- | -- / -- | 2153 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 3. | Ц0110-667-2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | шт | 4,00 | 7509,60 / 7155,00 | 1,60 / -- | 30038 / 28620 | 6 / -- | 38,00 / -- | 152 / -- |
| 4. | ТПрайс-лист | Приемно-контрольный прибор на 20 шлейфов, Сигнал-20М | шт | 4,00 | 4991,54 / -- | -- / -- | 19966 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 5. | Ц0110-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля | шт | 2,00 | 994,30 / 936,00 | 1,60 / -- | 1989 / 1872 | 3 / -- | 5,00 / -- | 10 / -- |
| 6. | ТПрайс | Резервный источник бесперебойного | шт | 2,00 | 8280,08 | -- | 16560 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | питания РИП-24 | | | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 7. | Ц0108-121 -6 | Аккумулятор | шт | 2,00 | 938,00 / 790,00 | -- / -- | 1876 / 1580 | -- / -- | 5,00 / -- | 10 / -- |
| 8. | ТПрайс-лист | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач, АБ1217 | шт | 2,00 | 3410,88 / -- | -- / -- | 6822 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 9. | Ц0110-669 -3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля | шт | 1,00 | 994,30 / 936,00 | 1,60 / -- | 994 / 936 | 2 / -- | 5,00 / -- | 5 / -- |
| 10. | ТПрайс | Резервированный источник питания,12В,1А СКАТ-1200С | шт | 1,00 | 1295,19 / -- | -- / -- | 1295 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 11. | Ц0108-121 -6 | Аккумулятор | шт | 1,00 | 938,00 / 790,00 | -- / -- | 938 / 790 | -- / -- | 5,00 / -- | 5 / -- |
| 12. | СПРАЙС-ЛИСТ | Аккумуляторная батарея 12В 7А | шт | 1,00 | 502,42 / -- | -- / -- | 502 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 13. | Ц0110-668 -2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 123,00 | 369,90 / 347,00 | 1,60 / -- | 45498 / 42681 | 197 / -- | 2,00 / -- | 246 / -- |
| 14. | ТПрайс-лист | Извещатель пожарный дымовой, тип ИП212-45 "Марко" | шт | 123,00 | 264,26 / -- | -- / -- | 32504 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 15. | Ц0110-669 -6 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля | шт | 2,00 | 1648,60 / 1523,00 | 1,60 / -- | 3297 / 3046 | 3 / -- | 8,00 / -- | 16 / -- |
| 16. | СПРАЙС-ЛИСТ | Блок индикации на 63 раздела С2000-БИ, Болид | шт | 2,00 | 6002,90 / -- | -- / -- | 12006 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 17. | Ц0110-668 -2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 19,00 | 369,90 / 347,00 | 1,60 / -- | 7028 / 6593 | 30 / -- | 2,00 / -- | 38 / -- |
| 18. | ТПрайс-ли | Извещатель пожарный ручной, тип | шт | 19,00 | 332,77 | -- | 6323 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | ИПР-513-3 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Ц0110-667 -3 | Установка пульта контроля и управления | шт | 1,00 | 326,40 / 311,00 | 0,20 / -- | 326 / 311 | -- / -- | 1,70 / -- | 2 / -- |
| 20. | СПРАЙС-ЛИ СТ | Пульт контроля и управления С2000М, Болид | шт | 1,00 | 9356,69 / -- | -- / -- | 9357 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 21. | Ц0110-668 -1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 142,00 | 153,50 / 144,00 | -- / -- | 21797 / 20448 | -- / -- | 1,00 / -- | 142 / -- |
| 22. | ТПрайс-ли ст | Извещатель пожарный тепловой, тип ИП-101-1А-А3 | шт | 142,00 | 137,02 / -- | -- / -- | 19457 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 23. | Ц0110-669 -3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля | шт | 2,00 | 994,30 / 936,00 | 1,60 / -- | 1989 / 1872 | 3 / -- | 5,00 / -- | 10 / -- |
| 24. | ТПрайс-ли ст | Повторитель интерфейса С2000-ПИ, Болид | шт | 2,00 | 4208,55 / -- | -- / -- | 8417 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | | | | | | | | | 254456 |

Итого по разделу: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Раздел: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Ц0110-667 -3 | Установка контроля и управления | шт | 8,00 | 326,40 / 311,00 | 0,20 / -- | 2611 / 2488 | 2 / -- | 1,70 / -- | 14 / -- |
| 42. | ТПрайс | Клавиатура, выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие, снятие охранных зон С2000-К, Болид | шт | 8,00 | 5004,59 / -- | -- / -- | 40037 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 43. | Ц0110-668 -2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 14,00 | 369,90 / 347,00 | 1,60 / -- | 5179 / 4858 | 22 / -- | 2,00 / -- | 28 / -- |
| 44. | ТПрайс-ли ст | Извещатель охранный инфракрасный ИО409-50 | шт | 14,00 | 647,60 / -- | -- / -- | 9066 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | Ц0110-668 -4 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный | шт | 10,00 | 195,70 / 178,00 | -- / -- | 1957 / 1780 | -- / -- | 1,00 / -- | 10 / -- |
| 46. | ТПрайс-лист | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-6 | шт | 10,00 | 145,18 / -- | -- / -- | 1452 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Итого по разделу: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | 60302 |
| | | Раздел: СИСТЕМА ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| 58. | Ц0110-99-3 | Оборудование станции: селектор каналов | номер | 1,00 | 668,80 / 644,00 | -- / -- | 669 / 644 | -- / -- | 3,00 / -- | 3 / -- |
| 59. | ТПрайс-лист | Блок селектора на 10 зон Т-6212А, ITC | шт | 1,00 | 25512,31 / -- | -- / -- | 25512 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 60. | Ц0110-667 -9 | Приборы приемно-контрольные | шт | 1,00 | 3503,10 / 3420,00 | 1,60 / -- | 3503 / 3420 | 2 / -- | 18,00 / -- | 18 / -- |
| 61. | ТПрайс-лист | Блок контроля состояния трансляционных линий, 10вх.-10вых., Т-6242, ITC | шт | 1,00 | 33309,55 / -- | -- / -- | 33310 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 62. | Ц0110-99-7 | Усилитель | шт | 2,00 | 1938,70 / 1843,00 | -- / -- | 3877 / 3686 | -- / -- | 12,00 / -- | 24 / -- |
| 63. | ТПрайс-лист | Усилитель мощности 480Вт 100, 23 кг Т-6350, ITC | шт | 2,00 | 36735,11 / -- | -- / -- | 73470 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 64. | Ц0110-184 -2 | Коммутатор производственного контроля | шт | 1,00 | 2848,40 / 2813,00 | -- / -- | 2848 / 2813 | -- / -- | 17,00 / -- | 17 / -- |
| 65. | ТПрайс-лист | Силовой коммутатор, 16 каналов Т-6216, ITC | шт | 1,00 | 17519,32 / -- | -- / -- | 17519 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 66. | Ц0111-96-3 | Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/ | шт | 1,00 | 458,17 / 441,00 | 12,44 / 4,50 | 458 / 441 | 12 / 4 | 3,00 / 0,03 | 3 / 0 |
| 67. | ТПрайс-лист | Блок согласования с линией, 1 вх., 1вых Т-6241, ITC | шт | 1,00 | 17845,57 / -- | -- / -- | 17846 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | Ц0110-99-7 | Микшер-предусилитель | шт | 1,00 | 1938,70 / 1843,00 | -- / -- | 1939 / 1843 | -- / -- | 12,00 / -- | 12 / -- |
| 69. | ТПрайс-лист | Микшер-предусилитель 4 микр/линейных входов Т-1S01, ITC | шт | 1,00 | 13539,14 / -- | -- / -- | 13539 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 70. | Ц0110-398-16 | Пульт микрофонный | шт | 2,00 | 3162,00 / 2453,00 | -- / -- | 6324 / 4906 | -- / -- | 15,00 / -- | 30 / -- |
| 71. | ТПрайс-лист | Микрофонный пульт с выбором зон, до 16 микрофонов в одной группе Т-218А, ITC | шт | 2,00 | 12234,16 / -- | -- / -- | 24468 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 72. | Ц0110-197-7 | Оборудование сигнально-вызывное | шт | 1,00 | 1507,40 / 1492,00 | -- / -- | 1507 / 1492 | -- / -- | 9,00 / -- | 9 / -- |
| 73. | ТПрайс-лист | Блок аварийного сигнала, сирена и речевые сообщения Т-6247, ITC | шт | 1,00 | 20390,27 / -- | -- / -- | 20390 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 74. | Ц0110-350-21 | Аппаратура цветного телевидения. Видеомагнитофон | шт | 1,00 | 814,00 / 594,00 | 30,00 / 11,30 | 814 / 594 | 30 / 11 | 4,00 / 0,07 | 4 / 0 |
| 75. | ТПрайс-лист | Профессиональный CD/MP3 проигрыватель и тюнер AM-FM Т-2221, ITC | шт | 1,00 | 25512,31 / -- | -- / -- | 25512 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 76. | Ц0110-669-6 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок мониторинга и контроля | шт | 1,00 | 1648,60 / 1523,00 | 1,60 / -- | 1649 / 1523 | 2 / -- | 8,00 / -- | 8 / -- |
| 77. | ТПрайс-лист | Блок мониторинга на 10 каналов Т-6204, ITC | шт | 1,00 | 16279,59 / -- | -- / -- | 16280 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 78. | СПРАЙС-ЛИСТ | Коннектор XLR-3-F | шт | 7,00 | 81,56 / -- | -- / -- | 571 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 79. | СПРАЙС-ЛИСТ | Коннектор XLR-3-M | шт | 9,00 | 81,56 / -- | -- / -- | 734 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 80. | СПРАЙС-ЛИСТ | Коннектор RCA с позолоченным наконечником EGA-235, EvErGrEEn | шт | 4,00 | 91,35 / -- | -- / -- | 365 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | СПРАЙС-ЛИСТ | Коннектор TRS с хромированной отделкой EGA-016, EvErGrEEn | шт | 6,00 | 75,04<br>--- | --<br>--- | 450<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 82. | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа | шт | 58,00 | 702,30<br>648,00 | --<br>-- | 40733<br>37584 | --<br>-- | 4,00<br>-- | 232<br>-- |
| 83. | ТПрайс-лист | Настенная акустическая система TF-700, ITC | шт | 58,00 | 3164,57<br>--- | --<br>--- | 183545<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 84. | Ц0110-898-2 | Разные работы: шкаф телекоммуникационный, при установке в готовой нише | шкаф | 1,00 | 3955,00<br>2032,00 | 810,00<br>191,00 | 3955<br>2032 | 810<br>191 | 12,00<br>1,11 | 12<br>1 |
| 85. | ТПрайс-лист | Шкаф телекоммуникационный для установки 19" оборудования на 22U 600X800X1166, TOTEn | шт | 1,00 | 14941,99<br>--- | --<br>--- | 14942<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 86. | Ц0110-349-4 | Аппаратура настенного типа | шт | 2,00 | 702,30<br>648,00 | --<br>-- | 1405<br>1296 | --<br>-- | 4,00<br>-- | 8<br>-- |
| 87. | ТПрайс-лист | Звуковая колонка настенная 2-х полосная JCO-110 | шт | 2,00 | 2120,59<br>--- | --<br>--- | 4241<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| | | Итого по разделу: СИСТЕМА ГРОМКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ | | | | | | | | 542377 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 857133<br>183319 | 1124<br>206 | 1087<br>1 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 155537 |
| Всего накладных расходов: | 155537 |
| Итого с накладными | 1012670 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 22683 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1035353 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1041123 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1046611 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1048237 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1052302 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | | | | | | 2879913 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 57598 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 2937511 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 352501 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 3290012 | | |
| | | Конкурсная скидка 15,5% | | | | | | -509952 | | |
| | | Всего по акту выполненных работ | | | | | | **2780060** | | |
| | | В том числе НДС 12% | | | | | | 297864 | | |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

«Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"

Субподрядчик

Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОЫВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166А ЖЕТЫСУЙСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110

# А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. | Стоим. ед., тенге: Всего: з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. | Общая стоим., тенге: Всего: з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1,00 | 961,60 / 412,00 | 22,60 / 2,30 | 962 / 412 | 23 / 2 | 2,00 / 0,01 | 2 / 0 | | |
| 2. | ТПрайс-лист | Щиток настенный с дверью на 18 модулей 84918, DCS | шт | 1,00 | 2016,52 / -- | -- / -- | 2017 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | | |
| 3. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00 / 340,00 | 28,00 / 4,50 | 862 / 340 | 28 / 4 | 2,00 / 0,03 | 2 / 0 | | |
| 4. | С151801-31 | Выключатели автоматические 1Р, 40А | шт | 1,00 | 429,00 / -- | -- / -- | 429 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | | |
| 5. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 26,00 | 501,20 / 227,00 | 13,20 / 2,30 | 13031 / 5902 | 343 / 60 | 1,00 / 0,01 | 26 / 0 | | |
| 6. | С151801-31 | Выключатели автоматические 1Р, 25А | шт | 3,00 | 429,00 / -- | -- / -- | 1287 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | | |
| 7. | С151801-2 | Выключатели автоматические 1Р, 16А | шт | 4,00 | 330,00 | -- | 1320 | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | С151801-25 | Выключатели автоматические 1Р, 10А | шт | 11,00 | 250,00 | -- | 2750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | С151801-21 | Выключатели автоматические 1Р, 6А | шт | 8,00 | 286,00 | -- | 2288 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | ТПрайс-лист | Дин-рейка перфорированная OMEgA 3F, 32X15 мм, DCS | шт | 1,00 | 269,48 | -- | 269 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Е0167-14-1 | Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2 | м | 173,00 | 104,75 | 0,06 | 18122 | 10 | 0,59 | 103 |
| | | | | | 104,69 | -- | 18111 | -- | 0,00 | 0 |
| 12. | Е0167-13-2 | Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2 | м | 27,00 | 11,86 | -- | 320 | -- | 0,07 | 2 |
| | | | | | 11,86 | -- | 320 | -- | -- | -- |
| 13. | С151601-341 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 | км | 0,10 | 32123,00 | -- | 3212 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С151601-342 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 | км | 0,10 | 50586,00 | -- | 5059 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0167-12-10 | Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм | м | 27,00 | 34,38 | 0,34 | 928 | 9 | 0,23 | 6 |
| | | | | | 34,04 | 0,09 | 919 | 2 | 0,00 | 0 |
| 16. | С130804-70 | Труба жесткая гладкая д.32 мм, 3м DCS | м | 27,00 | 90,00 | -- | 2430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | СПРАЙС-ЛИСТ | Держатель оцинкованный двусторонний д.32 мм, DCS | шт | 27,00 | 10,11 | -- | 273 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ИТОГО: | | | | | | | 55559 | 412 | | 141 |
| | | | | | | | 26004 | 68 | | -- |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 24557 |
| Всего накладных расходов: | 24557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 80116 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4670 | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 84786 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 85974 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 87104 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 87439 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 88276 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 241591 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | | | | | | 4832 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 246423 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 29571 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 275994 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | -42779 | | |
| | | Конкурсная скидка 15,5% | | | | | | **233215** | | |
| | | Всего по акту выполненных работ | | | | | | 24987 | | |
| | | В том числе НДС 12% | | | | | | | | |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

«Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004121 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 от 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ.

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110

# А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 19. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 4104,00 | 12,59 / 12,29 | -- / -- | 51684 / 50453 | -- / -- | 0,06 / -- | 236 / -- |
| 20. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 120,00 | 12,73 / 12,29 | -- / -- | 1528 / 1475 | -- / -- | 0,06 / -- | 7 / -- |
| 258. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 10,00 | 12,73 / 12,29 | -- / -- | 127 / 123 | -- / -- | 0,06 / -- | 1 / -- |
| 276. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 15,00 | 12,73 / 12,29 | -- / -- | 191 / 184 | -- / -- | 0,06 / -- | 1 / -- |
| | | Итого по разделу: Отопление | | | | | | | | 53530 |
| | | Раздел: Вентиляция | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 53530<br>52235 | --<br>-- | | 245<br>-- |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На сантехнические работы | 60175 |
| Всего накладных расходов: | 60175 |
| Итого с накладными | 113705 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 6822 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 120527 |
| Итого с временными, 1,44 % | 122263 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 123914 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 124403 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 125626 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 343810 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 6876 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 350686 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 42082 |
| Итого с НДС | 392768 |
| Конкурсная скидка 15,5% | -60879 |
| Всего по акту выполненных работ | 331889 |
| В том числе НДС 12% | 35560 |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Металиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 от 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3, 166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ Водопровод и канализация

# А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: Всего / в т.ч. з/п |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Водопровод хоз.питьевой В1 (школа) | | | | | | | | |
| 4. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 1,00 | 12,73 / 12,29 | -- / -- | 13 / 12 | -- / -- | 0,06 / -- | 0 / -- |
| 38. | Е0116-23-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм | 1узел | 1,00 | 3951,56 / 1710,34 | 238,77 / 90,00 | 3952 / 1710 | 239 / 90 | 10,34 / 0,44 | 10 / 0 |
| 39. | С131102-14 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч | шт | 1,00 | 10600,00 / -- | -- / -- | 10600 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 40. | Е0118-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | 1фильтр | 1,00 | 540,99 / 333,14 | 186,47 / 69,53 | 541 / 333 | 186 / 70 | 1,93 / 0,33 | 2 / 0 |
| 41. | С130905-17 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого | шт | 1,00 | 10564,00 / | -- / | 10564 / | -- / | -- / | -- / |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 1,00 | 66,28 | -- | 66 | -- | 0,14 | 0 |
| | | | | | 26,65 | -- | 27 | -- | -- | -- |
| 43. | Е0116-12-4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм | 1соедин. | 2,00 | 619,72 | 66,42 | 1239 | 133 | 1,68 | 3 |
| | | | | | 310,50 | 25,31 | 621 | 51 | 0,13 | 0 |
| 44. | С130810-113 | Переход ППР-сталь, 100-100 мм | шт | 2,00 | 338,00 | -- | 676 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | Е0116-12-1 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм | 1соедин. | 2,00 | 762,97 | 46,24 | 1526 | 92 | 1,10 | 2 |
| | | | | | 204,41 | 16,88 | 409 | 34 | 0,09 | 0 |
| | | Итого по разделу: Водопровод хоз.питьевой В1 (школа) | | | | | | | | 29177 |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (школа) | | | | | | | | |
| 51. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 2,00 | 12,73 | -- | 25 | -- | 0,06 | 0 |
| | | | | | 12,29 | -- | 25 | -- | -- | -- |
| 81. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1шт | 5,00 | 521,42 | 49,05 | 2607 | 245 | 1,69 | 8 |
| | | | | | 292,39 | 19,69 | 1462 | 98 | 0,09 | 0 |
| 85. | С130904-1166 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3,00 | 1292,00 | -- | 3876 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | С130904-1167 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,00 | 1929,00 | -- | 3858 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 15 мм | 1кран | 5,00 | 141,06 | 1,96 | 705 | 10 | 0,34 | 2 |
| | | | | | 62,10 | -- | 310 | -- | -- | -- |
| 88. | С130901-37 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 5,00 | 401,00 | -- | 2005 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89. | Е0116-15- | Установка задвижек на | 1шт | 3,00 | 981,63 | 112,66 | 2945 | 338 | 2,99 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | | | 514,91 | 42,19 | 1545 | 127 | 0,20 | 1 |
| 94. | С130810-4 5 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 408,00 | 200,00 | -- | 81600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 33,00 | 66,28 | -- | 2187 | -- | 0,14 | 5 |
| | | | | | 26,65 | -- | 879 | -- | -- | -- |
| 96. | Е0117-2-2 | Установка полотенцесушителей латунных хромированных | шт | 3,00 | 7362,17 | 8,69 | 22087 | 26 | 2,85 | 9 |
| | | | | | 476,10 | 2,81 | 1428 | 8 | 0,01 | 0 |
| 97. | Е0116-23-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм | 1узел | 1,00 | 3217,46 | 114,61 | 3217 | 115 | 6,82 | 7 |
| | | | | | 1148,85 | 42,19 | 1149 | 42 | 0,21 | 0 |
| 98. | Е0116-23-2 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм | 1узел | 1,00 | 3951,56 | 238,77 | 3952 | 239 | 10,34 | 10 |
| | | | | | 1710,34 | 90,00 | 1710 | 90 | 0,44 | 0 |
| 99. | С131102-1 5 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | шт | 1,00 | 8320,00 | -- | 8320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | С131102-1 4 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч | шт | 1,00 | 10600,00 | -- | 10600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | Е0118-21-6 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм | 1фильтр | 1,00 | 435,97 | 143,75 | 436 | 144 | 1,63 | 2 |
| | | | | | 279,84 | 55,04 | 280 | 55 | 0,26 | 0 |
| 102. | С130905-1 6 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 | шт | 1,00 | 8760,00 | -- | 8760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | Е0118-21-7 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм | 1фильтр | 1,00 | 540,99 | 186,47 | 541 | 186 | 1,93 | 2 |
| | | | | | 333,14 | 69,53 | 333 | 70 | 0,33 | 0 |
| 104. | С130905-1 7 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р | шт | 1,00 | 10564,00 | -- | 10564 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50553-2010 | | | | | | | | |
| 105. | E0118-22-5 | Установка кранов воздушных | комплект | 2,00 | 66,28 | -- | 133 | -- | 0,14 | 0 |
| | | | | | 26,65 | -- | 53 | -- | -- | -- |
| 106. | E0116-12-4 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм | 1соедин. | 4,00 | 619,72 | 66,42 | 2479 | 266 | 1,68 | 7 |
| | | | | | 310,50 | 25,31 | 1242 | 101 | 0,13 | 1 |
| 107. | C130810-110 | Переход ППР-сталь, 80-80 мм | шт | 2,00 | 321,00 | -- | 642 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | C130810-113 | Переход ППР-сталь, 100-100 мм | шт | 2,00 | 338,00 | -- | 676 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | E0116-12-1 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм | 1соедин. | 2,00 | 762,97 | 46,24 | 1526 | 92 | 1,10 | 2 |
| | | | | | 204,41 | 16,88 | 409 | 34 | 0,09 | 0 |
| | | Итого по разделу: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (школа) | | | | | | | | 173741 |
| | | Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (столовая) | | | | | | | | |
| | | Раздел: Горячее водоснабжение с циркуляцией (Т3,Т4) (столовая) | | | | | | | | |
| | | Раздел: Канализация (К3) | | | | | | | | |
| 128. | E0165-12-1 | Установка раковины /умывальника/ | компл | 1,00 | 524,90 | 3,81 | 525 | 4 | 2,89 | 3 |
| | | | | | 488,25 | 0,59 | 488 | 1 | 0,01 | 0 |
| 129. | C131101-70 | Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм | комплект | 1,00 | 5470,00 | -- | 5470 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | C131101-99 | Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл | 1,00 | 1430,00 | -- | 1430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. | С131101-59 | Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом | шт | 1,00 | 2330,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | комплект | 5,00 | 4022,72 | 17,37 | 20114 | 87 | 1,79 | 9 |
| | | | | | 320,85 | 5,62 | 1604 | 28 | 0,04 | 0 |
| 133. | С131101-99 | Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл | 5,00 | 1430,00 | -- | 7150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация (К3) | | | | | | | | 37019 |
| | | Раздел: Канализация хоз.бытовая (К1) | | | | | | | | |
| 144. | Е0165-12-3 | Установка унитазов детских с бачком | компл | 20,00 | 732,80 | 6,67 | 14656 | 133 | 3,77 | 75 |
| | | | | | 657,00 | 1,13 | 13140 | 23 | 0,01 | 0 |
| 145. | С131101-78 | Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском | шт | 20,00 | 2940,00 | -- | 58800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | С131101-8 | Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл | 20,00 | 3470,00 | -- | 69400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | Е0165-12-3 | Установка унитазов с бачком | компл | 33,00 | 732,80 | 6,67 | 24182 | 220 | 3,77 | 124 |
| | | | | | 657,00 | 1,13 | 21681 | 37 | 0,01 | 0 |
| 148. | С131101-83 | Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой | шт | 33,00 | 5020,00 | -- | 165660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | С131101-8 | Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл | 33,00 | 3470,00 | -- | 114510 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150. | Е0165-12-1 | Установка раковины /умывальника/ | компл | 24,00 | 524,90 | 3,81 | 12598 | 91 | 2,89 | 69 |
| | | | | | 488,25 | 0,59 | 11718 | 14 | 0,01 | 0 |
| 151. | С131101-70 | Умывальники керамические детские овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с | комплект | 24,00 | 5470,00 | -- | 131280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм | | | | | | | | |
| 152. | Е0165-12-1 | Установка раковины /умывальника/ | компл | 92,00 | 524,90 | 3,81 | 48291 | 351 | 2,89 | 266 |
| | | | | | 488,25 | 0,59 | 44919 | 54 | 0,01 | 1 |
| 153. | С131101-70 | Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм | комплект | 92,00 | 5470,00 | -- | 503240 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | С131101-99 | Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл | 116,00 | 1430,00 | -- | 165880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155. | Е0165-12-5 | Установка поддонов душевых | компл | 3,00 | 605,39 | 2,03 | 1816 | 6 | 3,14 | 9 |
| | | | | | 544,50 | 0,45 | 1634 | 1 | 0,00 | 0 |
| 156. | С131101-36 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900x900x158 мм | шт | 3,00 | 4500,00 | -- | 13500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157. | Е0117-2-3 | Установка смесителей | шт | 3,00 | 162,61 | 1,96 | 488 | 6 | 0,81 | 2 |
| | | | | | 144,90 | -- | 435 | -- | -- | -- |
| 158. | С131101-88 | Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой | компл | 3,00 | 4420,00 | -- | 13260 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159. | Е0165-12-8 | Установка писсуаров | компл | 1,00 | 342,75 | 1,65 | 343 | 2 | 1,83 | 2 |
| | | | | | 308,25 | 0,23 | 308 | -- | 0,00 | 0 |
| 160. | С131101-33 | Писсуары настенные керамические с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435x360x290 мм | шт | 1,00 | 2150,00 | -- | 2150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161. | Е0165-12-9 | Установка трапов чугунных | компл | 8,00 | 404,58 | 3,39 | 3237 | 27 | 2,15 | 17 |
| | | | | | 375,75 | 0,47 | 3006 | 4 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162. | С131101-62 | Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355x200x142 мм | комплект | 8,00 | 3177,00 | -- | 25416 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163. | Е0116-21-4 | Установка воронок сливных диам. 150 мм | 1воронка | 6,00 | 324,93 | 8,69 | 1950 | 52 | 1,56 | 9 |
| | | | | | 250,99 | 2,81 | 1506 | 17 | 0,01 | 0 |
| 164. | С130810-121 | Воронка стальная, д.150x50мм | шт | 6,00 | 408,00 | -- | 2448 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165. | С131101-60 | Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм | шт | 19,00 | 284,00 | -- | 5396 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Канализация хоз.бытовая (К1) | | | | | | | | 1378500 |
| | | Раздел: Производственная напорная канализация условно чистых вод (К4н) | | | | | | | | |
| 166. | Е0116-7-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм | м | 10,00 | 481,69 | 5,24 | 4817 | 52 | 0,39 | 4 |
| | | | | | 68,83 | 1,97 | 688 | 20 | 0,01 | 0 |
| 167. | С130904-1166 | Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,00 | 1292,00 | -- | 2584 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168. | Е0118-13-1 | Установка насосов | 1насос | 2,00 | 3524,53 | 154,72 | 7049 | 309 | 15,40 | 31 |
| | | | | | 2627,81 | 57,94 | 5256 | 116 | 0,28 | 1 |
| 169. | СПРАЙС | Насос погружной TMW32/8 WilO-DrAin в комплекте с автоматикой | шт | 2,00 | 11203,88 | -- | 22408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Производственная напорная канализация условно чистых вод (К4н) | | | | | | | | 36858 |
| | | Раздел: Жироуловитель | | | | | | | | |
| 205. | Е0113-13-3 | Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей | м2 | 8,41 | 24,43 | 0,06 | 205 | 1 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 6,73 | 0,03 | 57 | -- | 0,00 | 0 |
| 206. | Е0113-21-10 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-773 | м2 | 8,41 | 47,59 | 0,06 | 400 | 1 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,20 | 0,03 | 35 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207. | Е0127-39-17 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 5,34 | 1127,44 | 32,92 | 6018 | 176 | 0,35 | 2 |
| | | | | | 54,08 | 8,22 | 289 | 44 | 0,04 | 0 |
| 208. | Е0127-39-18 | Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 | м2 | -5,34 | 492,19 | 0,38 | -2627 | -2 | 0,06 | -0 |
| | | | | | 11,15 | 0,12 | -60 | -1 | 0,00 | -0 |
| | | Итого по разделу: Жироуловитель | | | | | | | | 3996 |

ИТОГО: 1659292 3828 704
120641 1228 7

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 401 |
| На сантехнические работы | 128796 |
| Всего накладных расходов: | 129197 |
| Итого с накладными | 1788489 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 107309 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1895798 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1923097 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 1949059 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1956751 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1975982 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 5407817 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 108156 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 5515973 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 661917 |
| Итого с НДС | 6177890 |
| Конкурсная скидка 15,5% | -957573 |
| Всего по акту выполненных работ | **5220317** |
| В том числе НДС 12% | 559320 |

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:
ТОО «Металиты Алматы»
Тохсейтов Ж.Т.