Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за 20 октября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		51	11.07.2017					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**350 570 061**	**37 995 611**							**4 559 473**	**42 555 084**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"20" октября 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"20" октября 2017 год

1330

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А,ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Техническое помещение СС блок 3 КЖ-38								
1.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	1,70	862,28 785,25	0,05 0,02	1464 1333	-- --	5,13 0,00	9 0
2.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	1,70	112,50 112,50	-- --	191 191	-- --	0,83 --	1 --
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,97	176,40 --	176,40 35,28	524 --	524 105	-- 0,74	-- 2
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1,70	3,77 0,48	3,24 1,12	6 1	6 2	0,00 0,00	0 0
5.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,53	6491,81 672,75	441,82 166,90	9932 1029	676 255	4,14 0,82	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00 -- --	-- -- --	402 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
7.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 -- --	-- -- --	2089 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,41	252,00 42,95	4,77 1,80	1615 275	31 12	0,24 0,01	2 0
9.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	29,12	882,85 258,75	43,41 16,26	25705 7534	1264 473	1,64 0,08	48 2
10.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	10023,81 9496,13	527,69 196,87	353 334	19 7	64,86 0,96	2 0
11.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00 -- --	-- -- --	366 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 -- --	-- -- --	423 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00 -- --	-- -- --	114 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00 -- --	-- -- --	37 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 -- --	-- -- --	156 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00 -- --	-- -- --	2214 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 -- --	-- -- --	490 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179612,58 54596,25	670,08 253,12	90 27	-- --	332,35 1,24	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177381,63	2282,62	2643	34	49,10	1
					9315,00	863,44	139	13	4,21	0
20.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	0,04	5042,20	354,05	202	14	4,77	0
					830,59	133,74	33	5	0,65	0
		Итого по разделу: Техническое помещение СС блок 3 КЖ-38								49015
		Раздел: Приточная венткамера в осях 1-3 блок-4 КЖ-39								
21.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	4,11	862,28	0,05	3541	--	5,13	21
					785,25	0,02	3225	--	0,00	0
22.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	4,11	112,50	--	462	--	0,83	3
					112,50	--	462	--	--	--
23.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7,19	176,40	176,40	1268	1268	--	--
					--	35,28	--	254	0,74	5
24.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4,11	3,77	3,24	15	13	0,00	0
					0,48	1,12	2	5	0,00	0
25.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,62	6491,81	441,82	17009	1158	4,14	11
					672,75	166,90	1763	437	0,82	2
26.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00	--	4641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,50	252,00	4,77	3905	74	0,24	4
					42,95	1,80	666	28	0,01	0
29.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных	м2	70,17	882,85	43,41	61947	3046	1,64	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м			258,75	16,26	18156	1141	0,08	6
30.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,14	10023,81	527,69	1362	72	64,86	9
					9496,13	196,87	1290	27	0,96	0
31.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	--	3917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179612,58	670,08	485	2	332,35	1
					54596,25	253,12	147	1	1,24	0
39.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177381,63	2282,62	7255	93	49,10	2
					9315,00	863,44	381	35	4,21	0
40.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	0,07	5042,20	354,05	353	25	4,77	0
					830,59	133,74	58	9	0,65	0
41.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	15,92	862,28	0,05	13731	1	5,13	82
					785,25	0,02	12504	--	0,00	0
42.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	15,92	112,50	--	1791	--	0,83	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					112,50	--	1791	--	--	--
43.	E010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,87	176,40	176,40	4916	4916	--	--
					--	35,28	--	983	0,74	21
44.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,92	3,77	3,24	60	52	0,00	0
					0,48	1,12	8	18	0,00	0
45.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,24	3997,84	82,51	4957	102	1,55	2
					225,11	31,16	279	39	0,15	0
46.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	4,90	8726,11	450,60	42758	2208	10,34	51
					1656,00	170,21	8114	834	0,83	4
47.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	41200,00	--	4112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,01	252,00	4,77	5798	110	0,24	6
					42,95	1,80	988	41	0,01	0
		Итого по разделу: Приточная венткамера в осях 1-3 блок-4 КЖ-39								194104
		Раздел: Венткамера в осях 14-18 блок-6 КЖ-40								
50.	E0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	3,58	862,28	0,05	3086	--	5,13	18
					785,25	0,02	2810	--	0,00	0
51.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	3,58	112,50	--	403	--	0,83	3
					112,50	--	403	--	--	--
52.	E010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,26	176,40	176,40	1105	1105	--	--
					--	35,28	--	221	0,74	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3,58	3,77	3,24	13	12	0,00	0
					0,48	1,12	2	4	0,00	0
54.	E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,50	6491,81	441,82	16230	1105	4,14	10
					672,75	166,90	1682	417	0,82	2
55.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,51	252,00	4,77	3403	64	0,24	3
					42,95	1,80	580	24	0,01	0
58.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	60,03	882,85	43,41	52998	2606	1,64	99
					258,75	16,26	15533	976	0,08	5
59.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,14	10023,81	527,69	1443	76	64,86	9
					9496,13	196,87	1367	28	0,96	0
60.	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,09	65900,00	--	6089	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
66.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00 --	-- --	3917 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179612,58 54596,25	670,08 253,12	485 147	2 1	332,35 1,24	1 0
68.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	7166 376	92 35	49,10 4,21	2 0
69.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	0,09	5042,20 830,59	354,05 133,74	454 75	32 12	4,77 0,65	0 0
70.	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	4,74	862,28 785,25	0,05 0,02	4089 3724	-- --	5,13 0,00	24 0
71.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	4,74	112,50 112,50	-- --	534 534	-- --	0,83 --	4 --
72.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,30	176,40 --	176,40 35,28	1464 --	1464 293	-- 0,74	-- 6
73.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4,74	3,77 0,48	3,24 1,12	18 2	15 5	0,00 0,00	0 0
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,46	3997,84 225,11	82,51 31,16	1839 104	38 14	1,55 0,15	1 0
75.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,39	8726,11 1656,00	450,60 170,21	12129 2302	626 237	10,34 0,83	14 1
76.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1306 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	5,51	252,00	4,77	1389	26	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,80	237	10	0,01	0
		Итого по разделу: Венткамера в осях 14-18 блок-6 КЖ-40								127182
		Раздел: Окна								
79.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	12,63	185,12 176,21	1,55 0,59	2338 2225	20 7	1,12 0,00	14 0
80.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	101,10	72,00 --	-- --	7279 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								9617
		Раздел: Витражи								
81.	Е0110-91-8	Установка металлопластиковых витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	90,90	379,30 196,66	23,60 8,22	34479 17877	2145 747	1,18 0,04	107 4
		Итого по разделу: Витражи								34479
		Раздел: Двери								
82.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	12,10	448,56 174,40	128,16 44,59	5426 2110	1550 539	1,03 0,17	13 2
83.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	169,18	673,27 219,42	39,81 15,05	113902 37121	6735 2546	1,32 0,07	224 12
84.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	2,52	366,88 159,65	103,92 36,46	925 402	262 92	0,92 0,15	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, с установкой пружин или пневмозатворов	м2	37,80	371,67	103,92	14049	3928	0,95	36
					164,44	36,46	6216	1378	0,15	6
86.	С11011-81 4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе доводчик двери	шт	12,00	5500,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	E0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	5,18	529,42	39,21	2744	203	1,14	6
					192,26	14,82	997	77	0,07	0
88.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	122,00	1380,00	--	168360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	16,00	2980,00	--	47680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	124,00	583,00	--	72292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	63,90	379,71	40,10	24263	2562	1,71	109
					313,09	15,16	20006	969	0,07	5
93.	С11011-81 4	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе доводчик двери	шт	9,00	5500,00	--	49500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	E0110-29-2	Заделка пеной	м2	63,90	69,29	0,06	4428	4	0,29	19
					45,80	0,03	2927	2	0,00	0
		Итого по разделу: Двери								572569
		Раздел: Полы								
95.	E0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	1581,60	1978,48	37,95	3129159	60020	0,92	1457
					152,78	9,32	241633	14744	0,05	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	1003,52	142,81	0,40	143314	401	0,27	272
					47,87	0,14	48043	138	0,00	1
97.	E0111-9-2	Устройство подложки под линолеумные полы	м2	2494,48	17,57	5,46	43833	13626	0,08	210
					12,11	2,05	30207	5114	0,01	25
98.	C11011-11-71	Звукоизоляционная подложка	м2	2569,31	40,00	--	102773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на теплозвукоизоляционной основе	м2	2494,48	2050,00	6,13	5113684	15279	0,44	1096
					67,28	2,31	167816	5768	0,01	28
		Итого по разделу: Полы								8532763
		Раздел: Внутренняя отделка								
100.	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными потолков, подготовленных под окраску	м2	3914,75	260,86	2,91	1021202	11402	0,30	1171
					50,20	1,10	196511	4306	0,01	21
101.	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1495,62	254,87	2,35	381188	3515	0,27	397
					44,77	0,90	66958	1346	0,00	7
102.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	382,80	1067,70	5,78	408716	2211	1,75	669
					293,22	3,93	112243	1502	0,02	8
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1811105
		Раздел: Наружная отделка								
103.	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	302,20	2420,83	3,20	731575	967	2,93	886
					483,86	1,21	146223	366	0,01	2
		Итого по разделу: Наружная отделка								731575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
104.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	3997,84	82,51	1599	33	1,55	1
					225,11	31,16	90	12	0,15	0
105.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	2,40	8726,11	450,60	20943	1081	10,34	25
					1656,00	170,21	3974	409	0,83	2
106.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,09	68200,00	--	6261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00	--	347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,04	252,00	4,77	3538	67	0,24	3
					42,95	1,80	603	25	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы								34669
ИТОГО:							12097081	148977		7297
							1194790	47088		261

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1276461
Всего накладных расходов:	1276461
Итого с накладными	13373542

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	802412
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14175954
Итого с временными, 1,44 %	14380088
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14574219
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14631739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14775540
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	40437317
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	808746
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41246063
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4949528
Итого с НДС	46195591
Конкурсная скидка 15,5%	-7160317
Всего по акту выполненных работ	**39035274**
В том числе НДС 12%	4182351

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Global Trade Center

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

«Мегалиты Алматы»

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	10,57	1219,27	100,89	12886	1066	0,85	9
					123,75	38,25	1308	404	0,18	2
2.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	21,14	5082,13	66,01	107426	1395	1,35	29
					195,75	24,93	4138	527	0,12	3
3.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1801,80	443,77	15,35	799577	27660	0,03	61
					5,94	5,06	10703	9117	0,02	32
4.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1801,80	105,07	--	189312	--	0,00	0
					0,02	--	36	--	--	--
5.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см +	м2	91,00	418,24	--	38060	--	0,14	13
					25,99	--	2365	--	--	--
6.	E0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	91,00	263,56	--	23984	--	0,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	16,72	--	1521	--	--	--		
ИТОГО:							1171245	30121		120
							20071	10048		36
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						34646		
		Всего накладных расходов:						34646		
		Итого с накладными						1205891		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						72353		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1278244		
		Итого с временными, 1,44 %						1296651		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1314156		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1319343		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1332310		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						3646232		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						72925		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3719157		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						446299		
		Итого с НДС						4165456		
		Конкурсная скидка 15,5%						-645646		
		Всего по акту выполненных работ						**3519810**		
		В том числе НДС 12%						377123		

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.