Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 23 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		51	11.07.2017					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**190 119 926**	**33 085 190**							**3 970 223**	**37 055 413**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"23" августа 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"23" августа 2017 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор №51 т 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Демонтажные работы

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Благоустройство									
45.	E0109-61-10 Демонтаж металлического ограждения	т	9,38	5704,98	1671,29	53513	15677	21,06	198
				3672,00	206,80	34443	1940	0,94	9
46.	E0110-30-1 Демонтаж ворот с калиткой	м2	14,40	396,60	112,20	5711	1616	1,65	24
				284,40	40,45	4095	582	0,18	3
47.	E0152-1-3 Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	7,30	3714,23	2438,48	27114	17801	7,78	57
				1275,75	950,21	9313	6937	5,22	38
48.	E0109-34-5 Демонтаж металлических турникетов	т	5,00	3684,24	1513,55	18421	7568	10,38	52
				1809,00	290,72	9045	1454	1,09	5
49.	E0127-20-1 Разборка поребрика	м	248,00	122,85	--	30467	--	0,77	190
				122,85	--	30467	--	--	--
50.	E0127-20-1 Разборка бордюрного камня	м	982,00	122,85	--	120639	--	0,77	753
				122,85	--	120639	--	--	--
	Итого по разделу: Благоустройство								255864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:			255865	42661			1273	
					208002	10913			55	
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				221378				
		На металломонтажные работы				37974				
		Всего накладных расходов:				259352				
		Итого с накладными				515217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30913				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				546130				
		Итого с временными, 1,44 %				553994				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				561473				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				563689				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				569229				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677				1557851				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				31157				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1589008				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				190681				
		Итого с НДС				1779689				
		Конкурсная скидка 15,5%				-275852				
		Всего по акту выполненных работ				**1503837**				
		В том числе НДС 12%				161125				

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Global Trade Center

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

Мегалиты Алматы

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор № 51 от 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А,ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство проемов КЖ-34								
94.	Е0109-17-12	Установка уголка	т	0,13	9821,22	6348,08	1296	838	18,73	2
					3400,14	1048,89	449	138	3,08	0
95.	С12021-12 0	Стоимость м/к из уголка	т	0,13	101700,00	--	13424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	177381,63	2282,62	3619	47	49,10	1
					9315,00	863,44	190	18	4,21	0
97.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	8,00	140,58	69,75	1125	558	0,35	3
					66,38	40,98	531	328	0,06	1
98.	Е0146-25-	добавляется на каждые 10 мм	отверст	8,00	29,65	14,01	237	112	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19	изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		13,50	8,27	108	66	0,01	0
99.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4,00	177,70 85,05	88,16 52,04	711 340	353 208	0,45 0,08	2 0
100.	Е0146-26-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	4,00	36,05 16,70	17,21 10,16	144 67	69 41	0,09 0,02	0 0
101.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58 54596,25	670,08 253,12	2155 655	8 3	332,35 1,24	4 0
102.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	5,33	2277,01 134,03	123,98 46,44	12143 715	661 248	0,68 0,23	4 1
103.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке	м2	3,72	974,92 222,01	6,15 2,34	3631 827	23 9	1,32 0,01	5 0
106.	Е0109-17-12	Установка уголка	т	0,16	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	1556 539	1006 166	18,73 3,08	3 0
107.	С12021-12-0	Стоимость м/к из уголка	т	0,16	101700,00 --	-- --	16109 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	4523 238	58 22	49,10 4,21	1 0
109.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32	отверст.	7,00	140,58 66,38	69,75 40,98	984 465	488 287	0,35 0,06	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
110.	Е0146-25-19	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	7,00	29,65 13,50	14,01 8,27	208 94	98 58	0,07 0,01	0 0
111.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	8,00	177,70 85,05	88,16 52,04	1422 680	705 416	0,45 0,08	4 1
112.	Е0146-26-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	8,00	36,05 16,70	17,21 10,16	288 134	138 81	0,09 0,02	1 0
113.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58 54596,25	670,08 253,12	2694 819	10 4	332,35 1,24	5 0
114.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,83	41,98 9,57	0,05 --	245 56	-- --	0,05 --	0 --
115.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке	м2	4,64	974,92 222,01	6,15 2,34	4523 1030	29 11	1,32 0,01	6 0
		Итого по разделу: Устройство проемов КЖ-34								71037
		Раздел: Устройство нового проема и заделка существующего в кирпичных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-35								
116.	Е0153-21-4	Заделка проемов кирпичом	м3	1,32	6410,16 1044,00	305,59 103,36	8461 1378	403 136	6,70 0,40	9 1
117.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	10023,81	527,69	471	25	64,86	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9496,13	196,87	446	9	0,96	0
118.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00	--	1286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,004	50800,00	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	130,00	8,62	0,02	1121	3	0,05	7
					8,60	--	1118	--	--	--
123.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,31	9537,52	455,40	2919	139	60,60	19
					9082,13	171,56	2780	53	0,84	0
124.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00	--	15117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство нового проема и заделка существующего в кирпичных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-35								31467
		Раздел: Устройство нового проема и заделка существующего в гипсобетонных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-36								
		==========								
126.	Е0153-21-4	Заделка проемов кирпичом	м3	2,64	6410,16	305,59	16923	807	6,70	18
					1044,00	103,36	2756	273	0,40	1
127.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	10023,81	527,69	549	29	64,86	4
					9496,13	196,87	520	11	0,96	0
128.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,03	53600,00	--	1544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
129.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00 --	-- --	1555 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0032	50800,00 --	-- --	163 --	-- --	-- --	-- --
133.	Е0109-17-12	Установка уголка	т	0,21	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	2106 729	1361 225	18,73 3,08	4 1
134.	С12021-120	Стоимость м/к из уголка	т	0,21	101700,00 --	-- --	21804 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	14581 766	188 71	49,10 4,21	4 0
136.	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	12,00	140,58 66,38	69,75 40,98	1687 797	837 492	0,35 0,06	4 1
137.	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	48,00	177,70 85,05	88,16 52,04	8530 4082	4231 2498	0,45 0,08	22 4
138.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	179612,58 54596,25	670,08 253,12	4634 1409	17 7	332,35 1,24	9 0
139.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,35	41,98 9,57	0,05 --	644 147	1 --	0,05 --	1 --
140.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке	м2	10,30	974,92 222,01	6,15 2,34	10038 2286	63 24	1,32 0,01	14 0

Итого по разделу: Устройство нового проема и заделка существующего в гипсобетонных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-36 — 84757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Увеличение дверного проема в перегородках КЖ-37								
142.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	416,00	8,62 8,60	0,02 --	3586 3578	8 --	0,05 --	23 --
143.	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,80	9537,52 9082,13	455,40 171,56	7636 7271	365 137	60,60 0,84	49 1
144.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,77	50900,00 --	-- --	39264 --	-- --	-- --	-- --
145.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	1898 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Увеличение дверного проема в перегородках КЖ-37								52384
		Раздел: Обрамление проемов КЖ-39 примечание								
195.	Е0109-17-12	Установка уголка	т	0,43	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	4223 1462	2730 451	18,73 3,08	8 1
196.	С12021-12-0	Стоимость м/к из уголка	т	0,43	101700,00 --	-- --	43731 --	-- --	-- --	-- --
197.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	22616 1188	291 110	49,10 4,21	6 1
198.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	50,00	8,62 8,60	0,02 --	431 430	1 --	0,05 --	3 --
199.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,05	179612,58	670,08	8981	34	332,35	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54596,25	253,12	2730	13	1,24	0
200.	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	18,71	2277,01	123,98	42614	2320	0,68	13
					134,03	46,44	2508	869	0,23	4
201.	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке	м2	11,66	974,92	6,15	11366	72	1,32	15
					222,01	2,34	2588	27	0,01	0
		Итого по разделу: Обрамление проемов КЖ-39 примечание								133962

Раздел: Обрамление проемов КЖ-40 примечание

231.	E0109-17-12	Установка уголка	т	0,17	9821,22	6348,08	1689	1092	18,73	3
					3400,14	1048,89	585	180	3,08	1
232.	C12021-120	Стоимость м/к из уголка	т	0,17	101700,00	--	17492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	177381,63	2282,62	9046	116	49,10	3
					9315,00	863,44	475	44	4,21	0
234.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	20,00	8,62	0,02	172	--	0,05	1
					8,60	--	172	--	--	--
235.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	670,08	3592	13	332,35	7
					54596,25	253,12	1092	5	1,24	0
236.	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,49	2277,01	123,98	17046	928	0,68	5
					134,03	46,44	1003	348	0,23	2
237.	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке	м2	4,06	974,92	6,15	3958	25	1,32	5
					222,01	2,34	901	9	0,01	0
		Итого по разделу: Обрамление проемов КЖ-40 примечание								52997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
323.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1219,03	2800,00 -- --	-- -- --	-3413284 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
324.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	1219,03	4963,00 -- --	-- -- --	6050046 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
326.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	767,55	2860,00 -- --	-- -- --	2195193 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Окна								4831955
392.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	1763,85	125,31 82,03	1,77 0,68	221036 144688	3131 1191	0,52 0,00	913 6
396.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	2441,85	300,34 156,03	5,08 1,21	733374 381007	12409 2961	0,85 0,06	2078 158
397.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	233,46	152,85 134,55	4,23 0,90	35684 31412	988 210	0,75 0,06	175 15
399.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	640,98	173,59 84,79	4,29 1,64	111266 54348	2748 1050	0,52 0,01	336 5
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1101360
		Раздел: Наружная отделка								
405.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	1918,00	518,50 310,50	1,59 0,59	994478 595539	3045 1127	1,63 0,00	3132 6
406.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен, откосов	м2	1918,00	974,92 222,01	6,15 2,34	1869892 425810	11796 4483	1,32 0,01	2537 22

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2388,76	161,13	0,77	384912	1851	0,50	1195
					79,44	0,29	189767	687	0,00	3

Итого по разделу: Наружная отделка 3249282

ИТОГО:	9609199	57264	10682
	1875705	19805	236

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1732704
На металломонтажные работы	3989
Всего накладных расходов:	1736692
Итого с накладными	11345892

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	680753
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12026645
Итого с временными, 1,44 %	12199829
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12364527
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12413326
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12535324
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	34306351
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	686127
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34992478
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4199097
Итого с НДС	39191575
Конкурсная скидка 15,5%	-6074694
Всего по акту выполненных работ	**33116881**
В том числе НДС 12%	3548237

Заказчик:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСКАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:
ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:
ТОО «Мегалиты Алматы» Тохсейтов Ж.Т.

Global Trade Center

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор 51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ № 110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г.АЛМАТЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Учебный корпус										
65.	E0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	6330,00	11,86	--		75074	--		0,07	466
					11,86	--		75074	--		--	--
66.	E0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	1804,00	19,25	0,03		34727	54		0,12	210
					19,22	--		34673	--		--	--
67.	E0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	м	33,00	24,95	0,06		823	2		0,15	5
					24,89	--		821	--		0,00	0
68.	E0167-13-5	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2	м	75,00	32,42	0,13		2432	10		0,20	15
					32,29	--		2422	--		0,00	0
81.	E0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	м	1110,00	9,47	--		10512	--		0,06	66
					9,47	--		10512	--		--	--
82.	E0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	м	1053,00	19,25	0,03		20270	32		0,12	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					19,22	--	20239	--	--	--
83.	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	м	180,00	24,95	0,06	4491	11	0,15	27
					24,89	--	4480	--	0,00	0
130.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	2700,00	32,10	0,26	86670	702	0,20	532
					31,84	0,07	85968	189	0,00	1
131.	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	м	369,00	42,05	0,40	15516	148	0,26	97
					41,65	0,09	15369	33	0,00	0
133.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	5400,00	32,10	0,26	173340	1404	0,20	1063
					31,84	0,07	171936	378	0,00	2
		Итого по разделу: Учебный корпус								423855
		ИТОГО:					423855	2362		2604
							421494	600		4

Накладные расходы :	
На монтажные работы	410275
	410275
Всего накладных расходов:	834130
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50048
	884178
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	896910
Итого с временными, 1,44 %	909018
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	912606
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	921575
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2522143
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	50443
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2572586
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	308710
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2881296
Итого с НДС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Конкурсная скидка 15,5% -446601
Всего по акту выполненных работ **2434695**
В том числе НДС 12% 260860

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Global Trade Center

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

Мегалиты Алматы