810270

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка перегородок в санузлах ПГ-1, ПГ-2								
1.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	41,28	328,76 124,24	20,41 7,13	13571 5129	843 294	0,74 0,03	31 1
2.	С12061-61	Металлопластиковые перегородки	м2	29,76	4270,00 --	-- --	127075 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	20,16	13000,00 --	-- --	262080 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0107-20-3	Стойки	т	0,0311	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	5457 252	57 21	42,70 3,37	1 0
5.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,0582	49,69 8,32	0,04 --	3 --	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Установка перегородок в санузлах ПГ-1, ПГ-2								408186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа 11								
6.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	37,80	289,35	13,43	10937	508	0,45	17
					66,60	5,04	2517	191	0,02	1
7.	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	37,80	412,41	6,03	15589	228	0,04	1
					5,67	2,25	214	85	0,01	0
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,80	197,62	9,95	7470	376	0,36	13
					52,20	3,74	1973	141	0,02	1
9.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	85,90	1479,41	15,20	127081	1306	1,07	92
					173,30	7,37	14886	633	0,04	3
10.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	91,91	268,48	0,32	24677	29	0,24	22
					41,63	0,11	3826	10	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 11								185754
		Раздел: Покрытие полов из керамической плитки типа 12								
11.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	9,20	48,53	5,55	446	51	0,26	2
					42,98	2,07	395	19	0,01	0
12.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,4016	12800,00	--	5140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 2 мм	м2	12,15	270,37	9,38	3286	114	0,24	3
					48,83	3,51	593	43	0,02	0
14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,20	197,62	9,95	1818	92	0,36	3
					52,20	3,74	480	34	0,02	0
15.	Е0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	9,20	27,36	0,67	252	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементной стяжки								
					0,63	0,25	6	2	0,00	0
16.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0178	5239,08	327,33	93	6	11,60	0
					1890,00	123,75	34	2	0,60	0
17.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0178	41200,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	9,20	1479,41	15,20	13611	140	1,07	10
					173,30	7,37	1594	68	0,04	0
19.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	9,84	268,48	0,32	2643	3	0,24	2
					41,63	0,11	410	1	0,00	0
		Итого по разделу: Покрытие полов из керамической плитки типа 12								28020
		Раздел: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								
20.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1812,40	291,31	2,33	527970	4223	0,49	888
					81,23	0,88	147221	1595	0,00	8
21.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1843,30	274,88	2,10	506686	3871	0,39	719
					65,03	0,79	119870	1456	0,00	7
22.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловой краской	м2	2002,60	176,84	1,88	354146	3765	0,47	937
					78,30	0,72	156804	1442	0,00	7
23.	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	472,20	1513,30	4,62	714580	2182	1,52	718
					254,97	3,14	120397	1483	0,02	8
		Итого по разделу: Внутренняя отделка выше отм. 0.000								2103382
		Раздел: Наружная отделка								
24.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах	м2	1360,32	31,04	0,05	42219	68	0,05	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб			7,70	0,02	10474	27	0,00	0
25.	E0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен на морозостойком клею	м2	128,80	1655,74 420,75	2,56 0,97	213259 54193	330 125	2,55 0,00	328 1
		Итого по разделу: Наружная отделка								255478
		Раздел: Разные работы. Вход В-1								
26.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,00	218,93 218,93	-- --	438 438	-- --	1,54 --	3 --
27.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,30	5318,77 195,75	66,01 24,93	1596 59	20 7	1,35 0,12	0 0
28.	E0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	1,10	9071,74 1440,00	360,48 136,17	9979 1584	397 150	8,99 0,67	10 1
29.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0045	69000,00 --	-- --	309 --	-- --	-- --	-- --
30.	C12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0755	71100,00 --	-- --	5366 --	-- --	-- --	-- --
31.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0117	41200,00 --	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
32.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,40	245,44 37,35	3,82 1,44	1571 239	24 9	0,21 0,01	1 0
33.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,05	67,76 10,51	2,62 0,99	274 43	11 4	0,07 0,00	0 0
34.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,50	197,62 52,20	9,95 3,74	889 235	45 17	0,36 0,02	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,50	54,09	1,34	243	6	0,00	0
					0,63	0,50	3	2	0,00	0
36.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	4,50	343,08	29,99	1544	135	1,18	5
					190,58	11,23	858	51	0,05	0
37.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	4,50	780,00	--	3510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	9,70	42,86	18,33	416	178	0,14	1
					24,53	6,86	238	67	0,03	0
39.	СПрайс-ли Техноэласт-Соло ст		м2	22,31	484,49	--	10809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	2,70	363,30	3,73	981	10	0,23	1
					39,15	1,40	106	4	0,01	0
41.	СПрайс-ли Техноэласт-Соло ст		м2	6,80	484,49	--	3296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,30	715,87	1,24	1647	3	0,97	2
					153,23	0,47	352	1	0,00	0
43.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	2,70	24,32	0,42	66	1	0,13	0
					21,92	0,16	59	--	0,00	0
44.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0017	179900,00	--	311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы. Вход В-1 43725

Раздел: Разные работы. Вход В-2

45.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,30	218,93	--	504	--	1,54	4
					218,93	--	504	--	--	--
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,40	5318,77	66,01	2128	26	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	1,30	195,75 9071,74	24,93 360,48	78 11793	10 469	0,12 8,99	0 12
48.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0052	1440,00 69000,00 --	136,17 -- --	1872 359 --	177 -- --	0,67 -- --	1 -- --
49.	С12041-11-3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0991	71100,00 --	-- --	7046 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0143	41200,00 --	-- --	588 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,50	245,44 37,35	3,82 1,44	1841 280	29 11	0,21 0,01	2 0
52.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,95	67,76 10,51	2,62 0,99	335 52	13 5	0,07 0,00	0 0
53.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,80	197,62 52,20	9,95 3,74	1146 303	58 22	0,36 0,02	2 0
54.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,80	54,09 0,63	1,34 0,50	314 4	8 3	0,00 0,00	0 0
55.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	5,80	343,08 190,58	29,99 11,23	1990 1105	174 65	1,18 0,05	7 0
56.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	5,80	780,00 --	-- --	4524 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	12,50	42,86 24,53	18,33 6,86	536 307	229 86	0,14 0,03	2 0
58.	СПрайс-ли Техноэласт-Соло ст		м2	28,75	484,49 --	-- --	13929 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и	м	3,30	363,30	3,73	1199	12	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков			39,15	1,40	129	5	0,01	0
60.	СПрайс-ли Техноэласт-Соло ст		м2	8,32	484,49 --	-- --	4029 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,50	715,87 153,23	1,24 0,47	1790 383	3 1	0,97 0,00	2 0
62.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	3,30	24,32 21,92	0,42 0,16	80 72	1 1	0,13 0,00	0 0
63.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0021	179900,00 --	-- --	380 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0109-53-2	Монтаж декоративной решетки	т	0,0173	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	170 127	20 2	46,60 0,53	1 0
65.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,0173	134000,00 --	-- --	2315 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	0,7774	50,52 9,15	0,04 --	39 7	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Разные работы. Вход В-2								57034
		Раздел: Разные работы. Вход В-3								
67.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,70	218,93 218,93	-- --	810 810	-- --	1,54 --	6 --
68.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,23	134,10 134,10	-- --	701 701	-- --	0,97 --	5 --
69.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,70	5318,77 195,75	66,01 24,93	3723 137	46 17	1,35 0,12	1 0
70.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	6,40	9071,74 1440,00	360,48 136,17	58059 9216	2307 871	8,99 0,67	58 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,028	69000,00	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3709	71100,00	--	26374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0431	41200,00	--	1774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,70	245,44	3,82	8271	129	0,21	7
					37,35	1,44	1259	49	0,01	0
75.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,34	67,76	2,62	430	17	0,07	0
					10,51	0,99	67	6	0,00	0
76.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,50	197,62	9,95	2273	114	0,36	4
					52,20	3,74	600	43	0,02	0
77.	Е0111-11- 2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,50	54,09	1,34	622	15	0,00	0
					0,63	0,50	7	6	0,00	0
78.	Е0111-25- 2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	11,50	343,08	29,99	3945	345	1,18	14
					190,58	11,23	2192	129	0,05	1
79.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	11,50	780,00	--	8970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0109-53- 2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0588	9850,48	1162,95	579	68	46,60	3
					7357,50	108,00	433	6	0,53	0
81.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения ОГ-1	т	0,0588	134000,00	--	7879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0113-26- 6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,65	49,69	0,04	131	--	0,04	0
					8,32	--	22	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы. Вход В-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы. Вход В-4								
83.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,90	218,93	--	635	--	1,54	4
					218,93	--	635	--	--	--
84.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,30	134,10	--	308	--	0,97	2
					134,10	--	308	--	--	--
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,40	5318,77	66,01	2128	26	1,35	1
					195,75	24,93	78	10	0,12	0
86.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	3,40	9071,74	360,48	30844	1226	8,99	31
					1440,00	136,17	4896	463	0,67	2
87.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0134	69000,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1654	71100,00	--	11757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0157	41200,00	--	646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,52	245,44	3,82	2582	40	0,21	2
					37,35	1,44	393	15	0,01	0
91.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,32	67,76	2,62	293	11	0,07	0
					10,51	0,99	45	4	0,00	0
92.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,00	197,62	9,95	1383	70	0,36	2
					52,20	3,74	365	26	0,02	0
93.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,00	54,09	1,34	379	9	0,00	0
					0,63	0,50	4	3	0,00	0
94.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	7,00	343,08	29,99	2402	210	1,18	8
					190,58	11,23	1334	79	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	7,00	780,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	6,30	42,86	18,33	270	115	0,14	1
					24,53	6,86	155	43	0,03	0
97.	СПрайс-ли ст	Техноэласт-Соло	м2	14,49	484,49	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	1,90	363,30	3,73	690	7	0,23	0
					39,15	1,40	74	3	0,01	0
99.	СПрайс-ли ст	Техноэласт-Соло	м2	4,79	484,49	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,70	715,87	1,24	1217	2	0,97	2
					153,23	0,47	260	1	0,00	0
101.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	1,90	24,32	0,42	46	1	0,13	0
					21,92	0,16	42	--	0,00	0
102.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0012	179900,00	--	219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0834	9850,48	1162,95	821	97	46,60	4
					7357,50	108,00	613	9	0,53	0
104.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения ОГ-1	т	0,0834	134000,00	--	11169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,75	49,69	0,04	186	--	0,04	0
					8,32	--	31	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы. Вход В-4

83696

Раздел: Разные работы. Вход В-5

106.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	2,70	218,93	--	591	--	1,54	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	591	--	--	--
107.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,41	5318,77	66,01	2181	27	1,35	1
					195,75	24,93	80	10	0,12	0
108.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	1,60	9071,74	360,48	14515	577	8,99	14
					1440,00	136,17	2304	218	0,67	1
109.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0059	69000,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1101	71100,00	--	7830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0192	41200,00	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,80	245,44	3,82	1914	30	0,21	2
					37,35	1,44	291	11	0,01	0
113.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,94	67,76	2,62	402	16	0,07	0
					10,51	0,99	62	6	0,00	0
114.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,80	197,62	9,95	1541	78	0,36	3
					52,20	3,74	407	29	0,02	0
115.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,80	54,09	1,34	422	10	0,00	0
					0,63	0,50	5	4	0,00	0
116.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	7,80	343,08	29,99	2676	234	1,18	9
					190,58	11,23	1487	88	0,05	0
117.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	7,80	780,00	--	6084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	14,40	42,86	18,33	617	264	0,14	2
					24,53	6,86	353	99	0,03	0
119.	СПрайс-ли	Техноэласт-Соло	м2	33,12	484,49	--	16046	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст									
120.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	3,70	363,30	3,73	1344	14	0,23	1
					39,15	1,40	145	5	0,01	0
121.	СПрайс-ли ст	Техноэласт-Соло	м2	9,32	484,49	--	4517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,90	715,87	1,24	2076	4	0,97	3
					153,23	0,47	444	1	0,00	0
123.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	3,70	24,32	0,42	90	2	0,13	0
					21,92	0,16	81	1	0,00	0
124.	С11011-90 1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0024	179900,00	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0109-53-2	Монтаж декоративной решетки	т	0,0173	9850,48	1162,95	170	20	46,60	1
					7357,50	108,00	127	2	0,53	0
126.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,0173	134000,00	--	2315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	0,7774	50,52	0,04	39	--	0,05	0
					9,15	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вход В-5								66997
		Раздел: Разные работы. Вход В-6								
128.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,92	218,93	--	3048	--	1,54	21
					218,93	--	3048	--	--	--
129.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,65	134,10	--	1696	--	0,97	12
					134,10	--	1696	--	--	--
130.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	1,40	5318,77	66,01	7446	92	1,35	2
					195,75	24,93	274	35	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0106-13-3	Монолитное крыльцо из бетона В-15	м3	11,80	9071,74	360,48	107047	4254	8,99	106
					1440,00	136,17	16992	1607	0,67	8
132.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2146	41200,00	--	8840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	69,90	245,44	3,82	17156	267	0,21	15
					37,35	1,44	2611	101	0,01	0
134.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,95	67,76	2,62	335	13	0,07	0
					10,51	0,99	52	5	0,00	0
135.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,90	197,62	9,95	4921	248	0,36	9
					52,20	3,74	1300	93	0,02	0
136.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	24,90	54,09	1,34	1347	33	0,00	0
					0,63	0,50	16	12	0,00	0
137.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	24,90	343,08	29,99	8543	747	1,18	29
					190,58	11,23	4745	280	0,05	1
138.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	24,90	780,00	--	19422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	5,70	42,86	18,33	244	104	0,14	1
					24,53	6,86	140	39	0,03	0
140.	СПрайс-ли Техноэласт-Соло ст		м2	13,11	484,49	--	6352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	2,10	363,30	3,73	763	8	0,23	0
					39,15	1,40	82	3	0,01	0
142.	СПрайс-ли Техноэласт-Соло ст		м2	5,29	484,49	--	2564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	1,60	715,87	1,24	1145	2	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	245	1	0,00	0
144.	Е0109-40-1	Монтаж краевых реек	м	2,10	24,32	0,42	51	1	0,13	0
					21,92	0,16	46	--	0,00	0
145.	С11011-90-1	Оцинкованная краевая рейка	т	0,0013	179900,00	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	0,6426	9850,48	1162,95	6330	747	46,60	30
					7357,50	108,00	4728	69	0,53	0
147.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения ОГ-1	т	0,6426	134000,00	--	86108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	28,92	49,69	0,04	1437	1	0,04	1
					8,32	--	241	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вход В-6								285037
		Раздел: Разные работы. Металлокаркас шахты лифта								
149.	Е0109-43-1	Установка металлоконструкций стоек	т	0,1419	11959,84	4590,56	1697	651	27,83	4
					5197,50	840,11	737	119	3,01	0
150.	С12021-11-7	Стоимость стоек	т	0,1419	113100,00	--	16044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	0,1102	5257,75	2020,02	579	223	15,51	2
					2499,75	502,43	275	55	1,79	0
152.	С12021-11-8	Стоимость балок	т	0,1102	110400,00	--	12166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,1102	2452,13	545,76	270	60	5,25	1
					1230,75	--	136	--	--	--
154.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,0093	175710,10	1826,10	1634	17	42,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг								
					8100,00	690,75	75	6	3,37	0
155.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	11,76	2234,73	99,18	26283	1166	0,59	7
					116,55	37,15	1371	437	0,18	2
		Итого по разделу: Разные работы. Металлокаркас шахты лифта								58674
		Раздел: Разные работы. Приямок (КЖ-131)								
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	0,10	5318,77	66,01	532	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
157.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов из бетона марки В-15	м3	0,43	6694,27	86,60	2879	37	3,06	1
					490,50	32,72	211	14	0,16	0
158.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0024	69000,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0222	41200,00	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,96	245,44	3,82	236	4	0,21	0
					37,35	1,44	36	1	0,01	0
161.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	0,25	59,59	0,23	15	--	0,29	0
					51,30	0,09	13	--	0,00	0
162.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для приямков	м2	0,31	4023,28	221,40	1247	69	4,87	2
					812,25	84,38	252	26	0,41	0
163.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,62	49,69	0,04	31	--	0,04	0
					8,32	--	5	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Приямок (КЖ-131)								6017
		Раздел: Разные работы. Фундамент под оборудование (КЖ-131)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,30	7095,91	257,71	2129	77	4,05	1
					634,50	91,69	190	28	0,40	0
165.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0033	41200,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0006	172357,31	536,06	110	--	289,00	0
					47475,00	202,50	30	--	0,99	0
		Итого по разделу: Разные работы. Фундамент под оборудование (КЖ-131)								2375
		Раздел: Разные работы. Фундаменты под консольными участками перекрытия (КЖ-144)								
167.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	м3	1,31	5318,77	66,01	6968	86	1,35	2
					195,75	24,93	256	33	0,12	0
168.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	6,74	7005,62	353,46	47218	2382	3,60	24
					585,00	133,52	3943	900	0,65	4
169.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0751	71100,00	--	5340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1441	41200,00	--	5937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34,80	245,44	3,82	8541	133	0,21	7
					37,35	1,44	1300	50	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы. Фундаменты под консольными участками перекрытия (КЖ-144)								74004
		Раздел: Разные работы. Зашивка коробов в сан. узлах								
172.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	68,70	1545,79	13,90	106196	955	1,92	132
					321,75	5,24	22104	360	0,03	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
173.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	5,15	4518,00	--	23279	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
174.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,70	306,50	2,10	21057	144	0,39	27	
					65,03	0,79	4468	54	0,00	0	
		Итого по разделу: Разные работы. Зашивка коробов в сан. узлах									150532
		Раздел: Разные работы. Зашивка каркаса шахты лифта									
175.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	21,80	2463,88	22,79	53713	497	2,73	60	
					456,75	8,62	9957	188	0,04	1	
176.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	1,64	4518,00	--	7387	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	
177.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,80	306,50	2,10	6682	46	0,39	9	
					65,03	0,79	1418	17	0,00	0	
		Итого по разделу: Разные работы. Зашивка каркаса шахты лифта									67782
		Раздел: Разные работы. Венткамера									
178.	Е0107-20-3	Установка и стоимость уголков и крепежных элементов	т	0,04	175710,10	1826,10	7021	73	42,70	2	
					8100,00	690,75	324	28	3,37	0	
179.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0044	172357,31	536,06	765	2	289,00	1	
					47475,00	202,50	211	1	0,99	0	
180.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,80	49,69	0,04	89	--	0,04	0	
					8,32	--	15	--	--	--	
181.	Е0126-30-1	Утепление стен минераловатной плитой	м3	1,16	7627,27	378,22	8809	437	20,04	23	
					3566,25	141,75	4119	164	0,69	1	
182.	Е0126-30-	Утепление потолков минераловатной	м3	1,15	4202,15	360,50	4811	413	10,93	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	плитой			1874,25	135,00	2146	155	0,66	1
183.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	2,23	6730,00	--	15015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0108-4-5	Боковая изоляция стен рубероидом в 1 слой	м2	23,10	665,48	8,23	15373	190	0,47	11
					81,68	3,08	1887	71	0,02	0
185.	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов исключать	м2	23,10	-339,88	-4,19	-7851	-97	0,23	-5
					-39,38	-1,58	-910	-36	0,01	-0
186.	Е0108-4-2	Гидроизоляция потолков рубероидом в 1 слой	м2	22,90	409,27	7,14	9372	164	0,14	3
					22,10	2,68	506	61	0,01	0
187.	Е0115-71-1	Установка сетки при утеплении стен	м2	23,10	39,63	1,19	915	27	0,22	5
					37,80	0,45	873	10	0,00	0
188.	Е0115-71-2	То же, потолков	м2	22,90	72,36	1,88	1657	43	0,41	9
					69,53	0,72	1592	16	0,00	0
189.	С11011-90	Гвозди кровельные, черные	кг	0,1325	92,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	23,10	944,73	4,92	21823	114	1,15	27
					193,05	1,87	4459	43	0,01	0
191.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	22,90	973,65	4,92	22297	113	1,28	29
					216,45	1,87	4957	43	0,01	0
192.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0393	9850,48	1162,95	387	46	46,60	2
					7357,50	108,00	289	4	0,53	0
193.	С12021-260	Стоимость решеток Р-1	т	0,0393	114900,00	--	4511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,77	49,69	0,04	88	--	0,04	0
					8,32	--	15	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Разные работы. Венткамера								105096
		Раздел: Разные работы. Вентшахты на кровле								
195.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,049	22541,72	316,57	1105	16	22,50	1
					3487,50	119,25	171	6	0,58	0
196.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,049	1862,35	14,17	91	1	1,88	0
					303,75	5,40	15	--	0,03	0
197.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,65	175710,10	1826,10	290047	3014	42,70	70
					8100,00	690,75	13371	1140	3,37	6
198.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	74,28	49,69	0,04	3691	3	0,04	3
					8,32	--	618	--	--	--
199.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	155,44	42,86	18,33	6662	2849	0,14	21
					24,53	6,86	3813	1066	0,03	5
200.	СПрайс-лист	Грунтовочный слой Праймер	кг	54,40	132,49	--	7208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С11011-1420	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	м2	178,76	232,00	--	41471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-4,0	м2	175,65	216,00	--	37940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0109-40-1	Монтаж алюминиевых профилей	м	26,40	24,32	0,42	642	11	0,13	3
					21,92	0,16	579	4	0,00	0
204.	С12031-153	Профиль алюминиевый	м	15,00	695,00	--	10425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вентшахты на кровле								399282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы. Вентшахта								
205.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	5318,77	66,01	532	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
206.	Е0106-17-6	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 100 мм	м3	1,25	17650,19	521,99	22063	652	27,70	35
					4522,50	197,19	5653	246	0,96	1
207.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0151	69000,00	--	1043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0054	66000,00	--	354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0065	71100,00	--	461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0218	64400,00	--	1401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0521	41200,00	--	2148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0348	175710,10	1826,10	6116	64	42,70	1
					8100,00	690,75	282	24	3,37	0
213.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,05	245,44	3,82	258	4	0,21	0
					37,35	1,44	39	2	0,01	0
214.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0188	22541,72	316,57	423	6	22,50	0
					3487,50	119,25	65	2	0,58	0
215.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,0188	1862,35	14,17	35	--	1,88	0
					303,75	5,40	6	--	0,03	0
216.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	1,74	715,87	1,24	1246	2	0,97	2
					153,23	0,47	267	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
		Итого по разделу: Разные работы. Вентшахта								36080
		Раздел: Разные работы. Вентиляционная решетка ВР-1								
217.	Е0109-53-2	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,3305	9850,48	1162,95	3255	384	46,60	15
					7357,50	108,00	2432	36	0,53	0
218.	С12021-268	Стоимость решеток ВР-1	т	0,3305	134000,00	--	44282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	44,04	49,69	0,04	2188	2	0,04	2
					8,32	--	366	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Вентиляционная решетка ВР-1								49725
		Раздел: Разные работы. Ограждение отопительных приборов ООП-1, ООП-2 (АР-25)								
220.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,28	22541,72	316,57	28887	406	22,50	29
					3487,50	119,25	4469	153	0,58	1
221.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,28	573,75	28,11	735	36	0,78	1
					123,75	10,58	159	14	0,05	0
222.	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм	м2	60,00	129,31	4,32	7758	259	0,75	45
					121,50	1,64	7290	98	0,01	0
223.	С11011-345	Ламинат	м2	60,00	1200,00	--	72000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0115-176-1	Окраска эмалью деревянной обрешетки	м2	76,89	165,52	0,16	12727	12	0,58	45
					96,75	0,07	7439	5	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы. Ограждение отопительных приборов ООП-1, ООП-2 (АР-25)								122107
		Раздел: Разные работы. Зашивка воздуховодов (АР-25)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	Е0115-37-9	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	81,50	971,17	2,86	79150	233	1,63	133
					282,04	0,94	22986	77	0,00	0
226.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска пентафталевой эмалью	м2	81,50	233,77	1,88	19052	153	0,47	38
					78,30	0,72	6381	59	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы. Зашивка воздуховодов (АР-25)								98202
		Раздел: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-1								
227.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	30,00	4306,08	7,69	129182	231	1,74	52
					319,50	2,90	9585	87	0,01	0
228.	Е0110-75-1	Крепление деревянного поручня	м	61,20	56,86	10,03	3480	614	0,26	16
					43,20	3,78	2644	231	0,02	1
229.	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	61,20	156,00	--	9547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-1								142209
		Раздел: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-2								
230.	Е0107-60-4	Установка металлических никелированных ограждений	м	6,30	3653,06	5,89	23014	37	0,42	3
					71,78	2,23	452	14	0,01	0
		Итого по разделу: Разные работы. Металлические ограждения ОГ-2								23014
		Раздел: Разные работы. Декоративная решетка Др-1								
231.	Е0109-53-2	Монтаж декоративной решетки Др-1	т	0,1651	9850,48	1162,95	1626	192	46,60	8
					7357,50	108,00	1214	18	0,53	0
232.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,1651	134000,00	--	22119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	7,43	50,52	0,04	375	--	0,05	0
					9,15	--	68	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Декоративная решетка Др-1								24120
		Раздел: Разные работы. Сушильный шкаф СШ-1								
234.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,128	22541,72	316,57	2885	41	22,50	3
					3487,50	119,25	446	15	0,58	0
235.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,128	1862,35	14,17	238	2	1,88	0
					303,75	5,40	39	1	0,03	0
236.	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	8,40	192,63	30,43	1618	256	0,62	5
					90,00	11,50	756	97	0,06	0
237.	С12067-16	Боковые стенки шкафов	м2	8,40	1550,00	--	13020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	шт	4,00	209,91	36,97	840	148	0,63	3
					96,08	13,95	384	56	0,07	0
239.	С12067-5	Блоки дверные шкафные двупольные	м2	7,14	2660,00	--	18992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0110-34-2	Установка дверных блоков антресольных	шт	4,00	109,23	11,86	437	47	0,29	1
					44,33	4,50	177	18	0,02	0
241.	С12067-11	Блоки дверные антресольные двупольные	м2	1,77	4790,00	--	8478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	С11011-345	Ламинат	м2	17,31	1200,00	--	20772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0110-36-1	Установка и крепление рейки решетки Рш-1	м	132,80	95,32	0,32	12658	42	0,08	10
					11,79	0,11	1566	15	0,00	0
244.	С11011-819	Петля мебельная	шт	24,00	40,00	--	960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
245.	С11011-82 1	Ручка мебельная	шт	8,00	308,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Е0115-176 -1	Окраска эмалью каркаса	м2	9,47	165,52	0,16	1568	2	0,58	6
					96,75	0,07	916	1	0,00	0
247.	Е0107-20- 3	Детали крепления	т	0,0036	175710,10	1826,10	633	7	42,70	0
					8100,00	690,75	29	2	3,37	0
248.	Е0113-26- 6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	м2	0,162	49,69	0,04	8	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Сушильный шкаф СШ-1								85572
		Раздел: Разные работы. Внутренний двор								
249.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,10	5645,17	66,01	11855	139	1,35	3
					195,75	24,93	411	52	0,12	0
250.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0599	5239,08	327,33	314	20	11,60	1
					1890,00	123,75	113	7	0,60	0
251.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0599	41200,00	--	2468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,80	197,62	9,95	4110	207	0,36	7
					52,20	3,74	1086	78	0,02	0
253.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток "Искусственный гранит"	м2	20,80	1785,41	15,20	37137	316	1,07	22
					173,30	7,37	3605	153	0,04	1
254.	Е0112-15- 3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	20,80	12,58	0,99	262	21	0,07	1
					11,59	0,38	241	8	0,00	0
255.	СПрайс-ли ст	Геотекстиль	м2	20,80	51,41	--	1069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256.	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	81,70	330,99	3,78	27042	309	0,89	73
					149,18	1,42	12188	116	0,01	1
257.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,35	5447,36	261,86	78170	3758	3,44	49
					499,50	99,00	7168	1421	0,48	7
258.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	57,40	12,15	--	697	--	0,07	4
					12,15	--	697	--	--	--
259.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под газон с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	1,00	316,04	--	316	--	0,47	0
					68,04	--	68	--	--	--
260.	Е0147-28-2к=6	Подготовка почвы под газон, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	м2	1,00	419,40	--	419	--	0,33	0
					47,40	--	47	--	--	--
261.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	57,40	19,01	--	1091	--	0,05	3
					8,21	--	471	--	--	--
262.	Е0147-5-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	6,00	168,13	32,23	1009	193	0,94	6
					135,90	12,38	815	74	0,05	0
263.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	6,00	424,69	163,33	2548	980	1,25	8
					220,50	40,14	1323	241	0,17	1
264.	С143012-доп	Вокрышник	шт	1,00	5339,24	--	5339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С143012-65	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	шт	1,00	4860,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /акация, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	3,00	2030,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С143012-54	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2 м и выше	шт	1,00	4860,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	У1-43-13	Скамья типа СК-1, строительные работы	скамья	2,00	9702,36	--	19405	--	11,00	22
					1848,00	--	3696	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Внутренний двор								209061
		Раздел: Разные работы. Двери с передаточным окном								
269.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,80	634,99	31,85	1143	57	1,15	2
					190,80	12,04	343	22	0,06	0
270.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	м2	1,80	4010,00	--	7218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок дверей монтажной пеной	м	6,00	93,62	52,19	562	313	0,18	1
					30,83	19,71	185	118	0,10	1
274.	Е0153-3-3	Прорезка проема в дверном полотне	м2	0,25	778,01	8,51	195	2	4,83	1
					769,50	2,25	192	1	0,02	0
275.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса	м3	0,002	22541,72	316,57	45	1	22,50	0
					3487,50	119,25	7	--	0,58	0
276.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянного каркаса	м3	0,002	1862,35	14,17	4	--	1,88	0
					303,75	5,40	1	--	0,03	0
277.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	0,535	230,31	5,58	123	3	0,59	0
					94,05	2,12	50	1	0,01	0
278.	С11011-34-5	Ламинат	м2	0,20	1200,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279.	Е0115-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений проемов оконных пентафталевой эмалью	м2	0,135	338,05	0,16	46	--	1,26	0
					217,80	0,07	29	--	0,00	0
280.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0038	175710,10	1826,10	662	7	42,70	0
					8100,00	690,75	31	3	3,37	0
281.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1697	49,69	0,04	8	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Двери с передаточным окном								12470
		Раздел: Разные работы. Отмостка								
282.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	37,26	864,08	73,75	32196	2748	0,14	5
					21,38	11,67	797	435	0,04	2
283.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см +	м2	248,40	417,00	--	103583	--	0,14	36
					24,75	--	6148	--	--	--
284.	Е0127-55-2к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	248,40	262,76	--	65270	--	0,09	23
					15,92	--	3955	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы. Отмостка								201049
		Раздел: Благоустройство территории. Устройство покрытий								
285.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	173,00	19,95	15,58	3451	2695	0,01	2
					1,03	5,50	178	952	0,03	5
286.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными	м2	1088,10	33,43	29,06	36375	31620	0,01	10
					1,03	10,26	1121	11164	0,05	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обочинами/								
287.	Е0127-14-2	Устройство оснований из гравия	м3	239,38	973,88	73,75	233130	17655	0,14	34
					21,38	11,67	5118	2793	0,04	10
288.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	87,05	280,88	248,35	24450	21618	0,22	19
					32,18	78,59	2801	6841	0,27	24
289.	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 5-10 мм	м3	109,68	1180,00	--	129423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1088,10	517,18	15,35	562745	16704	0,03	37
					5,94	5,06	6463	5506	0,02	19
291.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1088,10	123,46	--	134337	--	0,00	0
					0,02	--	22	--	--	--
292.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	498,30	435,96	6,63	217239	3304	0,70	348
					108,68	1,76	54155	875	0,01	3
293.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.15	м3	22,42	26700,00	--	598707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	25,95	1178,76	68,13	30589	1768	0,14	4
					21,38	12,76	555	331	0,04	1
295.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	173,00	99,96	42,08	17292	7280	0,38	66
					57,38	14,85	9927	2569	0,07	13
296.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	173,00	780,00	--	134940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	166,40	392,19	6,63	65261	1103	0,70	116
					108,68	1,76	18084	292	0,01	1
298.	С143003-1	Камни бетонные бортовые	м3	2,00	27400,00	--	54712	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
299.	E0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	210,00	24,82	--	5212	--	0,17	36
					24,82	--	5212	--	--	--
300.	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	210,00	19,01	--	3992	--	0,05	11
					8,21	--	1724	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Устройство покрытий								2251857
		Раздел: Благоустройство территории. Озеленение								
301.	E0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	1108,50	12,15	--	13468	--	0,07	82
					12,15	--	13468	--	--	--
302.	E0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	яма	26,00	588,29	--	15296	--	2,05	53
					295,65	--	7687	--	--	--
303.	E0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	26,00	151,76	--	3946	--	0,82	21
					149,85	--	3896	--	--	--
304.	C143012-67	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м	шт	6,00	8100,00	--	48600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	C143012-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /липа/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	шт	1,00	2430,00	--	2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	C143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза, вяз/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	шт	6,00	3760,00	--	22560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	C143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	13,00	649,00	--	8437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	E0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	м	142,00	49,71	6,06	7059	861	0,30	43
					43,65	2,84	6198	403	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309.	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	142,00	186,61	--	26498	--	1,15	164
					186,08	--	26423	--	--	--
310.	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	шт	710,00	81,00	--	57510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	898,50	6,10	0,34	5485	309	0,04	36
					5,76	0,13	5175	117	0,00	0
312.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	898,50	19,01	--	17080	--	0,05	47
					8,21	--	7377	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Озеленение								228368
		Раздел: Благоустройство территории. Малые архитектурные формы								
313.	У1-49-8	Урна тип II, строительные работы	урна	2,00	1343,73	16,59	2687	33	1,00	2
					168,30	5,64	337	11	0,03	0
314.	У1-49-9	Урна тип II, монтаж металлоконструкций	урна	2,00	1471,62	2,50	2943	5	2,10	4
					355,42	--	711	--	--	--
315.	У1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	горка	2,00	12976,85	1004,36	25954	2009	4,10	8
					668,25	332,76	1337	666	1,60	3
316.	У1-38-5	Песочница деревянная тип II, строительные работы	песочн.	3,00	18808,78	429,52	56426	1289	21,00	63
					3432,00	115,62	10296	347	0,56	2
317.	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	карусель	1,00	13377,67	255,49	13378	255	12,00	12
					1980,00	62,04	1980	62	0,30	0
318.	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	54099,28	26,85	54099	27	11,00	11
					1861,73	9,35	1862	9	0,04	0
319.	У1-23-1	Горка из бревен	шт	2,00	35341,86	659,46	70684	1319	81,00	162
					13381,50	177,66	26763	355	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320.	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	2,00	6601,04	266,27	13202	533	7,00	14
					1159,95	87,42	2320	175	0,43	1
321.	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	лиана	2,00	13285,84	18,11	26572	36	10,00	20
					1794,03	5,61	3588	11	0,02	0
322.	У1-43-21	Скамья детская, тип I, тип II, строительные работы	скамья	6,00	12389,94	303,60	74340	1822	11,00	66
					1881,00	84,60	11286	508	0,41	2
323.	У1-42-5	Столик для игр, тип I, строительные работы	стол	3,00	8207,16	212,52	24621	638	7,90	24
					1296,90	59,22	3891	178	0,29	1
324.	У1-19-17	Качалка тип II, строительные работы	качалка	2,00	815,51	6,47	1631	13	0,10	0
					16,50	2,82	33	6	0,01	0
325.	У1-19-18	Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	качалка	2,00	2184,14	2,50	4368	5	2,10	4
					357,54	--	715	--	--	--
326.	У1-9-22	Сетка для лазания, строительные работы	сетка	1,00	6157,14	256,98	6157	257	5,60	6
					920,70	81,78	921	82	0,40	0
327.	У1-9-23	Сетка для лазания, монтаж металлоконструкций	сетка	1,00	14367,73	22,48	14368	22	8,20	8
					1417,45	7,48	1417	7	0,03	0
328.	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	3,00	988,22	20,24	2965	61	0,70	2
					115,50	5,64	347	17	0,03	0
329.	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	3,00	24170,99	38,72	72513	116	23,00	69
					3956,17	11,22	11869	34	0,04	0
330.	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	1,00	18263,76	63,54	18264	64	11,00	11
					1881,00	19,74	1881	20	0,10	0
331.	С12022-20	Металлический мусоросборник с тележкой	компл	2,00	18800,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	У1-22-2	Детский баскетбольный щит, монтаж металлоконструкций	кольцо	1,00	351,19	--	351	--	2,00	2
					351,19	--	351	--	--	--
333.	СПрайс-ли	Стоимость материалов - детский	шт	1,00	10820,85	--	10821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	баскетбольный щит			--	--	--	--	--	--
334.	Е0109-53-2	Монтаж металлоконструкций калитки и ворот	т	0,0496	10586,23	1162,95	525	58	51,26	3
					8093,25	108,00	402	5	0,53	0
335.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0496	154400,00	--	7663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0034	175710,10	1826,10	605	6	42,70	0
					8100,00	690,75	28	2	3,37	0
337.	Е0109-59-1	Монтаж сетки	м2	6,60	1030,05	86,24	6798	569	5,45	36
					895,50	11,95	5910	79	0,04	0
338.	С11011-76-0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N35 из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм	м2	6,60	187,00	--	1234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	м2	2,39	43,51	0,04	104	--	0,05	0
					9,15	--	22	--	--	--
340.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	52,26	42,17	40,26	2204	2104	0,01	1
					1,86	10,92	97	571	0,04	2
341.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах в грунтах 3 группы	м3	1,62	467,10	--	755	--	2,98	5
					467,10	--	755	--	--	--
342.	Е0101-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк. 0,5 м3 в грунтах 2 группы	м3	31,37	45,48	44,45	1427	1394	0,01	0
					1,03	13,09	32	411	0,04	1
343.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2 группы под полы вручную	м3	7,84	134,10	--	1052	--	0,97	8
					134,10	--	1052	--	--	--
344.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,37	21,55	4,52	676	142	0,11	3
					17,03	--	534	--	--	--
345.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	25,67	176,40	176,40	4529	4529	--	--
					--	35,28	--	906	0,74	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
346.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,58	1304,20	97,07	7277	542	0,78	4
					112,50	36,00	628	201	0,18	1
347.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,30	6846,35	95,97	22593	317	4,90	16
					771,75	36,25	2547	120	0,18	1
348.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	87,00	245,44	3,82	21353	332	0,21	18
					37,35	1,44	3249	125	0,01	1
349.	Е0122-2-3	Укладка асбестоцементных труб диам. 165 мм	км	0,051	839999,92	23806,04	42840	1214	297,00	15
					50400,00	8993,25	2570	459	43,92	2
350.	Е0107-42- 1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6,00	326,48	172,69	1959	1036	0,48	3
					76,28	60,21	458	361	0,24	1
351.	Е0107-42- 2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	12,00	464,37	243,37	5572	2920	0,67	8
					106,88	85,08	1283	1021	0,34	4
352.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,97	9410,00	--	46749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	0,816	9790,00	--	7989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,63	6672,24	335,84	77565	3904	4,54	53
					699,75	126,00	8135	1465	0,61	7
355.	Е0115-61- 3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	93,00	278,97	4,07	25944	378	0,74	69
					135,68	0,97	12618	90	0,05	5
356.	Е0115-17- 5	Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу	м2	93,00	1863,30	4,62	173287	430	1,52	141
					254,97	3,14	23712	292	0,02	2
357.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0093	172357,31	536,06	1608	5	289,00	3
					47475,00	202,50	443	2	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0693	175710,10	1826,10	12177	127	42,70	3
					8100,00	690,75	561	48	3,37	0
359.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	126,00	481,84	6,38	60711	804	0,45	56
					69,53	2,39	8761	301	0,01	1
360.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	126,00	1536,74	8,54	193629	1076	0,55	69
					86,63	3,20	10915	403	0,02	2
361.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	126,00	167,96	1,88	21163	237	0,47	59
					78,30	0,72	9866	91	0,00	0
362.	Е0157-24-1	Установка вентиляционных решеток в дощатых полах	1шт	12,00	87,97	--	1056	--	0,21	3
					33,08	--	397	--	--	--
363.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	90,00	622,52	4,64	56027	418	0,36	33
					58,05	1,76	5225	158	0,01	1
364.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	15,30	22541,72	316,57	344915	4844	22,50	344
					3487,50	119,25	53363	1825	0,58	9
365.	Е0110-50-7	Устройство настила рабочего толщиной 60 мм сплошного	м2	129,00	963,13	16,15	124244	2083	0,30	38
					47,70	6,10	6153	787	0,03	4
366.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м3	19,92	573,75	28,11	11429	560	0,78	16
					123,75	10,58	2465	211	0,05	1
367.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	7,47	1862,35	14,17	13912	106	1,88	14
					303,75	5,40	2269	40	0,03	0
368.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	147,00	1790,03	8,20	263134	1205	1,71	251
					272,95	3,08	40124	453	0,02	2
		Итого по разделу: Благоустройство территории. Малые архитектурные формы								2098649
		ИТОГО:					10090028	204361		8451
							1385687	66702		317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1552254
На металломонтажные работы	35665
Всего накладных расходов:	1587919
Итого с накладными	11677947

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	700677
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12378624
Итого с временными, 1,8 %	12601439
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12771558
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12821964
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12947978
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	27032012
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	540640
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27572652
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3308718
Итого с НДС	30881370

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Технадзор: Жатеев / Камелов Ж.К. /