89980

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Внеплощадочные тепловые сети; внутриплощадочные тепловые сети; жироуловитель; Отопление; теплоснабжение калориферов; вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Трубопроводы								
1.	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,06	162133,88	45997,13	9728	2760	415,00	25
					73125,00	16970,25	4388	1018	88,16	5
2.	C130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	60,60	279,00	--	16907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0113-29-5	Антикоррозионное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	13,00	567,94	0,42	7383	5	0,04	1
					8,52	0,15	111	2	0,00	0
4.	E0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	67,00	209,45	5,31	14033	356	0,74	50
					135,68	2,03	9091	136	0,01	1
5.	C11031-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн 57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с	м3	0,80	12300,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм								
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Трубопроводы								57892
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								
6.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	км	0,002	203241,38	79749,13	406	159	626,00	1
					113175,00	23816,25	226	48	119,77	0
7.	С130806-9 0	Стоимость гильз д. 159х4,5 мм	м	2,00	1200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0109-53- 2	Установка стального листа	т	0,0283	9850,48	1162,95	278	33	46,60	1
					7357,50	108,00	208	3	0,53	0
9.	С12021-25 0	Стоимость стального листа	т	0,0283	154200,00	--	4358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-48- 1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	0,078	2707,68	559,80	211	44	7,99	1
					1320,75	9,29	103	1	0,02	0
11.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,066	2530,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-12- 6	Установка колец ограничительных диам. 150 мм	1соедин.	16,00	777,53	84,74	12440	1356	2,45	39
					450,00	31,50	7200	504	0,15	2
13.	С130806-2 70	Стоимость колец ограничительных	м	4,00	1200,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-2 0	Устройство бетонного замка из бетона М-100	м3	0,22	6372,60	311,32	1402	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0
15.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 3 раза	м2	2,00	368,16	5,73	736	11	0,32	1
					56,03	2,16	112	4	0,01	0
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								27200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внеплощадочные тепловые сети. Теплофикационная камера УТ-1 (2,4х2,4)								
16.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	77,97	32,23	30,77	2513	2399	0,01	1
					1,42	8,34	111	651	0,03	2
17.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,41	262,72	--	634	--	1,85	4
					262,72	--	634	--	--	--
18.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,72	6,48	6,48	167	167	--	--
					--	2,10	--	54	0,01	0
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,43	134,10	--	862	--	0,97	6
					134,10	--	862	--	--	--
20.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,72	21,55	4,52	554	116	0,11	3
					17,03	--	438	--	--	--
21.	Е0101-17-9	Разработка и погрузка лишнего грунта	м3	48,23	42,17	40,26	2034	1942	0,01	1
					1,86	10,92	90	527	0,04	2
22.	С010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	94,05	17,73	--	1667	--	0,07	7
					3,55	--	333	--	--	--
23.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под камеру	м2	10,24	67,76	2,62	694	27	0,07	1
					10,51	0,99	108	10	0,00	0
24.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	11,30	8673,67	789,92	98047	8929	8,27	93
					1401,75	272,75	15845	3083	1,04	12
25.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	8,78	9790,00	--	85907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные ПО-3	м3	1,44	22600,00	--	32544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-33	+ КЦО-1, КЦ 7-3	м	0,379	3580,00	--	1357	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	С143015-3 1	Стоимость балок Б-7	м3	0,71	17900,00	--	12709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0108-12- 1	Укладка сетки СГ-3 между блоками	т	0,0809	72779,65	422,15	5885	34	56,40	5
					8257,50	157,50	668	13	0,77	0
30.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0809	64100,00	--	5183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-19- 1	Устройство сейсмопояса в опалубке из бетона В-12,5	м3	0,72	8361,47	316,01	6020	228	8,25	6
					1368,00	119,39	985	86	0,58	0
32.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,014	50600,00	--	710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0483	45300,00	--	2188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0136	53000,00	--	723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-33- 3	Монолитные вставки из бетона В-12,5	м3	0,58	9140,20	1327,03	5301	770	12,49	7
					2137,50	456,24	1240	265	1,72	1
36.	Е0108-12- 3	Установка и стоимость решетки Р-1	т	0,0176	174329,60	1941,97	3068	34	42,30	1
					6975,00	726,75	123	13	3,55	0
37.	Е0109-29- 1	Монтаж металлических стремянок С-1	т	0,092	13711,47	5475,87	1261	504	28,90	3
					5040,00	1552,87	464	143	5,46	1
38.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,092	151200,00	--	13910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0113-26- 11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	4,93	102,67	0,18	506	1	0,03	0

89980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХВ-785 за 2 раза								
41.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	2,89	5,54	0,10	27	--	0,00	0
					8317,68	954,99	24021	2758	6,51	19
					1075,50	330,44	3106	954	1,34	4
42.	Е0115-61-1	Штукатурка внутренних стен цементным раствором с церезитом	м2	37,80	223,99	3,39	8467	128	0,65	25
					117,00	0,72	4423	27	0,05	2
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,19	245,44	3,82	9865	154	0,21	9
					37,35	1,44	1501	58	0,01	0

Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети.
Теплофикационная камера УТ-1 (2,4х2,4) 380401

Раздел: Внеплощадочные тепловые сети.
Восстановление асфальтового покрытия проезда

44.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,80	21,55	4,52	190	40	0,11	1
					17,03	--	150	--	--	--
45.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	8,80	1178,76	68,13	10373	600	0,14	1
					21,38	12,76	188	112	0,04	0
46.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	19,36	864,08	73,75	16729	1428	0,14	3
					21,38	11,67	414	226	0,04	1
47.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	88,00	517,18	15,35	45512	1351	0,03	3
					5,94	5,06	523	445	0,02	2
48.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	88,00	123,46	--	10864	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
49.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15	м	10,00	435,96	6,63	4360	66	0,70	7
					108,68	1,76	1087	18	0,01	0
50.	С143003-9	Камни бетонные бортовые	м3	0,45	26700,00	--	12015	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БР100.30.15				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внеплощадочные тепловые сети. Восстановление асфальтового покрытия проезда								100042
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Земляные работы								
51.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	24,44	35,29 2,10	33,19 9,13	863 51	811 223	0,01 0,03	0 1
52.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,756	467,10 467,10	-- --	353 353	-- --	2,98 --	2 --
53.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15,36	6,48 --	6,48 2,10	100 --	100 32	-- 0,01	-- 0
54.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,84	134,10 134,10	-- --	515 515	-- --	0,97 --	4 --
55.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,36	21,55 17,03	4,52 --	331 262	69 --	0,11 --	2 --
56.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,50	176,40 35,28	-- --	1852 370	-- --	0,74 --	8 --
57.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6,00	3,77 0,48	3,24 1,12	23 3	19 7	0,00 0,00	0 0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Земляные работы								4036
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Трубопроводы								
58.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,026	162133,88 73125,00	45997,13 16970,25	4215 1901	1196 441	415,00 88,16	11 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	26,26	279,00 ---	-- ---	7327 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	2760,00 ---	-- ---	5520 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	Е0113-29-5	Антикоррозионное покрытие труб в 3 слоя краской ОС-51-03	м2	4,70	567,94 --- 8,52	0,42 --- 0,15	2669 --- 40	2 --- 1	0,04 --- 0,00	0 --- 0
62.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	26,00	209,45 --- 135,68	5,31 --- 2,03	5446 --- 3528	138 --- 53	0,74 --- 0,01	19 --- 0
63.	С11031-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн 57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм	м3	0,30	12300,00 ---	-- ---	3690 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Трубопроводы 28867

Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Канал КЛ60х45

64.	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под канал	м3	1,44	1395,20 --- 153,68	152,52 --- 57,15	2009 --- 221	220 --- 82	1,02 --- 0,28	1 --- 0
65.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,29	1986,57 --- 567,00	564,43 --- 195,49	4553 --- 1300	1294 --- 448	3,33 --- 0,75	8 --- 2
66.	С143018-141	Стоимость бетонных лотков Л4-8	м3	1,44	22600,00 ---	-- ---	32544 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	С143018-67	Стоимость бетонных плит П5-8	м3	0,64	23300,00 ---	-- ---	14912 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	С143018-145	Стоимость опорных подушек ОП-1 и лотковых подкладок ППЗ	м3	0,212	22000,00 ---	-- ---	4664 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0106-33-3	Монолитные вставки из бетона В-12,5	м3	0,70	9465,00	1327,03	6626	929	12,49	9
					2137,50	456,24	1496	319	1,72	1
70.	Е0107-20-3	Металлические балки из швеллера	т	0,01	175710,10	1826,10	1751	18	42,70	0
					8100,00	690,75	81	7	3,37	0
71.	Е0107-57-15	Устройство деформационных швов канала	м	2,62	55,32	0,07	145	--	0,30	1
					53,10	0,02	139	--	0,00	0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Канал КЛ60х45								67204
		Раздел: Внутриплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								
72.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	км	0,002	203241,38	79749,13	406	159	626,00	1
					113175,00	23816,25	226	48	119,77	0
73.	С130806-90	Стоимость гильз д. 159х4,5 мм	м	2,00	1200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-53-2	Установка стального листа	т	0,0283	9850,48	1162,95	278	33	46,60	1
					7357,50	108,00	208	3	0,53	0
75.	С12021-250	Стоимость стального листа	т	0,0283	154200,00	--	4358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	0,078	2707,68	559,80	211	44	7,99	1
					1320,75	9,29	103	1	0,02	0
77.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,078	2530,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0116-12-6	Установка колец ограничительных диам. 150 мм	1соедин.	16,00	777,53	84,74	12440	1356	2,45	39
					450,00	31,50	7200	504	0,15	2
79.	С130806-270	Стоимость колец ограничительных	м	4,00	1200,00	--	4800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка из бетона М-100	м3	0,22	6372,60	311,32	1402	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 3 раза	м2	2,00	368,16	5,73	736	11	0,32	1
					56,03	2,16	112	4	0,01	0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные тепловые сети. Герметичный ввод теплосети Д-50 (2шт.)								27230
		Раздел: Жироуловитель								
82.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,23	32,23	30,77	523	500	0,01	0
					1,42	8,34	23	135	0,03	0
83.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях и котлованах	м3	0,5021	467,10	--	235	--	2,98	1
					467,10	--	235	--	--	--
84.	С010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4,46	176,40	--	786	--	0,74	3
					35,28	--	157	--	--	--
85.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,35	6,48	6,48	74	74	--	--
					--	2,10	--	24	0,01	0
86.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,84	134,10	--	381	--	0,97	3
					134,10	--	381	--	--	--
87.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,35	21,55	4,52	245	51	0,11	1
					17,03	--	193	--	--	--
88.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,77	67,76	2,62	120	5	0,07	0
					10,51	0,99	19	2	0,00	0
89.	Е0111-13-3	Пропитка щебеночного основания битумом	м2	1,77	543,02	24,55	959	43	0,26	0
					39,83	9,20	70	16	0,04	0
90.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,00	437,14	5,38	439	5	0,94	1
					186,75	2,25	188	2	0,01	0
91.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,00	646,43	4,71	650	5	1,20	1
					222,75	--	224	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0108-6-1	Кладка кирпичной прижимной стенки	м3	0,2967	6672,24	335,84	1980	100	4,54	1
					699,75	126,00	208	37	0,61	0
93.	С131312-1 6	Заглушка	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-1-1	Набивка из бетона М-100	м3	0,13	5420,77	66,01	705	9	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
95.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,89	21164,15	2308,84	18836	2055	13,87	12
					2286,00	864,68	2035	770	4,22	4
96.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12021-22 2	Стоимость скоб ходовых	т	0,0055	151200,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0115-172 -4	Окраска скоб ходовых	м2	0,2489	148,40	0,07	37	--	0,65	0
					108,00	0,02	27	--	0,00	0
99.	Е0115-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2	7,28	324,48	3,58	2364	26	0,73	5
					124,88	0,88	910	6	0,04	0
100.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя	м2	10,42	245,44	3,82	2559	40	0,21	2
					37,35	1,44	389	15	0,01	0
101.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	3,14	195,53	9,95	614	31	0,27	1
					39,60	3,74	124	12	0,02	0
102.	Е0109-53-2	Монтаж металлических конструкций из стали	т	0,0131	9850,48	1162,95	129	15	46,60	1
					7357,50	108,00	97	1	0,53	0
103.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,0131	154400,00	--	2027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5908	49,69	0,04	29	--	0,04	0
					8,32	--	5	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,028	22541,72	316,57	631	9	22,50	1
					3487,50	119,25	98	3	0,58	0
106.	Е0122-39-5	Тройник чугунный, диам. 150 мм	врезка	1,00	8016,87	537,62	8017	538	6,42	6
					981,00	202,50	981	202	0,99	1
107.	Е0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг жироуловителя	м3	0,3956	5318,77	66,01	2104	26	1,35	1
					195,75	24,93	77	10	0,12	0
		Итого по разделу: Жироуловитель								58757
		Раздел: Отопление. Строительные работы								
108.	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Изол"	м2	32,00	18,97	0,05	607	2	0,03	1
					5,22	0,02	167	1	0,00	0
109.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2	м2	32,00	148,40	0,07	4749	2	0,65	21
					108,00	0,02	3456	1	0,00	0
110.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	62,00	156,27	5,31	9689	329	0,57	35
					103,95	2,03	6445	126	0,01	1
111.	С11031-53	Изоляция труб	м3	0,75	13900,00	--	10425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	120,00	162,23	5,31	19468	637	0,60	72
					109,35	2,03	13122	244	0,01	1
113.	С11031-54	Изоляция труб	м3	1,08	13400,00	--	14472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	75,00	202,64	5,31	15198	398	0,71	53
					130,05	2,03	9754	152	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	С11031-55	Изоляция труб	м3	0,90	12300,00	--	11070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	12,00	209,45	5,31	2513	64	0,74	9
					135,68	2,03	1628	24	0,01	0
117.	С11031-56	Изоляция труб	м3	0,15	12300,00	--	1845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0126-23-1	Изоляция стеклопластиком	м	269,00	114,31	6,39	30750	1719	0,19	52
					29,93	2,48	8051	667	0,01	3
119.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,102	314500,00	--	32079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	138,00	148,40	0,07	20479	10	0,65	89
					108,00	0,02	14904	3	0,00	0

Итого по разделу: Отопление. Строительные работы 173344

Раздел: Отопление. Узел ввода

121.	Е0118-18-3	Установка прибора учета тепла	комплект	1,00	9711,45	549,82	9711	550	13,70	14
					2433,38	206,26	2433	206	1,01	1
122.	ТПрайс-лист	Прибор учета тепла	компл	1,00	146730,15	--	146730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Отопление. Узел ввода 156441

Раздел: Отопление. Электронный регулятор ECL COMfOrT 300

123.	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах - регулятор	шт	1,00	311,79	--	312	--	2,00	2
					308,25	--	308	--	--	--
124.	ТПрайс-лист	Погодный компенсатор ECL COMfOrT 300	шт	1,00	36976,00	--	36976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11
1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
		254,25	15,75	1017	63	0,07	0
шт	2,00	576,64	--	1153	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	2,00	915,18	--	1830	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
1фильтр	2,00	4872,46	52,42	9745	105	0,77	2
		134,42	18,54	269	37	0,09	0
1фильтр	2,00	5922,46	52,42	11845	105	0,77	2
		134,42	18,54	269	37	0,09	0
шт	3,00	1250,00	--	3750	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	7,00	1390,00	--	9730	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	5,00	5670,00	--	28350	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
4 комплект	4,00	859,96	1,62	3440	6	0,23	1
		41,72	--	167	--	--	--
комплект	4,00	605,62	--	2422	--	0,32	1
		55,62	--	222	--	--	--
1врезка	4,00	1429,94	23,09	5720	92	4,46	18
		814,50	9,00	3258	36	0,04	0
1врезка	4,00	900,54	23,09	3602	92	4,46	18
		814,50	9,00	3258	36	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
137.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	1894 / 1017	157 / 63	1,47 / 0,07	6 / 0
138.	СПрайс-лист	Клапаны обратные диам. 25 мм	шт	2,00	576,64 / --	-- / --	1153 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	СПрайс-лист	Клапаны обратные диам. 32 мм	шт	2,00	915,18 / --	-- / --	1830 / --	-- / --	-- / --	-- / --
140.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4872,46 / 134,42	52,42 / 18,54	9745 / 269	105 / 37	0,77 / 0,09	2 / 0
141.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5922,46 / 134,42	52,42 / 18,54	11845 / 269	105 / 37	0,77 / 0,09	2 / 0
142.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	1250,00 / --	-- / --	3750 / --	-- / --	-- / --	-- / --
143.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	7,00	1390,00 / --	-- / --	9730 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	5,00	5670,00 / --	-- / --	28350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96 / 41,72	1,62 / --	3440 / 167	6 / --	0,23 / --	1 / --
146.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	605,62 / 55,62	-- / --	2422 / 222	-- / --	0,32 / --	1 / --
147.	Е0116-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	4,00	1429,94 / 814,50	23,09 / 9,00	5720 / 3258	92 / 36	4,46 / 0,04	18 / 0
148.	Е0116-27-2	Тройник с пробкой Д-20 мм	1врезка	4,00	900,54 / 814,50	23,09 / 9,00	3602 / 3258	92 / 36	4,46 / 0,04	18 / 0

89980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Ц0107-218 -1	Монтаж насосов	шт	2,00	5925,00 / 4568,00	388,00 / 29,30	11850 / 9136	776 / 59	27,00 / 0,17	54 / 0
150.	ТПрайс-лист	Насосы циркуляционные Wilo-TOP-S 40/10	шт	2,00	90721,15 / --	-- / --	181442 / --	-- / --	-- / --	-- / --
151.	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Изол"	м2	8,00	18,97 / 5,22	0,05 / 0,02	152 / 42	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
152.	Е0115-172 -4	Антикоррозийное покрытие труб по изольной мастике, количество окрасок 2	м2	8,00	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	1187 / 864	1 / --	0,65 / 0,00	5 / 0
153.	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	80,00	187,45 / 130,05	5,31 / 2,03	14996 / 10404	425 / 162	0,71 / 0,01	57 / 1
154.	С11031-55	Изоляция труб	м3	1,10	13000,00 / --	-- / --	14300 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	Е0126-23-1	Изоляция стеклопластиком	м	80,00	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9145 / 2394	511 / 198	0,19 / 0,01	15 / 1
156.	С11011-94 4	Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10м2	3,30	4230,00 / --	-- / --	13959 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Теплоснабжение калориферов

361825

Раздел: Вентиляция. Сантехнические работы

157.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 / 7087,50	1057,91 / 396,90	9347 / 7088	1058 / 397	42,11 / 1,93	42 / 2
158.	ТПрайс-лист	Приточная установка VS-21-R-H L 3285 м3/ч П1	шт	1,00	180418,45 / --	-- / --	180418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	ТПрайс-лист	Стоимость автоматики и опционального оснащения AS-1R	шт	1,00	156156,09 / --	-- / --	156156 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9346,91 / 7087,50	1057,91 / 396,90	9347 / 7088	1058 / 397	42,11 / 1,93	42 / 2
161.	ТПрайс-лист	Приточная установка VS-10-R-H L 1380 м3/ч П2	шт	1,00	71228,68 / --	-- / --	71229 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	ТПрайс-лист	Стоимость автоматики и опционального оснащения AS-1R	шт	1,00	127306,83 / --	-- / --	127307 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Вентиляция. Сантехнические работы								553804
ИТОГО:							2177827 / 200938	46222 / 15215		1170 / 68

Накладные расходы :

На монтажные работы	13682
На общестроительные работы	136738
На металломонтажные работы	1014
На сантехнические работы	49053
Всего накладных расходов:	200487
Итого с накладными	2378314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	83438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2461752
Итого с временными, 1,8 %	2488285
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2508543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2514545
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2528771
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5279416
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105588
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5385004
Налог на добавленную стоимость, 12 %	646201
Итого с НДС	6031205

Алматы қаласы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ
ҚОРҒАУ НАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор: К. Нанозбиев