Счет-фактура № 27 от 24 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за октябрь 2013	тг	1	48 209 707,14	48 209 707,14	12%	5 785 164,86	53 994 872,00	0	
Всего по счету:					**48 209 707,14**		**5 785 164,86**	**53 994 872,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 27 от 24 октября 2013 г.

Исполнитель: **ТОО "Global Trade Center"**

Заказчик: **КГУ Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Доп. соглашение №1 от 13.03.2013 к Договору №375 от 06.12.2012**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул. Тургут Озала, 30 Алмалинского района города Алматы за октябрь 2013	1	тг	53 994 872,00	53 994 872,00

Итого: 53 994 872,00

В том числе НДС 5 785 164,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 53 994 872,00 KZT
Пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Global Trade Center"

БИН: 050140013648
Адрес: г.Алматы ул.Станиславского,43 оф.3

Расчетный счет: KZ638560000000106238 в АО "Банк ЦентрКредит"
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2013г. к Договору № 375 от 06.12.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Тургут Озала, 30 Алмалинского района г.Алматы

Наименование объекта: Силовое электрооборудование и электроосвещение; пожарная сигнализация; телефонизация; радиофикация; внутриплощадочные сети электроснабжения и связи; телевидение; внеплощадочные сети связи, внеплощадочные сети радиофикации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение								
1.	Ц0108-572-6	Монтаж шкафа силового распределительного	шт	2,00	2862,00	172,00	5724	344	3,00	6
					540,00	40,50	1080	81	0,23	0
2.	ТПрайс-лист	Шкаф силовой ШРВ-1,2 с вводным рубильником на 250А	шт	2,00	11675,53	--	23351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-572-6	Монтаж щита силового	шт	8,00	2862,00	172,00	22896	1376	3,00	24
					540,00	40,50	4320	324	0,23	2
4.	ТПрайс-лист	Щит силовой ЩС-1	шт	1,00	7718,01	--	7718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПрайс-лист	Щит силовой ЩС-2	шт	1,00	13608,17	--	13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Щит силовой ЩС-3,5	шт	2,00	13503,37	--	27007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс-лист	Щит силовой ЩС-4	шт	1,00	13461,44	--	13461	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ст			--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс-ли	Щит силовой ЩС-1	шт	1,00	20043,34	--	20043	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс-ли	Щит силовой ЩС-2	шт	1,00	10841,26	--	10841	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайс-ли	Щит силовой ШЭВ-1	шт	1,00	25681,97	--	25682	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-599 -2	Монтаж щитов освещения	шт	5,00	1135,10	42,10	5676	210	3,00	15
					556,00	4,50	2780	23	0,03	0
12.	ТПрайс-ли	Щит освещения ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3, ЩО-4	шт	4,00	3944,94	--	15780	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
13.	ТПрайс-ли	Щит освещения ЩОА-1	шт	1,00	3819,18	--	3819	--	--	--
		ст			--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-603 -1	Ящик управления	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
15.	75-6-31	Ящик управления задвижкой на пожарном трубопроводе с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5411-2274, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1,00	46100,00	--	46100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	75-6-11	Ящик на вводе ЯАВР3-25-2-54-УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	шт	1,00	32900,00	--	32900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	75-6-22	Ящик управления пожарными насосами с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество	шт	1,00	49700,00	--	49700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А								
18.	Ц0108-530 -2	Пускатель магнитный общего назначения, на ток до 100 А	шт	12,00	1799,30	51,30	21592	616	3,00	36
					596,00	9,00	7152	108	0,05	1
19.	ТПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ222002	шт	1,00	2626,47	--	2626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ122002	шт	11,00	2205,14	--	24257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
22.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный	шт	12,00	467,40	9,40	5609	113	2,00	24
					263,00	--	3156	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Пост управления кнопочный 2-х штифтовый ПКЕ-222 002	шт	12,00	408,55	--	4903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-532 -1	Кнопка управления "Пуск"	шт	8,00	750,20	13,20	6002	106	2,00	16
					272,00	2,30	2176	18	0,01	0
26.	СПрайс-лист	Кнопка управления одноштифтовая "Пуск"	шт	8,00	118,65	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2,00	134,80	3,60	270	7	0,68	1
					115,00	0,20	230	--	0,00	0
28.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50-3МТ, 16А	шт	1,00	878,01	--	878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50-3МТ, 32А	шт	1,00	1305,15	--	1305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, с 2 лампами в светильнике	шт	225,00	444,10	182,00	99923	40950	1,27	286
					204,00	51,10	45900	11498	0,30	67
31.	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	шт	151,00	2290,00	--	345790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151702-39	Светильники тип ЛПО02-1х36	шт	52,00	1400,00	--	72800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151702-44	Светильники тип AL TL 2х36	шт	22,00	1850,00	--	40700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, с 2 лампами в светильнике	шт	4,00	444,10	182,00	1776	728	1,27	5
					204,00	51,10	816	204	0,30	1
35.	СПрайс-лист	Светильник для люминисцентных ламп двухламповый АОТ.OPL-258	шт	4,00	2301,80	--	9207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	12,00	467,80	183,00	5614	2196	1,46	18
					234,00	51,80	2808	622	0,30	4
37.	СПрайс-лист	Светильник для люминисцентных ламп OPL-S-418	шт	12,00	2118,29	--	25420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	74,00	357,50	164,00	26455	12136	0,82	61
					131,00	46,60	9694	3448	0,27	20
39.	С151701-84	Светильник для ламп накаливания потолочный двухламповый тип НПО22-2х60-210	шт	74,00	523,00	--	38702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	12,00	313,00	131,00	3756	1572	0,75	9
					119,00	36,90	1428	443	0,21	3
41.	С151701-80	Светильники тип НБО 21-60-002	шт	12,00	158,00	--	1896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	22,00	313,00	131,00	6886	2882	0,75	17
					119,00	36,90	2618	812	0,21	5
43.	С151701-8 2	Светильник для ламп накаливания настенно-потолочный одноламповый тип НПП 03-100-007	шт	22,00	365,00	--	8030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	216,30	120,00	1730	960	0,41	3
					65,00	34,40	520	275	0,20	2
45.	С151701-8 2	Светильник для ламп накаливания подвесной тип НСП 09-100	шт	8,00	365,00	--	2920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	12,00	313,00	131,00	3756	1572	0,75	9
					119,00	36,90	1428	443	0,21	3
47.	С151701-8 4	Светильник для ламп накаливания потолочный одноламповый НПО 22-100-220	шт	12,00	523,00	--	6276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151701-9 0	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	6,00	241,70	91,00	1450	546	0,82	5
					131,00	25,70	786	154	0,15	1
50.	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	6,00	462,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-594 -6	Светильник с люминесцентными лампами с 1 лампой в светильнике	шт	2,00	335,70	125,00	671	250	0,96	2
					154,00	35,60	308	71	0,21	0
52.	С151702-3 2	Светильники с надписью "Не входить, горят бактерицидные облучатели"	шт	2,00	1290,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	6,00	313,00	131,00	1878	786	0,75	5
					119,00	36,90	714	221	0,21	1
54.	С151701-8	Светильник для ламп накаливания	шт	6,00	365,00	--	2190	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	одноламповый НПО 22-60-250			-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --	-------- / --
55.	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	160,00	24,00 / --	-- / --	3840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	шт	45,00	39,00 / --	-- / --	1755 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	шт	12,00	24,00 / --	-- / --	288 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО40-40	шт	2,00	16,00 / --	-- / --	32 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛДЦ58	шт	8,00	131,00 / --	-- / --	1048 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	шт	50,00	82,00 / --	-- / --	4100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛДЦ36	шт	401,00	101,00 / --	-- / --	40501 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	460,00	14,00 / --	-- / --	6440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	47,00	62,70 / 57,80	0,20 / 0,10	2947 / 2717	9 / 5	0,34 / 0,00	16 / 0
64.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	47,00	145,00 / --	-- / --	6815 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	13,00	64,00 / 58,50	1,00 / 0,20	832 / 761	13 / 3	0,36 / 0,00	5 / 0
66.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У220	шт	10,00	105,00 / --	-- / --	1050 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом	шт	3,00	195,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	175,00	47,00	0,20	8225	35	0,29	51
					45,50	0,10	7963	18	0,00	0
69.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	135,00	156,00	--	21060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	40,00	182,00	--	7280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10,00	48,50	0,20	485	2	0,29	3
					47,00	0,10	470	1	0,00	0
72.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-10/220	шт	10,00	215,00	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	47,00	0,20	188	1	0,29	1
					45,50	0,10	182	--	0,00	0
74.	СПрайс-лист	Выключатель типа VIEN однополюсный скрытой установки 220В, 10А	шт	4,00	85,43	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	971,00	92,40	--	89720	--	0,50	486
					90,00	--	87390	--	--	--
76.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	20,00	509,00	--	10180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,72	24200,00	--	17424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	6,00	244,00	--	1464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных	1000шт	0,225	16300,00	--	3668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		розеток, тип Л48УХЛЗ								
80.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	2,00	186,90	--	374	--	1,00	2
					90,00	--	180	--	--	--
81.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У2	шт	2,00	418,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-148 -2	Провода в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	м	610,00	38,10	3,20	23241	1952	0,15	92
					28,80	0,70	17568	427	0,00	2
83.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	150,00	8,50	0,10	1275	15	0,05	8
					7,30	--	1095	--	--	--
84.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	460,00	10,60	0,10	4876	46	0,06	28
					8,80	0,10	4048	46	0,00	0
85.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,46	19900,00	--	9154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,15	13300,00	--	1995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	610,00	108,60	48,90	66246	29829	0,22	134
					39,60	12,20	24156	7442	0,07	43
88.	СПрайс-лист	Труба гофра d-16 мм	м	610,00	9,89	--	6031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование: коробка на стене	шт	8,00	92,40	--	739	--	0,50	4
					90,00	--	720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С151803-5 3	Коробка протяжная пластмассовая с медной шиной на 8 присоединений	шт	8,00	244,00 ---	-- ---	1952 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение								1466157
		Раздел: Пожарная сигнализация								
91.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60 7155,00	1,60 --	7510 7155	2 --	38,00 --	38 --
92.	ТПрайс-лист	Стоимость контрольной панели охранно-пожарной, контроль 20 шлейфов "Сигнал-20"	шт	1,00	8174,97 ---	-- ---	8175 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	Ц0110-667 -3	Адресный расширитель на 8 зон	луч	16,00	326,40 311,00	0,20 --	5222 4976	3 --	1,70 --	27 --
94.	ТПрайс-лист	Стоимость адресного расширителя на 8 зон С2000-АР8	шт	2,00	3311,91 ---	-- ---	6624 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	Ц0108-317 -4	Релейный модуль	шт	1,00	3104,10 1688,00	34,10 9,00	3104 1688	34 9	10,00 0,05	10 0
96.	ТПрайс-лист	Стоимость релейного модуля С2000-СП1	шт	1,00	4066,52 ---	-- ---	4067 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	Ц0108-1-1	Трансформатор	шт	1,00	8859,00 3420,00	5158,00 1151,99	8859 3420	5158 1152	20,00 6,68	20 7
98.	ТПрайс-лист	Стоимость трансформатора	шт	1,00	670,77 ---	-- ---	671 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	Ц0108-121 -8	Монтаж блока бесперебойного питания	шт	2,00	1574,00 1287,00	-- --	3148 2574	-- --	7,00 --	14 --
100.	СПрайс-лист	Блок бесперебойного питания	шт	2,00	4548,24 ---	-- ---	9096 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	Ц0108-121 -3	Монтаж аккумулятора	шт	2,00	508,00 443,00	-- --	1016 886	-- --	3,00 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	СПрайс-листа	Батарея аккумуляторная	шт	2,00	909,65	--	1819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	57,00	369,90	1,60	21084	91	2,00	114
					347,00	--	19779	--	--	--
104.	СПрайс-листа	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3СУ	шт	57,00	593,25	--	33815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	102,00	153,50	--	15657	--	1,00	102
					144,00	--	14688	--	--	--
106.	СПрайс-листа	Извещатель пожарный тепловой дифференциальный ИП-101-23	шт	102,00	177,97	--	18153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	6,00	153,50	--	921	--	1,00	6
					144,00	--	864	--	--	--
108.	СПрайс-листа	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	6,00	533,92	--	3204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Ц0108-81-3	Монтаж пьезосирены	шт	8,00	307,70	1,60	2462	13	1,00	8
					286,00	--	2288	--	--	--
110.	СПрайс-листа	Пьезосирена	шт	8,00	138,42	--	1107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	8,00	241,70	91,00	1934	728	0,82	7
					131,00	25,70	1048	206	0,15	1
112.	С151704-2	Световое табло "Выход" с пьезосиреной	шт	8,00	462,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1150,00	72,90	--	83835	--	0,33	380
					53,30	--	61295	--	--	--
114.	СПрайс-листа	Кабель пожарной сигнализации J-У	м	1150,00	35,59	--	40934	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
115.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	50,00	43,80	--	2190	--	0,15	8
					24,50	--	1225	--	--	--
116.	СПрайс-лист	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	м	50,00	18,98	--	949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка на стене	шт	346,00	92,40	--	31970	--	0,50	173
					90,00	--	31140	--	--	--
118.	С151802-21	Коробка универсальная УК-М	шт	346,00	59,00	--	20414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20,00	10,60	0,10	212	2	0,06	1
					8,80	0,10	176	2	0,00	0
120.	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	10,00	58,80	4,30	588	43	0,19	2
					31,70	0,50	317	5	0,00	0
121.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1100,00	108,60	48,90	119460	53790	0,22	242
					39,60	12,20	43560	13420	0,07	78
122.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие d-40 мм	м	10,00	56,16	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ жесткие d-20 мм	м	1100,00	22,94	--	25233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	ТПрайс-лист	Программное обеспечение системы "Орион до 4-х устройств"	шт	1,00	49762,48	--	49762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: оповещатель речевой в помещении	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
126.	ТПрайс-лист	Оповещатель речевой "Рокот-2"	шт	1,00	8803,81	--	8804	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0110-386 -7	Монтаж усилителя	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
128.	ТПрайс-ли ст	Усилитель	шт	1,00	12213,40	--	12213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0110-386 -7	Монтаж колонок	шт	2,00	332,40	--	665	--	2,00	4
					317,00	--	634	--	--	--
130.	ТПрайс-ли ст	Колонки	пара	1,00	5885,98	--	5886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Ц0110-397 -12	Электроакустические устройства	шт	9,00	2753,00	--	24777	--	11,00	99
					2021,00	--	18189	--	--	--
132.	ТПрайс-ли ст	Потолочная акустическая система	шт	9,00	1676,92	--	15092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Ц0108-403 -3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	150,00	47,20	14,80	7080	2220	0,16	24
					26,30	4,30	3945	645	0,02	4
134.	СПрайс-ли ст	Кабели для громкоговорителей ПТПЖ-1 1х2х1,2	м	150,00	45,88	--	6882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	ТПрайс-ли ст	Микрофон динамический универсальный	шт	1,00	1257,69	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование: коробка на стене	шт	15,00	92,40	--	1386	--	0,50	8
					90,00	--	1350	--	--	--
137.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-М	шт	15,00	59,00	--	885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Пожарная сигнализация 623046

Раздел: Телефонизация

138.	Ц0110-349 -4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	1,00	702,30	--	702	--	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					648,00	--	648	--	--	--
139.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	ТПрайс-лист	Телефонный аппарат PAnAsOniC	шт	6,00	2202,21	--	13213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м	20,00	92,60	--	1852	--	0,43	9
					69,30	--	1386	--	--	--
142.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	50100,00	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	10,00	8,50	0,10	85	1	0,05	1
					7,30	--	73	--	--	--
144.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	140,00	43,80	--	6132	--	0,15	21
					24,50	--	3430	--	--	--
145.	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,14	2980,00	--	417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	10,00	147,30	73,00	1473	730	0,29	3
					49,50	18,30	495	183	0,11	1
147.	СПрайс-лист	Труба ПВХ диам. 40 мм	м	10,00	56,16	--	562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Ц0108-409-3	Монтаж кабельного канала 16х10 мм	м	150,00	180,30	91,60	27045	13740	0,33	50
					57,40	23,00	8610	3450	0,13	20
149.	СПрайс-лист	Кабельный канал 16х10 мм	м	150,00	52,21	--	7831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Телефонизация 60777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Радиофикация								
150.	Ц0110-386 -7	Монтаж усилителя	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
151.	ТПрайс-ли ст	Усилитель	шт	1,00	12213,40	--	12213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Ц0110-386 -7	Монтаж колонок	шт	2,00	332,40	--	665	--	2,00	4
					317,00	--	634	--	--	--
153.	ТПрайс-ли ст	Колонки	пара	1,00	5885,98	--	5886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0110-397 -1	Монтаж микшерского пульта	шт	1,00	12380,00	--	12380	--	53,00	53
					10100,00	--	10100	--	--	--
155.	ТПрайс-ли ст	Сверхлегкий активный микшерский пульт	шт	1,00	24573,95	--	24574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	ТПрайс-ли ст	Держатель микрофона	шт	1,00	272,50	--	272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	ТПрайс-ли ст	Стойка микрофонная большая	шт	1,00	1689,49	--	1689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	ТПрайс-ли ст	Стойка микрофонная малая	шт	1,00	503,07	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	ТПрайс-ли ст	Звукоусилитель	шт	1,00	21380,68	--	21381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	ТПрайс-ли ст	Микрофон динамический универсальный	шт	1,00	1257,69	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Ц0108-403 -3	Кабель под штукатурку по стенам или в бороздах	м	450,00	47,20	14,80	21240	6660	0,16	72
					26,30	4,30	11835	1935	0,02	11
162.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ	1000м	0,45	20800,00	--	9360	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм			--	--	--	--	--	--
163.	Ц0110-349 -4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	16,00	702,30	--	11237	--	4,00	64
					648,00	--	10368	--	--	--
164.	С151802-2 0	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	16,00	70,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Ц0108-591 -9	Монтаж радиорозетки	шт	22,00	62,70	0,20	1379	4	0,34	7
					57,80	0,10	1272	2	0,00	0
166.	С151801-1 45	Радиорозетка	шт	22,00	68,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Ц0110-386 -7	Абонентский трансформатор	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
168.	С151802-4 2	Трансформатор абонентский ТАМУ	шт	1,00	15200,00	--	15200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Ц0110-386 -7	Монтаж громкоговорителя	шт	22,00	332,40	--	7313	--	2,00	44
					317,00	--	6974	--	--	--
170.	ТПрайс-ли ст	Громкоговоритель абонентский	шт	22,00	1336,79	--	29409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0133-204 -1	Установка стойки для линии проводного вещания	опора	1,00	3965,53	1831,40	3966	1831	12,00	12
					1977,75	625,01	1978	625	2,34	2
172.	С11041-93	Стойки для линии проводного вещания с траверсами, поковками и болтами для крепления	шт	1,00	4530,00	--	4530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	15,00	84,60	2,80	1269	42	0,17	3
					32,40	0,20	486	3	0,00	0
		Итого по разделу: радиофикация								189005
		Раздел: Внутриплощадочные сети электроснабжения								
174.	Ц0108-545	Ящик кабельный	шт	2,00	1861,00	77,00	3722	154	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-13				812,00	11,30	1624	23	0,07	0
175.	С151802-4 3	Ящики кабельные 4х400А	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	58,32	27,84	26,18	1623	1526	0,01	1
					1,66	7,20	97	420	0,03	1
177.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях и котлованах	м3	1,80	262,72	--	474	--	1,85	3
					262,72	--	474	--	--	--
178.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,06	6,48	6,48	208	208	--	--
					--	2,10	--	67	0,01	0
179.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,02	134,10	--	1075	--	0,97	8
					134,10	--	1075	--	--	--
180.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	32,06	21,55	4,52	691	145	0,11	3
					17,03	--	546	--	--	--
181.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	60,12	3,77	3,24	226	195	0,00	0
					0,48	1,12	29	67	0,00	0
182.	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	35,07	30,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	35,07	176,40	--	6186	--	0,74	26
					35,28	--	1237	--	--	--
184.	С143008-9 2	Песок природный	м3	20,04	990,00	--	19840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,06	11600,00	--	23908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до	кан.-км	0,012	229905,38	--	2759	--	175,00	2
					27450,00	--	329	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-х отверстий								
187.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов под опоры	м3	5,50	7213,55	95,97	39675	528	4,90	27
					771,75	36,25	4245	199	0,18	1
188.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	9,00	4400,56	1831,40	39605	16483	12,00	108
					1977,75	625,01	17800	5625	2,34	21
189.	С12021-24 5	Стоимость опор металлических для наружного освещения	т	0,936	172800,00	--	161741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 2 раза	м2	42,12	49,69	0,04	2093	2	0,04	2
					8,32	--	350	--	--	--
191.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	167,00	36,70	27,80	6129	4643	0,06	10
					8,80	6,90	1470	1152	0,04	7
192.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	167,00	32,40	23,70	5411	3958	0,06	10
					8,60	5,90	1436	985	0,03	6
193.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	161,00	44,00	10,60	7084	1707	0,18	29
					29,00	2,30	4669	370	0,01	2
194.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	12,00	60,40	15,60	725	187	0,24	3
					38,70	3,80	464	46	0,02	0
195.	Ц0108-593 -4	Светильник с навинчиванием на трубу	шт	9,00	451,50	248,00	4064	2232	0,87	8
					172,00	71,10	1548	640	0,41	4
196.	Ц0108-148 -3	Затягивание кабеля в опору	м	41,00	45,00	6,70	1845	275	0,19	8
					32,20	1,60	1320	66	0,01	0
197.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
198.	Ц0110-698 -4	Монтаж реле	шт	1,00	112,80	--	113	--	0,60	1
					101,00	--	101	--	--	--
199.	С151703-4	Светильники тип РКУ12-125-001	шт	9,00	4460,00	--	40140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
200.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	9,00	619,00	--	5571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151601-607	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,015	211400,00	--	3171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С151601-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,018	247100,00	--	4448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С151601-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,14	326600,00	--	45724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,041	54100,00	--	2218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	9,00	1660,00	--	14940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СПрайс-лист	Автоматический выключатель АП50-3МТ	шт	1,00	1384,25	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СПрайс-лист	Фотореле ФР	шт	1,00	988,75	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети электроснабжения								486533
		Раздел: Внутриплощадочные сети связи								
208.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,93	32,23	30,77	320	306	0,01	0
					1,42	8,34	14	83	0,03	0
209.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	0,3072	262,72	--	81	--	1,85	1
					262,72	--	81	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
210.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,75	6,48	6,48	31	31	--	--
					--	2,10	--	10	0,01	0
211.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,688	134,10	--	92	--	0,97	1
					134,10	--	92	--	--	--
212.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,75	21,55	4,52	102	21	0,11	1
					17,03	--	81	--	--	--
213.	С143008-92	Песок природный	м3	1,80	990,00	--	1782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 отвозка лишнего грунта	т	10,68	176,40	--	1883	--	0,74	8
					35,28	--	377	--	--	--
215.	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	1,00	13381,40	653,59	13381	654	9,25	9
					1588,50	165,83	1589	166	0,67	1
216.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,75	24400,00	--	18300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	2,00	733,97	--	1468	--	0,82	2
					144,00	--	288	--	--	--
218.	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в колодце двухместная	шт	1,00	233,70	41,90	234	42	0,30	0
					42,80	9,00	43	9	0,05	0
219.	С151803-94	Консоль тип ККЧ-2	1000шт	0,001	373800,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,015	229905,38	--	3449	--	175,00	3
					27450,00	--	412	--	--	--
221.	Ц0110-890-3	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	км	0,02	55233,00	18220,00	1105	364	181,00	4
					28130,00	3734,92	563	75	21,66	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,02	52800,00	--	1056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка на стене	шт	1,00	92,40	--	92	--	0,50	1
					90,00	--	90	--	--	--
224.	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	1,00	463,00	--	463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети связи								44213
		Раздел: Телевидение								
225.	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные	шт	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
226.	ТПрайс-лист	Стоимость комплекта телевизионной антены МВ, ДМВ	шт	1,00	19033,00	--	19033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
228.	ТПрайс-лист	Стоимость усилителя многоходового	шт	1,00	1760,76	--	1761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Ц0108-121-8	Монтаж блока бесперебойного питания	шт	1,00	1574,00	--	1574	--	7,00	7
					1287,00	--	1287	--	--	--
230.	СПрайс-лист	Блок бесперебойного питания	шт	1,00	4548,24	--	4548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Ц0110-386-7	Монтаж усилителя	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
232.	ТПрайс-лист	Стоимость усилителя для DУ46/48 DУ50	шт	1,00	2683,07	--	2683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Ц0110-398-15	Монтаж мультисвитчера	шт	3,00	2642,00	--	7926	--	12,00	36
					2129,00	--	6387	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234.	ТПрайс-лист	Стоимость мультисвитчера каскадируемого 5/6 DУ46	шт	1,00	1048,07	--	1048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	ТПрайс-лист	Стоимость мультисвитчера каскадируемого 5/6 DУ48	шт	2,00	11193,41	--	22387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Ц0110-398-9	Монтаж разъема типа F	шт	16,00	1445,00	--	23120	--	7,00	112
					1166,00	--	18656	--	--	--
237.	ТПрайс-лист	Стоимость разъема типа F	шт	16,00	1676,92	--	26831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Ц0108-591-9	Монтаж розетки	шт	10,00	62,70	0,20	627	2	0,34	3
					57,80	0,10	578	1	0,00	0
239.	С151801-139	Розетка штепсельная TV	шт	10,00	126,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	225,00	60,40	15,60	13590	3510	0,24	54
					38,70	3,80	8708	855	0,02	5
241.	С151605-55	Кабели радиочастотные коаксиальные	1000м	0,225	51700,00	--	11633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	220,00	108,60	48,90	23892	10758	0,22	48
					39,60	12,20	8712	2684	0,07	16
243.	СПрайс-лист	Труба ПВХ жесткие диам. 20 мм	м	220,00	22,94	--	5047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Ц0110-398-11	Нагрузка F-75 Ом DV 25	шт	5,00	3287,00	--	16435	--	13,00	65
					2295,00	--	11475	--	--	--
245.	ТПрайс-лист	Нагрузка F-75 Ом DV 25	шт	5,00	3018,45	--	15092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Ц0110-184-8	Шкаф коммутационный	шт	2,00	1450,00	--	2900	--	8,00	16
					1424,00	--	2848	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	ТПрайс-лист	Стоимость шкафа коммутационного ШЭСу	шт	2,00	27480,46	--	54961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телевидение								258126
		Раздел: Внеплощадочные сети связи (телефонная связь)								
248.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9,93	32,23	30,77	320	306	0,01	0
					1,42	8,34	14	83	0,03	0
249.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,3072	262,72	--	81	--	1,85	1
					262,72	--	81	--	--	--
250.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4,75	6,48	6,48	31	31	--	--
					--	2,10	--	10	0,01	0
251.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,19	134,10	--	159	--	0,97	1
					134,10	--	159	--	--	--
252.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,75	21,55	4,52	102	21	0,11	1
					17,03	--	81	--	--	--
253.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 отвозка лишнего грунта	т	10,68	176,40	--	1883	--	0,74	8
					35,28	--	377	--	--	--
254.	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	1,00	13381,40	653,59	13381	654	9,25	9
					1588,50	165,83	1589	166	0,67	1
255.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	1,17	24400,00	--	28548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в колодце двухместная	шт	1,00	233,70	41,90	234	42	0,30	0
					42,80	9,00	43	9	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257.	С151803-9 4	Консоль тип ККЧ-2	1000шт	0,001	373800,00 ---	-- --	374 --	-- --	-- --	-- --
258.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,015	229905,38 27450,00	-- --	3449 412	-- --	175,00 --	3 --
259.	Ц0110-890 -3	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	км	0,311	55233,00 28130,00	18220,00 3734,92	17177 8748	5666 1162	181,00 21,66	56 7
260.	С151604-1 00	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэп3, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,305	52800,00 ---	-- --	16104 --	-- --	-- --	-- --
261.	С151604-1 04	Кабели связи низкочастотные, марка ТППэп3, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	1000м	0,006	369800,00 ---	-- --	2219 --	-- --	-- --	-- --
262.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование: коробка на стене	шт	1,00	92,40 90,00	-- --	92 90	-- --	0,50 --	1 --
263.	С151802-1 4	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	шт	1,00	463,00 ---	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --
264.	Е0134-108 -3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	5,00	733,97 144,00	-- --	3670 720	-- --	0,82 --	4 --
265.	Ц0110-891 -9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	шт	5,00	233,70 42,80	41,90 9,00	1169 214	210 45	0,30 0,05	2 0
266.	С151803-9 4	Консоль тип ККЧ-2	1000шт	0,005	373800,00 ---	-- --	1869 --	-- --	-- --	-- --
267.	С11071-3	Болт консольный для крепления конструкций	100шт	0,05	7120,00 ---	-- --	356 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внеплощадочные сети связи (телефонная связь)								91681
		Раздел: Внеплощадочные сети радиофикации								
268.	Е0133-204 -1	Установка стойки для линии проводного вещания	опора	2,00	3965,53	1831,40	7931	3663	12,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1977,75	625,01	3956	1250	2,34	5
269.	С11041-93	Стойки для линии проводного вещания с траверсами, поковками и болтами для крепления	шт	2,00	4530,00	--	9060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Е0134-115 -5	Установка опор деревянных средствами малой механизации полуанкерных высотой свыше 8,5 м	опора	7,00	9585,32	178,69	67097	1251	34,80	244
					5602,50	67,50	39218	472	0,33	2
271.	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	м3	2,52	17600,00	--	44352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0134-118 -1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	шт	7,00	542,38	90,13	3797	631	1,83	13
					294,75	33,75	2063	236	0,17	1
273.	С143019-6 0	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2	шт	7,00	5190,00	--	36330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Е0134-123 -1	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 12	км	0,20	2440,13	--	488	--	12,20	2
					2101,50	--	420	--	--	--
275.	С11011-66 1	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1, d 3,0 мм	кг	24,00	114,00	--	2736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	20,00	84,60	2,80	1692	56	0,17	3
					32,40	0,20	648	4	0,00	0
277.	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	шт	24,00	101,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-20	100шт	0,24	2560,00	--	614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внеплощадочные сети радиофикации								176521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3396059	244885		4026
							678831	65318		360
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						619307		
		На общестроительные работы						63630		
		На металломонтажные работы						32795		
		Всего накладных расходов:						715732		
		Итого с накладными						4111791		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						205583		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4317374		
		Итого с временными, 1,8 %						4382749		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4432663		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4447452		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4484425		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						9362313		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						187246		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9549559		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1145947		
		Итого с НДС						10695506		

Принял: Сдал:

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Global Trade Center