ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства Абайского района"
ПОДРЯДЧИК ТОО "R.I.C.H & S"

форма 2 в

Наименование стройки - Строительство двух квартирного жилого дома для служнебного пользования в с Сарепта Абайского района
Наименование объекта - Строительство двух квартирного жилого дома для служнебного пользования в с Сарепта Абайского района

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Отделочные работы					
1	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4,0000		2486,23	9945
		Итого оплата труда:				916,26	3665
		Итого эксплуатация машин:				46,13	185
		Итого материалов:				1532,94	6132
		Накладные расходы	%	--		682,30	2729
		Сметная прибыль	%	8		253,48	1014
		Сметная стоимость:				3422,02	13688
2	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,4400		901,19	107638
		Итого оплата труда:				412,77	49302
		Итого эксплуатация машин:				20,37	2433
		Итого материалов:				484,84	57909
		Накладные расходы	%	--		274,00	32727
		Сметная прибыль	%	8		94,02	11229
		Сметная стоимость:				1269,21	151594

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	119,4400		538,29	64293
		Итого оплата труда:				397,19	47440
		Итого эксплуатация машин:				3,19	381
		Итого материалов:				139,46	16657
		Накладные расходы	%	--		249,71	29825
		Сметная прибыль	%	8		63,04	7529
		Сметная стоимость:				851,04	101648
4	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	440,2500		1051,56	462947
		Итого оплата труда:				669,28	294650
		Итого эксплуатация машин:				56,39	24828
		Итого материалов:				368,43	162199
		Накладные расходы	%	--		426,90	187944
		Сметная прибыль	%	8		118,28	52071
		Сметная стоимость:				1596,73	702962
5	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	404,0500		446,03	180218
		Итого оплата труда:				316,36	127824
		Итого эксплуатация машин:				3,01	1214
		Итого материалов:				128,12	51768
		Накладные расходы	%	--		199,63	80659
		Сметная прибыль	%	8		51,65	20870
		Сметная стоимость:				697,31	281747
6	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	36,2000		3732,70	135124
		Итого оплата труда:				1270,57	45994
		Итого эксплуатация машин:				17,33	627

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2457,55**	**88963**
		Накладные расходы	%	--		884,06	32003
		Сметная прибыль	%	8		369,34	13370
		Сметная стоимость:				**4986,10**	**180497**
7	**11-100402-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба из гипсокартона в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,5000**		**3813,66**	**9534**
		Итого оплата труда:				**1684,64**	**4212**
		Итого эксплуатация машин:				**32,05**	**80**
		Итого материалов:				**2110,04**	**5275**
		Накладные расходы	%	--		1211,83	3030
		Сметная прибыль	%	8		402,04	1005
		Сметная стоимость:				**5427,53**	**13569**
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы					
8	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,1400**		**2544,32**	**7989**
		Итого оплата труда:				**2544,32**	**7989**
		Накладные расходы	%	--		1675,33	5261
		Сметная прибыль	%	8		337,57	1060
		Сметная стоимость:				**4557,21**	**14310**
9	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**2,0000**		**657,89**	**1316**
		Итого оплата труда:				**258,33**	**517**
		Итого эксплуатация машин:				**565,86**	**1132**
		Накладные расходы	%	--		187,04	374
		Сметная прибыль	%	8		67,59	135
		Сметная стоимость:				**912,52**	**1825**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,2740**		**667,14**	**2184**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**2184**
		Накладные расходы	%	--		439,29	1438
		Сметная прибыль	%	8		88,51	290
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**3912**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,4640**		**1930,89**	**20205**
		Итого оплата труда:				**227,38**	**2379**
		Итого эксплуатация машин:				**107,69**	**1127**
		Итого материалов:				**1628,04**	**17036**
		Накладные расходы	%	--		226,21	2367
		Сметная прибыль	%	8		172,57	1806
		Сметная стоимость:				**2329,67**	**24378**
12	**11-060101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные со ступенями. Устройство**	**м3**	**4,0380**		**22182,26**	**89572**
		Итого оплата труда:				**3347,31**	**13516**
		Итого эксплуатация машин:				**1331,13**	**5375**
		Итого материалов:				**17803,61**	**71891**
		Накладные расходы	%	--		2632,81	10631
		Сметная прибыль	%	8		1985,21	8016
		Сметная стоимость:				**26800,27**	**108219**
13	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0540**		**207694,01**	**11215**
		Накладные расходы	%	--		8806,23	476
		Сметная прибыль	%	8		17320,02	935
		Сметная стоимость:				**233820,25**	**12626**
14	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1560**		**17237,84**	**2689**
		Итого оплата труда:				**9756,23**	**1522**
		Итого эксплуатация машин:				**7731,58**	**1206**
		Итого материалов:				**1769,04**	**276**
		Накладные расходы	%	--		6924,35	1080
		Сметная прибыль	%	8		1932,98	302
		Сметная стоимость:				**26095,16**	**4071**
15	**11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1560**		**2204,84**	**344**
		Итого оплата труда:				**1427,30**	**223**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**507,79**	**79**
		Итого материалов:				**270,62**	**42**
		Накладные расходы	%	--		999,56	156
		Сметная прибыль	%	8		256,35	40
		Сметная стоимость:				**3460,76**	**540**
16	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1560**		**346306,78**	**54024**
		Накладные расходы	%	--		14683,41	2291
		Сметная прибыль	%	8		28879,21	4505
		Сметная стоимость:				**389869,40**	**60820**
17	**СЦ РК8.04-08-2017**	**Надбавка к сметной стоимости на изделия из стали С245**	**тн**	**0,1560**		**5446,00**	**850**
		Накладные расходы	%	--		230,91	36
		Сметная прибыль	%	8		454,15	71
		Сметная стоимость:				**6131,06**	**956**
18	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1820**		**20529,28**	**3736**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**716**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**129**
		Итого материалов:				**16060,10**	**2923**
		Накладные расходы	%	--		2860,29	521
		Сметная прибыль	%	8		1871,17	341
		Сметная стоимость:				25260,74	4597
19	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,8680**		**738,02**	**1379**
		Итого оплата труда:				**183,48**	**343**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**27**
		Итого материалов:				**541,98**	**1012**
		Накладные расходы	%	--		128,45	240
		Сметная прибыль	%	8		69,32	129
		Сметная стоимость:				**935,79**	**1748**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,5100**		**837,89**	**7968**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**2683**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**658**
		Итого материалов:				**510,44**	**4854**
		Накладные расходы	%	--		214,60	2041
		Сметная прибыль	%	8		84,20	801
		Сметная стоимость:				**1136,69**	**10810**
21	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**9,5100**		**266,01**	**2530**
		Итого оплата труда:				**250,83**	**2385**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**5**
		Итого материалов:				**14,90**	**142**
		Накладные расходы	%	--		138,09	1313
		Сметная прибыль	%	8		32,33	307
		Сметная стоимость:				**436,42**	**4150**
22	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,6120**		**389,38**	**628**
		Итого оплата труда:				**293,49**	**473**
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**6**
		Итого материалов:				**94,23**	**152**
		Накладные расходы	%	--		184,16	297
		Сметная прибыль	%	8		45,88	74
		Сметная стоимость:				**619,43**	**999**
23	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,0920**		**58,83**	**241**
		Итого оплата труда:				**17,59**	**72**
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**3**
		Итого материалов:				**40,57**	**166**
		Накладные расходы	%	--		12,43	51
		Сметная прибыль	%	8		5,70	23
		Сметная стоимость:				**76,96**	**315**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,6820		5484,10	25677
		Итого оплата труда:				1103,94	5169
		Итого эксплуатация машин:				1169,12	5474
		Итого материалов:				3689,75	17275
		Накладные расходы	%	--		817,10	3826
		Сметная прибыль	%	8		504,10	2360
		Сметная стоимость:				6805,30	31862
25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,4780		16992,58	25115
		Итого оплата труда:				1105,62	1634
		Итого эксплуатация машин:				663,46	981
		Итого материалов:				15380,69	22733
		Накладные расходы	%	--		1279,45	1891
		Сметная прибыль	%	8		1461,76	2160
		Сметная стоимость:				19733,79	29167
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				257661
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				254628
Материалы -			Тенге				138184
Всего заработная плата -			Тенге				40061
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				66089
Накладные расходы -			Тенге				33052
Сметная прибыль -			Тенге				23014
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				310695
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				51
Сметная заработная плата -			Тенге				40061
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				3033
Материалы -			Тенге				318
Всего заработная плата -			Тенге				1745
Накладные расходы -			Тенге				1236
Сметная прибыль -			Тенге				342
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				4611
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2
Сметная заработная плата -			Тенге				1745
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				315305
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				41805
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)					
26	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0040		833817,55	3335
		Итого оплата труда:				525700,58	2103
		Итого эксплуатация машин:				328691,27	1315
		Итого материалов:				93646,81	375
		Накладные расходы	%	--		375655,83	1503
		Сметная прибыль	%	8		96757,87	387
		Сметная стоимость:				1306231,24	5225
27	23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,0000		7471,84	29887
		Накладные расходы	%	--		316,81	1267
		Сметная прибыль	%	8		623,09	2492
		Сметная стоимость:				8411,74	33647
28	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4,0000		886,67	3547
		Итого оплата труда:				733,23	2933
		Итого эксплуатация машин:				13,20	53
		Итого материалов:				141,71	567
		Накладные расходы	%	--		512,24	2049
		Сметная прибыль	%	8		111,91	448
		Сметная стоимость:				1510,82	6043
29	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0040		3174965,21	12700
		Итого оплата труда:				303979,12	1216
		Итого эксплуатация машин:				168750,37	675
		Итого материалов:				2732653,22	10931
		Накладные расходы	%	--		331393,45	1326
		Сметная прибыль	%	8		280508,69	1122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3786867,35	15147
30	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		22863,45	22863
		Итого оплата труда:				6494,80	6495
		Итого эксплуатация машин:				2350,34	2350
		Итого материалов:				14061,66	14062
		Накладные расходы	%	--		5173,69	5174
		Сметная прибыль	%	8		2242,97	2243
		Сметная стоимость:				30280,11	30280
31	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,0000		1064,20	2128
		Итого оплата труда:				976,56	1953
		Итого эксплуатация машин:				115,05	230
		Итого материалов:				10,91	22
		Накладные расходы	%	--		659,97	1320
		Сметная прибыль	%	8		137,93	276
		Сметная стоимость:				1862,11	3724
32	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6280		251,30	1414
		Накладные расходы	%	--		10,66	60
		Сметная прибыль	%	8		20,96	118
		Сметная стоимость:				282,91	1592
33	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0000		1359,46	12235
		Итого оплата труда:				1217,74	10960
		Итого эксплуатация машин:				196,27	1766
		Итого материалов:				10,49	94
		Накладные расходы	%	--		824,34	7419
		Сметная прибыль	%	8		174,70	1572
		Сметная стоимость:				2358,50	21226

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,3610**		**172,31**	**1441**
		Накладные расходы	%	--		7,31	61
		Сметная прибыль	%	8		14,37	120
		Сметная стоимость:				**193,99**	**1622**
35	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1796,76**	**10781**
		Итого оплата труда:				**1570,57**	**9423**
		Итого эксплуатация машин:				**318,10**	**1909**
		Итого материалов:				**13,23**	**79**
		Накладные расходы	%	--		1065,03	6390
		Сметная прибыль	%	8		228,94	1374
		Сметная стоимость:				3090,73	18544
36	**23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,3940**		**132,17**	**713**
		Накладные расходы	%	--		5,60	30
		Сметная прибыль	%	8		11,02	59
		Сметная стоимость:				**148,80**	**803**
37	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1364,93**	**8190**
		Итого оплата труда:				**297,50**	**1785**
		Итого эксплуатация машин:				**13,35**	**80**
		Итого материалов:				**1059,39**	**6356**
		Накладные расходы	%	--		245,18	1471
		Сметная прибыль	%	8		128,81	773
		Сметная стоимость:				**1738,92**	**10434**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,0000		54,79	329
		Итого оплата труда:				52,49	315
		Итого эксплуатация машин:				2,04	12
		Итого материалов:				0,26	2
		Накладные расходы	%	--		35,37	212
		Сметная прибыль	%	8		7,21	43
		Сметная стоимость:				97,37	584
39	23-020301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		245,98	984
		Накладные расходы	%	--		10,43	42
		Сметная прибыль	%	8		20,51	82
		Сметная стоимость:				276,92	1108
40	23-020301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		307,01	1228
		Накладные расходы	%	--		13,02	52
		Сметная прибыль	%	8		25,60	102
		Сметная стоимость:				345,63	1383
41	23-020301-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		112,99	226
		Накладные расходы	%	--		4,79	10
		Сметная прибыль	%	8		9,42	19
		Сметная стоимость:				127,20	254
42	23-020302-6101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		641,62	5133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27,20	218
		Сметная прибыль	%	8		53,51	428
		Сметная стоимость:				**722,33**	**5779**
43	**23-020201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**18181,29**	**109088**
		Накладные расходы	%	--		770,89	4625
		Сметная прибыль	%	8		1516,17	9097
		Сметная стоимость:				**20468,35**	**122810**
44	**23-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**284,58**	**569**
		Накладные расходы	%	--		12,07	24
		Сметная прибыль	%	8		23,73	47
		Сметная стоимость:				**320,38**	**641**
45	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**28,0000**		**395,76**	**11081**
		Накладные расходы	%	--		16,78	470
		Сметная прибыль	%	8		33,00	924
		Сметная стоимость:				**445,54**	**12475**
46	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**337,31**	**675**
		Накладные расходы	%	--		14,30	29
		Сметная прибыль	%	8		28,13	56
		Сметная стоимость:				**379,74**	**759**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**584,07**	**1168**
		Накладные расходы	%	--		24,76	50
		Сметная прибыль	%	8		48,71	97
		Сметная стоимость:				**657,54**	**1315**
48	23-041001-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**2131,20**	**4262**
		Накладные расходы	%	--		90,36	181
		Сметная прибыль	%	8		177,73	355
		Сметная стоимость:				**2399,29**	**4799**
49	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**377,07**	**754**
		Итого оплата труда:				**355,92**	**712**
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**36**
		Итого материалов:				**11,70**	**23**
		Накладные расходы	%	--		240,08	480
		Сметная прибыль	%	8		49,37	99
		Сметная стоимость:				**666,52**	**1333**
50	23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	**шт.**	**2,0000**		**5566,50**	**11133**
		Накладные расходы	%	--		236,02	472
		Сметная прибыль	%	8		464,20	928
		Сметная стоимость:				**6266,72**	**12533**
51	23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**637,60**	**1275**
		Накладные расходы	%	--		27,03	54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		53,17	106
		Сметная стоимость:				**717,80**	**1436**
52	**23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**429,24**	**1717**
		Накладные расходы	%	--		18,20	73
		Сметная прибыль	%	8		35,80	143
		Сметная стоимость:				**483,23**	**1933**
53	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**0,7000**		**625,96**	**438**
		Итого оплата труда:				**247,89**	**174**
		Итого материалов:				**378,07**	**265**
		Накладные расходы	%	--		182,61	128
		Сметная прибыль	%	8		64,69	45
		Сметная стоимость:				**873,26**	**611**
54	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1542,02**	**18504**
		Итого оплата труда:				**1210,84**	**14530**
		Итого эксплуатация машин:				**83,64**	**1004**
		Итого материалов:				**256,21**	**3075**
		Накладные расходы	%	--		827,74	9933
		Сметная прибыль	%	8		189,58	2275
		Сметная стоимость:				**2559,34**	**30712**
55	**23-040905-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**1320,68**	**13207**
		Накладные расходы	%	--		56,00	560
		Сметная прибыль	%	8		110,13	1101
		Сметная стоимость:				**1486,81**	**14868**
56	**ПРАЙС лист "Эргономика"**	**Система заполнения водой Alcar-Reg**	**шт**	**2,0000**		**8272,04**	**16544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		350,73	701
		Сметная прибыль	%	8		689,82	1380
		Сметная стоимость:				**9312,60**	**18625**
57	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0200**		**3261,54**	**65**
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**22**
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**13**
		Итого материалов:				**1649,65**	**33**
		Накладные расходы	%	--		697,25	14
		Сметная прибыль	%	8		316,70	6
		Сметная стоимость:				**4275,50**	**86**
58	**21-020101-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0200**		**14187,86**	**284**
		Накладные расходы	%	--		601,57	12
		Сметная прибыль	%	8		1183,15	24
		Сметная стоимость:				**15972,58**	**319**
59	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,5000**		**59,76**	**30**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**1**
		Итого материалов:				**30,41**	**15**
		Накладные расходы	%	--		18,61	9
		Сметная прибыль	%	8		6,27	3
		Сметная стоимость:				**84,64**	**42**
60	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1,0000**		**86,05**	**86**
		Итого оплата труда:				**13,34**	**13**
		Итого эксплуатация машин:				**1,38**	**1**
		Итого материалов:				**71,59**	**72**
		Накладные расходы	%	--		11,19	11
		Сметная прибыль	%	8		7,78	8
		Сметная стоимость:				**105,02**	**105**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**308015**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				238112
		Материалы -	Тенге				26054
		Всего заработная плата -	Тенге				12796
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				195485
		Накладные расходы -	Тенге				18374
		Сметная прибыль -	Тенге				20519
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				277004
		Нормативная трудбемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12796
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				69903
		Материалы -	Тенге				9916
		Всего заработная плата -	Тенге				39852
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16544
		Накладные расходы -	Тенге				28055
		Сметная прибыль -	Тенге				7837
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				105794
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				39852
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62
		Сметная заработная плата -	Тенге				52648
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод горячей воды подводящий и циркуляционный					
61	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1796,76**	**17968**
		Итого оплата труда:				**1570,57**	**15706**
		Итого эксплуатация машин:				**318,10**	**3181**
		Итого материалов:				**13,23**	**132**
		Накладные расходы	%	--		1065,03	10650
		Сметная прибыль	%	8		228,94	2289
		Сметная стоимость:				**3090,73**	**30907**
62	**23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**8,9900**		**236,94**	**2130**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,05	90
		Сметная прибыль	%	8		19,76	178
		Сметная стоимость:				**266,75**	**2398**
63	**23-020301-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**205,91**	**824**
		Накладные расходы	%	--		8,73	35
		Сметная прибыль	%	8		17,17	69
		Сметная стоимость:				**231,81**	**927**
64	**23-020301-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Угольник д 20**	**шт.**	**10,0000**		**205,91**	**2059**
		Накладные расходы	%	--		8,73	87
		Сметная прибыль	%	8		17,17	172
		Сметная стоимость:				**231,81**	**2318**
65	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**16,0000**		**395,76**	**6332**
		Накладные расходы	%	--		16,78	268
		Сметная прибыль	%	8		33,00	528
		Сметная стоимость:				**445,54**	**7129**
66	**23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**337,31**	**675**
		Накладные расходы	%	--		14,30	29
		Сметная прибыль	%	8		28,13	56
		Сметная стоимость:				**379,74**	**759**
67	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1542,02**	**12336**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1210,84**	**9687**
		Итого эксплуатация машин:				**83,64**	**669**
		Итого материалов:				**256,21**	**2050**
		Накладные расходы	%	--		827,74	6622
		Сметная прибыль	%	8		189,58	1517
		Сметная стоимость:				**2559,34**	**20475**
68	**23-040905-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые угловые с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**1320,68**	**10565**
		Накладные расходы	%	--		56,00	448
		Сметная прибыль	%	8		110,13	881
		Сметная стоимость:				**1486,81**	**11894**
69	**11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**0,5600**		**625,96**	**351**
		Итого оплата труда:				**247,89**	**139**
		Итого материалов:				**378,07**	**212**
		Накладные расходы	%	--		182,61	102
		Сметная прибыль	%	8		64,69	36
		Сметная стоимость:				**873,26**	**489**
70	**11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка**	**водоподогреватель**	**2,0000**		**13766,55**	**27533**
		Итого оплата труда:				**12009,55**	**24019**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,27**	**2837**
		Итого материалов:				**792,84**	**1586**
		Накладные расходы	%	--		8145,03	16290
		Сметная прибыль	%	8		1752,93	3506
		Сметная стоимость:				**23664,51**	**47329**
71	**51-040106-0108**	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,установка вертикальная и горизонтальная**	**шт**	**2,0000**		**62434,00**	**124868**
		Накладные расходы	%	--		2647,20	5294
		Сметная прибыль	%	8		5206,50	10413
		Сметная стоимость:				**70287,70**	**140575**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция стекловатной скорлупой**	**м3 изоляции**	**0,0080**		**79613,46**	**637**
		Итого оплата труда:				**78181,60**	**625**
		Итого эксплуатация машин:				**694,57**	**6**
		Итого материалов:				**1066,74**	**9**
		Накладные расходы	%	--		48443,18	388
		Сметная прибыль	%	8		10244,53	82
		Сметная стоимость:				**138301,16**	**1106**
73	21-110203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Скорлупа стекловатная Isotek KK-ALC с облицовочным покрытием Alu Comfort**	**м3**	**0,0080**		**10508,68**	**84**
		Накладные расходы	%	--		445,57	4
		Сметная прибыль	%	8		876,34	7
		Сметная стоимость:				**11830,59**	**95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**206361**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23306**
Материалы -			Тенге				**9**
Всего заработная плата -			Тенге				**625**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22669**
Накладные расходы -			Тенге				**1349**
Сметная прибыль -			Тенге				**1972**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26627**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**625**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**183055**
Материалы -			Тенге				**3979**
Всего заработная плата -			Тенге				**49550**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**124868**
Сдача и испытание -			Тенге				**756**
Накладные расходы -			Тенге				**38959**
Сметная прибыль -			Тенге				**17761**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**239775**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**49550**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**266403**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				50176
		РАЗДЕЛ 4.Бытовая канализация К-1					
74	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	50,0000		8667,67	433383
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				679,39	33969
		Итого материалов:				31,22	1561
		Накладные расходы	%	--		7968,85	398442
		Сметная прибыль	%	8		795,26	39763
		Сметная стоимость:				757,03	37852
75	11-160201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	2,0000		10219,96	510998
		Итого оплата труда:				6405,89	12812
		Итого эксплуатация машин:				614,88	1230
		Итого материалов:				21,06	42
		Накладные расходы	%	--		5777,92	11556
		Сметная прибыль	%	8		658,75	1317
		Сметная стоимость:				565,17	1130
76	23-020802-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	шт.	8,0000		7629,80	15260
		Накладные расходы	%	--		3036,86	24295
		Сметная прибыль	%	8		128,76	1030
		Сметная стоимость:				253,25	2026
77	23-020802-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	шт.	4,0000		3418,87	27351
		Накладные расходы	%	--		2106,41	8426
		Сметная прибыль	%	8		89,31	357
						175,66	703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2371,38	9486
78	23-020802-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,0000		1186,03	2372
		Накладные расходы	%	--		50,29	101
		Сметная прибыль	%	8		98,91	198
		Сметная стоимость:				1335,22	2670
79	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,0000		2828,50	5657
		Накладные расходы	%	--		119,93	240
		Сметная прибыль	%	8		235,87	472
		Сметная стоимость:				3184,30	6369
80	23-021104-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0330		238093,50	7857
		Накладные расходы	%	--		10095,16	333
		Сметная прибыль	%	8		19855,09	655
		Сметная стоимость:				268043,76	8845
81	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,0000		7839,73	15679
		Итого оплата труда:				709,09	1418
		Итого эксплуатация машин:				48,78	98
		Итого материалов:				7106,01	14212
		Накладные расходы	%	--		778,85	1558
		Сметная прибыль	%	8		689,49	1379
		Сметная стоимость:				9308,07	18616
82	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты для крепления труб	шт.	6,0000		395,76	2375

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,78	101
		Сметная прибыль	%	8		33,00	198
		Сметная стоимость:				**445,54**	**2673**
83	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2504,14**	**5008**
		Итого оплата труда:				**1961,59**	**3923**
		Итого эксплуатация машин:				**116,83**	**234**
		Итого материалов:				**484,10**	**968**
		Накладные расходы	%	--		1341,21	2682
		Сметная прибыль	%	8		307,63	615
		Сметная стоимость:				**4152,98**	**8306**
84	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**12318,45**	**24637**
		Накладные расходы	%	--		522,30	1045
		Сметная прибыль	%	8		1027,26	2055
		Сметная стоимость:				**13868,01**	**27736**
85	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**2,0000**		**1961,70**	**3923**
		Итого оплата труда:				**1719,73**	**3439**
		Итого эксплуатация машин:				**58,77**	**118**
		Итого материалов:				**212,27**	**425**
		Накладные расходы	%	--		1165,93	2332
		Сметная прибыль	%	8		250,21	500
		Сметная стоимость:				**3377,84**	**6756**
86	**23-030102-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**6841,35**	**13683**
		Накладные расходы	%	--		290,07	580
		Сметная прибыль	%	8		570,51	1141
		Сметная стоимость:				**7701,94**	**15404**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**1679,93**	**3360**
		Итого оплата труда:				**1374,66**	**2749**
		Итого эксплуатация машин:				**44,27**	**89**
		Итого материалов:				**283,13**	**566**
		Накладные расходы	%	--		936,73	1873
		Сметная прибыль	%	8		209,33	419
		Сметная стоимость:				**2825,99**	**5652**
88	**23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**3623,76**	**7248**
		Накладные расходы	%	--		153,65	307
		Сметная прибыль	%	8		302,19	604
		Сметная стоимость:				**4079,60**	**8159**
89	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2080,51**	**4161**
		Итого оплата труда:				**1800,07**	**3600**
		Итого эксплуатация машин:				**230,19**	**460**
		Итого материалов:				**159,65**	**319**
		Накладные расходы	%	--		1221,56	2443
		Сметная прибыль	%	8		264,17	528
		Сметная стоимость:				**3566,23**	**7132**
90	**23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**2,0000**		**17723,74**	**35447**
		Накладные расходы	%	--		751,49	1503
		Сметная прибыль	%	8		1478,02	2956
		Сметная стоимость:				**19953,24**	**39906**
91	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**634,28**	**3806**
		Итого оплата труда:				**606,91**	**3641**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**27,25**	**163**
		Накладные расходы	%	--		409,01	2454
		Сметная прибыль	%	8		83,46	501
		Сметная стоимость:				**1126,75**	**6761**
92	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**3826,56**	**7653**
		Накладные расходы	%	--		162,25	324
		Сметная прибыль	%	8		319,10	638
		Сметная стоимость:				**4307,91**	**8616**
93	**23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**6285,48**	**12571**
		Накладные расходы	%	--		266,50	533
		Сметная прибыль	%	8		524,16	1048
		Сметная стоимость:				**7076,14**	**14152**
94	**23-030102-1234 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**5647,64**	**11295**
		Накладные расходы	%	--		239,46	479
		Сметная прибыль	%	8		470,97	942
		Сметная стоимость:				**6358,07**	**12716**
95	**11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска чугунных труб за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,3260**		**458,13**	**7938**
		Итого оплата труда:				**417,45**	**7233**
		Итого материалов:				**40,69**	**705**
		Накладные расходы	%	--		257,88	4468
		Сметная прибыль	%	8		57,28	992
		Сметная стоимость:				**773,30**	**13398**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,0140		122080,36	1709
		Итого оплата труда:				90491,30	1267
		Итого эксплуатация машин:				37685,44	528
		Итого материалов:				4803,40	67
		Накладные расходы	%	--		62622,04	877
		Сметная прибыль	%	8		14776,19	207
		Сметная стоимость:				199478,60	2793
97	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж лючка**	т конструкций	0,0140		67780,06	949
		Итого оплата труда:				64250,62	900
		Итого эксплуатация машин:				3182,99	45
		Итого материалов:				1549,19	22
		Накладные расходы	%	--		43661,56	611
		Сметная прибыль	%	8		8915,33	125
		Сметная стоимость:				120356,94	1685
98	23-020301-1210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,0000		2304,04	2304
		Накладные расходы	%	--		97,69	98
		Сметная прибыль	%	8		192,14	192
		Сметная стоимость:				2593,87	2594
99	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Патрубок - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	1,0000		1085,65	1086
		Накладные расходы	%	--		46,03	46
		Сметная прибыль	%	8		90,53	91
		Сметная стоимость:				1222,22	1222

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**21-050101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0090**		**212217,22**	**1910**
		Накладные расходы	%	--		8998,01	81
		Сметная прибыль	%	8		17697,22	159
		Сметная стоимость:				**238912,45**	**2150**
101	**21-050201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0040**		**316949,08**	**1268**
		Накладные расходы	%	--		13438,64	54
		Сметная прибыль	%	8		26431,02	106
		Сметная стоимость:				**356818,74**	**1427**
102	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**598,5000**		**59,76**	**35766**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**17035**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**635**
		Итого материалов:				**30,41**	**18199**
		Накладные расходы	%	--		18,61	11141
		Сметная прибыль	%	8		6,27	3753
		Сметная стоимость:				**84,64**	**50659**
103	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1197,0000**		**58,83**	**70416**
		Итого оплата труда:				**17,59**	**21058**
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**1003**
		Итого материалов:				**40,57**	**48562**
		Накладные расходы	%	--		12,43	14883
		Сметная прибыль	%	8		5,70	6824
		Сметная стоимость:				**76,96**	**92123**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**768992**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**284201**
Материалы -			Тенге				**67466**
Всего заработная плата -			Тенге				**45326**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				170083
		Накладные расходы -	Тенге				37704
		Сметная прибыль -	Тенге				25752
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				347657
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				45326
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2658
		Материалы -	Тенге				89
		Всего заработная плата -	Тенге				2166
		Накладные расходы -	Тенге				1488
		Сметная прибыль -	Тенге				332
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2166
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				482133
		Материалы -	Тенге				426652
		Всего заработная плата -	Тенге				53971
		Накладные расходы -	Тенге				54423
		Сметная прибыль -	Тенге				42924
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				579480
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62
		Сметная заработная плата -	Тенге				53971
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				931615
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				117
		Сметная заработная плата -	Тенге				101463
		РАЗДЕЛ 5.Отопление					
104	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**2056,75**	**123405**
		Итого оплата труда:				**1570,57**	**94234**
		Итого эксплуатация машин:				**318,10**	**19086**
		Итого материалов:				**273,22**	**16393**
		Накладные расходы	%	--		1076,05	64563
		Сметная прибыль	%	8		250,62	15037
		Сметная стоимость:				**3383,43**	**203006**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**53,9400**		**103,09**	**5561**
		Накладные расходы	%	--		4,37	236
		Сметная прибыль	%	8		8,60	464
		Сметная стоимость:				**116,06**	**6260**
106	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**2359,35**	**141561**
		Итого оплата труда:				**1217,74**	**73064**
		Итого эксплуатация машин:				**196,27**	**11776**
		Итого материалов:				**1010,39**	**60623**
		Накладные расходы	%	--		866,74	52004
		Сметная прибыль	%	8		258,09	15485
		Сметная стоимость:				**3484,17**	**209050**
107	**23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**55,7400**		**164,21**	**9153**
		Накладные расходы	%	--		6,96	388
		Сметная прибыль	%	8		13,69	763
		Сметная стоимость:				**184,87**	**10304**
108	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**13,9920**		**791,75**	**11078**
		Итого оплата труда:				**518,52**	**7255**
		Итого эксплуатация машин:				**56,22**	**787**
		Итого материалов:				**244,02**	**3414**
		Накладные расходы	%	--		360,04	5038
		Сметная прибыль	%	8		92,14	1289
		Сметная стоимость:				**1243,93**	**17405**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**23-051001-1150 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**4,0000**		**10296,59**	**41186**
		Накладные расходы	%	--		436,58	1746
		Сметная прибыль	%	8		858,65	3435
		Сметная стоимость:				**11591,82**	**46367**
110	**23-051001-1152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**		**13426,46**	**26853**
		Накладные расходы	%	--		569,28	1139
		Сметная прибыль	%	8		1119,66	2239
		Сметная стоимость:				**15115,40**	**30231**
111	**23-051001-1166 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**2,0000**		**41102,90**	**82206**
		Накладные расходы	%	--		1742,76	3486
		Сметная прибыль	%	8		3427,65	6855
		Сметная стоимость:				**46273,32**	**92547**
112	**23-040905-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**883,25**	**7066**
		Накладные расходы	%	--		37,45	300
		Сметная прибыль	%	8		73,66	589
		Сметная стоимость:				**994,36**	**7955**
113	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**802,40**	**6419**
		Накладные расходы	%	--		34,02	272
		Сметная прибыль	%	8		66,91	535

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				903,34	7227
114	11-200301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	10,0000		1321,11	13211
		Итого оплата труда:				916,26	9163
		Итого эксплуатация машин:				46,13	461
		Итого материалов:				367,83	3678
		Накладные расходы	%	--		632,90	6329
		Сметная прибыль	%	8		156,32	1563
		Сметная стоимость:				2110,34	21103
115	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4000		3626,99	30467
		Итого оплата труда:				1287,68	10817
		Итого эксплуатация машин:				36,08	303
		Итого материалов:				2316,68	19460
		Накладные расходы	%	--		964,52	8102
		Сметная прибыль	%	8		367,32	3085
		Сметная стоимость:				4958,83	41654
116	11-180101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка котла	котел	2,0000		47356,47	94713
		Итого оплата труда:				42042,71	84085
		Итого эксплуатация машин:				4849,28	9699
		Итого материалов:				2379,17	4758
		Накладные расходы	%	--		28478,41	56957
		Сметная прибыль	%	8		6066,79	12134
		Сметная стоимость:				81901,67	163803
117	ПРАЙС	Котел отопительный водогрейный КСВр-0,01к/б	шт	2,0000		50002,92	100006
		Накладные расходы	%	--		2120,12	4240
		Сметная прибыль	%	8		4169,84	8340
		Сметная стоимость:				56292,89	112586
118	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		14546,72	29093
		Итого оплата труда:				11297,19	22594

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**320,51**	**641**
		Итого материалов:				**3015,71**	**6031**
		Накладные расходы	%	--		7729,60	15459
		Сметная прибыль	%	8		1782,11	3564
		Сметная стоимость:				**24058,43**	**48117**
119	**51-020605-0107**	**Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой**	**шт**	**2,0000**		**21259,00**	**42518**
120	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**1023,01**	**4092**
		Итого оплата труда:				**262,04**	**1048**
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**47**
		Итого материалов:				**753,83**	**3015**
		Накладные расходы	%	--		208,36	833
		Сметная прибыль	%	8		98,51	394
		Сметная стоимость:				**1329,88**	**5320**
121	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**1123,90**	**16859**
		Итого оплата труда:				**262,04**	**3931**
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**175**
		Итого материалов:				**854,72**	**12821**
		Накладные расходы	%	--		212,64	3190
		Сметная прибыль	%	8		106,92	1604
		Сметная стоимость:				**1443,46**	**21652**
122	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**19,0000**		**54,79**	**1041**
		Итого оплата труда:				**52,49**	**997**
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**39**
		Итого материалов:				**0,26**	**5**
		Накладные расходы	%	--		35,37	672
		Сметная прибыль	%	8		7,21	137
		Сметная стоимость:				**97,37**	**1850**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4,0000		802,40	3210
		Накладные расходы	%	--		34,02	136
		Сметная прибыль	%	8		66,91	268
		Сметная стоимость:				903,34	3613
124	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10,0000		980,13	9801
		Накладные расходы	%	--		41,56	416
		Сметная прибыль	%	8		81,74	817
		Сметная стоимость:				1103,42	11034
125	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	2,0000		1967,39	3935
		Накладные расходы	%	--		83,42	167
		Сметная прибыль	%	8		164,06	328
		Сметная стоимость:				2214,87	4430
126	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91**	шт.	2,0000		2186,06	4372
		Накладные расходы	%	--		92,69	185
		Сметная прибыль	%	8		182,30	365
		Сметная стоимость:				2461,05	4922
127	23-041013-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2,0000		9939,09	19878
		Накладные расходы	%	--		421,42	843
		Сметная прибыль	%	8		828,84	1658

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**11189,35**	**22379**
128	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**бак**	**2,0000**		**13251,79**	**26504**
		Итого оплата труда:				**3128,56**	**6257**
		Итого эксплуатация машин:				**444,20**	**888**
		Итого материалов:				**9824,95**	**19650**
		Накладные расходы	%	--		2531,65	5063
		Сметная прибыль	%	8		1262,68	2525
		Сметная стоимость:				**17046,12**	**34092**
129	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**2287,84**	**9151**
		Итого оплата труда:				**202,48**	**810**
		Итого материалов:				**2085,36**	**8341**
		Накладные расходы	%	--		224,49	898
		Сметная прибыль	%	8		200,99	804
		Сметная стоимость:				**2713,32**	**10853**
130	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**312,16**	**624**
		Итого оплата труда:				**270,43**	**541**
		Итого материалов:				**41,74**	**83**
		Накладные расходы	%	--		183,50	367
		Сметная прибыль	%	8		39,65	79
		Сметная стоимость:				**535,32**	**1071**
131	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**2,0000**		**1288,28**	**2577**
		Накладные расходы	%	--		54,62	109
		Сметная прибыль	%	8		107,43	215
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**2901**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	23-010101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м		4,0000	276,16	1105
		Накладные расходы	%		--	11,71	47
		Сметная прибыль	%		8	23,03	92
		Сметная стоимость:				310,90	1244
133	23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Штуцеры длиной 200 мм**	шт.		4,0000	546,02	2184
		Накладные расходы	%		--	23,15	93
		Сметная прибыль	%		8	45,53	182
		Сметная стоимость:				614,70	2459
134	23-051207-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.		2,0000	1679,05	3358
		Накладные расходы	%		--	71,19	142
		Сметная прибыль	%		8	140,02	280
		Сметная стоимость:				1890,26	3781
135	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		2,1000	59,76	125
		Итого оплата труда:				28,46	60
		Итого эксплуатация машин:				1,06	2
		Итого материалов:				30,41	64
		Накладные расходы	%		--	18,61	39
		Сметная прибыль	%		8	6,27	13
		Сметная стоимость:				84,64	178
136	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2		2,1000	86,05	181
		Итого оплата труда:				13,34	28
		Итого эксплуатация машин:				1,38	3
		Итого материалов:				71,59	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11,19	23
		Сметная прибыль	%	8		7,78	16
		Сметная стоимость:				**105,02**	**221**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**873493**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**229170**
		Материалы -	Тенге				**214**
		Всего заработная плата -	Тенге				**88**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**228863**
		Накладные расходы -	Тенге				**9766**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19115**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**258051**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**601805**
		Материалы -	Тенге				**158274**
		Всего заработная плата -	Тенге				**314797**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**100006**
		Сдача и испытание -	Тенге				**4732**
		Накладные расходы -	Тенге				**223716**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66042**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				**891563**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**314797**
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**42518**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**42518**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**1192131**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**365**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**314885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3384222**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**1989171**
		В том числе:					**614698**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**668317**
		Материалы -	Тенге				**683189**
		Всего заработная плата -	Тенге				**466432**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**196448**
		Накладные расходы -	Тенге				**2652051**
		Сметная прибыль -					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				803
		Сметная заработная плата -	Тенге				668317
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5691
		Материалы -	Тенге				407
		Всего заработная плата -	Тенге				3911
		Накладные расходы -	Тенге				2724
		Сметная прибыль -	Тенге				673
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9088
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3911
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1346842
		Материалы -	Тенге				604954
		Всего заработная плата -	Тенге				461835
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				241418
		Сдача и испытание -	Тенге				5669
		Накладные расходы -	Тенге				347882
		Сметная прибыль -	Тенге				135578
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1830301
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				536
		Сметная заработная плата -	Тенге				461835
		Стоимость прочих работ -	Тенге				42518
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42518
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				42518
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4533958
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1344
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134063
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3384222
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1086233
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				110805
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				47830
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2187184
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				647879
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4032101
	Накладные расходы II уровня		Тенге				169158
	ИТОГО:		Тенге				4201259

1	2	3	4	5	6	7	8
							81210
	Сметная прибыль		Тенге				332699
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4533958**

Временные здания и сооружения 0,9%	40806
Итого	4574764
Доп затраты на производство в зим. время 2,14%	97900
Итого в ценах 2017года	4672664
Итого в ценах 2018года к=1,0599383	4952735
НДС 12 %	594328
Итого	5547063
Итого с понижающим коэф к= 0,72498	4021510

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Абайского района"

Руководитель

_____ А.Е. Аскаров

Подрядчик
ТОО "R.I.C.H & S

Директор

_____ Жангиров Ж.Ж.

Технический надзор
ТОО "BMC Group"

Эксперт технического надзора

_____ Кокин С.К.