"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:Филиал №110 РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений 1-4 этажей здания по ул. Тохтарова ,35

Договор № 99 от 05.06.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 28.06.2017г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е13-44-7	Очистка щетками	1268	69,86	–	88582	–	64665	0,391	496
		м2		69,86	–	88582	–	73	–	–
2	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	351,81	20,78	–	7311	–	6778	0,1404	49
		м2		20,28	–	7135	–	95	0,00012	–
3	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	31,62	35,23	0,23	1114	7	867	0,17136	5
		м		24,68	0,02	780	1	111	0,00036	–
4	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	309,71	28,76	1,12	8907	347	6845	0,13668	42
		м2		19,74	0,17	6114	53	111	0,00156	–

6	Е57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	77,28	227,36	12,67	17570	979	11090	0,83844	65
	м2		127,28	2	9836	155	111	0,01728	1
7	Е56-1-1								
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	38	437,88	25,49	16639	969	9734	1,54476	59
	шт		233,2	3,97	8862	151	108	0,03468	1
8	Е56-2-2								
	Снятие оконных переплетов остекленныхК=2,000;	447,6956	147,37	8,17	65977	3658	40136	0,55332	248
	м2		81,71	1,3	36581	582	108	0,01116	5
9	Е56-3-2								
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	60,34	235,23	7,96	14194	480	11057	1,13964	69
	м2		168,43	1,25	10163	75	108	0,015	1
10	Е56-11-1								
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	34	561,53	36,18	19092	1230	12937	2,35236	80
	шт		348,84	3,48	11861	118	108	0,2244	8
11	Е56-12-1								
	Снятие дверных полотен	62,7	91,7	7,86	5750	493	4418	0,43536	27
	м2		64	1,25	4013	78	108	0,01068	1
12	Е56-13-1								
	Снятие наличников	345,66	14,47	0,36	5002	124	2785	0,05052	17
	м		7,4	0,06	2558	21	108	0,0006	–
13	Е63-8-5								
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	283,82	233,93	28,3	66394	8032	36801	0,8916	253
	м2		131,5	4,99	37322	1416	95	0,02808	8
16	Е15-36-1 (ДМ								
	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас kмат1=0;	24,6532	227,71	4,85	5614	120	5253	1,288	32
	м2		222,86	1,41	5494	35	95	0,0062	–
17	Е65-1-1								
	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	150	64,85	0,83	9728	125	10452	0,3984	60

		м								
				60,46	0,13	9069	20	115	0,0012	–
18	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	30	197,28	3,92	5918	118	5916	1,0236	31
		м								
				170,83	0,62	5125	19	115	0,00528	–
19	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	49,2	151,53	1,91	7455	94	7921	0,8256	41
		м								
				139,7	0,3	6873	15	115	0,00264	–
20	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	6	98,93	0,22	594	1	670	0,5484	3
		шт								
				97,2	0,02	583	–	115	0,00024	–
21	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	8	149,81	4	1198	32	1090	0,7296	6
		комплект								
				117,91	0,65	943	5	115	0,0054	–
22	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	12	348,11	7,74	4177	93	3965	1,716	21
		комплект								
				286,07	1,25	3433	15	115	0,01056	–
23	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	129	10,1	–	1303	–	1264	0,07008	9
		шт								
				10,1	–	1303	–	97	–	–
24	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	54	11,19	0,28	604	15	574	0,07584	4
		шт								
				10,91	0,06	589	3	97	0,00036	–
25	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	29,2	145,87	88,62	4259	2588	2138	0,31488	9
		м борозды								
				47,63	33,73	1391	985	90	0,1848	5
	Раздел 3 Общестроительные работы									
26	Е57-11-6	Заделка выбоин в мозаичном полу на площади ремонтируемого участка до 1,0 м2	3	1076,53	31,34	3230	94	2345	4,46616	13
		место								
				699,22	4,94	2098	15	111	0,03036	–

27	Е61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	49	860,1	41,47	42145	2032	22059	2,7324	134
		м2		466,97	6,89	22882	338	95	0,0384	2
28	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	171,5	611,53	40,55	104877	6954	58184	2,0892	358
		м2		350,38	6,74	60090	1156	95	0,0372	6
29	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Глатт	1169,6	182,9	4,29	213920	5018	96034	0,52348	612
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	99170	1918	95	0,00788	9
30	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Финиш	1169,6	183,2	4,29	214271	5018	96034	0,52348	612
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	99170	1918	95	0,00788	9
31	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Глатт	399,35	216,21	4,93	86343	1969	45257	0,63653	254
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	46896	743	95	0,00911	4
32	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. Финиш	399,35	226,51	4,93	90457	1969	45257	0,63653	254
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	46896	743	95	0,00911	4

33	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Гипс	230,56	237,51	4,93	54760	1137	26129	0,63653	147
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	27075	429	95	0,00911	2
34	Е11-39-1								
	Установка потолочной галтели	645,49	14,81	0,58	9560	374	10088	0,08798	57
	м плинтусов								
			13,85	0,23	8940	148	111	0,001	1
35	99-5-28(пл)								
	Галтель потолочная 50 мм	646	27		17442				
	мп								
36	Е61-20-1								
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	64,5	1221,45	37,68	78784	2430	42490	3,8808	250
	м2								
			687,59	5,83	44350	376	95	0,03168	2
37	Е15-151-1								
	Грунтовка стен потолка.	1347,48	20,84	0,23	28081	310	13697	0,06555	88
	м2 окрашиваемой поверхности								
			10,61	0,09	14297	121	95	0,00038	1
39	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1715	111,52	2,63	191257	4510	123449	0,4485	769
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	128248	1698	95	0,00488	8
40	99-2-27(пл)								
	Паста колевочная Палиж 200 мл	320	102		32640				
	шт								
41	Е15-180-4								
	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	593,2	130,43	2,91	77371	1726	53261	0,5635	334
	м2 окрашиваемой поверхности								
			93,41	1,1	55411	653	95	0,00538	3
43	Е56-23-1								
	Установка дверных коробок в каменных стенах	33,35	342,1	2,04	11409	68	4968	0,87276	29
	м2 проема								
			137,59	0,32	4589	11	108	0,00384	–
44	6-5-3								
	Коробки дверные	408	427		174216				
	м								

45	Е56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	54,81	291,15	18,07	15958	990	16120	1,4436	79
		полотно		269,44	2,89	14768	158	108	0,03636	2
47	6-5-4	Полотна для блоков дверных 700*2000 мм	18,9	2786		52655				
		м2								
48	6-5-4	Полотна для блоков дверных 800*2000 мм	35,91	2786		100045				
		м2								
49	Е56-26-1	Установка наличников	195,65	20,7	0,49	4050	96	3052	0,09648	19
		м		14,36	0,08	2810	16	108	0,00096	–
50	6-9-45	Наличники	195,65	211		41282				
		м								
51	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных (навесы)	49	93,19	–	4566	–	4856	0,46836	23
		прибор		91,75	–	4496	–	108	–	–
52	1-1-784	Навес дверной	96	164		15744				
		комплект								
56	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	38,6156	1386,8	19	53552	734	8938	1,2305	48
		м2 покрытия		199,3	9,21	7696	356	111	0,04625	2
57	Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2	52	783,26	78,49	40730	4081	14674	1,518	79
		м2 проемов		233,14	28,15	12123	1464	108	0,12013	6
58	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	52	10875		565500				
		м2								

59	Е10-17-2								
	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 10 м2	103,6	534,61	73,73	55386	7638	21720	1,08905	113
	м2 проемов		167,67	26,45	17371	2740	108	0,11313	12
60	6-1-183								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	103,6	9824		1017766				
	м2								
61	Е65-7-1 (М3) Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром 25 мм	75	192,91	0,65	14468	49	13122	0,8448	63
	м		152,02	0,11	11402	8	115	0,00096	–
62	Е65-9-1 (М3) Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	49,2	395,23	2,7	19445	133	19886	1,824	90
	м		351	0,46	17269	23	115	0,00396	–
63	Е65-9-2 (М3) Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	30	473,85	5,52	14216	166	13725	2,076	62
	м		396,9	0,92	11907	28	115	0,00816	–
64	Ц8-148-1 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	150	27,7	2,1	4155	315	2333	0,1	15
	м кабеля		19,7	0,5	2955	75	77	0,003	–
65	16-1-1207 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	104129		15619				
	км								
66	99-2-34(пл) Гофра ПВХ ф25мм	150	20		3000				
	мп								
67	Е67-11-2 Прокладка скрытой проводки в бороздах	29,2	29,81	–	870	–	844	0,17904	5
	м провода		29,81	–	870	–	97	–	–

68 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,029	104129		3020				
	км								
69 Е69-9-1	Заделка в бетонных потолках борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	29,2	86,73	0,97	2533	28	2039	0,3924	11
	м борозды		77,39	0,17	2260	5	90	0,00084	–
70 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	8	313,74	4,56	2510	36	1827	1,584	13
	отверстие		253,02	0,73	2024	6	90	0,00528	–
71 П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс грузаК=0,700;	80,5	101,9	101,9	8203	8203	1477	–	–
	т		–	20,38	–	1641	90	0,0428	3
72 П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=0,700;	59,5	27,1	27,1	1612	1612	1016	–	–
	т		–	18,97	–	1129	90	0,03984	2
73 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузкаК=0,700;	59,5	38,6	38,6	2297	2297	1447	–	–
	т		–	27,02	–	1608	90	0,05674	3
74 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузкаК=0,700;	21	122,8	122,8	2579	2579	1625	–	–
	т		–	85,96	–	1805	90	0,18052	4
75 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузкаК=0,700;	21	102,8	102,8	2159	2159	1360	–	–
	т		–	71,96	–	1511	90	0,15112	3
	Всего прямые затраты				**3852065**	**84230**			**6157**
					1026673	**26587**			**118**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2741165				
	Накладные расходы, тенге				1016669				
	- заработная плата, тенге				152500				

- трудоемкость, чел-ч	508
Стоимость материалов заказчика, тенге	89013
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	9522
Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,15 %)	57124
Всего	**4925858**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49259
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19703
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4994820**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**14624833**
- материалы, тенге	8026131
- сметная заработная плата, тенге	3732386
Налог (2 %)	292497
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14917330**
НДС (12 %)	1790080
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16707410**

Заказчик _____ Куренов Т.К.

Субподрядчик: _____ Абилгазинов К.С.

Заказчик:Филиал №110 РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Наименование объекта: Текущий ремонт помещений 1-4 этажей здания по ул. Тохтарова ,35

Договор № 99 от 05.06.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за 28.06.2017 г.
(локальная смета 2-1-2)
Ремонт системы отопления

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм-32мм	1266,5	64,85	0,83	82133	1051	88249	0,3984	505
		м		60,46	0,13	76573	165	115	0,0012	2
2	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	80	416,23	274,97	33298	21998	17339	0,88068	70
		отверстие		134,87	105,95	10790	8476	90	0,5808	46
3	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	110,5	138,76	1,2	15333	133	16565	0,59208	65
		м		130,16	0,19	14383	21	115	0,00168	–
4	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	166	371,12	19,15	61606	3179	42095	1,44708	240
		шт		217,49	3,02	36103	501	115	0,02604	4

5 Е16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	34	1684,66	29,73	57278	1011	38177	5,28287	180
	врезка		964,78	11,59	32803	394	115	0,0515	2
6 Е16-6-3 (М3)	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	646	70,25	5,1	45382	3295	47359	0,3518	227
	м трубопровода		61,83	1,92	39942	1240	115	0,0094	6
7 Е16-6-4 (М3)	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	510	70,25	5,1	35828	2601	37389	0,3518	179
	м трубопровода		61,83	1,92	31533	979	115	0,0094	5
8 Е16-6-6 (М3)	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	110,5	91,68	10,24	10131	1132	10341	0,44063	49
	м трубопровода		77,56	3,82	8570	422	115	0,01867	2
9 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	68	313,74	4,56	21334	310	15530	1,584	108
	отверстие		253,02	0,73	17205	50	90	0,00528	–
10 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	51	1444,66	50,52	73678	2577	18852	1,74122	89
	шт		301,16	20,28	15359	1034	115	0,09013	5
11 Е18-6-2 (М3)	Установка стальных радиаторов	202,98	254,18	23,96	51593	4863	29039	0,70004	142
	кВт		115,41	8,99	23426	1825	115	0,04378	9
13 П7-10-2	Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза	30	101,9	101,9	3057	3057	550	–	–
	т		–	20,38	–	611	90	0,0428	1

14 П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	15	111,4	111,4	1671	1671	1053	–	–
	т		–	77,98	–	1170	90	0,16376	2
15 П9-36-2	Трубы металлические диаметром до 426 мм - разгрузка	15	107,1	107,1	1607	1607	1013	–	–
	т		–	74,97	–	1125	90	0,15744	2
16 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	14	122,8	122,8	1719	1719	1083	–	–
	т		–	85,96	–	1203	90	0,18052	3
17 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	14	102,8	102,8	1439	1439	906	–	–
	т		–	71,96	–	1007	90	0,15112	2
	Всего прямые затраты				**497087**	**51643**			**1854**
					306687	**20223**			**91**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				138759				

Накладные расходы, тенге	365540
- заработная плата, тенге	54831
- трудоемкость, чел-ч	183
Стоимость материалов заказчика, тенге	1877236
Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,13 %)	30960
Всего	**893587**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8936
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3574
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**906097**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**2653052**
- материалы, тенге	406286

- сметная заработная плата, тенге	1154367
Налог (2 %)	53061
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2706113**
НДС (12 %)	324734
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3030847**

Заказчик _____ Куренов Т.К.

Субподрядчик: _____ Абилгазинов К.С.

Счет-фактура № 00000000007 от 28 июня 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтас-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030540000657, 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Кайсенова, дом № 56/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0012900, 14.04.2014

ИИК поставщика: KZ39722S000000702972, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №99 от 05.06.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Жангизтобинский с.о., с.Шуак,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030540000657, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтас-Строй", 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Кайсенова, дом № 56/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100541016476, Филиал №110 РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК, Республи Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Жангизтобинский с.о., с.Шуак,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Филиал №110 РГП на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" ИУ КУИС МВД РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100541016476, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский ра Жангизтобинский с.о., с.Шуак,

ИИК получателя: KZ176010261000184273, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт помещений 1-4 этажей здания по ул. Тохтарова, 35 на основании справки №1 от 28.06.2017г о стоимости выполненных работ	тенге	1	17 623 442,86	17 623 442,86	12%	2 114 813,14	19 738 256,00		
Всего по счету:					**17 623 442,86**		**2 114 813,14**	**19 738 256,00**		

Руководитель: Абилгазинов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

АЙТАС-СТРОЙ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

Абилгазинов К.С.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.