Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1230

ДОГОВОР №_68/1_ от 02 июля 2010 года

ЗАКАЗЧИК: РГП "Енбек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Караганда,аэропорт Сары-Арка,в/ч 50185
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание автопарка № 15

А К Т №2

приемки выполненных работ по капитальному ремонту кровли здания автопарка № 15 за август месяц 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1074	29,02	2,02		31167	2169		11879	0,17	187
		м2		27	0,32		28998	344		40,48	-	3
2	Е0158-20-1 К=0,4	-Разборка выравнивающей цементной стяжки	1074	33,39	5,67		35863	6092		12440	0,17	184
		м2		27,72	0,89		29771	958		40,48	-	5
3	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	1074	488,43	14,18		524568	15229		31101	0,43	459
		м2		69,3	2,23		74428	2395		40,48	0,01	13
4	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	2146	8,56	0,28		18359	590		8101	0,05	110
		м2		8,28	0,11		17769	241		44,98	-	1
5	С Прайс лист Кровельный центр	-Праймер битумный	1781,18	186,71	-		332563	-		-	-	-
		кг		-	-		-	-		-	-	-
6	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	2146	511,92	22,91		1098589	49170		35509	0,16	341
		м2		28,21	8,58		60538	18402		44,98	0,04	90
7	С Прайс лист	-Газ Пропан	11	1440,33	-		15844	-		-	-	-
		баллон		-	-		-	-		-	-	-
8	Е0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	493,8	694,96	4,66		343171	2302		10389	0,27	131
				45,02	1,75		22232	864		44,98	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0158-26-1	-Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал м	22	798,95 279	2,02 0,45	17577 6138	44 10	2489 40,48	1,86 -	41 -
10	Е0116-21-1	-Установка водосточных воронок 1воронка	4	740,59 535,61	172,35 64,69	2962 2142	689 259	1162 48,38	2,97 0,31	12 1
11	С Прайс лист Кровельный центр	-Водосточная воронка шт	4	2433,2 -	- -	9733 -	- -	- -	- -	- -
12	С Прайс лист Кровельный центр	-Уплотнитель резиновый №10-40mm шт	4	2400,55 -	- -	9602 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм м	62	1572,38 134,55	23,79 8,91	97487 8342	1475 553	4304 48,38	0,79 0,04	49 3
14	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов м2	134,4	250,04 226,26	23,78 8,98	33605 30409	3196 1207	11953 37,81	1,52 0,04	204 6
15	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	134,4	670,87 175,1	23,43 7,73	90165 23533	3149 1039	11146 45,36	1,05 0,04	141 5
16	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка м2	134,4	9940 -	- -	1335936 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора м2	2146	6,08 6,08	- -	13048 13048	- -	4439 34,02	0,05 -	99 -
18	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	18,73	27,1 5,42	- -	508 102	- -	12 12	0,11 -	2 -
19	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	18,73	76,6 15,32	- -	1434 287	- -	287 100	0,32 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4012182	84107			1965
			Тенге			317737	26271			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3911732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1371994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	332713	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1703677	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			445311	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20962	-		70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4294566	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	353675	-		2102
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11296	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	820	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12116	-		68
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4406836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365790	-		2170

Переход в цены 2010 года К=1,82323 — 8034675

Налоги, сборы, обязательные платежи 2% — 160694

Итого — 8195369

НДС 12% — 983444

Всего по акту — 9178813

СДАЛ: ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

ПРИНЯЛ: РГП "ЕНБЕК"