Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Договор № 38 от 26.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение и строительство котельной в средней школе им.Токтыкожа в селе Аккум Аккумского округа Таласского района Жамбылской области

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	25	33,67	32,1	842	803	337	0,01	0
		м3		1,57	12,33	39	308	97	0,05	1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	0	1095	0	1237	1,54	8
		м3		218,93	0	1095	0	113	0	0
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
		м3		218,93	0	219	0	113	0	0
4	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3	56,25	52,36	169	157	68	0,03	0
		м3		3,89	19,37	12	58	97	0,08	0
5	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,55	76,6		425				
		т								
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	31	6,01	6,01	186	186	63	0	0
		м3		0	2,08	0	65	97	0,01	0
7	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	124	4,75	4,75	589	589	198	0	0
		м3		0	1,65	0	205	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	148	6,01	6,01	889	889	299	0	0
		м3		0	2,08	0	308	97	0,01	1
9	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	124	4,75	4,75	589	589	198	0	0
		м3		0	1,65	0	205	97	0,01	1
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4	3,35	3,35	13	13	5	0	0
		м3		0	1,16	0	5	97	0	0
11	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24	26,17	24,95	628	599	251	0,01	0
		м3		1,22	9,58	29	230	97	0,04	1
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	126	463	0,11	3
		м3		17,03	0	477	0	97	0	0
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,1	0	805	0	909	0,97	6
		м3		134,1	0	805	0	113	0	0
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	12	5164,29	311,32	61971	3736	7038	2,82	34
		м3		441	117,61	5292	1411	105	0,57	7
15	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,97	5523,5	260,48	27452	1295	3672	3,94	20
		м3		614,25	89,46	3053	445	105	0,35	2
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,812	5833,63	353,46	4737	287	613	3,6	3
		м3		585	133,52	475	108	105	0,65	1
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0054	65000		354				
		т								
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0046	67700		312				
		т								
		Итого по разделу: Земляные работы				101879				
		Раздел: Стены и перегородки								
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	48,655	1843,04	335,84	89673	16340	47409	4,54	221
		м3		699,75	126	34046	6131	118	0,61	30
20	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,076	378,85	34,73	10258	940	7604	1,43	39
		м2		225	13,01	6092	352	118	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С11011-457	Пакля пропитанная	4,677	195		912				
		кг								
		Итого по разделу: Стены и перегородки				100843				
		Раздел: Перемычки								
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0266	67700		1801				
		т								
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,068	61200		4162				
		т								
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0118	65000		767				
		т								
		Итого по разделу: Перемычки				6729				
		Раздел: Перекрытие и покрытие								
25	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	1187,95	387,22	3564	1162	1929	2,06	6
		шт		344,25	115,02	1033	345	140	0,46	1
26	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	21,169	950		20111				
		м2								
27	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	28	359,66	24,15	10071	676	7085	1,03	29
		шт		171,9	8,83	4813	247	140	0,04	1
28	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	6	217,82	88,43	1307	531	815	0,39	2
		шт		65,93	31,06	396	186	140	0,13	1
29	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,321	13800		18230				
		м3								
		Итого по разделу: Перекрытие и покрытие				53282				
		Раздел: Окна, двери								
30	С12061-61	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 18-15Г для общественных зданий	10,8	4270		46116				
		м2								
31	С11011-804	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	4	483		1932				
		комплект								
32	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
33	С12063-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК	3,15	5230		16475				
		м2								
34	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
35	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
36	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583		1749				
		шт								
		Итого по разделу: Окна, двери				87169				
		Раздел: Газоснабжение								
37	Е0116-2-6	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм	2	1698,51	56,44	3397	113	1022	2,23	4
		м		378	21,13	756	42	128	0,1	0
38	СКОММ.ПРИЛ.П.1	Отопительный котел REX 20	2	191223,11		382446				
		шт								
39	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	2	313		626				
		шт								
40	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	2	313		626				
		шт								
41	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	4860		9720				
		шт.								
42	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	208		1248				
		шт.								
43	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	227		454				
		шт.								
44	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	401		802				
		шт								
45	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	338		676				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130810-108 Изм. и доп. вып. 24	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		302		0				
		шт.								
47	С130810-20 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	1	243		243				
		шт.								
48	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	6	1751		10506				
		м								
49	С130806-100 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	6	1751		10506				
		м								
		Итого по разделу: Газоснабжение				421251				
						771154	29034			378
		ИТОГО:				58717	10651			49
		Накладные расходы :				80525				
		На общестроительные работы				1022				
		На сантехнические работы				81547				
		Всего накладных расходов:				852701				
		Итого с накладными				12232				
		- заработная плата				41				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				51162				
		СУМННЗ				903863				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				934594				
		Итого с временными, 3,4 %				945529				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %				949267				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				958613				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				958613				
		ИТОГО:				81600				
		Сметная заработная плата				468				
		Нормативная трудоемкость								
						4988095				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				101798				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5089893				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				610787				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5700680				
		Итого с НДС								
						5700680				
		Всего:				0,98				
		Понижающий коэффициент				5586666,4				
		Всего				598571,4				
		В т.ч.НДС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Руководитель
_____ Шурекенов А.О.
м.п.

Технадзор
_____ Мусіркепов Қ
м.п.

Подрядчик:
ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Руководитель
_____ Тілеуқұлов Е.Ш.
м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2016 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Договор № 38 от 26.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной в средней школе им.Токтыкожа в селе Аккум Аккумского округа Таласского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение и строительство котельной в средней школе им.Токтыкожа в селе Аккум Аккумского округа Таласского района Жамбылской области	5586666,4	5586666,4							5586666,4
	В том числе НДС	598 571	598 571							598 571
	Всего к оплате:	5 586 666	5 586 666							5 586 666

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Руководитель
_____Шурекенов А.О.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "РБЕ-ОЙЛ"
Руководитель
_____Тілеукулов Е.Ш.
м.п.