ДОГОВОР №6 от 17 февраля 2011 года ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: КГКП «Ясли-сад №134 Гаухар»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КГКП ясли-сад №134 "Гаухар"

А К Т

приемки выполненных работ по капитальному ремонту в связи с открытием новой группы за март месяц 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						ПРОЕМЫ						
1	Е0110-88-1	-Заделка дверных проемов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас/3шт/	5,67	1412,59	11,2	8009	64	1776	1,71	10		
				285,75	4,23	1620	24	108	0,02	-		
		м2										
2	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	17,43	158,38	23,78	2761	414	2252	0,91	16		
		м2		134,6	8,98	2346	157	90	0,04	1		
3	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	9,45	429,13	102,53	4055	969	1912	0,9	8		
				151,65	35,67	1433	337	108	0,14	1		
		м2										
4	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	-	37895	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
5	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380	-	6900	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		комплект										
6	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	17,6	270,9	23,78	4768	419	4057	1,65	29		
				247,12	8,98	4349	158	90	0,04	1		
		м2										
7	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	17,6	348,93	18,88	6141	332	3376	1,02	18		
				171,01	6,57	3010	116	108	0,03	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26835	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3052	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3497	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			649294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			372704	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82115	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182805	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8416	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			73	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94372	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20924	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10267	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24540	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			959438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		699
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122409	-		-

Скидка за счет накладных, непредвиденных расходов, стоимости материалов	-509873
Итого	449565
Переход в текущие цены К=1,951	877101
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	17542
Итого	894643
НДС 12%	107357
Всего по акту	1002000

СДАЛ: Директор ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД» А.А.Плеханов

ПРИНЯЛ: Директор КГКП «Ясли-сад №134 Гаухар» Ш.Н. Борханова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2								
8	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	17,6	6920 -	- -	121792 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	3,84	233,47 94,05	5,58 2,12	897 361	21 8	399 108	0,59 0,01	2 -
10	С12069-28	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 мм м	9,6	1230 -	- -	11808 -	- -	- -	- -	- -
		ПОЛЫ								
11	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	12,7	116,63 106,07	10,56 1,67	1481 1347	134 21	1515 110,7	0,7 0,01	9 -
12	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой 1м2	12,7	585,09 49,91	1,61 0,25	7431 634	20 3	705 110,7	0,32 -	4 -
13	Е0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой 1м2	12,7	302,7 26,82	0,87 0,14	3844 341	11 2	379 110,7	0,17 -	2 -
14	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранитных плит 1м2	12,7	1571,95 243,95	14,85 2,32	19964 3098	189 29	3462 110,7	1,54 0,02	20 -
15	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	14,1	17,38 16,45	0,93 0,14	245 232	13 2	259 110,7	0,11 -	2 -
16	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	75,6	5,64 5,45	0,19 0,02	426 412	14 2	458 110,7	0,04 -	3 -
17	Е0157-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	109,6	769,82 58,43	1,14 0,18	84372 6404	125 20	7111 110,7	0,38 -	42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
18	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	109,6	925,06	4,9	101387	537	7322	0,38	42
		м2		58,5	1,85	6412	203	110,7	0,01	1
19	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов пластиковых	75,6	178,36	0,09	13484	7	1267	0,09	7
		1м		15,12	0,02	1143	2	110,7	-	-
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
20	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции /мойка/	3,5	1412,59	11,2	4944	39	1096	1,71	6
				285,75	4,23	1000	15	108	0,02	-
		м2								
21	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	7,44	1024,89	67,78	7625	504	4610	3,85	29
				644,33	11,29	4794	84	94,5	0,06	-
		м2								
22	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	226,8	325,1	2,1	73732	476	14107	0,39	88
				65,03	0,79	14749	179	94,5	-	1
		м2								
23	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	76	344,01	2,33	26145	177	5897	0,49	37
				81,23	0,88	6173	67	94,5	-	-
		м2								
24	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	39,17	1861,06	2,1	72898	82	12355	2	78
				333	0,79	13044	31	94,5	-	-
		м2								
25	Е0115-169-5	-Шпаклевка стен выше кафеля в туалете	34,27	37,86	0,05	1297	2	621	0,11	4
		м2		19,17	0,02	657	1	94,5	-	-
26	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	46,97	17,45	0,12	820	6	612	0,09	4
				13,73	0,05	645	2	94,5	-	-
		м2								
27	Е0115-171-4	-Оклейка потолков плиткой потолочной	46,3	29,72	-	1376	-	1132	0,16	7
		м2		25,88	-	1198	-	94,5	-	-
28	С Прайс лист	-Плитка потолочная	49,54	67,3	-	3334	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0157-23-5	-Устройство галтелей потолочных	30	82,41	0,09	2472	3	503	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		15,12	0,02	454	1	110,7	-	-
30	С Прайс лист	-Галтели	30	35,89	-	1077	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	12,6	161,51	0,07	2035	1	1217	0,63	8
				102,15	0,02	1287	-	94,5	-	-
		м2								
32	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	15,58	883,04	4,85	13762	76	3303	1,29	20
				222,86	1,41	3473	22	94,5	0,01	-
		м2								
					ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
33	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	8	8,42	-	67	-	65	0,06	-
		шт		8,42	-	67	-	97,2	-	-
34	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	16	9,32	0,23	149	4	142	0,06	1
		шт		9,09	0,05	145	1	97,2	-	-
35	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	20	24,84	-	497	-	483	0,15	3
		м		24,84	-	497	-	97,2	-	-
36	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,02	13300	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
37	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	7	37,55	-	263	-	255	0,24	2
		шт		37,55	-	263	-	97,2	-	-
38	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156	-	1092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0167-15-7	-Монтаж светильника	3	168,51	0,5	506	2	490	0,98	3
		шт		168,01	0,09	504	-	97,2	-	-
40	С151701-8	-Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-004-УХЛ4	3	613	-	1839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С151706-57	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	3	19	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0167-15-2	-Монтаж люстры из 5 ламп	8	164,41	0,59	1315	5	1275	1,04	8
		шт		163,82	0,09	1311	1	97,2	-	-
43	С Прайс	-Люстра 3х рожковая	8	2467,67	-	19741	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
44	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	24	24	-	576	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	7	37,55	-	263	-	255	0,24	2
		шт		37,55	-	263	-	97,2	-	-
46	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	3	68	-	204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
47	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	20	51,07	0,69	1021	14	1163	0,33	7
		м		50,38	0,11	1008	2	115,2	-	-
48	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	30	118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
		м		116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
49	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	-
50	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471	-	471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	499,47	12,19	9989	244	6844	1,64	33
		м		292,5	4,57	5850	91	115,2	0,02	-
53	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	409,13	7,9	4091	79	2704	1,29	13
		м		231,75	2,95	2318	30	115,2	0,01	-
54	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	24	620,54	0,64	14893	15	2943	0,58	14
		м		106,2	0,25	2549	6	115,2	-	-
55	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	5	748,88	1,43	3744	7	593	0,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб высокой плотности диам. 100 мм		102,38	0,54	512	3	115,2	-	-
		м								
56	Е0117-**3-1**	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	118	1392	2,22	7
				387	15,75	1161	47	115,2	0,07	-
		комплект								
57	Е0117-**1-6**	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	819	1,95	4
				346,5	9	693	18	115,2	0,04	-
		комплект								
58	Е0117-**1-6**	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	**22**	**410**	**1,95**	**2**
				346,5	9	347	**9**	**115,2**	**0,04**	-
		комплект								
59	С131101-**49**	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-**180, 200**-175 мм	1	1750	-	**1750**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С131101-**96**	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	3	1750	-	**5250**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
61	Е0117-**5-2**	-Установка моек на два отделения	2	9183,78	61,65	18368	123	943	2,26	5
				387	22,5	774	45	115,2	0,11	-
		комплект								
62	Е0116-**14-1**	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	3,6	304,69	12,19	1097	44	1232	1,64	6
				292,5	4,57	1053	16	115,2	0,02	-
		м								
63	С Прайс лист	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	11	224,33	-	**2468**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Е0117-**1-10**	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	215	0,99	1
				166,5	20,25	167	20	115,2	0,1	-
		комплект								
65	Е0117-**1-11**	-Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	192	0,46	1
		комплект								
				81	**2,25**	**162**	**5**	**115,2**	**0,01**	-
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
66	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,63	27,1	-	**44**	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,63	45	-	**73**	-	**15**	**0,19**	-
				9	-	**15**	-	**100**	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			796343	5548			635
			----			---	---			---
			Тенге			104273	1817			9