Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 27 " ноября 2014 года

Заказчик: **Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара**

на основании:

Декларации о соответствии ***ТОО фирма «Цитадель» , директор Песенко О.Н., г. Павлодар, ул. Ак. Чокина 143***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о соответствии выполненных работ *проекту :* *ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» № 15-1/14-АС, главный инженер проекта Малинин В.Ю.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта**: «Капитальный ремонт искусственного покрытия футбольного поля на Центральном стадионе г. Павлодара по ул. Луначарского,50»**

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) проектно-сметной документации: ТОО КазПИИ«КАЗАХСТАНПРОЕКТ»,

2) утвержденного(й): филиал РГП «Госэкспертиза» Павлодарской области № 16-0354/14 от 30 июня 2014года

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18.08.2014 г.
месяц, год

окончание работ 15.11.2014 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца ;
фактически, месяц: 3 месяца ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Наименование объекта	Единица измерения	По проекту	Фактическая
Футбольное поле	м2	7989	7989

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***демонтаж старого искусственного покрытия и монтаж искусственного травяного покрытия, высотой ворса 60мм с засыпкой фракционным песком и натуральным наполнителем GEOFILL H, футбольные ворота стационарные, размером 7,32х2,44м, глубина ворот 2м., футбольные ворота переносные, размер 7,32х2,44м, глубина ворот 2м., угловые флажки, высота 1,5 м., кабинки для игроков на 15 человек с кожаными сиденьями, размер 10х1,5х2,2м, кабинки для персонала на 10 человек, размер 5х1,5х2м, кабинки для судей на 2 человека с кожаными сиденьями, размер 5х1,5х2м, устройство поливочного водопровода с установкой центробежного насоса и электроснабжение насосной.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 154 885,045 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 117 440,711, тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 123,667, тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 148 147,440 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 117 440, 711 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13 123,667 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Футбольное поле, размером 110м*70м на Центральном стадионе г. Павлодара по ул. Луначарского,50, принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Кабиев Айбек Мусабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор Мамонин Вячеслав Юрьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Песенко Олег Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Прошито и пронумеровано
на 3 (трех)
листах

Счет-фактура № 2317 от 18 сентября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Цитадель" (2)

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН: 940140001353, 140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул.Ак.Чокина, дом № 143,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007278, от 08.01.2013 (2а)

ИИК поставщика: KZ41914072203KZ008BU, в банке ДБ АО "Сбербанк" г. Павлодар, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 15 августа 2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 940140001353, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Цитадель",140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул.Ак.Чокина, дом № 143 (8)

(БИН, наименование и адрес местонахождения грузоотправителя)

Грузополучатель: БИН: 990340007804, Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара,Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50 (9)

(БИН, наименование и адрес местонахождения грузополучателя)

Получатель: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара (10)

БИН и адрес местонахождения получателя: БИН: 990340007804, Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50 (10а)

ИИК получателя: KZ089260501167671000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион"	раб.	1	2 641 195,54	2 641 195,54	12%	316 943,46	2 958 139,00	0	
Всего по счету:					**2 641 195,54**		**316 943,46**	**2 958 139,00**		

Руководитель: Песенко О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Веселовская Ю. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Гращенкова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Отрывной талон

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара сч/ф № 2317 от 18 сентября 2014 г. (Акт прилагается)

Дата "___" _____ 2014 г.

Получил _____

ФИО

_____

(подпись)

Заказчик: ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 90 от 15 августа 2014 года. Программа 45180005630814000135

АКТ № 1 от 18 сентября 2014 года

приемки выполненных работ

по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион" г. Павлодар

демонтажные работы, СМЕТА № 7-1-1

за сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е23-3-1	Разборка дренажного лотка диаметром 150 мм с пескоуловителями ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	360	49,92 48,07	1,85 0,69	17971 17305	666 248	22819 130	0,2904 0,0034	105 1
2	Е9-53-3	Демонтаж ворот футбольных (примен) т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,4	9787,21 8802	477 92,93	3915 3521	191 37	3202 90	57 0,455	23 –
3	Е9-35-1	Демонтаж навеса (примен) т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,3	10513,97 8518,5	439,38 70,88	3154 2556	132 21	2319 90	51,9 0,343	16 –
4	Е47-25-6	Зачесывания ворса искусственного покрытия ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; *м2*	7978	4,11 4,11	– –	32790 32790	– –	42299 129	0,02625 –	209 –
5	Е58-22-4	Удаление резинового гранулята, фильтрация, упаковка баги ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	7978	26,1	1,04	208226	8297	239434	0,1677	1338

		м2							
			25,06	0,16	199929	1276	119	0,00165	13
6	Е47-25-6	Зачесывания ворса искусственного покрытия после удаления гранулята ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	7978	4,11	–	32790	–	42299	0,02625	209
		м2								
			4,11	–	32790	–	129	–	–	
7	Е27-14-1	Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	100	44,76	34,07	4476	3407	2270	0,072	7
		м3 материала основания в плотном теле								
				10,69	6,38	1069	638	133	0,0219	2
8	Е57-2-5	Разборка искусственого покрытия	7978	17,38	0,93	138658	7420	162797	0,1139	909
		м2								
				16,45	0,14	131238	1117	123	0,0013	10
9	П9-21-1	Конструкции металлические (навес, ворота) - погрузка	0,7	247,1	247,1	173	173	121	–	–
		т								
				–	172,97	–	121	100	0,36324	–
10	П9-10-1	Заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) - погрузка	120	68,6	68,6	8232	8232	5762	–	–
		т								
				–	48,02	–	5762	100	0,10084	12
11	П9-32-1	Песок - погрузка	150	20	20	3000	3000	2100	–	–
		т								
				–	14	–	2100	100	0,0294	4
12	П9-24-1	Материалы рулонные-искусственное покрытие - погрузка	22	124,3	124,3	2735	2735	1914	–	–
		т								
				–	87,01	–	1914	100	0,18272	4
13	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	151,3	27,1	27,1	4100	4100	2870	–	–
		т								
				–	18,97	–	2870	100	0,03984	6
14	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	444	119,02	119,02	52845	52845	10567	–	–
		т								
				–	23,8	–	10567	100	0,04998	22
		Всего прямые затраты				**513065**	**91198**			**2816**
						421198	**26671**			**74**
		Стоимость: материалов, тенге				669				

Накладные расходы, тенге	540773
- заработная плата, тенге	81116
- трудоемкость, чел-ч	270
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	63230
Всего по смете	**1117068**
Сметная заработная плата, тенге	528985
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3160
Дополнительные затраты на строительство	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11171
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4468
Итого п с дополнительными затратами на сторительство	1132707
Итого по акту:	1132707
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	
- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	2707170
(Имрп = 2,390)	117762
Понижающий коэффициент(скидка Подрядчика)-4,35%	**2589408**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	1241263
- сметная заработная плата, тенге	51788
Налог (2 %)	**2641196**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	316944
НДС (12 %)	**2958139**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	

Заказчик:

Руководитель ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара — Кабиев А.М.

Главный инженер ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара — Лифко А.И.

Технадзор

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс" — Сейсенкулов А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" — Песенко О.Н.

Мастер производственного участка ТОО фирма "Цитадель" — Синельников И.Е.

Счет-фактура № 2612 от 23 октября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Цитадель" (2)

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН: 940140001353, 140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул.Ак.Чокина, дом № 143,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007278, от 08.01.2013 (2а)

ИИК поставщика: KZ419140722O3KZ008BU, в банке ДБ АО "Сбербанк" г. Павлодар, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 15 августа 2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 940140001353, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Цитадель",140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул.Ак.Чокина, дом № 143 (8)

(БИН, наименование и адрес местонахождения грузоотправителя)

Грузополучатель: БИН: 990340007804, Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара,Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50 (9)

(БИН, наименование и адрес местонахождения грузополучателя)

Получатель: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара **(10)**

БИН и адрес местонахождения получателя: БИН: 990340007804, Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50 (10а)

ИИК получателя: KZ089260501167671000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион"	раб.	1	111 268 327,68	111 268 327,68	12%	13 352 199,32	124 620 527,00	0	
Всего по счету:					**111 268 327,68**		**13 352 199,32**	**124 620 527,00**		

Руководитель: Песенко О. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Веселовская Ю. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Гращенкова В.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Отрывной талон

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара сч/ф № 2612 от 23 октября 2014 г. (Акт прилагается)

Дата " ___ " _____ 2014 г.

Получил _____

ФИО

_____

(подпись)

Заказчик: ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 90 от 15 августа 2014 года. Программа 45180005630814000135

АКТ № 2 от 23 октября 2014 года

приемки выполненных работ

по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион" г. Павлодар

Устройство покрытия футбольного поля и водоотведение, СМЕТА 7-1-2

за октябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытия футбольного поля								
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	7978	0,2	0,2	1596	1596	541	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	558	97	0,00023	2
2	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением самоходными катками	467,57	784,06	266,56	366603	124635	354555	3,45	1613
		м3 подстилающего слоя		517,5	99	241967	46289	123	0,49	229
3	30-8-18	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 5-10 мм	593,81	1600		950096				
		м3								
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	467,57	14,12	12	6602	5611	1982	0,0122	6
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	757	1286	97	0,0122	6
5	Е11-36-3	Укладка искусственного покрытия, высота ворса 62 мм	7978	76,88	4,65	613349	37098	725765	0,4717	3763
		м2 покрытия		72,23	1,73	576251	13802	123	0,0085	68
6	Е27-14-1	Внесение на покрытие песчано-фракционной смеси, толщиной 25мм, к=0,025	199,45	89,51	68,13	17853	13589	9056	0,144	29
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	4264	2545	133	0,0438	9

7	E47-25-6	Расчесывание ворса искусственного покрытия после внесения песчано-фракционной смеси ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	7978	4,11	–	32790	–	42299	0,02625	209
		м2		4,11	–	32790	–	129	–	–
8	E58-22-3	Внесение органического заполнителя кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	7978	39,26	2,07	313216	16514	356113	0,2199	1754
		м2		37,19	0,32	296702	2553	119	0,0033	26
9	E47-25-6	Расчесывание ворса покрытия после внесения органического наполнителя ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	7978	4,11	–	32790	–	42299	0,02625	209
		м2		4,11	–	32790	–	129	–	–
10	99-1-1(пл)	Искусственная трава 62 EVO+Geofill(ТОО фирма "Цитадель" 2014 г., коммерческое предложение № 60/1 от 06.03 14 г., ц/о 5075/1,12/2,39	7978	1896		15126288				
		м2								
11	99-1-2(пл)	Разметочная линия, ширина 100мм, белого цвета(ТОО фирма "Цитадель", 2014 год, коммерческое предложение№ 60/1 от 06.03.14г ц/о=523/1,12/2,39)	750	195		146250				
		м.п.								
12	99-1-3(пл)	Шовная лента Stauf ibola Sportrasenvlies C 145(ТОО фирма "Цитадель" 2014 г., коммерческое предложение № 60/1 от 06.03.14г. ц/о =285/1,12/2,39	2800	106		296800				
		м.п.								
13	99-1-4(пл)	Клей IBOLA R 201(ТОО фирма "Цитадель" 2014 г., коммерческое предложение № 60/1 от 06.03.14г. ц/о =1300/1,12/2,39)	1600	486		777600				
		кг								
14	99-1-5(пл)	Песчано-фракционная смесь округлой формы, фракция 0,4-1,4мм, расход 10-15 кг/м2(ТОО фирма "Цитадель" 2014 г. коммерческое предложение № 60/1 от 06.03.14г. ц/о=45000/1,12/2,39)	100	16811		1681100				
		тн								
15	99-1-6(пл)	Органический заполнитель Geofill N фракция 0,5-2мм, (ТОО фирма "Цитадель" 2014г., коммерческое предложение № 60/1 от 06.03.2014г. ц/о =354000/1,12/2,39)	129	132247		17059863				
		тн								
		исключить								
16	E1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=-1,000;	-7978	0,2	0,2	-1596	-1596	-541	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								

			–	0,07	–	-558	97	0,00023	-2
17 Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением самоходными каткамиК=-1,000;	-467,57	784,06	266,56	-366603	-124635	-354555	3,45	-1613
	м3 подстилающего слоя		517,5	99	-241967	-46289	123	0,49	-229
18 30-8-18	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 5-10 ммК=-1,000;	-593,81	1600		-950096				
	м3								
19 99-1-6(пл)	Органический заполнитель Geofill N фракция 0,5-2мм, (ТОО фирма "Цитадель" 2014г., коммерческое предложение № 60/1 от 06.03.2014г. ц/о =354000/1,12/2,39)К=-1,000;	-9	132247		-1190223				
	тн								
	добавить по площадке ЦС 7978м2								
20 Е47-3-2	Выравнивание подстилающего щебеночного основания	7978	14,63	–	116718	–	150566	0,102	814
	м2		14,63	–	116718	–	129	–	–
21 Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	797,8	25,61	25,61	20432	20432	6887	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	8,9	–	7100	97	0,02908	23
22 Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 см, к=3	2393,4	3,74	3,74	8951	8951	3041	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,31	–	3135	97	0,00428	10
	добавить по переносу демонтированного покрытия								
23 Е11-36-3	Укладка демонтированного искусственного покрытия, высота ворса 60 мм. Площадка, размером 32мх90м=2880м2, площадка, размером 40мх90м=3600м2.Общая площадь 6480м2	6480	76,88	4,65	498182	30132	589490	0,4717	3057
	м2 покрытия		72,23	1,73	468050	11210	123	0,0085	55
24 99-1-3(пл)	Шовная лента Stauf ibola Sportrasenvlies C 145(ТОО фирма "Цитадель" 2014 г., коммерческое предложение № 60/1 от 06.03.14г. ц/о =285/1,12/2,39	1650	106		174900				
	м.п.								
25 99-1-4(пл)	Клей IBOLA R 201(ТОО фирма "Цитадель" 2014 г., коммерческое предложение № 60/1 от 06.03.14г. ц/о =1300/1,12/2,39)	1249	486		607014				
	кг								
26 Е27-14-1	Внесение на покрытие песчано-фракционной смеси, толщиной 25мм, к=0,025	162	89,51	68,13	[illegible]1	11037	7356	0,144	23

34	99-1-7(пл)	Пескоуловитель пластиковый PolyMax Basic DN 100 H200 с решеткой водоприемной PolyMax Basic DN 100 пластиковая(ячеистая),(Компания "Стандартпарк", г. Алматы 2014 исх. письмо № 00067 от 31.03.2014 г. ц/о=9350/1,12/2,39)	6	3493		20958				
		шт								
35	Е22-11-6	Укладка лотка диаметром 200 мм	0,36	139706,75	90794,12	50294	32686	31805	286	103
		км трубопровода		48375	19582,83	17415	7050	130	84,07	30
36	99-1-8(пл)	Лоток водоотводной пластиковый PolyMax Basic DN 100 Y 200 с решеткой водоприемной PolyMas Basic DN 100 пластиковая, ячеистая (Компания "Стандартпарк" г. Алматы 2014 исх. письмо № 00067 от 31.03 2014 г. ц/о=5620/1,12/2,39)	360	2100		756000				
		шт								
37	99-1-9(пл)	Герметик Masterflex 472(Компания "Стандратпарк" г. Алматы 2014 исх. письмо № 00067 от 31.03. 2014 г. ц/о=3000/1,12/2,39)	20	1121		22420				
		шт								
		Итого по разделу 2				**1148459**	**44918**			**453**
						81169	**11345**			**50**
		Стоимость: материалов, тенге				1022372				
		Накладные расходы, тенге				96857				
		- заработная плата, тенге				14529				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74719				
		Всего по разделу, тенге				**1320035**				
		Сметная заработная плата, тенге				107043				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				551				
		Всего прямые затраты				**37811106**	**201696**			**12082**
						1907212	**57117**			**275**
		Стоимость: материалов, тенге				35702198				
		Накладные расходы, тенге				2389672				
		- заработная плата, тенге				358451				
		- трудоемкость, чел-ч				1194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2412047				
		Всего по смете				**42612765**				
		Сметная заработная плата, тенге				2322780				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13551				

Дополнительные затраты на строительство	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	426128
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	170451
Итого п с дополнительными затратами на сторительство	43209344
Итого по акту:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	43209344
- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	103270331
Понижающий коэффициент(скидка Подрядчика)-4,35%	4492259
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**98778072**
- сметная заработная плата, тенге	5450403
Налог (2 %)	1975561
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**100753633**
НДС (12 %)	12090436
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**112844070**

Заказчик:

Руководитель ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и — Кабиев А.М.

Главный инженер ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры — Лифко А.И.

Технадзор

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс" — Сейсенкулов А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" — Песенко О.Н.

Мастер производственного участка ТОО фирма "Цитадель" — Синельников И.Е.

Заказчик: ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 90 от 15 августа 2014 года. Программа 45180005630814000135

АКТ № 3 от 23 октября 2014 года

приемки выполненных работ

по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион" г. Павлодар

оборудование для обслуживания футбольного поля , СМЕТА 7-1-4. Малые архитектурные формы СМЕТА 7-1-3

за октябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Оборудование для обслуживания футбольного поля								
1	80-1-8(пл)	Трактор для чистки и ухода за искусственной травой засыпанной песком/органическим заполнителем , 3-ех цилиндровый дизельный двигатель Kubota 21 л.с, скорость до 15км/час, рабочая ширина 1600мм (ТОО "Цитадель" 2014г. коммерческое предложение №60/1 от 06.03.14г ц/о=66340001,12/2,39) *к-т*	1	2478332		2478332				
2	80-1-9(пл)	Устройство для разрыхления засыпной искусственной травы и поднятия ворса DC 1600мм-рабочая ширина 1600мм, рабочая глубина регулируется.(ТОО "Цитадель" 2014г. коммерческое предложение №60/1 от 06.03.14г ц/о=2033000/1,12/2,39) *к-т*	1	759489		759489				

3	80-1-10(пл)	Устройство для разравнивания верхнего слоя засыпного материала искусственной травы и удаления мусора, SB I-рабочая ширина 1600мм (ТОО "Цитадель" 2014г. коммерческое предложение №60/1 от 06.03.14г ц/о=749000/1,12/2,39)	1	279812	279812	
		к-т				
4	80-1-11(пл)	Емкость для засыпки песка/органического заполнителя -рабочая ширина 1400мм, объем до 200 кг (ТОО "Цитадель" 2014г. коммерческое предложение №60/1 от 06.03.14г ц/о=1284000/1,12/2,39)	1	479677	479677	
		к-т				
		2. Малые архитектурные формы				
5	99-1-1(пл)	Ворота футбольные, стационарные, алюминиевый корпус (ТОО "Цитадель" 2014г. коммерческое предложение №60/1 от 06.03.14г ц/о=1231200/1,12/2,39)	1	433917	433917	
		пара				
6	99-1-3(пл)	Боковые флажки в комплекте (ТОО "Цитадель" 2014г. коммерческое предложение №60/1 от 06.03.14г ц/о=45000/1,12/2,39)	1	15860	15860	
		к-т (4шт)				
		Всего прямые затраты			**4447087**	– – –
		Стоимость: материалов, тенге			–	– –
		оборудования, тенге			–	
					4447087	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			–	
		Всего по смете			**4447087**	
		Сметная заработная плата, тенге			–	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			–	
		Дополнительные затраты на строительство				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			44471	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			17788	

Итого п с дополнительными затратами на сторительство	4509346
Итого по акту:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4509346
- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	10777337
Понижающий коэффициент(скидка Подрядчика)-4,35%	468814
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**10308523**
- сметная заработная плата, тенге	
Налог (2 %)	206170
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10514694**
НДС (12 %)	1261763
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11776457**

Заказчик:

Руководитель ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара — Кабиев А.М.

Главный инженер ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара — Лифко А.И.

Технадзор

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс" — Сейсенкулов А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" — Песенко О.Н.

Мастер производственного участка ТОО фирма "Цитадель" — Синельников И.Е.

Счет-фактура № 2847 от 7 ноября 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Цитадель" (2)

БИН и адрес местонахождения поставщика: БИН: 940140001353, 140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул.Ак.Чокина, дом № 143,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0007278, от 08.01.2013 (2а)

ИИК поставщика: KZ41914072203KZ008BU, в банке ДБ АО "Сбербанк" г. Павлодар, БИК SABRKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №90 от 15 августа 2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: БИН: 940140001353, Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Цитадель",140000, Республика Казахстан, Павлодар, ул.Ак.Чокина, дом № 143 (8)
(БИН, наименование и адрес местонахождения грузоотправителя)

Грузополучатель: БИН: 990340007804, Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара,Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50 (9)
(БИН, наименование и адрес местонахождения грузополучателя)

Получатель: Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара (10)

БИН и адрес местонахождения получателя: БИН: 990340007804, Республика Казахстан, Павлодар, Луначарского, дом № 50 (10а)

ИИК получателя: KZ089260501167671000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион"	раб.	1	6 285 457,14	6 285 457,14	12%	754 254,86	7 039 712,00	0	
Всего по счету:					**6 285 457,14**		**754 254,86**	**7 039 712,00**		

Руководитель: Песенко О. Н.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Веселовская Ю. С.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Гращенкова В.А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Отрывной талон

Государственное казенное коммунальное предприятие "Центральный Стадион " отдела физической культуры и спорта г. Павлодара, акимата г. Павлодара сч/ф № 2847 от 7 ноября 2014 г. (Акт прилагается)

Дата "___ " _____ 2014 г.

Получил _____
ФИО

_____
(подпись)

Заказчик: ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры [illegible] города Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 90 от 15 августа 2014 года. Программа 45180005630814000135

АКТ № 4 от 7 ноября 2014 года

приемки выполненных работ

по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион" г. Павлодар
Электроснабжение насосной СМЕТА 4-1-1, поливочный водопровод, СМЕТА 6-1-1.
за ноябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электроснабжение насосной.								
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,079	2 –
2	99-4-1(пл)	Щит управления ЩМН в комплекте *к-т*	1	24187		24187				
3	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 *шт*	1	467,4 263	9,4 –	467 263	9 –	250 95	2 –	2 –
4	99-4-2(пл)	Щиток с двумя кнопочными постами в комплекте *к-т*	1	2793		2793				
5	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	10	60,4	15,6	604	156	404	0,24	2

Заказчик: ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры [illegible]рода Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 90 от 15 августа 2014 года. Программа 45180005630814000135

АКТ № 4 от 7 ноября 2014 года

приемки выполненных работ

по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля ГККП "Центральный стадион" г. Павлодар
Электроснабжение насосной СМЕТА 4-1-1, поливочный водопровод, СМЕТА 6-1-1.
за ноябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Электроснабжение насосной.								
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,079	2 –
2	99-4-1(пл)	Щит управления ЩМН в комплекте *к-т*	1	24187		24187				
3	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 *шт*	1	467,4 263	9,4 –	467 263	9 –	250 95	2 –	2 –
4	99-4-2(пл)	Щиток с двумя кнопочными постами в комплекте *к-т*	1	2793		2793				
5	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	10	60,4	15,6	604	156	404	0,24	2

			38,7	3,8	87	38	95	0,022	–
6 Ц8-149-2	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	30	221,1	62	6633	1860	1280	0,19	6
	м кабеля		31,1	13,8	933	414	95	0,081	2
7 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	228	73,1	20,8	16667	4742	6021	0,14	32
	м кабеля		23,4	4,4	5335	1003	95	0,026	6
8 16-1-908	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	53499		535				
	км								
9 16-1-887	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х35+1х16-1,0 ГОСТ 16442-80	0,03	131312		3939				
	км								
10 16-3-517	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,228	68510		15620				
	км								
11 1-1-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК 1х19 (1+6+12) из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=6,1 мм	5	384		1920				
	10м								
12 Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	183,6	92,6	1836	926	831	0,4	4
	м		63	24,5	630	245	95	0,143	1
13 Ц8-407-19	Трубы стальные по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм	4	251,8	133	1007	532	490	0,59	2
	м		94,1	34,9	376	140	95	0,204	1
14 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	10	279		2790				
	м								
15 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	4	670		2680				
	м								
16 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	3	114,4	7,8	343	23	141	0,29	1
	м		48,8	0,5	146	2	95	0,003	–
17 99-4-3(пл)	Металлорукав 32мм	3	98		294				
	м								

18 Ц8-152-1	Конструкции металлические кабельные: по кронштейн из угловой стали №8	т	0,034	97791	1561	3325	53	518	85	3
				15550	457	529	16	95	2,669	–
19 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3 грунта	8,4	218,93	–	1839	–	2078	1,54	13
				218,93	–	1839	–	113	–	–
20 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3 грунта	8,4	134,1	–	1126	–	1272	0,972	8
				134,1	–	1126	–	113	–	–
21 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
				116	2,5	1160	25	95	0,015	–
22 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
				23	0,4	552	10	95	0,002	–
23 99-4-4(пл)	Изделия ГЭМ (скоба,серьга, зажимы,муфта натяжная)	к-т	1	3571,2		3571				
	Всего прямые затраты					**98262**	**8689**			**85**
						13593	**1907**			**10**
	Стоимость: материалов, тенге					75980				
	Накладные расходы, тенге					15259				
	- заработная плата, тенге					2289				
	- трудоемкость, чел-ч					8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6811				
	Всего по смете(раздел 1)					**120332**				
	Сметная заработная плата, тенге					17789				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					103				
	Раздел 2. Поливочный водопровод.									
1 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,050;		2	1840,27	100,89	3681	202	384	0,85	2

	м3								
			123,75	38,25	248	77	118	0,18	–
2 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В12,5К=0,150; *м3*	6	6588,74	100,65	39532	604	1161	0,97	6
			146,25	38,03	878	228	105	0,1857	1
3 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,195	5239,08	327,33	1022	64	413	11,6	2
			1890	123,75	369	24	105	0,6	–
4 4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,195	77000		15015				
5 Ц6-311-12	Монтаж бака цилиндрического горизонтального, вместимость 50-75 м3-примен *т*	5,65	8668	2110	48974	11922	29543	32	181
			5648	162	31911	915	90	0,947	5
6 80-6-1(пл)	Резервуар стальной горизонтальный, объемом 75м3 *к-т*	1	558041		1493764				
7 Е18-13-4	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,5 т кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *насос*	1	6853,58	635,5	6854	636	6061	25,4	25
			4495,95	238,7	4496	239	128	1,13	1
8 99-6-2(пл)	Насос сдвоенный центробежный с сухим ротором WILO DL 100/160-18.5/2 *к-т*	1	584515		584515				
9 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			144	2,25	144	2	130	0,01	–
10 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
			231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
11 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	3500		3500				
12 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	1	6480		6480				

13	9-3-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 19ч6[illegible] для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	1	5430		[illegible]30			
14	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм *шт*	5	227		1135			
15	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	5	384		1920			
16	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	202		404			
17	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,057	62566,88 45675	6788,5 2565	3566 2603	387 146	3574 130	253 12,52	14 1
18	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004; *м*	57,228	279		15967				
19	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,005	70153,47 48825	10674,97 4032	351 244	53 20	343 130	270 19,69	1 –
20	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	4,016	629		2526				
21	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,016	204666,79 95850	85907,16 32451,75	3275 1534	1375 519	2669 130	504 158,5	8 3
22	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004; *м*	16,064	3560		57188				
23	Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,057	112748,86	16526,11	6427	942	1967	116	7

			20295	6243,75	157	356	130	30,49	2
24	Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,005	179757,9	17414,15	899	87	176	117	1
				20475	6579	102	33	130	32,13	–
25	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,016	514765,49	55944,86	8236	895	1151	197	3
				34200	21134,25	547	338	130	103,22	2
26	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм *врезка*	1	478,53	80,05	479	80	372	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	–
27	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	0,2	218,93	–	44	–	50	1,54	–
				218,93	–	44	–	113	–	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,05	134,1	–	7	–	8	0,972	–
				134,1	–	7	–	113	–	–
29	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 *м3*	0,15	6173,53	66,01	926	10	35	1,35	–
				195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–
30	Е9-43-1	Монтаж опор для компенсаторов из труб д=65мм *т конструкций*	0,0686	11487,34	4590,56	788	315	344	25,3	2
				4725	840,11	324	58	90	3,01	–
31	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	0,0686	172800		11854				
32	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	4	100,69	0,07	403	–	253	0,369	1
				60,3	0,02	241	–	105	0,0001	–

Навес для насоса

33	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	0,67	402,75 402,75	– –	270 270	– –	305 113	2,8 –	2 –
34	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,25	134,1 134,1	– –	34 34	– –	38 113	0,972 –	– –
35	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	0,1	1137 112,5	97,07 36	114 11	10 4	18 118	0,78 0,18	– –
36	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15 *м3*	0,3	8362,07 771,75	95,97 36,25	2509 232	29 11	255 105	4,9 0,1771	1 –
37	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В12,5 *м3*	0,15	6588,74 146,25	100,65 38,03	988 22	15 6	29 105	0,97 0,1857	– –
38	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м *т конструкций*	0,314	13864,97 9090	4022,39 1071,86	4354 2854	1263 337	2872 90	56,5 3,81	18 1
39	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т (тр.кв.100х7, -10х200,-20х200) *т*	0,314	154400		48482				
40	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,314	1333,5 679,5	312,12 –	419 213	98 –	192 90	2,96 –	1 –
41	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,207	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	1041 470	418 104	517 90	14,1 1,79	3 –
42	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей -Шв№18 *т*	0,207	101700		21052				

43	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,207	2452,13	545,76	508	113	230	5,25	1
		т		1230,75	–	255	–	90	–	–
44	Е33-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой, за 2 разаК=2,000;	1,042	3589,37	2776,32	3740	2893	1033	2,97	3
		т		497,25	447,12	518	466	105	1,44	2
45	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,2	112,46	34,25	1147	349	546	0,317	3
		м2		51,08	8,45	521	86	90	0,0302	–
46	1-1-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	11,73	728		8539				
		м2								
47	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00051	525600		268				
		т								
48	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	6	134,76	5,38	809	32	317	0,34	2
		м реза		56,25	2,25	338	14	90	0,01	–
49	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,082	17937,37	627,69	1471	51	1055	86,5	7
		т конструкций		14197,5	101,25	1164	8	90	0,49	–
50	2-1-268	Сварная решетка ограждения с калиткой	0,082	134000		10988				
		т								
51	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,082	9739,2	3333,3	799	273	437	29,8	2
		т		5917,5	–	485	–	90	–	–
52	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой, за 2 разаК=2,000;	0,164	8712,23	6670,88	1429	1094	391	7,13	1
		т		1192,5	1074,33	196	176	105	3,46	1
53	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								

Итого по разделу 1	**[illegible]305**	**6638**	**44**
	7583	**1212**	**4**
Стоимость: материалов, тенге	95584		
Накладные расходы, тенге	8235		
- заработная плата, тенге	1235		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7082		
Всего по разделу, тенге	**125122**		
Сметная заработная плата, тенге	10030		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	52		
Всего прямые затраты	**2436032**	**24252**	**302**
	53179	**4217**	**19**
Стоимость: материалов, тенге	864837		
оборудования, тенге	1493764		
Накладные расходы, тенге	57550		
- заработная плата, тенге	8632		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	59989		
Всего по смете(раздел 2)	**2553571**		
Сметная заработная плата, тенге	66028		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	350		
Всего по смете(раздел 1, 2)	**2673903**		
Сметная заработная плата, тенге	83817		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	453		
Дополнительные затраты на строительство			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26739		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10696		
Итого п с дополнительными затратами на строительство	2711338		
Итого по акту:			
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2711338		
- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	6480097		

Понижающий коэффициент(скидка Подряд[illegible]ка)	[illegible]384
4,35%	**6162213**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	196677
- сметная заработная плата, тенге	
Налог (2 %)	123244
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6285457**
НДС (12 %)	754255
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7039712**

Заказчик:

Руководитель ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара — Кабиев А.М.

Главный инженер ГККП "Центральный стадион" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара — Лифко А.И.

Технадзор

ТОО "Кошек-Батыр Курылыс" — Сейсенкулов А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" — Песенко О.Н.

Мастер производственного участка ТОО фирма "Цитадель" — Синельников И.Е.