Счет-фактура № 16 от 25 апреля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №02-54-С от 20,02,2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі,Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100140009275, Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ33 0701 02KS N210 1000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а.Беткайнар Кордайского района Жамбылской области	услуга	1	7 518 796,99	7 518 796,99	12%	902 255,64	8 421 052,63		
Всего по счету:					**7 518 796,99**		**902 255,64**	**8 421 052,63**		

Руководитель: Назымбеков Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Амирбекова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 25 апреля 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	8 421 052,63	6 162 021,27	906 301,63	1 352 729,73	6 162 021,27	906 301,63	1 352 729,73	8 421 052,63
2	В т.ч. НДС	902 255,64							902 255,64
3	**5% удержание качества**	**421 052,63**							**421 052,63**
4	**Итого к оплате**	**8 000 000,00**							**8 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	857 142,86							857 142,86

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в смену в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 25 апреля 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	51309,130	9	4564,387	0,000	0,000	4564,387	9	4564,387	0,000	0,000	4564,387
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	12	2282,193	0,000	0,000	2282,193	12	2282,193	0,000	0,000	2282,193
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	92	11,336	0,000	0,000	11,336	92	11,336			11,336
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	95	1150,393	0,000	0,000	1150,393	95	1150,393			1150,393
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	6	1120,464	0,000	0,000	1120,464	6	1120,464			1120,464
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**51309,130**	9	**4564,387**	**0,000**	**0,000**	**4564,387**	9	**4564,387**	**0,000**	**0,000**	**4564,387**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	**КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа**	**363,600**	**1153,570**		1517,170	96	303,600	1153,570	0,000	1457,170	96	303,600	1153,570		1457,170
3	**ВЛ-10 кВ**	**767,720**	**117,280**		885,000	93	707,720	117,280	0,000	825,000	93	707,720	117,280		825,000
4	**Кабельная линия 0,4кВ**	**180,550**			180,550	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	**Наружное освещение**	**544,020**			544,020	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	73	**1011,320**	**1270,850**	**0,000**	**2282,170**	73	**1011,320**	**1270,850**	**0,000**	**2282,170**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	**Водопровод и канализация**	**1532,410**			1532,410	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	**Наружное газоснабжение**	**601,140**			601,140	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	**Резервуар емк. 3м3 для топлива**	**849,140**			849,140	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
9	**Топливопровод**	**88,560**			88,560	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	**Благоустройство территории**	**4556,770**			4556,770	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
11	**Уборная на 1 очко**	**352,510**			352,510	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	0	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Итого по главам 1-7	**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**62416,400**	11	**5575,707**	**1270,850**	**0,000**	**6846,557**	11	**5575,707**	**1270,850**	**0,000**	**6846,557**

	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	16	161,695			161,695	16	161,695			161,695
	Итого по гл.1-8		35471,380	9071,020	0,000	63416,080	11	5737,402	1270,850	0,000	7008,252	11	5737,402	1270,850	0,000	7008,252
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			2748,770												
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	16	51,637			51,637	16	51,637			51,637
	Итого по главе 9		319,240		0,000	319,240	16	51,637		0,000	51,637	16	51,637		0,000	51,637
14	Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.		35790,610	9071,020	0,000	44861,630	16	5789,039	1270,850	0,000	7059,889	16	5789,039	1270,850	0,000	7059,889
	в том числе затраты на медицинское оборудование всего			3034,500			0					0				
	из них необлагаемое НДС			2748,770			0					0				
	из них облагаемое НДС			285,730			0					0				
15	Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=	1,069778	38288,010	9703,980	0,000	47991,990	16	6192,986	1359,527	0,000	7552,514	16	6192,986	1359,527	0,000	7552,514
16	Всего с понижающим коэффициентом	0,994999999	38096,570	9655,460	0,000	47752,030	14	6162,021	1352,730	0,000	7514,751	14	6162,021	1352,730	0,000	7514,751
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,244	5730,244	16			906,302	906,302	16			906,302	906,302
18	ВСЕГО СУММА		38096,570	9655,460	5730,244	53482,27306	16	6162,02127	1352,72973	906,30163	8421,05263	16	6162,02127	1352,72973	906,30163	8421,05263

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.