Счет-фактура № 20 от 24 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №02-54-С от 20,02,2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі,Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100140009275, Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ33 0701 02KS N210 1000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а.Беткайнар Кордайского района Жамбылской области	услуга	1	20 676 691,73	20 676 691,73	12%	2 481 203,01	23 157 894,74		
Всего по счету:					**20 676 691,73**		**2 481 203,01**	**23 157 894,74**		

Руководитель: Назымбеков Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Амирбекова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 24 мая 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	31 578 947,37	22 903 685,71	3 398 631,11	5 276 630,55	16 741 664,44	2 492 329,48	3 923 900,82	23 157 894,74
2	В т.ч. НДС	3 383 458,65							2 481 203,01
3	**5% удержание качества**	**1 578 947,37**							**1 157 894,74**
4	**Итого к оплате**	**30 000 000,00**							**22 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	3 214 285,71							2 357 142,86

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Директор **Назымбеков Е.А.**

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 24 мая 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	51309,130	63	17147,936	3686,390	0,000	32371,115	32	12583,550	3686,390	0,000	16269,940
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	73	13818,983	0,000	0,000	13818,983	61	11536,790	0,000	0,000	11536,790
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	96	11,836	0,000	0,000	11,836	4	0,500			0,500
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	95	1150,393	0,000	0,000	1150,393	0				0,000
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	72	12656,754	0,000	0,000	12656,754	65	11536,290			11536,290
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	56	0,000	3686,390	0,000	3686,390	56		3686,390		3686,390
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	41	327,730	0,000	0,000	327,730	41	327,730			327,730
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	50	719,030	0,000	0,000	719,030	50	719,030			719,030
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**51309,130**	63	**17147,936**	**3686,390**	**0,000**	**32371,115**	32	**12583,550**	**3686,390**	**0,000**	**16269,940**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	**КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа**	**363,600**	**1153,570**		1517,170	96	303,600	1153,570	0,000	1457,170	0				0,000
3	**ВЛ-10 кВ**	**767,720**	**117,280**		885,000	95	727,720	117,280	0,000	845,000	2	20,000			20,000
4	**Кабельная линия 0,4кВ**	**180,550**			180,550	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	**Наружное освещение**	**544,020**			544,020	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	74	**1031,320**	**1270,850**	**0,000**	**2302,170**	1	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	**Водопровод и канализация**	**1532,410**			1532,410	66	1004,330	0,000	0,000	1004,330	66	1004,330			1004,330
7	**Наружное газоснабжение**	**601,140**			601,140	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
8	**Резервуар емк. 3м3 для топлива**	**849,140**			849,140	22	183,980	0,000	0,000	183,980	22	183,980			183,980
9	**Топливопровод**	**88,560**			88,560	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	39	**1188,310**	**0,000**	**0,000**	**1188,310**	39	**1188,310**	**0,000**	**0,000**	**1188,310**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	**Благоустройство территории**	**4556,770**			4556,770	29	1304,330	0,000	0,000	1304,330	29	1304,330			1304,330
11	**Уборная на 1 очко**	**352,510**			352,510	15	52,510	0,000	0,000	52,510	15	52,510			52,510
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	28	**1356,840**	**0,000**	**0,000**	**1356,840**	28	**1356,840**	**0,000**	**0,000**	**1356,840**
	Итого по главам 1-7	**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**62416,400**	60	**20724,405**	**4957,240**	**0,000**	**37218,435**	30	**15148,699**	**3686,390**	**0,000**	**18835,089**

	Итого по главам 1-7		34471,700	9071,020	0,000	62416,400	60	20724,405	4957,240	0,000	37218,435	30	15148,699	3686,390	0,000	18835,089
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	60	601,008			601,008	44	439,312			439,312
	Итого по гл.1-8		35471,380	9071,020	0,000	63416,080	60	21325,413	4957,240	0,000	37819,443	30	15588,012	3686,390	0,000	19274,402
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			2748,770												
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	60	191,929			191,929	44	140,292			140,292
	Итого по главе 9		319,240		0,000	319,240	60	191,929		0,000	191,929	44	140,292		0,000	140,292
14	Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.		35790,610	9071,020	0,000	44861,630	59	21517,342	4957,240	0,000	26474,582	43	15728,304	3686,390	0,000	19414,694
	в том числе затраты на медицинское оборудование всего			3034,500			0					0				
	из них необлагаемое НДС			2748,770			0					0				
	из них облагаемое НДС			285,730			0					0				
15	Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=	1,069778	38288,010	9703,980	0,000	47991,990	59	23018,779	5303,146	0,000	28321,925	43	16825,793	3943,619	0,000	20769,412
16	Всего с понижающим коэффициентом	0,994999999	38096,570	9655,460	0,000	47752,030	55	22903,685	5276,631	0,000	28180,316	41	16741,664	3923,901	0,000	20665,565
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,24360	5730,24360	59			3398,631	3398,631	43			2492,329	2492,329
18	ВСЕГО СУММА		38096,570	9655,460	5730,244	53482,27360	59	22903,68571	5276,63055	3398,63111	31578,94737	43	16741,66444	3923,90082	2492,32948	23157,89474

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.