Счет-фактура № 26 от 20 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 20.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №02-54-С от 20,02,2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, проспект Толе би, дом № 232

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі,Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100140009275, Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ33 0701 02KS N210 1000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а.Беткайнар Кордайского района Жамбылской области	услуга	1	14 097 744,36	14 097 744,36	12%	1 691 729,32	15 789 473,68		
Всего по счету:					**14 097 744,36**		**1 691 729,32**	**15 789 473,68**		

Руководитель: Назымбеков Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Амирбекова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі**

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 20 июня 2017г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»**	47 368 421,05	35 845 016,15	5 097 946,66	6 425 458,24	12 941 330,44	1 699 315,55	1 148 827,69	15 789 473,68
2	В т.ч. НДС	5 075 187,97							1 691 729,32
3	**5% удержание качества**	**2 368 421,05**							**789 473,68**
4	**Итого к оплате**	**45 000 000,00**							**15 000 000,00**
5	В т.ч. НДС	4 821 428,57							1 607 142,86

Заказчик:

"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Директор _____ **Назымбеков Е.А.**

ТОО "Самұрық-Тараз" ЖШС

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» КММ-сі

Подрядчик: ТОО "Самұрық-Тараз"

Договор: №02-54-С от 20.02.2017г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений в а Беткайнар Кордайского района Жамбылской области»

АКТ

выполненных работ на 20 июня 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Глава 2. Основные объекты строительства														
1	Здание ВА	24635,280	7800,170	0,000	51309,130	56	24148,246	4765,680	0,000	28913,926	16	7000,310	1079,290	0,000	8079,600
	в том числе:														
1.1.	Общестроительные работы	18873,680			18873,680	99	18767,676	0,000	0,000	18767,676	14	2666,500	0,000	0,000	2666,500
	в том числе:														
1.1.1.	Земляные работы	12,336			12,336	100	12,336	0,000	0,000	12,336	4	0,500			0,500
1.1.2.	Фундаменты	1216,393			1216,393	100	1216,393	0,000	0,000	1216,393	5	66,000			66,000
1.1.3.	Стены, перекрытия и покрытия, кровля, внутренняя отделка, наружная отделка, окна, двери, полы, разные работы	17644,951			17644,951	99	17538,947	0,000	0,000	17538,947	15	2600,000			2600,000
1.2.	Отопление и вентиляция	1853,760	4739,840		6593,600	100	1853,760	4739,840	0,000	6593,600	44	1853,760	1053,450		2907,210
1.3.	Водопровод и канализация	950,200			950,200	100	950,200	0,000	0,000	950,200	100	950,200			950,200
1.4.	Технологическое оборудование	231,030	3034,490		3265,520	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Электроосвещение	797,730	1,920		799,650	100	797,730	1,920	0,000	799,650	59	470,000	1,920		471,920
1.6.	Электрооборудование	1419,030	23,920		1442,950	100	1419,030	23,920	0,000	1442,950	50	700,000	23,920		723,920
1.7.	Пожарная сигнализация	509,850			509,850	71	359,850	0,000	0,000	359,850	71	359,850			359,850
	Итого по главе 2	**24635,280**	**7800,170**	**0,000**	**51309,130**	56	**24148,246**	**4765,680**	**0,000**	**28913,926**	16	**7000,310**	**1079,290**	**0,000**	**8079,600**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС		**2748,770**				0,000	0,000	0,000	0,000					
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						**7 909,418**								
2	**КТПН-25/10кВ с трансформаторами ТМ-25кВа**	**363,600**	**1153,570**		1517,170	100	363,600	1153,570	0,000	1517,170	4	60,000			60,000
3	**ВЛ-10 кВ**	**767,720**	**117,280**		885,000	100	767,720	117,280	0,000	885,000	5	40,000			40,000
4	**Кабельная линия 0,4кВ**	**180,550**			180,550	100	180,550	0,000	0,000	180,550	100	180,550			180,550
5	**Наружное освещение**	**544,020**			544,020	45	246,166	0,000	0,000	246,166	45	246,166			246,166
	Итого по главе 4	**1855,890**	**1270,850**	**0,000**	**3126,740**	90	**1558,036**	**1270,850**	**0,000**	**2828,886**	17	**526,716**	**0,000**	**0,000**	**526,716**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
6	**Водопровод и канализация**	**1532,410**			1532,410	100	1532,410	0,000	0,000	1532,410	34	528,080			528,080
7	**Наружное газоснабжение**	**601,140**			601,140	100	601,140	0,000	0,000	601,140	100	601,140			601,140
8	**Резервуар емк. 3м3 для топлива**	**849,140**			849,140	100	849,140	0,000	0,000	849,140	78	665,160			665,160
9	**Топливопровод**	**88,560**			88,560	100	88,560	0,000	0,000	88,560	100	88,560			88,560
	Итого по главе 6	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	100	**3071,250**	**0,000**	**0,000**	**3071,250**	61	**1882,940**	**0,000**	**0,000**	**1882,940**
	Глава 7. Благоустройство территории														
10	**Благоустройство территории**	**4556,770**			4556,770	73	3304,330	0,000	0,000	3304,330	44	2000,000			2000,000
11	**Уборная на 1 очко**	**352,510**			352,510	100	352,510	0,000	0,000	352,510	85	300,000			300,000
	Итого по главе 7	**4909,280**	**0,000**	**0,000**	**4909,280**	74	**3656,840**	**0,000**	**0,000**	**3656,840**	47	**2300,000**	**0,000**	**0,000**	**2300,000**

	Итого по главам 1-7		**34471,700**	**9071,020**	**0,000**	**62416,400**	62	**32434,372**	**6036,530**	**0,000**	**38470,902**	20	**11709,966**	**1079,290**	**0,000**	**12789,256**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
12	Временные здания и сооружения	2,90%	999,680			999,680	94	940,597			940,597	34	339,589			339,589
	Итого по гл.1-8		**35471,380**	**9071,020**	**0,000**	**63416,080**	62	**33374,969**	**6036,530**	**0,000**	**39411,499**	21	**12049,555**	**1079,290**	**0,000**	**13128,845**
	в том числе оборудование не облагаемое НДС			**2748,770**												
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
13	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	319,240			319,240	94	300,375			300,375	34	108,446			108,446
	Итого по главе 9		**319,240**		**0,000**	**319,240**	94	300,375		**0,000**	**300,375**	34	**108,446**		**0,000**	**108,446**
14	**Сметная стоимость в базовых ценах 2016г.**		**35790,610**	**9071,020**	**0,000**	**44861,630**	89	**33675,344**	**6036,530**	**0,000**	**39711,874**	30	**12158,001**	**1079,290**	**0,000**	**13237,291**
15	**Сметная стоимость в прогнозном уровне цен к=**	**1,069778**	**38288,010**	**9703,980**	**0,000**	**47991,990**	89	**36025,142**	**6457,747**	**0,000**	**42482,889**	30	**13006,362**	**1154,601**	**0,000**	**14160,963**
16	**Всего с понижающим коэффициентом**	**0,994999999**	**38096,570**	**9655,460**	**0,000**	**47752,030**	67	**35845,016**	**6425,458**	**0,000**	**42270,474**	12	**12941,330**	**1148,828**	**0,000**	**14090,158**
17	Налог на добавленную стоимость	12%			5730,24360	5730,24360	89			5097,947	5097,947	30			1699,316	1699,316
18	**ВСЕГО СУММА**		**38096,570**	**9655,460**	**5730,244**	**53482,27360**	89	**35845,01615**	**6425,45824**	**5097,94666**	**47368,42105**	30	**12941,33044**	**1148,82769**	**1699,31555**	**15789,47368**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Servis Pro Co"

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "Самұрық-Тараз"

Назымбеков Е.А.