Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	**22.02.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июль** 2018 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
				в уровне 2001 г.							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»	61 269 610,08	17 111 024,04							2 053 322,89	19 164 346,93
	Удержание 5%		855 551,20								**958 217,35**
	К оплате		16 255 472,84								**18 206 129,58**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Проект Капитал»

_____Тәшенқұлтегі Н. Ә.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.ОтарКордайского района Жамбылской области»

Объект: «Строительство котельной средней школы №41 в с.ОтарКордайского района Жамбылской области»

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Смета 2-1-5 - Электроосвещение котельной							
1.	1.	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	3,0000000	2201,21	6604
2.	2.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	11,0000000	1866,21	20528
3.	3.	23-070101-1604 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НСО02-100-300 ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000000	1519,35	4558
4.	4.	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП05-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	11,0000000	970,76	10678
5.	5.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Лампа энергосберегающая 22 W	шт	14,0000000	839,32	11750
6.	6.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Лампа энергосберегающая 18 W	шт	1,0000000	763,93	764
7.	7.	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000000	4460,74	4461
8.	8.	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1000000	585,56	59
9.	9.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,0000000	1536,59	1537

10.	10. 23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000000	7681,99	7682
11.	11. 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9,0000000	462,08	4159
12.	12. 13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключательполугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	1078,45	2157
13.	13. 23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9,0000000	692,49	6232
14.	14. 23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54, тип F1901км,1кл ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000000	753,37	1507
15.	15. 24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Коробкаответвительная У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	279,04	2790
16.	16. ТПЕРЕЧЕНЬ	Крюк для подвески светильника У625	шт	3,0000000	83,08	249
17.	17. 21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Метизы ГОСТ 23118-2012	т	0,0020000	371451,73	743
18.	18. Т151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УЗ	1000шт	0,0120000	53725,23	645
19.	19. 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,0000000	1007,81	1008
20.	20. 23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,0000000	360,64	361
21.	21. 13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой	м кабеля	195,0000000	879,43	171489
ответвительных коробок						
22.	22. 23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,1950000	216675,53	42252
23.	23. 24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	310,0000000	52,82	16375

ИТОГО: 318587

В том числе :

Накладные расходы 49762

Сметная прибыль 23599

Смета 2-1-6 - Электрооборудование и автоматизация, заземление трубы котельной

1.	22. 23-010101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	172,0000000	355,22	61098
2.	23. 24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	279,04	558
3.	24. 13-080206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная по установленным конструкциям и другим стальным конструкциям, диаметр 14 мм	м	14,0000000	900,98	12614
4.	25. 23-010302-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная импульсная 14х2 мм	м	14,0000000	571,46	8000
5.	26. 13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Манометрэлектроконтактный	шт	1,0000000	2886,67	2887
6.	27. ТПеречень	Манометр электроконтактный ДМ 2010	шт	1,0000000	10021,56	10022
7.	28. Т240529-1841-1	Стойка К310 УХЛ2	шт	9,0000000	1327,71	11949
8.	29. 13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	3606,95	3607
9.	30. ТПЕРЕЧЕНЬ	Выключатель пакетный ГПВМ2-10	шт	1,0000000	1407,24	1407
10.	31. 24-040201-0644 РСНБ РК 2015	Скобы К1157У3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	350,0000000	275,59	96458
11.	32. 21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Метизы ГОСТ 23118-2012	т	0,0010000	371451,73	371
12.	33. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	9,0000000	1986,07	17875
13.	34. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,0000000	1139,58	10256

14.	35. 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	5,0000000	2678,33	13392
15.	36. 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24,0000000	563,49	13524
16.	37. 13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	29,0000000	656,24	19031
17.	38. 13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	6,0000000	502,11	3013
18.	39. 13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	12,0000000	1277,16	15326
19.	40. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	2,0000000	1986,07	3972
20.	41. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,0000000	1139,58	2279
21.	42. 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,0000000	2678,33	2678
22.	43. 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	6,0000000	563,49	3381
23.	44. 13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Ящик сигнализации, высота, ширина и глубина 900x600x350 мм	шт	1,0000000	4624,68	4625
24.	45. 23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Ящик сигнализации ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	7583,47	7583
25.	46. 23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	411,22	411
26.	47. Т1517-1351-6	Автоматический выключатель ВА47-29 1-но фазный	шт	1,0000000	1776,92	1777
27.	48. Т8-574-18	Подготовка к включению автоматического выключателя	шт	1,0000000	104,39	104
28.	49. 23-070216-0207 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное	шт.	1,0000000	1059,91	1060
29.	50. Т1517-1428-2	Реле промежуточное	шт	1,0000000	1776,92	1777
30.	51. Т8-574-55	Подготовка к включению реле промежуточного	шт	1,0000000	669,62	670

31.	52. 23-070216-0115 РСНБ РК 2015	Реле тока РТД12-01	шт.	1,0000000	2832,90	2833
32.	53. Т1517-1428-2	Реле тока РТД12-01		1,0000000	1776,92	1777
33.	54. Т8-574-55	Подготовка к включению реле тока	шт	1,0000000	669,62	670
34.	55. 24-040207-3968 РСНБ РК 2015	Резистор ПЭВ-50	шт.	1,0000000	51,67	52
35.	56. Т1517-1422-2	Резистор ПЭВ-50		1,0000000	459,55	460
36.	57. Т8-574-56	Подготовка к включению резистора	шт	1,0000000	305,11	305
37.	58. 23-070206-0102 РСНБ РК 2015	Переключатель малогабаритный ПМОВ 111222	шт.	1,0000000	2839,86	2840
38.	59. Т1517-1414-2	Переключатель малогабаритный ПМОВ		1,0000000	2236,47	2236
39.	60. Т8-574-50	Подготовка к включению переключателя	шт	1,0000000	171,76	172
40.	61. ТПеречень	Кнопка управления КЕ-011У3	шт	1,0000000	332,31	332
41.	62. Т1517-1444-2	Кнопка управления КЕ-011У3		1,0000000	919,10	919
42.	63. Т8-574-48	Подготовка к включению кнопки управления	шт	1,0000000	431,65	432
43.	64. 23-080304-0106 РСНБ РК 2015	Табло световое ТСБУ3 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4,0000000	717,96	2872
44.	65. Т1517-1481-2	Табло световое ТСБУ3	шт	4,0000000	520,82	2083
45.	66. Т8-574-56	Подготовка к включению табло светового	шт	4,0000000	305,11	1220
46.	67. ТПеречень	Звонок ЗВП-220	шт	1,0000000	16789,50	16790
47.	68. Т1517-1478-2	Звонок ЗВП-220	шт	1,0000000	735,28	735
48.	69. Т8-574-56	Подготовка к включению звонка	шт	1,0000000	305,11	305
49.	70. ТПеречень	Блок зажимов БЗ-24	шт	1,0000000	333,31	333
50.	71. Т1517-1495-2	Блок зажимов БЗ-24	шт	1,0000000	235,01	235
51.	72. 13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	200,0000000	621,71	124341
52.	73. 23-060902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	1000м	0,2000000	38988,09	7798
53.	74. 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная	шт	2,0000000	5672,80	11346

54.	75. 23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2,0000000	6563,46	13127

ИТОГО: 525917

В том числе :

Накладные расходы 67105

Сметная прибыль 38957

Смета 2-1-7 - Пожарная сигнализация котельной

1.	1. 13-100701-0105 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 1 луч	шт	1,0000000	8152,68	8153
2.	2. 23-080303-0802 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Кварц вариант 2	шт.	1,0000000	6248,24	6248
3.	3. 13-080105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумуляторгелевый	шт	1,0000000	3193,48	3193
4.	4. 23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумуляторгелевый 12 В, 7А/час	шт.	1,0000000	2922,17	2922
5.	5. 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой	шт	4,0000000	2720,87	10883
6.	6. 23-080302-0305 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	4,0000000	1333,37	5333
7.	7. 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной	шт	1,0000000	2720,87	2721
8.	8. 23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1,0000000	1537,67	1538
9.	9. 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Светозвуковой сигнальный прибор	шт	1,0000000	2720,87	2721
10.	10. 23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Светозвуковой сигнальный прибор модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,0000000	990,11	990
11.	11. 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Блок резервного питания. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17039,45	17039
12.	12. 23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок резервного питания БРП-24-01/3	шт.	1,0000000	7464,07	7464
13.	13. 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	20,0000000	233,65	4673
14.	14. 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель в проложенном кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	20,0000000	273,97	5479

15.	15. 13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	20,0000000	553,04	11061
16.	16. 23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0200000	20516,67	410
17.	17. 23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,0200000	137931,87	2759
18.	18. 23-061710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 15 мм	м	20,0000000	42,62	852

ИТОГО: 94441

В том числе :

Накладные расходы	17902
Сметная прибыль	6996

Смета 3-2 - Площадка дизельной станции

1.	1. 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,3800000	20054,14	7621
2.	2. 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15,0000000	1910,02	28650
3.	3. 21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2400000	36825,59	8838
4.	4. 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,7000000	17119,90	29104
5.	5. 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0272600	179522,47	4894
6.	6. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0069200	432904,48	2996
7.	7. 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,7100000	1143,38	14532
8.	8. 11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	14,4000000	170,49	2455
9.	9. 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,1500000	1220,79	2625

10.	10. 11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,4000000	1925,54	27728
11.	11. 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2678,33	10713
12.	12. 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	32,0000000	404,71	12951

ИТОГО: 153106

В том числе :

Накладные расходы 17914

Сметная прибыль 11341

Смета 4-1-1 - Дизельная электростанция

1.	1. 13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция контейнерная дизельная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 16 кВт/20 кВа	подстанц	1,0000000	74282,73	74283
2.	2. 51-080103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG WilsOn, модель P22-4, 20 кВа, 16 кВт, 50 Гц с кожухом, двигатель PErKins	шт.	1,0000000	4121520,01	4121520
3.	3. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	6,0000000	1986,07	11916
4.	4. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,0000000	1139,58	6837
5.	5. 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,0000000	2678,33	10713
6.	6. 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	18,0000000	404,71	7285

ИТОГО: 4232555

В том числе :

Накладные расходы 180978

Сметная прибыль 313523

Смета 4-2-1 - Кабельная линия 10 кВ

1.	1. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	41,0000000	187,99	7707
2.	2. 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	25,0000000	29,76	744
3.	3. 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	25,0000000	14,70	367
4.	4. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,0000000	190,59	4765
5.	5. 11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,0000000	244,68	3915
6.	6. 41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	29,0000000	156,01	4524
7.	7. 13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 5 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	152,0000000	530,66	80660
8.	8. 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	78,0000000	438,78	34225
9.	9. 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	78,0000000	129,47	10099
10.	10. 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	3,9000000	2248,92	8771
11.	11. 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	78,0000000	384,82	30016
12.	12. 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	78,0000000	222,63	17365
13.	13. 21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,9960000	27328,81	27219
14.	14. 13-080201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 5 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	4,0000000	372,38	1490

15.	15. 13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	м кабеля	9,0000000	1279,08	11512
16.	16. 13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 5 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	15,0000000	648,31	9725
17.	17. 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,0780000	23854,36	1861
18.	18. ТПЕРЕЧЕНЬ	Сигнальная лента ЛЭС-150	м	78,0000000	44,48	3469
19.	19. 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0100000	177834,32	1778
20.	20. 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами	м	5,0000000	711,43	3557
21.	21. Т130804-15	Труба полиэтиленовая d 110 мм	10м	1,0000000	21325,29	21325
22.	22. 23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000000	736,19	3681
23.	23. 13-080201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	31072,09	124288
24.	24. ТПЕРЕЧЕНЬ	Муфта концевая термоусаживаемая с наконечниками, тип HOT3.1202RL	шт	4,0000000	107279,94	429120
25.	25. Т151601-220	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х35 мм2	1000м	0,1840000	2367535,67	435627
26.	26. 13-080103-0301 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	1902,32	5707
27.	27. 24-040207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	27334,53	82004
28.	28. 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	1,0000000	15437,41	15437
29.	29. 24-040207-5402 РСНБ РК 2015	Рубильник мачтовый SZ24 ГОСТ Р 51177-98	к-т.	1,0000000	229206,12	229206

ИТОГО: 1610165

В том числе :

Накладные расходы 119471

Сметная прибыль 119271

Смета 4-3-1 - Кабельная линия 0,4 кВ

1.	1. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	24,0000000	187,99	4512
2.	2. 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	15,0000000	29,76	446
3.	3. 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	15,0000000	14,70	220
4.	4. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,0000000	190,59	2859
5.	5. 11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9,0000000	244,68	2202
6.	6. 41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,0000000	156,01	2496
7.	7. 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50,0000000	296,57	14828
8.	8. 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	45,0000000	438,78	19745
9.	9. 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	45,0000000	129,47	5826
10.	10. 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2,1150000	2248,92	4756
11.	11. 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,0400000	23854,36	954
12.	12. ТПЕРЕЧЕНЬ	Сигнальная лента ЛЭС-150	м	40,0000000	44,48	1779
13.	13. 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами в здании	м кабеля	10,0000000	772,92	7729
14.	14. 13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	8,0000000	186,15	1489
15.	15. 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным	м кабеля	4,0000000	390,18	1561

		конструкциям и лоткам с креплением по всей длине				
16.	16. 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	30,0000000	273,97	8219
17.	17. 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0280000	177834,32	4979
18.	18. Т130804-10	Труба полиэтиленовая d 40мм	10м	2,8000000	4680,36	13105
19.	19. 13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	25464,03	152784
20.	20. 23-061703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ0015/4-35 ГОСТ 13781.0-86	шт.	6,0000000	12212,95	73278
21.	21. 23-060137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10	км	0,0930000	447947,19	41659
22.	22. 23-060217-1301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0090000	336447,54	3028
23.	23. 23-061702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3000000	4922,27	1477

ИТОГО: 369934

В том числе :

Накладные расходы 48010

Сметная прибыль 27402

Смета 4-5 - Комплектная трансформаторная подстанция

1.	1. 11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0000000	13979,93	13980
2.	2. 11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0000000	36933,15	36933
3.	3. 51-080102-0402 РСНБ	Подстанция комплектная	шт.	1,0000000	760643,62	760644

		РК 2015	трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа				
AlAgEuMElECTriC							
4.	4.	51-080101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/10/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000000	369130,31	369130
5.	5.	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	36,0000000	2437,44	87748
6.	6.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,0000000	1139,58	41025
7.	7.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	2678,33	21427
8.	8.	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	100,0000000	404,71	40471
9.	9.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	3323,97	9972
10.	10.	23-070503-0202 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66У3 100/5А, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,0000000	3536,55	10610
11.	11.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Стойка железобетонная УСО-5А	шт	4,0000000	17992,57	71970
12.	12.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2000000	5846,37	1169
13.	13.	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0682000	255908,47	17453
14.	14.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,0000000	4606,85	4607
15.	15.	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т	1,0000000	9297,29	9297
16.	16.	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники в/в РВО-10кВ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,0000000	6816,67	20450
17.	17.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1270,02	1270

18.	18.	23-070501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DZT-1513, 5	шт.	1,0000000	64387,60	64388

ИТОГО: 1582543

В том числе :

Накладные расходы 126690

Сметная прибыль 117225

Смета 6-1 - НВК

Раздел: Водопровод

1.	1.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	21,2139000	187,99	3988
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6561000	2383,28	1564
3.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7805000	1139,58	2029
4.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	10,0895000	29,76	300
5.	5.	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,0000000	311,06	3111
6.	6.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	20,6000000	246,28	5073
7.	7.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,0000000	21,36	214

8.	8. 11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0135000	478608,22	6461
9.	9. 23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5540000	1007,37	13654
10.	10. 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0135000	70682,16	954
11.	11. 11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0135000	979211,03	13219
12.	12. 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000000	1432,95	1433
13.	13. 23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	7704,89	7705
14.	14. 23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1086,45	2173
15.	15. 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1,0000000	614,49	614
16.	16. 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	235,7600000	36,33	8566
17.	17. 23-040501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	657,49	657
18.	18. 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,2000000	23376,11	4675
19.	19. 11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,5200000	54337,67	82593
20.	20. 21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,0000000	14354,70	28709
21.	21. 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1676,73	1677
22.	22. 21-040301-0101 РСНБ	Кольца стеновые железобетонные	шт.	1,0000000	3491,10	3491

	РК 2015	для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3				
23.	23. 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,0000000	19778,12	19778
24.	24. 21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,0000000	19221,99	19222
25.	25. 23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0000000	11280,20	11280
26.	26. 21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3,0000000	636,16	1908
27.	27. 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0135000	70682,16	954
28.	28. 11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,0000000	4530,50	4531

Раздел: Канализация

==========

29.	29. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	51,7252500	187,99	9724
30.	30. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5997500	2383,28	3813
31.	31. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5987500	1139,58	6380
32.	32. 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	31,7262500	29,76	944
33.	33. 11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,0000000	311,06	4977
34.	34. 41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	32,9600000	246,28	8117
35.	35. 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,0000000	21,36	342

36.	36. 11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0395000	576736,32	22781
37.	37. 23-010603-0604 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	39,8950000	2902,29	115787
38.	38. 11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,9200000	38195,31	35140
39.	39. 23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	2,0000000	11280,20	22560
40.	40. 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000000	1676,73	3353
41.	41. 21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000000	6317,97	12636
42.	42. 21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,0000000	9887,41	19775
43.	43. 21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2,0000000	9929,31	19859
44.	44. 21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4,0000000	636,16	2545
45.	45. 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,0700000	5846,37	6256
46.	46. 11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,7000000	1925,54	20603
47.	47. 21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка С-1	т	0,0276800	447830,00	12396

ИТОГО: 578521

В том числе :

Накладные расходы 65682

Сметная прибыль 42853

Смета 6-2 - Тепловые сети

1.	1. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	300,0000000	187,99	56396
2.	2. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,0000000	2383,28	21450
3.	3. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,0000000	1139,58	42164
4.	4. 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	120,0000000	25,51	3062
5.	5. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,0000000	190,59	22871
6.	6. 11-240106-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2,0000000	8728,65	17457
7.	9. 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4,0000000	1179,76	4719
8.	10. 11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,0000000	5022,20	10044
9.	13. 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	4,0000000	614,49	2458
10.	14. 11-240101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,2138000	1194465,10	255377
11.	16. 11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000000	2696,38	5393

12.	17.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000000	1978,36	3957
13.	18.	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1589,65	6359
14.	19.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	24,6000000	10189,83	250670
15.	23.	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,0700000	38195,31	40869
16.	24.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0000000	11280,20	11280
17.	25.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000000	9929,31	9929
18.	26.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,0000000	9887,41	9887
19.	27.	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3,0000000	8946,37	26839
20.	28.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000000	3491,10	3491
21.	29.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1676,73	1677
22.	30.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон для неподвижных опор. Устройство	м3	0,4500000	22613,01	10176
23.	31.	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030000	1605404,46	4816
24.	32.	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	6,4200000	78784,41	505796
25.	33.	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	67,5600000	2564,14	173233
26.	34.	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	67,5600000	1241,88	83902
27.	35.	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	148,8100000	2746,41	408693
28.	36.	11-070601-0202 РСНБ	Устройство камер со стенками из	м3	10,3100000	28838,40	297324

ий

		РК 2015	монолитного бетона				
29.	38.	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2	10,0000000	1703,23	17032
30.	39.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,0000000	11280,20	11280
31.	40.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,0780000	23953,01	1868
32.	41.	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	1м2	0,7000000	1797,04	1258
33.	42.	21-130104-9906 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,0380000	67658,30	2571
34.	43.	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом 1 слой	м2	1,7200000	2564,14	4410
35.	44.	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитумерубероидом добавлять на каждый последующий слой	м2	1,7200000	1241,88	2136
36.	45.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на сборных плиты. Устройство	м3 конструкц	4,3600000	10189,83	44428
ий							
37.	48.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0085000	272639,41	2317
38.	49.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0594000	272639,41	16195
39.	50.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры швеллер №14	т	0,0600000	272639,41	16358
40.	51.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	54,0000000	1033,07	55786

ИТОГО: 2465928

В том числе :

Накладные расходы 465825

Сметная прибыль 182661

Смета 6-3 - Туалет на 1 очко

1.	1. 11-010101-0333 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,0000000	186,15	5585
2.	2. 11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	30,0000000	56,40	1692
3.	3. 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	120,0000000	43,07	5168
4.	4. 11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,9000000	3004,89	2704
5.	5. 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	10,0000000	31,27	313
6.	6. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,0000000	190,59	1906
7.	7. 11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев,обшивка. Установка кабины туалета	м3	0,7200000	115509,68	83167
8.	8. 11-100107-0503 РСНБ РК 2015	Дверь, фрамуга,крышка выгреба. Установка коробок	м2 проемов	0,0900000	7356,76	662
9.	9. 11-100114-0101 РСНБ РК 2015	Стульчак, каркас. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0470000	44678,34	2100
10.	10. 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,8570000	8326,30	7136
11.	11. 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030000	536027,86	1608
12.	12. 23-011201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,0000000	1254,30	3763
13.	13. 11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка листами асбестоцементными толщиной 6 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,4000000	1468,45	12335
14.	14. 11-150402-0101 РСНБ	Фасады. Окраска известковая	м2 фасада	8,4000000	278,46	2339

		РК 2015					
15.	15.	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,0000000	842,02	1684
16.	16.	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,5600000	1995,10	3112
17.	17.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены выгреба. Устройство	м3	1,3900000	22303,21	31001
18.	18.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3840000	179522,47	68937
19.	19.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0010000	166926,52	167
20.	20.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0031400	256511,29	805
21.	21.	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0252900	223595,38	5655
22.	22.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1320000	18692,65	2467
23.	23.	11-080801-0602 РСНБ РК 2015	Выгреб. Отделка глиняным раствором без сетки	м2 поверхности	15,1200000	403,76	6105
24.	24.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,1200000	914,89	13833
25.	25.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5000000	5846,37	2923
26.	26.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2560000	18692,65	4785
27.	27.	13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	1,0000000	4774,70	4775
28.	28.	13-080205-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж кабеля	км	0,0075000	73967,60	555
29.	29.	13-080206-0201 РСНБ РК 2015	Провод двух-трехжильный. Прокладка по деревянному основанию	м провода	7,0000000	273,90	1917

30.	30. 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,0000000	462,08	462
31.	31. 23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,0060000	92657,00	556
32.	32. 23-060601-6201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг	км	0,0015000	146010,74	219
33.	33. 23-070101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000000	890,77	891
34.	34. 23-060903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0070000	79171,30	554
35.	35. 23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,0000000	210,20	210
36.	36. 23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1000000	618,94	62

ИТОГО: 282154

В том числе :

Накладные расходы	36828
Сметная прибыль	20900

Смета 6-4 - Водонепроницаемый выгреб емкостью 5 м3

1.	1. 11-010101-0333 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,0000000	186,15	5585
2.	2. 11-010104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	30,0000000	56,40	1692
3.	3. 11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	120,0000000	43,07	5168
4.	4. 11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта	0,9000000	3004,89	2704

			глубиной до 2 м			
5.	5. 11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	10,0000000	31,27	313
6.	6. 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,0000000	227,36	2274
7.	7. 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,0000000	221,81	1553
8.	8. 11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,9900000	29366,65	87806
9.	9. 21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000000	14655,14	14655
10.	10. 21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2,0000000	21558,00	43116
11.	11. 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	6,0000000	3491,10	20947
12.	12. 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1676,73	1677
13.	13. 21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,0000000	29504,42	29504
14.	14. 21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000000	38569,61	38570
15.	15. 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3500000	18949,98	6632
16.	16. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5000000	842,01	2947
17.	17. 11-110101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,5000000	1730,72	6058
18.	18. 11-110101-0404 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,5000000	1188,25	4159
19.	19. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5000000	842,01	2947

20.	20. 11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Гидроизоляция	м2	60,1600000	272,31	16382
Лахта						
21.	21. 11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	37,6000000	393,21	14785
22.	22. 23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000000	11280,20	11280
23.	23. 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012000	536027,86	643
24.	24. 23-011201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,2000000	1254,30	1505
25.	25. 11-100107-0609 РСНБ РК 2015	Крышка утепленная К-1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,8000000	4768,97	3815
26.	26. 11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Крышка утепленная К-1. Изготовление и настилка	м2 щитов	0,8000000	4315,47	3452
27.	27. 21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8,0000000	636,16	5089

ИТОГО: 335258

В том числе :

Накладные расходы 35185

Сметная прибыль 24834

Смета 7-1 - Благоустройство по генплану

Раздел: Покрытия

1.	1. 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,6300000	1151,62	56003
2.	2. 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	53,4930000	2248,92	120301

3.	3. 11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	48,6300000	4817,17	234259
4.	4. 11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	494,4000000	1925,54	951986
5.	5. 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	155,0000000	1910,02	296053
6.	6. 21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,4800000	36825,59	91327
	Раздел: Озеленение					
7.	15. 11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	758,7000000	9,16	6948
8.	16. 11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	10,0000000	437,08	4371
9.	17. 11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	10,0000000	1429,78	14298
10.	18. 25-010202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста	шт.	10,0000000	1121,73	11217
11.	20. ТУ1-31-15	Ограда ж/б глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б6В-1, строительные работы	м	8,0000000	33486,21	267890
12.	21. ТУ1-34-37	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1,0000000	342516,75	342517
13.	22. ТУ1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,0000000	210156,85	210157
14.	23. 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	2,0000000	42,12	84
15.	24. 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	2,0000000	10606,68	21213
16.	25. 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	3,0000000	3399,57	10199
17.	26. 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	3,0000000	21214,44	63643

9.	9.	Т151803-55	Коробка соединительная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	2,0000000	1664,49	3329
10.	10.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по опоре, диаметр 16 мм	м	15,0000000	428,03	6420
11.	11.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах и в кронштейне, масса 1 м до 1 кг	м	18,0000000	273,97	4931
12.	12.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,0180000	216675,53	3900
13.	13.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	15,0000000	44,85	673
14.	14.	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	25,0000000	187,99	4700
15.	15.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	16,0000000	29,76	476
16.	16.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	16,0000000	14,70	235
17.	17.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,0000000	190,59	3049
18.	18.	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9,0000000	244,68	2202
19.	19.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,0000000	156,01	2496
20.	20.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49,0000000	296,57	14532
21.	21.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	65,0000000	438,78	28521
22.	22.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2,2700000	2248,92	5105
23.	23.	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,0500000	23854,36	1193
24.	24.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Сигнальная лента ЛЭС-150	м	50,0000000	44,48	2224
25.	25.	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами в здании	м кабеля	3,0000000	772,92	2319

26.	26. 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	15,0000000	273,97	4109
27.	27. 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0150000	177834,32	2668
28.	28. Т130804-8	Трубы полиэтиленовые d 25 мм	10м	1,5000000	2561,01	3842
29.	29. 23-060137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 3х2,5	км	0,0680000	246980,53	16795

ИТОГО: 252707

В том числе :

Накладные расходы	33706
Сметная прибыль	18719

Итого с временными	2,9 %	464856	16494377
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	148449	16642826
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383		997404,59	17640230,97
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	529206,93	17111024,04
Итого с НДС	12 %	2053322,88	19164346,93

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбыльской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н.Ә.