Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	**22.02.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июнь** 2018 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.	в уровне 2001 г.	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»	42 105 263,15	14 097 744,36							1 691 729,32	15 789 473,68
	Удержание 5%		704 887,22								**789 473,68**
	К оплате		13 392 857,14								**15 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Проект Капитал»

_____Ешенкултегі Н. Ә.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 2-1-2 Технологическое оборудование котельной					
1.	1.	11-180101-0201 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт	котел	2,0000000	89205,68	178411
2.	3.	13-070301-0301 РСНБ РК 2015	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,15 т. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	46464,95	92930
3.	6.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	6,2800000	4804,53	30172
4.	7.	21-050308-0133 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,5120000	745,31	1872
5.	8.	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Сетевой насос системы отопления. Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2,0000000	30825,77	61652
6.	9.	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Насос подпиточной воды. Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2,0000000	30825,77	61652

7.	12.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Противонакипное магнитное устройство. Установка	шт	1,0000000	22905,31	22905
8.	14.	11-180401-0112 РСНБ РК 2015	Баки запаса подпиточной воды круглые и прямоугольные, вместимость 2,2 м3. Установка	бак	1,0000000	67721,04	67721
9.	15.	11-180401-0106 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1,0000000	38780,66	38781
10.	16.	11-160401-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газохода из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000000	34174,97	512624
11.	17.	11-160401-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газохода из стальных бесшовных труб, диаметр 630 мм. Прокладка	м трубопровода	14,0000000	37426,34	523969
12.	18.	23-050305-0303 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	шт.	2,0000000	4412,17	8824
13.	19.	11-202201-0102 РСНБ РК 2015	Циклон, масса до 0,5 т. Установка	циклон	2,0000000	13822,80	27646
14.	20.	ТПрайс	Золоулавливающая установка из 2-х циклонов ЦН-15-500-2УП	шт	1,0000000	485244,50	485244
15.	21.	11-200101-0216 РСНБ РК 2015	Всасывающий карман. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,0000000	8312,48	74812
16.	22.	13-070302-0101 РСНБ РК 2015	Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	37179,28	37179
17.	24.	13-030110-0113 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	18677,57	18678
18.	26.	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	Металическая ручная тележка	комплект	1,0000000	53463,32	53463
19.	29.	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,1300000	38195,31	43161
20.	30.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,0000000	9929,31	9929
21.	31.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,0000000	9887,41	9887
22.	32.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000000	6317,97	12636

23.	33.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,0000000	3491,10	3491
24.	34.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0000000	11280,20	11280
25.	35.	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка	т	0,0173000	381786,88	6605
26.	36.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000000	4485,71	35886
27.	37.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	28,0000000	2510,28	70288
28.	38.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24,0000000	2484,78	59635
29.	49.	11-180701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	1,0000000	46461,04	46461
30.	50.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000000	14769,78	14770
31.	51.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,0000000	2696,38	5393
32.	52.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000000	1978,36	3957
33.	53.	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1589,65	6359
34.	54.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000000	2484,78	4970
35.	55.	23-041010-1307 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Tмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,0000000	177838,16	355676
36.	56.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000000	1194,02	4776

37.	57.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000000	1434,34	28687
38.	58.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000000	2802,34	56047
39.	59.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	3429,78	17149
40.	60.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	23,0000000	1424,50	32763
41.	61.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	19,0000000	1693,12	32169
42.	62.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5000000	1818,47	6365
43.	63.	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000000	2207,28	66218
44.	64.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,0000000	2041,91	4084
45.	65.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5000000	2530,27	18977
46.	66.	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Гильзы из обрезков труб диам. 219 мм.Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6200000	11220,01	18176
47.	67.	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,2000000	159398,68	31880
48.	68.	21-130406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения	т	0,0160000	1231158,52	19699
49.	69.	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,0000000	1179,76	2360
50.	70.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	2,0000000	2114,32	4229

			низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80				
51.	71.	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2,0000000	2828,72	5657
52.	72.	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	5277,61	10555
53.	73.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0270200	1316824,52	35581
54.	74.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025120	429849,52	1080
55.	75.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Гильзы из обрезков труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6200000	3429,78	5556
56.	76.	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,2000000	159398,68	31880
57.	77.	21-130406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения	т	0,0120000	1231158,52	14774
58.	78.	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,0000000	1179,76	2360
59.	79.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	2114,32	4229
60.	80.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0100000	1316824,52	13168
61.	81.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021120	429849,52	908
62.	82.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121,5000000	92,92	11290
63.	83.	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1215000	70682,16	8588
64.	84.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	90,0000000	95,26	8574
65.	85.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5800000	87,95	491
66.	86.	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	46,0000000	340,11	15645

			КО-811				
67.	87.	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	95,0000000	2385,93	226664
68.	88.	21-050108-0106 РСНБ РК 2015	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	115,9000000	1416,13	164130
69.	89.	11-260101-1603 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	10,6950000	137450,03	1470028
70.	90.	21-110202-0305 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	0,5750000	33817,98	19445

ИТОГО: 4944118

В том числе :

Накладные расходы	839203
Сметная прибыль	399489

Смета 2-1-3 Отопление и вентиляция котельной

1.	3.	11-180301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	22,0000000	3035,33	66777
2.	4.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,0000000	2484,78	14909
3.	7.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,0000000	1712,61	11988
4.	8.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32,0000000	2041,91	65341
5.	9.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,0000000	575,30	5753
6.	10.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопров	61,0000000	93,24	5687

				водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	ода		
7.	11.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015		Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна	м3 изоляции	0,0200000	151066,51	3021
8.	12.	21-110203-0204 РСНБ РК 2015		Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0200000	16489,78	330
9.	13.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0000000	87,95	88
10.	14.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9,0000000	95,26	857
11.	15.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015		Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,0000000	4856,21	14569
12.	16.	11-200101-0307 РСНБ РК 2015		Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,3960000	4701,22	20667
13.	17.	11-200301-0203 РСНБ РК 2015		Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые	решетка	2,0000000	1864,83	3730
14.	18.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015		Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1,0000000	2148,25	2148
15.	19.	23-050305-0102 РСНБ РК 2015		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400	шт.	1,0000000	4863,86	4864
16.	20.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015		Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000000	12624,04	12624
17.	21.	11-140101-1504 РСНБ РК 2015		Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 1000х1000 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	6,2400000	10903,51	68038
18.	22.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015		Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна	м3 изоляции	0,3000000	151066,51	45320
19.	23.	21-110203-0204 РСНБ РК 2015		Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной	м3	0,3000000	16489,78	4947

стороны алюминиевой фольгой
М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95

351658

ИТОГО:
В том числе :

57233

Накладные расходы

26049

Сметная прибыль

Смета 2-1-4 Водопровод и канализация котельной

1.	1. 11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,0000000	2761,98	49716
2.	2. 11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,0000000	1635,14	11446
3.	3. 11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	1903,85	9519
4.	4. 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28,0000000	93,24	2611
5.	5. 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0280000	70682,16	1979
6.	7. 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1,0000000	22361,26	22361
7.	8. 11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2,0000000	22129,84	44260
8.	9. Т1304-290	Огнетушитель порошковый ОП	шт.	2,0000000	9035,83	18072
9.	10. 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,6000000	575,30	2071
10.	11. 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,0000000	2510,28	15062
11.	14. 11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	м2 окрашиваемой	3,5800000	981,24	3513

		количество окрасок 2	поверхности			
12.	15. 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000000	22905,31	45811
13.	17. 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000000	2510,28	5021
14.	20. 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,0200000	22127,83	443
15.	21. 11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,0000000	1635,14	11446
16.	22. 23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	718,47	2155
17.	23. 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2,0000000	1076,64	2153
18.	24. 23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000000	2790,95	2791
19.	25. 23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000000	8101,87	8102
20.	26. 11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7,0000000	93,24	653
21.	27. 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0070000	70682,16	495
22.	28. 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,9000000	575,30	518
23.	29. 11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,7000000	981,24	687
24.	30. 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,0000000	11940,68	11941
25.	32. 11-160501-0101 РСНБ	Трубопроводы канализации из	м	15,0000000	902,36	13535

		РК 2015	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода			
26.	33.	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	15,0000000	296,86	4453
27.	34.	23-020401-3204 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	608,25	1825
28.	35.	23-020402-0701 РСНБ РК 2015	Тройники полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 50 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,0000000	1021,55	2043
29.	36.	23-020403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000000	366,13	366
30.	37.	23-020403-1501 РСНБ РК 2015	Прочистка Д 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000000	196,45	196
31.	38.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,0000000	1076,64	1077
32.	39.	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000000	2790,95	2791
33.	40.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1,0000000	1896,28	1896
34.	41.	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,0000000	4577,46	4577
35.	42.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,0000000	2721,96	2722
36.	43.	23-030102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 300 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,0000000	14261,94	14262
37.	44.	23-030102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм x 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,0000000	4938,95	4939
38.	45.	11-060101-0102 РСНБ	Упор бетонный. Устройство	м3	0,0200000	22127,83	443

		РК 2015					
39.	46.	23-020403-1202 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,0000000	1144,67	1145

ИТОГО: 329093

В том числе :

Накладные расходы	54063
Сметная прибыль	24377

Смета 3-1 Навес для угля и золы

1.	21.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	31,0000000	2345,42	72708
2.	22.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	37,0000000	3540,28	130990
3.	23.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,2150000	16618,01	136517
4.	24.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,0910000	16350,28	328494
5.	25.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство	м3	2,6200000	20322,44	53245
6.	26.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Сетка Сг-1. Армирование	т металлических изделий	0,0675000	331154,66	22353
7.	27.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,2300000	31718,16	39013
8.	28.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0702800	172540,33	12126
9.	29.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	МС-1. Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,8600000	35529,89	30556
10.	30.	21-050301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0255600	179522,47	4589

		РК 2015	периодического профиля класса А-III				
11.	31.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0062400	172540,33	1077
12.	32.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,2800000	41570,24	11640
13.	33.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0056000	166926,52	935
14.	34.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0059000	172540,33	1018
15.	35.	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,9353000	24819,09	48032
16.	36.	21-060405-2602 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,0127120	337927,13	680150
17.	37.	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,0748400	42496,20	45677
18.	38.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,1178336	368679,66	412123
19.	39.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4473000	32598,26	14581
20.	40.	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,4651920	255498,84	118856
21.	41.	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,2634500	128879,56	33953
22.	42.	21-060405-2801 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2634500	406742,33	107156
23.	43.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	107,9058100	918,50	99112
24.	44.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	70,0000000	667,86	46750
25.	45.	21-050109-0722 РСНБ	Профилированный лист оцинкованный	м2	80,5000000	2326,38	187274

		РК 2015	высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012				
26.	46.	21-130211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0084000	1368436,16	11495
27.	47.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0777600	494863,83	38481
28.	48.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	5,3500000	3061,95	16381
29.	49.	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,5200000	144340,51	75057
30.	50.	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Борота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,5200000	303896,66	158026
31.	51.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,6496000	21787,51	57728
32.	52.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	33,1200000	1089,03	36069
33.	53.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-66,2400000	97,10	-6432

ИТОГО: 3025729

В том числе :

Накладные расходы 254913

Сметная прибыль 224128

Смета 2-2 Дымовая труба

1.	1.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	76,5100000	126,33	9665
2.	2.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,3557000	2383,28	12764

3.	3. 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	7,4593525	17,97	134
4.	4. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,4593525	190,59	1422
5.	5. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3925975	1139,58	447
6.	6. 11-010102-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	74,0137500	247,61	18327
7.	7. 41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	129,5240625	246,28	31899
8.	8. 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	74,0137500	21,36	1581
9.	9. 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,0000000	633,70	13941
10.	10. 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1000000	19467,79	21415
11.	11. 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,7650000	705,53	6890
12.	12. 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,1000000	914,89	29368
13.	13. 11-060101-0202 РСНБ РК 2015	Фундамент жаростойкий. Устройство	м3	7,9600000	34424,98	274023
14.	14. 11-060101-0202 РСНБ РК 2015	Фундамент Б15, сульфатостойкий. Устройство	м3	5,5200000	24264,53	133940
15.	15. 21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,4577000	189347,27	86664
16.	16. 21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1960000	169319,33	33187
17.	17. 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0000600	172540,33	10
18.	18. 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0408000	200815,42	8193
19.	19. 11-130201-0101 РСНБ	Своды, перегородки. Кладка	м3	2,1000000	212874,01	447035

	РК 2015	кирпичом кислотоупорным прямым на кислотоупорной силикатной замазке				
20.	20. 11-130101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной	м2	2,0000000	9410,13	18820
21.	21. 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8700000	19467,79	16937
22.	22. 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	20,1000000	21335,41	428842
23.	23. 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0615000	250362,52	15397
24.	24. 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,0000000	914,89	30191
25.	25. 11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,8100000	112540,53	316239
26.	26. 11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,4000000	79890,12	31956
27.	27. 21-060505-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг	т	2,8945000	283982,89	821932
28.	28. 21-060304-0601 РСНБ РК 2015	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,4120000	371451,73	153038
29.	29. 11-130301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	157,5300000	199,89	31489
30.	30. 11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	472,5900000	220,01	103973
31.	31. 11-130601-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком	м2	40,2610800	2859,25	115117
32.	32. 11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	40,2610800	106,05	4269
33.	33. 11-130601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	40,2610800	245,15	9870

34.	34. 11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0301800	487215,35	14704
35.	35. 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,6261000	3524,69	5732
36.	36. 21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,6261000	35494,34	57717
37.	37. 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0009300	15981,76	15
38.	38. 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0009300	172540,33	160

ИТОГО: 3307303

В том числе :

Накладные расходы	331916
Сметная прибыль	244985

Смета 2-1-6 Автоматизация котельной, заземление дымовой трубы

1.	1. 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный, устанавливаемый на стене	шт	2,0000000	10439,44	20879
2.	2. 51-080401-0827 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-3066-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,0000000	171821,75	343644
3.	3. 13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Ящик автоматического включения резерва. Установка	шт.	1,0000000	4624,68	4625
4.	4. ТПеречень	Ящик автоматического включения резерва ЯУ8250-12А2, 380В, 40А, марка АВР-40 А	шт	1,0000000	67648,04	67648
5.	5. 13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	12,0000000	5655,26	67863
6.	6. ТПеречень	Пускатель магнитный ПМЛ-1220	шт	8,0000000	12916,45	103332
7.	7. ТПеречень	Пускатель магнитный ПМЛ-2220	шт	4,0000000	13841,21	55365
8.	8. 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,0000000	1270,02	1270
9.	9. 23-070501-1101 РСНБ	Счетчики электронные трехфазные	шт.	1,0000000	64387,60	64388

	РК 2015	многофункциональные многотарифные активной энергии типа DZT-1513, 3x220/380 В				
10.	10. 13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	9,0000000	1483,20	13349
11.	11. Т151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	9,0000000	1170,09	10531
12.	12. 13-080206-1801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	м	172,0000000	795,97	136908
13.	13. 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах и металлорукаве, масса 1 м до 1 кг	м	172,0000000	273,97	47122
14.	14. 13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	157,0000000	390,18	61258
15.	15. 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабели, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	6,0000000	772,92	4638
16.	16. 23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x2,5	км	0,0660000	216675,53	14301
17.	17. 23-060128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5	км	0,1080000	301038,09	32512
18.	18. 23-060128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x2,5	км	0,0860000	372175,77	32007
19.	19. 23-060128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x4,0	км	0,0040000	571278,83	2285
20.	20. 23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x6,0	км	0,0020000	815854,26	1632
21.	21. 23-060202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4x2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0690000	88965,00	6139

ИТОГО: 1091693

В том числе :

Накладные расходы	112292
Сметная прибыль	80866

Итого с временными	2,9 %	382994	13589690
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	122307	13711997
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			14533757
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	436012,71	14097744,36
Итого с НДС	12 %	1691729,32	15789473,68

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Мендекеев Е.Ж.

Исхадзов

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

Ешенкултегі Н. Ә.