Счет-фактура № 00000000055 от 23 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №9 от 05.10.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100340010028, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственноговедения "Панфиловская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственноговедения "Панфиловская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100340010028, Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12

ИИК получателя: KZ356010311000172064, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-ремонтные работы "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент	услуга	1	32 882 664,29	32 882 664,29	12%	3 945 919,71	36 828 584,00		
Всего по счету:					**32 882 664,29**		**3 945 919,71**	**36 828 584,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственноговедения "Панфиловская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12**	**100340010028**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №9 от 05.10.2016	

Номер документа	Дата составления
55	**23.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-ремонтные работы "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент			услуга	1	36 828 584,00	36 828 584,00
				Итого	1	x	36 828 584,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал(Исполнитель) директор / Стибек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял(Заказчик) директор / Жарпенов Т.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2016

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 2016 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№9	05.10.2016		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент"	90 245 281	32 882 664							3 945 920	36 828 584
итого:										**36 828 584**

м.п.

Заказчик:ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница"
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ Сарпеков Т.К 27.12.2016

м.п.

Технический надзор: ТОО "Мустау" _____ Камалов С.А 26.12.16

м.п.

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №9 от 05.10.2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент" Заказ 5Ж
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент"

Акт №6 (Локальная ресурсная смета 2-1-2. Общестроительные работы)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 год

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Проемы							
2	21-090201-0501	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**8,08**	**9042,22**	**73061**	–
3	21-090202-0201	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002**	м2		**5,06**	**16411,15**	**83040**	–
5	21-090201-0501	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		**3,24**	**9042,22**	**29297**	–

6 21-090201-0502	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**2,67**	**14051,44**	**37517**	–
1.2 Двери						
8 21-090102-0103	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (Дг-1, Дг-2)**	м2	**269,22**	**7078,5**	**1905674**	–
9 21-090102-0102	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние (Дг-3, Дг-4)**	м2	**122,01**	**8494,63**	**1036430**	–
11 21-090202-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	**16,875**	**15045,37**	**253891**	–
1.3 Окна						
15 21-090205-0106	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 380 мм ГОСТ 23166-99**	м	**334,5**	**1024,18**	**342588**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**3 761 498**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 761 498
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 761 498
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	135 414
Итого, тенге	3 896 912
Сметная прибыль (8 %), тенге	311 753
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 208 665**

Раздел 7 Полы 1-го этажа

7.1 Тип 1

78	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**752,36**	**1162,47**	**874595**	–
								–
	01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	359,92902	1097,25	394932	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	9,21641		8248	
		Итого по заработной плате					**403180**	
	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	842,6432	229,48	193370	
	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	2,6031656	58564,32	152453	
	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,1053304	31967,82	3367	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,7618	84,66	318	
	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,7379516	20254,14	35201	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,714742	54217,08	38751	
		Итого по материалам					**423460**	
	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	56,427	13,7	773	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	3,667755	1497,21	5491	
						830,47	3046	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	75,706225	523,22	39611	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	5,548655	1861,4	10328	
					937,6	5202	
	Итого по эксплуатации машин					**56203**	
79 11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**752,36**	**285,24**	**214605**	–
							–
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2967	223,22521	873,18	194916	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	10,90922		10047	
	Итого по заработной плате					**204963**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	1,69281	1497,21	2534	
					830,47	1406	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01225	9,21641	1861,4	17155	
					937,6	8641	
	Итого по эксплуатации машин					**19689**	
80 21-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=0,050;**	м3		**37,618**	**16780,72**	**631257**	–
81 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**752,36**	**1162,47**	**874595**	–
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	359,92902	1097,25	394932	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	9,21641		8248	
	Итого по заработной плате					**403180**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	842,6432	229,48	193370	

21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	2,6031656	58564,32	152453	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,1053304	31967,82	3367	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,7618	84,66	318	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,7379516	20254,14	35201	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,714742	54217,08	38751	
	Итого по материалам					**423460**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	56,427	13,7	773	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	3,667755	1497,21	5491	
					830,47	3046	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	75,706225	523,22	39611	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	5,548655	1861,4	10328	
					937,6	5202	
	Итого по эксплуатации машин					**56203**	
82 11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**752,36**	**847,5**	**637627**	–
							–
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,5175	389,3463	780,75	303982	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	11,94748		9919	
	Итого по заработной плате					**313901**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0204	15,348144	20462,22	314057	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26,3326	25	658	
	Итого по материалам					**314715**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	88,684435	11,82	1048	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	11,943715	1497,21	17882	
					830,47	9919	
	Итого по эксплуатации машин					**18930**	
83 11-110101-1106							
	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;	м2 стяжки		**1504,72**	**112,58**	**169404**	–
							–
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,00506	7,61388	780,75	5945	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	3,95741		3280	
	Итого по заработной плате					**9225**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0051	7,674072	20462,22	157029	
	Итого по материалам					**157029**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	43,63688	11,82	516	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	3,94989	1497,21	5914	
					830,47	3280	
	Итого по эксплуатации машин					**6430**	

7.2 Тип 2

85	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**444,78**	**1162,47**	**517043**
							–
							–
	01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	212,78275	1097,25	233476
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	5,44856		4877
		Итого по заработной плате					**238353**
	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	498,1536	229,48	114316
	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,5389388	58564,32	90127
	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0622692	31967,82	1991
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,2239	84,66	188
	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,0274418	20254,14	20810
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,422541	54217,08	22909
		Итого по материалам					**250341**
	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	33,3585	13,7	457
						–	–
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	2,1683025	1497,21	3246
						830,47	1801
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	44,7559875	523,22	23417
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	3,2802525	1861,4	6106
						937,6	3076

	Итого по эксплуатации машин					**33226**	
86 11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**444,78**	**285,24**	**126870**	**–**
							–
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2967	131,96623	873,18	115230	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	6,44931		5940	
	Итого по заработной плате					**121170**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	1,000755	1497,21	1498	
					830,47	831	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01225	5,448555	1861,4	10142	
					937,6	5109	
	Итого по эксплуатации машин					**11640**	
87 21-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=0,050;**	м3		**22,239**	**16780,72**	**373186**	**–**
88 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**444,78**	**1162,47**	**517043**	**–**
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	212,78275	1097,25	233476	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	5,44856		4877	
	Итого по заработной плате					**238353**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	498,1536	229,48	114316	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,5389388	58564,32	90127	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0622692	31967,82	1991	

21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,2239	84,66	188	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,0274418	20254,14	20810	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,422541	54217,08	22909	
	Итого по материалам					**250341**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	33,3585	13,7	457	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	2,1683025	1497,21	3246	
					830,47	1801	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	44,7559875	523,22	23417	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	3,2802525	1861,4	6106	
					937,6	3076	
	Итого по эксплуатации машин					**33226**	
89 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**444,78**	**628,05**	**279342**	–
							–
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	182,09293	773,75	140894	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	7,06311		5864	
	Итого по заработной плате					**146758**	
21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2805->21-020401-2806)	м3	0,0204	9,073512	13984,81	126891	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,5673	25	389	
	Итого по материалам					**127280**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	50,4269325	11,82	596	

					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	7,0608825	1497,21	10572	
					830,47	5864	
	Итого по эксплуатации машин					**11168**	
90 11-110101-2706							
	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия		**444,78**	**3196,82**	**1421881**	–
							–
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,2305	547,30179	852,17	466394	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05625	25,01888		21160	
	Итого по заработной плате					**487554**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,44478	25	11	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,2239	84,66	188	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	2001,51	39,91	79880	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	266,868	130,43	34808	
22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	453,6756	1772,09	803954	
	Итого по материалам					**918841**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	8,67321	898,87	7796	
					830,47	7203	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	2,00151	3401,11	6807	
					937,6	1877	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	12,787425	1497,21	19145	
					830,47	10620	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,55673	1861,4	2898	
					937,6	1460	
	Итого по эксплуатации машин					**36646**	
7.3 Тип 3							
91 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**33,96**	**1162,43**	**39476**	–
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	16,24646	1097,25	17826	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,41601		372	
	Итого по заработной плате					**18198**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	38,0352	229,48	8728	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,1175016	58564,32	6881	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0047544	31967,82	152	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1698	84,66	14	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,0784476	20254,14	1589	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,032262	54217,08	1749	
	Итого по материалам					**19113**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	2,547	13,7	35	
					–	–	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,165555	1497,21	248	
					830,47	137	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	3,417225	523,22	1788	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,250455	1861,4	466	
					937,6	235	
	Итого по эксплуатации машин					**2537**	
92 11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**33,96**	**285,22**	**9686**	**–**
							–
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2967	10,07593	873,18	8798	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,49242		453	
	Итого по заработной плате					**9251**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,07641	1497,21	114	
					830,47	63	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01225	0,41601	1861,4	774	
					937,6	390	
	Итого по эксплуатации машин					**888**	
93 21-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=0,050;**	м3		**1,698**	**16780,72**	**28494**	**–**
94 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**33,96**	**1162,43**	**39476**	**–**
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	16,24646	1097,25	17826	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	0,41601		372	

	Итого по заработной плате					**18198**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	38,0352	229,48	8728	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,1175016	58564,32	6881	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0047544	31967,82	152	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1698	84,66	14	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,0784476	20254,14	1589	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,032262	54217,08	1749	
	Итого по материалам					**19113**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	2,547	13,7	35	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,165555	1497,21	248	
					830,47	137	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	3,417225	523,22	1788	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,250455	1861,4	466	
					937,6	235	
	Итого по эксплуатации машин					**2537**	
95 11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	ируемой поверхности		**33,96**	**753,24**	**25580**	–
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,28865	9,80255	1097,25	10756	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,23772		212	
	Итого по заработной плате					**10968**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	38,0352	229,48	8728	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,0512796	58564,32	3003	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,0020376	31967,82	65	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,0359976	20254,14	729	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0193572	54217,08	1049	
	Итого по материалам					**13574**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,05625	1,91025	13,7	26	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,097635	1497,21	146	
					830,47	81	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	1,56216	523,22	817	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,140085	1861,4	261	
					937,6	131	
	Итого по эксплуатации машин					**1250**	
96 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**33,96**	**628,06**	**21329**	–
							–
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	13,90322	773,75	10758	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,53928		448	
	Итого по заработной плате					**11206**	

21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2805->21-020401-2806)	м3	0,0204	0,692784	13984,81	9688	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,1886	25	30	
	Итого по материалам					**9718**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,850215	11,82	46	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,539115	1497,21	807	
					830,47	448	
	Итого по эксплуатации машин					**853**	
97 11-110101-2706	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия		**33,96**	**3196,82**	**108564**	–
							–
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,2305	41,78778	852,17	35610	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05625	1,91025		1615	
	Итого по заработной плате					**37225**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,03396	25	1	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1698	84,66	14	
22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	152,82	39,91	6099	
22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	20,376	130,43	2658	

22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	34,6392	1772,09	61384	
	Итого по материалам					**70156**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,66222	898,87	595	
					830,47	550	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,15282	3401,11	520	
					937,6	143	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,97635	1497,21	1462	
					830,47	811	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,11886	1861,4	221	
					937,6	111	
	Итого по эксплуатации машин					**2798**	
7.4 Тип 4							
98 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**100,85**	**1162,46**	**117234**	**–**
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	48,24664	1097,25	52939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	1,23541		1105	
	Итого по заработной плате					**54044**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	112,952	229,48	25920	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,348941	58564,32	20435	

	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,014119	31967,82	451	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,50425	84,66	43	
	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,2329635	20254,14	4718	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0958075	54217,08	5194	
		Итого по материалам					**56761**	
	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	7,56375	13,7	104	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,49164375	1497,21	736	
						830,47	408	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	10,14803125	523,22	5310	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,74376875	1861,4	1384	
						937,6	697	
		Итого по эксплуатации машин					**7534**	
99	**11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	ируемой поверхности		**100,85**	**285,25**	**28767**	–
								–
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,2967	29,9222	873,18	26127	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	1,46233		1346	
		Итого по заработной плате					**27473**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,2269125	1497,21	340	
						830,47	188	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01225	1,2354125	1861,4	2300	

					937,6	1158	
	Итого по эксплуатации машин					**2640**	
100 21-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014К=0,050;**	м3		**5,0425**	**16780,72**	**84617**	**–**
101 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**100,85**	**1162,46**	**117234**	**–**
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	48,24664	1097,25	52939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	1,23541		1105	
	Итого по заработной плате					**54044**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	112,952	229,48	25920	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,348941	58564,32	20435	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,014119	31967,82	451	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,50425	84,66	43	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,2329635	20254,14	4718	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0958075	54217,08	5194	
	Итого по материалам					**56761**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	7,56375	13,7	104	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,49164375	1497,21	736	
					830,47	408	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	10,14803125	523,22	5310	

					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,74376875	1861,4	1384	
					937,6	697	
	Итого по эксплуатации машин					**7534**	
102 11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**100,85**	**847,51**	**85471**	–
							–
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,5175	52,18988	780,75	40747	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	1,6015		1330	
	Итого по заработной плате					**42077**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0204	2,05734	20462,22	42098	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,52975	25	88	
	Итого по материалам					**42186**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	11,88769375	11,82	141	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,60099375	1497,21	2397	
					830,47	1330	
	Итого по эксплуатации машин					**2538**	
103 11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=2,000;**	м2 стяжки		**201,7**	**112,58**	**22708**	–
							–
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,00506	1,0206	780,75	797	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	0,53047		440	

	Итого по заработной плате					**1237**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0051	1,02867	20462,22	21049	
	Итого по материалам					**21049**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	5,8493	11,82	69	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	0,5294625	1497,21	793	
					830,47	440	
	Итого по эксплуатации машин					**862**	
104 11-110101-3802	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**	м2 покрытия		**100,85**	**6272,39**	**632571**	–
							–
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,5313	53,58161	994,32	53277	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,10085		90	
	Итого по заработной плате					**53367**	
21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0,52	52,442	547,74	28725	
21-130704-1901	Карборунд	кг	0,01	1,0085	114,28	115	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	1,0085	84,66	85	
22-060205-0101	Плитки поливинилхлоридные прессованные Превинил, марки ВК для полов	м2	1,02	102,867	5344,8	549804	
	Итого по материалам					**578729**	
31-040401-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,1125	11,345625	34,45	391	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,03781875	1497,21	57	
					830,47	31	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,06303125	1861,4	117	
					937,6	59	
	Итого по эксплуатации машин					**565**	
7.5 Тип 5							
105 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**20,09**	**628,07**	**12618**	–
							–
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,4094	8,22485	773,75	6364	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	0,31903		265	
	Итого по заработной плате					**6629**	
21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 (21-020401-2805->21-020401-2806)	м3	0,0204	0,409836	13984,81	5731	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,70315	25	18	
	Итого по материалам					**5749**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	2,27770375	11,82	27	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,31892875	1497,21	478	
					830,47	265	
	Итого по эксплуатации машин					**505**	

Итого прямые затраты по разделу 7	**8 011 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 818 941
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	566 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 875 930
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 011 273
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	288 406
Итого, тенге	8 299 679

	Сметная прибыль (8 %), тенге				663 974	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**8 963 653**	

Раздел 8 Полы 2-го этажа

8.1 Тип 1

108 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**408,83**	**1162,47**	**475252**	–
						–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	195,58427	1097,25	214605
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	5,00817		4482
	Итого по заработной плате					**219087**
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	457,8896	229,48	105077
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	1,4145518	58564,32	82842
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,0572362	31967,82	1830
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,04415	84,66	173
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,9443973	20254,14	19128
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,3883885	54217,08	21057
	Итого по материалам					**230107**
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	30,66225	13,7	420
					–	–
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	1,99304625	1497,21	2984

					830,47	1655	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	41,13851875	523,22	21524	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	3,01512125	1861,4	5612	
					937,6	2827	
	Итого по эксплуатации машин					**30540**	
109 11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**408,83**	**847,51**	**346486**	–
							–
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,5175	211,56953	780,75	165183	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	6,49222		5390	
	Итого по заработной плате					**170573**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0204	8,340132	20462,22	170658	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,30905	25	358	
	Итого по материалам					**171016**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	48,19083625	11,82	570	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	6,49017625	1497,21	9717	
					830,47	5390	
	Итого по эксплуатации машин					**10287**	
110 11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=11,000;**	м2 стяжки		**4497,13**	**112,58**	**506291**	–
							–

01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,00506	22,75548	780,75	17766	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	11,82745		9804	
	Итого по заработной плате					**27570**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0051	22,935363	20462,22	469308	
	Итого по материалам					**469308**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	130,41677	11,82	1542	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	11,80496625	1497,21	17675	
					830,47	9804	
	Итого по эксплуатации машин					**19217**	
8.2 Тип 2							
112 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**862,46**	**1162,47**	**1002583**	–
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	412,60086	1097,25	452726	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	10,56514		9456	
	Итого по заработной плате					**462182**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	965,9552	229,48	221667	
21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	2,9841116	58564,32	174762	
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,1207444	31967,82	3860	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	4,3123	84,66	365	

21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,9922826	20254,14	40352	
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,819337	54217,08	44422	
	Итого по материалам					**485428**	
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	64,6845	13,7	886	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	4,2044925	1497,21	6295	
					830,47	3492	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	86,7850375	523,22	45408	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	6,3606425	1861,4	11840	
					937,6	5964	
	Итого по эксплуатации машин					**64429**	
113 11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**862,46**	**847,5**	**730939**	–
							–
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,5175	446,32305	780,75	348467	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01588	13,69586		11370	
	Итого по заработной плате					**359837**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0204	17,594184	20462,22	360016	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	30,1861	25	755	
	Итого по материалам					**360771**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,117875	101,6624725	11,82	1202	
					–	–	

31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	13,6915525	1497,21	20499	
					830,47	11370	
	Итого по эксплуатации машин					**21701**	
114 11-110101-1106	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105К=6,000;**	м2 стяжки		**5174,76**	**112,58**	**582579**	–
							–
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,00506	26,18429	780,75	20443	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00263	13,60962		11281	
	Итого по заработной плате					**31724**	
21-020201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (21-020201-0104->21-020201-0101)	м3	0,0051	26,391276	20462,22	540024	
	Итого по материалам					**540024**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,029	150,06804	11,82	1774	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002625	13,583745	1497,21	20338	
					830,47	11281	
	Итого по эксплуатации машин					**22112**	
115 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**862,46**	**1162,47**	**1002583**	–
							–
01-010102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,4784	412,60086	1097,25	452726	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	10,56514		9456	
	Итого по заработной плате					**462182**	
21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	965,9552	229,48	221667	

21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	2,9841116	58564,32	174762
21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,1207444	31967,82	3860
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	4,3123	84,66	365
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	1,9922826	20254,14	40352
22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,819337	54217,08	44422
	Итого по материалам					**485428**
31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	64,6845	13,7	886
					–	–
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	4,2044925	1497,21	6295
					830,47	3492
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	86,7850375	523,22	45408
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	6,3606425	1861,4	11840
					937,6	5964
	Итого по эксплуатации машин					**64429**
	Итого прямые затраты по разделу 8					**4 646 713**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 671 916
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					232 715
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 239
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 742 082
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 646 713
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					167 282
	Итого, тенге					4 813 995
	Сметная прибыль (8 %), тенге					385 120

Итого по разделу на подряд, тенге	**5 199 114**

Итого прямые затраты по смете	**16 419 484**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 490 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	799 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 936
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 379 510
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 419 484
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	591 101
Итого, тенге	17 010 585
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 360 847
Итого по смете на подряд, тенге	**18 371 432**

Итого с временными, 1,5% x 0,8	18 591 889
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	18 842 880

В том числе с разбивкой по годам

Итого в ценах 2016 года - 60%	11 305 728
Итого в ценах 2017 года - 40%	7 537 152

Итого по акту в ценах 2016 года	11 305 728
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	226 115
Всего	11 531 843
Налог на добавленную стоимость, 12%	1 383 821
Итого с НДС	12 915 664

Итого по акту в ценах 2017 года (с коэф.инфляции - 1,07)	8 064 753
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	161 295
Всего	8 226 048
Налог на добавленную стоимость, 12%	987 126
Итого с НДС	9 213 173

Налог на добавленную стоимость, 12%	2 370 947
Итого с НДС - 12%	22 128 837

Тендерная скидка	3 784 031
Итого с НДС	**18 344 806**
В том числе НДС - 12%	1 965 515

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница"
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ Сарпеков Т.К

Технический надзор: ТОО "Музтау" _____

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №9 от 05.10.2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент" Заказ 5Ж
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент"

Акт №7 (Локальная ресурсная смета 4-1-4. Наружные сети электроснабжения)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 год

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Кабельная линия 0,4кВ							
6	21-030101-0102	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.		**0,46**	**20182,7**	**9284**	–
9	23-010501-1409	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6-63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**78**	**611,09**	**47665**	–
12	23-060603-1942	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4 х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012К=1,020;**	км		**0,255**	**4842408,47**	**1234814**	–

13	23-060603-1905	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012К=1,020;**	км	0,0714	500747,85	35753	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**1 327 516**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 327 516
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 327 516
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	47 791
Итого, тенге	1 375 307
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 025
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 485 331**

Раздел 3 Дизельная генераторная установка

27	29-000000-0000(пл)ТО	**ДГУ SDEC SC13G420D2 300 кВт в кожухе с АВР**	шт	1	9312304	9312304	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**9 312 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 312 304
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 312 304
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	335 243
Итого, тенге	9 647 547
Сметная прибыль (8 %), тенге	771 804
Итого по разделу на подряд, тенге	**10 419 351**

Итого прямые затраты по смете	**10 639 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 639 820
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 639 820
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	383 034
Итого, тенге	11 022 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	881 828
Итого по смете на подряд, тенге	**11 904 682**

Итого с временными, 1,5% х 0,8	12 047 538
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	12 210 180

В том числе с разбивкой по годам

Итого в ценах 2016 года - 60%	7 326 108
Итого в ценах 2017 года - 40%	4 884 072

Итого по акту в ценах 2016 года	7 326 108
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	146 522
Всего	7 472 630
Налог на добавленную стоимость, 12%	896 716
Итого с НДС	8 369 346

Итого по акту в ценах 2017 года (с коэф.инфляции - 1,07)	5 225 957
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	104 519
Всего	5 330 476
Налог на добавленную стоимость, 12%	639 657
Итого с НДС	5 970 133

Налог на добавленную стоимость, 12%	1 536 373
Итого с НДС - 12%	14 339 479

Тендерная скидка	2 452 051
Итого с НДС	**11 887 428**
В том числе НДС - 12%	1 273 653

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница"
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ Сарпеков Т.К 27 XII 2016

Технический надзор: ТОО "Музтау" _____

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №9 от 05.10.2016 года

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент" Заказ 5Ж
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент"

Акт №7 (Локальная ресурсная смета 2-1-6. Электроосвещение)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 год

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Силовое электрооборудование						
		1.1 Электротехническое оборудование						
2	51-080401-0301(об)	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		184990	184990	–
3	51-080401-0505(об)	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2		86792	173584	–
4	51-021301-0122(м)	**Шкаф управления ШУ8253-42А2 (250А) (примин.)**	шт.	1		650910	650910	–

6	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5432,71	16298	–
7	23-070201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	12216,84	73301	–
8	23-070201-0210	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10996,63	10997	–
9	23-070201-0211	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-96з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12216,84	12217	–
10	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	3746,4	11239	–
12	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1288,46	2577	–
13	23-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1308,86	5235	–
14	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1288,46	2577	–
15	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1342,52	4028	–
16	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1373,12	1373	–
17	23-070204-1023	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5899,51	5900	–

18	23-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5717,95	5718	–
19	23-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5796,49	5796	–
20	23-070204-1703	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	4930,5	118332	–
21	23-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	57	3181,07	181321	–
22	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	47	2990,33	140546	–
23	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	2988,29	20918	–
24	23-070204-1608	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3128,03	40664	–
25	23-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3727,13	11181	–
27	23-070201-0903	Щиты с монтажной панелью модели КМПн-2/6 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7454,38	7454	–
29	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1373,12	2746	–
31	23-070201-0912	Щиты с монтажной панелью модели ЭЩР-0-6Т У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	38979,39	155918	–

1.2 Электроустановочные изделия

33	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	112	514,87	57665	–
34	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	45	340,74	15333	–
36	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	93	320,34	29792	–
38	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	60	143,9	8634	–
40	23-070202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	188	63,26	11893	–
42	23-070220-1003	Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	21	1503,67	31577	–
44	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	201,05	2011	–

1.3 Кабельные и изоляционные изделия

Итого прямые затраты по разделу 1	**2 002 725**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0	2 002 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 644 151	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	358 574	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 002 725	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	72 098	
Итого, тенге	2 074 823	
Сметная прибыль (8 %), тенге	165 986	
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 240 809**	

Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети

2.1 Электротехническое оборудование

64	23-070201-0202	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	3746,4	7493	–
66	23-070204-0642	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1288,46	2577	–
67	23-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	419,42	3355	–
68	23-070204-1603	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3181,07	9543	–
70	23-070201-0203	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	8	3818,94	30552	–

72	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1288,46	10308	–
73	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	31	419,42	13002	–
74	23-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	29	3181,07	92251	–
76	23-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5548,99	11098	–
78	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1288,46	2577	–
79	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	419,42	4194	–
80	23-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3181,07	31811	–
82	23-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3305,92	6612	–
84	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1288,46	2577	–
85	23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	419,42	839	–
86	23-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3181,07	6362	–
88	23-070201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-15з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3746,4	7493	–

90 23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1288,46	2577	–
91 23-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	419,42	1678	–
93 23-070203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	7210,62	21632	–
95 23-070201-0903	Щиты с монтажной панелью модели КМПн-2/4 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7454,38	14909	–
97 23-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1351,7	2703	–
2.2 Светотехническое оборудование						
99 23-070102-1341	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-712 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	518	3691,52	1912207	–
101 23-070101-0323	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	59	1470,46	86757	–
102 23-070101-0703	Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1146,4	5732	–
103 23-070101-0807	Светильники, тип НБП02-60-038.01 ГОСТ 17677-82	шт.	3	740,79	2222	–
105 23-070106-0107	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	45	1422,59	64017	–
106 23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 36 Вт, цоколь G13	шт.	1036	615,12	637264	–

107	23-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	64	695,78	44530	–
108	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.	0,9	549,78	495	–
109	23-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	6	150,98	906	–
		2.3 Электроустановочные изделия					
111	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	272	201,05	54686	–
113	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	229,62	2755	–
115	23-070206-0130	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 / У, положений "откл-вкл", 10 А, 1 Р/400 В, типа ИЭК	шт.	8	3795,51	30364	–
117	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	147	340,74	50089	–

119	23-070202-0603	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	**439**	**63,26**	**27771**	–
121	23-070202-0104	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	**405**	**453,98**	**183862**	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**3 389 800**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 389 800
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 389 800
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	122 033
Итого, тенге	3 511 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	280 947
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 792 779**

Раздел 4 Система автоматической пожарной сигнализации

4.1 Электротехническое оборудование и материалы (монтаж не учитывается)

133	23-080302-0202	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	**200**	**218,45**	**43690**	–
134	23-080302-0304	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	**350**	**911,03**	**318861**	–
135	23-080302-0602	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	**10**	**683,48**	**6835**	–
136	23-080304-0313	**Оповещатели модели Маяк-12-КП**	шт.	**10**	**2259,55**	**22596**	–

137	23-080304-0106	**Оповещатели модели ОПОП 1-8**	шт.	10	637,75	6378	–
138	23-060408-0511	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	1,5	10938,85	16408	–
139	23-061623-0203	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2**	км	0,4	78456,22	31382	–
140	23-061710-0102	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	1200	30,81	36972	–
141	23-061710-0106	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	м	400	85,89	34356	–
142	24-040207-3968	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	шт.	45	45,9	2066	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**519 544**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	519 544
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	519 544
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	18 704
Итого, тенге	538 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	43 060
Итого по разделу на подряд, тенге	**581 307**

Итого прямые затраты по смете	**5 912 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 912 069
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	358 574
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 912 069
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	212 834
Итого, тенге	6 124 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	489 992
Итого по смете на подряд, тенге	**6 614 896**

Итого с временными, 1,5% x 0,8	6 689 972
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	6 775 445

В том числе с разбивкой по годам

Итого в ценах 2016 года - 60%	4 065 267
Итого в ценах 2017 года - 40%	2 710 178

Итого по акту в ценах 2016 года	4 065 267
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	81 305
Всего	4 146 573
Налог на добавленную стоимость, 12%	497 589
Итого с НДС	4 644 161

Итого по акту в ценах 2017 года (с коэф.инфляции - 1,07)	2 899 891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	57 998
Всего	2 957 888
Налог на добавленную стоимость, 12%	354 947
Итого с НДС	3 312 835

Налог на добавленную стоимость, 12%	852 535
Итого с НДС - 12%	7 956 996

Тендерная скидка	1 360 646
Итого с НДС	**6 596 350**
В том числе НДС - 12%	706 752

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница"
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ Сарпеков Т.К

Технический надзор: ТОО "Музтау" _____

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сатібек М.Д