Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима города Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, Алтай район, г. Алтай, Астана, дом № 78, тел.: +8 (72335) 7-90-57** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071240002860**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyProject",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Челюскина, дом № 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010940019807**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 58 от 03.10.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000017	**07.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт внутридворовой территории ул.Солнечная 4, ул. Солнечная4/2 в городе Алтай.			Работа	1	6 709 996,88	6 709 996,88	718 928.24
				Итого	1	x	6 709 996,88	718 928.24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Икиманов Э.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Алтай"
Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, г.Зыряновск, АСТАНА,78

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyProject"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Челюскина, 3

Объект : Средний ремонт внутри дворовых территорий ул. Комарова 6, ул. Комарова 6/1 в городе Алтай,
Средний ремонт внутри дворовых территорий ул. Солнечная 4, ул. Солнечная 4/2 в городе Алтай

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Органтзационно-прововая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	03.10.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
		с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	В том числе доля к распределению Стороне-1	В том числедоля к распределению Стороне-2
				СМР в сметном баз. уровне цен 2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты					
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А													
Всего по договору	**44800000**												
Акт №4		36419303,12	5991068,64	6753295,00	6753295,00					718928,24	6709996,88		
Всего к оплате		36419303,12								718928,24	**6709996,88**		

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Алтай"

Аким_____Передельский К.К.

Подрядчик:
ТОО "StroyProject"

Директор_____Икиманов Э.Т.

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____Каребаева Ж.А.

"SANA-2015". Версия 19.3.1 от 29.08.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
Форма

Заказчик: Государственное учреждение"Аппарат акима города Алтай" Восточно-Казахстанская область,Зыряновский район,г Зыряновск. Ул АСТАНА,78 БИН 071240002860

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyProject" Восточно-Казахстанская область,г Усть-Каменогорск, ул Челюскина,3

Объект: Средний ремонт внутри дворовых территорий ул. Комарова 6, ул. Комарова 6/1 в городе Алтай, Средний ремонт внутри дворовых территорий ул. Солнечная 4, ул. Солнечная 4/2 в городе Алтай

Договор подряда (контракт) № 58 от 03.10.19г.

Акт приемки выполненных работ №5 за ноябрь 2019г. от 07.11.19г.

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-1-1 Средний ремонт междомового проезда от ул. Солнечная, 4 до ул. Солнечная, 4/2 в городе Алтай												
	Раздел 2 Проезды												
11	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % ktpp1=1,2; ktpm1=1,2; kaxc1=1,2;	т смеси	120,62	18921,51	1351,35	2282313	163000	2080304	98353	2571119	0,2292	27,6461
					323,4	431,6	39009	52059	–	190453		0,2268	27,35662
12	4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	174,1	254		44221		–	–	47759		
					–		–		–	3538			

Раздел 3 Стоянки													
17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР – 108 %	м2 покрытия	270	1796,12	100,08	484953	27021	445376	22845	548422	0,0336	9,072
					46,5	31,84	12556	8597	–	40624		0,01683	4,5441
18	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301. НР – 108 %	м2 покрытия	1620	206,74	–	334926	–	334724	218	361956	0,00009	0,1458
					0,12	–	202	–	–	26812		–	–
19	4102-0101-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	368,82	254		93680		–	–	101174		
					–		–		–	7494			
Раздел 4 Детская игровая площадка													
20	1111-0101-3801	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол" НР = 94 %	м2 покрытия	215	12273,05	6,32	2638706	1358	2499505	130226	2990447	0,43	92,45
					641,13	3,23	137843	695	–	221515		0,0025	0,5375
	Всего						**6 620 877**						**129,3139**

32,43822

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 359 909
- перевозка грузов, тенге	137 901
- накладные расходы, тенге	251 642
в т.ч. зарплата, тенге	22 648
- сметная прибыль (8 %), тенге	490 436
Всего	**6 620 877**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 418**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**6 753 295,00**
Понижающий коэффициент (скидка к=0,887132672696386)	**5 991 068,64**
НДС (12 %)	718 928,24
Итого	**6 709 996,88**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима города Алтай"

Аким_____Передельский К.К.

Подрядчик:
ТОО "StroyProject"

Директор_____Икиманов Э.Т.

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____Каребаева Ж.А.