Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» декабря 2019г.

Заказчик ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района», в лице Руководителя Данияров Алмаса Мейрамбаевича, Алматинская область Жамбылский район Узынагашский с.о. с.Узынагаш ул.Абая 47***
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт,наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **от 13 декабря 2017г., ТОО «Дортехмонтажсервис» Директор Гринченко В.Н.,Жамбылский район с.Каргалы ул.Геология 132А;**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 13 декабря 2017г.,ТОО «УКС» технический надзор-эксперт Нурелов К.Б., аттестат № KZ72VJE00019756 от 22.08.2016г., аттестат № KZ02VJE00019755 от 22.08.2016г., аттестат № KZ29VJE00019754 от 22.08.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проеку **от 13 декабря 2017г ТОО «Икар-Строй»,в лице Авторского надзора Азанбекова А.С. диплом ЗВ №864730 от 16.06.1992г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Асет Бейсеуов с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»***
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о.,с.Каргалы, ул.Бейсеуова**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___ г.;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
договора № 12 от 18.04.2018г. и доп.соглашения №12/1 от 09.08.2018г., доп.соглашения №12/2 от 21.02.2019г., доп.соглашения №12/3 от 15.10.2019г. ***с ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района»,в лице руководителя Данияров А.М.***
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 25.04.2018г. и ордер на право производства работ № 1 от 18.04.2018г с ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района»**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Икар-Строй» гос лицензия №15000580 от 09.01.2015г., прошедшая государственную экспертизу в филиале РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0154/16 от 05.05.2016г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района». № б/н от 16.05.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, по договору: **7 месяцев** ;
фактически: **7 месяцев** ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***протяженность – 2317 м.; ширина проезжей части – 7м; основные материалы (асфальтобетонные смеси, балласт, ГПС, щебень, ж/б изделия, бетон, бордюры песчаные, битум жидкий, пиломатериал, дорожные знаки, стойки к дорожным знакам) работы: Восстановление оси трассы II категории сложности – 2,317 км, восстановление примыканий оси трассы II категории сложности – 0,19 км; Подготовка территории: демонтаж существующих искусственных сооружений с погрузкой и вывозом – 59,13/25,4/63,05 м3/м3/тн, подъем существующих люков до проектной отметки с восстановлением асфальтобетонных покрытий – 38/15,2 шт/м2, разборка существующего покрытия с погрузкой и вывозом – 1726,9/3453,8 м3/тн, расчистка территории(валка деревьев и корчевка пней) – 90 шт; Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Бейсеуова в с.Каргалы: Искусственные сооружения: устройство ж/б водопропусных труб на основной дороге д=0,5; укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м, ЗК 1.100 – 92 шт, укладка смотровых блоков – 14 шт, установка смотровых решеток – 42 шт; Устройство продольных арыков из ж/б лотков (лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм) – 1962 м, устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-1,5-1 с металлическими решетками – 71,4/0,825 м/т, устройство бетонной отмостки В15 – 30,3 м3; Установка плит ПУ – 396 шт; Устройство дорожных насыпей(срезка и засыпка) – 3580/623/21 м3; Устройство дорожной одежды: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси – 929 м3, устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм – 19824 м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых – 13,9744/ 17468 тн/м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 5,2404/ 17468 тн/м2, устройство присыпных обочин – 632 м3, укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см – 1468,98 м2, установка песчанных бортовых камней(бордюр) сечением 150х300 мм – 3470 м; Съезды к домам: исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала – 738 м2, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси – 73,8 м3, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 0,5166/ 738 тн/м2; Парковки: разборка асфальтобетонных покрытий и оснований с погрузкой и вывозом – 163,1/ 358,82 м3/тн, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси – 172,936 м3, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 (4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 1,631/ 2330 тн/м2; Пересечения и примыкания: Устройство дорожной одежды по типу основной дороги: земляные работы – 322 м3, устройство однослойных покрытий из щебня толщиной 15 см – 1051 м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых – 0,7576/ 947 тн/м2, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 0,2841/ 947 тн/м2, устройство присыпных обочин – 36,3 м3, укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см – 250,5 м2; Устройство тротуара: Тротуар: установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм, поребрик – 3695 м, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под покрытие – 285,5 м3, разлив вяжущих материалов с устройством покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых – 2,284/ 2855 тн/м2, Укрепленная полоса: устройство***

подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с уплотнением пневматическими трамбовками – 95,25 м3, устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 (3+2) см – 635 м2; Обустройство дороги: установка дорожных знаков на металлических стойках – 79 (стойки металлические 79 шт, знаки дорожные треугольные – 27 шт, знаки дорожные квадратные – 57 шт, знаки дорожные прямоугольные – 3 шт, знаки дорожные круглые – 4 шт); Павильоны автобусных остановок – 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **200302,05776** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **197242,82144** тысяч тенге, услуги технического надзора **2664,75104** тысяч тенге; услуги авторского надзора **394,48528** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **189590,76080** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **186531,52448** тысяч тенге; услуги тех. надзора **2664,75104** тысяч тенге; услуги авторского надзора **394,48528** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Асет Бейсеуов с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района» Данияров А.М.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Главный специалист ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района» Ибрагимов С.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор **ТОО «УКС» технический надзор-эксперт Нурелов К.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «Икар-Строй» Азанбеков А.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Дортехмонтажсервис» Директор Гринченко В.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(Автомобильные дороги)

N п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Коли-чество	Описание конструктивных элементов	При-мечание
1	Протяженность дороги	м	2317		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	1,5	Тротуар – 1,5 м, Укрепленная полоса – 0,5м	
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	91	стойки металлические 79 шт, знаки дорожные треугольные – 27 шт, знаки дорожные квадратные – 57 шт, знаки дорожные прямоугольные – 3 шт, знаки дорожные круглые – 4 шт	
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			

14	Дорожное покрытие	м2	21483	**Устройство дорожной одежды**: - 17468 м2; **Съезды к домам** : 738 м2; **Парковки**: 2330 м2; **Пересечения и примыкания**: 947 м2.	
15	Электроосвещение				

Заказчик Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог_Жамбылского района» Данияров А.М. _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Икар-Строй» Азанбеков А.С. _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П