Счет-фактура № 00000000043 от 14 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №9 от 05.10.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100340010028, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственноговедения "Панфиловская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственноговедения "Панфиловская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100340010028, Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12

ИИК получателя: KZ356010311000172064, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-ремонтные работы "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент	услуга	1	25 256 928,57	25 256 928,57	12%	3 030 831,43	28 287 760,00		
Всего по счету:					**25 256 928,57**		**3 030 831,43**	**28 287 760,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственноговедения "Панфиловская центральная районная больница" Государственного Учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Казахстан, г. Жаркент, АСАНОВА Л, 12**	**100340010028**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №9 от 05.10.2016	

Номер документа	Дата составления
43	**14.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-ремонтные работы "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент			услуга	1	28 287 760,00	28 287 760,00
				Итого	1	x	28 287 760,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Стейбек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2016

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2016 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		№9	05.10.2016		Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница г. Жаркент"	28 287 760	25 256 929							3 030 831	28 287 760
итого:										**28 287 760**

м.п. Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ Сарпеков Т.К

м.п. Технический надзор: ТОО "Музтау" _____ Т.О 23.11.16

м.п. Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г.

Цены региона

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №9 от 05.10.2016 года

Наименование стройки: "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ ""Панфиловская ЦРБ"" Стационар "
Наименование объекта: "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ ""Панфиловская ЦРБ"" Стационар "

Заказ 5Ж

Акт №1 (Локальная ресурсная смета 2-1-1. Демонтажные работы)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 год

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		**242**	**1603,66**	**388086**	**53,19** / **201798**
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	1,9603	474,3926	780,75	370382	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	9,6074		9008	
		Итого по заработной плате					**379390**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	25,41	–	–	
		Итого по материалам				–		
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутренне	маш.-ч	0,0397	9,6074	1809	17380	
						937,6	9008	

34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от пе	маш.-ч	0,0793	19,1906	16,86	324	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**17704**	
2 12-060101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2		**127,11**	**741,48**	**94249**	**53,19**
							50131
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,9497	120,71637	780,75	94249	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**94249**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	4,44885	–	–	
	Итого по материалам				–		
3 12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		**441,02**	**601,81**	**265410**	**53,19**
							138920
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,6987	308,14067	830,47	255902	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	6,35069		5274	
	Итого по заработной плате					**261176**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	22,93304	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	6,350688	1497,21	9508	
					830,47	5274	
	Итого по эксплуатации машин					**9508**	
4 12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		**3020,13**	**88,48**	**267223**	**53,19**
							140744
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,1139	343,99281	759,74	261345	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	3,92617		3261	

	Итого по заработной плате					**264606**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	14,194611	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	3,926169	1497,21	5878	
					830,47	3261	
	Итого по эксплуатации машин					**5878**	
5 12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		**1308**	**605,16**	**791543**	**53,19**
							409072
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	0,743	971,844	766,75	745161	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	26,0292		23915	
	Итого по заработной плате					**769076**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	57,6828	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	4,578	1497,21	6854	
					830,47	3802	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутренне	маш.-ч	0,0164	21,4512	1809	38805	
					937,6	20113	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от пе	маш.-ч	0,0328	42,9024	16,86	723	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**46382**	
6 12-050101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	2 перегородок		**71,15**	**1296,44**	**92242**	**53,19**
							46762
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,412	100,4638	830,47	83432	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	4,78128		4483	

	Итого по заработной плате					**87915**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,194	13,8031	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутренне	маш.-ч	0,0672	4,78128	1809	8649	
					937,6	4483	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от пе	маш.-ч	0,1344	9,56256	16,86	161	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**8810**	
7 12-120104-0501	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой**	м2		**13150**	**135,23**	**1778275**	**53,19**
							945890
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,178	2340,7	759,74	1778323	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1778323**	
Раздел 2 Водопровод и канализация							
8 12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	да с фасонными частями		**100**	**707,2**	**70720**	**53,19**
							37503
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,853	85,3	823,46	70241	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,32		266	
	Итого по заработной плате					**70507**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	1,34	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,32	1497,21	479	
					830,47	266	
	Итого по эксплуатации машин					**479**	

9 12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор		**8**	**429,88**	**3439**	**53,19**
							1822
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,513	4,104	830,47	3408	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0208		17	
	Итого по заработной плате					**3425**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,1456	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0208	1497,21	31	
					830,47	17	
	Итого по эксплуатации машин					**31**	
10 12-150101-0312	**Пожарный гидрант. Снятие**	шт. арматуры		**5**	**2467**	**12335**	**53,19**
							6530
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2,947	14,735	830,47	12237	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,0375		40	
	Итого по заработной плате					**12277**	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1	0,5	–	–	
	Итого по материалам				–		
31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронталь	маш.-ч	0,0075	0,0375	2604,07	98	
					1079,75	40	
	Итого по эксплуатации машин					**98**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**86 494**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					85 886	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					608	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					323	
	Накладные расходы I уровня, тенге					45 855	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					132 349	

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					4 765	
	Итого, тенге					137 114	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 969	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**148 083**	

Раздел 3 Электроснабжение, пожарная сигнализация, видеонаблюдение

11 12-170101-0705							
	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		**650**	**140,88**	**91569**	**53,19**
							48521
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,1789	116,285	780,75	90790	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,52		432	
	Итого по заработной плате					**91222**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,52	1497,21	779	
					830,47	432	
	Итого по эксплуатации машин					**779**	
12 12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		**500**	**44,37**	**22185**	**53,19**
							11800
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0584	29,2	759,74	22184	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**22184**	
13 12-170101-2601	**Щитки электрические. Демонтаж ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;**	шт.		**27**	**339,52**	**9167**	**53,19**
							4876
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,3621	9,7767	937,6	9167	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**9167**	

14	**13-100701-0106**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	шт.		**3**	**6274,67**	**18824**	**36,54**
								6878
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,4	19,2	980,31	18822	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**18822**	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупа	10шт.	0	0	50,14	–	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	1737834,96	–	
	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянис	т	0	0	4877624,91	–	
		Итого по материалам				–		
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,192	11,03	2	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**2**	
15	**13-100701-0111**	**Устройства промежуточные на количество лучей 10. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	шт.		**3**	**1695,67**	**5087**	**36,54**
								1858
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	1,68	5,04	1009,02	5085	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**5085**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0	0	20917,97	–	
	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупа	10шт.	0	0	50,14	–	
	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	1737834,96	–	

21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянис	т	0	0	4877624,91	–	
	Итого по материалам				–		
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,052	0,156	11,03	2	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
16 13-100701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;**	**шт.**		**870**	**375,3**	**326515**	**36,54**
							119225
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,4	348	937,6	326285	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**326285**	
21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0	0	1612,72	–	
21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0	0	20917,97	–	
21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупа	10шт.	0	0	50,14	–	
21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	1737834,96	–	
21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянис	т	0	0	4877624,91	–	
	Итого по материалам				–		
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,024	20,88	11,03	230	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**230**	
17 13-080206-1301	**Кабель двух-трехжильный. Демонтаж ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kэкс1=0,4; kмат1=0;**	**м**		**2500**	**40,95**	**102380**	**38,52**
							39062

	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,044	110	915,89	100748
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,6		658
		Итого по заработной плате					**101406**
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назн	кг	0	0	237,27	–
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0	0	2673,63	–
	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0	0	357,89	–
	22-040201-9901	Краска	кг	0	0	–	–
	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаме	шт.	0	0	32,64	–
	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0	0	905,76	–
	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0	0	115,26	–
		Итого по материалам					–
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаж	маш.-ч	0,00012	0,3	3181,65	954
						1257,6	377
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00012	0,3	2261,1	678
						937,6	281
		Итого по эксплуатации машин					**1632**
18	**13-100701-0201**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	шт.		**30**	**375,3**	**11259**	**36,54**
							4111
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,4	12	937,6	11251
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**11251**
	21-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0	0	1612,72	–

21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0	0	20917,97	–	
21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупа	10шт.	0	0	50,14	–	
21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0	1737834,96	–	
21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянис	т	0	0	4877624,91	–	
	Итого по материалам				–		
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,024	0,72	11,03	8	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**8**	
19 13-080206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	м		**2000**	**61,03**	**122064**	**38,52**
							46565
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,06516	130,32	927,1	120820	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00004	0,08		66	
	Итого по заработной плате					**120886**	
21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным	шт.	0	0	5,19	–	
21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0	0	230682,39	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачт	маш.-ч	0,00004	0,08	1022,48	82	
					830,47	66	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02432	48,64	15,45	751	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02432	48,64	8,46	411	

					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1244**	
20 13-100408-0623	**Устройство видеоконтрольное. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	шт.		**8**	**877,38**	**7019**	**36,54**
							2536
01-010102-0150	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00)	чел-ч	0,8	6,4	1079,75	6910	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,032		30	
	Итого по заработной плате					**6940**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004	0,032	3401,11	109	
					937,6	30	
	Итого по эксплуатации машин					**109**	
21 13-080206-1301	**Кабель двух-трехжильный. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	м		**400**	**40,96**	**16382**	**38,52**
							6250
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,044	17,6	915,89	16120	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,096		105	
	Итого по заработной плате					**16225**	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назн	кг	0	0	237,27	–	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0	0	2673,63	–	
21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0	0	357,89	–	
22-040201-9901	Краска	кг	0	0	–	–	
23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаме	шт.	0	0	32,64	–	
24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0	0	905,76	–	

24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0	0	115,26	–	
	Итого по материалам				–		
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаж	маш.-ч	0,00012	0,048	3181,65	153	
					1257,6	60	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00012	0,048	2261,1	109	
					937,6	45	
	Итого по эксплуатации машин					**262**	
22 13-080206-0101	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	м		**190**	**61,03**	**11596**	**38,52**
							4424
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,06516	12,3804	927,1	11478	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00004	0,0076		6	
	Итого по заработной плате					**11484**	
21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным	шт.	0	0	5,19	–	
21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0	0	230682,39	–	
	Итого по материалам				–		
31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачт	маш.-ч	0,00004	0,0076	1022,48	8	
					830,47	6	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02432	4,6208	15,45	71	
					–	–	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02432	4,6208	8,46	39	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**118**	

	Итого прямые затраты по разделу 3					**744 047**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					739 660	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 386	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 297	
	Накладные расходы I уровня, тенге					296 106	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 040 153	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					37 446	
	Итого, тенге					1 077 599	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					86 208	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 163 807**	

Раздел 4 Отопление

23 12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	грубопроводов		**806**	**674,52**	**543665**	**53,19**
							265983
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,7638	615,6228	809,46	498322	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	2,0956		1740	
	Итого по заработной плате					**500062**	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	6,851	4812,78	32972	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	43,524	181,9	7917	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	3,4658	–	–	
	Итого по материалам					**40889**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	2,0956	1497,21	3138	
					830,47	1740	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	52,39	25,11	1316	

	Итого по эксплуатации машин				–	–	
24 11-180801-0101						**4454**	
	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	узел		**1**	**2957**	**2957**	**54,36**
							1544
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,9355	2,9355	937,6	2752	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08343	0,08343		88	
	Итого по заработной плате					**2840**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ма	м3	0	0	9112,49	–	
21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А	т	0	0	221215,51	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0	0	25	–	
21-130804-0401	Каболка	т	0	0	1098659,34	–	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0	0	195385,08	–	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик	кг	0	0	277,52	–	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3	кг	0	0	303,02	–	
23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродист	шт.	0	0	1108,74	–	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=	1000шт.	0	0	30195,06	–	
23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны	кг	0	0	237,66	–	
23-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ	т	0	0	139377,9	–	
23-051206-0501	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматик	комплект	0	0	38802,97	–	

23-051206-0600	Элеваторы	шт.	0	0	–	–	
	Итого по материалам					–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	3006,37	93	
					1257,6	39	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой свар	маш.-ч	0,08343	0,08343	171,15	14	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05253	0,05253	1861,4	98	
					937,6	49	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0309	0,0309	11,03	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**205**	
51-019999-9907	Задвижки	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					–	
25 12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка (тепловой узел)**	грубопроводов		**8**	**674,5**	**5396**	**53,19**
							2640
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,7638	6,1104	809,46	4946	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0208		17	
	Итого по заработной плате					**4963**	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,068	4812,78	327	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	0,432	181,9	79	
21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,0344	–	–	
	Итого по материалам					**406**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0208	1497,21	31	

31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,065	0,52	830,47 25,11	17 13	
	Итого по эксплуатации машин				–	– **44**	
26 12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.		**8**	**876,88**	**7015**	**53,19**
							3668
01-010102-0121	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10)	чел-ч	1,1	8,8	766,75	6747	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	0,1792		149	
	Итого по заработной плате					**6896**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	0,1792	1497,21	268	
	Итого по эксплуатации машин				830,47	149 **268**	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**559 033**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					512 767	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 971	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 994	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 295	
	Накладные расходы I уровня, тенге					273 835	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					832 868	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					29 983	
	Итого, тенге					862 851	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					69 028	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**931 879**	

Раздел 5 Вентиляция

27 12-150103-0401	**Вентагрегат весом до 0,05 т. Демонтаж**	шт.		**1**	**4726**	**4726**	**53,19**

							2511
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	5,677	5,677	830,47	4715	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,0075		6	
	Итого по заработной плате					**4721**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,0075	1497,21	11	
					830,47	6	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
28 12-150103-0302	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	хности воздуховодов		**8**	**342,63**	**2741**	**53,19**
							1437
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,399	3,192	830,47	2651	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,06		50	
	Итого по заработной плате					**2701**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,06	1497,21	90	
					830,47	50	
	Итого по эксплуатации машин					**90**	

Итого прямые затраты по разделу 5	**7 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56
Накладные расходы I уровня, тенге	3 948
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 415
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	411
Итого, тенге	11 826
Сметная прибыль (8 %), тенге	946
Итого по разделу на подряд, тенге	**12 772**

Итого прямые затраты по смете	**5 074 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 934 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 295
Накладные расходы I уровня, тенге	2 553 061
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 627 130
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	274 577
Итого, тенге	7 901 707
Сметная прибыль (8 %), тенге	632 136
Итого по смете на подряд, тенге	**8 533 844**
Итого с временными, 1,5% x 0,8	8 636 250
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	8 752 840
В том числе с разбивкой по годам	
Итого в ценах 2016 года - 60%	5 251 704
Итого в ценах 2017 года - 40%	3 501 136
Итого по акту в ценах 2016 года	5 251 704
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	105 034
Всего	5 356 738
Налог на добавленную стоимость, 12%	642 809
Итого с НДС	5 999 546
Итого по акту в ценах 2017 года (с коэф.инфляции - 1,07)	3 746 215
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	74 924
Всего	3 821 140
Налог на добавленную стоимость, 12%	458 537
Итого с НДС	4 279 676

Налог на добавленную стоимость, 12%	1 101 345
Итого с НДС - 12%	10 279 223

Тендерная скидка	1 757 747
Итого с НДС	**8 521 476**
В том числе НДС - 12%	913 015

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница"
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ Сарпеков Т.К

Технический надзор: ТОО "Музтау" _____ - Исаев Т.О 23.11.16

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление

здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №9 от 05.10.2016 года

Наименование стройки: "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ ""Панфиловская ЦРБ"" Стационар "
Наименование объекта: "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ ""Панфиловская ЦРБ"" Стационар "

Заказ 5Ж

Акт №2 (Локальная ресурсная смета 2-1-4. Отопление)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 год

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Отопление							
	1.1 Трубопроводы подлежащие замене							
1	**11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**662**	**573,26**	**379500**	**60,4**
								116708
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,30591	202,51242	937,6	189876	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	3,4093		3349	
		Итого по заработной плате					**193225**	
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	1,1254	328,05	369	
	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000004	0,00002648	424414,05	11	
	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000013	0,0008606	592813,05	510	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	1,86022	181,9	338	
	21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,0113	7,4806	124,98	935	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	2,9128	277,52	808	
	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	3,5086	303,02	1063	
	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	662	268,13	177502	

23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**181536**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,545488	3692,38	2014	
					937,6	511	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,477302	3006,37	1435	
					1257,6	600	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	7,84139	25,11	197	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	2,38651	1861,4	4442	
					937,6	2238	
	Итого по эксплуатации машин					**8088**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
2 11-160301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**1 трубопровода**		**90**	**632,62**	**56936**	**60,4**
							15867
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,30591	27,5319	937,6	25814	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,4635		456	
	Итого по заработной плате					**26270**	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,153	328,05	50	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000006	0,0000054	424414,05	2	
21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000013	0,000117	592813,05	69	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,2529	181,9	46	
21-130703-1404	Вода питьевая	м3	0,0176	1,584	124,98	198	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0044	0,396	277,52	110	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0053	0,477	303,02	145	
23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	90	326,69	29402	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**30022**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,07416	3692,38	274	
					937,6	70	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,06489	3006,37	195	
					1257,6	82	

	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	1,06605	25,11	27	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,32445	1861,4	604	
						937,6	304	
		Итого по эксплуатации машин					**1100**	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная	шт.	0	0	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию				–		
3	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка**	**1 трубопровода**		**25**	**1465,2**	**36630**	**60,4**
								8343
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,56959	14,23975	951,6	13551	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01092	0,273		262	
		Итого по заработной плате					**13813**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,002	11966,07	24	
	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,05	328,05	16	
	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0000001	0,0000025	424414,05	1	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,08	4812,78	385	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0875	181,9	16	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,6875	124,98	86	
	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	25	873,86	21847	
	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
		Итого по материалам					**22375**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,0309	3692,38	114	
						937,6	29	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,018025	3006,37	54	
						1257,6	23	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	4,7483	25,11	119	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	0,224025	1861,4	417	
						937,6	210	
		Итого по эксплуатации машин					**704**	
4	**11-160401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**1 трубопровода**		**3,5**	**1889,71**	**6614**	**60,4**
								1385
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,67568	2,36488	951,6	2250	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01277	0,0447		43	
	Итого по заработной плате					**2293**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00042	11966,07	5	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,0105	328,05	3	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000017	0,000000595	424414,05	0	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,01435	4812,78	69	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,01575	181,9	3	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,1624	124,98	20	
23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3,5	1184,06	4144	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**4244**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001545	0,0054075	3692,38	20	
					937,6	5	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000824	0,002884	3006,37	9	
					1257,6	4	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,256882	0,899087	25,11	23	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,010403	0,0364105	1861,4	68	
					937,6	34	
	Итого по эксплуатации машин					**120**	
5 11-160401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**18**	**2176,89**	**39184**	**60,4**
							7915
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,74675	13,4415	951,6	12791	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01823	0,32814		313	
	Итого по заработной плате					**13104**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00378	11966,07	45	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,09	328,05	30	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000025	0,0000045	424414,05	2	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,1098	4812,78	528	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,1206	181,9	22	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	1,2654	124,98	158	

23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	18	1373,39	24721	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**25506**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002781	0,050058	3692,38	185	
					937,6	47	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,01854	3006,37	56	
					1257,6	23	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,359676	6,474168	25,11	163	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01442	0,25956	1861,4	483	
	Итого по эксплуатации машин				937,6	243	
6 11-160401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (футляр)**					**887**	
		1 трубопровода		**5**	**2736,6**	**13683**	**60,4**
							2199
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,74675	3,73375	951,6	3553	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01823	0,09115		87	
	Итого по заработной плате					**3640**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00105	11966,07	13	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,025	328,05	8	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000039	0,00000195	424414,05	1	
21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0305	4812,78	147	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0335	181,9	6	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,5495	124,98	69	
23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5	1928,19	9641	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**9885**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002781	0,013905	3692,38	51	
					937,6	13	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00103	0,00515	3006,37	15	
					1257,6	6	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,359676	1,79838	25,11	45	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01442	0,0721	1861,4	134	
					937,6	68	
	Итого по эксплуатации машин					**245**	
7 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**752**	**60,77**	**45702**	**60,4**
							26553
01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,0516	38,8032	1132,96	43962	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**43962**	
21-130703-1407	Вода	м3	0,01	7,52	–	–	
21-130803-0901	Очес льняной	кг	0,0002	0,1504	304,84	46	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,0005	0,376	277,52	104	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3	кг	0,0002	0,1504	303,02	46	
	Итого по материалам					**196**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	11,6184	132,9	1544	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1544**	
8 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода		**51,5**	**60,78**	**3130**	**60,4**
							1819
01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0,0516	2,6574	1132,96	3011	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3011**	
21-130703-1407	Вода	м3	0,038	1,957	–	–	
21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0103	304,84	3	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02575	277,52	7	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0103	303,02	3	
	Итого по материалам					**13**	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	0,795675	132,9	106	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**106**	
9 11-180301-0102	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт		**5,65**	**832,74**	**4705**	**60,4**
							1914

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,60873	3,43932	873,18	3003	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03224	0,18216		166	
	Итого по заработной плате					**3169**	
21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000045	0,00025425	180808,26	46	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,8475	25	21	
23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	2,4973	524,28	1309	
	Итого по материалам					**1376**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000927	0,00523755	3006,37	16	
					1257,6	7	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,012257	0,06925205	1497,21	104	
					830,47	58	
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,00824	0,046556	132,9	6	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019055	0,10766075	1861,4	200	
					937,6	101	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,01222095	11,03	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**326**	
10 23-051001-0304	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция		**5,65**	**1608,49**	**9088**	–
11 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ниваемой поверхности		**103**	**644,9**	**66425**	**54,8**
							31477
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,646	66,538	862,68	57401	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0412		38	
	Итого по заработной плате					**57439**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,309	84,66	26	
22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	25,338	319,52	8096	
22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,027	2,781	298,05	829	
	Итого по материалам					**8951**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0103	1497,21	15	
					830,47	9	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0309	1861,4	58	

	Итого по эксплуатации машин				937,6	29	
						73	
12 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	1 трубопровода		52,5	429,64	22556	55,3
							6600
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,211	11,0775	966,31	10704	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	1,3125		1231	
	Итого по заработной плате					11935	
21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,75075	2682,03	2014	
21-110403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука	м	1,1	57,75	–	–	
21-110403-9903	Самоклеющая лента K-Flex	м	1,5	78,75	90,85	7154	
21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,105	2293,98	241	
	Итого по материалам					9409	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	1,3125	1861,4	2443	
					937,6	1231	
	Итого по эксплуатации машин					2443	
13 21-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м		36	203,39	7322	–
14 21-110403-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м		2,5	226,02	565	–
15 21-110403-0216	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м		3	326,33	979	–
16 21-110403-0222	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м		11	547,75	6025	–
17 11-160601-0102	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		12	1722,58	20671	60,4
							9845
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,5141	18,1692	884,38	16068	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,2472		232	
	Итого по заработной плате					16300	
21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0132	178011,63	2350	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00168	195385,08	328	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000шт.	0,002	0,024	30195,06	725	
23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	24	–	–	

	Итого по материалам					**3403**	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	4,326	171,15	740	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,2472	1861,4	460	
					937,6	232	
	Итого по эксплуатации машин					**1200**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	12	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
18 23-040902-0504	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		10	16817,48	168175	–
19 23-040902-0505	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		2	22906,18	45812	–
20 23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		66	511,02	33727	–
1.2 Система отопления подвала детского отделения							
21 11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	1 трубопровода		9	452,22	4070	60,4
							1586
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,30591	2,75319	937,6	2581	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,04635		45	
	Итого по заработной плате					**2626**	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0153	328,05	5	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000002	0,00000018	424414,05	0	
21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000013	0,0000117	592813,05	7	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,02529	181,9	5	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0396	124,98	5	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0396	277,52	11	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0477	303,02	14	
23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	9	147,95	1332	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**1379**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,007416	3692,38	27	

					937,6	7	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,006489	3006,37	20	
					1257,6	8	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,106605	25,11	3	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,032445	1861,4	60	
					937,6	30	
	Итого по эксплуатации машин					**110**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
22 11-160301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**80**	**513,14**	**41051**	**60,4**
							14104
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,30591	24,4728	937,6	22946	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,412		405	
	Итого по заработной плате					**23351**	
21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,136	328,05	45	
21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00000003	0,0000024	424414,05	1	
21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0000013	0,000104	592813,05	62	
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,2248	181,9	41	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,552	124,98	69	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,352	277,52	98	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,424	303,02	128	
23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	80	208,55	16684	
23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	0	511,02	–	
	Итого по материалам					**17128**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000824	0,06592	3692,38	243	
					937,6	62	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,05768	3006,37	173	
					1257,6	73	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011845	0,9476	25,11	24	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003605	0,2884	1861,4	537	
					937,6	270	
	Итого по эксплуатации машин					**977**	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	0	0	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию						
23 11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		**12,15**	**14278,19**	**173480**	**60,4**
							4913
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,70246	8,53489	873,18	7452	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06242	0,7584		682	
	Итого по заработной плате					**8134**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,00613575	9112,49	56	
21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,76788	933,3	717	
23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100шт.	0,0078	0,09477	5319,3	504	
23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100шт.	0,0077	0,093555	5524,32	517	
23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	12,15	13409,05	162920	
	Итого по материалам					**164714**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,0175203	3006,37	53	
					1257,6	22	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,3228741	1497,21	483	
					830,47	268	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,4179843	1861,4	778	
					937,6	392	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,02628045	11,03	0	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1314**	
24 11-181101-0105	**Автоматическй спускник воздуха. Установка**	комплект		**12**	**142,5**	**1710**	**60,4**
							891
01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,1236	1,4832	994,32	1475	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1475**	
21-130804-0401	Каболка	т	0,00001	0,00012	1098659,34	132	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,24	277,52	67	

22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3	кг	0,01	0,12	303,02	36	
	Итого по материалам					**235**	
25 23-041010-2704	**Сбросник воздуха автоматический VT-502**	шт.		**12**	**2360,52**	**28326**	–
26 11-191001-0101	**Головка воздушная. Установка**	прибор		**12**	**1182,58**	**14191**	**60,4**
							4078
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,58	6,96	937,6	6526	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,24		225	
	Итого по заработной плате					**6751**	
21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16	т	0,0022	0,0264	236303,4	6238	
21-130804-0401	Каболка	т	0,000011	0,000132	1098659,34	145	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,02	0,24	277,52	67	
22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,012	0,144	298,05	43	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000шт.	0,002	0,024	30195,06	725	
23-030103-0101	Головка воздушная	шт.	1	12	–	–	
	Итого по материалам					**7218**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,24	1861,4	447	
					937,6	225	
	Итого по эксплуатации машин					**447**	
27 23-051207-1901	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss**	шт.		**12**	**6680,12**	**80161**	–
28 23-041008-0429	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.		**12**	**10282,94**	**123395**	–
29 23-040902-0503	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		**2**	**15532,27**	**31065**	–
30 23-040501-0213	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.		**2**	**511,65**	**1023**	–
31 23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		**18**	**511,02**	**9198**	–
32 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	ливаемой поверхности		**29**	**644,83**	**18700**	**54,8**
							8862
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,646	18,734	862,68	16161	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0116		10	
	Итого по заработной плате					**16171**	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,087	84,66	7	

22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	7,134	319,52	2279	
22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,027	0,783	298,05	233	
	Итого по материалам					**2519**	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0029	1497,21	4	
					830,47	2	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0087	1861,4	16	
					937,6	8	
	Итого по эксплуатации машин					**20**	
1.3 Тепловой узел							
33 11-180801-0101	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	узел		**1**	**56223**	**56223**	**60,4**
							5719
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	9,785	9,785	937,6	9174	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781		294	
	Итого по заработной плате					**9468**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,015	9112,49	137	
21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А	т	0,0003	0,0003	221215,51	66	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,16	0,16	25	4	
21-130804-0401	Каболка	т	0,00005	0,00005	1098659,34	55	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42	т	0,00074	0,00074	195385,08	145	
22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг	0,1	0,1	277,52	28	
22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3	кг	0,05	0,05	303,02	15	
23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4	1108,74	4435	
23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм	1000шт.	0,004	0,004	30195,06	121	
23-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	10	237,66	2377	
23-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,00128	0,00128	139377,9	178	
23-051206-0501	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	1	38802,97	38803	
23-051206-0600	Элеваторы	шт.	1	1	–	–	

	Итого по материалам					**46364**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	3006,37	310	
					1257,6	130	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	171,15	48	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	1861,4	326	
					937,6	164	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	11,03	1	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**685**	
51-019999-9907	Задвижки	шт.	4	4	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию				–		
34 23-040902-0509	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		**2**	**71162,62**	**142325**	–
35 23-040902-0508	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		**2**	**38498,96**	**76998**	–
36 23-040902-0505	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.		**2**	**22906,18**	**45812**	–
37 23-051205-0205	**Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм**	шт.		**2**	**51087,92**	**102176**	–
38 23-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт.		**4**	**1288,33**	**5153**	–
39 23-051501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект		**4**	**2073,66**	**8295**	–
40 23-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		**6**	**1928,19**	**11569**	–
41 11-130501-0101	**Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой**	м2		**2,04**	**1640,69**	**3347**	**54,2**
							1049
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	0,94	1,9176	980,31	1880	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0612		55	
	Итого по заработной плате					**1935**	
21-010405-0101	Песок кварцевый ГОСТ 2138-91	т	0,004	0,00816	749,04	6	
21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,007	0,01428	82714,05	1181	
21-130401-0333	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0002	0,000408	45265,56	18	
21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00323	0,0065892	20254,14	133	
22-040601-0201	Бензин-растворитель	т	0,00003	0,0000612	54217,08	3	

	Итого по материалам					**1341**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,0204	898,87	18	
					830,47	17	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0204	33,09	1	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0204	3401,11	69	
					937,6	19	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0204	1861,4	38	
					937,6	19	
	Итого по эксплуатации машин					**126**	
42 11-130501-0102	**Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2		**2,04**	**916,18**	**1869**	**54,2**
							463
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	0,4	0,816	980,31	800	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,0612		55	
	Итого по заработной плате					**855**	
21-100401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	2,3256	186,66	434	
21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,003	0,00612	82714,05	506	
22-040601-0201	Бензин-растворитель	т	0,00003	0,0000612	54217,08	3	
	Итого по материалам					**943**	
31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,0204	898,87	18	
					830,47	17	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,0204	33,09	1	
					–	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,0204	3401,11	69	
					937,6	19	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0204	1861,4	38	
					937,6	19	
	Итого по эксплуатации машин					**126**	
43 21-100402-9903	**Изол**	м2		**2,04**	**216,28**	**441**	–
44 11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции		**0,12**	**26816,67**	**3218**	**55,3**
							1230
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	18,85	2,262	951,6	2153	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	0,0768		72	
	Итого по заработной плате					**2225**	
21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00318	192053,08	611	

	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,0106	0,001272	125941,23	160	
	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,78	0,0936	670,77	63	
	21-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,53	0,0636	150,96	10	
	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,01	0,1212	125,46	15	
	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,002204	0,00026448	211513,08	56	
	21-110205-9913	Теплоизоляционные материалы	м3	1,54	0,1848	–	–	
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,00004	0,0000048	1215531,96	6	
		Итого по материалам					**921**	
	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,63	0,0756	8,04	1	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,64	0,0768	1861,4	143	
						937,6	72	
		Итого по эксплуатации машин					**144**	
45	**21-130816-0303**	**Вата минеральная**	м3		**0,12**	**6469,86**	**776**	–
46	**11-260301-0702**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	юсти покрытия изоляции		**3,54**	**848,02**	**3002**	**55,3**
								786
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,472	1,67088	840,97	1405	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,01664		16	
		Итого по заработной плате					**1421**	
	21-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,000473	0,00167442	125941,23	211	
	21-100401-9902	Материал рулонный	м2	1,15	4,071	–	–	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	6,372	212,16	1352	
		Итого по материалам					**1563**	
	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,044604	72,27	3	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,016638	1861,4	31	
						937,6	16	
		Итого по эксплуатации машин					**34**	
47	**21-100401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2		**3,54**	**229,48**	**812**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**1 955 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	454 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 480 459
Накладные расходы I уровня, тенге	274 306
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 230 121
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	80 284
Итого, тенге	2 310 405
Сметная прибыль (8 %), тенге	184 832
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 495 237**

Итого прямые затраты по смете	**1 955 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	454 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 480 459
Накладные расходы I уровня, тенге	274 306
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 230 121
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	80 284
Итого, тенге	2 310 405
Сметная прибыль (8 %), тенге	184 832
Итого по смете на подряд, тенге	**2 495 237**

Итого с временными, 1,5% x 0,8	2 525 180
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	2 559 270

В том числе с разбивкой по годам

Итого в ценах 2016 года - 60%	1 535 562
Итого в ценах 2017 года - 40%	1 023 708

Итого по акту в ценах 2016 года	1 535 562
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	30 711
Всего	1 566 273
Налог на добавленную стоимость, 12%	187 953
Итого с НДС	1 754 226

Итого по акту в ценах 2017 года (с коэф.инфляции - 1,07)	1 095 367
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	21 907
Всего	1 117 275
Налог на добавленную стоимость, 12%	134 073
Итого с НДС	1 251 348

Налог на добавленную стоимость, 12%	322 026
Итого с НДС - 12%	3 005 574

Тендерная скидка	513 953
Итого с НДС	**2 491 621**
В том числе НДС - 12%	266 959

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница"
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области" _____ Сарлеков Т.К

Технический надзор: ТОО "Музтау" _____ 7.0 23.11.16

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сетібек М.Д

31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0406	324,8	1809	587563
					937,6	304532
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812	649,6	16,86	10952
					–	–
	Итого по эксплуатации машин					**598515**
	Итого прямые затраты по разделу 3					**2 675 619**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 684 755
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					990 864
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					503 070
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 675 619
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					96 322
	Итого, тенге					2 771 941
	Сметная прибыль (8 %), тенге					221 755
	Итого по разделу на подряд, тенге					**2 993 697**
	Итого прямые затраты по смете					**15 461 655**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 600 763
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 375 137
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					982 302
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 485 755
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					0
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					15 461 655
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					556 620
	Итого, тенге					16 018 275
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 281 462
	Итого по смете на подряд, тенге					**17 299 737**

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
Договор №9 от 05.10.2016 года

Наименование стройки: "Капитальный ремонт ГКП на ПХВ ""Панфиловская ЦРБ"" Стационар " Заказ 5Ж
Наименование объекта:"Капитальный ремонт ГКП на ПХВ ""Панфиловская ЦРБ"" Стационар "

Акт №3 (Локальная ресурсная смета 2-1-6. Электроосвещение)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 год

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое электрооборудование							
	1.3 Кабельные и изоляционные изделия							
45	**13-080206-1902**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**498**	**402,16**	**200276**	– / –
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,29	144,42	915,89	132273	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	3,2868		3608	
		Итого по заработной плате					**135881**	

	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	10,458	237,27	2481
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	1,992	223,11	444
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	66,732	182,65	12189
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	66,732	270,38	18043
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,0047808	222237,6	1062
	23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	8,964	1453,5	13029
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт.	0,067	33,366	216,24	7215
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	89,64	11,22	1006
	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10шт.	0,01	4,98	150,96	752
		Итого по материалам					**56221**
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	1,6434	3181,65	5229
						1257,6	2067
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	13,446	171,15	2301
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	1,6434	2261,1	3716
						937,6	1541
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	34,6608	15,45	536
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**11782**
46	**13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**5500**	**325,3**	**1789153**

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,22	1210	915,89	1108227
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	12,1		13280
	Итого по заработной плате					**1121507**
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	115,5	237,27	27405
21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	11	223,11	2454
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	737	182,65	134613
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	737	270,38	199270
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0000096	0,0528	222237,6	11734
23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	99	1453,5	143897
24-040201-0646	Скобы двухлапковые	10шт.	0,067	368,5	216,24	79684
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,18	990	11,22	11108
24-040207-3915	Заглушки	10шт.	0,01	55	150,96	8303
	Итого по материалам					**618468**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	6,05	3181,65	19249
					1257,6	7608
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	148,5	171,15	25416
					–	–
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	6,05	2261,1	13680
					937,6	5672
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	266,2	15,45	4113

	Итого по эксплуатации машин				–	–	
47 23-010501-1306						**62458**	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	**м**		**128**	**203,96**	**26107**	–
48 23-010501-1305							
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	**м**		**370**	**159,61**	**59056**	–
49 23-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**		**5500**	**19,44**	**106920**	–
50 13-080201-0901							
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	**м кабеля**		**5998**	**209,04**	**1253836**	–
							–
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	599,8	937,6	562372	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	226,7244		200786	
	Итого по заработной плате					**763158**	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	2,3992	237,27	569	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,047984	281414,94	13503	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,575808	1671,54	962	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,245918	2673,63	657	
21-130816-2102	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,02999	3979660,77	119350	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,0006	3,5988	835,59	3007	
24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000шт.	0,0000832	0,4990336	361,08	180	

	Итого по материалам					**138228**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	23,3922	3181,65	74426	
					1257,6	29418	
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	179,94	9,89	1780	
					–	–	
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	179,94	2357,11	424138	
					830,47	149435	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	23,3922	2261,1	52892	
					937,6	21933	
	Итого по эксплуатации машин					**553236**	
51 13-080201-0701	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля		**120**	**557,22**	**66866**	–
							–
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,12	14,4	937,6	13501	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	10,32		10112	
	Итого по заработной плате					**23613**	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,12	237,27	28	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00192	281414,94	540	
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,248	29,76	182,65	5436	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000245	0,0294	1671,54	49	
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,248	29,76	270,38	8047	

21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,00001	0,0012	2673,63	3	
21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0006	3979660,77	2388	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	3,456	835,59	2888	
24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10шт.	0,102	12,24	233,58	2859	
24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	0,000208	0,02496	361,08	9	
	Итого по материалам					**22247**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,288	3181,65	916	
					1257,6	362	
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	4,176	9,89	41	
					–	–	
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	4,176	2357,11	9843	
					830,47	3468	
31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	5,568	3532,11	19667	
					1079,75	6012	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,288	2261,1	651	
					937,6	270	
	Итого по эксплуатации машин					**31118**	
52 23-060144-1021	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км		**0,1326**	**7644627,36**	**1013678**	–
53 23-060144-1019	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км		**0,38556**	**4729868,16**	**1823648**	–

54	23-060144-0910					
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	**0,204**	**1135076,72**	**231556**	–
55	23-060144-0903					
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	**1,173**	**492290,3**	**577457**	–
56	23-060144-0902					
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	**0,44268**	**324129,44**	**143486**	–
57	23-060144-0504					
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	**3,90252**	**185396,07**	**723512**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**8 015 551**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 816 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	658 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	227 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 540 584
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 015 551
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	288 560
Итого, тенге	8 304 111
Сметная прибыль (8 %), тенге	664 329
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 968 440**

Раздел 2 Оборудование и материалы осветительной сети

2.4 Кабельные и изоляционные изделия

122	13-080206-1901					
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	**7000**	**325,3**	**2277102**	–

01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,22	1540	915,89	1410471
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	15,4		16904
	Итого по заработной плате					**1427375**
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	147	237,27	34879
21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	14	223,11	3124
21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	0,134	938	182,65	171326
21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт.	0,134	938	270,38	253616
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0000096	0,0672	222237,6	14934
23-021104-1001	Патрубки	10шт.	0,018	126	1453,5	183141
24-040201-0646	Скобы двухлапковые	10шт.	0,067	469	216,24	101417
24-040207-1008	Втулки изолирующие	шт.	0,18	1260	11,22	14137
24-040207-3915	Заглушки	10шт.	0,01	70	150,96	10567
	Итого по материалам					**787141**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	7,7	3181,65	24499
					1257,6	9684
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	189	171,15	32347
					–	–
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	7,7	2261,1	17410
					937,6	7220

34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	338,8	15,45	5234	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**79490**	
123 23-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**		**7000**	**19,44**	**136080**	–
124 13-080201-0901							
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	**м кабеля**		**7000**	**209,04**	**1463297**	–
							–
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,1	700	937,6	656320	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	264,6		234327	
	Итого по заработной плате					**890647**	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	2,8	237,27	664	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,056	281414,94	15759	
21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,672	1671,54	1123	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,000041	0,287	2673,63	767	
21-130816-2102	Припои (ГОСТ 21930-76) оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30	т	0,000005	0,035	3979660,77	139288	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123	кг	0,0006	4,2	835,59	3509	
24-040207-3932	Кнопки монтажные	1000шт.	0,0000832	0,5824	361,08	210	
	Итого по материалам					**161320**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	27,3	3181,65	86859	
					1257,6	34332	
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	210	9,89	2077	

31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	210	2357,11	494993	–
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	27,3	830,47 2261,1	174399 61728	
	Итого по эксплуатации машин				937,6	25596 **645657**	
125 13-080206-1301	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м		**326**	**130,22**	**42452**	–
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,11	35,86	915,89	32844	–
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1956		215	
	Итого по заработной плате					**33059**	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	8,15	237,27	1934	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,0031	1,0106	2673,63	2702	
21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	2,7058	357,89	968	
22-040201-9901	Краска	кг	0,003	0,978	–	–	
23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	39,12	32,64	1277	
24-040207-2502	Сжимы соединительные	100шт.	0,0012	0,3912	905,76	354	
24-040207-2804	Колпачки изолирующие	10шт.	0,049	15,974	115,26	1841	
	Итого по материалам					**9076**	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0978	3181,65	311	

					1257,6	123	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0978	2261,1	221	
					937,6	92	
	Итого по эксплуатации машин					**532**	
126 23-060144-0503							
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км		**6,04962**	**116956,8**	**707544**	–
127 23-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км		**1,2699**	**113402,44**	**144010**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2					**4 770 485**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 099 635	4 770 485
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					725 679	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					251 446	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 945 171	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 770 485	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					171 737	
	Итого, тенге					4 942 222	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					395 378	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**5 337 600**	
Раздел 3 Сопутствующие работы							
128 11-460302-0403							
	Стены. Пробивка ниш площадью до 0,25 м2	отверстие		**31**	**1447,58**	**44875**	–
							–
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,9538	29,5678	927,1	27412	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3057	9,4767		8885	
	Итого по заработной плате					**36297**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3057	9,4767	1809	17143	
					937,6	8885	

	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6114	18,9534	16,86	320
		Итого по эксплуатации машин				–	–
129	**12-190101-0201**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие		**1092**	**55,63**	**17463**
							60745
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,06588	71,94096	830,47	59745
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**59745**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,006	6,552	–	–
		Итого по материалам					–
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05928	64,73376	15,45	1000
		Итого по эксплуатации машин				–	–
130	**12-190101-0203**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	отверстие		**1092**	**63,94**	**1000**
							69818
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,07572	82,68624	830,47	68668
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**68668**
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,003	3,276	–	–
		Итого по материалам					–
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06816	74,43072	15,45	1150
		Итого по эксплуатации машин				–	–
131	**11-460302-0401**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие		**4650**	**201,42**	**1150**
							936617

01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,1308	608,22	927,1	563881	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	202,275		189653	
	Итого по заработной плате					**753534**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	202,275	1809	365915	
					937,6	189653	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	404,55	16,86	6821	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**372736**	
132 11-460302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд		**8000**	**195,45**	**1563564**	–
							–
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,1348	1078,4	894,89	965049	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0406	324,8		304532	
	Итого по заработной плате					**1269581**	

Итого с временными, 1,5% х 0,8	17 507 333
Итого с зимними удорожаниями, 1,35%	17 743 682
В том числе с разбивкой по годам	
Итого в ценах 2016 года - 60%	10 646 209
Итого в ценах 2017 года - 40%	7 097 473
Итого по акту в ценах 2016 года	10 646 209
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	212 924
Всего	10 859 134
Налог на добавленную стоимость, 12%	1 303 096
Итого с НДС	12 162 230
Итого по акту в ценах 2017 года (с коэф.инфляции - 1,07)	7 594 296
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	151 886
Всего	7 746 182
Налог на добавленную стоимость, 12%	929 542
Итого с НДС	8 675 724
Налог на добавленную стоимость, 12%	2 232 638
Итого с НДС - 12%	20 837 953
Тендерная скидка	3 563 290
Итого с НДС	**17 274 663**
В том числе НДС - 12%	1 850 857

Заказчик: ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница"
ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"_____Сарпеков Т.К

Технический надзор: ТОО "Музтау" _____ Исаев Т.О 23.11.16

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" _____ Сәтібек М.Д