Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию объекта

От "11"ноября 2013 г. **Костанайская область,г.Аркалык**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением от "23" октября 2013 года № 23 р аким города Аркалыка
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель:
Теменов Ерлан Олжабаевич– заместитель акима города Аркалыка
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председатель:
Ен Александр Тимофеевич - руководитель государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика
Әбдікұлы Қажымұқанбет – исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:
Абишев Амандык Серикбаевич - директор государственного коммунального предприятия «Аркалыкская теплоэнергетическая компания» акимата города Аркалыка»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Искендиров Анас Оразтаевич - директор коммунального государственного предприятия «Костанайюжэлектросервис» Управления энергетики и жилищно – коммунального хозяйства акимата Костанайской области»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генеральный подрядчик:

Захарченко Евгений Михайлович – директор директор товарищества с ограниченной ответственностью «Строисвязькомпании»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Муканов Абай Куспанович - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Алюминстрой»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зиборов Александр Борисович – директор товарищества с ограниченной ответственностью «ДСК KZ», технический надзор;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генеральный проектировщик:
Бочкарева Ксения Анатольевна -директор товарищества с ограниченной ответственностью «ПСК ППК»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) -
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) -
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Курганбекова Ботагоз Аяжановна - руководитель государственного учреждения «Управление государственного санитарно- эпидемиологического надзора по городу Аркалык Департамента Комитета государственного санитарно - эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:
Шайман Арман Серікұлы - руководитель государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям города Аркалыка» ;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мусин Карим - главный специалист республиканского государственного учреждения «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Государственного учреждения «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, г.Аркалык, с. Жалгызтал
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения постановления от " 05 " июня 2009 г. № 204 акимата города Аркалыка Костанайской области
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "03" мая 2012 г. № 131 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани», товарищество с ограниченной ответственностью «Алюминстрой»

(наименование организации)

выполнившим общестроительные работы, сантехнические работы, работы по благоустройству, вентиляции, электроснабжению.

(виды работ)

и субподрядными организациями -

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком товарищество с ограниченной ответственностью «ПСК ППК »;

(наименование организации)

выполнившим *проектные и сметные работы, экологический проект*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями товарищество с ограниченной ответственностью «Экогеоцентр» (экология)

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка» заказ-1-09

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "08" ноября 2010 г. № 85 (а)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2010 года;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2013 года;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: 6
по норме или по проекту организации строительства ___;
фактически 10 месяц.

Примечание РЦПИ!
Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Чертежи, сметная документация, акты на скрытые работы, исполнительная документация, акты выполненных работ, сертификаты, заключения рабочей комиссии, журнал производства работ, акты испытаний*
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!
Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: на площадке комплекса водопроводных сооружений в каждом из сел Целинное и Матросово размещены следующие сооружения: усиление конструкций двух существующих резервуара чистой воды емкостью по 500 $м^3$ каждый, насосная станция 2-го подъема, здания-фильтры-поглотители (ТП 0901-9-16.1.87), водонапорная башня системы Рожновского по типовому проекту 901-5-29, санблок на одно очко, контрольно-пропускной пункт (индивидуальный проект) и трансформаторной подстанции (типовой проект 407-3494-88). водовод «с. Жалгызтал – с.Целинное» протяженностью 19,180 км, водонапорная сеть с.Целинное общей протяженностью 5,326 км, водовод «с. Целинное – с.Матросово» протяженностью 27,25 км, водопроводная сеть с.Матросово общей протяженностью 5,618 км. Для сел Целинное, Матросов запроектирована централизованная система водоснабжения, которая обеспечивает

хозяйственно-питьевые нужды населения, животноводческого сектора в личном пользовании, наружное пожаротушение.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом имеется пожарная сигнализация, пожарный водопровод, пожарный гидрант, экология выполнена в полном объеме

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **554 392,193** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **390019,280** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **164372,913** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **541930,287** тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **377 807,401** тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **22 997,03** тыс.тенге.

прочих **141 125,856** тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Теменов Ерлан Олжабаевич

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Ен Александр Тимофеевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Әбдіқұлы Қажымұқанбет
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абишев Амандык Серикбаевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Искендиров Анас Оразтаевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Муканов Абай Куспанович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Захарченко Евгений Михайлович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Зиборов Александр Борисович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Бочкарева Ксения Анатольевна
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Курганбекова Ботагоз Аяжановна
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шайман Арман Серікұлы
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мусин Карим
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Секретарь комиссии: Сейткасымова Гульбахыт Манарбековна

Нөмірленді және тігілді
Пронумеровано, прошнуровано
13 (он үш) бетте
Сейткасымова Г.М.
14.11.2013 ж.

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ «АРҚАЛЫҚ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ» ММ

Өтініш № 002035272365	Тіркеу ісі №
Кадастрлық № 12:322:085:012	Тіркелген күні 14.12.2015 Тіркелген уақыты 16:35
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы КВС с.Целинное - КВС с.Матросово	
Тіркеуші №29 (маман) НУРМАНОВ Ж.	Қолы
Бөлім бастығы	Қолы
Басшы Беленова А.К.	Қолы

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градо ительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер Дата	Источник финансирования		Правовая форма	
			Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**10 921 370**		**10 921 370**							**1 170 147**	**10 921 370**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Начальник отдела: **Т.Н.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС» **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 10 921 370

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. Зачет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	3 276 411	32 882 277	-	10 921 370		7 644 959	10 921 370

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Г.И.Дацильчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК:- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛГЫЗТАЛ)

АКТ № 1

За май месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НА НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО" (ЛОК. СМ 6-1-1К)												
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к-1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	67,82	38,7	36,92	2624	2504	771	0,01	1
				1,7	10,01	116	679	97	0,03	2
2	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	118,68	49,5	-	5875	-	1175	0,21	25
				9,9	-	1175	-	100	-	-
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	67,84	3,09	2,66	209	180	87	-	-
				0,39	0,93	26	63	97	-	-
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к-1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	8395,86	28,03	26,5	235345	222449	66830	0,01	89
				1,54	6,67	12896	56001	97	0,02	194

		м3							
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	82,88	28,03 1,54	26,5 6,67	2323 127	2196 553	660 97	0,01 0,02	1 2
		м3							
6	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	82,88	7,91 -	7,91 2,57	656 -	656 213	206 97	- 0,01	- 1
		м3							
7	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	82,88	7,32 -	7,32 2,38	607 -	607 197	191 97	- 0,01	- 1
		м3							
8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	528,62	251,77 251,77	- -	133090 133090	- -	150391 113	1,77 -	936 -
		м3							
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и лм в грунтах 2 группы	1138,61	134,1 134,1	- -	152688 152688	- -	172537 113	0,97 -	1107 -
		м3							
		В О Д О В О Д							
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	114,26	1769,2 153,68	152,52 57,15	202148 17559	17427 6530	31316 130	1,02 0,28	117 32
		м3							
15	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,2	58881,69 33075	25695,31 6813,45	70658 39690	30834 8176	62226 130	194 26,38	233 32
		км							
16	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	7800	380 -	- -	2964000 -	- -	- -	- -	- -
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	3770222	276853		2508
	---	---	---	---	---
	Тенге	357367	72412		264
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3770222	-	-	-
Материалы -	Тенге	26	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	429779	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2964000	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	102044	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	5875	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	243

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72959	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	255397	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4512010	-	-		3015
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	502738	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	4512010	-	-		3015
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	502738	-		
Временные здания и сооружения - 2,72%		122727				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%		156341				
Затраты на выслугу лет- 1,0%		45120				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		18048				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4854246				
ИТОГО в ценах 2012 года, с коэффициентом 1,907		9257047				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		185141				
ИТОГО по акту в ценах 2012года		**9 442 188**				
Н Д С = 12 %		**1 133 063**				
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**10 575 251**				

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ "КВС с.ЦЕЛИННОЕ - КВС с. МАТРОСОВО" -1,2км (ЛОК.СМ 1-1-2К)

1	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2435,53	7,91	7,91	19266	19266	6067	-	-
		м3		-	2,57	-	6255	97	0,01	24
2	Е0101-24-9 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	2435,53	7,32	7,32	17837	17837	5617	-	-
		м3		-	2,38	-	5791	97	0,01	22
3	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	2435,53	7,91	7,91	19266	19266	6067	-	-
		м3		-	2,57	-	6255	97	0,01	24
4	Е0101-24-9 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	2435,53	7,32	7,32	17837	17837	5617	-	-
		м3		-	2,38	-	5791	97	0,01	22
5	С2002-34	-Тракторы на пневмоколесном ходу при сооружении магистральных трубопроводов,	12,24	669,9	669,9	8201	8201	387	-	-
				-	263,3	-	3223	12	1,53	19

	59 кВт /80 л.с./								
	маш-ч								
6 С2007-2	-Бороны дисковые мелиоративные /без трактора/	12,24	223	223	2730	2730	-	-	-
	маш-ч		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			85136	85136			-
		Тенге			-	27315			111
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85136	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	27315	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			23756	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3563	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6534	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115426	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	30879	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			115426	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	30879	-		-
	Временные здания и сооружения - 2,72%				3140				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%				4000				
	Затраты на выслугу лет- 1,0%				1154				
	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				462				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года				124 182				
	ИТОГО в ценах 2012 года, с коэффициентом 1,907				236 815				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				4 736				
	ИТОГО по акту в ценах 2012года				**241 551**				
	Н Д С = 12 %				**28 986**				
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ				**270 537**				
	ФУНДАМЕНТЫ под КТП (ЛОК. СМ. 4-1-2К)								
1 Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	15,8	33,67	32,1	532	507	213	0,01	-
	м3		1,57	12,33	25	195	97	0,05	1
2 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,3	218,93	-	66	-	74	1,54	-
	м3		218,93	-	66	-	113	-	-
3 Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	16,1	3,08	2,66	50	43	21	-	-
	м3		0,39	0,93	6	15	97	-	-
4 Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,04	39,74	37,82	121	115	38	0,01	-
	м3		1,87	11	6	33	97	0,04	-
5 Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	5,32	89,2	89,2	475	475	95	-	-

	/работающим вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т		-	17,84	-	95	100	0,37	2
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,3	122,18	-	159	-	179	0,89	1
					122,18	-	159	-	113	-	-
7	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	11,76	5,55	5,55	65	65	21	-	-
					-	1,8	-	21	97	0,01	-
8	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,2	1678,2	97,07	2014	116	210	0,78	1
					112,5	36	135	43	118	0,18	-
9	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	4	396,16	172,69	1585	691	764	0,48	2
					76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
10	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	568,29	243,37	2273	973	1075	0,67	3
					106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
11	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	1,84	10800	-	19872	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,84	284	-	523	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге				27733	2986			7

			Тенге				1129	984			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27733	-	-		-
	Материалы -		Тенге				7	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	2113	-		-
	Местные материалы -		Тенге				22741	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2690	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	404	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1825	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				32249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2516	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				32249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2516	-		-
	Временные здания и сооружения -	2,72%					877				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	3,465%					1117				
	Затраты на выслугу лет-	1,0%					322				
	Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%					129				

ИТОГО в базовых ценах 2001 года	34 694
ИТОГО в ценах 2012 года, с коэффициентом 1,907	66 161
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	1 323
ИТОГО по акту в ценах 2012года	**67 484**
Н Д С = 12 %	**8 098**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**75 582**

В С Е Г О к оплате: 10 575 251 + 270 537 + 75 582 = 10 921 370

ЗАКАЗЧИК:-

Зав. сектора [illegible] Абдикулы К.

Специалист [illegible] Рурнова Р.В.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК-KZ»: Зиборов А.Б.

технадзор Абдиков М.

технадзор Красноцеков И.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Красноцкий В.В.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛҒЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**14 229 890**	**10 921 370**	**3 308 520**							**354 484**	**3 308 520**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Даниьчук**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 3 308 500

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	992 556	31 889 721	-	3 308 520		9 960 964	3 308 520

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Т.Н.Данильчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК :- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛГЫЗТАЛ)

ФОРМА 2В

АКТ № 1

За май месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОК.СМ.6-1-1К НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО"								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	√ 11,3	38,7 1,7	36,92 10,01	437 19	417 113	128 97	0,01 0,03	- -
2	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	√ 19,78	49,5 9,9	- -	979 196	- -	196 100	0,21 -	4 -
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	√ 11,31	3,09 0,39	2,66 0,93	35 4	30 11	14 97	- -	- -
4	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	√ 1272,46	28,03 1,54	26,5 6,67	35668 1955	33714 8487	10129 97	0,01 0,02	14 29
5	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест-тью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	√ 13,81	28,03 1,54	26,5 6,67	387 21	366 92	110 97	0,01 0,02	- -

6	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	√ 13,81	7,91 -	7,91 2,57	109 -	109 35	34 97	- 0,01	- -
7	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	√ 13,81	7,32 -	7,32 2,38	101 -	101 33	32 97	- 0,01	- -
8	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	√ 88,1	251,77 251,77	- -	22182 22182	- -	25065 113	1,77 -	156 -
9	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	√ 189,77	134,1 134,1	- -	25448 25448	- -	28756 113	0,97 -	184 -
					В О Д О В О Д						
10	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	√ 19,04	1769,2 153,68	152,52 57,15	33691 2927	2904 1088	5219 130	1,02 0,28	19 5
11	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	√ 0,2	58881,69 33075	25695,31 6813,45	11776 6615	5139 1363	10371 130	194 26,38	39 5
12	C130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ- 2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dн 78,6 мм	м	-	380 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
				КОЛОДЦЫ	диам.2,0 метра - 10шт						
13	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dн 2000 мм	м	√ 10,97	9160 -	- -	100513 -	- -	- -	- -	- -
				КОЛОДЦЫ	диам.1500-14штук (в сухих-9шт, в мокрых-5шт)						
14	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-06 2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5: круглые-крышки ПП15-1(9шт)	м3	√ 5,85	28900 -	- -	169065 -	- -	- -	- -	- -
				ЛОК.СМ. (2-5-1К)	ФИЛЬТРЫ-поглотители						
15	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,		0,64	22200 -	- -	191808 -	- -	- -	- -	- -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3								
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	8,64	100	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8,64	284	-	2454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	8,64	331	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	14,86	10900	-	161974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	6,37	10500	-	66885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	26,08	10100	-	263408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	48,91	100	-	4891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	48,91	284	-	13890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	48,91	331	-	16189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			1125616	42781			417
			Тенге			59366	11223			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125616	-	-		-

Материалы -	Тенге	4	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	70589	-	-	
Местные материалы -	Тенге	1011809	-	-	-	
Транспортные расходы -	Тенге	979	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	80055	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	40	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12008	-	-	
Неноормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	72340	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1278012	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	498	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	82597	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1278012	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	498	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	82597	-	-	
Временные здания и сооружения - 2,72%		34 762				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%		44 283				
Затраты на выслугу лет- 1,0%		12 780				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		5 112				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 374 949				
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951		2 682 526				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		53 651				
ИТОГО по акту в ценах 2012года		**2 736 177**				
Н Д С = 12 %		**328 341**				
И Т О Г О :		**3 064 518**				
Разница коэффициента к сумме в ранее взятом акте, согласно корректировки в ПСД за 2010год		**244 002**				
В С Е Г О по акту к оплате:		**3 308 520**				

ЗАКАЗЧИК:-

Специалист ГУ: **Нужная Р. А.**

Нач. сектора: **Абдикулы К.**

Технадзор от заказчика: **Абдибеков М.**

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Краснянский В.В.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**27 245 170**	**14 229 890**	**13 015 280**							**1 394 732**	**13 015 280**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Зам. начальника отдела:

_____ **Әбдіқұлы Қ.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 27 245 170

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июнь 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	8 173 551	27 985 137	14 229 890	27 245 170		9 110 696	27 245 170

ЗАКАЗЧИК:
Зам.начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Әбдіқұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и гражостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛГЫЗТАЛ)

ФОРМА 2В

А К Т № 3

За июнь месяц 2012 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОК.СМ.6-1-1К НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО" Земляные работы ПЛАН на ИЮНЬ								
1	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	√226,07	38,7	36,92	8748	8347	2570	0,01	3
				1,7	10,01	385	2264	97	0,03	8
2	С010333-А5-1 п.2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	√395,6	49,5	-	19582	-	3916	0,21	82
				9,9	-	3916	-	100	-	-
3	Е0101-20-1 п.3	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	√226,13	3,09	2,66	698	602	290	-	1
				0,39	0,93	88	210	97	-	1
4	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	√27986,2	28,03	26,5	784482	741496	222767	0,01	298
				1,54	6,67	42987	186670	97	0,02	648
5	Е0101-12-8 п.5 т.ч. п-3.37	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест-тью	√276,26	28,03	26,5	7744	7319	2199	0,01	3
				1,54	6,67	424	1843	97	0,02	6

	к=1,2	0,05 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3							
6	Е0101-24-1 п.6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	276,26	7,91 -	7,91 2,57	2185 -	2185 709	698 97	- 0,01	- 3
7	Е0101-24-9 п.7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	276,26	7,32 -	7,32 2,38	2023 -	2023 657	637 97	- 0,01	- 3
8	Е0101-164-2 п.8 т.ч. п-т.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	1762,06	251,77 251,77	- -	443632 443632	- -	501304 113	1,77 -	3121 -
9	Е0101-166-2 п.9	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3795,38	134,1 134,1	- -	508960 508960	- -	575125 113	0,97 -	3689 -
10	Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	35036,39	6,48 -	6,48 2,1	227016 -	227016 73705	71494 97	- 0,01	- 282
11	Е0101-35-1 п.11	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 1 группы до 20 м	м3	372,95	10,85 -	10,85 3,76	4046 -	4046 1404	1362 97	- 0,01	- 5
12	Е0123-1-1 п.12	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	380,86	1769,2 153,68	в о д о в о д - 4 км 152,52 57,15	673826 58531	58089 21706	104387 130	1,02 0,28	388 106
13	Е0122-11-3 п.13	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	4	58861,69 33075	25695,31 6813,45	235527 132300	102701 27254	207420 130	194 26,38	776 106
		ЛОК.СМ.1-1-2К "РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ "КВС с.ШЕЛИНОЕ - КВС с. МАТРОСОВО" -3,5 км									
14	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	8118,43	7,91 -	Земляные работы 7,91 2,57	64220 -	64220 20850	20225 97	- 0,01	- 80
15	Е0101-24-9 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружения магистральных трубопроводов	м3	8118,43	7,32 -	7,32 2,38	59456 -	59456 19302	18724 97	- 0,01	- 74

| | | |

		т								
26	К0101-166-2 п.7	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	√ 2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
		м3								
27	Е0101-2-1 п.8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	√ 12	5,55	5,55	67	67	21	-	-
				-	1,8	-	22	97	0,01	-
		м3								
28	Е0101-134-1 п.9	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	√ 12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
				17,03	-	204	-	97	-	-
		м3				Устройство фундамента из ФБС				
29	Е0109-3-1 п.10	-Устройство песчаного основания под фундаменты	√ 0,42	1678,2	97,07	705	41	74	0,79	-
		м3		112,5	36	47	15	118	0,18	-
30	Е0107-42-1 п.11	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	√ 18	396,16	172,69	7131	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
31	Е0107-47-4 п.12	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	√ 6	1228,94	599,4	7374	3590	3441	1,18	7
		шт		195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
32	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	√ 4,39	10800	-	47434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143003-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.14	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	√ 4,07	9970	-	40618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	Е0106-13-1 п.15	-Устройство бетонных стен подвалов	√ 0,5	11804,47	86,6	5902	43	275	3,06	2
		м3		480,5	32,72	245	16	105	0,16	-
35	Е0108-12-1 п.16	-Армирование кладки стен и других конструкций	√ 0,0346	8679,65	422,15	300	15	344	56,4	2
		т		8257,5	157,5	286	5	118	0,77	-
36	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.17	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	√ 0,0346	51500	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0108-4-3 п.18	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	√ 6	819,91	11,21	4919	67	253	0,2	1
				31,5	4,21	189	25	139	0,02	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3334631	1459228			8392
			Тенге			1196031	413102			1683

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1334631	-	-	-	-
Материалы -	Тенге	3745	-	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1609174	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1782	-	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	438820	-	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1958	-	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1795365	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	893
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	267855	-	-	-
Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге	307236	-	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5427832	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	10885
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1877068	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5427832	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	10885
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1877068	-	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%	147 637	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%	188 074	
Затраты на выслугу лет- 1,0%	54 278	
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	21 711	
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	5 839 532	
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951	11 392 927	
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	227 859	
ИТОГО по акту в ценах 2012года	**11 620 786**	
Н Д С = 12 %	**1 394 494**	
В С Е Г О по акту к оплате	**13 015 280**	

ЗАКАЗЧИК:- Абдікудин М.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика Абдибеков М.

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Красницкий В.В.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "Паша-плюс"

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 3

выполненных работ за июнь 2012 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику

код		договор		источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата		наименов	код	наименов	код
		№ 24 от 11 марта 2012 г.					

Наименование объектов комплексов объектов	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение СМР по объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка											
из республиканского бюджета	27927758	14229890								1394494	13 015 280
за счет средств из местного бюджета	35476100	-----	13 015 280								3904584
погашение аванса		4268967	3904584								9110696
Итого к оплате		9960923	9110696								

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая 25 тел 3-10-
БИН 100140005906
РНН 392500212683
ИИК KZ80070103KSN3926000 в
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMEKZZA

Әбді лы К

Подрядчик

ТОО "Паша-плюс"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
АО "Цеснабанк"
БИК TSESKZKA

Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 4

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Правовая форма наименование	Правовая форма код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**49 381 860**	**27 245 170**	**22 136 690**							**2 371 788**	**22 136 690**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК ККМFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Зам. начальника отдела:

_____ **Әбдіқұлы Қ.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 49 381 860

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	14 814 558	21 344 130	27 245 170	49 381 860		15 495 683	49 381 860

ЗАКАЗЧИК:
Зам. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Әбдіқұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "Паша-плюс"

Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 4

выполненных работ за июль 2012 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов	код
		№ 24 от 11 марта 2012 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение СМР по объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	37618380	27927758	9690622							1038281	9690622
за счет средств из местного бюджета	47922168	35476100	12 446 068							1333507	12 446 068
погашение аванса		8173551	6641007								6641007
Итого к оплате		19071619	15495683								15495683

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMEKZZA
Әбдікулы Қ.

Подрядчик

ТОО "Паша-плюс"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛТЫЗТАЛ)

ФОРМА 2В

А К Т № 4

За июль месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

СМЕТА 1-4-1К

УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ №1,2

с.Делинное

Земляные работы

1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	515	32,26	30,77	16613	15847	4878	0,01	5		
				1,42	8,34	731	4298	97	0,03	15		
		м3										
2	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов авто/самосвалами, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	100	98,12	98,12	9812	9812	1962	-	-		
				-	19,62	-	1962	100	0,41	41		
		т										
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	51,37	7,91	7,91	406	406	128	-	-		
				-	2,57	-	132	97	0,01	1		
		м3										
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51,37	21,55	4,52	1107	232	849	0,11	6		
		м3		17,03	-	875	-	97	-	-		
5	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	5,77	122,18	-	705	-	797	0,89	5		

	грунтах 1 группы			122,18	-	705	-	113	-	-
6	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,11	167,4	-	186	-	210	1,18	1
					167,4	-	186	-	113	-	-
7	Е010332-А1--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	1,33	24,6	24,6	33	33	7	-	-
					-	4,92	-	7	100	0,1	-
			т			Усиление плит					
8	Е0154-2-1	-Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	м2	36	629,22	310,56	22652	11180	16025	2,17	78
					315,65	103,5	11363	3726	106,2	0,6	22
9	Е0113-44-7 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Очистка щетками /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	м2	90	78,98	-	7108	-	6397	0,34	31
					78,98	-	7108	-	90	-	-
10	Е0113-44-9 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Обеспыливание /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	м2	90	62,38	47,75	5614	4298	2643	0,07	6
					14,63	18	1316	1620	90	0,09	8
11	Е0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м2	13,5	13953,01	213,01	188366	2876	15620	6,43	87
					1021,5	80,46	13790	1086	105	0,39	5
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13,7	284	-	3891	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,2862	114300	-	32713	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0154-13-2	-Устройство подшивки потолков фанерой	т	45	361,29	0,9	16258	41	5224	0,69	31
			м2		107,35	0,14	4831	6	108	-	-
						Кровля					
15	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	288	29,02	2,02	8358	582	8427	0,17	50
					27	0,32	7776	92	107,1	-	1
16	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия кровли	1м2	288	361,12	192,06	104003	55314	76216	1,11	320
					166,91	72,15	48070	20779	110,7	0,4	116
17	Е0113-44-7 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Очистка щетками	м2	288	78,98	-	22745	-	20470	0,34	98
					78,98	-	22745	-	90	-	-

18	Е0113-44-9 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Обеспыливание м2	288	62,38 14,63	47,75 18	17964 4212	13752 5184	8456 90	0,07 0,09	20 26
19	Е0112-17-1	-Устройство пенобетонного покрытия толщиной 15 мм м2	-	357,35 34,65	15,94 5,96	- -	- -	- -	0,24 0,03	- -
20	Е0112-17-2К-185	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины пенобетонного покрытия толщиной 200мм м2	-	17,79 0,11	0,14 0,05	- -	- -	- -	- -	- -
		СМЕТА 3-1-1К К П П	с.Целинное							
					Кладка стен					
21	Е0108-15-1	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м м3	12,47	13151,43 1039,5	305,8 114,75	164019 12964	3814 1431	16987 118	6,41 0,56	80 7
22	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	4,59	7627,27 3566,25	378,22 141,75	35043 16385	1738 651	17036 100	20,04 0,69	92 3
23	Спрайс	-Плиты теплоизоляционные "PAROC35" тол.140мм м3	4,46	1639,75 -	- -	7314 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,5045	8679,65 8257,5	422,15 157,5	4379 4166	213 79	5010 118	56,4 0,77	28 -
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,4964	51500 -	- -	25565 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0081	62100 -	- -	503 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	5	111,81 23,85	66,43 23,85	559 119	332 119	334 140	0,15 0,11	1 1
28	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,236	26900 -	- -	6348 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0614	13864,97 9090	4022,39 1071,86	851 558	247 66	562 90	56,5 3,81	3 -
30	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	0,0354	91000 -	- -	3221 -	- -	- -	- -	- -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т								
31	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0005	57900 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
					Устройство покрытий					
32	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	2	1009,69 299,25	200,77 71,15	2019 599	402 142	1037 140	1,74 0,31	3 1
33	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	5,76	2810 -	- -	16186 -	- -	- -	- -	- -
34	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	5,76	45 -	- -	259 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0023	93997,62 33075	304,24 114,75	216 76	1 -	80 105	198 0,56	- -
36	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0081	8679,65 8257,5	422,15 157,5	70 67	3 1	80 118	56,4 0,77	- -
37	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0081	62100 -	- -	503 -	- -	- -	- -	- -
					Устройство кровли					
38	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	8,92	141,96 27	1,19 0,45	1266 241	11 4	291 119	0,16 -	1 -
39	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,669	4222,92 382,5	245,72 92,25	2825 256	164 62	378 119	2,71 0,45	2 -
40	Е0126-30-2	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху м3	1,69	4202,15 1874,25	360,5 135	7102 3167	609 228	3396 100	10,93 0,66	18 1
41	С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,	1,69	10700 -	- -	18083 -	- -	- -	- -	- -

		повышенной жесткости, марка 200							
			м3						
42	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,88	212	15,94	2307	173	526	0,24	3
				34,65	5,96	377	65	119	0,03	-
			м2							
43	E0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	8,92	24,75	0,22	221	2	77	0,04	-
				7,2	0,09	64	1	119	-	-
			м2							
		СМЕТА 2-5-1К								
					Фильтры поглотители с.Целинное					
44	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,1	-	1073	-	1212	0,97	8
				134,1	-	1073	-	113	-	-
			м3							
45	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	74	3,35	3,35	248	248	83	-	-
				-	1,16	-	86	97	-	-
			м3							
46	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74	21,55	4,52	1594	334	1222	0,11	8
			м3	17,03	-	1260	-	97	-	-
					ФУНДАМЕНТЫ					
47	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,6	2472,77	100,89	11375	464	879	0,85	4
			м3	123,75	38,25	569	176	118	0,18	1
48	E0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	32	626,36	424,53	20044	13585	15739	1,21	39
				201,83	149,49	6459	4784	140	0,61	19
			шт							
					СТЕНЫ					
49	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	84	568,29	243,37	47737	20443	22574	0,67	56
			шт	106,88	85,08	8978	7147	140	0,34	28
50	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	32	1228,94	598,4	39326	19149	18354	1,18	38
			шт	195,53	214,16	6257	6853	140	0,91	29
51	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	128	245,44	3,82	31416	489	5859	0,21	27
				37,35	1,44	4781	184	118	0,01	1
			м2							
					МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС					
52	E0106-13-5	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм	16	12835,63	257,49	205370	4120	13881	4,53	72
				729	97,27	11664	1556	105	0,48	8
			м3							
53	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16	100	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
54	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16	284	-	4544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м3							
55	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		16	331	-	5296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3							
56	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,1226	118100	-	14479	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,1063	113900	-	12108	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,0986	70437,87	304,24	6945	30	1014	58	6
			1т		9675	114,75	954	11	105	0,56	-
59	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0568	33697,62	304,24	1914	17	1979	198	11
			1т		33075	114,75	1879	7	105	0,56	-
60	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,0266	118100	-	3141	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,0218	113900	-	2483	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		0,0371	109700	-	4070	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		0,1224	80300	-	9829	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
64	С130806-61 Изм. и	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской		3	280	-	840	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм м		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0113-16-1	-Отгрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	13,4	36,09	0,09	484	1	54	0,02	-
		м2		4,39	0,05	59	1	90	-	-
66	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	53,6	100,11	0,12	5366	6	136	0,01	1
		м2		2,77	0,05	148	3	90	-	-
		ЛОК.СМ.6-1-1К НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЩЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО"								
				Земляные работы		до 104 пикета				
67	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	282,59	38,7	36,92	10935	10434	3212	0,01	3
		м3		1,7	10,01	482	2830	97	0,03	10
68	С010333-А5--1 п.2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	494,5	49,5	-	24478	-	4896	0,21	103
		т		9,9	-	4896	-	100	-	-
69	Е0101-20-1 п.3	-Работа на отвале 1 группы грунтов	282,66	3,09	2,66	872	752	362	-	1
		м3		0,39	0,93	110	263	97	-	1
70	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	34982,75	28,03	26,5	980603	926869	278459	0,01	373
		м3		1,54	6,67	53734	233338	97	0,02	810
71	Е0101-12-8 п.5 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест-тью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	345,32	28,03	26,5	9680	9149	2749	0,01	4
		м3		1,54	6,67	530	2303	97	0,02	8
72	Е0101-24-1 п.6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	345,32	7,91	7,91	2732	2732	860	-	-
		м3		-	2,57	-	887	97	0,01	3
73	Е0101-24-9 п.7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	345,32	7,32	7,32	2529	2529	796	-	-
		м3		-	2,38	-	821	97	0,01	3
74	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	2202,57	251,77	-	554540	-	626630	1,77	3901

	п.8 т.ч. п-3.177 к=1,15	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
				251,77	-	554540	-	113	-	-
			м3							
75	Е0101-166-2-п.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4744,22	134,1	-	636200	-	718906	0,97	4611
				134,1	-	636200	-	113	-	-
			м3							
76	Е0101-27-2 п.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32441,1	6,48	6,48	210200	210200	66198	-	-
				-	2,1	-	68245	97	0,01	261
			м3							
77	Е0101-35-1 п.11	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	345,32	10,85	10,85	3746	3746	1261	-	-
				-	3,76	-	1300	97	0,01	4
			м3							

ВОДОВОД - 5,0 км

78	Е0123-1-1 п.12	Устройство песчаного основания под трубопроводы	476,08	1769,2	152,52	842282	72612	130484	1,02	486
			м3	153,68	57,15	73164	27208	130	0,28	133
79	Е0122-11-3 п.13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5	58881,69	25695,31	294408	128477	259275	194	970
				33075	6813,45	165375	34067	130	26,38	132
			км							
80	С130804-232-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002п.14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	2901	380	-	1102380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

ЛОК.СМ.1-1-2К РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ "КВС с.ЩЕЛИННОЕ - КВС с. МАТРОСОВО" -5,0 км

Земляные работы

81	Е0101-24-1 п.1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	10148,04	7,91	7,91	80275	80275	25281	-	-
				-	2,57	-	26063	97	0,01	100
			м3							
82	Е0101-24-9 п.2 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	10148,04	7,32	7,32	74319	74319	23405	-	-
				-	2,38	-	24129	97	0,01	92
			м3							
83	Е0101-24-1 п.3 т.ч. п-1.6	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	10148,04	7,91	7,91	80275	80275	25281	-	-
				-	2,57	-	26063	97	0,01	100

	п-3.17 к=1	до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов							
			м3						
84	Е0101-24-9 п.4 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	10148,04	7,32 -	7,32 2,38	74319 -	74319 24129	23405 97	- 0,01	- 92
			м3						
85	С2002-34 п.5	-Тракторы на пневмоколесном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 59 кВт /80 л.с./	51,01	669,9 -	669,9 263,3	34171 -	34171 13431	1612 12	- 1,53	- 78
			маш-ч						
86	С2007-2 п.6	-Бороны дисковые мелиоративные /без трактора/	51,01	223 -	223 -	11375 -	11375 -	- -	- -	- -
			маш-ч						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		6219022	1903202		11693
	Тенге		1695858	547626		2163
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6217330	-	-	-
Материалы -	Тенге		104858	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2242860	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1236421	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		952229	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		24478	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2489599	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1245
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	373440	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		522416	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		9229345	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	15097
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2616299	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		851	-	-	-
Материалы -	Тенге		46	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	624	-	-
Накладные расходы -	Тенге		562	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	84	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		85	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1498	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге		-	708	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		840	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		840	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		98	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		890	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		9231781	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	15101
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2617008	-	-
Временные здания и сооружения - 2,72%			251 104			
Дополнительные затраты при производстве						

работ в зимнее время -	3,465%	319 881
Затраты на выслугу лет-	1,0%	92 318
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		36 927
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		9 932 012
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951		19 377 355
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		387 547
ИТОГО по акту в ценах 2012года		**19 764 901**
Н Д С = 12 %		**2 371 788**
В С Е Г О по акту к оплате:		**22 136 690**

ЗАКАЗЧИК:- Әбдікұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика Абдибеков М.

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумвель О.Н.

Специалист Нужная Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**49 381 860**	**49 381 860**	**22 804 949**							**2 443 387**	**22 804 949**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZAA
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ **Е.М.Захарченко**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Подрядчик ТОО "Паша-плюс"
Объект «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка»

АКТ № 5
выполненных работ за август 2012 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов	код
		№ 24 от 11 марта 2012 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение СМР по объекту «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка» за счет трансфертов из республиканского бюджета	47691685	37618380	10073305							1079283	10073305
за счет средств местного бюджета	60 653 812	47922168	12 731 644							1364105	12 731 644
погашение аванса		14814558	6841485								6841485
Итого к оплате		70725990	15963464								15963464

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая 29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

_____ Данильчук Т.Н.

Подрядчик

ТОО "Паша-плюс"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

_____ Захарченко Е.М.

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 72 186 809

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов реснубликанского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	21 656 043	14 502 645	49 381 860	108 345 497		15 963 464	72 186 809

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Т.Н.Данильчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 5

За август месяц 2012 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛОК.СМЕТА 4-1-1К														
1	75-4-1 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный шт	1	973500	-	973500	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
2	Спрайс	-Траверса ТМ-1 шт	1	3756,07	-	3756	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Спрайс	-Траверса ТМ-6 шт	3	4596,45	-	13789	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	Спрайс	-Накладка ОГ2 шт	6	1482,22	-	8893	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	Спрайс	-Накладка ОГ5 шт	5	1086,16	-	5431	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	Спрайс	-Хомут Х1 шт	4	689,09	-	2756	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
7	Спрайс	-Кронштейн У1 шт	4	3129,8	-	12519	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

8	Спрайс	-Стяжка Г1	шт	7	2060,74	-	14425	-	-	-	-
9	Спрайс	-Проводник ЗП1	шт	6	209,1	-	1255	-	-	-	-
10	Спрайс	-Болт Б5	шт	3	409,63	-	1229	-	-	-	-
11	Спрайс	-Изолятор ШВ20-В	шт	7	234,42	-	1641	-	-	-	-
12	Спрайс	-Колпачек К-6	шт	7	14,07	-	98	-	-	-	-
13	Спрайс	-Зажим ПС-2	шт	11	95,5	-	1051	-	-	-	-
14	Спрайс	-Зажим ПА	шт	12	75,39	-	905	-	-	-	-
15	Спрайс	-Звено промежуточное ПРТ-7	шт	12	140,73	-	1689	-	-	-	-
16	Спрайс	-Скоба СК-7	шт	6	145,76	-	875	-	-	-	-
17	Спрайс	-Серьга СРС-7-16	шт	6	135,71	-	814	-	-	-	-
18	Спрайс	-Кронштейн РА1	шт	1	2077,32	-	2077	-	-	-	-
19	Спрайс	-Кронштейн РА2	шт	1	768	-	768	-	-	-	-
20	Спрайс	-Вал привода РА7	шт	2	736,83	-	1474	-	-	-	-
21	Спрайс	-Кронштейн РА4	шт	2	631,79	-	1264	-	-	-	-
22	Спрайс	-Кронштейн Р2	шт	3	768	-	2304	-	-	-	-
23	Спрайс	-Кронштейн КМ1	шт	1	1601,84	-	1602	-	-	-	-
24	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,017	91000	-	1547	-	-	-	-
25	Спрайс	-Скоба КМ3	шт	3	487,54	-	1463	-	-	-	-
26	Спрайс	-Хомут Х7	шт	5	658,43	-	3292	-	-	-	-

27 Спрайс	-Хомут Х8	шт	4	663,46	-	2654	-	-	-	-
28 Спрайс	-Проводник ЗП1	м	6	205,12	-	1231	-	-	-	-
29 Спрайс	-Крут 10,ЗПЗ	м	1,5	193,51	-	290	-	-	-	-
30 Спрайс	-Зажим ПС-2	шт	4	95,5	-	382	-	-	-	-
31 Спрайс	-Изолятор ШВ20-В	шт	2	234,42	-	469	-	-	-	-
32 Спрайс	-Колпачек К-6	шт	2	14,07	-	28	-	-	-	-
33 Спрайс	-Крепление провода КГ-21-3	шт	2	678,53	-	1357	-	-	-	-
34 Спрайс	-Зажим ПА	шт	3	75,39	-	226	-	-	-	-
35 Спрайс	-Разъединитель РЛНД 1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	шт	1	30157,1	-	30157	-	-	-	-
36 Спрайс	-Разрядник вентильный РВО-10	шт	1	4129,01	-	4129	-	-	-	-
37 Спрайс	-Зажим А1А	шт	3	314,14	-	942	-	-	-	-
38 Спрайс	-Зажим А2А	шт	6	335,25	-	2012	-	-	-	-
39 Спрайс	-Ошиновка (провода ВЛ)	м	9	2203,98	-	19836	-	-	-	-
40 Спрайс	-Провод заземляющий медный гибкий	м	1	112,59	-	113	-	-	-	-
41 С151607-28	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых [illegible], марки АС сечение 50/8 мм2	т	0,0807	315700	-	25486	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 2. Наружные сети электроснабжения 0,4кВ									
42 С143008-92	-Песок природный	м3	23,1	844	-	19496	-	-	-	-
43 С130802-54	-Муфты асбестоцементные для безналорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	шт	16	67	-	1072	-	-	-	-
44 С151601-492 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка		0,126	219700	-	27682	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м										
45	С151601-491 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,08	150500	-	12040	-	-	-	-	-	-
46	С151601-490 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,236	131800	-	31105	-	-	-	-	-	-
47	С151803-143	-Шинопровод магистральный ШМА73 для выполнения внутри помещений четырехпроводных линий в электрических сетях 3-х фазного тока с глухозаземленной нейтралью, частотой 50-60 Гц на напряжение 660 В, номинальный ток 1600 А: сжим болтовой, У2235У3 шт	4	4180	-	16720	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ №3 Наружное электроосвещение										
48	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, Св 95-2 шт	15	13000	-	195000	-	-	-	-	-	-
49	Спрайс	-Траверса ТМ-9 шт	26	2691,2	-	69971	-	-	-	-	-	-
50	Спрайс	-Хомут Х10 шт	20	758,21	-	15164	-	-	-	-	-	-
51	Спрайс	-Кронштейн У3 шт	5	3857,3	-	19287	-	-	-	-	-	-
52	Спрайс	-Проводник ЗП2 м	26,5	221,65	-	5874	-	-	-	-	-	-
53	Спрайс	-Изолятор НС18А	60	253,31	-	15199	-	-	-	-	-	-

		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
54	Спрайс	-Колпачек К-5	60	15,21	-	913	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
55	Спрайс	-Зажим ПС1-1	15	81,47	-	1222	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
56	Спрайс	-Зажим ПА-1	70	81,47	-	5703	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
57	С151607-15	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	0,1498	410200	-	61448	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,015	115400	-	1731	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
59	Спрайс	-Провод алюминиевый 2х2,5мм2	45	7,8	-	351	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
60	С151803-143	-Шинопровод магистральный ШМА73 для выполнения внутри помещений четырехпроводных линий в электрических сетях 3-х фазного тока с глухозаземленной нейтралью, частотой 50-60 Гц на напряжение 660 В, номинальный ток 1600 А: сжим болтовой, У2235У3	4	4180	-	16720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	10	4460	-	44600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	С151714-34	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	10	619	-	6190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

СМЕТА 1-4-1К - УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
РЕЗЕРВУАРОВ №1,2 с.Целинное

						Усиление перекрытий				
63	Е0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	8,4	13953,01	213,01	117205	1789	9719	6,43	54
				1021,5	80,46	8581	676	105	0,39	3
		м3								
64	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,53	284	-	2423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

65	С	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3157	111900 -	- -	35327 -	- -	- -	- -	-
66	Е0146-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка металлических балок при смене перекрытий т	3,9	2550,38 2028,6	455,4 171,56	9946 7912	1776 669	8581 100	13,41 0,84	52 3
67	С	-Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40 т	4,06	112000 -	- -	454272 -	- -	- -	- -	-
68	Е0146-20-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж профилированного настила т	0,0528	7774,42 3648,38	1799,5 518,91	410 193	95 27	220 100	23 1,93	1 -
69	С11011-437	-Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	16,2	587 -	- -	9509 -	- -	- -	- -	-
70	Е0146-20-1	-Монтаж металлоконструкций покрытия т	0,0422	11421,65 4005	2914,9 678,69	482 169	123 29	198 100	24,2 2,4	1 -
71	С12021-219	-Элементы щитов кровли из листового профильного проката для негабаритных емкостей т	0,0422	146000 -	- -	6161 -	- -	- -	- -	-
72	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	2,13	2452,13 1230,75	545,76 -	5225 2623	1163 -	2360 90	5,25 -	11 -
73	СКнига2,таб.3,СН РК8.02-04-2002	-Надбавка за применение марки стали С245, ГОСТ 27772-88 тн	2,13	1860 -	- -	3964 -	- -	- -	- -	-
		ДОПОЛНИТ. СМЕТА кг		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1К К П П с.Целинное								
76	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	-
77	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2	844 -	- -	1688 -	- -	- -	- -	-
78	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500 -	- -	11000 -	- -	- -	- -	-

			шт							
79	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен		3,78	330,85	32,08	1251	121	1290	1,49	6
					272,25	12,13	1029	46	120	0,06	-
			м2								
80	Спрайс	-Дверь металлическая утепленная		3,78	7792,8	-	29457	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
81	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни		2	844	-	1688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
82	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе		2	5500	-	11000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		Полы									
83	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем		5,78	103,46	2,62	598	15	82	0,07	-
			м2		10,51	0,99	61	6	123	-	-
84	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных		0,5778	2931	-	1694	-	377	3,24	2
					531	-	307	-	123	-	-
			м3								
85	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,4623	11542,68	-	5336	-	322	3,66	2
					567	-	262	-	123	-	-
			м3								
86	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,4715	100	-	47	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
87	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,4715	284	-	134	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
88	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		1,44	4600,36	261,86	6625	377	1060	3,44	5
					499,5	99	719	143	123	0,48	1
			м3								
		Внутренняя отделка									
							Стены				

92	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	5,27	742,79	4,29	3914	23	449	0,42	2
					69,98	1,6	369	8	119	0,01	-
93	Спрайс	-Техноэласт ЭПП - нижний слой	м2	6,06	262,37	-	1590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	Спрайс	-Техноэласт ЭПП - верхний слой	м2	5,95	314,14	-	1869	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
95	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	8,92	42,86	18,33	382	164	333	0,14	1
					24,53	6,86	219	61	119	0,03	-
96	Спрайс	-Техноэласт ЭПП - нижний слой	м2	10,26	262,37	-	2692	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
97	Спрайс	-Техноэласт ЭПП - верхний слой	м2	10,08	314,14	-	3167	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,45	715,87	1,24	3901	7	997	0,97	5
					153,23	0,47	835	3	119	-	-
99	Е0110-5-1пр-им.	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1122	22541,72	316,57	2529	36	486	22,5	3
					3487,5	119,25	391	13	120	0,58	-
100	Е0110-53-2	-Антисептирование водными растворами перегородок	м2	3,14	225,51	0,97	708	3	44	0,07	-
					11,39	0,36	36	1	120	-	-
101	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0032	86400	-	276	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

103	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	м3	0,0406	10137,87	304,24	412	12	417	58	2
					9675	114,75	393	5	105	0,56	-
104	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1т	0,0358	91000	-	3256	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
105	С12041-5 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,0048	89400	-	429	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т								
106	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,0537	27935,09 16380	9375,11 2107,33	1500 880	503 113	893 90	91 7,36	5 -
107	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0358	91000 -	- -	3258 -	- -	- -	- -	- -
108	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0023	116100 -	- -	267 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	11,2	19010,05 4727,25	1731,7 593,87	212913 52945	19395 6651	62576 105	24,4 2,22	273 25
110	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	11,8	100 -	- -	1180 -	- -	- -	- -	- -
111	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	11,8	284 -	- -	3351 -	- -	- -	- -	- -
112	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	11,8	331 -	- -	3906 -	- -	- -	- -	- -
		огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2		2,77	0,05	66	1	90	-	-
115	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2 шт	6	509,66 208,35	ПОКРЫТИЕ 260,88 91,5	3058 1250	1565 549	2519 140	1,24 0,38	7 2
116	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 м3	5,3	29600 -	- -	156880 -	- -	- -	- -	- -

	2004								
117	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1294	3792,87	304,24	491	39	468	20	3
		1т		3330	114,75	431	15	105	0,56	-
118	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0102	94440	-	963	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
119	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,1192	43300	-	5161	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
120	Е0106-1-1	-Заделка бетоном	2,5	11510,17	66,01	28775	165	579	1,35	3
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,12	-
121	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148	291,87	9,95	43197	1473	10183	0,36	53
		м2		52,2	3,74	7726	554	123	0,02	3
122	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	148	-48,32	-0,67	-7152	-99	-160	-	-1
		м2		-0,63	-0,25	-93	-37	123	-	-
123	С11011-103	-Гидроизол	710,4	104	-	73882	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
124	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,8	20408,25	ФП1 2104,76	16327	1684	3105	13,9	11
		м3		2362,5	623,48	1890	499	130	2,48	2
125	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3	4570	-	13710	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
127	[illegible]	[illegible]	6,8	100	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
128	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8	331	-	2648	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
129	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0906	3792,87	304,24	344	28	328	20	2
		1т		3330	114,75	302	10	105	0,56	-
130	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0688	27935,09	9375,11	1922	645	1145	91	6
				16380	2107,33	1127	145	90	7,36	1

		т							
131	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0776	49326,74	16388,64	3828	1272	2267	161	12
				28980	3479,8	2249	270	90	13,02	1
		т								
132	С12021-133	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	0,237	133800	-	31711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
133	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0016	100000	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
134	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,2	1092,6	4,92	1311	6	246	1,15	1
				193,05	1,87	232	2	105	0,01	-
		м2								
		ЛОК.СМ. 2-5-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
135	С130903-40	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	39300	-	78600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
136	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х5 мм	1,7	1330	-	2261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
137	С130806-91	-Трубы электросварные	10	1800	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
138	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х7 мм	3,6	3730	-	13428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
139	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,5 мм	1	180	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	8.02-04С-2004									
140	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х5 мм м	2	1330 -	- -	2660 -	- -	- -	- -	- -
141	С01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	1,34	122,8 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
142	С01031-А37-2	-Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	1,34	102,8 -	- -	138 -	- -	- -	- -	- -
143	С010332-А50-1	-Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1 т	1,34	293,7 58,74	- -	395 79	- -	79 100	1,23 -	2 -
		ЛОК.СМ.1-1-2К РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ "КВС с.ЦЕЛИННОЕ - КВС с. МАТРОСОВО" -0,3 км								
		Земляные работы								
144	Е0101-24-1 п.1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	608,88	7,91 -	7,91 2,57	4816 -	4816 1564	1517 97	- 0,01	- 6
145	Е0101-24-9 п.2 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов м3	608,88	7,32 -	7,32 2,38	4459 -	4459 1448	1404 97	- 0,01	- 6
146	Е0101-24-1	-Восстановление грунта м3	608,88	7,91	7,91	4816	4816	1517	-	-
147	Е0101-24-9 п.4 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов м3	608,88	7,32 -	7,32 2,38	4459 -	4459 1448	1404 97	- 0,01	- 6
148	С2002-34 п.5	-Тракторы на пневмоколесном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 59 кВт /80 л.с./ маш-ч	3,06	669,9 -	669,9 263,3	2050 -	2050 806	97 12	- 1,53	- 5
149	С2007-2	-Вороны дисковые мелиоративные	3,06	223	223	693	693	-	-	-

п.6	/без трактора/								
	маш-ч		-	-	-	-	-	-	-
	ЛОК.СМ.6-1-1К								
			НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО"						
	Земляные работы до 107 пикета								
150	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	16,96	38,7	36,92	656	626	193	0,01	-
				1,7	10,01	29	170	97	0,03	1
		м3								
151	С010333-А5-1 п.2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	29,67	49,5	-	1469	-	294	0,21	6
				9,9	-	294	-	100	-	-
		т								
152	Е0101-20-1 п.3	-Работа на отвале 1 группы грунтов	16,96	3,09	2,66	52	45	22	-	-
				0,39	0,93	7	16	97	-	-
		м3								
153	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	2098,97	28,03	26,5	58836	55612	16708	0,01	22
				1,54	6,67	3224	14000	97	0,02	49
		м3								
154	Е0101-12-8 п.5 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" с ковшом вмест-тью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	20,72	28,03	26,5	581	549	165	0,01	-
				1,54	6,67	32	138	97	0,02	-
		м3								
155	Е0101-24-1 п.6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	20,72	7,91	7,91	164	164	52	-	-
				-	2,57	-	53	97	0,01	-
		м3								
156	[illegible]	-Разработка грунта [illegible]	20,72	7,32	7,32	152	152	48	-	-
		м3								
157	[illegible] п.8 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	112,15	251,77	-	33272	-	37598	1,77	234
				251,77	-	33272	-	113	-	-
		м3								
158	Е0101-166-2 п.9	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	284,65	134,1	-	38172	-	43134	0,97	277
				134,1	-	38172	-	113	-	-
		м3								
159	Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1946,47	6,48	6,48	12612	12612	3972	-	-
				-	2,1	-	4095	97	0,01	16

160	E0101-35-1 п.11	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	20,72	10,85	10,85	225	225	76	-	-
		м3		-	3,76	-	78	97	0,01	-
					В О Д О В О Д					
161	E0123-1-1 п.12	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	28,56	1769,2	152,52	50537	4357	7829	1,02	29
		м3		153,68	57,15	4390	1632	130	0,28	8
162	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,3	58881,69	25695,31	17665	7709	15556	194	58
	п.13	полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	9923	2044	130	26,38	8
		км			Запорная арматура					
163	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
164	C130902-52	-Задвижки, Dy 80 мм	4	5190	-	20760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
		шт		144	2,25	720	11	130	0,01	-
166	C130901-35	-Задвижки, Dy 40 мм	5	922	-	4610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	C130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	500	-	1500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
168	C130903-22	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	3700	-	11100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
169	E0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
170	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8
171	Спрайс	-Втулка под фланец удлиненная,диам.90мм	11	766,63	-	8433	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
172	Спрайс	-Втулка под фланец удлиненная,диам.40мм	6	296,76	-	1781	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
173	E0123-1-1	-Уст-во песчаного основания под трубы	12,85	1769,2	152,52	22742	1961	3523	1,02	13
		м3		153,68	57,15	1975	735	130	0,28	4
174	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из труб диам. 100 мм	0,135	58881,69	25695,31	7949	3469	7000	194	26
		км		33075	6813,45	4465	920	130	26,38	4
175	E0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	37	118,85	16,47	4397	609	4654	0,46	17
		фланец		96,75	-	3580	-	130	-	-
176	C130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	37	377	-	13949	-	-	-	-

	МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм								
		шт	-	-	-	-	-	-	-
177 С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0997	149300	-	14882	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
178 С11011-699	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	2,69	166	-	447	-	-	-	-
		кг	-	-	-	-	-	-	-
179 Ц0112-790-4	-Клапан-захлопка, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	774,5	74,4	3098	298	2560	4	16
		шт	693	18	2772	72	90	0,1	-
180 С130810-162	-Фасонные части стальные сварные, (Клапан-захлопка)	0,0096	126700	-	1216	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	КОЛОДЦЫ диам. 1,5-14штук (в сухих-9шт, в мокрых-5шт)								
	До 107 пикета смонтировано 6 колодцев в сухих грунтах								
181 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	29,46	103,46	2,62	3048	77	417	0,07	2
		м2	10,51	0,99	310	29	123	-	-
182 Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под колодцы	2,95	11436,7	453,79	33693	1337	1524	1,51	4
		м3	228,15	169,88	672	500	130	0,83	2
183 Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах - 6 шт	8,98	11458,26	1879,87	102895	16881	23044	8,86	80
		м3	1435,5	538,43	12891	4835	130	2,06	19
184 С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	10,8	7310	-	78948	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
185 С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	6	974	-	5844	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

	2004									
189	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1025	133700 -	- -	13702 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЦЫ диам.2,0 метра - 10шт До 107 пикета смонтировано 4 колодцев								
190	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	28,28	103,46 10,51	2,62 0,99	2926 297	74 28	400 123	0,07 -	2 -
191	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под колодцы м3	2,83	11436,7 228,15	453,79 169,88	32343 645	1283 480	1463 130	1,51 0,83	4 2
192	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	18,48	11458,26 1435,5	1879,87 538,43	211749 26528	34740 9950	47422 130	8,86 2,06	164 38
193	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	2,45	28900 -	- -	70805 -	- -	- -	- -	- -
194	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	3,77	-9160 -	- -	-34533 -	- -	- -	- -	- -
195	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	4	974 -	- -	3896 -	- -	- -	- -	- -

	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ЛОК.СМЕТА 7-1-5 ОГРАЖДЕНИЕ									
						СЕКЦИЯ -1 (120 штук)				
200	С12021-117	-Стойки фахверка т	√6,83	113100	-	772247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	√ 6,05	147100	-	890367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	√ 638,4	1190	-	759696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЩ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	√83,17	36	-	2994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	С Тех.часть т.3,п.3.2	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88 т	√ 12,88	1860	-	23957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	√22,68	60,75	-	1378	-	1240	0,34	8
				60,75	-	1378	-	90	-	-
206	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	√ 22,68	59	47,75	1338	1083	597	0,07	2
				11,25	18	255	408	90	0,09	2
						Секция -2 (10 штук)				
207	С12021-117	-Стойки фахверка т	√ 0,569	113100	-	64354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	√0,4084	147100	-	60076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	С11011-434	-Настил профилированный [illegible]	√34,2	1190	-	40698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	С Тех.часть т.3,п.3.2	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88 кг	√0,9774	1860	-	1818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	Е0113-44-7	-Очистка щетками т	√ 1,64	60,75	-	100	-	90	0,34	1
				60,75	-	100	-	90	-	-
213	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	√ 1,64	59	47,75	97	78	43	0,07	-
				11,25	18	18	30	90	0,09	-
						Секция -3 (1штука)				
214	С12021-117	-Стойки фахверка т	√ 0,1138	113100	-	12871	-	-	-	-

215	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	√	0,0708	147100	-	10415	-	-	-	-	-
216	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	√	5,2	1190	-	6188	-	-	-	-	-
217	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	√	0,6357	36	-	23	-	-	-	-	-
218	С Тех.часть т.3,п.3.2	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	кг	√	0,1846	1860	-	343	-	-	-	-	-
219	Е0113-44-7	-Очистка щетками	т	√	0,2999	60,75	-	18	-	16	0,34	-	-
220	Е0113-44-9	-Обеспыливание	м2	√	0,2999	60,75 59 11,25	- 47,75 18	18 18 3	- 14 5	90 8 90	- 0,07 0,09	- - -	-
							Секция -4 (1 штука)						
221	С12021-117	-Стойки	т	√	0,1138	113100	-	12871	-	-	-	-	-
222	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	√	0,0412	147100	-	6061	-	-	-	-	-
223	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	√	2,6	1190	-	3094	-	-	-	-	-
224	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	√	0,4159	36	-	15	-	-	-	-	-
225	С Тех.часть т.3,п.3.2	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	кг	√	0,155	1860	-	288	-	-	-	-	-
226	Е0113-44-7	-Очистка щетками	т	√	0,2229	60,75	-	14	-	12	0,34	-	-
227	Е0113-44-9	-Обеспыливание	м2	√	0,2229	60,75 59 11,25	- 47,75 18	14 13 3	- 11 4	90 6 90	- 0,07 0,09	- - -	-
							Секция -5 (1 штука)						
228	С12021-117	-Стойки	т	√	0,1138	113100	-	12871	-	-	-	-	-
229	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	√	0,2058	147100	-	30272	-	-	-	-	-
230	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	√	2,3	1190	-	2737	-	-	-	-	-
231	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/		√	0,3418	36	-	12	-	-	-	-	-

		одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм			-	-	-	-	-	-	-
			кг								
232	С Тех.часть т.3,п.3.2	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	√	0,154	1860	-	286	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
233	Е0113-44-7	-Очистка щетками	√	0,2203	60,75	-	13	-	12	0,34	-
			т		60,75	-	13	-	90	-	-
234	Е0113-44-9	-Обеспыливание	√	0,2203	59	47,75	13	11	6	0,07	-
			м2		11,25	18	2	4	90	0,09	-
						Секция -6 (1 штука)					
235	С12021-117	-Стойки	√	0,1138	113100	-	12871	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
236	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	√	0,0559	147100	-	8223	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
237	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	√	5,46	1190	-	6497	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
238	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	√	0,7409	36	-	27	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
239	С Тех.часть т.3,п.3.2	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	√	0,1697	1860	-	316	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
240	Е0113-44-7	-Очистка щетками	√	0,2611	60,75	-	16	-	14	0,34	-
			т		60,75	-	16	-	90	-	-
241	Е0113-44-9	-Обеспыливание	√	0,2611	59	47,75	15	12	7	0,07	-
			м2		11,25	18	3	5	90	0,09	-
						В о р о т а (1 штука)					
242	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	√	0,0974	147100	-	14322	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
243	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	√	8,8	1190	-	10472	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
244	С Тех.часть т.3,п.3.2	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	√	0,103	1860	-	192	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
245	Е0113-44-7	-Очистка щетками	√	0,0051	60,75	-	1	-	-	0,34	-
			т		60,75	-	-	-	-	-	-
246	Е0113-44-9	-Обеспыливание	√	0,0051	59	47,75	1	-	-	0,07	-
			м2		11,25	18	-	-	-	0,09	-
		ЛОК.СМЕТА 7-1-2 Установка бортового камня									
247	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		10,74	28200	-	302907	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	8632102	201321		1516
	Тенге	243276	58455		227
Стоимость оборудования -	Тенге	1000754	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	15011	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	30473	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	12555	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1058793	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	507605	-	-	-
Материалы -	Тенге	28	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2844	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	504507	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2560	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2944	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30610	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	540775	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5788	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4837112	-	-	-
Материалы -	Тенге	90199	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	291481	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2819915	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1344916	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1864	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	332691	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	166
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	382595	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	310188	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5479992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1856
Сметная заработная плата -	Тенге	-	674076	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1971866	-	-	-
Материалы -	Тенге	2014	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7406	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1959391	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6666	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7666	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	118712	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2097244	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15072	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	283600	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	283600	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17016	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	300616	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	31164	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1870	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	33034	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	9510469	-	-	-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	1914
Сметная заработная плата -		Тенге	-	694935	-	-
Временные здания и сооружения -	2,72%		258 685			
Дополнительные затраты при производстве						
работ в зимнее время -	3,465%		329 538			
Затраты на выслугу лет-	1,0%		95 105			
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%		38 042			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года			10 231 838			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951			19 962 316			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%			399 246			
ИТОГО по акту в ценах 2012года			**20 361 562**			
Н Д С = 12 %			**2 443 387**			
В С Е Г О по акту к оплате:			**22 804 949**			

ЗАКАЗЧИК - Әбдікулық

Гл.специалист: Нужная Р.А.

Технадзор от заказчика Абдибеков М.

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

ПОДРЯДЧИК - Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гуммель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**69 199 117**	**69 199 117**	**19 817 257**							**2 123 279**	**19 817 257**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KCMFKZA4
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 89 016 374

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	27 601 220	8 557 468	69 199 117	125 175 062		13 872 080	89 016 374

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Т.Н.Данильчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "Паша-плюс"

Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 6

выполненных работ за сентябрь 2012 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов	код
		№ 24 от 11 марта 2012 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	54777297	47691685	7085612							759173	7085612
за счет средств из местного бюджета	73 385 457	60653812	12 731 645							1364105	12 731 645
погашение аванса		32503649	5945177								5945177
Итого к оплате		75841846	13872080								13872080

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005905
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZAA

_____ Данильчук Т.Н.

Подрядчик

ТОО "Паша-плюс"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

_____ Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК:- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «ПАШЬ-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛГЫЗТАЛ)

ФОРМА 2В

А К Т № 6

За сентябрь месяц 2012 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЭМ рабочих строителей		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					АКТ за СЕНТЯБРЬ					
		ЛОК. СМ. 7-1-2 - ПОКРЫТИЕ								
1	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300. м3	17,34	28200 -	- -	488988 -	- -	- -	- -	- -
		ЛОК.СМ.6-1-1К НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО - 2,0 км" Земляные работы ДО 127 ПИКЕТА								
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	113,03	38,7 1,7	36,92 10,01	4374 193	4174 1132	1285 97	0,01 0,03	1 4
3	С010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	197,8	49,5 9,9	- -	9791 1958	- -	1958 100	0,21 -	41 -
4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	113,06	3,09 0,39	2,66 0,93	349 44	301 105	145 97	- -	- -

5	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м		13993,1	28,03	26,5	392241	370748	111384	0,01	149
	т.ч. п-3.37 к=1,2				1,54	6,67	21493	93335	97	0,02	324
			м3								
6	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмест-тью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м		138,13	28,03	26,5	3872	3660	1099	0,01	1
	т.ч. п-3.37 к=1,2				1,54	6,67	212	921	97	0,02	3
			м3								
7	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		138,13	7,91	7,91	1093	1093	344	-	-
					-	2,57	-	355	97	0,01	1
			м3								
8	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		138,13	7,32	7,32	1012	1012	319	-	-
					-	2,38	-	328	97	0,01	1
			м3								
9	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент		881,03	251,77	-	221816	-	250652	1,77	1560
	т.ч. п-3.177 к=1,15				251,77	-	221816	-	113	-	-
			м3								
10	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1897,69	134,1	-	254480	-	287562	0,97	1845
					134,1	-	254480	-	113	-	-
			м3								
					В О Д О В О Д						
11	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы		190,43	1769,2	152,52	336913	29045	52193	1,02	194
			м3		153,68	57,15	29266	10883	130	0,28	53
12	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм		2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194	388
			км		33075	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
13	C130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 MIa, SDR 17 Dn 78,6 мм		2020	380	-	767600	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
					ОДИН КОЛОДЕЦ В МОКРЫХ ГРУНТАХ						
14	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем		4,91	103,46	2,62	508	13	69	0,07	-
			м2		10,51	0,99	52	5	123	-	-
15	E0123-1-4	-Устройство бетонного основания под колодцы		0,491	11436,7	453,79	5615	223	254	1,51	1

		м3		228,15	169,88	112	83	130	0,83	-
16	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,5	11458,26	1879,87	17149	2814	3841	8,86	13
				1435,5	538,43	2148	806	130	2,06	3
		м3								
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,65	28900	-	18785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,8	7310	-	13158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-15	1	974	-	974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		КОЛОДЦЫ диам.2,0 метра - 1шт								
21	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	7,07	103,46	2,62	731	19	100	0,07	-
		м2		10,51	0,99	74	7	123	-	-
22	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под колодцы	0,707	11436,7	453,79	8086	321	366	1,51	1
				228,15	169,88	161	120	130	0,83	1
23	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,62	11458,26	1879,87	52937	8685	11855	8,86	41
				1435,5	538,43	6632	2488	130	2,06	10
		м3								
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,1	28900	-	31790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,8	9160	-	16488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004	м								
26	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	1	3840	-	3840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОК.СМ.1-1-2К РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ "КВС с.ЦЕЛИННОЕ - КВС с. МАТРОСОВО" -2,0 км								
		Земляные работы								
28	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4059,21	7,91	7,91	32110	32110	10112	-	-
		м3		-	2,57	-	10425	97	0,01	40
29	Е0101-24-9 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	4059,21	7,32	7,32	29728	29728	9362	-	-
		м3		-	2,38	-	9652	97	0,01	37
		ЛОК.СМ. 7-1-4К ОГРАЖДЕНИЕ								
30	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	42,5	663,75	-	28209	-	31877	4,11	175
		м3		663,75	-	28209	-	113	-	-
		ВКЛЮЧИТЬ								
31	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	41	13199,2	112,36	541167	4607	45803	6,34	260
		м3		1021,5	42,44	41882	1740	105	0,21	8
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,62	284	-	11819	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	41,62	331	-	13775	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9784	111900	-	109485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т							
35	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	1,59	147100	-	234341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				СЕКЦИЯ -1 (120 штук)						
36	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	6,83	4646,85	2285,57	31729	15606	13499	9,35	64
				1579,5	617,13	10785	4214	90	2,34	16
			т							
37	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8ЕМ	6,05	22247,56	8912,18	134660	53944	66159	54,3	329
				10170	1974,78	61557	11953	90	7,58	46
			т							
38	Е0109-47-1	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	638,4	55,95	2,99	35715	1909	28722	0,3	191
				48,83	1,16	31173	740	90	-	3
			м2							
39	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	12,88	9739,2	3333,3	125441	42933	68596	29,8	384
				5917,5	-	76217	-	90	-	-
			т							
40	Е0107-24-13	-Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	131,65	196,19	12,17	25828	1602	30249	0,98	129
				159,53	4,59	21002	604	140	0,14	18
			м							
41	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	907,2	21,8	0,05	19775	45	4760	0,03	27
				5,81	0,02	5271	18	90	-	-
			м2							
42	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1814,4	35,73	0,02	64834	36	6793	0,02	39
				4,16	-	7548	-	90	-	-
			м2							
				У Б О Р Н А Я						
43	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	50,86	48,38	509	484	160	0,02	-
				2,39	14,07	24	141	97	0,05	-
			м3							
44	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной	1	669,6	-	670	-	757	4,04	4
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к-1,2	более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		669,6	-	670	-	113	-	-
			м3							
45	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
				134,1	-	134	-	113	-	-
			м3							
46	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов	4	3,82	3,82	15	15	5	-	-

	бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	-	1,32	-	5	97	-	-
47	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5 21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
48	Е0101-24-6 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	17,03 6 6,01	- 6,01	85 36	- 36	97 12	- -	- -
			-	2,08	-	13	97	0,01	-
	ЛОК.СМЕТА 4-1-1К								
49	Ц0108-25-1 -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1 16463	10590	16463	10590	6648	27	27
			4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
50	Е0133-116-1-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	2 2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
			616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
51	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	6 53,87	12,24	323	73	198	18	108
			29,25	2,25	176	14	105	0,01	-
52	Е0109-49-2 -Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	3 59,75	0,42	179	1	78	0,16	-
			28,8	0,16	86	-	90	-	-
53	Е0133-116-3-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1 2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
54	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	6 53,87	12,24	323	73	198	18	108
			29,25	2,25	176	14	105	0,01	-
55	Ц0108-57-3 -Привод с одной тягой, моторный	шт	1 1771,8	31,8	1772	32	1424	8	8
			1492	6,8	1492	7	95	0,04	-
56	Е0109-49-2 -Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	14 59,75	0,42	837	6	365	0,16	2
			28,8	0,16	403	2	90	-	-
57	С11011-59 -Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0012 149300	-	179	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
58	Е0133-109-6-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,05 41504,56	31105,06	2075	1555	818	51,1	3
			9157,5	6414,57	458	321	105	22,72	1
59	Ц0108-472-7-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2		25 107,3	3,5	2683	88	779	0,18	5
			32,4	0,4	810	10	95	-	-

РАЗДЕЛ №3 Наружное электроосвещение

60	Е0133-103-3-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10	4836,53	3187,28	48365	31873	24721	9	90
				1476	878,4	14760	8784	105	3,63	36
61	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
				985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
62	Е0133-116-1-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	10	2476,72	1756,72	24767	17567	9693	3,76	38
				616,5	306,68	6165	3067	105	1,06	11
63	К0109-49-2 -Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	5	59,75	0,42	299	2	130	0,16	1
				28,8	0,16	144	1	90	-	-
64	С11011-54 -Болты высокопрочные с гайками и шайбами	т	0,0008	319700	-	256	-	-	-	-
	- - -		-	-	-	-				
65	Е0133-109-5-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,3373	35517,87	25993,62	11980	8768	5001	48	16
				8550	5571,27	2884	1879	105	19,95	7
66	Е0133-111-7-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5	опора	6,07	2196,95	1660,32	13335	10078	4023	1,91	12
				351	280,22	2131	1701	105	0,94	6

СМЕТА 1-4-1К - РЕЗЕРВУАРОВ №1,2

с.Целинное

РАЗДЕЛ №4 КРОВЛЯ РЕЗЕРВУАРЫ

67	Е0112-17-1 п.37 -Устройство пенобетонного покрытия толщиной 15 мм	м2	288	357,35	15,94	102916	4591	13918	0,24	70
				34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
68	Е0112-17-2 п.38К=185 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины пенобетонного покрытия толщиной 200мм		53280	17,79	0,14	947681	7459	10145	-	48
				0,11	0,05	5861	2664	119	-	16
69	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	288	220,11	15,94	63391	4591	13918	0,24	70
				34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
70	Е0112-17-2К-добавлять на каждый 1 мм =55 изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	15840	8,64	0,14	136807	2218	3016	-	14
				0,11	0,05	1742	792	119	-	5

		м2								
71	Спрай п.42	-Унифлекс ЭПП - нижний слой	662,4	219,14	-	145158	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
72	Спрай п.43	-Унифлекс ЭКП - верхний слой	325,44	280,46	-	91273	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0122-41-1 п.44	-Демонтаж колпака	2,56	10506,62	1503,9	26897	3850	5255	7,09	18
		м3		1148,4	430,74	2940	1103	130	1,65	4
74	Е0122-41-1 п.45	-Монтаж колпака	2,56	11169,69	1879,87	28594	4812	6569	8,86	23
		м3		1435,5	538,43	3675	1378	130	2,06	5
75	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.46	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	4	19100	-	76400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Гидроизоляция								
76	Е0113-44-7 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Очистка щетками /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	658,1	78,98	-	51973	-	46776	0,34	224
		м2		78,98	-	51973	-	90	-	-
77	Е0113-44-9 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Обеспыливание /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	658,1	62,38	47,75	41049	31424	19323	0,07	46
		м2		14,63	18	9625	11846	90	0,09	59
78	Е0113-24-1К=2 т.ч. п.3.13 К=1,3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	1236	11,07	0,12	13687	148	11740	0,04	51
		м2		10,5	0,05	12993	62	90	-	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е0113-44-7 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Очистка щетками /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	503,62	78,98	-	39773	-	35796	0,34	171
		м2		78,98	-	39773	-	90	-	-
80	Е0113-44-9 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Обеспыливание /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	503,62	62,38	47,75	31413	24048	14788	0,07	35
		м2		14,63	18	7365	9065	90	0,09	45

81	E0113-24-1К-2 т.ч. п.3.13 К=1,3	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/ м2	1007,24	11,07 10,5	0,12 0,05	11154 10580	121 50	9567 90	0,04 -	42 -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ швов ПЕНЕКРИТОМ - дополнительные работы предусмотренные проектом								
82	E0107-19-1	-Герметизация швов стеновых панелей, заполнение швов раствором - "пенекрит" м	267,6	40,6 39,15	1,45 0,54	10865 10477	388 145	14869 140	0,24 -	63 1
83	Спрайс"Урал-промсервис "	Проникающая гидроизоляция для швов "ПЕНЕКРИТ" - расход сухой смеси на 1 м/п 2 кг Кг	535,2	607,39 -	- -	325077 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕРАСХОД в АВГУСТЕ м-це								
84	Спрайс"Урал-промсервис "	Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" - на 2раза кг	301,2	-453,23 -	- -	-136513 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		6380990	835164			7177
				Тенге		1108212	215954			864
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		80293	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6093	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	31391	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		32029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	36833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6739	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		119061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		179
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	68224	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5721377	-	-		-
		Материалы -		Тенге		105583	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1095499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1302516	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1896482	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		9791	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1206120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		603
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	419778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		415650	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7343146	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7445	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1515277	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	563200	-	-	-	
Материалы -	Тенге	34093	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	197276	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	234341	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	177549	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	89	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27206	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44445	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	785194	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1124	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	224482	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16120	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16120	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	967	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17087	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8264496	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8749	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1807982	-	-	

Временные здания и сооружения - 2,72%	224 794
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%	286 365
Затраты на выслугу лет- 1,0%	82 645
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	33 058
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	8 891 358
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951	17 347 039
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	346 941
ИТОГО по акту в ценах 2012года	**17 693 979**
Н Д С = 12 %	**2 123 278**
В С Е Г О по акту к оплате:	**19 817 257**

ЗАКАЗЧИК - Жакупбеков Ж.Ж.

Гл. специалист: Нужная Р.А.

Технадзор от заказчика Абдибеков М.

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

ПОДРЯДЧИК - Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумиель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Правовая форма наименование	Правовая форма код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**104 364 771**	**92 004 066**	**12 360 705**							**1 324 362**	**12 360 705**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZAA
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 104 364 771

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за октябрь 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	31 309 431	4 849 257	92 004 066	104 364 771		8 652 494	104 364 771

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Т.Н.Данильчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) 895600

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 7

За октябрь месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОК.СМ. 7-1-1 ВЕРТИКАЛКА - А К Т № 7 за О К Т Я Б Р Ь месяц												
1	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	540,2	9,85	9,85	5319	5319	1411	-	-				
		м3		-	2,69	-	1455	97	0,01	5				
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1080,4	8,28	8,28	8946	8946	2373	-	-				
		м3		-	2,26	-	2446	97	0,01	8				
3	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	29,7	39,74	37,82	1180	1123	371	0,01	-				
		м3		1,87	11	56	327	97	0,04	1				
4	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	51,98	21,67	21,67	1126	1126	225	-	-				
		т		-	4,33	-	225	100	0,09	5				
5	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	747	11,19	11,19	8359	8359	2217	-	-				

	(130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			-	3,06	-	2286	97	0,01	7
		м3								
6	Е0101-25-10-К=9 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		6723	9,4	9,4	63194	63194	16762	-	-
				-	2,57	-	17281	97	0,01	56
		м3								
7	Е0101-130-2- Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		747	12,51	12,51	9343	9343	3102	-	-
				-	4,28	-	3198	97	0,01	10
		м3								
8	Е0101-130-8-К=4 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		2988	1,27	1,27	3798	3798	1109	-	-
				-	0,38	-	1143	97	-	4
		м3								
9	Е0101-135-1- Полив водой уплотняемого грунта насыпей		747	14,12	12	10546	8962	3163	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1210	2051	97	0,01	9
10	Е0101-145-2- Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом		8856	1,41	1,41	12494	12494	2580	-	-
				-	0,3	-	2660	97	-	9
		м2								
	ЛОК.СМ. 7-1-2	ПОКРЫТИЕ								
					покрытие	ТИП1				
11	Е0127-14-1 п.1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		156,6	1552,76	68,13	243162	10669	7111	0,14	23
				21,38	12,76	3348	1998	133	0,04	7
		м3								
12	Е0127-22-3 п.2 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/		1044	365,03	22,3	381096	23286	16635	0,03	30
				4,32	7,66	4510	7998	133	0,03	28
		м2								
13	Е0127-22-3 п.3 т.ч. п1.37 -Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 18 см		3132	22,55	-	70633	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0127-22-2 п.4 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		1044	410,37	34,06	428423	35556	22409	0,03	34
				5	11,14	5220	11629	133	0,04	41
		м2								
15	Е0127-72-1 п.5 -Розлив вяжущих материалов		2,6	40097,59	339,59	104236	883	487	0,58	2
		т		-	140,94	-	366	133	0,58	2
16	Е0127-53-6 п.6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей		1044	467,6	15,35	488171	16027	15274	0,03	35
				5,94	5,06	6201	5283	133	0,02	18

		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2						
17	Е0127-72-1 п.7	-Розлив вяжущих материалов	т	0,3654	40097,59	339,59	14652	124	68	0,58	-
					-	140,94	-	51	133	0,58	-
18	Е0127-53-1 п.8	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1044	612,82	15,35	639779	16027	15274	0,03	35
					5,94	5,06	6201	5283	133	0,02	18
					Установка бортового камня						
19	Е0127-14-1 п.9	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	34,28	1552,76	68,13	53233	2336	1557	0,14	5
					21,38	12,76	733	437	133	0,04	2
20	Е0127-22-3 п.10	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	228,55	365,03	22,3	83429	5098	3642	0,03	7
					4,32	7,66	987	1751	133	0,03	6
21	Е0127-22-3 п.11 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	685,65	22,55	-	15463	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Е0127-34-2 п.12	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм - бордюров	м	614	748,18	6,63	459384	4071	90185	0,7	429
					108,68	1,76	66730	1079	133	0,01	4
					РЗДКЛ №2 покрытие ТИП2						
23	Е47-3-3 п.14	-Разбивка участка	м2	60,5	12,15	-	735	-	39	7,41	448
					5,4	-	327	-	12	-	-
24	Е0127-56-1 п.15	-Устройство оснований под тротуары грунтощебнь толщиной 12 см	м2	60,5	379,51	12,52	22960	757	3413	0,24	15
					38,03	4,39	2301	266	133	0,02	1
25	Е0127-56-2 п.16	-Устройство оснований под тротуары (корректировка до 10см), на каждый 1 см исключать	м2	121	-29,18	-	-3531	-	-134	-0,01	-1
					-0,83	-	-100	-	133	-	-
26	Е0127-56-1 п.17	-Устройство оснований под тротуары грунтощебнь толщиной 12 см	м2	60,5	379,51	12,52	22960	757	3413	0,24	15
					38,03	4,39	2301	266	133	0,02	1
27	Е0127-56-2 п.18	-Устройство оснований под тротуары (корректировка до 15см), на каждый 1 см добавлять	м2	302,5	29,18	-	8827	-	334	0,01	2
					0,83	-	251	-	133	-	-
28	Е0127-56-1 п.19прим.	-Устройство оснований из песка тол. 5 см	м2	3,02	125,37	14,09	379	43	172	0,24	1
					38,03	4,75	115	14	133	0,02	-

29	Е0127-57-2 п.20	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	60,5	100,12	42,08	6057	2546	5812	0,38	23
		м2		57,38	14,85	3471	898	133	0,07	4
30	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.21	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	60,5	874	-	52877	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Установка бортового камня								
31	Е0111-2-4 п.22	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,49	3007,5	-	4493	-	976	3,24	5
		м3		531	-	793	-	123	-	-
32	Е0127-34-2 п.23	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	63	748,18	6,63	47136	418	9253	0,7	44
		м		108,68	1,76	6847	111	133	0,01	-
33	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.24	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,01	28200	-	28426	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОК. СМ. 4-1-1К - ЭЛЕКТРОСНАЖЕНИЕ ВЛ-10 кВ								
		Наружные сети электроснабжения 0,4кВ								
34	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	94,74	35,29	33,19	3343	3144	1032	0,01	1
		м3		. 2,1	9,13	199	865	. 97	0,03	3
35	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,15	32,24	30,77	746	712	219	0,01	-
		м3		1,42	8,34	33	193	97	0,03	1
36	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов а/самосвалами, на 12 км, класс груза 1	40,51	89,2	89,2	3613	3613	723	-	-
		т		-	17,84	-	723	100	0,37	15
37	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,64	134,1	-	488	-	552	0,97	4
		м3		134,1	-	488	-	113	-	-
38	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,02	6,48	6,48	480	480	151	-	-
		м3		-	2,1	-	156	97	0,01	1
39	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74,02	21,55	4,52	1595	334	1223	0,11	8
		м3		17,03	-	1261	-	97	-	-
40	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	340	36,7	27,8	12478	9452	5071	0,06	20

		м			8,8	6,9	2992	2346	95	0,04	14
		Наружные сети электроснабжения 0,4кВ									
41	С130802-54	-Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм (по ошибке взято в августе)	16		-67	-	-1072	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		шт									
		ЛОК.СМ. 1-4-1К РЕЗЕРВУАРЫ №1,2 с.Целинное									
42	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов а/самосвалами, на 12 км, класс груза 1	801,25		98,12	98,12	78619	78619	15724	-	-
					-	19,62	-	15724	100	0,41	330
		т									
43	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	411,63		7,91	7,91	3256	3256	1025	-	-
					-	2,57	-	1057	97	0,01	4
		м3									
44	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	411,63		21,55	4,52	8869	1859	6800	0,11	44
					17,03	-	7010	-	97	-	-
		м3									
45	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	46,23		122,18	-	5648	-	6383	0,89	41
					122,18	-	5648	-	113	-	-
		м3									
46	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,89		167,4	-	1488	-	1682	1,18	10
					167,4	-	1488	-	113	-	-
		м3									
47	Е010332-А1-1	--Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	10,67		24,6	24,6	262	262	52	-	-
					-	4,92	-	52	100	0,1	1
		т									
		Гидроизоляция									
		ИСКЛЮЧИТЬ за сентябрь месяц									
48	Е0113-44-7 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Очистка щетками /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	122,02		-78,98	-	-9637	-	-8673	-0,34	-41
					-78,98	-	-9637	-	90	-	-
		м2									
49	Е0113-44-9 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Обеспыливание /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	122,02		-62,38	-47,75	-7611	-5826	-3583	-0,07	-9
					-14,63	-18	-1785	-2196	90	-0,09	-11
		м2									
50	Е0113-24-1К=2 т.ч. п.3.13 К=1,3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	152,84		-11,07	-0,12	-1693	-18	-1452	-0,04	-6
					-10,5	-0,05	-1605	-8	90	-	-
		м2									
51	Спрайс"Урал-промсервис "	-Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" - на 2раза	151,65		-453,23	-	-68732	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		кг									
52	Е0113-16-6 п.25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	104,25		21,8	0,05	2272	5	547	0,03	3

	ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	606	2	90	-	-
		м2								
53	Е0113-26-6 п.26	-Окраска металлических огрунтованных пов-стей эмалью ПФ-115	208,5	35,73	0,02	7450	4	781	0,02	4
				4,16	-	867	-	90	-	-
		м2			КРОВЛЯ					
54	Е0112-1-4 п.41	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	288	62,49	27,39	17997	7888	15546	0,2	56
				35,1	10,26	10109	2955	119	0,05	14
		м2								
55	Е0109-53-1 п.47	-Демонтаж дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1	9309,07	793,21	9317	794	7219	82,1	82
				7735,5	278,77	7742	279	90	1,95	2
		т								
56	Е0109-53-1 п.48	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1	14806,01	1133,15	14818	1134	11971	82,1	82
				12892,5	398,25	12903	399	90	1,95	2
		т								
57	С12021-133 п.49	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	1	133800	-	133907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЛОК.СМ. 2-5-1К ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ								
					Земляные работы					
58	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	258	33,67	32,1	8687	8282	3477	0,01	3
				1,57	12,33	405	3180	97	0,05	13
		м3								
59	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	262,72	-	1576	-	1781	1,85	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к-1,2			262,72	-	1576	-	113	-	-
		м3								
60	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	264	3,09	2,66	814	702	338	-	1
		м3		0,39	0,93	103	246	97	-	1
61	Е0101-73-21	-Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы	169	46,97	44,98	7938	7602	3039	0,01	2
				1,99	16,55	336	2797	97	0,06	11
		м3								
62	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	57	134,1	-	7644	-	8637	0,97	55
				134,1	-	7644	-	113	-	-
		м3								
63	Е0101-87-3	-Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	273	0,48	0,48	130	130	62	-	-
				-	0,23	-	64	97	-	-
		м2								
					ПОКРЫТИЕ					
64	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	148	223,97	18,42	33147	2726	16904	0,42	62
				85,95	6,91	12721	1023	123	0,03	5

		м2							
65	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонами материалами на битумной мастике последующий слой	444	115,71	9,05	51374	4018	29627	0,25	111
				50,85	3,4	22577	1510	123	0,02	7
		м2								
66	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148	291,87	9,95	43197	1473	10183	0,36	53
				52,2	3,74	7726	554	123	0,02	3
		м2	148	-48,32	-0,67	-7152	-99	-160	-	-1
67	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		-0,63	-0,25	-93	-37	123	-	-
		м2								
68	E0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	14	36,09	0,09	505	1	56	0,02	-
				4,39	0,05	61	1	90	-	-
		м2								
69	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	56	100,11	0,12	5606	7	142	0,01	1
				2,77	0,05	155	3	90	-	-
		м2			ДНО					
70	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	24	103,46	2,62	2483	63	339	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	-	-
71	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,8	10898,17	66,01	52311	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
72	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,88	291,87	9,95	13975	476	3294	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2499	179	123	0,02	1
73	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	47,88	223,97	18,42	10724	882	5469	0,42	20
				85,95	6,91	4115	331	123	0,03	2
		м2								
74	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	47,88	115,71	9,05	5540	433	3195	0,25	12
				50,85	3,4	2435	163	123	0,02	1
		м2								
75	C11011-103	-Гидроизол	114,91	104	-	11951	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
76	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	47,88	442,47	14,76	21185	707	3414	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2510	265	123	0,03	1
77	E0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1627,92	57,95	0,67	94338	1091	3885	0,01	17
				1,69	0,25	2751	407	123	-	2
		м2								
78	E0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	47,88	295,29	9,95	14138	476	2552	0,27	13
		м2		39,6	3,74	1896	179	123	0,02	1
79	E0111-15-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	191,52	53,2	0,67	10189	128	419	0,01	2
				1,53	0,25	293	48	123	-	-
		м2			ЛАЗ					
80	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,28	11089,88	1879,87	14195	2406	3285	8,86	11
				1435,5	538,43	1837	689	130	2,06	3

		м3							
81	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	4	9590	-	38360	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,196	13711,47	5475,87	2687	1073	1163	28,9	6
				5040	1552,87	988	304	90	5,46	1
		т								
83	С12021-133	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	0,196	133800	-	26225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЛОК.СМ. 3-1-1 -ПРОХОДНАЯ								
		П р о е м ы								
84	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	3,6	437,42	102,53	1575	369	829	0,93	3
				156,2	35,67	562	128	120	0,14	1
		м2								
85	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остеклением окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,6	5470	-	19692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
86	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,6	56,57	0,09	204	-	244	0,36	1
				56,48	0,05	203	-	120	-	-
		м2								
87	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.33	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.39	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530	-	530	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОКНА								
89	Е0110-16-3 п.42	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,8	1254,12	80,1	2257	144	892	2,35	4
				384,75	28,24	693	51	120	0,11	-
		м2								
90	С12061-46 п.43	-Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными	1,8	8480	-	15264	-	-	-	-

	створками под тройное остекление ОРС 12-15; ОРС 15-12 для жилья			-	-	-	-	-	-	-
91 С11011-799 п.44	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворчатыми переплетами и форточкой для жилых зданий	м2	1	879	-	879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92 Е0115-203-2 п.45	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в разные стороны	комплект	1,8	1114,36	4,92	2006	9	332	1,12	2
				173,7	1,87	313	3	105	0,01	-
93 Е0110-22-2 п.46	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,8	254,34	5,58	458	10	208	0,59	1
				94,05	2,12	169	4	120	0,01	-
94 С12069-17 п.47	-Доски подоконные, толщина 34 мм, шириной 450 мм	м2	1,5	1270	-	1905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95 Е0115-165-5 п.48	-Улучшенная окраска колером масляным деревянных оконных блоков	м	4,5	301,15	0,16	1355	1	1029	1,26	6
				217,8	0,07	980	-	105	-	-
					Полы					
96 Е0111-11-1 п.61	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,78	291,87	9,95	1687	58	398	0,36	2
97 Е0111-11-2 п.62	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		23,11	52,2 48,32	3,74 0,67	302 1117	22 15	123 25	0,02 -	- -
				0,63	0,25	15	6	123	-	-
98 Е0111-11-1 п.63	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,78	291,87	9,95	1687	58	398	0,36	2
99 Е0111-27-3 п.64	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	5,78	52,2 1367,54	3,74 11,72	302 7904	22 68	123 1252	0,02 1,06	- 6
				171,68	4,39	992	25	123	0,02	-
100 С143002-58 п.65	-Сухие смеси для плиточных работ	м2	48,54	43	-	2087	-	-	-	-
101 С143002-59 п.66	-Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	2,89	- 41	- -	- 118	- -	- -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
	Внутренняя отделка - потолок									
102 Е0115-64-4 п.70	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	кг	4,85	180,6	3,94	876	19	528	0,55	3
				102,11	1,49	495	7	105	0,01	-
103 Е0115-180-6 п.71	-Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	4,85	373,9	2,33	1813	11	227	0,26	1
				43,65	0,88	212	4	105	-	-
				ЛОК.СМ. 7-1-4К	ОГРАЖДЕНИЕ					
104 Е0107-24-13	-Установка оград металлических по железобетонным столбам из	м2	131,65	196,19	12,17	25828	1602	30249	0,98	129

	колючей проволоки			159,53	4,59	21002	604	140	0,14	18
		м								
	Секция -2 (10штук)									
105	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,569	4646,85	2285,57	2644	1300	1125	9,35	5
				1579,5	617,13	899	351	90	2,34	1
106	Е0109-57-5 -Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	т	0,4084	22247,56	8912,18	9086	3640	4464	54,3	22
				10170	1974,78	4153	807	90	7,58	3
107	Е0109-47-1 -Облицовка ворот стальным профилированным листом	т	34,2	55,95	2,99	1913	102	1539	0,3	10
		м2		48,83	1,16	1670	40	90	-	-
108	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,9774	9739,2	3333,3	9519	3258	5205	29,8	29
				5917,5	-	5784	-	90	-	-
109	Е0107-24-13-Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	т	19	196,19	12,17	3728	231	4366	0,98	19
				159,53	4,59	3031	87	140	0,14	3
110	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	65,62	21,8	0,05	1430	3	344	0,03	2
				5,81	0,02	381	1	90	-	-
111	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных пов-тей эмалью ПФ-115	м2	65,62	35,73	0,02	2345	1	246	0,02	1
				4,16	-	273	-	90	-	-
		м2								
	Секция -3 (1штука)									
112	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,1138	4646,85	2285,57	529	260	225	9,35	1
				1579,5	617,13	180	70	90	2,34	-
113	Е0109-47-1 -Облицовка ворот стальным профилированным листом	т	5,2	55,95	2,99	291	16	234	0,3	2
		м2		48,83	1,16	254	6	90	-	-
114	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,1846	9739,2	3333,3	1798	615	983	29,8	6
				5917,5	-	1092	-	90	-	-
115	Е0107-24-13-Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	т	2,66	196,19	12,17	522	32	611	0,98	3
				159,53	4,59	424	12	140	0,14	-
116	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	6	21,8	0,05	131	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
117	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных пов-тей эмалью ПФ-115	м2	12	35,73	0,02	429	-	45	0,02	-
				4,16	-	50	-	90	-	-
		м2								
	Секция -4 (1 штука)									
118	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного		0,1138	4646,85	2285,57	529	260	225	9,35	1

	сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т			1579,5	617,13	180	70	90	2,34	-
		т								
119	Е0109-57-5 -Монтаж ограждений		0,0412	22247,56	8912,18	917	367	450	54,3	2
		т								
				10170	1974,78	419	81	90	7,58	-
120	Е0109-47-1 -Облицовка ворот стальным профилированным листом		2,6	55,95	2,99	145	8	117	0,3	1
		м2		48,83	1,16	127	3	90	-	-
121	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,155	9739,2	3333,3	1510	517	825	29,8	5
		т		5917,5	-	917	-	90	-	-
122	Е0107-24-13-Установка оград металлических из колючей проволоки		1,74	196,19	12,17	341	21	400	0,98	2
		м		159,53	4,59	278	8	140	0,14	-
123	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,46	21,8	0,05	97	-	23	0,03	-
		м2		5,81	0,02	26	-	90	-	-
124	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,92	35,73	0,02	319	-	33	0,02	-
		м2		4,16	-	37	-	90	-	-
	Секция -5 (1 штука)									
125	Е0109-17-1 -Монтаж стоек из трубы диам.100мм		0,1138	4646,85	2285,57	529	260	225	9,35	1
		т		1579,5	617,13	180	70	90	2,34	-
126	Е0109-57-5 -Монтаж ограждений		0,0402	22247,56	8912,18	894	358	439	54,3	2
		т								
				10170	1974,78	409	79	90	7,58	-
127	Е0109-47-1 -Облицовка ворот стальным профилированным листом		2,3	55,95	2,99	129	7	103	0,3	1
		м2		48,83	1,16	112	3	90	-	-
128	Е0109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,154	9739,2	3333,3	1500	513	820	29,8	5
		т		5917,5	-	911	-	90	-	-
129	Е0107-24-13-Установка оград металлических из колючей проволоки		1,43	196,19	12,17	281	17	329	0,98	1
		м		159,53	4,59	228	7	140	0,14	-
130	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлическкх поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,41	21,8	0,05	96	-	23	0,03	-
		м2		5,81	0,02	26	-	90	-	-
131	Е0113-26-6 -Окраска за 2 раза металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,81	35,73	0,02	315	-	33	0,02	-
		м2		4,16	-	37	-	90	-	-
	Секция -6 (1 штука)									
132	Е0109-17-1 -Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		0,1138	4646,85	2285,57	529	260	225	9,35	1
		т		1579,5	617,13	180	70	90	2,34	-
133	Е0109-57-5 -Монтаж ограждений		0,0559	22247,56	8912,18	1244	498	611	54,3	3
		т								

134	E0109-47-1	-Облицовка ворот стальным профилированным листом		5,46	10170 55,95	1974,78 2,99	569 305	110 16	90 246	7,58 0,3	- 2
			м2		40,83	1,16	267	6	90	-	-
135	E0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,3353	9739,2 5917,5	3333,3 -	3266 1984	1118 -	1786 90	29,8 -	10 -
			т								
136	E0107-24-13	-Установка оград металлических из колючей проволоки		3,1	196,19	12,17	608	38	712	0,98	3
			м		159,53	4,59	495	14	140	0,14	-
137	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,22	21,8 5,81	0,05 0,02	114 30	- -	27 90	0,03 -	- -
			м2								
138	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		10,44	35,73	0,02	373	-	39	0,02	-
			м2		4,16	-	43	-	90	-	-
		ЛОК.СМ. 7-1-5 УБОРНАЯ Замена вытребной ямы									
139	E0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев песчаных		0,7022	1387,57	-	974	-	412	2,99	2
			м3		477	-	335	-	123	-	-
140	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты днищ из тяжелого бетона класса В22,5		0,59	28900 -	- -	17051 -	- -	- -	- -	- -
			м								
141	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		1,6	11458,26 1435,5	1879,87 538,43	18333 2297	3008 861	4106 130	8,86 2,06	14 3
			м3								
142	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытий и покрытий из тяжелого бетона класса В22,5		0,51	28900 -	- -	14739 -	- -	- -	- -	- -
			м3								
143	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм		1,8	9160 -	- -	16488 -	- -	- -	- -	- -
			м								
144	E0123-1-4	-Устройство уклона внутри колодца из бетона		0,31	11436,7 228,15	453,79 169,88	3545 71	141 53	160 130	1,51 0,83	- -
			м3								
145	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		13,68	245,44 37,35	3,82 1,44	3358 511	52 20	626 118	0,21 0,01	3 -
			м2								

146	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,263	22541,72	316,57	5928	83	1138	22,5	6
		м3		3487,5	119,25	917	31	120	0,58	-
147	E0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	15,18	653,43	4,64	9919	70	1089	0,36	6
		м2		58,05	1,76	881	27	120	0,01	-
148	E0110-41-5	-Устройство калиток при установленных столбах глухих	1,26	1219,09	18,26	1536	23	579	2,41	3
		м2		375,75	6,91	473	9	120	0,03	-
149	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
150	E0110-77-3	-Сборка люфт-клозета	1	758,21	12,33	758	12	516	2,72	3
		шт		425,25	4,5	425	5	120	0,02	-
151	C11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	0,84	7570	-	6359	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
152	E0110-14-1	-Установка стропил	0,036	21435,43	334,28	772	12	152	22,1	1
		м3		3397,5	126	122	5	120	0,62	-
153	E0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	3,6	340,17	8,39	1225	30	203	0,27	1
		м2		43,88	3,17	158	11	120	0,02	-
154	E0112-15-3	-Устройство толи в один слой	3,6	165,56	0,99	596	4	51	0,07	-
		м2		11,59	0,38	42	1	119	-	-
155	E0110-50-2	-Устройство реек по толи	3,6	271,71	6,71	978	24	163	0,21	1
		м2		35,1	2,54	126	9	120	0,01	-
156	E0110-55-1	-Устройство крышки выгреба	0,9	1292,59	29,74	1163	27	48	0,23	-
		м2		32,85	11,23	30	10	120	0,05	-
157	C12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,9	12300	-	11070	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
158	E0115-152-3	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по дереву	30	8,62	0,12	259	4	186	0,04	1
		м2		5,85	0,05	176	2	105	-	-
159	E0111-2-7	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	0,8	3123,52	-	2499	-	1156	7,65	6
		м3		1174,5	-	940	-	123	-	-
160	E0110-49-1	-Укладка по фермам прогонов из досок	0,048	19243,43	311,18	924	15	140	13,2	1
		м3		2317,5	117	111	6	120	0,57	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4393712	399460			2231
			Тенге			283084	108918			709
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12478	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5338	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5071	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	761	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1053	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	18602	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6099	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4158076	-	-	-
Материалы -	Тенге	241636	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	341996	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	827	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2586823	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	423616	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	212
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63542	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	274902	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4856594	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2828
Сметная заработная плата -	Тенге	-	405538	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	224229	-	-	-
Материалы -	Тенге	5804	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44668	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	160132	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	40201	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6030	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15866	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	280296	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	310
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50698	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-1072	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-1072	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-64	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-1136	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5154850	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3175
Сметная заработная плата -	Тенге	-	462335	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%		140 212
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	3,465%	178 616
Затраты на выслугу лет-	1,0%	51 549
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		20 619
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		5 545 845
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951		10 819 944
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		216 399

ИТОГО по акту в ценах 2012года	11 036 343
Н Д С = 12 %	1 324 362
В С Е Г О по АКТУ:	12 360 705

ЗАКАЗЧИК - К.Абдикулы

Гл. специалист: Нужная Р.А.

Технадзор от заказчика Абдибеков М.

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

ПОДРЯДЧИК - Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гуммель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 8

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**114 432 514**	**104 364 771**	**10 067 743**							**1 078 687**	**10 067 743**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZAA
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Начальник отдела:

_____ Т.Н.Данильчук

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цесновбанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ Е.М.Захарченко

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 114 432 514

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за октябрь 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	34 329 754	1 828 934	104 364 771	114 432 514		7 047 420	114 432 514

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Т.Н.Данильчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛГЫЗТАЛ)

ФОРМА 2В

А К Т № 8

За октябрь месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ЛОК. СМ. 7-1-3К ОЗЕЛЕНЕНИЕ КВС										
1	Е47-15-7	-Подготовка вручную стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы с добавлением растительной земли до 25%	1086	143,67	-		156026	-		117889	0,58	634
				84,15	-		91387	-		129	-	-
2	Е47-21-1	-Посадка в траншеи сеч.0,5х0,5 м вьющихся растений и кустарников-саженцев в однорядную живую изгородь м	362	66,92	-		24223	-		31101	0,4	146
				66,6	-		24109	-		12	-	-
3	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома шт	1086	203	-		220458	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
4	Е ТНВ 1987 1.2.5-5-9	-Внесение минеральных удобренийв сухом виде при посадке деревьев из расчета 40гр/м2 100шт	10,86	348,75	-		3787	-		4886	2,21	24
				348,75	-		3737	-		129	-	-
5	С прайс	-Удобрение "Кемира Универсал2" кг	10,86	156,96	-		1705	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		Газон обыкновенный										
6	Е47-25-4	-Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см м2	7308,1	244,28	-		1785223	-		549432	0,4	2923
				58,28	-		425916	-		129	-	-
7	Е47-25-5	-добавлять на каждые 5 см	7308,1	69,97	-		511348	-		75137	0,05	400

	изм.толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона		7,97	-	58246	-	129	-	-
		м2							
8 Е47-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	1	104327,81	1224,31	104328	1224	755	0,59	1
		га	103,5	482,13	104	482	129	1,99	2
9 Е47-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,7308	419015,81	315912,31	306221	230872	68430	0,59	-
		га	103,5	72482,13	76	52971	129	320	234
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			3113318	232096			4128
		Тенге			603624	53453			236
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3113318	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	657077	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1705	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2275893	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			847629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		424
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127144	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237657	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4198604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4788
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	784222	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			4198604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4788
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	784222	-		-
	Временные здания и сооружения - 2,72%				114 202				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%				145 482				
	Затраты на выслугу лет- 1,0%				41 986				
	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				16 794				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года				4 517 068				
	ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951				8 812 800				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				176 256				
	ИТОГО по акту в ценах 2012года				**8 989 056**				
	Н Д С = 12 %				**1 078 687**				
	В С Е Г О по АКТУ:				**10 067 743**				

ЗАКАЗЧИК -

Гл.специалист: Нужная Р.А.

Технадзор от заказчика Абдибеков М.

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

ПОДРЯДЧИК - Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гузмель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША - ПЛЮС»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 11.03.12 г. ДОП.сог№1 от 3.04.2012г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**120 528 963**	**114 432 514**	**6 096 449**							**653 191**	**6 096 449**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZAA
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК

Начальник отдела:

_____ **Т.П.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПАША - ПЛЮС»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ПАША-ПЛЮС»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 120 528 963

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2012 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за окт 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	120 528 963	36 158 688	36 158 688	-	114 432 514	120 528 963		4 267 514	120 528 963

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Т.Н.Данильчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « ПАША-ПЛЮС»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «ПАША-ПЛЮС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛГЫЗТАЛ)

ФОРМА 2В

А К Т № 9

За октябрь месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОК.СМ.1-1-2К РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ "КВС с.ЦЕЛИННОЕ - КВС с. МАТРОСОВО" -2 км от 107 до 127 пикета										
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов м3	5074,02	7,91 -	7,91 2,57	40137 -	40137 13031	12640 97	- 0,01	- 50		
2	Е0101-24-9 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов м3	5074,02	7,32 -	7,32 2,38	37160 -	37160 12065	11703 97	- 0,01	- 46		
3	С2002-34	-Тракторы на пневмоколесном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 59 кВт /80 л.с./ маш-ч	25,5	669,9 -	669,9 263,3	17086 -	17086 6715	806 12	- 1,53	- 39		
4	С2007-2	-Бороны дисковые мелиоративные /без трактора/	20,4	223	223	4550	4550	-	-	-		

	маш-ч		-	-	-	-	-	-	-
				Установка бортового камня					
5 Е0127-34-2 п.12	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм - бордюров	39	748,18	6,63	29179	259	5728	0,7	27
			108,68	1,76	4239	69	133	0,01	-
	м								
6 Е0127-34-2 п.23	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	748,18	6,63	14964	133	2938	0,7	14
			108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
	м								
7 С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.24	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,32	28200	-	9024	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ДОК. СМ. 4-1-1К - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-10 кВ								
8 Е0133-116-1	-Установка линейного эл.оборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
			616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
	комплект								
9 Е0133-1-10	-Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,42	2794,69	1445,81	1174	607	424	3,86	2
			679,5	281,18	285	118	105	1,13	-
	1м3								
10 Спрайс	-Плиты перекрытия марки П-3и	7	2348,49	-	16439	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
11 Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,088	41504,56	31105,06	3652	2737	1439	51,1	4
			9157,5	6414,57	806	564	105	22,72	2
	1км								
12 Ц0110-897-3 4прим.	-Нумерации опор	4	41,1	-	164	-	129	0,2	1
	шт		29,3	-	117	-	110	-	-
13 С11011-955	-Таблички эмалированные для указаний номера дома	4	451	-	1804	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
14 Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	70	51,7	2,8	3619	196	1849	0,16	11
			27,5	0,3	1925	21	95	-	-
	м								
15 Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1111	0,14	7
			23	0,4	1150	20	95	-	-
	м								
				Наружные сети электроснабжения 0,4кВ					
16 Е0101-164-3	-Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	4,68	537,17	-	2514	-	2841	3,42	16
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15			537,17	-	2514	-	113	-	-
	м3								
17 Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы	99,42	3,77	3,24	375	323	154	-	-

	грунтов								
		м3		0,48	1,12	48	111	97	-	-
		Наружные сети электроснабжения 0,4кВ							
		ЗАМЕНА ТРУБ -включить							
18	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтилена HDPE	0,136	20790	-	2827	-	3110	133	18
				20790	-	2827	-	110	-	-
		кан.-км								
19	Спрайс	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	136	200,08	-	27211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Ц0108-148-5-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	72	70,7	17,1	5090	1231	3523	0,31	22
				47,3	4,2	3406	302	95	0,02	2
		м								
21	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	340	49,1	14,9	16694	5066	10756	0,19	65
				29,9	3,4	10166	1156	95	0,02	7
		м								
22	Ц0108-146-6-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	30	135,1	55,3	4053	1659	1758	0,32	10
				49,7	12	1491	360	95	0,07	2
		м								
						Наружное электроосвещение				
23	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	5	49,1	14,9	246	75	158	0,19	1
				29,9	3,4	150	17	95	0,02	-
		м								
24	Ц0108-147-1-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	10	84,3	13	843	130	635	0,41	4
				64,4	2,4	644	24	95	0,01	-
		м								
25	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	45	34,1	2,7	1535	122	1086	0,15	7
				25	0,4	1125	18	95	-	-
		м								
26	Ц0108-596-5-	Прожектор отдельно установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	10	1397	489	13970	4890	5633	2,9	29
				486	107	4860	1070	95	0,62	6
		шт								
27	С11011-955	-Таблички эмалированные для указаний номера дома	10	451	-	4510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	65	51,7	2,8	3361	182	1717	0,16	10
				27,5	0,3	1788	19	95	-	-
		м								
		ЛОК.СМ. 1-4-1К РЕЗЕРВУАРЫ №1,2 с.Целинное								
29	Е0106-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обработка отдельными местами смесями "Пенекрит" при толщине слоя до 20 мм вертикальных поверхностей, высотой более 4 м	40,1	657,73	165,44	26375	6634	11623	1,18	47
				212,96	63,09	8540	2530	105	0,35	14
		м2								

КРОВЛЯ

30	Е0109-53-1 п.47	-Демонтаж дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,112	9309,07	793,21	1043	89	808	82,1	9
					7735,5	278,77	866	31	90	1,95	-
31	Е0109-53-1 п.48	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,112	14806,01	1133,15	1658	127	1340	82,1	9
					12892,5	398,25	1444	45	90	1,95	-
32	С12021-133 п.49	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	т	0,112	133800	-	14986	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Е0106-55-11 п.50	-Установка закладных деталей массой до 5 кг	1т	0,034	13669,4	475,4	465	16	467	78,11	3
					12942	128,67	440	4	105	0,49	-
34	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.51	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,034	91000	-	3094	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-40-1 п.52	-Испытание емкостей на водонепроницаемость (1 этап)	м3	288	24,6	0,69	7085	199	3620	0,08	23
					11,7	0,27	3370	78	105	-	-
36	Е0106-40-2 п.53	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды(1 этап)	м3	288	52,65	0,22	15163	63	7212	0,17	49
					23,76	0,09	6843	26	105	-	-
37	Е0106-40-1 п.54	-Испытание емкостей на водонепроницаемость(2 этап)	м3	1000	24,6	0,69	24600	690	12568	0,08	79
					11,7	0,27	11700	270	105	-	1
38	Е0106-40-2 п.55	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды(2 этап)	м3	1000	52,65	0,22	52650	220	25043	0,17	165
					23,76	0,09	23760	90	105	-	-
39	С01031-А26--1 п.56	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,92	27,1	-	811	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С010333-А12--1 п.57	-Перевозка грузов а/самосвалами, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	29,92	98,12	-	2936	-	587	0,41	12
					19,62	-	587	-	100	-	-
41	С01031-А26--2 п.58	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,92	38,6	-	1155	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ЛОК.СМ. 2-4-2К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

42	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	10	3610,02	45,33	36100	453	3932	1,66	17
					290,25	16,97	2903	170	128	0,08	1
43	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	10,8	2479,57	27,87	26779	301	2636	1,04	11
					180,23	10,44	1946	113	128	0,05	1
44	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из		11,2	3610,02	45,33	40432	508	4404	1,66	19

	стальных электросварных труб диам. 200 мм			290,25	16,97	3251	190	128	0,08	1
	м									
45 Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		0,0108	9850,48	1162,95	106	13	73	46,6	1
				7357,5	108	79	1	90	0,53	-
	т									
46 С11011-869	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм		0,0108	83	-	1	-	-	-	-
	кг			-	-	-	-	-	-	-
47 С	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		0,0518	116100	-	6014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	т									
48 С	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины из углеродистой стали Ст3сп		0,0031	91600	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	т									
49 Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз		20,8	36,09	0,09	751	2	83	0,02	-
				4,39	0,05	91	1	90	-	-
	м2									
50 Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		83,2	100,11	0,12	8329	10	211	0,01	1
				2,77	0,05	230	4	90	-	-
	м2									
51 Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость(3 этап)		1000	24,6	0,69	24600	690	12568	0,08	79
	м3			11,7	0,27	11700	270	105	-	1
52 Е0106-40-2	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды(3 этап)		1000	52,65	0,22	52650	220	25043	0,17	165
	м3			23,76	0,09	23760	90	105	-	-
						СИГНАЛИЗАЦИЯ для резервуаров				
53 Ц0111-350-7	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе -датчики и преобразователи		6	1741,09	7,01	10447	42	8177	10	60
				1512	2,25	9072	13	90	0,01	-
	шт									
54 СпрайсШПФ	- Датчик уровня УКС-1/РОС-101/		2	13127,12	-	26254	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
55 СпрайсНПФ	- Датчик уровня ЭРСУ-3Р		2	8436,82	-	16874	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
56 СпрайсНПФ	-Преобразователь уровня СУ-200МАИ		2	15724,46	-	31449	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 2-5-1К ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ						
						ФП1				
57 Е0115-176-1	-Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности		32,9	180,49	0,16	5938	5	3345	0,58	19
				96,75	0,07	3183	2	105	-	-
	м2									
						ЛАЗ				
58 Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер		0,556	14806,01	1133,15	8232	630	6651	82,1	46
				12892,5	398,25	7168	221	90	1,95	1
	т									
59 С12021-133	-Прочие конструкции		0,556	133800	-	74393	-	-	-	-

	одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т								
			-	-	-	-	-	-	-
60	Е0113-16-1 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4	36,09	0,09	144	-	16	0,02	-
	м2		4,39	0,05	18	-	90	-	-
61	Е0113-26-8 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	16	100,11	0,12	1602	2	41	0,01	-
	м2		2,77	0,05	44	1	90	-	-
	ЛОК.СМ. 2-5-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ								
62	Ц0112-802-3-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,9	55,8	2756	223	2302	4	16
	шт		626	13,5	2504	54	90	0,08	-
63	С130902-53 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0112-802-4-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	2	932,3	112	1865	224	1506	5	10
	шт		812	24,8	1624	50	90	0,14	-
65	С130902-55 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500	-	23000	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0112-790-6-Вентили, задвижки, клапаны на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1519	291	3038	582	2317	7	14
	шт		1215	72	2430	144	90	0,42	1
67	Ц0112-791-5-Вентили, клапаны на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1611,2	247	3222	494	2539	8	16
	шт		1350	60,8	2700	122	90	0,35	1
68	С130903-40 -Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	39300	-	157200	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
69	Ц0112-807-1-Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,1	5,4	1704	22	1506	3	12
	шт		416	2,3	1664	9	90	0,01	-
70	С130903-40 -Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	39300	-	78600	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0120-11-2 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до	8	900,48	28,48	7204	228	2465	1,39	11

	1 м2		229,5	11,25	1836	90	128	0,05	-
		кгг							
72 С12021-87	-Решетки из горячекатанных, холоднотянутых профилей и труб	0,2752	180100	-	49564	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
73 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,76	21,8	0,05	126	-	30	0,03	-
			5,81	0,02	33	-	90	-	-
		м2							
74 Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,52	35,73	0,02	412	-	43	0,02	-
			4,16	-	48	-	90	-	-
		м2							
			ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ						
75 С143008-92	-Песок природный	1,3	1330	-	1729	-	-	-	-
		м3							
			-	-	-	-	-	-	-
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
76 Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, электросварных труб диам. до 100 мм	3,4	1677,79	19,35	5704	66	604	0,75	3
			131,63	7,25	448	25	128	0,04	-
		м							
77 Е0116-11-5	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, электросварных труб диам. до 150 мм	20	2541	27,64	50820	553	5092	1,11	22
			188,55	10,35	3771	207	128	0,05	1
		м							
78 Е0116-11-6	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, электросварных труб диам. до 200 мм	7,2	4520,66	40,84	32549	294	2712	1,62	12
			279	15,3	2009	110	128	0,07	1
		м							
79 С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х5 мм	1,7	1330	-	2261	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
80 С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х5 мм	10	1880	-	18800	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
81 С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х7 мм	3,6	3730	-	13428	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
82 Е0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,016	600332,25	2029,45	9605	32	1130	314	5
			53550	767,25	857	12	130	3,75	-

		км							
83	Е0122-1-3	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,008	700813,02	23806,04	5607	190	618	297	2
				50400	8993,25	403	72	130	43,92	-
		км								
84	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	6	896,88	5,38	5381	32	484	0,36	2
				60,75	2,25	365	14	128	0,01	-
		шт								
85	Е0116-12-6	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	4	2291,53	84,74	9166	339	2465	2,45	10
				450	31,5	1800	126	128	0,15	1
		1соедин.								
86	Е0116-12-7	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	2	3279,5	84,74	6559	169	1233	2,45	5
				450	31,5	900	63	128	0,15	-
		1соедин.								
87	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	2	580,44	3,74	1161	7	180	0,37	1
				69,08	1,4	138	3	128	0,01	-
		м								
88	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	2	1677,79	19,35	3356	39	356	0,75	1
				131,63	7,25	263	15	128	0,04	-
		м								
89	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,5 мм	1	180	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
90	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х5 мм	2	1330	-	2660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
91	С01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,34	122,8	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С01031-А37-2	-Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,34	102,8	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	С010332-А50-1	-Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	1,34	293,7	-	395	-	79	1,23	2
				58,74	-	79	-	100	-	-
		т								

ЛОК.СМ. 2-5-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ
Оборудование и материалы поставляемые заказчиком

94	ЦО108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	750,2	13,2	1500	26	521	2	4
				272	2,3	544	5	95	0,01	-
			шт							
95	Спрайс	-Пост управления кнопочный ПКЕ-222-У3 герметическая	2	532,78	-	1066	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
96	ЦО108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	2	3385	223	6770	446	1164	3	6
				563	49,5	1126	99	95	0,29	1
			шт							
97	Спрайс	-Щит /корпус/ металлический 900x640x290 пустой	2	11321,48	-	22643	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
98	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
			шт	227	2,3	1816	18	95	0,01	-
99	ЦО108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А	6	862	28	5172	168	1964	2	12
				340	4,5	2040	27	95	0,03	-
			шт							
100	Спрайс	-Выключатель АЕ2046 4-16А	8	1438,49	-	11508	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
101	Спрайс	-Выключатель АП-50Б 3ТМ 4-25А	6	1608,98	-	9654	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
						Металлорукава				
102	ЦО108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
			м	48,8	0,5	488	5	95	-	-
103	С151802-2	-Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, длиной 429 мм, тип К1080 У3	2,34	313	-	732	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
				Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрытия						
104	ЦО108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	210	73,1	20,8	15351	4368	5546	0,14	29
				23,4	4,4	4914	924	95	0,03	5
			м							
105	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,07	16900	-	1183	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-
106	С151601-163	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,07	30200	-	2114	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-
107	С151601-126	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,07	44700	-	3129	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-
				Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрытия						
108	ЦО108-146-2	Кабели до 35 кВ,	70	73,1	20,8	5117	1456	1849	0,14	10

	прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		23,4	4,4	1638	308	95	0,03	2
	м								
109	С151601-153-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,05	34000	-	1700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
110	С151601-156-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	0,02	66200	-	1324	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
	Провод установочный с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией								
111	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	90	66,8	18,1	6012	1629	2061	0,12	11
			20,3	3,8	1827	342	95	0,02	2
	м								
112	С151607-98 -Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,0 мм2	0,09	3800	-	342	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
	Провод установочный с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией								
113	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	70	66,8	18,1	4676	1267	1603	0,12	8
			20,3	3,8	1421	266	95	0,02	2
	м								
114	С151607-121-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,07	19900	-	1393	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
	Электроприборы								
115	Ц0108-593-5-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	6	314,3	120	1886	720	946	0,79	5
			132	34	792	204	95	0,2	1
	шт								
116	С151701-14 -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871	-	5226	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
117	С151701-90 -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561	-	1122	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
118	С151706-63 -Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-220-230-150	4	141	-	564	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
119	Ц0108-591-1-Розетки штепсельные	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3

	0	полугерметические и герметические			115	0,3	460	1	95	-	-
			шт								
120	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая, двухместная, тип 2РШ-К	4	226	-	904	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
121	С151801-7	-Вилка штепсельная, тип А-701 ИМЕ	2	112	-	224	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
		Материалы и изделия поставляемые заказчиком									
122	С151706-63	-Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-220-230-150	2	141	-	282	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
123	С151706-53	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19	-	38	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
		Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком									
124	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	70	31	3,1	2170	217	1875	0,16	11	
				27,9	0,3	1953	21	95	-	-	
			м								
125	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,056	116100	-	6502	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			т								
		Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией									
126	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1	
				49,7	0,2	199	1	95	-	-	
			шт								
127	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
		Изделия заводов ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией									
128	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2	
				205	2,3	410	5	95	0,01	-	
			шт								
129	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
130	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	241,7	120	483	240	189	0,41	1	
				65	34,4	130	69	95	0,2	-	
			шт								
131	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462	-	924	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								

132 Ц0108-641-1	-Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	шт	2	5648,3	16,3	11297	33	5476	17	34
				2680	2,3	5760	5	95	0,01	-
133 С151803-46	-Коробка клеммная для соединения, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134 Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
				756	275	1512	550	95	1,59	3
135 С151610-5	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, тип КВТп-3-1-1У3	компл	2	3160	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136 Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные	шт	2	578,1	31,1	1156	62	780	2,09	4
				403	7,6	806	15	95	0,04	-
137 С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	2	244	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138 Спрайс	-Скоба Р0-4	шт	100	1,51	-	151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139 Спрайс	-Гайка м/тр М8 935	шт	10	1,51	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140 С151803-143	-Скоба болтовой, У2235У3	шт	4	4180	-	16720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ЛОК.СМ. 2-5-4 ТЕХ.КОНТРОЛЬ (АВТОМАТИКА)

Приборы технологического контроля

141 Ц0108-101-4	-Преобразователь, масса до 1 т	шкаф	4	4918	926	19672	3704	13441	19	76
				3330	207	13320	828	95	1,2	5
142 Спрайс	-Преобразователь измерительный "Сапфир-22"	к-т	4	7991,63	-	31967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143 Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	4	1526,2	-	6105	-	5184	9	36
				1440	-	5760	-	90	-	-
144 Спрайс	-Блок питания	к-т	4	3090,1	-	12360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145 Ц0110-372-1-4	-Устройство цифровой регистрации	устр	4	1397,6	-	5590	-	5474	8	32
				1355	-	5420	-	101	-	-
146 Спрайс	-Прибор регистрирующий РП-160-09	к-т	4	2250,44	-	9002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147 Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	4	530,56	1,58	2122	6	1717	3	12
				477	-	1908	-	90	-	-
148 Спрайс	-Датчики температуры КМТД1(10м)	к-т	4	2770,43	-	11082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

149	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	32	73,1	20,8	2339	666	845	0,14	4
				23,4	4,4	749	141	95	0,03	1
		м								
150	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,032	59400	-	1901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
151	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
152	С130901-114	-Вентили запорные муфтовые 15ч9бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	316	-	1264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	Ц0108-409-6	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	12	48,7	2,6	584	31	331	0,17	2
				29,8	0,2	346	2	95	-	-
		м								
154	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	1,2	664	-	797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		ЛОК.СМ. 2-5-5 ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ								
		Отопление								
155	Ц0109-1-1	-Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы рабочая температура до 1000 гр.С, мощность 16,5 кВт	4	4911,3	1129	19645	4516	14443	22	88
				3735	277	14940	1108	90	1,61	6
		шт								
156	Спрайс	-Электропечь	4	5736,79	-	22947	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0120-55-1	-Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	4	2870,24	214,11	11481	856	10829	10,8	43
				2034	81	8136	324	128	0,39	2
		шт								
158	Спрайс	-Центробежный вентилятор RFE 120 MKU	4	10253,42	-	41014	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция								
159	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,02	1777,88	13,16	8925	66	1622	1,54	8
				247,5	4,93	1242	25	128	0,02	-
		м2								
160	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	896,88	5,38	3588	22	323	0,36	1
				60,75	2,25	243	9	128	0,01	-
		шт								
161	С131206-13	-Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, d-125 мм	4	5400	-	21600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
162	Ц0112-2-12	-Трубопроводы из стальных труб	0,378	19408	1949	7336	737	5658	95	36

	с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм		16360	269,99	6184	102	90	1,57	1
	т								
163 С130806-101	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	12	3210	-	38520	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	ВСт2кп-ВСт4кп, 219х6 мм		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ЛОК.СМ. 3-1-1 -ПРОХОДНАЯ								
					Отмостка				
164 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,1	103,46	2,62	528	13	72	0,07	-
	м2		10,51	0,99	54	5	123	-	-
165 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,51	10898,17	66,01	5558	34	118	1,35	1
	м3		195,75	24,93	100	13	105	0,12	-
	ЛОК.СМ. 3-2-1 Электроснабжение проходной								
					ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - ЩР				
166 Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
	шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
167 Спрайс	-Щит настенный на 12 модулей ЩРН-1х12	1	3312,8	-	3313	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
168 Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
	шт		340	4,5	340	4	95	0,03	-
169 Спрайс	-Автоматический выключатель 3-х полюсный, Эльф101-3/6-63	1	434,5	-	435	-	-	-	-
	к-т		-	-	-	-	-	-	-
170 Ц0108-526-6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	4	753,8	14,8	3015	59	906	1	4
	шт		236	2,3	944	9	95	0,01	-
171 Спрайс	-Автоматический выключатель 1-но полюсный, Эльф101-3/6-63	3	152,08	-	456	-	-	-	-
	к-т		-	-	-	-	-	-	-
172 Спрайс	-Дифференциальный автоматический выключатель 2-х полюсный, СВДТ 122	1	1209	-	1209	-	-	-	-
	к-т		-	-	-	-	-	-	-
173 Спрайс	-Электрообогреватель "Орион"	1	6977,68	-	6978	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
					ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ				
174 Ц0108-594-8	-Светильник с люминесцентными лампами, с кол-вом ламп в светильнике: до 4	1	520,9	206	521	206	300	1,59	2
	шт		257	58,3	257	58	95	0,34	-
175 Спрайс	-Светильник с алюминиевым зеркальным отражателем, ARS/S-418	1	4132,12	-	4132	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
176 Ц0108-593-6	-Светильник потолочный	2	313	131	626	262	296	0,75	2
	шт								

177	Спрайс	-Светильник настенно-потолочный с лампой НПО 26-100-001	2	119 380,16	36,9 -	238 776	74 -	95 -	0,21 -	- -
		шт		-	-	-	-	-	-	-
178	С151706-77	-Лампы ртутные, ДХВ20	4	82	-	328	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	2	49	-	98	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	4	14	-	56	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	С151701-40	-Светильник переносной аккумуляторный	1	8790	-	8790	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВОЧНЫЕ					
182	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа	1	47	0,2	47	-	43	0,29	-
		шт		45,5	0,1	46	-	95	-	-
183	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	-	95	-	-
185	С151801-18	-Выключатель, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-8-01-6/220	2,04	215	-	439	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	Ц0108-591-1-0	-Розетки штепсельные	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
		шт		115	0,3	230	1	95	-	-
187	Спрайс	-Розетка РС16-004, ЗУИ	1	77,12	-	77	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
188	Спрайс	-Розетка РС16-757, ЗУИ	1	122,2	-	122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ					
189	Ц0110-901-8	-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	5	254,8	12,5	1274	63	1287	1	5
		шт		234	-	1170	-	110	-	-
190	Спрайс	-Коробка монтажная, К-201	3	61,37	-	184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	С151803-49	-Коробки пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,002	16100	-	32	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
					КАБЕЛИ					
192	Ц0108-146-3	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами	81	82,3	24,8	6666	2009	2586	0,16	13
		м		28,4	5,2	2300	421	95	0,03	2
193	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0122	52100	-	636	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
194	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение	0,0704	60500	-	4259	-	-	-	-

	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м		-	-	-	-	-	-	-
					ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
195	ЦD108-472-7-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	4,5	107,3	3,5	483	16	140	0,18	1
				32,4	0,4	146	2	95	-	-
196	ЦD108-472-9-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	9	93,5	3,1	842	28	280	0,18	2
				32,4	0,3	292	3	95	-	-
	ЛОК.СМ. 7-1-4К				ОГРАЖДЕНИЕ					
197	ЕD106-1-1 -Устройство шебеночной подготовки	м3	13,8	2860,57	66,01	39476	911	3198	1,35	19
				195,75	24,93	2701	344	105	0,12	2
198	ЕD106-1-5 -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м	11,44	13199,2	112,36	150999	1285	12780	6,34	73
				1021,5	42,44	11686	486	105	0,21	2
	В о р о т а (1 штука)									
199	ЕD109-57-5 -Монтаж ворот	т	0,103	22247,56	8912,18	2291	918	1126	54,3	6
				10170	1974,78	1048	203	90	7,58	1
200	С11011-819 -Петля накладная	шт	4	40	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	ЕD109-47-1 -Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	8,8	55,95	2,99	492	26	396	0,3	3
				48,83	1,16	430	10	90	-	-
202	ЕD109-48-3 -Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,103	9739,2	3333,3	1003	343	549	29,8	3
				5917,5	-	610	-	90	-	-
203	ЕD113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,71	21,8	0,05	233	1	56	0,03	-
				5,81	0,02	62	-	90	-	-
204	ЕD113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,42	35,73	0,02	765	-	80	0,02	-
				4,16	-	89	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			2034858	164974			1855
			Тенге			296167	48697			225
	Стоимость оборудования -		Тенге			265667	-	-		-
	Тара и упаковка -		Тенге			3985	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			8090	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3333	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			281074	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			330536	-	-		-
	Материалы -		Тенге			56268	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	141998	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95163	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			133209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	153190	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27825	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	491569	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	910
Сметная заработная плата -	Тенге	-	295170	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	641147	-	-	-
Материалы -	Тенге	85066	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158908	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22368	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	254715	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	3331	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	169397	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	151305	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48127	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	850249	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1060
Сметная заработная плата -	Тенге	-	310213	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	153768	-	-	-
Материалы -	Тенге	1036	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12157	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	138942	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12941	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12582	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9883	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	174592	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24739	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	616529	-	-	-
Материалы -	Тенге	192954	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31812	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	365430	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49720	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	46828	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39435	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	696684	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	78640	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	27211	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1633	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	28844	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	2542434	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2253
Сметная заработная плата -	Тенге	-	708770	-	-

Временные здания и сооружения -	2,72%	69 154
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	3,465%	88 095
Затраты на выслугу лет-	1,0%	25 424

Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	10 170
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	2 735 278
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951	5 336 527
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	106 731
ИТОГО по акту в ценах 2012года	**5 443 258**
Н Д С = 12 %	**653 191**
В С Е Г О по АКТУ:	**6 096 449**

ЗАКАЗЧИК - Әбдіқұлы Қ.

Гл.специалист: Нужная Р.А.

Технадзор от заказчика Абдибеков М.

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

ПОДРЯДЧИК - Директор ТОО «ПАША-ПЛЮС»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумвель О.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»
Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 1
выполненных работ за апрель 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	5883067		5 883 067							630 329	5 883 067
за счет средств из местного бюджета	0										
погашение аванса			882 460								882 460
Итого к оплате			5 000 607								5 000 607

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб.314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZAA

_____ Қ.Әбдікұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

_____ Захарченко Е.М.

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 5 883 067 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2012 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	241 455 954	36 218 393	882 460	35 335 933	-			5 000 607	5 883 067

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ **К.Әбдікұлы**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**126 411 760**	**5 883 067**	**5 883 067**							**630 329**	**5 883 067**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZAA
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела: **Қ.Әбдіқұлы**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани» **Е.М.Захарченко**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 1

За апрель месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОК.СМ.6-1-1К НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО"								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	10494,83	28,03 1,54	26,5 6,67	294181 16120	278061 70001	83538 97	0,01 0,02	112 243
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	103,6	28,03 1,54	26,5 6,67	2904 159	2745 691	825 97	0,01 0,02	1 2
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	103,6	7,91 -	7,91 2,57	819 -	819 266	258 97	- 0,01	- 1
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта	103,6	7,32	7,32	759	759	239	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,38	-	246	97	0,01	1
		м3								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	660,77	251,77	-	166362	-	107989	1,77	1170
	т.ч. п-3.177 к=1,15	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент		251,77	-	166362	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1423,27	134,1	-	190860	-	215672	0,97	1383
		грунтах 2 группы		134,1	-	190860	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	9732,33	6,48	6,48	63060	63060	19859	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	20474	97	0,01	78
		м3								
					В О Д О В О Д					
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	142,82	1769,2	152,52	252685	21784	39145	1,02	146
		м3		153,68	57,15	21949	8162	130	0,28	40
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194	291
		полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
		км								
10	С130804-232	Трубы водопроводные из	1648,6	380	-	626469	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	1686421	405770		3103
	Тенге	445063	110061		405
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1686421	-	-	-
Материалы -	Тенге	32	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	555124	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	626469	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	127548	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	625307	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	313
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	93796	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	138704	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2450432	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3821
Сметная заработная плата -	Тенге	-	648920	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	2450432	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3821
Сметная заработная плата -	Тенге	-	648920	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%	66 652
ИТОГО:	2 517 084
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 3,465%	87 217
Затраты на выслугу лет- 1,0%	25 171
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	10 068
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	2 639 540
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951	5 149 743
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	102 994
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**5 252 738**
Н Д С = 12 %	**630 329**
В С Е Г О по акту к оплате:	**5 883 067**

ЗАКАЗЧИК:- Әбдікұлы К.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика:

Гл.специалист: Нужная Г.А.

Красноженов И.Н.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпания»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумиель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**140 835 155**	**20 306 462**	**14 423 395**							**1 545 364**	**14 423 395**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZAA
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

К.Әбдікұлы

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Е.М.Захарченко

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 361 984 917 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 241 455 954 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 20 306 462 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	241 455 954	36 218 393	3 045 969	33 172 424	5 883 067			12 259 886	20 306 462

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Қ.Әбдікұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и гра строительства акимата города Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»
Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 2
выполненных работ за май 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	20306462	5 883 067	14 423 395							1 545 364	14 423 395
за счет средств из местного бюджета	0										
погашение аванса			2 163 509								2 163 509
Итого к оплате			12 259 886								12 259 886

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZAA

Қ.Әбдіқұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 88998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цесна банк"

Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛҒЫЗТАЛ)

А К Т № 2

За май месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		ЛОК.СМ.6-1-1К НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО"										
		Земляные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	25887,24	28,03	26,5		725646	685883		206060	0,01	276
				1,54	6,67		39763	172670		97	0,02	600
		м3										
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	255,54	28,03	26,5		7163	6770		2034	0,01	3
				1,54	6,67		393	1704		97	0,02	6
		м3										
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	255,54	7,91	7,91		2021	2021		637	-	-
				-	2,57		-	656		97	0,01	3
		м3										
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	255,54	7,32	7,32		1871	1871		589	-	-
				-	2,38		-	608		97	0,01	2

	последующие 10 м								
5 Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно напилавшего на инструмент	м3	1629,9	251,77	-	410359	-	463706	1,77	2887
				251,77	-	410359	-	113	-	-
т.ч. п-3.177 к=1,15										
6 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3510,72	134,1	-	470788	-	531990	0,97	3412
				134,1	-	470788	-	113	-	-
7 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24006,41	6,48	6,48	155548	155548	48986	-	-
				-	2,1	-	50501	97	0,01	193
				В О Д О В О Д						
8 Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	352,3	1769,2	152,52	623209	53733	96558	1,02	359
				153,68	57,15	54141	20134	130	0,28	98
9 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	3,7	58881,69	25695,31	217862	95073	191863	194	718
				33075	6813,45	122378	25210	130	26,38	98
10 С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	м	3975,36	380	-	1510637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				4125185	1000900			7655
		Тенге				1097822	271483			1000
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4125185	-	-		-
Материалы -		Тенге				79	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	1369305	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1510637	-	-		-
Местные материалы -		Тенге				314620	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				1542424	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		771
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	231364	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				340057	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6007675	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		9426
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1600668	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				6007675	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		9426
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1600668	-		-

Временные здания и сооружения - 2,72%	163 409
ИТОГО:	6 171 084
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%	213 828
Затраты на выслугу лет- 1,0%	61 711
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	24 684
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	6 471 307
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951	12 625 521
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	252 510
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**12 878 031**
Н Д С = 12 %	**1 545 364**
В С Е Г О по акту к оплате:	**14 423 395**

ЗАКАЗЧИК: Абілкулы К.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Бисоров А.Б.

Технадзор от заказчика: Красношеков И.Н.

Гл.специалист: Нуралы Е.А.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гузмель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР - (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**182 704 067**	**62 175 374**	**41 868 912**							**4 485 955**	**41 868 912**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

_____ **Қ.Әбдікұлы**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»
Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 3
выполненных работ за июнь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	62306462	20 306 462	41 868 912							4 485 955	41 868 912
за счет средств из местного бюджета	0										
погашение аванса			6 280 337								6 280 337
Итого к оплате			35 588 575								35 588 575

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдікұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

Захарченко Е.М.

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 62 175 374 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкции системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	9 326 306	34 632 515	20 306 462			35 588 575	62 175 374

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ **Қ.Әбдіқұлы**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ **Захарченко Е.М.**

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 3

За июнь месяц 2013 год

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОК. СМ. 4-1-2К ФУНДАМЕНТЫ под КТП										
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	15,8	33,67	32,1	532	507	213	0,01	-		
				1,57	12,33	25	195	97	0,05	1		
		м3										
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,3	218,93	-	66	-	74	1,54	-		
				218,93	-	66	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	16,1	3,08	2,66	50	43	21	-	-		
		м3		0,39	0,93	6	15	97	-	-		
4	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3,04	39,74	37,82	121	115	38	0,01	-		
				1,87	11	6	33	97	0,04	-		
		м3										
5	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	5,32	89,2	89,2	475	475	95	-	-		
				-	17,84	-	95	100	0,37	2		
		т										
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,3	122,18	-	159	-	179	0,89	1		
				122,18	-	159	-	113	-	-		

	7 Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	11,76 ✓	5,55	5,55	65	65	21	-	-
					-	1,8	-	21	97	0,01	-
	8 Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,2 ✓	1678,2	97,07	2014	116	210	0,78	1
	9 Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт		112,5	36	135	43	118	0,18	-
				4 ✓	396,16	172,69	1585	691	764	0,48	2
	10 Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
				4 ✓	568,29	243,37	2273	973	1075	0,67	3
	11 С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
				1,84 ✓	10800	-	19872	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	12 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,84 ✓	284	-	523	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО"

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ до 238 пикета

	13 Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 глубиной до 3 м	м3	40579,99	28,03	26,5	1137499	1075169	323013	0,01	432
					1,54	6,67	62331	270672	97	0,02	940
	14 Е0101-12-8 п.5 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 глубиной до 3 м	м3	400,57	28,03	26,5	11228	10613	3189	0,01	4
					1,54	6,67	615	2672	97	0,02	9
	15 Е0101-24-1 п.6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	400,57	7,91	7,91	3169	3169	998	-	-
					-	2,57	-	1029	97	0,01	4
	16 Е0101-24-9 п.7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	400,57	7,32	7,32	2934	2934	924	-	-
					-	2,38	-	952	97	0,01	4
	17 Е0101-164-2 п.8 т.ч. п-3.177	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего	м3	2554,98	251,77	-	643266	-	726891	1,77	4525
					251,77	-	643266	-	113	-	-

	к=1,15	на инструмент								
			м3							
18	Е0101-166-2-п.9	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5251,71	134,1	-	704254	-	795807	0,97	5105
				134,1	-	704254	-	113	-	-
			м3							
19	Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35685,21	6,48	6,48	231220	231220	72817	-	-
				-	2,1	-	75070	97	0,01	288
			м3							
				В О Д О В О Д - укладка до 238 пикета						
20	Е0123-1-1 п.12	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	552,25	1769,2	152,52	977047	84230	151361	1,02	563
			м3	153,68	57,15	84870	31561	130	0,28	154
21	Е0122-11-3 п.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,8	58881,69	25695,31	341514	149033	300759	194	1125
				33075	6813,45	191835	39518	130	26,38	153
			км							
22	С130804-232 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002 п.16	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	6958,9	380	-	2644382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		КОЛОДЦЫ диам.1500-14штук (в сухих-9шт, в мокрых-5шт)								
23	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.46	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	12,6	7310	-	92106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.47	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	6	974	-	5844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
25	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.48	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	8	3840	-	30720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		КОЛОДЦЫ диам.2,0 метра - 10шт								
26	С143018-38 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	9	9160	-	82440	-	-	-	-

	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.59	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м		-	-	-	-	-	-	-
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.60	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	11	974 -	- -	10714 -	- -	- -	- -	- -
					ЛОК. СМ. 4-1-1К - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-10 кВ							
28	Ц0108-25-1 п.1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц	1 ✓	16463 4680	10590 2318,05	16463 4680	10590 2318	6648 95	27 13,44	27 13
29	75-4-1 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.2	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный шт	1 ✓	973500 -	- -	973500 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0133-103-1 п.3	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	15 ✓	1534,11 506,25	878,23 246,42	23012 7594	13173 3696	11855 105	3,06 1,03	46 15
31	Е0133-103-2 п.4	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	7 ✓	3155,76 985,5	1990,26 549,9	22090 6899	13932 3849	11285 105	5,98 2,29	42 16
32	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.5	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	22 ✓	19200 -	- -	422400 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0133-116-1 п.6	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов комплект	15 ✓	2476,72 616,5	1756,72 306,68	37151 9248	26351 4600	14540 105	3,76 1,06	56 16
34	Спрайс п.9	-Траверса ТМ-1 шт	9 ✓	3756,07 -	- -	33805 -	- -	- -	- -	- -
35	Спрайс п.10	-Траверса ТМ-5 шт	3 ✓	2797,57 -	- -	8393 -	- -	- -	- -	- -
36	Спрайс п.15	-Хомут Х1 шт	15 ✓	689,09 -	- -	10336 -	- -	- -	- -	- -
37	Спрайс	-Хомут Х2	3 ✓	689,09	-	2067	-	-	-	-

	п.16		шт
38	Спрайс п.17	-Кронштейн У1	шт
39	Спрайс п.18	-Стяжка Г1	шт
40	Спрайс п.20	-Проводник ЗП1	шт
41	Спрайс п.23	-Изолятор ШН20-В	шт
42	Спрайс п.24	-Колпачек К-6	шт
43	Спрайс п.25	-Колпачек К-9	шт
44	Спрайс п.26	-Зажим ПС-2	шт
45	Спрайс п.27	-Зажим ПА	шт

46	Спрайс п.10	-Стоимость водонапорной башни ВБР50У-18-1	шт
47	С11011-859 п.16	-Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	т
48	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.18	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтированные	м3
49	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3

п73

7	3129,8	-	21909	-	-	-	-
13	2060,74	-	26790	-	-	-	-
24	209,1	-	5018	-	-	-	-
49	234,42	-	11487	-	-	-	-
31	14,07	-	436	-	-	-	-
18	14,07	-	253	-	-	-	-
53	95,5	-	5062	-	-	-	-
120	75,39	-	9047	-	-	-	-

ЛОК.СМ. 2-1-1К ВОДОПРОВОДНАЯ БАШНЯ с.МАТРОСОВО

ВОДОПРОВОДНАЯ БАШНЯ

1	1141053,97	-	1141054	-	-	-	-
1,41	50400	-	71064	-	-	-	-
9	10300	-	92700	-	-	-	-

ЛОК.СМ. 6-1-1 КОРРЕКТИРОВКА на РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ с.МАТРОСОВО (4600)

ТРУБОПРОВОДЫ

1669,9	567	-	946833	-	-	-	-

КОЛОДЦЫ диам.1,5 м - 26 штук

16,9	28900	-	488410	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.73												
51	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.74	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	61,8	√	7310	-	451758	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				6-1-3 на РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ с.МАТРОСОВО (корректировка)								
				Т Р У Б О П Р О В О Д								
52	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.14	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	878,7	√	567	-	498223	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				КОЛОДЦЫ диам.1500 - 44 штук								
53	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.29	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	28,6	√	28900	-	826540	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
54	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д.1500 мм высотой 0,59-0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	63,64	√	7310	-	465208	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
55	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.~~29~~ 43	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	6,6	√	28900	-	190740	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				КОЛОДЦЫ диам. 2,0 метра - 6шт								
56	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.44	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	14,22	√	9160	-	130255	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 2-5-1К ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ								

СТЕНЫ

57 С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	14,06	10900	-	153254	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	14031328	1623398			11933
	Тенге	1716720	436921			1618
Стоимость оборудования -	Тенге	990005	-	-		-
Тара и упаковка -	Тенге	14850	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	30146	-	-		-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	12420	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1047421	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	171711	-	-		-
Материалы -	Тенге	2746	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20846	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118097	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21188	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24366	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11574	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	204473	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45212	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12869612	-	-		-
Материалы -	Тенге	3635	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2132796	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5394256	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3866318	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2401588	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1201
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	383378	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	916272	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16187470	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14639
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2516174	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	17439364	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14762
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2561386	-		-

Временные здания и сооружения - 2,72%	474 351	
ИТОГО:	17 913 715	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%	620 710	
Затраты на выслугу лет- 1,0%	179 137	

Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	71 655
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	18 785 217
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951	36 649 958
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	732 999
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**37 382 957**
Н Д С = 12 %	**4 485 955**
В С Е Г О по акту к оплате:	**41 868 912**

ЗАКАЗЧИК:- Абдікулы Қ.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.А.

Технадзор от заказчика: Красновских И.Н.

специалист: Нужная Р.А.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпания»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Правовая форма наименование	Правовая форма код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**201 382 371**	**80 853 678**	**18 678 304**							**2 001 247**	**18 678 304**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

_____ **К.Әділқұлы**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 80 853 678 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее звактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	12 128 052	31 830 769	62 175 374			15 876 558	80 853 678

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ К.Облакулы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

рядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 4
выполненных работ за июль 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код		код	договор	источник		правовая форма	
заказчик		подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	80 853 678	62 175 374	18 678 304							2 001 247	18 678 304
за счет средств из местного бюджета	0										
погашение аванса			2 801 746								2 801 746
Итого к оплате			15 876 558								15 876 558

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдіқұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ) с.ЦЕЛИННОЕ

А К Т № 4

За июль месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕЗЕРВУАР 21,61Х4,43 - ДНИЩЕ								
1	Е0169-5-7 п.1	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	760	77,2	0,5	58672	380	52524	0,46	349
		отверст		76,7	0,09	58292	68	90	-	-
2	Е0106-11-1 п.2	-Установка (арматурных шпилек д.10мм) длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1216	98457,31	536,06	11972	65	6087	289	35
		1т		47475	202,5	5773	25	105	0,99	-
3	Е0146-6-1 п.3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление в проходных тоннелях днищ монолитным железобетоном	9,6	18899,76	2927,75	181438	28106	38581	18,85	181
		м3		2913,53	1105,31	27970	10611	100	5,4	52
4	С143001-61 п.4	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,98	142	-	1418	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	С143001-64 п.5	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	9,98	662	-	6609	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Спрайс п.6	-Добавка для бетона Бизк С-3 "Суперпластификатор"	31,95	12,2	-	390	-	-	-	-

		кг								
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.7	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,01	65900	-	198550	-	-	-	-
8	Спрайс п.8	-Фиксатор для арматуры пластиковый 1000шт	0,968	4368	-	4228	-	-	-	-
			РАЗДЕЛ	2.	РЕЗЕРВУАР 21,65Х5,55		-	ДНИЩЕ		
9	Е0169-5-7 п.1	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	960	77,2	0,5	74112	480	66347	0,46	441
				76,7	0,09	73632	86	90	-	-
10	Е0106-11-1 п.2	-Установка (арматурных шпилек д.10мм) длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,1536	98457,31	536,06	15123	82	7689	289	44
				47475	202,5	7292	31	105	0,99	-
11	Е0146-6-1 п.3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление в проходных тоннелях днищ монолитным железобетоном м3	12	18899,76	2927,75	226797	35133	48226	18,85	226
				2913,53	1105,31	34962	13264	100	5,4	65
12	С143001-61 п.4	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	12,48	142	-	1772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-64 п.5	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	12,48	662	-	8262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс п.6	-Добавка для бетона Бизк С-3 "Суперпластификатор" кг	39,94	12,2	-	487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.7	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,66	65900	-	241385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Спрайс п.8	-Фиксатор для арматуры пластиковый 1000шт	1,05	4368	-	4604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			1035820	64247			1277

			Тенге			207921	24085			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1035820	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32011	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	232007	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	449645	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	272068	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	219455	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	110
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32918	-	-
Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	75316	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1330591	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1504
Сметная заработная плата -	Тенге	-	264925	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1330591	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1504
Сметная заработная плата -	Тенге	-	264925	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%		36 192
ИТОГО:		1 366 783
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время - 3,465%		47 359
Затраты на выслугу лет- 1,0%		13 668
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		5 467
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 433 277
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355		3 347 418
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		66 948
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**3 414 367**
Н Д С = 12 %		**409 724**
В С Е Г О по акту к оплате:		**3 824 091**

ЗАКАЗЧИК:- Әбдікұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Ж.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гузеель О.Н.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

Специалист: Нужная Р.А.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ҚАЛҒЫЗТАЛ) с.МАТРОСОВО

А К Т № 5

За июль месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАПОРНЫЙ ВОДОВОД "КВС с.ЦЕЛИННОЕ-КВС с.МАТРОСОВО"												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ от 238 до 252 пикета												
1	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 глубиной до 3 м м3	9795,17	28,03	26,5	274569	259523	77969	0,01	104				
				1,54	6,67	15045	65335	97	0,02	227				
2	Е0101-12-8 п.5 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 глубиной до 3 м м3	96,69	28,03	26,5	2710	2562	770	0,01	1				
				1,54	6,67	149	645	97	0,02	2				
3	Е0101-24-1 п.6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	96,69	7,91	7,91	765	765	241	-	-				
				-	2,57	-	248	97	0,01	1				
4	Е0101-24-9 п.7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	96,69	7,32	7,32	708	708	223	-	-				
				-	2,38	-	230	97	0,01	1				
5	Е0101-164-2-п.8 т.ч.	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	616,72	251,77	-	155271	-	175456	1,77	1092				
				251,77	-	155271	-	113	-	-				

	п-3.177 к=1,15	откосами сильно налипающего на инструмент м3						
6	Е0101-166-2 п.9	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1584,57	134,1	-	212491	-	240115	0,97	1540
				134,1	-	212491	-	113	-	-
7	Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	11029,97	6,48	6,48	71468	71468	22507	-	-
				-	2,1	-	23203	97	0,01	89
		В О Д О В О Д - укладка от 238 до 247 пикета								
8	Е0123-1-1 п.12	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	128,09	1769,2	152,52	226617	19536	35107	1,02	131
				153,68	57,15	19685	7320	130	0,28	36
9	Е0122-11-3 п.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м	1,34	58881,69	25695,31	79196	34560	69745	194	261
				33075	6813,45	44486	9164	130	26,38	35
		ЛОК.СМ. 6-1-2К НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА с.Матросово								
10	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.13 п.13	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х4,5 мм м	132,19	1720	-	227367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛОК.СМ. 2-1-1К ВОДОПРОВОДНАЯ БАШНЯ с.МАТРОСОВО								
11	Е0111-1-2 п.1	-Уплотнение грунта щебнем м2	20	103,46	2,62	2069	52	283	0,07	1
				10,51	0,99	210	20	123	-	-
12	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.3	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,115	102800	-	11822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛОК.СМ. 3-1-1К ПРОХОДНАЯ								
		Земляные работы								
13	Е0101-17-8 п.1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	61	32,24	30,77	1967	1877	578	0,01	1
				1,42	8,34	87	509	97	0,03	2
14	Е0101-163-8 п.2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	1,72	537,3	-	924	-	1044	3,55	6
				537,3	-	924	-	113	-	-

15	Е010333-А12-1 п.3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	109,76	89,2	89,2	9791	9791	1958	-	-
					-	17,84	-	1958	100	0,37	41
16	Е0101-20-1 п.4	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	62,72	3,09	2,66	193	167	80	-	-
					0,39	0,93	24	58	97	-	-
17	Е0101-17-14 п.5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14	39,76	37,82	557	529	175	0,01	-
					1,87	11	26	154	97	0,04	1
18	Е010333-А12-1 п.6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	24,5	89,2	89,2	2185	2185	437	-	-
					-	17,84	-	437	100	0,37	9
19	Е0101-166-2 п.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
					134,1	-	268	-	113	-	-
20	Е0101-27-1 п.8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	12	5,55	5,55	67	67	21	-	-
					-	1,8	-	22	97	0,01	-
21	Е0101-134-1 п.9	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
					17,03	-	204	-	97	-	-
							Устройство фундамента из ФБС				
22	Е0108-3-1 п.10	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,42	1678,2	97,07	705	41	74	0,78	-
					112,5	36	47	15	118	0,18	-
23	Е0107-42-1 п.11	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	18	396,16	172,69	7131	3108	3440	0,48	9
					76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
24	Е0107-42-4 п.12	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	6	1228,94	598,4	7374	3590	3441	1,18	7
					195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
25	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,39	10800	-	47434	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.14	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	4,07	9970	-	40618	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

27	Е0106-13-1 п.15	-Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,5	11804,47	86,6	5902	43	275	3,06	2
28	Е0106-12-1 п.16	-Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0346	490,5 8679,65	32,72 422,15	245 300	16 15	105 344	0,16 56,4	- 2
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.17	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0346	8257,5 51500	157,5 -	286 1782	5 -	118 -	0,77 -	- -
					-	-	-	-	-	-	-

ЛОК.СМ. 2-1-1К НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Земляные работы

30	Е0101-16-15 п.1	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	404,61	31,36	30,33	12687	12274	3854	0,01	3
					0,94	8,89	380	3593	97	0,03	13
31	Е0101-163-3 п.2 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта 3 группы, вручную после разработки их механизированным способом	м3	7,21	803,52	-	5793	-	6547	4,85	35
					803,52	-	5793	-	113	-	-
32	Е010333-А12-1 п.6	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	342,09	98,12	98,12	33566	33566	6713	-	-
					-	19,62	-	6713	100	0,41	141
33	Е0101-173-2 п.8	-Водоотлив из котлованов	м3	155	343,74	343,74	53280	53280	33355	-	-
					-	221,85	-	34387	97	1,02	158

Фундаменты - блоки ФЛ

34	Е0106-1-1 п.9	-Устройство щебеночной подготовки	м3	6,3	2860,57	66,01	18022	416	1460	1,35	9
35	Е0107-1-3 п.10	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	8	195,75 626,36	24,93 424,53	1233 5011	157 3396	105 3935	0,12 1,21	1 10
					201,83	149,49	1615	1196	140	0,61	5
36	Е0107-1-2 п.11	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,83	3
					135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
37	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	м3	5,6	10100	-	56560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	2004 п.12									
38	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	1,4	10500 -	- -	14700 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0111-11-1 п.14	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	14	291,87 52,2	9,95 3,74	4086 731	139 52	963 123	0,36 0,02	5 -
40	Е0106-1-22 п.15	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	2,15	12699,77 585	353,46 133,52	27305 1258	760 287	1622 105	3,6 0,65	8 1
41	С143001-64 п.16	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2,15	662 -	- -	1423 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.17	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0071	115200 -	- -	823 -	- -	- -	- -	- -
		блоки ФБС								
43	Е0107-42-4 п.18	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	23	1228,94 195,53	598,4 214,16	28266 4497	13763 4926	13192 140	1,18 0,91	27 21
44	Е0107-42-2 п.19	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	59	568,29 106,88	243,37 85,09	33529 6306	14359 5020	15856 140	0,67 0,34	39 20
45	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.20	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	15,62	10100 -	- -	157732 -	- -	- -	- -	- -
46	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.21	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	4,63	10500 -	- -	48657 -	- -	- -	- -	- -
47	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.22	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	10,98	10900 -	- -	119682 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0108-4-7 п.24	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	84	245,44	3,82	20617	321	3845	0,21	18

		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		37,35	1,44	3137	121	118	0,01	1
49	Е0108-4-1 п.25	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	28	290,89	4,19	8145	117	1970	0,38	11
					58,05	1,58	1625	44	118	0,01	-
50	Е0106-13-1 п.26	-Устройство бетонных стен подвалов	м3	2,15	12416,47	86,6	26695	186	1181	3,06	7
					490,5	32,72	1055	70	105	0,16	-
51	С143001-62 п.27	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,19	284	-	623	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	Е0108-12-1 п.28	-Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0474	8679,65	422,15	412	20	471	56,4	3
					8257,5	157,5	392	7	118	0,77	-
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.29	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0341	96000	-	3272	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.30	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0134	98800	-	1319	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ЛОК.СМ. 7-1-4К ОГРАЖДЕНИЕ КВС с.Матросово

				СЕКЦИЯ -1 (117 штук)					
55	С12021-117 п.11	-Стойки	т	6,66	113100	-	753246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
56	С12021-41 п.13	-Конструкции стальные из одного профиля	т	5,9	147100	-	867890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
57	С11011-434 п.15	-Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	622,44	1190	-	740704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				СЕКЦИЯ -2 (1 штука)							
58	С12021-117 п.25	-Стойки	т	0,1138	113100	-	12871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
59	С12021-41 п.27	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,048	147100	-	7061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
60	С11011-434 п.29	-Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	4,2	1190	-	4998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
				СЕКЦИЯ -3 (7штук)							
61	С12021-117	-Стойки	т	0,3983	113100	-	45048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
62	С12021-41	-Конструкции стальные из		0,2988	147100	-	43953	-	-	-	-

	одного профиля т		-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	26,6	1190	-	31654	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 2-5-1К ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ - Фундаменты					
64	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.12 -Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 м3	8,64	22200	-	191808	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
				СТЕНЫ					
65	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.19 -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	6,37	10500	-	66885	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
66	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.20 -Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/ м3	26,08	10100	-	263408	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5105871	544332			3337
		Тенге			480560	168661			816
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3148435	-	-		-
	Материалы -	Тенге			33991	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	649221	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			796373	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1207680	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			731035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		366
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109655	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232768	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4112239	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4519
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	758876	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1730069	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1730069	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103804	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1833873	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			227367	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227367	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13642	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			241009	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			6187121	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4519
Сметная заработная плата -	Тенге	-	758876	-	-
Временные здания и сооружения - 2,72%				168 290	
ИТОГО:				6 355 411	
Дополнительные затраты при производстве					
работ в зимнее время - 3,465%				220 215	
Затраты на выслугу лет- 1,0%				63 554	
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				25 421	
ИТОГО в базовых ценах 2001 года				6 664 601	
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951				13 002 637	
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				260 053	
ИТОГО по акту в ценах 2013года				**13 262 690**	
Н Д С = 12 %				**1 591 523**	
В С Е Г О по акту к оплате:				**14 854 213**	

ЗАКАЗЧИК: Әбдікұлы К

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»
ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:
Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:
Гузмель О.Н.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

Специалист: Нужная Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**212 123 219**	**91 594 526**	**10 740 848**							**1 611 127**	**10 740 848**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела: _____ **К.Әбдіқұлы**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани» _____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгыттал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 91 594 526 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгыттал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	13 739 179	30 219 642	80 853 678			9 129 721	91 594 526

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Қ.Әбдіқұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»
Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 5
выполненных работ за июль 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	91 594 526	80 853 678	10 740 848							1 150 805	10 740 848
за счет средств из местного бюджета	0										
погашение аванса			1 611 127								1 611 127
Итого к оплате			9 129 721								9 129 721

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 316
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ НК МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдікұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цесна банк"

Захарченко Е.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) 1 1110

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 6

За июль месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
						ЛОК.СМ. 3-1-1К ПРОХОДНАЯ									
1	Е0108-4-3 п.18	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	6	819,91	11,21	4919	67	253		0,2	1
		м2		31,5	4,21	189	25	118		0,02	-
						Кладка стен					
2	Е0108-15-1 п.19	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	12,47	13151,43	305,8	164019	3814	16987		6,41	80
		м3		1039,5	114,75	12964	1431	118		0,56	7
3	Е0126-30-1 п.20	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,59	7627,27	378,22	35043	1738	17036		20,04	92
		м3		3566,25	141,75	16385	651	100		0,69	3
4	Спрайс п.21	-Плиты теплоизоляционные "PAROC35" тол.140мм	4,46	1639,75	-	7314	-	-		-	-
		м3		-	-	-	-	-		-	-
5	Е0108-12-1 п.22	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,5045	8679,65	422,15	4379	213	5010		56,4	28
		т		8257,5	157,5	4166	79	118		0,77	-
6	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 2004 п.23	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4964	51500	-	25565	-	-		-	-
				-	-	-	-	-		-	-
7	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0081	62100	-	503	-	-		-	-
				-	-	-	-	-		-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.24	т								
8	Е0107-44-10-п.25	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	111,81	66,43	559	332	334	0,15	1
				23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
9	С143015-64 п.26	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,236	26900	-	6348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-24-1 п.27	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0614	13864,97	4022,39	851	247	562	56,5	3
				9090	1071,86	558	66	90	3,81	-
		т								
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.28	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0354	91000	-	3221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.29	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0005	57900	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Устройство покрытий						
13	Е0107-45-5 п.49	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1009,69	200,77	2019	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
		шт								
14	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.50	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	5,76	2810	-	16186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	С143017-8-А-п.51	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	5,76	45	-	259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0106-11-7 п.52	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	93997,62	304,24	216	1	80	198	-
				33075	114,75	76	-	105	0,56	-
		1т								
17	Е0108-12-1 п.53	-Армирование укладки стен и других конструкций	0,0081	8679,65	422,15	70	3	80	56,4	-
				8257,5	157,5	67	1	118	0,77	-
		т								
18	С12041-69 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,0081	62100	-	503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.54	ВР-1, d 4 мм т								
						Полы				
19	Е0111-1-2 п.55	-Уплотнение грунта щебнем м2	5,78	103,46	2,62	599	15	82	0,07	-
				10,51	0,99	61	6	123	-	-
20	Е0111-2-4 п.56	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,5778	2931	-	1694	-	377	3,24	2
				531	-	307	-	123	-	-
21	Е0111-2-9 п.57	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,4623	11542,68	-	5336	-	322	3,66	2
				567	-	262	-	123	-	-
22	С143001-54 п.58	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,4715	100	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-62 п.59	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,4715	284	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0111-8-3 п.60	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	1,44	4600,36	261,86	6625	377	1060	3,44	5
				499,5	99	719	143	123	0,40	1
25	Е0111-11-1 п.61	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,78	291,87	9,95	1687	58	398	0,36	2
				52,2	3,74	302	22	123	0,02	-
26	Е0111-11-2 п.62	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	23,11	48,32	0,67	1117	15	25	-	-
				0,63	0,25	15	6	123	-	-
27	Е0111-11-1 п.63	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,78	291,87	9,95	1687	58	398	0,36	2
				52,2	3,74	302	22	123	0,02	-
28	Е0111-27-3 п.64	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	5,78	1367,54	11,72	7904	68	1252	1,06	6
				171,68	4,39	992	25	123	0,02	-
29	С143002-58 п.65	-Сухие смеси для плиточных работ кг	48,54	43	-	2087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143002-59 п.66	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	2,89	41	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ЛОК.СМ. 2-5-1К ФИЛЬТРЫ поглотители п.МАТРОСОВО					
						Земляные работы				
31	Е0101-13-5 п.1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	258	33,67	32,1	8687	8282	3477	0,01	3
				1,57	12,33	405	3180	97	0,05	13
32	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	6	262,72	-	1576	-	1781	1,85	11

	п.2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3		262,72	-	1576	-	113	-	-
33	Е0101-20-1 п.3	-Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	264	3,09 0,39	2,66 0,93	814 103	702 246	338 97	- -	1 1
34	Е0101-166-2 п.4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8	134,1 134,1	- -	1073 1073	- -	1212 113	0,97 -	8 -
35	Е0101-27-5 п.5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	74	3,35 -	3,35 1,16	248 -	248 86	83 97	- -	- -
36	Е0101-134-1 п.6	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74	21,55 17,03	4,52 -	1594 1260	334 -	1222 97	0,11 -	8 -
37	Е0101-73-21 п.7	-Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы	м3	169	46,97 1,99	44,98 16,55	7938 336	7602 2797	3039 97	0,01 0,06	2 11
38	Е0101-166-2 п.8	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	57	134,1 134,1	- -	7644 7644	- -	8637 113	0,97 -	55 -
							ФУНДАМЕНТЫ				
39	Е0108-3-2 п.10	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4,6	2472,77 123,75	100,89 38,25	11375 569	464 176	879 118	0,85 0,18	4 1
40	Е0107-1-3 п.11	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	32	626,36 201,83	424,53 149,49	20044 6459	13585 4784	15739 140	1,21 0,61	39 19
41	С143001-54 п.13	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,64	100 -	- -	864 -	- -	- -	- -	- -
42	С143001-62 п.14	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,64	284 -	- -	2454 -	- -	- -	- -	- -
43	С143001-63 п.15	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,64	331 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
							СТЕНЫ				
44	Е0107-42-2 п.16	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	84	568,29 106,88	243,37 85,08	47737 8978	20443 7147	22574 140	0,67 0,34	56 28
45	Е0107-42-4 п.17	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т		32	1220,94	598,4	39326	19149	18854	1,18	38

			шт							
46	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.18	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	0,8	195,53 10900 -	214,16 - -	6257 8720 -	6853 - -	140 - -	0,91 - -	29 - -
			м3							
47	Е0106-16-5 п.21	-Монолитные заделки	1,6	12793,59 810 -	170,88 64,55 -	20470 1296 -	273 103 -	1469 105 -	5,18 0,32 -	8 1 -
			м3							
48	С143001-54 п.22	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	48,91	100 - -	- - -	4891 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			м3							
49	С143001-62 п.23	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	48,91	284 - -	- - -	13890 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			м3							
50	С143001-63 п.24	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	48,91	331 - -	- - -	16189 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			м3							
51	С11011-103 п.27	-Гидроизол	614,4	104 - -	- - -	63898 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			м2							
							МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС			
52	Е0106-13-5 п.31	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм	16	12835,63 729 -	257,49 97,27 -	205370 11664 -	4120 1556 -	13881 105 -	4,53 0,48 -	72 9 -
			м3							
53	С143001-54 п.32	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16	100 - -	- - -	1600 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			м3							
54	С143001-62 п.33	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16	284 - -	- - -	4544 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			м3							
55	С143001-63 п.34	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16	331 - -	- - -	5296 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			м3							
56	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.35	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1226	118100 - -	- - -	14479 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			т							
57	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1063	113900 - -	- - -	12108 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
			т							

	8.02-04С-2004 п.36									
58	Е0106-11-8 п.37	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0986	70437,87	304,24	6945	30	1014	58	6
		1т		9675	114,75	954	11	105	0,56	-
59	Е0106-11-7 п.38	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0568	33697,62	304,24	1914	17	1979	198	11
		1т		33075	114,75	1879	7	105	0,56	-
60	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.39	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0266	118100	-	3141	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.40	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0218	113900	-	2483	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.41	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0371	109700	-	4070	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.42	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1224	80300	-	9829	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
64	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.43	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 8Ст2кп-8Ст4кп, 40х3 мм	3	280	-	840	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0113-16-1 п.44	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	13,4	36,09	0,09	484	1	54	0,02	-
		м2		4,39	0,05	59	1	90	-	-
66	Е0113-26-8 п.45	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	53,6	100,11	0,12	5366	6	136	0,01	1
		м2		2,77	0,05	148	3	90	-	-
				ЛОК.СМ.2-1-1К ВОДОНАПОРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ						
		Земляные работы								
67	Е0101-27-5 п.3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	151,44	3,35	3,35	508	508	171	-	-
				-	1,16	-	176	97	-	1

		до 5 м							
			м3						
68	Е0101-166-2-п.4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,9	134,1	-	8703	-	9834	0,97	63
				134,1	-	8703	-	113	-	-
			м3							
69	Е0101-134-1-п.5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	151,44	21,55	4,52	3263	684	2502	0,11	16
			м3	17,03	-	2579	-	97	-	-
70	Е0101-20-2 п.7	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	195,48	3,79	3,24	741	634	303	-	1
			м3	0,48	1,12	94	219	97	-	1
						Фундаменты - блоки ФЛ				
71	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.17	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0063	115200	-	726	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
72	Е0108-4-3 п.23	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	28	819,91	11,21	22957	314	1180	0,2	6
			м2	31,5	4,21	862	118	118	0,02	1
						ФМ1 - 1 шт				
73	Е0106-1-5 п.31	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,14	13199,2	112,36	15047	128	1274	6,34	7
			м3	1021,5	42,44	1165	48	105	0,21	-
74	С143001-62 п.32	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,16	284	-	329	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
75	Е0106-11-7 п.33	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0116	93997,62	304,24	1090	4	404	198	2
			1т	33075	114,75	384	1	105	0,56	-
						ФМ2 - 2 шт				
76	Е0106-1-5 п.34	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,68	13199,2	112,36	8975	76	760	6,34	4
			м3	1021,5	42,44	695	29	105	0,21	-
77	С143001-62 п.35	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6902	284	-	196	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
78	Е0106-11-7 п.36	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0134	93997,62	304,24	1260	4	467	198	3
			1т	33075	114,75	443	2	105	0,56	-
						ЛОК.СМ.2-1-1К ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ с.Матросово				
79	Е0106-1-5 п.2	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	18	13199,2	112,36	237586	2022	20108	6,34	114
			м3	1021,5	42,44	18387	764	105	0,21	4
80	Е0108-4-7 п.7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	27,24	245,44	3,82	6686	104	1247	0,21	6

		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1017	39	118	0,01	-
			м2							
81	Е0111-2-1 п.8	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	299,34	1968,85	-	589356	-	175626	2,99	895
				477	-	142785	-	123	-	-
			м3							
				ЛОК.СМ. 6-1-1Корр. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ с.МАТРОСОВО						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
82	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	288,52	38,7	36,92	11165	10653	3279	0,01	3
				1,7	10,01	492	2889	97	0,03	10
			м3							
83	С010333-А5-1 п.2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	504,91	49,5	-	24993	-	4999	0,21	105
				9,9	-	4999	-	100	-	-
			т							
84	Е0101-20-2 п.3	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	288,52	3,09	3,24	892	936	448	-	1
				0,48	1,12	138	323	97	-	1
			м3							
85	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	9538,78	28,03	26,5	267382	252730	75928	0,01	102
				1,54	6,67	14652	63624	97	0,02	221
			м3							
86	Е0101-164-2-п.5 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м - доработка грунта	673,98	262,72	-	177065	-	200084	1,85	1246
				262,72	-	177065	-	113	-	-
			м3							
87	Е0101-166-2-п.6	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1397,45	134,1	-	187398	-	211760	0,97	1358
				134,1	-	187398	-	113	-	-
			м3							
88	Е0101-27-2 п.7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9544,9	6,48	6,48	61846	61846	19477	-	-
				-	2,1	-	20079	97	0,01	77
			м3							
89	Е0101-17-7 п.8	-Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,65 м3 - подсыпка дна траншей	19,13	26,21	25,02	501	479	147	0,01	-
				1,15	6,79	22	130	97	0,02	-
			м3							
90	С010333-А5-1 п.9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	33,48	49,5	-	1657	-	331	0,21	7
				9,9	-	331	-	100	-	-
			т							
91	Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	19,13	6,48	6,48	124	124	39	-	-

	(801 кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	40	97	0,01	-
92	Е0101-134-1-п.11 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9618,37	21,55	4,52	207238	43437	158887	0,11	1039
		м3		17,03	-	163801	-	97	-	-
	Т Р У Б О П Р О В О Д									
93	Е0123-1-1 п.12 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	142,86	1769,2	152,52	252756	21790	39156	1,02	146
94	Е0122-11-4 п.17 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	м3	1,48	153,68 70811,26	57,15 30144,88	21955 105133	8165 44756	130 93628	0,28 236	40 350
		км		40500	8009,55	60130	11892	130	31,06	46
95	С130804-233-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.19 Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	-	567	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге		3057374	523894		6027
	Тенге		896859	138226		525
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3055683	-	-	-
Материалы -	Тенге		96642	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1034461	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		147869	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1073916	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		26650	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1162640	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	581
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	174396	-	-
Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		253099	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4471422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	7130
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1208857	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		851	-	-	-
Материалы -	Тенге		46	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	624	-	-
Накладные расходы -	Тенге		562	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	84	-	-
Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		85	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1498	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге		-	708	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		840	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		840	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге		4473810	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	7134
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1209565	-	-
Временные здания и сооружения - 2,72%			121 688			
ИТОГО:			4 595 498			

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	3,465%	159 233
Затраты на выслугу лет-	1,0%	45 955
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		18 382
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4 819 069
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951		9 402 003
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		188 040
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**9 590 043**
Н Д С = 12 %		**1 150 805**
В С Е Г О по акту к оплате		**10 740 848**

ЗАКАЗЧИК:- Өбдікүлі К.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гуммель О.Н.

Технадзор от заказчика: Красношеков И.Н.

специалист: Нужная Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Правовая форма наименование	Правовая форма код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**246 328 978**	**125 800 285**	**34 205 759**							**3 664 903**	**34 205 759**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

_____ **К.Оспанкулы**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 125 800 285 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее зактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	18 870 043	25088778	91 594 526			29 074 895	125800285

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ **Қ.Әбдікұлы**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ **Захарченко Е.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 6

выполненных работ за июль 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код		код		договор		источник		правовая форма	
заказчик		подряд.		№, дата		наименов.	код	наименов.	код
				№ 21 от 15 апреля 2013 г.					

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	116 862 164	91 594 526	25 267 638							2 707 247	25 267 638
за счет средств из местного бюджета	8 938 121		8 938 121							957 656	8 938 121
погашение аванса			5 130 864								5 130 864
Итого к оплате			29 074 895								29 074 895

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдікулы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства аппарата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ) с. ЦЕЛИННОЕ УСИЛЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ № 1 и № 2

А К Т № 7

За июль месяц 2013 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ - РЕЗЕРВУАР 21,61Х4,43								
		ДНИЩЕ								
1	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок - "днище"	3,01	5239,08	327,33	15785	986	6371	11,6	35
		1т		1890	123,75	5694	373	105	0,6	2
2	Е0146-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление в проходных тоннелях днищ монолитным железобетоном "ДНО" - 95,73 м2 тол.150мм	4,76	18899,76	2927,75	89963	13936	19130	18,85	90
		м3		2913,53	1105,31	13868	5261	100	5,4	26
3	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев "борта"	0,72	5239,08	327,33	3772	236	1522	11,6	8
		1т		1890	123,75	1361	89	105	0,6	-
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,72	65900	-	47448	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0146-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление "борта" днищ монолитным железобетоном по периметру резервуара	6,71	18899,76	2927,75	126817	19645	26966	18,85	126
		м3		2913,53	1105,31	19550	7417	100	5,4	36
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,93	142	-	1694	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости	11,93	662	-	7898	-	-	-	-

	при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2									
					-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Спрайс	-Добавка для бетона Визк С-3 "Суперпластификатор"	50,35	12,2	-	614	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		кг								
9	Спрайс	-Фиксатор для арматуры пластиковый	0,2022	-4360	-	-883	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
						СТЕНЫ					
10	Е0106-37-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика из "пенекрита"	899	58,54	2,3	52625	2068	42348	0,25	224
				43,99	0,88	39545	787	105	-	4
		1м шва								
11	Спрайс	-Стоимость сухого состава "Пенекрита"	2697	507,4	-	1368458	-	-	-	-
		кг								
12	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, площадью сечения до 20 см2(очистка деформационных швов)	85,8	77,7	35,65	6667	3059	4764	0,24	21
				42,05	13,48	3608	1157	100	0,07	6
		м								
13	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками	175,55	69,86	-	12264	-	11038	0,39	69
		м2		69,86	-	12264	-	90	-	-
14	Е0113-44-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обеспыливание	175,55	72,63	59,69	12749	10478	5599	0,08	14
		м2		12,94	22,5	2271	3950	90	0,11	20
15	Е0113-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "пенетроном"(деформационных швов)	175,55	9,66	0,11	1696	20	1474	0,05	8
				9,27	0,06	1627	11	90	-	-
		м2								
16	Спрайс	-Стоимость сухого состава "Пенетрона"	140,44	518,71	-	72848	-	-	-	-
		кг								
17	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки швов внутренних стен резервуара по бетону цементным раствором "СКРЕП" при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм (зачеканка деформационных швов в емкостных сооружениях глубиной до 60мм)	175,55	363,33	33,79	63783	5932	55601	1,95	342
				329,54	5,62	57851	987	94,5	0,03	5
		м2								
18	Е0161-2-10	-Добавлять на каждые следующие 10 мм ИТОГО: до 60мм	877,3	89,03	16,89	78106	14818	62137	0,46	404
		м2		72,14	2,81	63288	2465	94,5	0,02	14
19	Спрайс	-Стоимость сухого состава "Скрепа М500"	17554,92	205,08	-	3600163	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ДНИЩЕ			ВКЛЮЧИТЬ		РЕЗЕРВУАР	21,61Х5,55метров		
20	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок - "днище"	3,66	5239,08	327,33	19190	1199	7745	11,6	42

			1т	1890	123,75	6923	453	105	0,6	2
21	Е0146-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление в проходных тоннелях днищ монолитным железобетоном "ДНО" - 120,16 м2 тол.150мм	м3	6,02	18899,76	2927,75	113777	17625	24193	18,85	113
					2913,53	1105,31	17539	6654	100	5,4	33
22	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев "борта"	1т	0,75	5239,08	327,33	3929	245	1586	11,6	9
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,75	1890 65900 -	123,75 - -	1418 49425 -	93 - -	105 - -	0,6 - -	- - -
24	Е0146-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление "борта" днищ монолитным железобетоном по периметру резервуара	м3	7,01	18899,76	2927,75	132487	20524	28172	18,85	132
					2913,53	1105,31	20424	7748	100	5,4	38
25	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	13,55	142 -	- -	1924 -	- -	- -	- -	- -
26	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	13,55	662 -	- -	8970 -	- -	- -	- -	- -
27	Спрайс	-Добавка для бетона Бизк С-3 "Суперпластификатор"	кг	138,75	12,2 -	- -	1693 -	- -	- -	- -	- -
28	Спрайс	-Фиксатор для арматуры пластиковый	1000шт	0,0887	-4368 -	- -	-387 -	- -	- -	- -	- -
		СТЕНЫ									
29	Е0106-37-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика из "пенекрита"	1м шва	990,8	58,54	2,3	57999	2279	46672	0,25	247
					43,99	0,88	43583	867	105	-	4
30	Спрайс	-Стоимость сухого состава "Пенекрита"	кг	2972,4	507,4 -	- -	1508196 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, площадью сечения до 20 см2(очистка деформационных швов)	м	89,1	77,7	35,65	6923	3176	4948	0,24	22
					42,05	13,48	3747	1201	100	0,07	6
32	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками	м2	173,18	69,86	-	12099	-	10889	0,39	68
					69,86	-	12099	-	90	-	-
33	Е0113-44-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обеспыливание	м2	173,18	72,63	59,69	12577	10337	5523	0,08	14
					12,94	22,5	2241	3897	90	0,11	19
34	Е0113-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "пенетроном"(деформационных швов)		173,18	9,66	0,11	1673	19	1454	0,05	8
					9,27	0,06	1605	11	90	-	-

	К=1,25	м2							
35	Спрайс	-Стоимость сухого состава "Пенетрона"	138,55	518,71	-	71867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0161-2-9	кг -Ремонт штукатурки швов внутренних стен резервуара по бетону цементным раствором "СКРЕП" при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм (заченанка деформационных швов в емкостных сооружениях глубиной до 60мм)	173,18	363,33	33,79	62921	5852	54851	1,95	338
				329,54	5,62	57070	973	94,5	0,03	5
37	Е0161-2-10	м2 -Добавлять на каждые следующие 10 мм ИТОГО: до 60мм	865,91	89,03	16,89	77092	14625	61330	0,46	399
		м2		72,14	2,81	62467	2433	94,5	0,02	14
38	Спрайс	-Стоимость сухого состава "Скрепа М500"	17318,07	205,08	-	3551590	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	11256412	147058			2735
	Тенге	450042	46826			235
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11256412	-	-		-
Материалы -	Тенге	68424	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	496868	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10271031	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	308596	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	484315	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		242
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72647	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	704444	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12445140	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3212
Сметная заработная плата -	Тенге	-	569515	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	12445140	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3212
Сметная заработная плата -	Тенге	-	569515	-		-
Временные здания и сооружения - 2,72%		338 508				
ИТОГО:		12 783 648				
Дополнительные затраты при производстве						
работ в зимнее время - 3,465%		442 953				
Затраты на выслугу лет- 1,0%		127 836				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		51 135				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		13 405 572				
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,23355		29 942 016				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		598 840				
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**30 540 856**				

НДС = 12 %

ВСЕГО по акту к оплате

ЗАКАЗЧИК:-

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

Специалист: Нужная Р.А.

3 664 903

34 205 759

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпания»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумвель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 7

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**284 463 014**	**166 140 487**	**40 340 202**							**4 322 165**	**40 340 202**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

_____ **К.Оболкины**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 166 140 487 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее эвактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный.объем работ за август 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	24 921 073	19 037 748	125 800 285			34 289 172	166 140 487

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
И.о. _____ Қ.Әбдіқұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»
м.п. _____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»
Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 7
выполненных работ за август 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	157 202 366	116 862 164	40 340 202							4 322 165	40 340 202
за счет средств из местного бюджета	8 938 121	8 938 121									
погашение аванса			6 051 030								6 051 030
Итого к оплате			34 289 172								34 289 172

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб.314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдіқұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
ВНН 081700211045
ИИК KZ 86598GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цесна банк"

Захарченко Е.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ (ЖАЛГЫЗТАЛ) с. МАТРОСОВО

А К Т № 8

За август месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		ЛОК. СМ. 4-1-1К - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-10 кВ													
1	Е0133-1-10 п.7	-Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,78	2794,69	1445,81	2180	1128	787	3,86	3					
		1м3		679,5	281,18	530	219	105	1,13	1					
2	Спрайс п.8	-Плиты перекрытия марки П-3и	13	2348,49	-	30530	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
3	Спрайс п.11	-Траверса ТМ-6	3	4596,45	-	13789	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
4	Спрайс п.12	-Оголовок ОГ1	3	1315,35	-	3946	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
5	Спрайс п.13	-Накладка ОГ2	9	1482,22	-	13340	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
6	Спрайс п.14	-Накладка ОГ5	6	1086,16	-	6517	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
7	Е0133-118-1 п.19	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	24	53,87	12,24	1293	294	794	18	432					
		м		29,25	2,25	702	54	105	0,01	-					
8	Е0109-49-2 п.21	-Постановка высокопрочных строительных болтов	3	59,75	0,42	179	1	78	0,16	-					
		шт		28,8	0,16	86	-	90	-	-					
9	Спрайс п.22	-Болт В5	3	409,63	-	1229	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
10	Спрайс	-Звено промежуточное ПРТ-7	12	140,73	-	1689	-	-	-	-					

	п.28		шт										
11	Спрайс п.29	-Скоба СК-7	шт	6	145,76	-	875	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс п.30	-Серьга СРС-7-16	шт	6	135,71	-	814	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-116-3 п.31	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15		
					1386	236,48	2772	473	105	1,03	2		
14	Спрайс п.32	-Кронштейн РА1	шт	2	2077,32	-	4155	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс п.33	-Кронштейн РА2	шт	2	768	-	1536	-	-	-	-	-	-
16	Спрайс п.34	-Вал привода РА7	шт	4	736,83	-	2947	-	-	-	-	-	-
17	Спрайс п.35	-Кронштейн РА4	шт	4	631,79	-	2527	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс п.36	-Кронштейн Р2	шт	6	768	-	4608	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс п.37	-Кронштейн КМ1	шт	2	1601,84	-	3204	-	-	-	-	-	-
20	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.38	-Прокат угловой равнополочный, тол. 4-10 мм, шир. полки 60-100 мм, точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,034	91000	-	3094	-	-	-	-	-	-
21	Спрайс п.39	-Скоба КМ3	шт	6	487,54	-	2925	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс п.40	-Хомут Х7	шт	10	658,43	-	6584	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс п.41	-Хомут Х8	шт	8	663,46	-	5308	-	-	-	-	-	-
24	Е0133-118-1 п.42	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	12	53,87	12,24	646	147	397	18	216		
					29,25	2,25	351	27	105	0,01	-		
25	Спрайс п.43	-Проводник ЗП1	м	12	205,12	-	2461	-	-	-	-	-	-
26	Спрайс п.44	-Круг 10,ЗПЗ	м	3	193,51	-	581	-	-	-	-	-	-
27	Спрайс п.45	-Зажим ПС-2	шт	8	95,5	-	764	-	-	-	-	-	-
28	Спрайс п.46	-Изолятор ШВ20-В	шт	4	234,42	-	938	-	-	-	-	-	-

29	Спрайс п.47	-Колпачек К-6	шт	4	- 14,07	- -	- 56	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30	Спрайс п.48	-Крепление провода КГ-21-3	шт	4	- 678,53	- -	- 2714	- -	- -	- -	- -	- -	- -
31	Спрайс п.49	-Зажим ПА	шт	6	- 75,39	- -	- 452	- -	- -	- -	- -	- -	- -
32	Ц0108-57-3 п.50	-Привод с одной тягой, моторный	шт	2	- 1771,8	- 31,8	- 3544	- 64	- 2848	- 8	- 16		
33	Спрайс п.51	-Разъединитель РЛНД 1-10/400У1 с приводом ПРНЭ-10У1	шт	2	1492 30157,1	6,8 -	2984 60314	14 -	95 -	0,04 -	- -		
34	Спрайс п.52	-Разрядник вентильный РВО-10	шт	2	- 4129,01	- -	- 8258	- -	- -	- -	- -	- -	- -
35	Спрайс п.53	-Зажим А1А	шт	6	- 314,14	- -	- 1885	- -	- -	- -	- -	- -	- -
36	Спрайс п.54	-Зажим А2А	шт	12	- 335,25	- -	- 4023	- -	- -	- -	- -	- -	- -
37	Спрайс п.55	-Ошиновка (провода ВЛ)	м	18	- 2203,98	- -	- 39672	- -	- -	- -	- -	- -	- -
38	Спрайс п.56	-Провод заземляющий медный гибкий	м	2	- 112,59	- -	- 225	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	Е0109-49-2 п.57	-Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	28	- 59,75	- 0,42	- 1673	- 12	- 730	- 0,16	- 5		
40	С11011-59 п.58	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0024	26,8 149300	0,16 -	806 358	4 -	90 -	- -	- -		
41	Е0133-109-6- п.59	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,847	- 41504,56	- 31105,06	- 35154	- 26346	- 13849	- 51,1	- 43		
42	С151607-28 п.60	-Провода для воздушных линий электропередачи (ВЕС 0,195), марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,4955	9157,5 315700	6414,57 -	7756 156429	5433 -	105 -	22,72 -	19 -		
43	Ц0108-472-1- п.63	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	40	- 51,7	- 2,8	- 2068	- 112	- 1056	- 0,16	- 6		
44	Ц0108-472-2- п.64	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	70	27,5 61,9	0,3 3,3	1100 4333	12 231	95 1556	- 0,14	- 10		
45	Ц0108-472-7- п.65	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25	23 107,3	0,4 3,5	1610 2683	28 88	95 779	- 0,18	- 5		
					32,4	0,4	810	10	95	-	-		
						ЛОК.СМ. 4-1-1К НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
46	Е0133-103-3-	-Установка одностоечных		17	4836,53	3187,28	82221	54184	42026	9	153		

	п.94	железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		1476	878,4	25092	14933	105	3,63	62
47	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.95	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38кат, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, Св 95-2 шт	17	13000	-	221000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0133-118-1 п.96	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	12	53,87	12,24	646	147	397	18	216
				29,25	2,25	351	27	105	0,01	-
49	Спрайс п.97	-Траверса ТМ-9 шт	30	2691,2	-	80736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Спрайс п.98	-Хомут Х10 шт	24	758,21	-	18197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Спрайс п.99	-Кронштейн У3 шт	5	3857,3	-	19287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Спрайс п.100	-Проводник ЗП2 м	33,1	221,65	-	7337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0109-49-2 п.101	-Постановка высокопрочных строительных болтов шт	5	59,75	0,42	299	2	130	0,16	1
				28,8	0,16	144	1	90	-	-
54	С11011-54 п.102	-Болты высокопрочные с гайками и шайбами т	0,0008	319700	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Спрайс п.103	-Изолятор НС18А шт	68	253,31	-	17225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Спрайс п.104	-Колпачек К-5 шт	68	15,21	-	1034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Спрайс п.105	-Зажим ПС1-1 шт	17	81,47	-	1385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Спрайс п.106	-Зажим ПА-1 шт	72	81,47	-	5866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0133-109-5 п.107	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	0,347	35517,87	25993,62	12325	9020	5145	48	17
				8550	5571,27	2967	1933	105	19,95	7
60	Е0133-111-7 п.108	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5 опора	6,25	2196,95	1660,32	13731	10377	4142	1,91	12
				351	280,22	2194	1751	105	0,94	6
61	С151607-15 п.109	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2 т	0,1541	410200	-	63212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0108-141-5 п.110	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	5	49,1	14,9	246	75	158	0,19	1
				29,9	3,4	150	17	95	0,02	-

		1 м до 9 кг	м						
63	Ц0108-147-1 п.111	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	10	84,3	13	843	130	635	0,41	4
					64,4	2,4	644	24	95	0,01	-
64	Ц0108-147-1 0 п.112	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	45	34,1	2,7	1535	122	1086	0,15	7
					25	0,4	1125	18	95	-	-
65	С151601-483 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060В-2002 п.113	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,015	115400	-	1731	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	Спрайс п.114	-Провод алюминиевый 2х2,5мм2	м	45	7,8	-	351	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	С151603-143 п.115	-Шинопровод - сжим болтовой, У2235У3	шт	4	4180	-	16720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-596-5 п.116	-Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	15	1397	489	20955	7335	8450	2,9	44
					486	107	7290	1605	95	0,62	9
69	С151703-4 п.117	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	15	4460	-	66900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С151706-84 п.118	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	15	619	-	9285	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-955 п.119	-Таблички эмалированные для указаний номера дома	шт	12	451	-	5412	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Ц0108-472-1 п.120	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	65	51,7	2,8	3361	182	1717	0,16	10
					27,5	0,3	1788	19	95	-	-
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					ЛОК.СМ. 6-1-1 РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ с. МАТРОСОВО				
73	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	676,41	38,7	36,92	26175	24976	7688	0,01	8
					1,7	10,01	1153	6774	97	0,03	23
74	С010333-А5	--Перевозка грузов		1254,71	49,5	-	62108	-	12422	0,21	261

1 п.2	автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т		9,9	-	12422	-	100	-	-
75 Е0101-20-2 п.3	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	776,41	3,09 0,48	3,24 1,12	2401 373	2519 870	1205 97	- -	3 3
76 Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	м3	25668,81	28,03 1,54	26,5 6,67	719523 39427	680096 171213	204321 97	0,01 0,02	274 594
77 Е0101-164-2 п.5 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м - доработка грунта	м3	1813,68	262,72 262,72	- -	476483 476483	- -	538426 113	1,85 -	3352 -
78 Е0101-166-2 п.6	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3760,53	134,1 134,1	- -	504287 504287	- -	569844 113	0,97 -	3655 -
79 Е0101-27-2 п.7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	25685,3	6,48 -	6,48 2,1	166426 -	166426 54033	52412 97	- 0,01	- 207
80 Е0101-17-7 п.8	-Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,65 м3 - подсыпка дна траншей	м3	51,49	26,21 1,15	25,02 6,79	1349 59	1288 349	396 97	0,01 0,02	- 1
81 С010333-А5--1 п.9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	90,1	49,5 9,9	- -	4460 892	- -	892 100	0,21 -	19 -
82 Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	51,49	6,48 -	6,48 2,1	334 -	334 108	105 97	- 0,01	- -
83 Е0101-134-1 п.11	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25883	21,55 17,03	4,52 -	557676 440787	116889 -	427564 97	0,11 -	2795 -
	Т Р У Б О П Р О В О Д									
84 Е0123-1-1 п.12	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	384,44	1769,2 153,68	152,52 57,15	680151 59081	58635 21971	105367 130	1,02 0,28	392 107
85 Е0122-11-4 п.17	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	4	70811,26 40500	30144,88 8009,55	283245 162000	120580 32038	252250 130	236 31,06	944 124
86 С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм (замена труб с д.122,4 на д.96мм)		3866,8	567 -	- -	2192476 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04С-2004		м					
					ЗАПОРНО-ПРОВОДНИКОВАЯ АРМАТУРА и ФАСОНИНА				
87	Е0122-35-3 п.21	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	18	411,46	17,71	7406	319	5581	1,4	25
					231,75	6,75	4172	122	130	0,03	1
88	С130902-53 п.22	-Задвижки, Dy 100 мм	шт	18	6480	-	116640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	Е0122-37-1 п.25	-Установка вантузов одинарных	шт	4	22878,84	17,71	91515	71	1451	1,62	6
					272,25	6,75	1089	27	130	0,03	-
90	Е0122-34-1 п.26	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	19	300,57	225,64	5711	4287	3174	0,41	8
					69,53	58,98	1321	1121	130	0,23	4
91	Спрайс п.28	-Втулка под фланец удлиненная, диам.110мм	шт	16	810,6	-	12970	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
92	Спрайс п.29	-Втулка под фланец удлиненная, диам. 50мм	шт	3	362,71	-	1088	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
93	С130809-9 п.34	-Фланцы, Dy 50 мм	шт	116	285	-	33060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	Е0122-40-3 п.35	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	66	156,43	21,43	10324	1414	10811	0,6	40
					126	-	8316	-	130	-	-
95	С130809-12 п.36	-Фланцы, Dy 100 мм	шт	66	492	-	32472	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	Е0122-40-5 п.37	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	29	231,52	33,52	6714	972	6871	0,9	26
					180	2,25	5220	65	130	0,01	-
97	С11011-59 п.39	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,2917	149300	-	43551	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С11011-699 п.40	-Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	8	166	-	1328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	Е0122-33-5 п.41	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,6019	247994,13	49389,75	149268	29728	63718	312,7	188
					62775	18657	37784	11230	130	91,12	55
100	Е0122-37-3 п.42	-Установка гидрантов пожарных	шт	24	18075,87	36,99	433821	888	9407	1,82	44
					288	13,5	6912	324	130	0,07	2
101	Е0122-35-1 п.43	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
					144	2,25	576	9	130	0,01	-
102	Е0122-35-1 п.47	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
					144	2,25	576	9	130	0,01	-
103	Е0122-8-1 п.48	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,005	62566,88	6788,5	313	34	314	253	1
					45675	2565	228	13	130	12,52	-

104	Е0122-35-1 п.49	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4	242,08	6,95	968	29	761	0,88	4
					144	2,25	576	9	130	0,01	-
105	С130901-14 п.50	-Вентили, Ду 25 мм	шт	4	430	-	1720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЕВ диам. 2,0 метра - 5шт									
106	Е0111-1-2 п.59	-Уплотнение грунта щебнем	м2	35,35	103,46	2,62	3657	93	500	0,07	2
					-	-	-	-	-	-	-
107	Е0123-1-4 п.60	-Устройство бетонного основания под колодцы	м3	3,54	10,51 11436,7	0,99 453,79	372 40486	35 1606	123 1832	1,51	5
					228,15 20512,65	169,88 2104,76	808 274664	601 28183	130 51977	0,83 13,9	3 186
108	Е0122-41-2 п.61	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	13,39	2362,5	623,48	31634	8348	130	2,48	33
					-	-	-	-	-	-	-
109	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.62	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,1	-28900	-	-31790	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.63	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,37	-9160	-	-21709	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.64	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	5	2200	-	11000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.65	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15	м3	0,1	22200	-	2220	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЕВ диам.1,5 м - 26 штук (установлено 16шт)									
113	Е0111-1-2 п.70	-Уплотнение грунта щебнем	м2	78,56	103,46	2,62	8128	206	1111	0,07	5
					-	-	-	-	-	-	-
114	Е0123-1-4 п.71	-Устройство бетонного основания под колодцы	м3	7,86	10,51 11436,7	0,99 453,79	826 89892	78 3567	123 4067	1,51	12
					228,15 20512,65	169,88 2104,76	1793 555893	1335 57039	130 105196	0,83 13,9	7 377
115	Е0122-41-2 п.72	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	27,1	2362,5	623,48	64024	16896	130	2,48	67

116	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.75	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 шт	19	2200	-	41800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.76	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 м3	0,32	22200	-	7104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 6-1-3К КОЛОДЦЫ диам.1500 - 44 штук						
118	Е0111-1-2 п.26	-Уплотнение грунта щебнем м2	215,6	103,46	2,62	22306	565	3050	0,07	15
				10,51	0,99	2266	213	123	-	1
119	Е0123-1-4 п.27	-Устройство бетонного основания под колодцы м3	21,56	11436,7	453,79	246575	9784	11156	1,51	33
				228,15	169,88	4919	3663	130	0,83	18
120	Е0122-41-2 п.28	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	83,6	17602,15	2104,76	1471540	175958	324516	13,9	1162
				2362,5	623,48	197505	52123	130	2,48	207
121	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.31	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 м3	0,88	22800	-	20064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.32	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3 шт	46	3230	-	148580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.33	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-9 шт	16	5780	-	92480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 2-1-1К КЛАДКА СТЕН		ВОДОНАПОРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ И ПЕРЕГОРОДОК				
124	Е0108-15-3 п.37	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м м3	46,54	13477,09	282,71	627224	13157	55357	5,53	257
				902,25	105,75	41991	4922	118	0,52	24
125	Е0107-44-10 п.38	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	111,81	66,43	671	399	401	0,15	1

			шт									
126	Е0107-11-1 п.39	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		5	23,85 399,4 130,73	23,85 250,96 88,22	143 1997 654	143 1255 441	140 1533 140	0,11 0,81 0,37	1 4 2
			шт									
127	С143015-64 п.40	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		0,333	26900 -	- -	8958 -	- -	- -	- -	- -
			м3									
128	С143015-31 п.41	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3		0,68	23400 -	- -	15912 -	- -	- -	- -	- -
			м3									
129	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.43	-Блоки и плиты фундаментные, опорные; из тяжелого бетона класса В15		0,04	22200 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
						ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ						
130	Е0107-46-5 п.44	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		6	2247 447,75	403,26 146,29	13482 2687	2420 878	4990 140	2,74 0,66	16 4
			шт									
131	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.45	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	50,4	2810 -	- -	141624 -	- -	- -	- -	- -
132	С143017-8-А п.46	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	554,4	45 -	- -	24948 -	- -	- -	- -	- -
133	Е0106-22-9 п.48	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,59	14210,3 1332	269,2 101,7	8384 786	159 60	888 105	8,21 0,5	5 -
134	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.49	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0549	111900 -	- -	6143 -	- -	- -	- -	- -
135	Е0112-14-2 п.50	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,36	4089,02 382,5	245,72 92,25	1472 138	88 33	203 119	2,71 0,45	1 -
136	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из		0,392	15827,2	5129,62	6204	2011	3938	61,8	24

	п.51	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м т		9945	1216,58	3898	477	90	4,09	2
137	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.52	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,104	91000 -	- -	9464 -	- -	- -	- -	- -
138	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.53	-Швеллеры из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,288	99500 -	- -	28656 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0109-48-2 п.54	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,288	542,84 292,5	144,52 -	156 84	42 -	76 90	1,34 -	- -
140	Е0106-11-7 п.55	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0076	93997,62 33075	304,24 114,75	714 251	2 1	265 105	198 0,56	2 -
141	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.56	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0007	86400 -	- -	60 -	- -	- -	- -	- -
		ОГРАЖДЕНИЕ И СТРЕМЯНКА								
142	Е0109-62-3 п.65	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,1717	27935,09 16380	9375,11 2107,33	4796 2812	1610 362	2857 90	91 7,36	16 1
143	Е0109-29-1 п.66	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,1717	13711,47 5040	5475,87 1552,87	2354 865	940 267	1019 90	28,9 5,46	5 1
144	С12021-96 п.67	-Ограждения /стремянка/ т	0,1717	177400 -	- -	30460 -	- -	- -	- -	- -
145	Е0113-16-6 п.68	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	17,61	21,8 5,81	0,05 0,02	384 102	1 -	92 90	0,03 -	1 -
146	Е0113-26-6 п.69	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	17,61	35,73 4,16	0,02 -	629 73	- -	66 90	0,02 -	- -
		УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА								
147	С12021-121 п.80	-Балки подкрановые - монорельс	0,4638	102100	-	47354	-	-	-	-

			т							
148	С12021-238 п.81	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой 0,1 до 0,5 т		0,5997	146000	-	87556	-	-	-	-
			т							
149	С11011-54 п.83	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН		0,0012	319700	-	384	-	-	-	-
			т							
150	СКНИГА2,таб 3,РК п.84	-Надбавка за применение марки стали С245, ГОСТ 27772-88		1,06	1860	-	1972	-	-	-	-
			тн							
		Р А М А								
151	С12021-132 п.87	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т		0,1789	161100	-	28821	-	-	-	-
			т							
152	СКНИГА2,таб 3,РК п.88	-Надбавка за применение марки стали С245, ГОСТ 27772-88		0,1789	1860	-	333	-	-	-	-
			тн							
		тип - 2								
153	Е0111-2-9 п.120	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		2,51	11542,68	-	28972	-	1750	3,66	9
			м3		567	-	1423	-	123	-	-
154	Е0111-11-1 п.121	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		31,36	291,87	9,95	9153	312	2158	0,36	11
			м2		52,2	3,74	1637	117	123	0,02	1
155	Е0111-11-2 п.122	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки-50мм		180,16	48,32	0,67	9092	126	204	-	1
			м2		0,63	0,25	119	47	123	-	-
156	Е0111-4-1 п.123	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		31,36	340,45	18,42	10676	578	3582	0,42	13
			м2		85,95	6,91	2695	217	123	0,03	1
157	Е0111-11-1 п.124	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		31,36	291,87	9,95	9153	312	2158	0,36	11
			м2		52,2	3,74	1637	117	123	0,02	1
158	Е0111-15-1 п.125	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		31,36	442,47	14,76	13876	463	2236	0,36	11
			м2		52,43	5,54	1644	174	123	0,03	1
159	Е0111-15-2 п. 126	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		62,72	-57,95	-0,67	-3635	-42	-150	-0,01	-1
			м2		-1,69	-0,25	-106	-16	123	-	-
					ЛОК.СМ. 2-1-1К ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ						
160	Е0109-29-1 п.11	-Монтаж лестниц		0,245	13711,47	5475,87	3359	1342	1454	28,9	7
			т		5040	1552,87	1235	380	90	5,46	1
161	С12021-267 п.12	-Ограждение лестничных проемов		0,245	133700	-	32757	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
162	Е0109-34-1 п.13	-Монтаж конструкций для крепления ограждающих и утепляющих конструкций		0,453	17355,77	2191,29	7862	993	5160	73,6	33
			т		12555	101,25	5687	46	90	0,49	-

163	С12021-257 п.14	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг т	0,453	130100 -	- -	58935 -	- -	- -	- -	-
164	Е0109-43-2 п.15	-Монтаж ограждающих конструкций стен из волнистого стального листа при высоте здания до 30 м м2	180	332,98 144	125,09 29,74	59937 25920	22515 5353	28146 90	0,94 0,1	169 19
165	Е0126-12-2 п.17	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	180	164,72 92,03 36,09 4,39	50,15 18,68 0,09 0,05	29650 16565 6495 790	9027 3362 16 9	19928 100 719 90	0,53 0,09 0,02 -	96 17 4 -
166	Е0113-16-1 п.19	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	180	69,16 2,77	0,09 0,05	12448 499	16 9	457 90	0,01 -	2 -
167	Е0113-26-13 п.20	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2	180	69,16 2,77	0,09 0,05	12448 499	16 9	457 90	0,01 -	2 -
168	Е0113-26-13 п.21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2				ЛОК.СМ. 1-5-1К ФИЛЬТРЫ-ПОГЛОТИТЕЛИ				
169	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	128	223,97 85,95	СТЕНЫ 18,42 6,91	28668 11002	2358 .884	14620 123	0,42 0,03	53 4
170	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	384	115,71 50,85	9,05 3,4	44432 19526	3475 1306	25623 123	0,25 0,02	96 6
171	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	128	245,44 37,35	3,82 1,44	31416 4781	489 184	5859 118	0,21 0,01	27 1
172	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм м3				ПРИЯМОК И ЛОТОК				
173	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,6	15301,25 2137,5	1327,03 456,24	9181 1283	796 274	1634 105	12,49 1,72	7 1
174	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0406	10137,87 9675	304,24 114,75	412 393	12 5	417 105	58 0,56	2 -
			0,0358	91000 -	- -	3258 -	- -	- -	- -	- -
175	С12041-5 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,0048	89400 -	- -	429 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т									
176	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0358	91000 -	- -	3258 -	- -	- -	- -	- -	
177	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, из углеродистой стали Ст3сп т	0,0023	116100 -	- -	267 -	- -	- -	- -	- -	
					ПОКРЫТИЕ						
178	Е0107-45-8	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2 шт	4	509,66 208,35	260,88 91,5	2039 833	1044 366	1679 140	1,24 0,38	5 2
179	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 м3	5,3	29600 -	- -	156880 -	- -	- -	- -	- -	
180	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,1294	3792,87 3330	304,24 114,75	491 431	39 15	468 105	20 0,56	3 -	
181	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,0102	94440 -	- -	963 -	- -	- -	- -	- -	
182	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,1192	43300 -	- -	5161 -	- -	- -	- -	- -	
183	С11011-103	-Гидроизол м2	710,4	104 -	- -	73882 -	- -	- -	- -	- -	
					ДНО						
184	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	24	103,46 10,51	2,62 0,99	2483 252	63 24	339 123	0,07 -	2 -	
185	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	4,8	10898,17 195,75	66,01 24,93	52311 940	317 120	1112 105	1,35 0,12	6 1	
186	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	47,88	291,87 52,2	9,95 3,74	13975 2499	476 179	3294 123	0,36 0,02	17 1	
187	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	47,88	223,97	18,42	10724	882	5469	0,42	20	

		материалами на битумной мастике первый слой			85,95	6,91	4115	331	123	0,03	2
			м2								
188	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		47,88	115,71	9,05	5540	433	3195	0,25	12
					50,85	3,4	2435	163	123	0,02	1
			м2								
189	С11011-103	-Гидроизол		114,91	104	-	11951	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
190	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		47,88	442,47	14,76	21185	707	3414	0,36	17
			м2		52,43	5,54	2510	265	123	0,03	1
191	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		1627,92	57,95	0,67	94338	1091	3885	0,01	17
					1,69	0,25	2751	407	123	-	2
			м2								
192	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм		47,88	295,29	9,95	14138	476	2552	0,27	13
			м2		39,6	3,74	1896	179	123	0,02	1
193	Е0111-15-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий		191,52	53,2	0,67	10189	128	419	0,01	2
					1,53	0,25	293	48	123	-	-
			м2								
194	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		0,8	20408,25	ФП1 2104,76	16327	1684	3105	13,9	11
			м3		2362,5	623,48	1890	499	130	2,48	2
195	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм		3	4570	-	13710	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
196	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		0,8	100	-	80	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
197	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,8	284	-	227	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
198	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		8	331	-	2648	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
199	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,0906	3792,87	304,24	344	28	328	20	2
			1т		3330	114,75	302	10	105	0,56	-
200	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,0016	100000	-	160	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге				12764161	1670328			16080

	Тенге	2301992	432847		1665
Стоимость оборудования -	Тенге	31133	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	467	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	948	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	391	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	32939	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	773892	-	-	-
Материалы -	Тенге	16495	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44527	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	668589	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44828	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	51553	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49123	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	867844	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96079	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11388482	-	-	-
Материалы -	Тенге	1411963	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2641883	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2386690	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3255738	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	66568	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2999012	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1500
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3448864	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	863250	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15250744	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18727
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6090747	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	372703	-	-	-
Материалы -	Тенге	15681	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48430	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	285802	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43587	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50125	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24977	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	441268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	306
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98555	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	197950	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	197950	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11877	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	209827	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	16802621	-	-	19289
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6285381	-	-
Временные здания и сооружения - 2,72%		457 031			
ИТОГО:		17 259 652			
Дополнительные затраты при производстве					

работ в зимнее время -	3,465%	598 047
Затраты на выслуту лет-	1,0%	172 597
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		69 039
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		18 099 334
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,23355		35 311 801
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		706 236
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**36 018 037**
Н Д С = 12 %		**4 322 165**
В С Е Г О по акту к оплате:		**40 340 202**

ЗАКАЗЧИК: Абдикулы Ж.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпания»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Заборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Красношеков И.Н.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумаель О.Н.

Специалист: Нужная Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 8

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**292 806 049**	**174 483 522**	**8 343 035**							**893 897**	**8 343 035**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

К.Әбдікұлы

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Е.М.Захарченко

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 174 483 522 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжении Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	26 172 528	17 786 293	166 140 487			7 091 580	174 483 522

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. Қ.Әбдіқұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 8

выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код		код		договор	источник		правовая форма	
заказчик		подряд.		№, дата	наименов.	код	наименов.	код
				№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
				из гр. 1							
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	165 545 401	157 202 366	8 343 035							893 897	8 343 035
за счет средств из местного бюджета	8 938 121	8 938 121									
погашение аванса			1 251 455								1 251 455
Итого к оплате			7 091 580								7 091 580

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдіқұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ) с. МАТРОСОВО

А К Т № 9

За сентябрь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЛОК.СМ. 6-1-3 РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ с.МАТРОСОВО									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	√ 206,41	38,7	36,92	7987	7622	2346	0,01		2
				1,7	10,01	352	2067	97	0,03		7
2	С010333-А5--1 п.2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	√ 361,21	49,5	-	17880	-	3576	0,21		75
				9,9	-	3576	-	100	-		-
3	Е0101-20-2 п.3	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	√ 206,41	3,09	3,24	638	670	320	-		1
				0,48	1,12	99	231	97	-		1
4	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	√ 6824,04	28,03	26,5	191285	180803	54319	0,01		73
				1,54	6,67	10482	45517	97	0,02		156
5	Е0101-164-2-п.5 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м - доработка грунта м3	√ 482,17	262,72	-	126672	-	143140	1,85		891
				262,72	-	126672	-	113	-		-
6	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей,	√ 999,74	134,1	-	134064	-	151493	0,97		972

	п.6	пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		134,1	-	134064	-	113	-	-
7	Е0101-27-2 п.7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	6828,42	6,48	6,48	44244	44244	13934	-	-
					-	2,1	-	14365	97	0,01	55
8	Е0101-17-7 п.8	-Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,65 м3 - подсыпка дна траншей	м3	13,69	26,21	25,02	359	342	105	0,01	-
					1,15	6,79	16	93	97	0,02	-
9	С010333-А5--1 п.9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	23,95	49,5	-	1186	-	237	0,21	5
					9,9	-	237	-	100	-	-
10	Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13,69	6,48	6,48	89	89	28	-	-
					-	2,1	-	29	97	0,01	-
11	Е0101-134-1 п.11	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6655,79	21,55	4,52	143406	30058	109948	0,11	719
					17,03	-	113348	-	97	-	-
							Т Р У Б О П Р О В О Д				
12	Е0123-1-1 п.12	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	186,01	1769,2	152,52	329089	28370	50981	1,02	190
13	Е0122-11-3 п.13	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,87	153,68 58881,69	57,15 25695,31	28586 51227	10630 22355	130 45114	0,28 194	52 169
					33075	6813,45	28775	5928	130	26,38	23
14	Е0122-35-3 п.17	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
					231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
15	С130902-53 п.18	-Задвижки, Dy 100 мм	шт	1	6480	-	6480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-33-5 п.20	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,314	247994,13	49389,75	77870	15508	33241	312,7	98
					62775	18657	19711	5858	130	91,12	29
17	Е0122-33-5 п.21	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,6831	121294,13	49389,75	82856	33738	72314	312,7	214
					62775	18657	42882	12745	130	91,12	62
18	Спрайс п.22	-Врезной хомут НАКU с запирающим затвором, диам.110/д.32мм	шт	34	4783,65	-	162644	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс п.23	-Переходник с наружной резьбой(180-фитинг), диам.32мм	шт	34	8096,43	-	275279	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. п.36	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 к-т	√ 44	8060	-	354640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				КОЛОДЦЫ диам. 2,0 метра - 5шт						
21	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. п.49	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 к-т	√ 5	8060	-	40300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 6-1-1 РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ с.Матросово						
22	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. п.69	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 к-т	√ 5	8060	-	40300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. п.80	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 к-т	√ 16	8060-	-	128960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 2-1-1К НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ						
				УСТРОЙСТВО ПРОЕМОВ - ворота						
24	Е0109-62-1 п.98	-Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах т	1,37	33051,58	14360,6	45357	19707	24101	91,8	126
				16524	2990,06	22676	4103	90	10,22	14
25	Е0109-46-1 п.99	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания т	1,37	31476,57	17434,99	43195	23926	12448	41,4	57
				7650	2428,67	10498	3333	90	8,15	11
26	С12021-85 п.100	-Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания т	1,37	120300	-	165088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-815 п.101	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С11011-813 п.102	-Задвижка накладная шт	2	142	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. п.103	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл Шт	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0113-16-6 п.104	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	22,5	21,8	0,05	490	1	118	0,03	1
				5,81	0,02	131	-	90	-	-
31	Е0113-26-6 п.105	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	45	35,73	0,02	1608	1	168	0,02	1
				4,16	-	187	-	90	-	-

32	Е0112-15-3 п.130	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	39,06	165,56	0,99	6467	39	556	0,07	3
					11,59	0,38	453	15	119	-	-
33	Е0112-14-2 п.131	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	3,32	4222,92	245,72	14020	816	1876	2,71	9
					382,5	92,25	1270	306	119	0,45	1
34	Е0112-13-3 п.132	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	39,06	189,45	4,72	7400	184	3377	0,4	16
					70,88	1,78	2769	70	119	0,01	-
35	С11031-103 п.133	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	1,56	10700	-	16692	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Е0112-17-1 п.134	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	39,06	235,25	15,94	9189	623	1888	0,24	9
					34,65	5,96	1353	233	119	0,03	1
37	Е0112-16-1 п.135	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	39,06	24,75	0,22	967	9	339	0,04	2
					7,2	0,09	281	4	119	-	-
38	Е0112-4-2 п.136	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	25,02	742,79	4,29	18585	107	2131	0,42	11
					69,98	1,6	1751	40	119	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	2549956	409230		3643
	Тенге	550401	105573		416
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1287713	-	-	-
Материалы -	Тенге	74671	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	615364	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19724	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	184543	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	19066	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	691859	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	346
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103779	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	118774	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2098347	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4196
Сметная заработная плата -	Тенге	-	719143	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	253640	-	-	-
Материалы -	Тенге	11745	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40610	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	165088	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36549	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5482	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17411	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	307600	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	226
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46092	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1008603	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1008603	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60516	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1069118	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	3475065	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4423
Сметная заработная плата -	Тенге	-	765235	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%	94 522
ИТОГО:	3 569 588
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%	123 686
Затраты на выслугу лет- 1,0%	35 696
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	14 278
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	3 743 248
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951	7 303 077
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	146 061
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**7 449 138**
Н Д С = 12 %	**893 897**
В С Е Г О по акту к оплате	**8 343 035**

ЗАКАЗЧИК:- Өбдікулы К.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» **Зиборов А.Б.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гуммель О.Н.

Технадзор от заказчика: **Краснощеков И.Н.**

специалист Нужная Р.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**347 557 004**	**229 234 477**	**54 750 955**							**5 866 174**	**54 750 955**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

_____ Қ.Әбдіқұлы

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ Е.М.Захарченко

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 229 234 477 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	34 385 172	9 573 649	174 483 522			46 538 311	229 234 477

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ **Қ.Әбдіқұлы**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ **Захарченко Е.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 9

выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение СМР по объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	220 296 356	165 545 401	54 750 955							5 866 174	54 750 955
за счет средств из местного бюджета	8 938 121	8 938 121									
погашение аванса			8 212 644								8 212 644
Итого к оплате			46 538 311								46 538 311

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ "КК МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдікұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ) с. МАТРОСОВО - УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ №1,№2

А К Т № 11

За сентябрь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						РАЗДЕЛ 1. РЕЗЕРВУАР № 1						
		ДНИЩЕ 23,45Х5,75										
1	Е0169-5-7 п.1	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	796	77,2	0,5	61451	398	55012	0,46	366
				76,7	0,09	61053	72	90	-	-
		отверст								
2	Е0169-5-9 п.2	-Вычитается:Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	796	-13,12	-0,25	-10444	-199	-9256	-0,08	-62
				-12,87	-0,05	-10245	-40	90	-	-
		отверст								
3	Е0106-11-1 п.3	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1274	98457,31	536,06	12540	68	6376	289	37
				47475	202,5	6046	26	105	0,99	-
		1т								
4	Е0146-6-1 п.4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление днищ монолитным железобетоном в резервуарах "ДНО" - 134,2м2 тол. 160мм	21,6	18440,15	2927,75	398307	63239	86007	18,85	407
				2913,53	1105,31	62932	23875	100	5,4	117
		м3								
5	Е0106-11-10 п.5	-Армирование подстилающих слоев и набетонок - "днище"	1,19	5239,08	327,33	6243	390	2520	11,6	14
				1890	123,75	2252	147	105	0,6	1
		1т								

6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.6	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,19	65900 -	- -	78533 -	- -	- -	- -	- -
7	С143001-61 п.7	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	22,36	142 -	- -	3175 -	- -	- -	- -	- -
8	С143001-64 п.8	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	22,36	662 -	- -	14802 -	- -	- -	- -	- -
9	С143001-54 п.9	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	22,36	100 -	- -	2236 -	- -	- -	- -	- -
10	Спрайс п.10	-Добавка для бетона Визк С-3 "Суперпластификатор" кг	71,55	4,51 -	- -	323 -	- -	- -	- -	- -
11	Спрайс п.11	-Добавка для бетона Визк С-3 "Суперпластификатор" кг	89,44	542,39 -	- -	48511 -	- -	- -	- -	- -
						Бортик (высотой 0,5 м)				
12	Е0169-5-7 п.12	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	160	77,2 76,7	0,5 0,09	12352 12272	80 14	11058 90	0,46 -	74 -
13	Е0169-5-9 п.13	-Вычитается:Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм отверст	160	-13,12 -12,87	-0,25 -0,05	-2099 -2059	-40 -8	-1860 90	-0,08 -	-12 -
14	Е0106-11-1 п.14	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0256	98457,31 47475	536,06 202,5	2521 1215	14 5	1282 105	289 0,99	7 -
15	Е0146-6-1 п.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление днищ монолитным железобетоном в резервуарах "ВОРТИК" - тол. 160мм м3	6,2	18440,15 2913,53	2927,75 1105,31	114329 18064	18152 6853	24917 100	18,85 5,4	117 33
16	Е0106-11-10 п.16	-Армирование подстилающих слоев и набетонок - "днище" 1т	0,2729	5239,08 1890	327,33 123,75	1430 516	89 34	577 105	11,6 0,6	3 -
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2729	65900 -	- -	17986 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04С-2004 п.17													
18	С143001-61 п.18	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	√6,2	142	-	880	-	-	-	-			
19	С143001-64 п.19	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	√6,2	662	-	4104	-	-	-	-			
20	С143001-54 п.20	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	√6,2	100	-	620	-	-	-	-			
21	Спрайс п.21	-Добавка для бетона Бизк С-3 "Суперпластификатор"	кг	√19,84	4,51	-	89	-	-	-	-			
22	Спрайс п.22	-Добавка для бетона Бизк С-3 "Суперпластификатор"	кг	√24,8	542,39	-	13451	-	-	-	-			
23	Спрайс п.29	-Стоимость сухого состава "Скрепа М600"	кг	√13759,2	214,44	-	2950540	-	-	-	-			
24	Е0146-32-1 п.30	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, площадью сечения до 20 см2(очистка деформационных швов под пенекрит)	м	√126,56	77,7	35,65	9834	4512	7028	0,24	31			
					42,05	13,48	5322	1706	100	0,07	8			
25	Е0113-44-7 п.31 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Очистка щетками	м2	√7,59	69,86	-	531	-	477	0,39	3			
					69,86	-	531	-	90	-	-			
26	Е0113-44-9 п.32 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обеспыливание	м2	√7,59	72,63	59,69	551	453	242	0,08	1			
					12,94	22,5	98	171	90	0,11	1			
27	Е0113-14-1 п.33 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка бетонных поверхностей "Пенетроном"(деформационных швов)	м2	√7,59	9,66	0,11	73	1	64	0,05	-			
					9,27	0,06	70	-	90	-	-			
28	Спрайс п.34	-Стоимость сухого состава "Пенетрона"	кг	√6,07	542,39	-	3295	-	-	-	-			
29	Е0106-37-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика из "Пенекрита"	1м шва	√126,56	58,54	2,3	7409	291	5962	0,25	32			
					43,99	0,88	5567	111	105	-	1			
	п.35													
30	Спрайс п.36	-Стоимость сухого состава "Пенекрита"		√22,68	530,56	-	12033	-	-	-	-			

		кг							
31 Спрайс п.61	-Стоимость сухого состава "Скрепа М500"	5094	214,44	-	1092364	-	-	-	-
				РАЗДЕЛ 2. РЕЗЕРВУАР № 2					
		ДНИЩЕ 23,65Х5,65							
32 Е0169-5-7 п.62	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	796	77,2	0,5	61451	398	55012	0,46	366
			76,7	0,09	61053	72	90	-	-
		отверст							
33 Е0169-5-9 п.63	-Вычитается:Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	796	-13,12	-0,25	-10444	-199	-9256	-0,08	-62
			-12,87	-0,05	-10245	-40	90	-	-
		отверст							
34 Е0106-11-1 п.64	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1274	98457,31	536,06	12540	68	6376	289	37
			47475	202,5	6046	26	105	0,99	-
		1т							
35 Е0146-6-1 п.65 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление днищ монолитным железобетоном в резервуарах "ДНО" - 134,2м2 тол. 160мм	21,4	18440,15	2927,75	394619	62654	86003	18,85	403
			2913,53	1105,31	62349	23654	100	5,4	116
		м3							
36 Е0106-11-10 п.66	-Армирование подстилающих слоев и набетонок - "днище"	1,17	5239,08	327,33	6150	384	2482	11,6	14
			1890	123,75	2219	145	105	0,6	1
		1т							
37 С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК В. п.67	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,17	65900	-	77363	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
38 С143001-61 п.68	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	22,26	142	-	3161	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
39 С143001-64 п.69	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	22,26	662	-	14736	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
40 С143001-54 п.70	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,26	100	-	2226	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
41 Спрайс п.71	-Добавка для бетона Визк С-3 "Суперпластификатор"	71,23	4,51	-	321	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
42 Спрайс п.72	-Добавка для бетона Визк С-3 "Суперпластификатор"	89,04	542,39	-	48294	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
				Бортик (высотой 0,5 м)					
43 Е0169-5-7 п.73	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при	160	77,2	0,5	12352	80	11058	0,46	74
			76,7	0,09	12272	14	90	-	-

		диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст							
44	Е0169-5-9 п.74	-Вычитается:Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	√160	-13,12	-0,25	-2099	-40	-1860	-0,08	-12
					-12,87	-0,05	-2059	-8	90	-	-
45	Е0106-11-1 п.75	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	√0,0256	98457,31	536,06	2521	14	1282	289	7
					47475	202,5	1215	5	105	0,99	-
46	Е0146-6-1 п.76 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление днищ монолитным железобетоном в резервуарах "ВОРТИК" - тол. 160мм	м3	√6,2	18440,15	2927,75	114329	18152	24917	18,85	117
					2913,53	1105,31	18064	6853	100	5,4	33
47	Е0106-11-10 п.77	-Армирование подстилающих слоев и набетонок - "днище"	1т	√0,2729	5239,08	327,33	1430	89	577	11,6	3
					1890	123,75	516	34	105	0,6	-
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.78	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	√0,2729	65900	-	17986	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	С143001-61 п.79	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	√6,2	142	-	880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С143001-64 п.80	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	√6,2	662	-	4104	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С143001-54 п.81	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	√6,2	100	-	620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	Спрайс п.82	-Добавка для бетона Вижк С-3 "Суперпластификатор"	кг	√19,84	4,51	-	89	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Спрайс п.83	-Добавка для бетона Вижк С-3 "Суперпластификатор"	кг	√24,8	542,39	-	13451	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	Спрайс п.90	-Стоимость сухого состава "Скрепа М600"	кг	√14742	214,44	-	3161292	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Заделка вертикальных швов составом "пенекрит"						
55	Е0146-32-1 п.91	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, площадью сечения до 20 см2(очистка деформационных швов под пенекрит)	м	√135,6	77,7	35,65	10536	4834	7530	0,24	33
					42,05	13,48	5702	1828	100	0,07	9
56	Е0113-44-7 п.92 т.ч. п-1.25	-Очистка щетками	м2	√8,14	69,86	-	568	-	512	0,39	3
					69,86	-	568	-	90	-	-

	К=1,15 и К=1,25								
57	Е0113-44-9 п.93	-Обеспыливание м2	8,14	72,63	59,69	591	486	259	0,08	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12,94	22,5	105	183	90	0,11	1
58	Е0113-14-1 п.94	-Огрунтовка бетонных поверхностей "Пенетроном" (деформационных швов) м2	8,14	9,66	0,11	79	1	68	0,05	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9,27	0,06	75	1	90	-	-
59	Спрайс п.95	-Стоимость сухого состава "Пенетрона" кг	6,51	542,39	-	3530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0106-37-3 п.96	-Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика из "Пенекрита" 1м шва	135,6	58,54	2,3	7938	312	6388	0,25	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			43,99	0,88	5965	119	105	-	1
61	Спрайс п.97	-Стоимость сухого состава "Пенекрита" кг	24,3	530,56	-	12893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0134-60-15 п.98	-Обшивка фанерой м2	22,5	208,17	4,51	4684	101	4185	1,04	23
				167,4	1,71	3767	38	110	0,01	-
63	С11021-115 п.99	-Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 4 мм м2	23,1	360	-	8316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0106-10-1 п.100	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм м2	31,5	736,73	14,05	23207	443	1203	0,2	6
				31,05	5,31	978	167	105	0,03	1
65	Е0106-10-2 п.101К=12	-добавлять на каждые 10 мм изменения толщины м2	31,5	673,74	17,04	21223	537	992	0,15	5
				23,52	6,48	741	204	105	0,03	1
66	С143001-62 п.102	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	6,85	284	-	1946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0106-11-10 п.103	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1985	5239,08	327,33	1040	65	420	11,6	2
				1890	123,75	375	25	105	0,6	-
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.104	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1985	67700	-	13438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Спрайс п.107	-Стоимость сухого состава "Скрепа М500" кг	5280	214,44	-	1132250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			10037583	175828			2070
			Тенге			333343	66286			324
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10037583	-	-		-
	Материалы -		Тенге			75758	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	399629	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8706349	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	775158	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	389340	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	195
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58403	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	625616	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11052539	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2589
Сметная заработная плата -	Тенге	-	458031	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	11052539	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2589
Сметная заработная плата -	Тенге	-	458031	-	-
Временные здания и сооружения - 2,72%		300 629			
ИТОГО:		11 353 168			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,465%		393 387			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		113 532			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		45 413			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		11 905 500			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,23355		26 591 529			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		531 831			
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**27 123 359**			
Н Д С = 12 %		**3 254 803**			
В С Е Г О по акту к оплате:		**30 378 162**			

ЗАКАЗЧИК:- Әбдікұлы К.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумвель О.Н.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 10

За сентябрь месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЛОК.СМ.7-1-4 ОГРАЖДЕНИЕ												
		Земляные работы												
1	Е0101-165-3 п.1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	16,4	663,75	-	10886	-	12301	4,11	67				
				663,75	-	10886	-	113	-	-				
		м3												
2	Е0101-166-2 п.2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,4	134,1	-	1260	-	1424	0,97	9				
				134,1	-	1260	-	113	-	-				
		м3												
3	Е0106-1-1 п.3	-Устройство щебеночной подготовки	2,05	2860,57	66,01	5864	135	475	1,35	3				
				195,75	24,93	401	51	105	0,12	-				
		м3												
4	Е0106-1-5 п.4	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,79	13199,2	112,36	102822	875	8702	6,34	49				
				1021,5	42,44	7957	331	105	0,21	2				
		м3												
5	С143001-62 п.5	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,91	284	-	2246	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
6	С143001-63 п.6	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,91	331	-	2617	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3344	111900	-	37414	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				

02-04-2002
СН РК
8.02-04С-
2004 п.7

					ЛОК.СМ. 3-1-1К Внутренняя отделка		ПРОХОДНАЯ - Потолок		
8	Е0115-64-4 п.70	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	4,85	180,6	3,94	876	19	528	0,55	3
					102,11	1,49	495	7	105	0,01	-
9	Е0115-180-6 п.71	-Улучшенная окраска водной эмульсией потолков, подготовленным под окраску	м2	4,85	373,9	2,33	1813	11	227	0,26	1
					43,65	0,88	212	4	105	-	-
					Стены						
10	Е0115-61-3 п.72	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	18,3	364,43	4,07	6669	74	2626	0,74	14
					135,68	0,97	2483	18	105	0,05	1
11	Е0115-64-3 п.73	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	18,3	151,68	3,43	2776	63	1442	0,46	8
					73,73	1,31	1349	24	105	0,01	-
12	Е0115-180-5 п.74	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	18,3	360,15	1,88	6591	34	762	0,23	4
					38,93	0,72	712	13	105	-	-
					Устройство кровли						
13	Е0112-15-1 п.75	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	8,92	141,96	1,19	1266	11	291	0,16	1
					27	0,45	241	4	119	-	-
14	Е0112-14-2 п.76	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,669	4222,92	245,72	2825	164	378	2,71	2
					382,5	92,25	256	62	119	0,45	-
15	Е0126-30-2 п.77	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	1,69	4202,15	360,5	7102	609	3396	10,93	18
					1874,25	135	3167	228	100	0,66	1
16	С11031-103 п.78	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	м3	1,69	10700	-	18083	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0112-17-1 п.79	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	10,88	212	15,94	2307	173	526	0,24	3
					34,65	5,96	377	65	119	0,03	-
18	Е0112-16-1 п.80	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер		8,92	24,75	0,22	221	2	77	0,04	-
					7,2	0,09	64	1	119	-	-

			м2							
19	Е0112-4-2 п.81	-Устройство примазаний рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком		5,27	742,79	4,29	3914	23	449	0,42	2
					69,98	1,6	369	8	119	0,01	-
			м								
20	Спрай п.82	-Техноэласт ЭПП - нижний слой		6,06	262,37	-	1590	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Спрай п.83	-Техноэласт ЭПП - верхний слой		5,95	314,14	-	1869	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0112-1-5 п.84	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя		8,92	42,86	18,33	382	164	333	0,14	1
					24,53	6,86	219	61	119	0,03	-
			м2								
23	Спрай п.85	-Техноэласт ЭПП - нижний слой		10,26	262,37	-	2692	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
24	Спрай п.86	-Техноэласт ЭПП - верхний слой		10,08	314,14	-	3167	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0112-10-1 п.87	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		5,45	715,87	1,24	3901	7	997	0,97	5
					153,23	0,47	835	3	119	-	-
			м2								
26	Е0110-5-1пр-им. п.88	-Установка элементов каркаса из брусьев		0,1122	22541,72	316,57	2529	36	486	22,5	3
			м3		3487,5	119,25	391	13	120	0,58	-
27	Е0110-53-2 п.89	-Антисептирование водными растворами перегородок		3,14	225,51	0,97	708	3	44	0,07	-
			м2		11,39	0,36	36	1	120	-	-
28	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.90	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		0,0032	86400	-	276	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0111-1-2 п.91	-Уплотнение грунта щебнем		12,1	103,46	2,62	1252	32	171	0,07	1
			м2		10,51	0,99	127	12	123	-	-
30	Е0106-1-1 п.92	-Устройство бетонной подготовки		1,21	10898,17	66,01	13187	80	280	1,35	2
			м3		195,75	24,93	237	30	105	0,12	-
						НАРУЖНЫЕ	СЕТИ 0,4кВ				
31	Е0101-12-15-п.66	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		94,67	35,29	33,19	3341	3142	1031	0,01	1
					2,1	9,13	199	864	97	0,03	3
			м3								
32	Е0101-164-3-п.67 т.ч. п-1.55 п-3.180 к-1,2 т.ч.	-Доработка грунта вручную - после экскаватора		5,09	537,17	-	2734	-	3090	3,42	17
			м3		537,17	-	2734	-	113	-	-

	п-3.177 к=1,15								
33	Е0101-20-2 п.68	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	99,76	3,77	3,24	376	324	155	-	-
		м3		0,48	1,12	48	112	97	-	-
34	Е0101-17-8 п.69	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,2	32,24	30,77	716	683	210	0,01	-
		м3		1,42	8,34	32	185	97	0,03	1
35	Е010333-А12-1 п.70	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	38,85	89,2	89,2	3465	3465	693	-	-
		т		-	17,84	-	693	100	0,37	15
36	Е0101-166-2 п.71	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,96	134,1	-	531	-	600	0,97	4
		м3		134,1	-	531	-	113	-	-
37	Е0101-27-2 п.72	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	73,55	6,48	6,48	477	477	150	-	-
		м3		-	2,1	-	155	97	0,01	1
38	Е0101-134-1 п.73	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	73,55	21,55	4,52	1585	332	1215	0,11	8
		м3		17,03	-	1253	-	97	-	-
39	Ц0108-142-1 п.74	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	374	36,7	27,8	13726	10397	5578	0,06	22
		м		8,8	6,9	3291	2581	95	0,04	15
40	С143008-92 п.75	-Песок природный	22,2	844	-	18737	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0134-101-3 п.76	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,144	214698,38	-	30917	-	3564	144	21
		кан.-км		22500	-	3240	-	110	-	-
42	Ц0108-410-1 п.78	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1048	34,2	1,2	35842	1258	23297	0,14	147
		м		23,2	0,2	24314	210	95	-	1
43	С130804-28 п.79	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	59,7	664	-	39641	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
44	С130804-8 п.80	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	45,1	777	-	35043	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-148-5 п.81	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	1126	70,7	17,1	79608	19255	55089	0,31	349
		м		47,3	4,2	53260	4729	95	0,02	27
46	Ц0108-141-5 п.82	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	374	49,1	14,9	18363	5573	11832	0,19	71
		м		29,9	3,4	11183	1272	95	0,02	7

47	Ц0108-146-6-п.83	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	м	180	135,1	55,3	24318	9954	10551	0,32	58
					49,7	12	8946	2160	95	0,07	13
48	С151603-159-п.84	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,152	86200	-	13102	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	С151603-160-п.85	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,228	97600	-	22253	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С151603-162-п.86	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	1000м	0,501	143900	-	72094	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С151603-31 -п.87	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,287	93800	-	26921	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	С151601-491-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,12	150500	-	18060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06Об-2002 п.88				-	-	-	-	-	-	-
53	С151601-492-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	1000м	0,116	219700	-	25485	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06Об-2002 п.89				-	-	-	-	-	-	-
54	С151601-493-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0,266	271800	-	72299	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06Об-2002 п.90				-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-494-3-п.91	За каждое присоединение фланцовым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник алюминиевый,		125	181,5	39	22688	4875	16043	0,68	85
					133	2,1	16625	263	95	0,01	2

		сечение до 640 мм2							
56	С151803-203 п.92	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-16-М УХЛ3	шт	30	134	-	4020	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	С151803-202 п.93	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛ3	шт	95	128	-	12160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					ЛОК.СМ. 3-1-2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОХОДНОЙ						
58	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	ЩР	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
					412	2,3	412	2	95	0,01	-
59	Спрайс	-Щит настенный на 12 модулей ЩРН-1х12	шт	1	3312,8	-	3313	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	327	2	2
					340	4,5	340	4	95	0,03	-
61	Спрайс	-Автоматический выключатель 3-х полюсный, Эльф101-3/6-63	к-т	1	434,5	-	435	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0108-526-6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	шт	4	753,8	14,8	3015	59	906	1	4
					236	2,3	944	9	95	0,01	-
63	Спрайс	-Автоматический выключатель 1-но полюсный, Эльф101-3/6-63	к-т	3	152,08	-	456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	Спрайс	-Дифференциальный автоматический выключатель 2-х полюсный, СВДТ 122	к-т	1	1209	-	1209	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	Спрайс	-Электрообогреватель "Орион"	шт	1	6977,68	-	6978	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ						
66	Ц0108-594-8	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	1	520,9	206	521	206	300	1,59	2
					257	58,3	257	58	95	0,34	-
67	Спрайс	-Светильник с алюминиевым зеркальным отражателем, ARS/S-418	шт	1	4132,12	-	4132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2	313	131	626	262	296	0,75	2
					119	36,9	238	74	95	0,21	-
69	Спрайс	-Светильник		2	388,16	-	776	-	-	-	-

	настенно-потолочный с лампой накаливания НПО 26-100-001	шт											
70	С151706-77 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	4	82	-	328	-	-	-	-	-	-	-
71	С151706-17 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	2	49	-	98	-	-	-	-	-	-	-
72	С151705-3 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	4	14	-	56	-	-	-	-	-	-	-
73	С151701-40 -Светильник переносной аккумуляторный	шт	1	8790	-	8790	-	-	-	-	-	-	-
						ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВОЧНЫЕ							
74	Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	47	0,2	47	-	43	0,29	-	-	-	-
75	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	1	156	-	156	-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-591-1-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1	49,7	0,2	99	-	95	-	-
77	С151801-18 -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2,04	215	-	439	-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0108-591-1-0 Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1	115	0,3	230	1	95	-	-
79	Спрайс -Розетка РС16-004, ЗУИ	шт	1	77,12	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Спрайс -Розетка РС16-757, ЗУИ	шт	1	122,2	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ							
81	Ц0110-901-9-Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	5	254,8	12,5	1274	63	1287	1	5	234	-	1170	-	110	-	-
82	Спрайс -Коробка монтажная, К-201	шт	3	61,37	-	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	С151803-49 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,002	16100	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						КАБЕЛИ							
84	Ц0108-146-3-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами		81	82,3	24,8	6666	2009	2586	0,16	13	28,4	5,2	2300	421	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0122	52100	-	636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
86	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0704	60500	-	4259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
87	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	4,5	107,3	3,5	483	16	140	0,18	1
				32,4	0,4	146	2	95	-	-
		м								
88	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	9	93,5	3,1	842	28	280	0,16	2
				32,4	0,3	292	3	95	-	-
		м								
		ЛОК.СМ. 2-1-1К НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ								
89	Е0107-57-15 п.47	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	84	56,88	0,07	4778	6	6247	0,3	25
				53,1	0,02	4460	2	140	-	-
		м								
		ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦО								
90	Е0111-1-2 п.57	Уплотнение грунта щебнем	28	103,46	2,62	2897	73	396	0,07	2
		м2		10,51	0,99	294	28	123	-	-
91	Е0111-2-9 п.58	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,24	11542,68	-	25856	-	1562	3,66	8
				567	-	1270	-	123	-	-
		м3								
92	Е0127-55-1 п.59	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	28	505,09	-	14143	-	922	0,14	4
				24,75	-	693	-	133	-	-
		м2								
93	Е0111-1-2 п.60	Уплотнение грунта щебнем	7,14	103,46	2,62	739	19	101	0,07	-
		м2		10,51	0,99	75	7	123	-	-
94	Е0106-1-1 п.61	Устройство щебеночной подготовки	0,714	2860,57	66,01	2042	47	165	1,35	1
				195,75	24,93	140	18	105	0,12	-
		м3						498	3,66	3
95	Е0111-2-9 п.62	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,714	12154,68	-	8678	-			
				567	-	405	-	123	-	-
		м3								
96	Е0111-11-1 п.63	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,6	291,87	9,95	1343	46	317	0,36	2
		м2		52,2	3,74	240	17	123	0,02	-
97	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	9,2	48,32	0,67	445	6	10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.64	изменения толщины цементной стяжки		0,63	0,25	6	2	123	-	-
		м2			ОГРАЖДЕНИЕ И СТРЕМЯНКА					
98	Е0113-29-3 п.70	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной пастой "Бирлик-2М"	17,61	215,73	0,07	3799	1	43	0,01	-
				2,72	0,02	48	-	90	-	-
		м2								
99	Спрайс п.71	-Стоимость огнезащитной краски для металлических конструкций "Бирлик-2М"	17,61	1710,85	-	30128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2			П Р И Я М О К ПР-1					
100	Е0106-33-4 п.72	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,4	14377,23	954,99	5751	382	590	6,51	3
				1075,5	330,44	430	132	105	1,34	1
		м3								
101	С143001-62 п.73	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,406	284	-	115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1418	114300	-	16208	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0106-11-8 п.75	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0084	70437,87	304,24	592	3	86	58	-
		1т		9675	114,75	81	1	105	0,56	-
104	Е0108-12-3 п.76	-Установка металлических решеток приямков	0,0164	177794,6	1941,97	2916	32	149	42,3	1
		т		6975	726,75	114	12	118	3,55	-
105	Е0113-16-6 п.77	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,8	0,05	11	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
106	Е0113-26-6 п.78	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	35,73	0,02	36	-	4	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		м2			УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА					
107	Е0109-19-1 п.79 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	-Монтаж монорельса	1,02	8751,91	5302,03	8927	5408	1810	6,7	7
		т		1120,5	850,9	1143	868	90	2,99	3
108	Е0109-49-2 п.82	-Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		28,8	0,16	230	1	90	-	-
109	СКНИГА2,таб 3,РК п.84	-Надбавка за применение марки стали С245, ГОСТ 27772-88	1,06	1860	-	1972	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
110	Е0109-48-4 п.85	-Электродуговая сварка покрытий	1,06	2525,69	562,13	2677	596	1209	5,41	6
	т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	т		1267,67	-	1344	-	90	-	-
		Р А М А								
111	Е0109-17-2 п.86	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0,172	3214,17	1407,59	553	242	213	5,8	1
	т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	т		981	395,17	169	68	90	1,54	-
112	Е0109-48-2 п.89	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов	0,1789	542,84	144,52	97	26	47	1,34	-
		т		292,5	-	52	-	90	-	-
		С Т О Й К А								
113	Е0109-17-2 п.90	-Монтаж стойки одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0,0792	3214,17	1407,59	255	111	98	5,8	-
	т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,0	т		981	395,17	78	31	90	1,54	-
114	С12021-105 п.91	-Колонны двухветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,15 т	0,0824	115400	-	9509	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	СКНИГА2,таб 3,РК п.92	-Надбавка за применение марки стали С245, ГОСТ 27772-88	0,0824	1860	-	153	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
116	Е0109-48-2 п.93	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов	0,0824	542,84	144,52	45	12	22	1,34	-
		т		292,5	-	24	-	90	-	-
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА								
117	Е0113-16-6 п.94	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,81	21,8	0,05	977	2	235	0,03	1
		м2		5,81	0,02	260	1	90	-	-
118	Е0113-26-6 п.95	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	89,62	35,73	0,02	3202	2	336	0,02	2
		м2		4,16	-	373	-	90	-	-
119	Е0113-29-6 п.96	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской	44,81	215,73	99,18	9667	4444	6199	0,59	26
		м2		116,55	37,15	5223	1665	90	0,18	8
120	Спрайс п.97	-Стоимость огнезащитной краски для металлических конструкций "Вирлик-2М"	44,81	1710,85	-	76663	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		О К Н А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0110-16-11-п.106	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 2 м2	3,6	1455,9	34,18	5241	123	1893	2,6	9
				425,25	12,92	1531	47	120	0,06	-
		м2								
122	С12061-28 п.107	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 9-13,5; ОР 9-15 для жилья	3,6	6490	-	23364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
123	С11011-797 п.108	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
124	Е0115-201-2-п.109	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в разные стороны	3,6	769,22	3,04	2769	11	257	0,43	2
				66,78	1,15	240	4	105	0,01	-
		м2								
125	Е0110-22-1 п.110	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	3,6	381,77	10,41	1374	37	783	1,11	4
				177,3	3,94	638	14	120	0,02	-
		м2								
126	С143002-34 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.111	-Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	0,02	12900	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	С12069-31 п.112	-Доски подоконные: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	2,4	1800	-	4320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - потолок и стены								
128	Е0107-57-15-п.113	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	42	56,88	0,07	2389	3	3123	0,3	13
				53,1	0,02	2230	1	140	-	-
		м								
129	Е0115-151-2-п.114	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	56,3	23,97	0,16	1349	9	935	0,1	6
				15,75	0,07	887	4	105	-	-
		м2								
130	Е0115-61-3 п.115	-Штукатурка улучшенная цементным раствором стен	121,33	364,43	4,07	44217	493	17409	0,74	90
				135,68	0,97	16462	118	105	0,05	6
		м2								
131	Е0115-165-8-п.116	Улучшенная окраска стен колером масляным по	121,33	186,91	1,88	22678	228	10067	0,47	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурке		78,3	0,72	9500	87	105	-	-
		м2								
		П О Л Ы - тип 1								
132	Е0111-11-1 п.117	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25	291,87	9,95	7297	249	1720	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1305	93	123	0,02	-
133	Е0111-11-2 п.118	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -55мм	175	48,32	0,67	8457	117	189	-	1
				0,63	0,25	110	44	123	-	-
		м2								
134	Е0111-27-3 п.119	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	25	1487,4	11,72	37185	293	5414	1,06	27
				171,68	4,39	4292	110	123	0,02	1
		м2								
		Ф А С А Д								
135	Е0115-14-2 п. 127	-Наружная облицовка цоколя керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	7,6	1630,68	2,56	12393	19	3742	2,7	21
				468	0,97	3557	7	105	-	-
		м2								
136	Спрайс п.128	-Стоимость водостойкого клея	38	24,11	-	916	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0112-10-1 п.129	-Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали	1,2	715,87	1,24	859	1	219	0,97	1
				153,23	0,47	184	1	119	-	-
		м2								
		К Р О В Л Я								
138	Спрайс п.137	-Техноэласт ЭПП - нижний слой	17,26	262,37	-	4529	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
139	Спрайс п.138	-Техноэласт ЭПП - верхний слой	16,96	314,14	-	5328	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
140	Е0112-1-5 п. 139	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	39,06	42,86	18,33	1674	716	1459	0,14	5
				24,53	6,86	958	268	119	0,03	1
		м2								
141	Спрайс п.140	-Техноэласт ЭПП - нижний слой	44,92	262,37	-	11786	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
142	Спрайс п.141	-Техноэласт ЭПП - верхний слой	44,14	314,14	-	13866	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
143	Е0112-10-1 п.142	-Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали	12,51	715,87	1,24	8956	16	2288	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1917	6	119	-	-
144	Е0110-5-1 п.143	-Установка пробок из брусьев	0,1501	22541,72	316,57	3384	48	650	22,5	3
		м3		3487,5	119,25	524	18	120	0,58	-
145	Е0110-53-2 п.144	-Антисептирование пробок	4,57	225,51	0,97	1030	4	64	0,07	-
		м2		11,39	0,36	52	2	120	-	-

ЛОК.СМ. 1-4-1К УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						РЕЗЕРВУАРОВ №1 и №2				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
146	Е0101-17-8 п.1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	515	32,26	30,77	16613	15847	4878	0,01	5
				1,42	8,34	731	4298	97	0,03	15
		м3								
147	Е010333-А12-1 п.2	-Перевозка грузов авто/самосвалами, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	901,25	98,12	98,12	88431	88431	17686	-	-
				-	19,62	-	17686	100	0,41	371
		т								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
148	Е0113-44-7 п.8 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Очистка щетками /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	944,6	78,98	-	74600	-	67140	0,34	321
				78,98	-	74600	-	90	-	-
		м2								
149	Е0113-44-9 п.9 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Обеспыливание /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	944,6	62,38	47,75	58919	45105	27736	0,07	66
				14,63	18	13815	17003	90	0,09	85
		м2								
150	Е0113-24-1 п.11К=2 т.ч. п.3.13 К=1,3	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 /дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах/	1236	11,07	0,12	13697	148	11740	0,04	51
				10,5	0,05	12983	62	90	-	-
		м2								
151	Спрайс"Урал-промсервис" п.12	-Проникающая гидроизоляция "Пенетрон" - на 2раза	1606,8	453,23	-	728250	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		К Р О В Л Я								
152	Е0158-2-1 п.37	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	288	29,02	2,02	8358	582	8427	0,17	50
		м2		27	0,32	7776	92	107,1	-	1
153	Е0157-2-8 п.38	-Разборка цементного покрытия кровли	288	361,12	192,06	104003	55314	76216	1,11	320
		1м2		166,91	72,15	48070	20779	110,7	0,4	116
154	Е0113-44-9 п.39 т.ч. п.3.16 К=1,3	-Обеспыливание	288	62,38	47,75	17964	13752	8456	0,07	20
		м2		14,63	18	4212	5184	90	0,09	26
155	Е0112-17-1 п.40	-Устройство п/бетонного покрытия тол 15 мм	288	357,35	15,94	102916	4591	13918	0,24	70
		м2		34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
156	Е0112-17-2	-Добавлять на 1 мм изменения	53280	17,79	0,14	947681	7459	10145	-	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.41К=185	толщины тол. 200мм								
		м2		0,11	0,05	5861	2664	119	-	16
157	Е0112-17-1 п.42	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	288	220,11	15,94	63391	4591	13918	0,24	70
		м2		34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
158	Е0112-17-2 п.43К=55	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	15840	8,64	0,14	136807	2218	3016	-	14
		м2		0,11	0,05	1742	792	119	-	5
159	Е0112-1-4 п.44	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	288	62,49	27,39	17997	7888	15546	0,2	56
		м2		35,1	10,26	10109	2955	119	0,05	14
160	Спрай п.45	-Унифлекс ЭПП - 2 нижних слоя	331,2	219,14	-	72579	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
161	Спрай п.46	-Унифлекс ЭКП - верхний слой	325,44	280,46	-	91273	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
162	Е0122-41-1 п.47	-Демонтаж колпака	2,56	10506,62	1503,9	26897	3850	5255	7,09	18
		м3		1148,4	430,74	2940	1103	130	1,65	4
163	Е0122-41-1 п.48	-Монтаж колпака	2,56	11169,69	1879,87	28594	4812	6569	8,86	23
		м3		1435,5	538,43	3675	1378	130	2,06	5
164	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.49	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	4	19100	-	76400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0109-53-1 п.50	-Демонтаж дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1,11	9309,07	793,21	10333	880	8006	82,1	91
		т		7735,5	278,77	8586	309	90	1,95	2
166	Е0109-53-1 п.51	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1,11	14806,01	1133,15	16435	1258	13277	82,1	91
		т		12892,5	398,25	14311	442	90	1,95	2
167	С12021-133 п.52	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	1,11	133800	-	148518	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
168	Е0106-55-11 п.53	-Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,034	13669,4	475,4	465	16	467	78,11	3
		1т		12942	128,67	440	4	105	0,49	-
169	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	0,034	91000	-	3094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.54	прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т								
170	С01031-А26-1 п.59	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	29,92	27,1 -	- -	811 -	- -	- -	- -	- -
171	С010333-А12-1 п.60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 т	29,92	98,12 19,62	- -	2936 587	- -	587 100	0,41 -	12 -
172	С01031-А26-2 п.61	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	29,92	38,6 -	- -	1155 -	- -	- -	- -	- -
		ЛОК.СМ. 2-4-2 ТРУБОПРОВОДЫ РЕЗЕРВУАРОВ								
173	Е0116-10-8 п.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	10	3610,02 290,25	45,33 16,97	36100 2903	453 170	3932 128	1,66 0,08	17 1
174	Е0116-10-7 п.2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	10,8	2479,57 180,23	27,87 10,44	26779 1946	301 113	2636 128	1,04 0,05	11 1
175	Е0116-10-8 п.3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм м	11,2	3610,02 290,25	45,33 16,97	40432 3251	508 190	4404 128	1,66 0,08	19 1
176	Е0109-53-2 п.4	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,0108	9850,48 7357,5	1162,95 108	106 79	13 1	73 90	46,6 0,53	1 -
177	С11011-869 п.5	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,6 мм кг	0,0108	83 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
178	С п.6	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм из углеродистой стали Ст3сп т	0,0518	116100 -	- -	6014 -	- -	- -	- -	- -
179	С п.7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0031	91600 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0113-16-1 п.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	20,8	36,09 4,39	0,09 0,05	751 91	2 1	83 90	0,02 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
181	Е0113-26-8 п.9	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	83,2	100,11	0,12	8329	10	211	0,01	1
				2,77	0,05	230	4	90	-	-
		м2				ЛОК.СМ. 2-5-1К ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ				
						Земляные работы				
182	Е0101-87-3 п.9	-Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	273	0,48	0,48	130	130	62	-	-
				-	0,23	-	64	97	-	-
		м2				ПРИЯМОК И ЛОТОК				
183	Е0109-62-3 п.50	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0537	27935,09	9375,11	1500	503	893	91	5
				16380	2107,33	880	113	90	7,36	-
		т								
184	Е0113-16-1 п.57	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	6	36,09	0,09	217	1	24	0,02	-
				4,39	0,05	26	-	90	-	-
		м2								
185	Е0113-26-8 п.58	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	24	100,11	0,12	2403	3	61	0,01	-
				2,77	0,05	66	1	90	-	-
		м2				ПОКРЫТИЕ				
186	Е0107-45-9 п.59	-Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	2	509,66	260,89	1019	522	840	1,24	2
		шт		208,35	91,5	417	183	140	0,38	1
187	Е0106-1-1 п.64	-Заделка бетоном	2,5	11510,17	66,01	28775	165	579	1,35	3
		м3		195,75	24,93	489	62	105	0,12	-
188	Е0111-11-1 п.65	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148	291,87	9,95	43197	1473	10183	0,36	53
		м2		52,2	3,74	7726	554	123	0,02	3
189	Е0111-11-2 п.66	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	148	-48,32	-0,67	-7152	-99	-160	-	-1
				-0,63	-0,25	-93	-37	123	-	-
		м2								
190	Е0111-4-1 п.67	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	148	223,97	18,42	33147	2726	16904	0,42	62
				85,95	6,91	12721	1023	123	0,03	5
		м2								
191	Е0111-4-2 п.68	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	444	115,71	9,05	51374	4018	29627	0,25	111
				50,85	3,4	22577	1510	123	0,02	7
		м2								
192	Е0111-11-1 п.70	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	148	291,87	9,95	43197	1473	10183	0,36	53
		м2		52,2	3,74	7726	554	123	0,02	3
193	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	148	-48,32	-0,67	-7152	-99	-160	-	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,196	13711,47 5040	5475,97 1552,87	2687 988	1073 304	1163 90	28,9 5,46	6 1
205	С12021-133	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т т	0,752	133800 -	- -	100618 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	4	36,09 4,39	0,09 0,05	144 18	- -	16 90	0,02 -	- -
207	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2	16	100,11 2,77	0,12 0,05	1602 44	2 1	41 90	0,01 -	- -
		ЛОК.СМ. 6-1-2К РАЗВОДКА по КВС с.Матросово								
		Земляные работы								
208	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	68	38,7 1,7	36,92 10,01	2631 116	2511 681	773 97	0,01 0,03	1 2
209	С010333-А5--1 п.2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	119	49,5 9,9	- -	5891 1178	- -	1178 100	0,21 -	25 -
210	Е0101-20-2 п.3	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	68	3,09 0,48	3,24 1,12	210 33	221 76	106 97	- -	- -
211	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	981	28,03 1,54	26,5 6,67	27498 1507	25992 6543	7809 97	0,01 0,02	10 23
212	Е0101-164-2 п.5 т.ч. п-3.182 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от стен сооружений м3	136	251,77 251,77	- -	34241 34241	- -	38692 113	1,77 -	241 -
213	Е0101-164-2 п.6 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м - доработка м3	32	251,77 251,77	- -	8057 8057	- -	9104 113	1,77 -	57 -
214	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	234	134,1	-	31379	-	35459	0,97	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.7	пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	31379	-	113	-	-
		м3								
215	Е0101-27-2 п.8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	747	6,48	6,48	4840	4840	1524	-	-
				-	2,1	-	1571	97	0,01	6
		м3								
		В О Д О В О Д								
216	Е0123-1-1 п.9	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,31	1769,2	152,52	11164	962	1729	1,02	6
		м3		153,68	57,15	970	361	130	0,28	2
217	Е0122-11-3 п.10	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0664	58881,69	25695,31	3910	1706	3443	194	13
				33075	6813,45	2196	452	130	26,38	2
		км								
218	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.11	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	67,06	567	-	38023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
219	Е0122-8-5 п.12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,1291	115636,32	31953,19	14929	4125	13166	360	46
				66375	12071,25	8569	1558	130	58,95	8
		км								
220	Е0122-8-3 п.14	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,015	70153,47	10674,97	1052	160	1031	270	4
				48825	4032	732	60	130	19,69	-
		км								
221	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.15	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм	15,3	1020	-	15606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
222	Е0122-8-6 п.16	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0524	154891,68	66009,8	8116	3459	6481	376	20
				70200	24936,75	3678	1307	130	121,79	6
		км								
223	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х6 мм	53,45	3210	-	171568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004 п.17				ЗАПОРНО-ПРОВОДНИКОВАЯ АРМАТУРА и ФАСОННИНА					
224	Е0122-35-3 п.18	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	7	411,46 231,75 -	17,71 6,75 -	2880 1622 -	124 47 -	2170 130 -	1,4 0,03 -	10 - -
225	С130902-53 п.19	-Задвижки, Dy 100 мм шт	7	6480 -	- -	45360 -	- -	- -	- -	- -
226	Е0122-35-5 п.20	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	4	585,99 317,25 -	36,99 13,5 -	2344 1269 -	148 54 -	1720 130 -	1,93 0,07 -	8 - -
227	С130902-55 п.21	-Задвижки, Dy 150 мм шт	4	11500 -	- -	46000 -	- -	- -	- -	- -
228	Е0122-33-5 п.22	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0251	247994,13 62775	49389,75 18657	6225 1576	1240 468	2657 130	312,7 91,12	8 2
229	Е0122-37-3 п.23	-Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87 288	36,99 13,5	18076 288	37 14	392 130	1,82 0,07	2 -
230	Е0122-40-3 п.24	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	14	156,43 126	21,43 -	2190 1764	300 -	2293 130	0,6 -	6 -
231	С130809-12 п.25	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	14	492 -	- -	6888 -	- -	- -	- -	- -
232	Е0122-40-5 п.26	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	8	231,52 180	33,52 2,25	1852 1440	268 18	1895 130	0,9 0,01	7 -
233	С130809-14 п.27	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	8	757 -	- -	6056 -	- -	- -	- -	- -
234	Е0122-34-1 п.28	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	5	300,57 69,53	225,64 58,98	1503 348	1128 295	835 130	0,41 0,23	2 1
235	Спрайс п.29	-Втулка под фланец удлиненная,диам.110мм шт	5	810,6 -	- -	4053 -	- -	- -	- -	- -
236	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.30	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 273х7 мм м	7,5	4690 -	- -	35175 -	- -	- -	- -	- -
237	Ц0112-790-4	-Клапан-захлопка, диаметр	4	774,5	74,4	3098	298	2560	4	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.31	условного прохода 65-100 мм шт		693	18	2772	72	90	0,1	-
238	С130810-162 п.32	-Фасонные части стальные сварные, (Клапан-захлопка) т	0,0096	126700 -	- -	1216 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЦЫ диам.1,5 м - 6 штук								
239	Е0111-1-2 п.33	-Уплотнение грунта щебнем м2	29,48	103,46	2,62	3050	77	417	0,07	2
240	Е0123-1-4 п.34	-Устройство бетонного основания под колодцы м3	2,95	10,51 11436,7	0,99 453,79	310 33738	29 1339	123 1526	- 1,51	- 4
241	Е0122-41-2 п.35	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	8,88	228,15 20512,65	169,88 2104,76	673 182152	501 18690	130 34470	0,83 13,9	2 123
242	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.36	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	3,9	2362,5 28900	623,48 -	20979 112710	5537 -	130 -	2,48 -	22 -
243	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	10,8	7310	-	78948	-	-	-	-
244	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.38	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 шт	12	2200	-	26400	-	-	-	-
245	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.39	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 м3	0,12	22200	-	2664	-	-	-	-
246	С11011-773 п.41	-Скобы ходовые шт	18	221	-	3978	-	-	-	-
247	С12021-267 п.42	-Стремянки, лестницы (С-2,Л1) т	0,1296	133700	-	17328	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	С12021-267 п.53	-Стремянки, лестницы (С-2,Л1) т	0,0683	133700 -	- -	9132 -	- -	- -	- -	- -
258	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.54	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 к-т	4	8060 -	- -	32240 -	- -	- -	- -	- -
259	Е0127-83-1 п.55	-Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	1	747,86 506,25	146,19 28,22	748 506	146 28	711 133	3,2 0,11	3 -
260	С151704-3 п.56	-Указатель световой "Вход" СУП-М-У2 шт	1	441 -	- -	441 -	- -	- -	- -	- -
261	Е0110-50-1 п.57	-Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем м2	0,58	1383,55 51,75	35,45 13,17	802 30	21 8	45 120	0,34 0,06	- -
					ОТМОСТКИ					
262	Е0127-56-1 п.58	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	19	428,54 38,03	14,09 4,75	8142 723	268 90	1081 133	0,24 0,02	5 -
263	Е0127-56-2 п.59	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см - исключать м2	19	-32,48 -0,83	- -	-617 -16	- -	-21 133	-0,01 -	- -
264	Е0111-15-1 п.60	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	19	108,93 52,43	14,76 5,54	2070 996	280 105	1355 123	0,36 0,03	7 1
265	Е0111-15-1 п.61	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	9,5	108,93 52,43	14,76 5,54	1035 498	140 53	677 123	0,36 0,03	3 -
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
266	Е0106-1-13 п.62	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,27	12323,89 771,75	95,97 36,25	3327 208	26 10	229 105	4,9 0,18	1 -
267	Е0122-14-6 п.63	-Нанесение весьма ус. антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубы диам. 200 мм км	0,0524	566134,23 48375	80990,95 30595,5	29665 2535	4244 1603	5379 130	278 149,43	15 8
268	Е0122-14-3 п.64	-Нанесение весьма ус. антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,015	285120,61 35550	30429,76 11495,25	4277 533	456 172	917 130	205 56,14	3 1
269	Е0122-14-5	-Нанесение весьма ус.	0,1291	430521,51	68116,36	55580	8794	11795	256	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.43	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 шт	6	8060	-	48360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					КОЛОДЦН диам. 1,0 метр - 4 штуки					
249	Е0111-1-2 п.44	-Уплотнение грунта щебнем м2	12,56	103,46	2,62	1299	33	178	0,07	1
				10,51	0,99	132	12	123	-	-
250	Е0123-1-4 п.45	-Устройство бетонного основания под колодцы м3	1,26	11436,7	453,79	14410	572	652	1,51	2
				228,15	169,88	287	214	130	0,83	1
251	Е0122-41-2 п.46	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	3,26	48997,65	2104,76	159732	6862	12655	13,9	45
				2362,5	623,48	7702	2033	130	2,48	8
252	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.47	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,88	28900	-	25432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.48	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	7,2	4570	-	32904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.49	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 шт	8	2200	-	17600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
255	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.50	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 м3	0,08	22200	-	1776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	С11011-773 п.52	-Скобы кодовые шт	12	221	-	2652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.65	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм		44550	25731	5751	3322	130	125,67	16
		км	10	36,09	0,09	361	1	40	0,02	-
270	Е0113-16-1 п.66	-Огрунтовка металлических пов-тей грунтовкой ХС-010 за один раз		4,39	0,05	44	1	90	-	-
		м2	10	100,11	0,12	1001	1	25	0,01	-
271	Е0113-26-8 п.67	-Окраска металлических огр-ных пов-тей эмалью ХС-710		2,77	0,05	28	1	90	-	-
		м2				ЛОК.СМ.	2-1-1К	Водонапорная башня		
		камера водопроводная 2,5х2,0м - 1 штука								
272	Е0101-134-1 п.94	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,63	21,55	4,52	143	30	110	0,11	1
		м3		17,03	-	113	-	97	-	-
273	Е0111-13-3 п.95К=4	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,26	2294,59	98,2	30426	1302	3199	1,05	14
		м2		159,32	36,8	2113	.488	123	0,18	2
274	Е0106-33-4 п.96	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	19	15392,23	954,99	292452	18145	28049	6,51	124
		м3		1075,5	330,44	20435	6278	105	1,34	25
275	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.97	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5588	115200	-	64374	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
276	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.98	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0408	108000	-	4406	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
277	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.99	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0709	105300	-	7466	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
278	Е0106-22-1 п.100	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,8	16930,39	241,1	30475	434	2596	8,06	15
		м3		1282,5	91,08	2309	164	105	0,44	1
279	С12041-114	-Каркасы и сетки	0,1683	115200	-	19388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.101	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
280	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.102	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,028	105300 -	- -	2948 -	- -	- -	- -	- -
281	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.103	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,024	110900 -	- -	2662 -	- -	- -	- -	- -
282	С143001-63 п.104	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	20,8	331 -	- -	6885 -	- -	- -	- -	- -
283	Е0106-11-8 п.105	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0677	70437,87 9675	304,24 114,75	4769 655	21 8	696 105	58 0,56	4 -
284	Е0106-1-1 п.106	-Устройство бетонной подготовки м3	0,0225	10020,97 195,75	66,01 24,93	225 4	1 1	5 105	1,35 0,12	- -
285	Е0111-11-1 п.107	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5	291,87 52,2	9,95 3,74	1459 261	50 19	344 123	0,36 0,02	2 -
286	Е0108-4-7 п.109	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	65,2	245,44 37,35	3,82 1,44	16003 2435	249 94	2984 118	0,21 0,01	14 -
287	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 м3	0,02	22200 -	- -	444 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		готовых узлов, диаметр наружный 108 мм								
		т								
297	С130806-81 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.28	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3 мм	8	815	-	6520	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
298	Е0122-20-3 п.29	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	228588,23	30337,38	1829	243	489	204,8	2
				35550	11459,25	284	92	130	55,97	-
		км								
299	Е0122-33-5 п.30	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0746	247994,13	49389,75	18500	3684	7897	312,7	23
				62775	18657	4683	1392	130	91,12	7
		т								
300	С130810-71 п.31	-Головка соединительная, муфтовая, d 50 мм	2	1010	-	2020	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
301	Е0122-40-5 п.32	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,9	2
		фланец		180	2,25	360	5	130	0,01	-
302	С130809-38 п.33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881	-	1762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
303	Е0122-40-5 п.34	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	231,52	33,52	695	101	711	0,9	3
		фланец		180	2,25	540	7	130	0,01	-
304	С130809-36 п.35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	572	-	1716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
305	Е0122-35-3 п.36	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
306	С130902-53 п.37	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480	-	6480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
307	Е0116-15-2 п.38	-Установка вентилей пожарных, диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	129	0,07	-
308	С130901-4 п.39	-Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3630	-	7260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.110									
288	Е0123-24-1	-Установка люков	1	313,55	35,42	314	35	290	1,31	1
	п.111	шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
289	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
	п.112	к-т		-	-	-	-	-	-	-
290	Е0109-4-1 п.9	-Монтаж водонапорной башни	6,26	24194,03	4817,25	151455	30156	101236	99,3	622
		т		16852,5	1116,27	105497	6988	90	5,3	33
		ОТМОСТКА								
291	Е0111-2-4 п.22	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,945	2931	-	2770	-	617	3,24	3
		м3		531	-	502	-	123	-	-
292	Е0127-55-1 п.23	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,3	51,97	-	327	-	207	0,14	1
		м2		24,75	-	156	-	133	-	-
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
293	Ц0112-2-11 п.24	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,5352	23181	1862	12406	997	9796	118	63
		т		20090	248	10752	133	90	1,44	1
294	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.25	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х4 мм	35	1520	-	53200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
295	Е0122-20-5 п.26	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,035	348390,19	68162,54	12194	2386	3196	255,7	9
		км		44482,5	25749	1557	901	130	125,76	4
296	Ц0112-2-9 п.27	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из	0,0493	33857	2296	1669	113	1360	183	9
				30380	270,01	1498	13	90	1,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
309	Е0116-15-1 п.40	-Установка вентилей, диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
310	С130901-39 п.41	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	560	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
311	Ц0110-309-2 п.42	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	2	45	-	90	-	91	-	-
				45	-	90	-	101	-	-
		шт								
312	Спрайс п.43	-Реле давления РДК-3	2	4600	-	9200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
313	Ц0108-401-1 п.44	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	2	175,2	75,7	350	151	177	0,44	1
				72,7	20,6	145	41	95	0,12	-
		м								
314	С151601-343 п.45	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,002	79100	-	150	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
				ЛОК.СМ. 1-1-4К РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВОДОПРОВОДА с.Целинное - с.Матросово						
				Земляные работы						
315	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	25370,09	7,91	7,91	200687	200687	63202	-	-
				-	2,57	-	65156	97	0,01	250
		м3								
316	Е0101-24-9 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	25370,09	7,32	7,32	185799	185799	58513	-	-
				-	2,38	-	60323	97	0,01	231
		м3								
317	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6 п-3.17 к=1	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на сооружении магистральных трубопроводов	25370,09	7,91	7,91	200687	200687	63202	-	-
				-	2,57	-	65156	97	0,01	250
		м3								
318	Е0101-24-9 т.ч. п-1.6 п-3.17	-Восстановление грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	25370,09	7,32	7,32	185799	185799	58513	-	-
				-	2,38	-	60323	97	0,01	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1	добавлять на каждые последующие 10 м на сооружении магистральных трубопроводов м3								
319	С2002-34	-Тракторы на пневмоколесном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 59 кВт /80 л.с./ маш-ч	127,52	669,9 -	669,9 263,3	85428 -	85428 33577	4029 12	- 1,53	- 195
320	С2007-2	-Вороны дисковые мелиоративные /без трактора/ маш-ч	127,52	223 -	223 -	28438 -	28438 -	- -	- -	- -
		ЛОК.СМ. 7-1-2 Благоустройство - покрытие								
321	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.13	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	23,13	28200 -	- -	652379 -	- -	- -	- -	- -
322	С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.21	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм м2	24	874 -	- -	20976 -	- -	- -	- -	- -
323	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.24	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,48	28200 -	- -	13536 -	- -	- -	- -	- -
		ЛОК.СМ. 6-1-1 РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ(Корректировка)								
		КАМЕРА ВОДОПРОВОДНАЯ 2,5х2,0м - 1 штука	6,63	21,55	4,52	143	30	110	0,11	1
324	Е0101-134-1-п.94	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3		17,03	-	113	-	97	-	-
325	Е0111-13-3 п.95К=4	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	13,26	2294,59 159,32	98,2 36,8	30426 2113	1302 488	3199 123	1,05 0,18	14 2
326	Е0106-33-4 п.96	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	19	15392,23 1075,5	954,99 330,44	292452 20435	18145 6278	28049 105	6,51 1,34	124 25
327	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.97	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,5588	115200 -	- -	64374 -	- -	- -	- -	- -

328	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.98	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0408	108000 -	- -	4406 -	- -	- -	- -	-
329	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.99	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0709	105300 -	- -	7466 -	- -	- -	- -	-
330	Е0106-22-1 п.100	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,8	16930,39 1282,5	241,1 91,08	30475 2309	434 164	2596 105	8,06 0,44	15 1
331	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.101	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1683	115200 -	- -	19388 -	- -	- -	- -	-
332	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.102	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,028	105300 -	- -	2948 -	- -	- -	- -	-
333	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.103	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,024	110900 -	- -	2662 -	- -	- -	- -	-
334	С143001-63 п.104	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	20,8	331 -	- -	6885 -	- -	- -	- -	-
335	Е0106-11-8 п.105	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0677	70437,87 9675	304,24 114,75	4769 655	21 8	696 105	58 0,56	4 -
336	Е0106-1-1 п.106	-Устройство бетонной подготовки м3	0,0225	10020,97 195,75	66,01 24,93	225 4	1 1	5 105	1,35 0,12	- -
337	Е0111-11-1 п.107	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5	291,87 52,2	9,95 3,74	1459 261	50 19	344 123	0,36 0,02	2 -
338	Е0108-4-7 п.109	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	65,2	245,44 37,35	3,82 1,44	16003 2435	249 94	2984 118	0,21 0,01	14 -
339	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,02	22200	-	444	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. п.110	из тяжелого бетона класса В15 м3		-	-	-	-	-	-	-
340	Е0123-24-1 п.111	-Установка люков шт	1	313,55 209,25	35,42 13,5	314 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
341	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 п.112	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 к-т	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			9109352	1408543			5189
			Тенге			863931	438288			2197
	Стоимость оборудования -		Тенге			17682	-	-		-
	Тара и упаковка -		Тенге			265	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			538	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			222	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			18708	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			493439	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32912	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	151397	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265607	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143246	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	150749	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38201	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			674886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		996
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	302145	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7375111	-	-		-
	Материалы -		Тенге			533919	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	987752	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1419860	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2651003	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			8826	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1024459	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		512
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	524153	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			503974	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8903544	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5981
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1511906	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			526344	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22776	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	153687	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316814	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			138319	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	45639	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39880	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			704542	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1009
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	199327	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37701	-	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	666056	-	-	-	63
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11902	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	2127	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	128	-	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	2254	-	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	10151628	-	-	-	7126
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1352318	-	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72% 276 130

ИТОГО: 10 427 958

Дополнительные затраты при производстве

работ в зимнее время - 3,465% 361 329

Затраты на выслугу лет- 1,0% 104 280

Затраты на дополнительные отпуска - 0,4% 41 712

ИТОГО в базовых ценах 2001 года 10 935 278

ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951 21 334 727

Налоги, сборы и обязательные платежи 2% 426 695

ИТОГО по акту в ценах 2013года **21 761 422**

Н Д С = 12 % **2 611 371**

В С Е Г О по акту к оплате: **24 372 793**

ЗАКАЗЧИК:- Өбдікұлы К.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумеель О.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**413 587 767**	**293 058 804**	**63 824 327**							**6 838 321**	**63 824 327**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 100140005906
ГУ «КК МФ РК»

И.о. начальника отдела:

_____ **Қ.Әбдікұлы**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгызтал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ, включая
по настоящему акту:
а) с начала года 293 058 804 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный.объем работ за октябрь 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгызтал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	293 058 804	43 958 821	43 958 821	-	229 234 477			54 250 678	293 058 804

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ **Қ.Әбдікұлы**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ **Захарченко Е.М.**

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛПЫЗТАЛ) с. МАТРОСОВО. УСИЛЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ №1 и №2

А К Т № 15

За октябрь месяц 2013 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11
						РЕЗЕРВУАР № 1 УЗЕЛ "3"							
1	Е0169-5-7 п.23	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	1680	77,2	0,5		129696	840		116106	0,46		772
				76,7	0,09		128856	151		90	-		1
2	Е0169-5-9 п.24	-Вычитается:Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм отверст	1680	-13,12	-0,25		-22042	-420		-19535	-0,08		-131
				-12,87	-0,05		-21622	-84		90	-		-1
3	Е0161-2-7 п.25	-Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону раствором из сухой смеси "Скрепа М500" при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	37,97	626,45	33,79		23785	1283		14110	2,27		86
				387,65	5,62		14718	213		94,5	0,03		1
4	Е0161-2-8 п.26	-Добавлять на каждые следующие 10 мм - до 80мм м2	227,81	200,29	16,89		45620	3848		18019	0,51		116
				80,89	2,81		18427	640		94,5	0,02		4
5	Спрайс п.27	-Стоимость сухого состава "Скрепа М500" кг	6682,37	214,44	-		1432975	-		-	-		-
				-	-		-	-		-	-		-
6	Е0106-37-3 п.28 т.ч.	-Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика из	126,56	58,54	2,3		7409	291		5962	0,25		32
				43,99	0,88		5567	111		105	-		1

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	"Скрепа М600" 1м шва							
7	Спрайс п.29	-Стоимость сухого состава "Скрепа М600" кг	5896,8	214,44	-	1264517	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Заделка вертикальных швов составом "пенекрит"						
8	Е0169-5-7 п.37	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	224	77,2	0,5	17293	112	15481	0,46	103
				76,7	0,09	17181	20	90	-	-
9	Е0169-5-9 п.38	-Вычитается:Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм отверст	224	-13,12	-0,25	-2939	-56	-2605	-0,08	-17
				-12,87	-0,05	-2883	-11	90	-	-
10	Е0109-62-8 п.39прим.	-Изготовление опорных кронштейнов в построечных условиях и на производственных базах т	0,1892	25987,18	4444,95	4917	841	3490	110	21
				19800	697,37	3746	132	90	2,55	-
11	Е0106-11-8 п.40	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,2458	10137,87	304,24	2492	75	2527	58	14
				9675	114,75	2378	28	105	0,56	-
12	С12021-260 п.41	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,154	114900	-	17695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-41 п.42	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0304	147100	-	4472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.43	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0566	50900	-	2882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-57 п.44	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,3311	119700	-	39629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0134-60-15- п.45	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами акустическими м2	13,5	208,17	4,51	2810	61	2511	1,04	14
				167,4	1,71	2260	23	110	0,01	-
17	С11021-115 п.46	-Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 4 мм м2	13,86	360	-	4990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0106-10-1 п.47	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм м2	18,9	736,73	14,05	13924	266	722	0,2	4
				31,05	5,31	587	100	105	0,03	-
19	Е0106-10-2 п.48К=12	-добавлять на каждые 10 мм изменения толщины м2	18,9	673,74	17,04	12734	322	595	0,15	3
				23,52	6,48	445	122	105	0,03	1

20	С143001-62 п.49	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,11	284	-	1167	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-11-10 п.50	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1191	5239,08	327,33	624	39	252	11,6	1
				0,1191	1890 67700	123,75 -	225 8063	15 -	105 -	0,6 -	- -
					-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.51	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т								
23	Е0113-16-6 п.52	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,31	21,8	0,05	465	1	112	0,03	1
					5,81	0,02	124	-	90	-	-
24	Е0113-26-6 п.53К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,31	40,72	0,04	868	1	160	0,04	1
					8,32	-	177	-	90	-	-
					Усиление ребер плиты						
25	Е0109-62-8 п.54прим.	-Изготовление /обрамления/ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,8532	25987,18	4444,95	22172	3792	15740	110	94
					19800	697,37	16893	595	90	2,55	2
26	С12021-260 п.55	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,5249	114900	-	60309	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С12021-41 п.56	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,3283	147100	-	48296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0169-5-7 п.57	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	24	77,2	0,5	1853	12	1659	0,46	11
					76,7	0,09	1841	2	90	-	-
29	Е0107-26-2 п.58	-Усиление сборных железобетонных конструкций соединением болтами	т	0,0355	158854,24	304,24	5635	11	1101	132	5
					22050	114,75	782	4	140	0,56	-
					Ремонт штукатурки отдельными местами						
30	Е0161-2-7 п.59	-Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону раствором из сухой смеси "Скрепа М500" при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	60	626,45	33,79	37587	2027	22298	2,27	136
					387,65	5,62	23259	337	94,5	0,03	2
31	Е0161-2-8 п.60	-Добавлять на каждые следующие 10 мм - до 80мм	м2	30	200,29	16,89	6009	507	2373	0,51	15
					80,89	2,81	2427	84	94,5	0,02	-
32	Спрайс п.61	-Стоимость сухого состава "Скрепа М500"	кг	186	214,44	-	39886	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					РЕЗЕРВУАР № 2 УЗЕЛ "3"						
33	Е0169-5-7 п.84	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными		1800	77,2	0,5	138960	900	124400	0,46	827
					76,7	0,09	138060	162	90	-	1

		кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст							
34	Е0169-5-9 п.85	-Вычитается:Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм отверст	1800	-13,12	-0,25	-23616	-450	-20930	-0,08	-140
				-12,87	-0,05	-23166	-90	90	-	-1
35	Е0161-2-7 п.86	-Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону раствором из сухой смеси "Скрепа М500" при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	40,68	626,45	33,79	25484	1375	15118	2,27	92
				387,65	5,62	15770	229	94,5	0,03	1
36	Е0161-2-8 п.87	-Добавлять на каждые следующие 10 мм - до 80мм м2	244,08	200,29	16,89	48887	4123	19306	0,51	124
				80,89	2,81	19744	686	94,5	0,02	4
37	Спрайс п.88	-Стоимость сухого состава "Скрепа М500" кг	7159,68	214,44	-	1535330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-37-3 п.89 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика из "Скрепа М600" 1м ш	135,6	58,54	2,3	7938	312	6388	0,25	34
				43,99	0,88	5965	119	105	-	1
39	Спрайс п.90	-Стоимость сухого состава "Скрепа М600" кг	6318	214,44	-	1354840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Заделка вертикальных швов составом "пенекрит" Ремонт штукатурки отдельными местами				
40	Е0161-2-7 п.105	-Ремонт штукатурки внутренних стен по бетону раствором из сухой смеси "Скрепа М500" при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	60	626,45	33,79	37587	2027	22298	2,27	136
				387,65	5,62	23259	337	94,5	0,03	2
41	Е0161-2-8 п.106	-Добавлять на каждые следующие 10 мм - до 80мм м2	30	200,29	16,89	6009	507	2373	0,51	15
				80,89	2,81	2427	84	94,5	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			6367218	22645			2368
			Тенге			397447	4011			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6209358	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12499	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	380091	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5683112	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			136392	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			350800	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		175
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	52620	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			393609	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6953767	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2447
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	432711	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	157860	-	-	-
Материалы -	Тенге	1816	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21366	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	130771	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19230	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2884	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10625	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	187725	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24251	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	7141492	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2574
Сметная заработная плата -	Тенге	-	456962	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%		194 249
ИТОГО:		7 335 741
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	3,465%	254 183
Затраты на выслугу лет-	1,0%	73 357
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		29 343
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		7 692 624
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,23355		17 181 861
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		343 637
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**17 525498**
Н Д С = 12 %		**2 103 060**
В С Е Г О по акту к оплате:		**19 628 558**

ЗАКАЗЧИК: Абдікулы К.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Красношеков И.Н.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гуммель О.Н.

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ) с. МАТРОСОВО. УСИЛЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ №1 и №2

А К Т № 14

За октябрь месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ										
		водоснабжение и канализация										
1	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13		
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	-		
2	С131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	19700	-	19700	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	Ц0108-481-2	-Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т	1	1082,3	165	1082	165	846	5	5		
		шт		837	54	837	54	95	0,31	-		
4	Е0116-14-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	7,5	259,53	14,83	1946	111	1937	1,11	8		
		м		196,2	5,56	1472	42	128	0,03	-		
5	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 м	7,5	726	-	5445	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

				ОТОПЛЕНИЕ					
6	Спрайс	-печь электронагревательная ПЭТ-4	6	1443,82	-	8663	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0120-4-1	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,32	2047,88	13,16	4751	31	750	1,54	4
				247,5	4,93	574	11	128	0,02	-
		м2								
8	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
9	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,3	200	-	660	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,1	257	-	26	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Электрооборудование								
					ЩО					
11	Ц0108-526-6 п.1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	1	753,8	14,8	754	15	226	1	1
				236	2,3	236	2	95	0,01	-
		шт								
12	Спрайс п.2	-Автоматический выключатель, 3-полюсной АП50Б-3М,10А	1	1738,66	-	1739	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ЩОА					
13	Ц0108-526-6 п.3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	1	753,8	14,8	754	15	226	1	1
				236	2,3	236	2	95	0,01	-
		шт								
14	Спрайс п.4	-Автоматический выключатель, 3-полюсной АП50Б-3М,10А	1	1738,66	-	1739	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-593-6 п.5	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1
				119	36,9	119	37	95	0,21	-
		шт								
16	Спрайс п.6	-Светильник для лампы накаливания НБП02-100-002	1	977,63	-	978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С151706-17 п.7	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	1	49	-	49	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-594-7 п.8	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	8	444,1	182	3553	1456	1939	1,27	10
				204	51,1	1632	409	95	0,3	2
		шт								
19	Спрайс п.9	-Светильник потолочный кат.№62123610	8	2043,19	-	16346	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-77	-Лампы ртутные низкого	8	82	-	656	-	-	-	-

	п.10	давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТВ20, ЛХВ20								
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный		6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
	п.11	неутопленного типа при открытой проводке			49,7	0,2	298	1	95	-	-
			шт								
22	С151801-18	-Выключатель однополюсный для		6	215	-	1290	-	-	-	-
	п.12	открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-В-01-6/220			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
23	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим		1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	п.13	трансформатором - монтаж			205	2,3	205	2	95	0,01	-
			шт								
24	С151803-192-	Ящик с понижающим		1	4720	-	4720	-	-	-	-
	п.14	трансформатором ЯТП-0,25			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
25	С151701-90	-Светильник переносной для		1	561	-	561	-	-	-	-
	п.15	освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
26	С151706-61	-Лампы накаливания		1	18	-	18	-	-	-	-
	п.16	электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
27	Спрайс	-Коробка монтажная -КОР 73		12,24	49,76	-	609	-	-	-	-
	п.17		шт		-	-	-	-	-	-	-
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
28	Ц0108-572-7-	Блок управления шкафного		1	3458	241	3458	241	652	4	4
	п.18	исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм			630	56,3	630	56	95	0,33	-
			шт								
29	Спрайс	-Шкаф вводной с рубильником		1	14631,61	-	14632	-	-	-	-
	п.19	100А, РУС 8105			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
30	Ц0108-599-1-	Щиток осветительный,		1	1233,6	54,6	1234	55	584	3	3
	0 п.20	устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг			610	4,5	610	5	95	0,03	-
			шт								
31	Спрайс	-Щит настенный металлический		1	3750,3	-	3750	-	-	-	-
	п.21	на 24 модуля ЩРН-2х12			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
32	Ц0108-526-7-	Автомат одно-, двух-,		1	1494,1	38,1	1494	38	374	2	2
	п.22	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А			387	6,8	387	7	95	0,04	-
			шт								
33	Спрайс	-Автоматический выключатель,		1	1396,4	-	1396	-	-	-	-
	п.23	ВА 47-100,3П,80А			-	-	-	-	-	-	-
			шт								
34	Ц0108-526-5-	Автомат одно-, двух-,		6	1827,6	57,6	10966	346	4338	4	24

	п.24	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 25 А											
			шт										
35	Спрайс п.25	-Автоматический выключатель, Эльф-101/3,16А		5	460,57	-	2303	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
36	Спрайс п.26	-Автоматический выключатель, Эльф-101/1,6А		1	161,2	-	161	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
						АВР							
37	Ц0108-526-7 п.27	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А		1	1494,1	38,1	1494	38	374	2	2		
			шт		387	6,8	387	7	95	0,04	-		
38	Спрайс п.28	-Устройство автоматического ввода резерва, АВР,25А		1	23489,2	-	23489	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
						ПР-2							
39	Ц0108-599-1-0 п.29	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг		1	1233,6	54,6	1234	55	584	3	3		
			шт		610	4,5	610	5	95	0,03	-		
40	Спрайс п.30	-Щит настенный металлический на 24 модуля ЩРН-2х12		1	3750,3	-	3750	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
41	Ц0108-526-7 п.31	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А		1	1494,1	38,1	1494	38	374	2	2		
			шт		387	6,8	387	7	95	0,04	-		
42	Спрайс п.32	-Автоматический выключатель, Эльф-101/3,32А		1	1508,95	-	1509	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
43	Ц0108-526-5 п.33	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		4	1827,6	57,6	7310	230	2892	4	16		
			шт		752	9	3008	36	95	0,05	-		
44	Спрайс п.34	-Автоматический выключатель, Эльф-101/3,16А		3	460,57	-	1382	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
45	Спрайс п.35	-Автоматический выключатель, Эльф-101/1,6А		1	161,2	-	161	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
						ШУ-4Н							
46	Ц0108-102-1 п.36	-Шкаф управления и регулирования		1	3089	497	3089	497	2264	13	13		
			шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1		
47	75-6-7 п.37	-Ящик с авт. выкл. на каждый фидер, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А		1	35300	-	35300	-	-	-	-		
			шт		-	-	-	-	-	-	-		
						ШУО							
48	Ц0108-102-1 п.38	-Шкаф управления и регулирования		1	3089	497	3089	497	2264	13	13		
			шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1		
49	75-6-10 п.39	-Ящик с авт. выкл. на каждый фидер, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А		1	32900	-	32900	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		

			шт			ШУ-1ПР, ШУ - 2ПР				
50	Ц0108-102-1 п.40	-Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
			шкаф	2273	110	4546	220	95	0,64	1
51	75-6-16 п.41	-Ящик с авт. выкл. на каждый фидер, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А	2	38300	-	76600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
52	Е0118-22-2 п.42	-Установка датчиков	3	47,7	1,57	143	5	156	0,22	1
			к-т	40,5	-	122	-	128	-	-
53	С131102-18 п.43	-Датчик реле уровня	3	5760	-	17280	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
54	С151803-53 п.44	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244	-	1220	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-409-1 п.45	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	57	108,6	48,9	6190	2787	2805	0,22	13
				39,6	12,2	2257	695	95	0,07	4
			м							
56	С130804-8 п.46	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	4,2	777	-	3263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
57	Ц0108-411-1 п.47	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	15	114,4	7,8	1716	117	703	0,29	4
			м	48,8	0,5	732	7	95	-	-
58	Спрайс п.48	-Металлорукав РЗ-Ц-х-25	15	81,93	-	1229	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-148-4 п.49	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	57	60,4	15,6	3443	889	2301	0,24	14
				38,7	3,8	2206	217	95	0,02	1
			м							
60	Ц0108-146-4 п.50	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	280	93,4	32,3	26152	9044	10188	0,2	56
				31,3	7	8764	1960	95	0,04	11
			м							
61	С151601-151 п.51	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0051	18600	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
62	С151601-163 п.52	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1805	30200	-	5451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
63	Спрайс п.53	-Кабель с медными жилами,АВВГ 5Х2,5мм2	74,34	24,63	-	1831	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
64	Спрайс п.54	-Кабель с медными жилами,АВВГ 5Х4мм2	55,08	35,18	-	1938	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
65	Спрайс п.55	-Кабель с медными жилами,АВВГ 5Х16мм2	6,12	47,75	-	292	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
66	С151603-23 п.56	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение	0,0245	83100	-	2036	-	-	-	-

		7х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-			
			1000м										
67	Ц0108-472-6-п.57	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	48	88,9	3,1	4267	149	1286	0,16	8			
				27,9	0,3	1339	14	95	-	-			
			м										
68	Ц0108-472-7-п.58	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	107,3	3,5	1288	42	374	0,18	2			
				32,4	0,4	389	5	95	-	-			
			м										
69	Ц0108-472-9-п.59	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3			
				32,4	0,3	486	4	95	-	-			
			м										
		УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ, ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ											
70	Ц0108-102-1-п.60	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13			
				2273	110	2273	110	95	0,64	1			
			шкаф										
71	Спрайс п.61	-Ящик управления ЩМП-4	1	6821,12	-	6821	-	-	-	-			
			к-т	-	-	-	-	-	-	-			
72	Спрайс п.62	-Рейка Р6-600	7	67,35	-	471	-	-	-	-			
			шт	-	-	-	-	-	-	-			
73	Спрайс п.63	-Скоба С3-600	14	129,68	-	1816	-	-	-	-			
			шт	-	-	-	-	-	-	-			
74	Ц0108-526-6-п.64	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	1	753,8	14,8	754	15	226	1	1			
				236	2,3	236	2	95	0,01	-			
			шт										
75	Спрайс п.65	-Автоматический выключатель, Эльф-101/1,10А	1	161,2	-	161	-	-	-	-			
			шт	-	-	-	-	-	-	-			
76	Ц0108-83-1 п.66	-Устройство сигнально-блокировочное	14	357,8	-	5009	-	3737	2	28			
			шт	281	-	3934	-	95	-	-			
77	Спрайс п.67	-Реле промежуточное 220В ПЭ 37-62 УЗ	14	338,31	-	4736	-	-	-	-			
			шт	-	-	-	-	-	-	-			
78	Ц0108-81-3 п.68	-Аппарат /кнопка, сигнальная лампа/, до 12 подключаемых концов	5	307,7	1,6	1539	8	1359	1	5			
				286	-	1430	-	95	-	-			
			шт										
79	Спрайс п.69	-Кнопка управления КЕ-011 - черного цвета	2	371,88	-	744	-	-	-	-			
			шт	-	-	-	-	-	-	-			
80	Спрайс п.70	-Кнопка управления КЕ-011 - красного цвета	3	361,22	-	1084	-	-	-	-			
			шт	-	-	-	-	-	-	-			
81	Спрайс п.71	-Аппаратура светосигнальная	26	186,47	-	4848	-	-	-	-			
			к-т	-	-	-	-	-	-	-			
82	С151705-2 п.72	-Диод	26	17	-	442	-	-	-	-			
			шт	-	-	-	-	-	-	-			
83	С151802-11	-Блок зажимов	7	461	-	3227	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.73	шт		-	-	-	-	-	-	-
84	С151801-137- п.74	Рамка для надписи 1000шт	0,039	64800 -	- -	2527 -	- -	- -	- -	- -
85	Ц0108-405-1- п.75	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	110	60,5 55,1	2,8 0,5	6655 6061	308 55	5810 95	0,32 -	35 -
86	С151607-134- п.76	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1 мм2 1000м	0,1122	6640 -	- -	745 -	- -	- -	- -	- -
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА								
87	Е0106-3-1 п.1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,65	12210,31 614,25	260,48 89,46	7937 399	169 58	480 105	3,94 0,35	3 -
88	Ц0107-218-3- п.2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т шт	2	6964 5175	785 135	13928 10350	1570 270	9558 90	31 0,78	62 2
89	Спрайс"GRUN- DFOS" п.3	Многонасосная установка повышения давления MPC-ES2CR15-5 + 1CRIE 5-5 к-т	11344720,25	- -	- -	1344720 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0118-11-9 п.4	-Установка баков конденсационных вместимостью 3 м3 1бак	1	5986,97 3037,5	558,47 209,25	5987 3038	558 209	4156 128	18,9 1,02	19 1
91	Спрайс"GRUN- DFOS" п.5	Напорный гидробак емк.500м3 к-т	1	137875,91 -	- -	137876 -	- -	- -	- -	- -
92	Ц0107-218-1- п.6	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т шт	1	5925 4568	388 29,3	5925 4568	388 29	4138 90	27 0,17	27 -
93	Спрайс"GRUN- DFOS" п.7	Многонасосная установка повышения давления MPC-S 2CR32-3-2	11955149,07	- -	- -	1955149 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0118-11-1 п.8	-Установка баков конденсационных вместимостью 0,3 м3 1бак	1	3314,83 1797,75	192,58 72	3315 1798	193 72	2393 129	10,9 0,35	11 -
95	Спрайс"GRUN- DFOS" п.9	Напорный гидробак емк.33м3 шт	1	18866,66	-	18867	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Ц0132-104-3 п.12	-Установка для обеззараживания воды	1	5000,04 -	267 -	5000 -	267 -	4222 -	26 -	26 -
97	Спрайс" п.13	-Установка для обеззараживания воды шт	1	4635 533841	56,25 -	4635 533841	56 -	90 -	0,33 -	- -
98	Ц0112-802-5 п.14	-Задвижки чугунные, диаметр условного прохода 200 мм шт	2	- 1209,6	- 157	- 2419	- 314	- 1945	- 6	- 12
99	С130902-56 п.15	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1042 16300 -	38,3 - -	2084 32600 -	77 - -	90 - -	0,22 - -	- - -
100	Ц0112-802-4 п.16	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм шт	9	932,3 812	112 24,8	8391 7308	1008 223	6778 90	5 0,14	45 1
101	С130902-55 п.17	-Задвижки, Dy 150 мм шт	9	11500 -	- -	103500 -	- -	- -	- -	- -
102	Ц0112-802-3 п.18	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	1	688,9 626	55,8 13,5	689 626	56 14	576 90	4 0,08	4 -
103	С130902-53 п.19	-Задвижки, Диам. до 100 мм шт	1	6480 -	- -	6480 -	- -	- -	- -	- -
104	Ц0112-802-2 п.20	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм шт	14	501,7 473	24 6,8	7024 6622	336 95	6045 90	3 0,04	42 1
105	С130902-51 п.21	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	14	3500 -	- -	49000 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0122-40-6 п.22	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	4	391,37 301,5	57,24 2,25	1565 1206	229 9	1579 130	1,43 0,01	6 -
107	С130809-15 п.23	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	4	1140 -	- -	4560 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0122-40-5 п.24	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	16	231,52 180	33,52 2,25	3704 2880	536 36	3791 130	0,9 0,01	14 -
109	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из	16	757	-	12112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.25	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
	п.26	трубопроводам диам. 100 мм								
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
111	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	4	492	-	1968	-	-	-	-
	п.27	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным	36	74,06	9,93	2666	358	2948	0,32	12
	п.28	трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец		63	-	2268	-	130	-	-
113	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из	36	285	-	10260	-	-	-	-
	п.29	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	Ц0112-803-4	-Клапаны чугунные обратные	3	872,3	101	2617	303	2127	5	15
	п.30	подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр 150 мм								
				763	24,8	2289	74	90	0,14	-
		шт								
115	Спрайс	-Клапан чугунный бесфланцевый	3	6986,4	-	20959	-	-	-	-
	п.31	поворотный 19ч21бр д.150мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Ц0112-803-3	-Клапаны чугунные обратные	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
	п.32	подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр до 100 мм								
				581	13,5	581	13	90	0,08	-
		шт								
117	Спрайс	-Клапан чугунный бесфланцевый	1	2864,92	-	2865	-	-	-	-
	п.33	поворотный 19ч21бр д.100мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	Ц0112-803-2	-Клапаны чугунные обратные	3	468,8	27,1	1406	81	1198	3	9
	п.34	подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр 50 мм								
				437	6,8	1311	20	90	0,04	-
		шт								
119	Спрайс	-Клапан чугунный бесфланцевый	3	1457,59	-	4373	-	-	-	-
	п.35	поворотный 19ч21бр д. 50мм								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных	0,1075	247994,13	49389,75	26659	5309	11380	312,7	34
	п.36	фасонных частей диам. 100-250 мм								
				62775	18657	6748	2006	130	91,12	10
		т								
121	С130810-26	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/	2	482	-	964	-	-	-	-
	п.37	эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С130810-21 п.38	-Заглушки, 108х8,0 мм шт	2	287 -	- -	574 -	- -	- -	- -	- -
123	С130810-25 п.39	-Заглушки, 159х8,0 мм шт	4	374 -	- -	1496 -	- -	- -	- -	- -
124	С130810-15 п.40	-Заглушки, 57х5,0 мм шт	2	190 -	- -	380 -	- -	- -	- -	- -
125	С130810-121 п.41	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм шт	1	408 -	- -	408 -	- -	- -	- -	- -
126	С130810-86 п.42	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм шт	4	1760 -	- -	7040 -	- -	- -	- -	- -
127	С130810-84 п.43	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм шт	4	799 -	- -	3196 -	- -	- -	- -	- -
128	С130810-80 п.44	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм шт	6	482 -	- -	2892 -	- -	- -	- -	- -
129	С130810-76 п.45	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	8	227 -	- -	1816 -	- -	- -	- -	- -
130	Е0116-11-6 п.46	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм м	16	4520,66 279	40,84 15,3	72331 4464	653 245	6027 128	1,62 0,07	26 1
131	Е0116-11-5 п.47	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм м	36	2541 188,55	27,64 10,35	91476 6788	995 373	9165 128	1,11 0,05	40 2
132	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов м	8	1677,79	19,35	13422	155	1422	0,75	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.48	обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм		131,63	7,25	1053	58	128	0,04	-
				м						
133	Е0116-11-2 п.49	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	24,5	837,49	10,53	20519	258	2960	0,5	12
				90,45	3,94	2216	97	128	0,02	-
				м						
134	Е0122-31-6 п.50	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,016	10651,88	-	170	-	200	61,8	1
				9630	-	154	-	130	-	-
				км						
135	Е0122-31-5 п.51	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,036	10216,13	-	368	-	451	61,8	2
				9630	-	347	-	130	-	-
				км						
136	Е0122-31-3 п.52	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,008	8287,75	-	66	-	84	51,5	-
				8032,5	-	64	-	130	-	-
				км						
137	Е0122-31-1 п.53	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0245	8097,13	-	198	-	256	51,5	1
				8032,5	-	197	-	130	-	-
				км						
138	Е0115-172-4 п.54	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	28	166,86	0,07	4672	2	3176	0,65	18
				108	0,02	3024	1	105	-	-
				м2						
139	Е0118-22-2 п.55	-Установка манометров с трехходовым краном	14	858,7	1,57	12022	22	726	0,22	3
				40,5	-	567	-	128	-	-
				комплект						
140	Ц0111-350-5 п.56	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - счетчик	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6	6
				956,25	2,25	956	2	90	0,01	-
				шт						
141	С131102-11 п.57	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
142	С130904-46 п.58	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 25 мм	14	1770	-	24780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
143	Ц0112-807-1 п.59	-Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,1	5,4	1704	22	1506	3	12
				416	2,3	1664	9	90	0,01	-
				шт						
144	С130901-31 п.60	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру	4	350	-	1400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	Ц0112-902-1 п.61	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	2	6204	1236	12408	2472	7205	20	40
				3893	110	7786	220	90	0,64	1
		шт								
146	Спрайс п.62	-Задвижка 30ч90бр д.100мм	2	13425,94	-	26852	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	Спрайс п.63	-Электропривод ПЭМ-А03	2	72990,24	-	145980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
148	Е0122-33-5 п.64	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0014	247994,13	49389,75	347	69	148	312,7	-
				62775	18657	88	26	130	91,12	-
		т								
149	Ц0103-141-1 п.65	-Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м	1	4048,7	202	4049	202	3445	22	22
				3803	24,8	3803	25	90	0,14	-
		шт								
150	Спрайс п.66	-Электроталь г/п 1тн, высота 6м	1	157168,77	-	157169	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
151	Спрайс п.67	-Шкаф для одежды	1	20855	-	20855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	Спрайс п.68	-Верстак слесарный	1	38415,78	-	38416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ								
153	Спрайс п.69	-Огнетушитель порошковый	2	3267,02	-	6534	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
154	С11011-253 п.70	-Кошма	8	647	-	5176	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
155	Е01031-А37--1 п.71	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	4,45	122,8	122,8	546	546	383	-	-
				-	85,96	-	383	100	1,81	8
		т								
156	Е01031-А37--2 п.72	-Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	4,74	102,8	102,8	487	487	341	-	-
				-	71,96	-	341	100	1,51	7
		т								
157	Е010333-А50--1 п.73	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	4,74	294,47	294,47	1396	1396	279	-	-
				-	58,89	-	279	100	1,24	6
		т								
		ЛОК.СМ.2-4-1к РЕЗЕРВУАРЫ с.Матросово								
158	Е0101-24-1	-Разработка грунта	463	7,91	7,91	3663	3663	1153	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	2,57	-	1189	97	0,01	5
		м3								
159	Е0101-134-1-п.4	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	463	21,55	4,52	9976	2091	7648	0,11	50
		м3		17,03	-	7885	-	97	-	-
160	Е0101-166-1-п.5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	52	122,18	-	6353	-	7179	0,89	46
		м3		122,18	-	6353	-	113	-	-
161	Е0101-164-1-п.6	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	167,4	-	1674	-	1892	1,18	12
		м3		167,4	-	1674	-	113	-	-
162	Е010332-А1-1 п.7	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	12	24,6	24,6	295	295	59	-	-
		т		-	4,92	-	59	100	0,1	1
		КРОВЛЯ								
163	Спрай п.45	-Унифлекс ЭПП - 2 нижних слоя	165,6	219,14	-	36290	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
164	Е0106-40-1 п.55	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	288	24,6	0,69	7085	199	3620	0,08	23
		м3		11,7	0,27	3370	78	105	-	-
165	Е0106-40-2 п.56	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	288	52,65	0,22	15163	63	7212	0,17	48
		м3		23,76	0,09	6843	26	105	-	-
166	Е0106-40-1 п.57	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	1000	24,6	0,69	24600	690	12568	0,08	79
		м3		11,7	0,27	11700	270	105	-	1
167	Е0106-40-2 п.58	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1000	52,65	0,22	52650	220	25043	0,17	165
		м3		23,76	0,09	23760	90	105	-	-
168	С01031-А26-1 п.59	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,99	-27,1	-	-108	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
169	С010333-А12-1 п.60	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	3,99	-98,12	-	-391	-	-78	-0,41	-2
		т		-19,62	-	-78	-	100	-	-
170	С01031-А26-2 п.61	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,99	-38,6	-	-154	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0106-40-1 п.10	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	1000	24,6	0,69	24600	690	12568	0,08	79
		м3		11,7	0,27	11700	270	105	-	1
172	Е0106-40-2 п.11	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	1000	52,65	0,22	52650	220	25043	0,17	165
		м3		23,76	0,09	23760	90	105	-	-
		РАЗДЕЛ №2 СИГНАЛИЗАЦИЯ для резервуаров								
173	Ц0111-350-7- п.12	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - радатчики и преобразователи	6	1741,09	7,01	10447	42	8177	10	60
		шт		1512	2,25	9072	13	90	0,01	-
174	СпрайсНПФ п.13	- Датчик уровня УКС-1/РОС-101/	2	13127,12	-	26254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	СпрайсНПФ п.14	- Датчик уровня ЭРСУ-3Р	2	8436,82	-	16874	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
176	СпрайсНПФ п.15	-Преобразователь уровня СУ-200МАИ	2	15724,46	-	31449	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОК.СМ. 2-5-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
177	Ц0112-802-3-	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,9	55,8	2756	223	2302	4	16
		шт		626	13,5	2504	54	90	0,08	-
178	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480	-	25920	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	Ц0112-802-4-	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	2	932,3	112	1865	224	1506	5	10
		шт		812	24,8	1624	50	90	0,14	-
180	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500	-	23000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	Ц0112-790-6-	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	2	1519	291	3038	582	2317	7	14
		шт		1215	72	2430	144	90	0,42	1
182	Ц0112-791-5-	-Вентили, клапаны, краны	2	1611,2	247	3222	494	2539	8	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм		1350	60,8	2700	122	90	0,35	1
		шт								
183	С130903-40	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	39300	-	78600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
184	Ц0112-807-1	-Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,1	5,4	1704	22	1506	3	12
				416	2,3	1664	9	90	0,01	-
		шт								
185	С130903-40	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	39300	-	78600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	8	900,48	28,48	7204	228	2465	1,39	11
				229,5	11,25	1836	90	128	0,05	-
		шт								
187	С12021-87	-Решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,2752	180100	-	49564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
188	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,76	21,8	0,05	126	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	33	-	90	-	-
		м2								
189	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,52	35,73	0,02	412	-	43	0,02	-
				4,16	-	48	-	90	-	-
		м2								
		Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
190	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	3,4	1677,79	19,35	5704	66	604	0,75	3
				131,63	7,25	448	25	128	0,04	-
		м								
191	Е0116-11-5	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	20	2541	27,64	50820	553	5092	1,11	22
				188,55	10,35	3771	207	128	0,05	1
		м								
192	Е0116-11-6	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов,	7,2	4520,66	40,84	32549	294	2712	1,62	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 200 мм м		279	15,3	2009	110	128	0,07	1
193	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х5 мм м	3,4	1330 -	- -	4522 -	- -	- -	- -	- -
194	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 159х5 мм м	20	1880 -	- -	37600 -	- -	- -	- -	- -
195	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х7 мм м	7,2	3730 -	- -	26856 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	6	896,88 60,75	5,38 2,25	5381 365	32 14	484 128	0,36 0,01	2 -
197	Е0116-12-6	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм 1соедин.	4	2291,53 450	84,74 31,5	9166 1800	339 126	2465 128	2,45 0,15	10 1
198	Е0116-12-7	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм 1соедин.	2	3279,5 450	84,74 31,5	6559 900	169 63	1233 128	2,45 0,15	5 -
199	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм м	2	580,44 69,08	3,74 1,4	1161 138	7 3	180 128	0,37 0,01	1 -
200	Е0116-11-4	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	2	1677,79 131,63	19,35 7,25	3356 263	39 15	356 128	0,75 0,04	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
201	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,5 мм	2	180	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
202	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 114х5 мм	4	1330	-	5320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
203	С01031-А37--1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,69	122,8	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
204	С01031-А37--2	-Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	2,69	102,8	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
205	С010332-А50--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	2,69	293,7	-	790	-	158	1,23	3
				58,74	-	158	-	100	-	-
		т								
		Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
206	Ц0108-532-1	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	750,2	13,2	1500	26	521	2	4
				272	2,3	544	5	95	0,01	-
		шт								
207	Спрайс	-Пост управления кнопочный ПКЕ-222-У3 герметическая	2	532,78	-	1066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
208	Ц0108-572-5	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385	223	6770	446	1164	3	6
				563	49,5	1126	99	95	0,29	1
		шт								
209	Спрайс	-Щит /корпус/ металлический 900х640х290 пустой	2	11321,48	-	22643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
210	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
211	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	6	862	28	5172	168	1964	2	12
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	2040	27	95	0,03	-
		шт								
212	Спрайс	-Выключатель АЕ2046 4-16А	8	1438,49	-	11508	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
213	Спрайс	-Выключатель АП-50Б 3ТМ 4-25А	6	1608,98	-	9654	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Металлорукава					
214	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
		м		48,8	0,5	488	5	95	-	-
215	С151802-2	-Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	2,34	313	-	732	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрытия								
216	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	210	73,1	20,8	15351	4368	5546	0,14	29
		накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		23,4	4,4	4914	924	95	0,03	5
		м								
217	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил	0,07	16900	-	1183	-	-	-	-
		и сечение 2х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
218	С151601-163	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил	0,07	30200	-	2114	-	-	-	-
		и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
219	С151601-126	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил	0,07	44700	-	3129	-	-	-	-
		и сечение 3х4+1х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, без защитного покрытия								
220	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	70	73,1	20,8	5117	1456	1849	0,14	10
		накладными скобами, масса 1 м до 1 кг		23,4	4,4	1638	308	95	0,03	2
		м								
221	С151601-153	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил	0,05	34000	-	1700	-	-	-	-
		и сечение 2х6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С151601-156	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	0,02	66200	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Провод установочный с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной изоляцией								
223	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	90	66,8	18,1	6012	1629	2061	0,12	11
				20,3	3,8	1827	342	95	0,02	2
		м								
224	С151607-98	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,0 мм2	0,09	3800	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Провод установочный с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией								
225	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	70	66,8	18,1	4676	1267	1603	0,12	8
				20,3	3,8	1421	266	95	0,02	2
		м								
226	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,07	19900	-	1393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Электроприборы								
227	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	6	314,3	120	1886	720	946	0,79	5
				132	34	792	204	95	0,2	1
		шт								
228	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871	-	5226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
229	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	2	561	-	1122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
230	С151706-63	Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-220-230-150	4	141	-	564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
231	Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные полугерметические и	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметические		115	0,3	460	1	95	-	-
		шт								
232	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	4	226	-	904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
233	С151801-7	-Вилка штепсельная, тип А-701 кМВ	2	112	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Материалы и изделия поставляемые заказчиком								
234	С151706-63	-Лампы накаливания зеркальные /ОСТ 160.535.029-77/, тип ЗК-220-230-150	2	141	-	282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
235	С151706-53	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
236	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	70	31	3,1	2170	217	1875	0,16	11
				27,9	0,3	1953	21	95	-	-
		м								
237	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,056	116100	-	6502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
238	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1
				49,7	0,2	199	1	95	-	-
		шт								
239	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215	-	860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Изделия заводов ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
240	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	456	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,01	-
241	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
242	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	241,7	120	483	240	189	0,41	1
		шт		65	34,4	130	69	95	0,2	-
243	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	2	462	-	924	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
244	Ц0108-641-1	-Коробка клеммная, до 24 к 24 зажимов	2	5648,3	16,3	11297	33	5476	17	34
		шт		2880	2,3	5760	5	95	0,01	-
245	С151803-46	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
246	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
		шт		756	275	1512	550	95	1,59	3
247	С151610-5	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	2	3160	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
248	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	2	578,1	31,1	1156	62	780	2,09	4
				403	7,6	806	15	95	0,04	-
		шт								
249	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	2	244	-	488	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
250	Спрайс	-Скоба Ф0-4	100	1,51	-	151	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
251	Спрайс	-Гайка ш/гр М8 935	10	1,51	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
252	С151803-143	-Скоба болтовой, У2235У3	4	4180	-	16720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приборы технологического контроля								
253	Ц0108-101-4	-Преобразователь, масса до 1 т	2	4918	926	9836	1852	6720	19	38
		шкаф		3330	207	6660	414	95	1,2	2
254	Спрайс	-Преобразователь измерительный "Сапфир-22"	2	7991,63	-	15983	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
255	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	2	1526,2	-	3052	-	2592	9	18
		шт		1440	-	2880	-	90	-	-
256	Спрайс	-Блок питания	2	3090,1	-	6180	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
257	Ц0110-372-1-4	-Устройство цифровой регистрации	2	1397,6	-	2795	-	2737	8	16
		устр		1355	-	2710	-	101	-	-
258	Спрайс	-Прибор регистрирующий РП-160-09	2	2250,44	-	4501	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
259	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотиомеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	-	954	-	90	-	-
260	Спрайс	-Датчики температуры КМТД1(10м)	2	2770,43	-	5541	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
261	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	16	73,1	20,8	1170	333	423	0,14	2
		м		23,4	4,4	374	70	95	0,03	-
262	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,016	59400	-	950	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
263	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
264	С130901-114	-Вентили запорные муфтовые	2	316	-	632	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
265	Ц0108-409-6	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6	48,7	2,6	292	16	165	0,17	1
				28,8	0,2	173	1	95	-	-
		м								
266	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	0,6	664	-	398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
267	Ц0109-1-1	-Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы рабочая температура до 1000 гр.С, мощность 16,5 кВт	2	4911,3	1129	9823	2258	7222	22	44
				3735	277	7470	554	90	1,61	3
		шт								
268	Спрайс	-Электропечь	2	5736,79	-	11474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
269	Е0120-55-1	-Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	2	2870,24	214,11	5740	428	5414	10,8	22
				2034	81	4068	162	128	0,39	1
		шт								
270	Спрайс	-Центробежный вентилятор RFE 120 MKU	2	10253,42	-	20507	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
		Вентиляция								
271	Е0120-1-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,51	1777,88	13,16	4462	33	811	1,54	4
				247,5	4,93	621	12	128	0,02	-
		м2								
272	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
				60,75	2,25	122	5	128	0,01	-
		шт								
273	С131206-13	-Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, d-125 мм	2	5400	-	10800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
274	Ц0112-2-12	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,189	19408	1949	3668	368	2829	95	18
				16360	269,99	3092	51	90	1,57	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм м	6	3210 -	- -	19260 -	- -	- -	- -	- -
		ЛОК.СМ. 1-1-1 ЛОК.СМ. РАЗБИВКА ТРАСС ТРУБОПРОВОДОВ								
276	ЕРДС РК 8.02-03-20 02 таб.20 стр.5	-Восстановление трассы магистрального трубопровода км	25,2	5493,14 -	- -	138427 -	- -	- -	- -	- -
277	ЕРДС РК 8.02-03-20 02 таб.20 стр.5	-Закрепление трассы магистрального трубопровода км	25,2	5981,37 -	- -	150731 -	- -	- -	- -	- -
278	ЕРДС РК 8.02-03-20 02 таб.10 стр.5	-Разбивка основных осей зданий и сооружений - 50% только с.Матросово км	0,48	34067,65 -	- -	16352 -	- -	- -	- -	- -
279	ЕРДС РК 8.02-03-20 02 таб.21 стр.5	-Определение мест установки опор на эл.трассе с.Матросово и с.Целинное км	5,61	2197,06 -	- -	12326 -	- -	- -	- -	- -
		ЛОК.СМ. 6-1-1 корректировка 22 040 362 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
280	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	143,22	38,7 1,7	36,92 10,01	5542 244	5288 1434	1628 97	0,01 0,03	2 5
281	С010333-А5--1 п.2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	179,65	49,5 9,9	- -	8893 1779	- -	1779 100	0,21 -	37 -
282	Е0101-20-2 п.3	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	43,22	3,09 0,48	3,24 1,12	134 21	140 48	67 97	- -	- -
283	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	1429,09	28,03 1,54	26,5 6,67	40059 2195	37864 9532	11375 97	0,01 0,02	15 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0101-164-2 п.5 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м - доработка грунта м3	100,97	262,72 262,72	- -	26526 26526	- -	29975 113	1,85 -	187 -
285	Е0101-166-2 п.6	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	209,26	134,1 134,1	- -	28062 28062	- -	31710 113	0,97 -	203 -
286	Е0101-27-2 п.7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1429,99	6,48 -	6,48 2,1	9266 -	9266 3008	2918 97	- 0,01	- 12
287	Е0101-17-7 п.8	-Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,65 м3 - подсыпка дна траншей м3	2,87	26,21 1,15	25,02 6,79	75 3	72 19	22 97	0,01 0,02	- -
288	С010333-А5--1 п.9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	5,02	49,5 9,9	- -	248 50	- -	50 100	0,21 -	1 -
289	Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2,87	6,48 -	6,48 2,1	19 -	19 6	6 97	- 0,01	- -
290	Е0101-134-1 п.11	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1441	21,55 17,03	4,52 -	31048 24540	6508 -	23804 97	0,11 -	156 -
		Т Р У Б О П Р О В О Д								
291	Е0123-1-1 п.12	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	21,41	1769,2 153,68	152,52 57,15	37879 3290	3265 1224	5868 130	1,02 0,28	22 6
292	С130804-233- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	224,9	567 -	- -	127518 -	- -	- -	- -	- -
293	С130809-9 п.34	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 - 100 мм шт	36	-285 -	- -	-10260 -	- -	- -	- -	- -
294	Е0122-35-1 п.43	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	-242,08 -144	-6,95 -2,25	-242 -144	-7 -2	-190 130	-0,88 -0,01	-1 -

			шт							
295	Е0122-35-1 п.47	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	-242,08	-6,95	-968	-28	-761	-0,88	-4
				-144	-2,25	-576	-9	130	-0,01	-
			шт							
296	Е0122-8-1 п.48	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	-62566,88	-6788,5	-313	-34	-314	-253	-1
				-45675	-2565	-228	-13	130	-12,52	-
			км							
		КОЛОДЦЫ диам. 2,0 метра - 5шт								
297	С11011-773 п.67	-Скобы ходовые	35	221	-	7735	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
298	С12021-267 п.68	-Стремянки (С-2)	0,0683	133700	-	9132	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ диам.1,5 м - 26 штук								
299	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.73	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	6,5	-28900	-	-187850	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
300	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.74	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	23,8	-7310	-	-173978	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
301	С11011-773 п.78	-Скобы ходовые	11	221	-	2431	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
302	С12021-267 п.79	-Стремянки, лестницы (С-2,Л1)	0,35	133700	-	46795	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
303	Е0110-50-1 п.81	-Устройство деревянных крышек	8,57	1383,55	35,45	11857	304	668	0,34	3
			м2	51,75	13,17	443	113	120	0,06	1
304	Е0127-83-1 п.82	-Указатель ПГ - установка	24	747,86	146,19	17949	3509	17060	3,2	77
			шт	506,25	28,22	12150	677	133	0,11	3
305	С151704-3 п.83	-Указатель ПГ	24	441	-	10584	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ОТМОСТКИ								
306	Е0127-56-1 п.113	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	112,14	428,54	14,09	48057	1580	6381	0,24	27
				38,03	4,75	4265	533	133	0,02	2
			м2							
307	Е0127-56-2 п.114	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см - исключать	224,28	-32,48	-	-7285	-	-248	-0,01	-1
				-0,83	-	-186	-	133	-	-
			м2							
308	Е0127-55-1 п.115	-Устройство асфальтобетонных отмосток из литой	112,14	54,56	-	6118	-	3691	0,14	16

	мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	-	2775	-	133	-	-
	м2									
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
309 Е0122-38-3 п.117	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		1	1073,13	180,25	1073	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
	врезка									
310 Е0122-31-6 п.118	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм		1,93	10651,88	-	20558	-	24162	61,8	119
	км			9630	-	18586	-	130	-	-
311 Е0122-31-5 п.119	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм		3,9	10216,13	-	39843	-	48824	61,8	241
	км			9630	-	37557	-	130	-	-
312 Е0113-16-1 п.124	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз		60	36,09	0,09	2165	5	240	0,02	1
	м2			4,39	0,05	263	3	90	-	-
313 Е0113-26-8 п.125	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		60	100,11	0,12	6007	7	152	0,01	1
	м2			2,77	0,05	166	3	90	-	-
				ДОК.СМ. 6-1-3 к1						
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	Т Р У Б О П Р О В О Д									
314 Е0122-37-3 п.19	-Установка гидрантов пожарных		5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
	шт			288	13,5	1440	67	130	0,07	-
315 Е0146-33-1 п.24	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях		1,86	24730,23	208,73	45998	388	15455	55,16	103
	м3			8230,5	78,75	15309	146	100	0,39	1
316 С130804-103 п.25	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 140 мм - защитные муфты		0,438	4790	-	2098	-	-	-	-
	10м			-	-	-	-	-	-	-
	КОЛОДЦЫ диам.1500 - 44 штук									
317 С11011-773 п.35	-Скобы ходовые		231	221	-	51051	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
					Устройство отмостки					
318 Е0127-56-1 п.37	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		234,96	428,54	14,09	100691	3311	13369	0,24	57
	м2			38,03	4,75	8936	1117	133	0,02	5
319 Е0127-56-2 п.38К=-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см - исключать		469,92	-32,48	-	-15263	-	-519	-0,01	-3
	м2			-0,83	-	-390	-	133	-	-
320 Е0127-55-1 п.39	-Устройство асфальтобетонных отмосток из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		234,96	54,56	-	12818	-	7734	0,14	34
				24,75	-	5815	-	133	-	-

			м2							
		КОЛОДЦЫ диам. 2,0 метра - 5 шт								
321	Е0111-1-2 п.40	-Уплотнение грунта щебнем	м2	35,35	103,46	2,62	3657	93	500	0,07	2
					10,51	0,99	372	35	123	-	-
322	Е0123-1-4 п.41	-Устройство бетонного основания под колодцы	м3	3,53	11436,7	453,79	40372	1602	1827	1,51	5
					228,15	169,88	805	600	130	0,83	3
323	Е0122-41-2 п.42	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	14,65	17534,65	2104,76	256883	30835	56868	13,9	204
					2362,5	623,48	34611	9134	130	2,48	36
324	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.43	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	5,5	28900	-	158950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
325	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.44	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	11,85	9160	-	108546	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
326	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.45	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15 /КО-6/	м3	0,1	22800	-	2280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
327	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.46	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-9	шт	3	5780	-	17340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
328	С11011-773 п.48	-Скобы ходовые	шт	35	221	-	7735	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Устройство отмостки						
329	Е0127-56-1 п.50	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	31,4	428,54	14,09	13456	443	1787	0,24	8
					38,03	4,75	1194	149	133	0,02	1
330	Е0127-56-2 п.51К=-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см - исключать	м2	62,8	-32,48	-	-2040	-	-69	-0,01	-
					-0,83	-	-52	-	133	-	-
331	Е0127-55-1 п.52	-Устройство асфальтобетонных отмосток из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	31,4	54,56	-	1713	-	1034	0,14	5
					24,75	-	777	-	133	-	-

	толщиной 3 см	м2								
332	E0110-50-1 п.53	-Устройство деревянных крышек с плитным утеплителем	2,84	1383,55	35,45	3929	101	221	0,34	1
			м2	51,75	13,17	147	37	120	0,06	-
					с.Целинное					
333	E0106-40-2 п.58	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	265	52,65	0,22	13952	58	6636	0,17	44
			м3	23,76	0,09	6296	24	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			7991395	173238			3639
			Тенге			573760	44849			214
	Стоимость оборудования -		Тенге			328599	-	-		-
	Тара и упаковка -		Тенге			4929	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			10006	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4122	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			347656	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4390706	-	-		-
	Материалы -		Тенге			78001	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	189689	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4087054	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			175812	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			273991	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4840509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1212
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	216061	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1375300	-	-		-
	Материалы -		Тенге			266330	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	385687	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261898	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			275339	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			9540	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			446563	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		223
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	66984	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			109312	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1931174	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2704
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	452671	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105490	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105490	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6329	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111820	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1473465	-	-		-
	Материалы -		Тенге			318237	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43234	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1108626	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55339	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8301	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			91728	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1620532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		276
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51534	-		-

Стоимость прочих работ -	Тенге	317836	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19070	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	336906	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	9188565	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4192
Сметная заработная плата -	Тенге	-	720266	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72% 249 929

ИТОГО: 9 438 494

Дополнительные затраты при производстве

работ в зимнее время - 3,465% 327 043

Затраты на выслугу лет- 1,0% 94 385

Затраты на дополнительные отпуска - 0,4% 37 754

ИТОГО в базовых ценах 2001 года 9 897 677

ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951 19 310 367

Налоги, сборы и обязательные платежи 2% 386 207

ИТОГО по акту в ценах 2013года 19 696 574

Н Д С = 12 % 2 363 589

В С Е Г О по акту к оплате: 22 060 163

ЗАКАЗЧИК:- Әбдікұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» **Зиборов А.Б.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гуммель О.Н.

Технадзор от заказчика: **Краснощеков И.Н.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.ЖАЛГЫЗТАЛ) города Аркалыка»

А К Т № 11

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 15.04.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**11 149 503**	**11 149 503**	**11 149 503**							**1 194 590**	**11 149 503**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и Градостроительства акимата города Аркалыка»
110300,г.Аркалык, пр. Абая, 29
РНН 392500212883 Код 4720501
ИИК KZ80070103KSN3925000
БИК KKMFKZ2A
БИН 000140000590
ГУ «КК МФ РК»

И.о. руководителя отдела:

_____ **Қ.Әбдіқұлы**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с. Жалгыттал) г. Аркалыка
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 413 587 767 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 120 528 963 тенге
Лимит финансирования на 2013год 293 058 804 тенге
Стоимость выполненных работ
по настоящему акту: 11 149 503 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы (с.Жалгыттал) города Аркалыка. За счет трансфертов республиканского бюджета	объект	-	-	-	-	-	-		11 149 503	11 149 503

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

м.п. _____ Қ.Әбдікұлы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка"
Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"
Наименование строительства:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»
Объект:«Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы в г. Аркалыке»

АКТ № 11
выполненных работ за ноябрь 2013 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код	код	договор	источник		правовая форма	
заказчик	подряд.	№, дата	наименов	код	наименов.	код
		№ 21 от 15 апреля 2013 г.				

Наименование объектов комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из гр. 1							
				СМР в сметных ценах 1991 года	из них		прочих затрат не входящих в СМР (цены 1991г.)	дополнительные затраты		НДС	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11
Выполнение СМР по объекту Реконструкция системы водоснабжения Терсаканской группы г. Аркалыка из республиканского бюджета	11 149 503		11 149 503							1 194 590	11 149 503
за счет средств из местного бюджета											
погашение аванса											
Итого к оплате			11 149 503								11 149 503

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата г. Аркалыка код 4720501
110300 г. Аркалык, пр. Абая,29 каб. 314
БИН 100140005906
РНН 392500212883
ИИК KZ80070103KSN3925000 в ГУ НБ МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Қ.Әбдікұлы

Подрядчик

ТОО "СтройСвязьКомпани"
11000 г. Костанай,ул. Жастар 21 А
БИН 020240000065
РНН 391700211045
ИИК KZ 86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
АО "Цеснабанк"

Захарченко Е.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 16

За ноябрь месяц 2013 год

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.СМ.6-1-3 корректировка														
1	Е0101-17-8 п.1 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	206,41	38,7	36,92	7987	7622	2346	0,01	2		
		м3		1,7	10,01	352	2067	97	0,03	7		
2	С010333-А5-1 п.2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	361,21	49,5	-	17880	-	3576	0,21	75		
		т		9,9	-	3576	-	100	-	-		
3	Е0101-20-2 п.3	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	206,41	3,09	3,24	638	670	320	-	1		
		м3		0,48	1,12	99	231	97	-	1		
4	Е0101-12-8 п.4 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	6824,04	28,03	26,5	191285	180803	54319	0,01	73		
		м3		1,54	6,67	10482	45517	97	0,02	158		
5	Е0101-164-2 п.5 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м - доработка грунта	482,17	262,72	-	126672	-	143140	1,85	891		
		м3		262,72	-	126672	-	113	-	-		
6	Е0101-166-2 п.6	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	999,74	134,1	-	134064	-	151493	0,97	972		

	грунтах 2 группы			134,1	-	134064	-	113	-	-
		м3								
7 Е0101-27-2 п.7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		6828,42	6,48	6,48	44244	44244	13934	-	-
		м3		-	2,1	-	14365	97	0,01	55
8 Е0101-17-7 п.8	-Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 0,65 м3 - подсыпка дна траншей		13,69	26,21	25,02	359	342	105	0,01	-
		м3		1,15	6,79	16	93	97	0,02	-
9 С010333-А5--1 п.9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		23,95	49,5	-	1186	-	237	0,21	5
		т		9,9	-	237	-	100	-	-
10 Е0101-27-2 п.10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		13,69	6,48	6,48	89	89	28	-	-
		м3		-	2,1	-	29	97	0,01	-
11 Е0101-134-1-п.11	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		6880,98	21,55	4,52	148258	31075	113668	0,11	743
		м3		17,03	-	117183	-	97	-	-
							Т Р У Б О П Р О В О Д			
12 Е0122-11-1 п.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		1,09	47611,09	17877,09	51896	19486	48743	173	189
		км		29700	4698,68	32373	5122	130	10,1	20
13 С130804-227-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002 п.16	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм		1098,88	57	-	62636	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
14 Е0116-26-1 п.54	-Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды СХВ-15		28	1357,82	1,57	38019	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,5	-	1890	-	128	-	-
15 Е0118-21-2 п.56	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм		28	5917,02	50,89	165677	1425	5322	0,75	21
		1фильтр		130,5	18	3654	504	128	0,09	3
16 С130901-64 п.57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		56	888	-	49728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17 С130901-61 п.58	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		28	362	-	10136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

18	Е0116-7-2 п.59	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
				59,85	1,58	599	16	128	0,01	-
19	Е0113-16-1 п.60	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	1,3	36,09	0,09	47	-	5	0,02	-
				4,39	0,05	6	-	90	-	-
20	Е0113-26-8 п.61	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2	2,6	100,11	0,12	260	-	7	0,01	-
				2,77	0,05	7	-	90	-	-
21	Е0116-27-8 п.62	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм 1врезка	28	8920,52	111,65	249775	3126	44191	6,66	186
				1190,25	42,75	33327	1197	128	0,2	6
				ЛОК.СМ. 7-1-6 Демонтаж ограждения с.Матросово						
22	Е0107-24-13-К=0,8	-Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки м	358	261,85	109,74	93744	39287	79085	0,78	280
				127,62	30,17	45689	10800	140	0,11	39
23	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3	27,1	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	3	76,6	-	230	-	46	0,32	1
				15,32	-	46	-	100	-	-
25	С01031-А26--2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3	38,6	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				ВОДОНАЛОРНАЯ БАШНЯ						
26	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	3	663,75	-	1991	-	2250	4,11	12
				663,75	-	1991	-	113	-	-
27	Е0106-1-1	-Устройство щебеночной подготовки м3	0,3	2860,57	66,01	858	20	70	1,35	-
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
28	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	6	13199,2	112,36	79195	674	6703	6,34	38
				1021,5	42,44	6129	255	105	0,21	1
29	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	6,09	284	-	1730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	6,09	331	-	2016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

31	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0945	3792,87	304,24	358	29	342	20	2
		1ф		3330	114,75	315	11	105	0,56	-
32	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката номерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, Ст6-40	0,0945	63600	-	6010	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0134-29-3	-Установка оттяжек к железобетонным фидерным опорам с изоляторами диаметром каната до 16 мм	3	1172,25	-	3517	-	3868	7,53	23
				1172,25	-	3517	-	110	-	-
		оттяжка								
34	С11011-186	-Канат - трос без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, до d 28 мм	3	5400	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
				РЕЗЕРВУАР с.Целинное						
35	Е0106-40-1 п.10	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	500	24,6	0,69	12300	345	6284	0,08	39
		м3		11,7	0,27	5850	135	105	-	1
36	Е0106-40-2 п.11	-Дезинфекция емкостей для питьевой воды	235	52,65	0,22	12373	52	5885	0,17	39
		м3		23,76	0,09	5584	21	105	-	-
				Резервуары с. Целинное						
37	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы ж/бетонные в закрытых помещениях резервуаров	26,43	2721,92	1107,54	71946	29274	53733	8,86	234
				1614,38	418,5	42671	11062	100	2,35	62
		м3								
				Напорный водовод с.Целинное-с.Матросово						
38	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	4320	289,15	289,15	1249111	1249111	781991	-	-
		м3		-	186,62	-	806177	97	0,86	3707
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге		2856258	1607760			3842
				Тенге		576387	897608			4059
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2339278	-	-		-
		Материалы -		Тенге		20875	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1432809	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		84846	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		74143	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		19295	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1472178	-	-		736
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	220827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		228687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4040143	-	-		8407
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1653636	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		516981	-	-		-
		Материалы -		Тенге		377114	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	41186	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		59864	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	52718	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7908	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34182	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	603881	-	-	-
Нормативная трудоёмкость -	чел.-ч	-	-	-	257
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49094	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	4644024	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8663
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1702730	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%		126 318
ИТОГО:		4 770 342
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	3,465%	165 292
Затраты на выслугу лет-	1,0%	47 703
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		19 081
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		5 002 419
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951		9 759 719
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		195 194
ИТОГО по акту в ценах 2013года		9 954 913
		1 194 590
ВСЕГО по акту к оплате:		11 149 503

ЗАКАЗЧИК: Өбдікұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСервисКомпания»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК КZ» Зиборов А.Б.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумвель О.Н.

Технадзор от заказчика: Красноздков И.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) 1

З А К А З Ч И К :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

П О Д Р Я Д Ч И К :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 12

За октябрь месяц 2013 год

N ШП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.СМ. 7-1-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								
1	Е0101-25-1 п.1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	542	9,85	9,85	5337	5337	1416	-	-
				-	2,69	-	1459	97	0,01	5
		м3								
2	Е0101-25-9 п.2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1084	8,28	8,28	8976	8976	2381	-	-
				-	2,26	-	2455	97	0,01	8
		м3								
3	Е0101-17-14 п.3	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостающий грунт	78,1	39,74	37,82	3103	2953	975	0,01	1
				1,87	11	146	859	97	0,04	3
		м3								
4	Е010333-А1-1 п.4	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	136,68	21,67	21,67	2962	2962	592	-	-
				-	4,33	-	592	100	0,09	12
		т								
5	Е0101-25-2 п.5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	751	11,19	11,19	8404	8404	2229	-	-
				-	3,06	-	2298	97	0,01	8

	перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3							
6 Е0101-25-10- п.6К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1502	9,4 -	9,4 2,57	14118 -	14118 3861	3745 97	- 0,01	- 13
7 Е0101-145-2- п.10	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	8820	1,41 -	1,41 0,3	12443 -	12443 2649	2570 97	- -	- 9
				ЛОК.СМ. 7-1-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО - ПОКРЫТИЕ				
8 Е0127-14-1 п.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	135,6	1552,76 21,38	68,13 12,76	210554 2899	9239 1730	6157 133	0,14 0,04	20 6
9 Е0127-22-3 п.2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ м2	904	365,03 4,32	22,3 7,66	329991 3905	20163 6925	14404 133	0,03 0,03	26 25
10 Е0127-22-3 п.3 т.ч. пп.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 18 см м2	2712	22,55 -	- -	61161 -	- -	- -	- -	- -
11 Е0127-22-2 п.4	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	904	410,37 5	34,06 11,14	370972 4520	30788 10069	19404 133	0,03 0,04	30 36
12 Е0127-72-1 п.5	Розлив вяжущих материалов т	2,25	40097,59 -	339,59 140,94	90258 -	764 317	422 133	0,58 0,58	1 1
13 Е0127-53-6 п.6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	904	467,6 5,94	15,35 5,06	422707 5370	13878 4574	13226 133	0,03 0,02	30 16
14 Е0127-72-1 п.7	Розлив вяжущих материалов т	0,3164	40097,59 -	339,59 140,94	12687 -	107 45	59 133	0,58 0,58	- -
15 Е0127-53-1 п.8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ м2	904	612,82 5,94	15,35 5,06	553989 5370	13878 4574	13226 133	0,03 0,02	30 16
				Установка бортового камня				
16 Е0127-14-1	Устройство подстилающих и	28,25	1552,76	68,13	43858	1924	1283	0,14	4

	п.9	выравнивающих слоев оснований из песка							
				21,38	12,76	604	360	133	0,04	1
		м3								
17	Е0127-22-3 п.10	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	188,3	365,03	22,3	68736	4200	3000	0,03	5
				4,32	7,66	813	1442	133	0,03	5
		м2								
18	Е0127-22-3 п.11 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	564,9	22,55	-	12740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	Е0127-34-2 п.12	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	538	748,18	6,63	402522	3567	79022	0,7	376
				108,68	1,76	58470	945	133	0,01	3
		м								
					ПОКРЫТИЕ - ТИП2					
20	Е47-3-3 п.14	-Разбивка участка	24	12,15	-	292	-	16	7,41	178
		м2								
				5,4	-	130	-	12	-	-
21	Е0127-56-1 п.15	-Устройство оснований под тротуары грунтощебнь толщиной 12 см	24	379,51	12,52	9108	300	1354	0,24	6
				38,03	4,39	913	105	133	0,02	-
		м2								
22	Е0127-56-2 п.16	-Устройство оснований под тротуары (корректировка до 10см), на каждый 1 см исключать	48	-29,18	-	-1401	-	-53	-0,01	-
				-0,83	-	-40	-	133	-	-
		м2								
23	Е0127-56-1 п.17	-Устройство оснований под тротуары грунтощебнь толщиной 12 см	24	379,51	12,52	9108	300	1354	0,24	6
				38,03	4,39	913	105	133	0,02	-
		м2								
24	Е0127-56-2 п.18	-Устройство оснований под тротуары (корректировка до 15см), на каждый 1 см добавлять	120	29,18	-	3502	-	132	0,01	1
				0,83	-	100	-	133	-	-
		м2								
25	Е0127-56-1 п.19прим.	-Устройство оснований из песка тол. 5 см	1,2	125,37	14,09	150	17	68	0,24	-
				38,03	4,75	46	6	133	0,02	-
		м2								
26	Е0127-57-2 п.20	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	24	100,12	42,08	2403	1010	2306	0,38	9
				57,38	14,85	1377	356	133	0,07	2
		м2								
					Установка бортового камня					
27	Е0111-2-4 п.22	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,54	3007,5	-	1624	-	353	3,24	2
				531	-	287	-	123	-	-
		м3								
28	Е0127-34-2 п.23	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	30	748,18	6,63	22445	199	4406	0,7	21
				108,68	1,76	3260	53	133	0,01	-
		м								
					ЛОК.СМ.7-1-4 ОГРАЖДЕНИЕ					
					Земляные работы					
29	Е0101-165-3 п.1	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	83,6	663,75	-	55490	-	62703	4,11	344
				663,75	-	55490	-	113	-	-

		в грунтах 3 группы	м3	47,9	134,1	-	6424	-	7259	0,97	47
					134,1	-	6424	-	113	-	-
30	Е0101-166-2 п.2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,45	2860,57	66,01	29893	690	2421	1,35	14
31	Е0106-1-1 п.3	-Устройство щебеночной подготовки	м3	39,71	195,75 13199,2	24,93 112,36	2046 524140	261 4462	105 44362	0,12 6,34	1 252
					1021,5	42,44	40564	1685	105	0,21	8
32	Е0106-1-5 п.4	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	40,31	284	-	11447	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-62 п.5	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	40,31	331	-	13341	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-63 п.6	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,7	111900	-	190722	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.7	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т								

УСТРОЙСТВО СЕКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ

СЕКЦИЯ -1 (117 штук)

36	Е0109-17-1 п.10	-Монтаж стоек из трубы д=100мм	т	6,66	4646,85	2285,57	30948	15222	13167	9,35	62
				5,9	1579,5 22247,56	617,13 8912,18	10519 131261	4110 52582	90 64489	2,34 54,3	16 320
37	Е0109-57-5 п.12	-Монтаж ограждений	т	622,44	10170 55,95	1974,78 2,99	60003 34822	11651 1862	90 28004	7,58 0,3	45 186
38	Е0109-47-1 п.14	-Облицовка /секций ограждения/ стальным профлистом	м2	12,56	48,83 9739,2	1,16 3333,3	30394 122324	722 41866	90 66891	- 29,8	3 374
39	Е0109-48-3 п.16	-Электродуговая сварка ограждений	т	339,3	5917,5 196,19	- 12,17	74324 66567	- 4129	90 77960	- 0,98	- 332
40	Е0107-24-13 п.17	-Установка оград металлических из колючей проволоки	м	81,09	159,53 36	4,59 -	54129 2919	1557 -	140 -	0,14 -	47 -
					-	-	-	-	-	-	-
41	С11011-683 п.18	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ размером 2,8х2,3 мм	кг	12,56	1860	-	23362	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С Тех.часть т.3,п.3.2 п.19	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	т	22,11	60,75	-	1343	-	1209	0,34	8
43	Е0113-44-7 п.20	-Очистка щетками	м2	22,11	60,75 59	- 47,75	1343 1304	- 1056	90 582	- 0,07	- 2
44	Е0113-44-9 п.21	-Обеспыливание	м2	884,52	11,25 21,8	18 0,05	249 19280	398 44	90 4641	0,09 0,03	2 26
45	Е0113-16-6 п.22	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	5139	18	90	-	-

| | | |

	п.46	оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг		-	-	-	-	-	-	-
65	С Тех.часть т.3,п.3.2 п.47	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	кг	0,6971	1860	-	1297	-	-	-	-
66	Е0113-44-7 п.48	-Очистка щетками	т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0113-44-9 п.49	-Обеспыливание	м2	1,18	60,75	-	72	-	65	0,34	-
68	Е0113-16-6 п.50	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,18	60,75 59	- 47,75	72 70	- 56	90 31	- 0,07	- -
69	Е0113-26-6 п.51	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	47,27	11,25 21,8 5,81	18 0,05 0,02	13 1030 275	21 2 1	90 248 90	0,09 0,03 -	- 1 -
		ВОРОТА	(1 штука)	94,54	35,73 4,16	0,02 -	3378 393	2 -	354 90	0,02 -	2 -
70	Е0109-57-5 п.52	-Монтаж ворот	т	0,103	22247,56	8912,18	2291	918	1126	54,3	6
71	С12021-41 п.53	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0974	10170 147100	1974,78 -	1048 14328	203 -	90 -	7,58 -	1 -
72	С11011-819 п.54	-Петля накладная	шт	4	- 40	- -	- 160	- -	- -	- -	- -
73	Е0109-47-1 п.55	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	8,8	- 55,95	- 2,99	- 492	- 26	- 396	- 0,3	- 3
74	С11011-434 п.56	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	8,8	48,83 1190	1,16 -	430 10472	10 -	90 -	- -	- -
75	Е0109-48-3 п.57	-Электродуговая сварка ограждений	т	0,103	- 9739,2	- 3333,3	- 1003	- 343	- 549	- 29,8	- 3
76	С Тех.часть т.3,п.3.2 п.58	-Надбавка за марку стали С245 по ГОСТ 27772-88	кг	0,103	5917,5 1860	- -	610 192	- -	90 -	- -	- -
77	Е0113-44-7 п.5	-Очистка щетками	т	0,0051	- 60,75	- -	- 1	- -	- -	- 0,34	- -
78	Е0113-44-9 п.60	-Обеспыливание	м2	0,0051	60,75 59	- 47,75	- 1	- -	- -	- 0,07	- -
79	Е0113-16-6 п.61	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,71	11,25 21,8 5,81	18 0,05 0,02	- 233 62	- 1 -	- 56 90	0,09 0,03 -	- - -
80	Е0113-26-6 п.62	-Окраска металлических огр-ных пов-тей эмалью ПФ-115	м2	21,42	35,73 4,16	0,02 -	765 89	- -	80 90	0,02 -	- -
81	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с		10	50,86	48,38	ЛОК.СМ. 7-1-5 509	УБОРНАЯ 484	160	0,02	-

		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3										
82	Е0101-163-3- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2	м3										
83	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3										
84	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3										
85	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3										
86	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3										
87	Е0122-41-2 п.61	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3										
88	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. п.62	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3										
89	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.63	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м										
90	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3										
91	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2										
92	Е0110-41-5	-Устройство калиток при установленных столбах глухих	м2										
93	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект										

	2,39	14,07	24	141	97	0,05	-	
1	669,6	-	670	-	757	4,04		4
	669,6	-	670	-	113	-		-
1	134,1	-	134	-	152	0,97		1
	134,1	-	134	-	113	-		-
4	3,82	3,82	15	15	5	-		-
	-	1,32	-	5	97	-		-
5	21,55	4,52	108	23	83	0,11		1
	17,03	-	85	-	97	-		-
6	6,01	6,01	36	36	12	-		-
	-	2,08	-	13	97	0,01		-
			Устройство выгреба					
2	20445,15	2104,76	40890	4210	7764	13,9		28
	2362,5	623,48	4725	1247	130	2,48		5
0,9	28900	-	26010	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-		-
2	9160	-	18320	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-		-
0,263	22541,72	316,57	5928	83	1138	22,5		6
	3487,5	119,25	917	31	120	0,58		-
15,18	653,43	4,64	9919	70	1089	0,36		6
	58,05	1,76	881	27	120	0,01		-
1,26	1219,09	18,26	1536	23	579	2,41		3
	375,75	6,91	473	9	120	0,03		-
1	1380	-	1380	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-		-

94	E0110-77-3	-Сборка люфт-клозета	1	756,21	12,33	759	12	516	2,72	3
		шт		425,25	4,5	425	5	120	0,02	-
95	C11021-48	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	0,84	7570	-	6359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
96	E0110-14-1	-Установка стропил	0,036	21435,43	334,28	772	12	152	22,1	1
		м3		3397,5	126	122	5	120	0,62	-
97	E0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	3,6	340,17	8,39	1225	30	203	0,27	1
				43,88	3,17	158	11	120	0,02	-
		м2								
98	E0112-15-3	-Устройство толи в один слой	3,6	165,56	0,99	596	4	51	0,07	-
		м2		11,59	0,38	42	1	119	-	-
99	E0110-50-2	-Устройство реек по толи	3,6	271,71	6,71	978	24	163	0,21	1
		м2		35,1	2,54	126	9	120	0,01	-
100	E0110-55-1	-Устройство крышки выгреба	0,9	1292,59	29,74	1163	27	48	0,23	-
		м2		32,85	11,23	30	10	120	0,05	-
101	C12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,9	12300	-	11070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	E0115-152-3	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по дереву	30	8,62	0,12	259	4	186	0,04	1
				5,85	0,05	176	2	105	-	-
		м2								
103	E0111-2-7	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	0,8	3123,52	-	2499	-	1156	7,65	6
				1174,5	-	940	-	123	-	-
		м3								
104	E0110-49-1	-Укладка по фермам прогонов из досок	0,048	19243,43	311,18	924	15	140	13,2	1
		м3		2317,5	117	111	6	120	0,57	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	4210898	291333		2903
	Тенге	463813	69060		304
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3821033	-	-	-
Материалы -	Тенге	253123	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	326891	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	223228	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2323002	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	400981	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	200
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	60147	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	253321	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4475334	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	387038	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	364714	-	-	-
Материалы -	Тенге	35041	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	205982	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21388	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	185384	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	93
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27808	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33006	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	583104	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1173
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233790	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	25151	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1509	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	26660	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	5085098	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3499
Сметная заработная плата -	Тенге	-	620828	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%		138 315
ИТОГО:		5 223 413
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время - 3,465%		180 991
Затраты на выслугу лет- 1,0%		52 234
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		20 894
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		5 477 531
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951		10 686 664
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		213 733
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**10 900 398**
Н Д С = 12 %		**1 308 047**
В С Е Г О по акту к оплате:		**12 208 445**

ЗАКАЗЧИК:- Өбдікұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани» **ЗАХАРЧЕНКО Е.М.**

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» **Зиборов А.Б.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гумбель О.Н.

Технадзор от заказчика: **Краснощоков И.Н.**

ЗАКАЗЧИК :- ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка»

ПОДРЯДЧИК :- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕРСАКАНСКОЙ ГРУППЫ ФОРМА 2В

(ЖАЛГЫЗТАЛ)

А К Т № 13

За октябрь месяц 2013 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
												ЛОК.СМ. 7-1-3К	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
1	Е0147-15-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25% ямa	1050	143,67	-	84,15	-	150854	-	88358	-	113981 129	0,58 -	613 -
2	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений м	350	66,92	-	66,6	-	23420	-	23310	-	30070 129	0,4 -	141 -
3	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома шт	1050	203	-	-	-	213150	-	-	-	- -	- -	- -
4	СК ТНВ 1987 1.2.5.-5-9	-Внесение минеральных удобрений в сухом виде при посадке деревьев из расчета 40гр/м2 Шт	10,5	348,75	-	-	-	3662	-	-	-	- -	2,21 -	23 -
5	Спрайс	-Стоимость удобрения "Кемира Универсал-2 кг	10,5	156,96	-	-	-	1648	-	-	-	- -	- -	- -

ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ

6 Е0147-25-4 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную		7449	244,28	-	1819642	-	560025	0,4	2980
			58,28	-	434128	-	129	-	-
	м2								
7 Е0147-25-5 -Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять исключать		7449	69,97	-	521207	-	76585	0,05	407
			7,97	-	59369	-	129	-	-
	м2								
8 Е0147-26-1 -Посев луговых газонов тракторной сеялкой		0,7449	419015,81	315912,31	312125	235323	69749	0,59	-
			103,5	72482,13	77	53992	129	320	238
	Га								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	3045707	235323		4165
	Тенге	608903	53992		238
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3045707	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	662895	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1648	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2199833	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	855134	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	428
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	120270	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	234050	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4134891	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4831
Сметная заработная плата -	Тенге	-	791165	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	4134891	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4831
Сметная заработная плата -	Тенге	-	791165	-	-

Временные здания и сооружения - 2,72%		112 469
ИТОГО:		4 247 360
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время - 3,465%		147 171
Затраты на выслугу лет- 1,0%		42 474
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		16 989
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4 453 994
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 1,951		8 689 743

Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	173 795
ИТОГО по акту в ценах 2013года	8 863 537
Н Д С = 12 %	1 063 624
В С Е Г О по акту к оплате:	9 927 161

ЗАКАЗЧИК:- Өбдікұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани» ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика:

Директор ТОО «ДСК KZ» Зиборов А.Б.

Технадзор от заказчика: Краснощеков И.Н.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Гуммель О.Н.