Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш ул. Абая 47, БИН 130740024226

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»

Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404, АО "Банк Центр Кредит

Справка стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

по доп. соглашению №12/2 от 21.02.2019г. к договору № 12 от 18.04.2018г.

Наименование бюджетной программы: 485 045 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2018г.	Всего по договору на 2019г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Асет Бейсеуов с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области**	тенге	**186531524,48**	**98449000,00**	**88082524,48**	**88082524,48**	**0,00**	**86122650,87**	**1959873,61**	**0,00**	**1959873,61**
	Всего по акту:		**186531524,48**	**98449000,00**	**88082524,48**	**88082524,48**	**0,00**	**86122650,87**	**1959873,61**	**0,00**	**1959873,61**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

_____ **Данияров А.М.**

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Форма -2

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Асет Бейсеуов с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области(Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Асет Бейсеуов с.Каргалы)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,015	40097,59	339,59	601	5	3	0,58	0
		т		0	140,94	0	2	133	0,58	0
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	50	560,65	15,35	28033	768	732	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	297	253	133	0,01766	1
3	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	410,58	86,45	20,36	35495	8359	5554	0,0317	13
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1967	2209	133	0,02033	8
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	69	373,24	6,63	25754	457	10135	0,698	48
		м бортового камня		108,68	1,76	7499	121	133	0,0061	0
5	30-3-10	Бордюр дорожный серый(песчаный) БР 100х30х15	69	417		28773				
		шт								

Раздел 3 Искусственные сооружения

3.1 Устройство ж/б водопропусных труб на основной дороге д=0,5(12шт)

6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,13	23,36	22,08	96	91	27	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	5	23	97	0,0193	0
7	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,0325	262,72	0	271	0	307	1,848	2
		м3 грунта		262,72	0	271	0	113	0	0
8	Е30-3-2	Устройство подушек гравийных	1,064	840,52	33,87	894	36	320	1,94	2
		м3		263,25	12,47	280	13	109	0,0609	0
9	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	0,76	6589,26	3701,25	5008	2813	2437	11,8	9
		м3		1980	962,33	1505	731	109	3,29	3
10	30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	4	7086		28344				
		шт								
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	11,096	313,79	13,7	3482	152	1305	0,605	7
		м2		102,83	5,04	1141	56	109	0,0246	0
12	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,229	1080,85	20,67	3490	67	581	0,91	3
		м2		157,5	7,61	509	25	109	0,0372	0
13	1-1-457	Пакля пропитанная	1,047	195		204				
		кг								
14	Е30-3-2	Устройство подушек гравийных	0,83	840,52	33,87	698	28	249	1,94	2
		м3		263,25	12,47	218	10	109	0,0609	0
15	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	2,96	1227	821,25	3632	2431	1713	1,94	6
		м3		317,25	213,53	939	632	109	0,73	2
16	30-23-145	Смотровой блок	8	12400		99200				

		шт								
17	Е23-24-1	Установка смотровых решеток	8	274,35	35,42	2195	283	2317	1,31	10
		шт		209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
18	2-1-268	Сварная решетка	0,36	111158		40017				
		т								
19	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	15,44	3,35	3,35	52	52	17	0	0
		м3 грунта		0	1,16	0	18	97	0,0038	0
20	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	15,44	18,22	18,22	281	281	95	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	6,33	0	98	97	0,02069	0
21	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	43,35	29,6	28,58	1283	1239	444	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	43	415	97	0,035	2
22	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	52,02	45	45	2341	2341	468	0	0
		т		0	9	0	468	100	0,0189	1

3.7 Устройство продольных арыков из ж/б лотков

23	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2,40	32,22	30,77	77	74	23	0,00984	0
		м3 грунта		1,42	8,34	3	20	97	0,02853	0
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,20	134,1	0	27	0	30	0,972	0
		м3 грунта		134,1	0	27	0	113	0	0
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;	3,12	19,7	19,7	61	61	12	0	0
		т		0	3,94	0	12	100	0,00827	0

26	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	2	645,38	351,18	1291	702	877	1,56	3
		м лотка		240,75	89,1	482	178	133	0,36	1
27	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	2	1490		2980				
		м								
28	Е6-1-1	Устройство бетонного омоноличивания	0,02	5091,31	66,01	102	1	5	1,35	0
		м3		195,75	24,93	4	0	105	0,1218	0
29	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,02	321		6				
		м3								

3.8 Установка плит ПУ

30	Е37-74-12	Устройство плит перекрытий ПУ -1 из сборного железобетона	-153,55	1357,88	658,74	-208502	-101150	-141187	3,01	-462
		м3		537,75	228,49	-82572	-35085	120	0,878	-135

Раздел 4 Пересечения и примыкания

4.1 Устройство дорожной одежды по типу основной дороги

31	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0534	40097,59	339,59	2141	18	10	0,58	0
		т		0	140,94	0	8	133	0,58	0
32	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	178	560,65	15,35	99796	2732	2604	0,0336	6
		м2 покрытия		5,94	5,06	1057	901	133	0,01766	3
33	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12,705	32,22	30,77	409	391	120	0,00984	0
		м3 грунта		1,42	8,34	18	106	97	0,02853	0
34	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;	15,246	19,7	19,7	300	300	60	0	0
		т		0	3,94	0	60	100	0,00827	0

35	Е1-35-2								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	12,705	12,61	12,61	160	160	54	0	0
	м3 грунта		0	4,38	0	56	97	0,0143	0
36	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12,705	12,51	12,51	159	159	53	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	4,28	0	54	97	0,01399	0
37	Е1-130-8								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=7,000;	88,935	1,27	1,27	113	113	33	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,38	0	34	97	0,00125	0
38	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	104	86,45	20,36	8991	2117	1406	0,0317	3
	м2 покрытия полосы и обочин			4,79	5,38	498	559	133	0,02033	2

<u>Раздел 6 Обустройство дороги</u>

6.1 Установка дорожных знаков

39	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	32,48	21,55	4,52	700	147	537	0,108	4
	м3 уплотненного грунта			17,03	0	553	0	97	0	0
40	Е1-24-6	Устройство насыпных берм бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	32,48	6,01	6,01	195	195	66	0	0
	м3 грунта			0	2,08	0	68	97	0,00681	0
41	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	32,48	494		16045				
	м3									
42	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	32,48	14,12	12	459	390	138	0,0122	0
	м3 уплотненного грунта			1,62	2,75	53	89	97	0,0122	0
43	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	8	402,75	0	3222	0	3641	2,8	22

	м3 грунта		402,75	0	3222	0	113	0	0
44 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4	134,1	0	536	0	606	0,972	4
	м3 грунта		134,1	0	536	0	113	0	0
45 E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	32	747,86	146,19	23932	4678	22747	3,2	102
	шт		506,25	28,22	16200	903	133	0,11	4
46 2-1-41	Стоимость металлических стоек	0,4269	122008		52085				
	т								
47 E6-1-1	Омоноличивание стоек бетоном В7,5	8	4163,11	66,01	33305	528	1854	1,35	11
	м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,1218	1
48 1-1-8484	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	10	2213		22130				
	шт								
49 1-1-8495	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светостражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	23	2627		60421				
	шт								
50 E33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,178	2725,52	2005,12	485	357	128	2,14	0
	т		360	322,92	64	57	105	1,04	0
	Всего прямые затраты				**431773,43**	**-68620,77**			**-201,99**
					-41940,03	**-26597,15**			**-104,11**
	Накладные расходы, тенге				-79482,04				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21137,48				
	Всего по смете				**373428,87**				

Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,80	13742,18
Итого	387171,05
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	5575,26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3871,71
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1548,69
Итого	398166,71
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1089782,29**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**21795,65**
Итого	1111577,94
НДС (12 %)	**133389,35**
Стоимость всего	**1244967,29**
В том числе возвратных сумм	5641,85
Всего по акту	**1239325,44**
Договорной понижающий коэффициент	**1177359,17**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" _____ Данияров А.М.

Технадзор - эксперт: ТОО "УКС" _____ Нурелов К.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Форма -2

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2019г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Асет Бейсеуов с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области(Павильоны автобусных остановок 2шт)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	2,4	663,75	0	1593	0	1800	4,11	10
		м3 грунта		663,75	0	1593	0	113	0	0
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,732	134,1	0	232	0	262	0,972	2
		м3 грунта		134,1	0	232	0	113	0	0
3	Е1-145-6	Планировка площадей в грунтах 3 группы вручную	4	25,65	0	103	0	100	0,163	1
		м2 спланированной площади		25,65	0	103	0	97	0	0
4	Е6-1-5	Устройство ФМ-1К=5,000;	0,45	6373,53	112,36	2868	51	503	6,34	3
		м3		1021,5	42,44	460	19	105	0,2073	0
5	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00604	65900		398				
		т								
6	Е6-1-5	Устройство ФМ-2К=4,000;	0,24	6373,53	112,36	1530	27	268	6,34	2
		м3		1021,5	42,44	245	10	105	0,2073	0
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0096	65900		633				
		т								
8	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01794	126994,77	680,89	2278	12	109	33,1	1
		т		5535	256,5	99	5	105	1,26	0
9	Е10-5-1	Установка скамейки деревянной	0,12	19556,66	316,57	2347	38	519	22,5	3

	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	419	14	120	0,58	0
10 Е9-17-1	Монтаж стоек-опор павильона	0,3342	4636,89	2285,57	1550	764	661	9,35	3
	т конструкций								
			1579,5	617,13	528	206	90	2,34	1
11 2-1-117	Стоимость опор	0,3342	93846		31363				
	т								
12 Е9-53-1	Монтаж конструкции остановки	0,68364	14806,01	1133,15	10122	775	8177	82,1	56
	т конструкций								
			12892,5	398,25	8814	272	90	1,95	1
13 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,68364	122008		83410				
	т								
14 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0717	93997,62	304,24	6740	22	2499	198	14
	т								
			33075	114,75	2371	8	105	0,56	0
15 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	23	1490,18	8,31	34274	191	2610	0,5663	13
	м2 кровли								
			94,18	1,17	2166	27	119	0,0048	0
16 Е9-47-1	Облицовка остановки стальным профилированным листом	50,28	55,95	2,99	2813	150	2254	0,299	15
	м2								
			48,83	0,97	2455	49	90	0,0047	0
17 1-1-4192	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,24464	73663		18021				
	т								
18 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,96	245,44	3,82	3181	50	593	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	484	19	118	0,007	0
19 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,4	140,63	0,07	4275	2	3448	0,646	20
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3283	1	105	0,0001	0
20 Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие по огрунтованной или окрашенной поверхности	7,4	72,06	0	533	0	161	0,112	1
	м2 отделываемой поверхности								
			20,7	0	153	0	105	0	0
21 Е15-172-1	Однослойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	31,8	44,64	1,22	1420	39	496	0,088	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			14,4	0,45	458	14	105	0,0022	0

Всего прямые затраты	**209684,00**	**2121,00**	**150,00**
	23863,00	**644,00**	**2,00**
Накладные расходы, тенге	24461,00		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14049,00		
Всего по смете	**248194,00**		
Временные здания и сооружения (4,6 %), К=0,80	9133,54		
Итого	257327,54		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	3705,52		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2573,28		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1029,31		
Итого	264635,64		
В текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	724307,75		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	14486,16		
Итого	738793,91		
НДС (12 %)	88655,27		
Стоимость всего	827449,18		
В том числе возвратных сумм	3749,77		
Всего по акту	**823699,40**		
Договорной понижающий коэффициент	**782514,44**		

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" _____ Данияров А.М.

Технадзор - эксперт: ТОО "УКС" _____ Нурелов К.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.